Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мугалжарского района"

Генподрядчик : ТОО "Строй Газ Транс сервис Жанарыс"

Наименование стройки: Капитальный ремонт жилого дома №47 по ул.Толе би в г. Эмба Мугалжарского района Актюбинской области

Наименование объекта: жилой дом

Договор №52 от 06.08.2013г.

Акт № 1/1

выполненных работ за август 2013 г.

Общестроительные работы (по локальной смете 2-1-1)

Составлен в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Замена оконных блоков								
1	Е56-1-1	демонтаж ококнных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	5,00	215,57	21,24	1078	106	1068	1,29	6
				194,33	3,31	972	17	108	0,03	0
		шт								
2	Е56-2-2	снятие оконныхпереплетов остекленных	10,35	74,90	6,81	775	70	773	0,46	5
				68,09	1,08	705	11	108	0,01	0
		м2								
3	Е56-3-2	снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях	10,35	146,99	6,63	1521	69	1581	0,95	10
				140,36	1,04	1453	11	108	0,01	0
		м2								

4	Е10-91-4	установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных), одностворчитых,площадь проема более 2 м2	10,35	415,37	23,44	4299	243	2043	1,05	11
				175,10	7,73	1812	80	108	0,04	0
		м2								
5	6-1-181	блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой:одноэлементные глухие	10,35	5240,00		54234				
		м2								
6	Е10-22-2	установка пластиковых подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	10,35	249,18	6,98	2579	72	1238	0,67	7
				108,16	2,7	1119	27	108	0,01	0
		м2 проемов								
7	6-1-194	доски подоконные из ПХВ профилей	5,50	2030,00		11165				
		м								
8	Е15-64-5	сплошные выравнивание бетонных поверхностей оконных откосов плоских	3,00	668,68	7,65	2006	23	472	0,93	3
				162,60	2,90	488	9	95	0,01	0
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
9	Е15-180-5	улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оконных	3,00	257,97	2,35	774	7	130	0,27	1
				44,77	0,90	134	3	95	0,00	
		м2 окрашиваемой поверхности								
10	Е58-18-4	устройство поясков, сандриков,подоконных отливов из листовой стали	5,50	253,64	0,56	1395	3	241	0,26	1
				40,86	0,09	225		107	0,00	
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**79 827**	**591**	**7 548**		**43**
			Тенге			**6 908**	**160**			**1**
		Накладные расходы -	Тенге			7 548				
		Сметная заработная плата в Н.Р. - 15%	Тенге				1 132			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. - 0,05%	чел.-ч							4
		Ненормируемые и непредвиденные затраты-6%	Тенге			5 242				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**92 617**				
		РАЗДЕЛ 2. Внутренняя отделка								
11	Е54-4-2	разборка подшивки потолков чистой из фанеры	85,00	21,98	0,69	1868	59	1965	0,15	13
				21,29	0,11	1810	9	108	0,00	0
		м2 подшивки								
12	Е62-36-1	очистка вручную стен от набела	171	25,70		4395	0	4175	0,18	30
				25,70		4395	0	95		0
		м2								

13	Е15-37-9	облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	87	713,90	3,58	62395	313	27028	1,87	164
				324,35	1,18	28348	103	95	0,01	1
		м2								
14	Е15-64-3	сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	171	370,50	4,29	63356	734	14040	0,52	90
				84,79	1,64	14499	280	95	0,01	1
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
15	Е15-64-4	сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная	87,40	451	4,93	39374	431	9905	0,64	56
				117,43	1,86	10263	163	95	0,01	1
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
16	Е15-180-3	улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными	171,00	316,78	2,63	54169	450	12308	0,45	77
				74,78	0,99	12787	169	95	0,00	1
		м2 окрашиваемой поверхности								
17	Е15-180-4	улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными	87,40	338,17	2,91	29556	254	7847	0,56	49
				93,41	1,10	8164	96	95	0,01	0
		м2 окрашиваемой поверхности								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**255 111**	**2 241**	**77 268**		**479**
			Тенге			**80 266**	**821**			**4**
		Накладные расходы -	Тенге			77 268				
		Сметная заработная плата в Н.Р. - 15%	Тенге				11 590			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. - 0,05%	чел.-ч							39
		Ненормируемые и непредвиденные затраты-6%	Тенге			19 943				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**352 322**				
		РАЗДЕЛ 3. Полы								
18	Е57-4-13	перестилка дощатых покрытий простильных из досок	25,00	105,65		2641		1824	0,44	11
				65,70		1643		111		0
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**2 641**	**-**	**1 824**		**11**
			Тенге			**1 643**	**-**			**-**
		Накладные расходы -	Тенге			1 824				
		Сметная заработная плата в Н.Р. - 15%	Тенге				274			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. - 0,05%	чел.-ч							1
		Ненормируемые и непредвиденные затраты-6%	Тенге			268				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**4 733**				

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							
			Тенге			**337 579**	**2 832**	**86 640**		
		Накладные расходы -	**Тенге**			**88 816**	**981**			**533**
		Сметная заработная плата в Н.Р. - 15%	Тенге							**5**
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. К= 0,05%	Тенге			86 640				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты-6%	чел.-ч				12 996			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			25 453				43
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			**449 672**				
			Тенге							
		Временные 1,8%	Тенге				**102 793**			581
		Зимние 2,08%	Тенге			8 094				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			9 522				
		Затраты на доп.отпуска 0,4%	Тенге			4 578				
		ИТОГО в ценах 2001г.	Тенге			1 831				
		ИТОГО в текущих ценах 2011года, К=1,95097	Тенге			**473 696**				
		Налоги 2%	Тенге			**924 167**				**581**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	**Тенге**			18 483				
		НДС 12%	Тенге			**942 650**				
		ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	**Тенге**			113 118				
						1 055 768				

Заказчик :
руководитель
"Отдела ЖКХ, ПТ и АД Мугалжарского района"

Койшекенов Т.

Техсопровождение :
главный инженер
ИП "Курылыс Технадзор сервис"

Синегубов С.

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Строй Газ Транс сервис Жанарыс"

Машимбай М.М.