Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года № 1277

Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328
Единая форма

Акт государственной приемочной
комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От "*23*" *января* 20*15* г.
Актюбинская область Каргалинский район с.Степной
(местонахождение объекта)
Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (*распоряжением акима Каргалинского района.*) от "21" *января* 20*15* г. № 18
Акимат Каргалинского района
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:
председателя - представителя местного исполнительного органа
(при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения
председателем назначается представитель государственного органа
управления, назначившего комиссию) Тынымгереев Ізгилик Досмуратович *– заместитель акима Каргалинского района*
(фамилия, имя, отчество, должность)
заместителя председателя - представителя органа
государственного архитектурно-строительного контроля *Сопрун Оксана Анатольевна - исполняющий обязанности руководителя ГУ «Управления государственного архитектурно-строительного контроля по Актюбинской области»*
членов комиссии - представителей:
заказчика *Атеева Саната Турсыновича – и.о. руководителя отдела ГУ «Каргалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяисва, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»*
(фамилия, имя, отчество, должность)
Куйкенов Данияр Салыкович - главный специалист ГУ «Каргалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяисва, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
(фамилия, имя, отчество, должность)
эксплуатационной организации *Сактаганов Рахымгали Умарович - Директор Каргалинского газового хозяйства*
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика *Нуржанов Бегежан Нагметуллаевич- директор ТОО «Строй Газ Транс сервис Жанарыс»*
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения) У*акбаев Тугелбай Алиулы – директор ТОО «Кан-Али»*
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора *Муратов Ерлан Буркитович – руководитель Каргалинского районного управления по защите прав*

*потребителей*_____

органов государственной противопожарной службы _*Ахметов Ауесхан Оразгелдиевич-руководитель ОЧС Каргалинского района*_____
(фамилия, имя, отчество, должность)

представителей других заинтересованных органов государственного контроля и надзора _*Согдахан Айжан –индивидуальный предприниматель, технадзор*.
(фамилия, имя, отчество, должность)

Шаденбаев Азамат Калбаевич – аким Степного сельского округа.
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) *ГУ «Каргалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяисва, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»*
(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию *«Газификация жилых домов по улице Жастар №2, 4, 6 и 8 в селе Степное Каргалинского района Актюбинской области»*
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: *Актюбинская область Каргалинский район с.Степное*
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком _*ТОО «Строй Газ Транс сервис Жанарыс»*
(наименование организации)

выполнившим *«Подключение к газораспределительным сетям домов в по ул.Жастар с.Степное Кар-го р-на Актюб обл (**Наружный газопровод**: Рытье ям глубиной 0,7м для установки стоек и столбов ; Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных трубØ40мм; Бетонирование опор; Укладка стальных водопроводных труб Ø20мм с пневматическим испытанием; Установка кронштейна; Установка кранов шаровых Ø20м.;Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз ;Окраска металических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115;Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром 100мм; **Внутреннее газоснабжение:**Установка счетчиков (водомеров)Ø до 40мм;Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе ил газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт(0,18 Гкал/ч);Установка сигнализатора загазованности Ø20мм;Установка кранов шаровых Ø15мм;Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосовиз стальных безшовных и электро сварных труб Ø20мм;Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных безшовных и электро сварных труб Ø15мм;Установка футляров из стальных безшовных труб Ø50мм.;Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т т; Установка бытовых 4хкомфорочных газовых плит; **Дымовая труба:** Установка дымовой трубы из стальных безшовных труб Ø150мм;Изоляция трубопроводов Ø159мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 80мм.;Устройство кожуха на дымовую трубу из коррозионностойкой стали толщиной 0,6мм*
(виды работ)

и субподрядными организациями _____
_____
_____
(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

3. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком _*ТОО «Кан-Али»*
(наименование организации)

выполнившим _РП «Газификация жилых домов по улице Жастар №2, 4, 6 и 8 в селе Степное Каргалинского района Актюбинской области»_____
(наименование частей или разделов документации)
и субподрядными проектными организациями _____
_____
_____
(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)
4 Исходные данные для проектирования выданы _____
_____
_____
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

5. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) __ГСЛ №000766_
(номер проекта, номер серии)

6. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена _ГУ «Каргалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяисва, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
(наименование органа, утвердившего (пере утвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)
от "_" _____ _ 2014_ г. № ___

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _декабрь 2014г._;
(месяц, год)
окончание работ декабрь 2014г._;
(месяц и год)
при продолжительности строительства, мес.:
по норме или по проекту организации строительства ___1 месяца_;
фактически __20 дней_.

8. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: _рабочий проект, сметная документатция, акты выполненных работ, договор, сертификаты исполнительно-технические документатций (акты, сертификаты, схемы, протокола)._____
(перечень документов)
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производи-тельность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность	м	*40,0*	*40,0*	*40,0*	*40,0*
Расход газа одного дома	*м³/ч*	*3,16*	*3,16*	3,16	3,16

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

10. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: ***Наружный газопровод**: Трубы стальных водогазопроводные неоцинкованные Ø40мм; Трубы стальные водопроводные Ø20мм с пневматическим испытанием;Краны шаровые Ø20м; Штуцеры со снижением давления газопроводов диаметром 100мм;* ***Внутреннее газоснабжение:*** *Счетчики (водомеры)Ø до 40мм; Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе ил газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт(0,18 Гкал/ч); Сигнализатора загазованности;Краны шаровые Ø15мм;Электро сварные трубы Ø20мм.; Трубопровод обвязки котлов, водонагреватели и насосовиз стальные безшовные и электро сварные трубы Ø15мм;Футляры из стальных безшовных труб Ø50мм.;Насосы центробежные с электродвигателем,массой агрегата до 0,1 т т;Бытовые 4хкомфорочные газовые плиты;****Дымовая труба:*** *Дымовая труба из стальных безшовных труб Ø150ммИзоляция трубопроводов Ø159мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 80мм;Кожух на дымовую трубу из коррозионностойкой стали толщиной 0,6ммК=4,000*

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

11. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

13. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

14. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего *2 190,0* тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ *1 121,0* тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

15. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию *2 190,0* тыс. тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ *1121,0* тыс тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

16. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических _____

_____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) ***Наружный газопровод**: Трубы стальных*

водогазопроводные неоцинкованные Ø40мм; Трубы стальные водопроводные Ø20мм с пневматическим испытанием;Краны шаровые Ø20м; Штуцеры со снижением давления газопроводов диаметром 100мм; ***Внутреннее газоснабжение:*** *Счетчики (водомеры)Ø до 40мм; Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе ил газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт(0,18 Гкал/ч); Сигнализатора загазованности;Краны шаровые Ø15мм;Электро сварные трубы Ø20мм.; Трубопровод обвязки котлов, водонагреватели и насосовиз стальные безшовные и электро сварные трубы Ø15мм;Футляры из стальных безшовных труб Ø50мм.;Насосы центробежные с электродвигателем,массой агрегата до 0,1 т т;Бытовые 4хкомфорочные газовые плиты;* ***Дымовая труба:*** *Дымовая труба из стальных безшовных труб Ø150ммИзоляция трубопроводов Ø159мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 80мм;Кожух на дымовую трубу из коррозионностойкой стали толщиной 0,6ммК=4,000*

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке *«Газификация жилых домов по улице Жастар №2, 4, 6 и 8 в селе Степное Каргалинского района Актюбинской области»*

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии

Тынымгереев І.Д. _____

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии

Сопрун О.А. _____

Члены государственной приемочной комиссии:

Атеев С.Т. _____

Куйкенов Д.С. _____

Нуржанов Б.Н. _____

Уакбаев Т.А. _____

Сактаганов Р.0. _____

Ахметов А.О. _____

Согдахан А. _____

Шаденбаев А.К. _____

Муратов Е .Б. _____