Форма 2В

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Генподрядчик : ТОО "СтройГазТранссервисЖанарыс"
Наименование : Газификация жилых домов по ул.Жастар №2,4,6,8 в с.Степное Каргалинского района Актюбинской области

Договор №01 от 26.11.2014г.

Акт № 1/1
выполненных работ за декабрь 2014 г.

Составлен в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е51-4-2	рытье ям глубиной 0,7 м для установки стоек и столбов К=4,000	4	821,25		3285		3712	5,82	23
		яма		821,25		3285		113		1
2	Е16-6-5	прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 ммК=4,000	8,8	472,48	3,98	4158	35	604	0,30	3
		м трубопровода		52,20	1,49	459	13	128	0,01	
3	Е6-1-20	бетонирование опор К=4,000	0,0048	8889,8	311,32	427	15	28	2,82	
		м3		441,00	117,61	21	6	105	0,57	
4	Е22-9-1	укладка стальных водопроводных труб диаметром 20 мм ансоматическим испытанием К=4,000	0,04	121367,16	49858,78	4855	1994	4173	336	13
		м трубопровода		61425	18834,75	2457	753	130	91,99	4
5	8-6-7	трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой ГОСТ 3262-75 черные легкие, 0х2,5 мм К=1,004	40,16	104		4177				
		м								
6	Е34-108-3	Установка кронштейна К=4,000	4	735,99		2944		634	0,82	3
		шт		144		576		110		
7	Е16-15-1	установка кранов шаровых диаметром 20 мм К=4,000	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
		шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	
8	9-4-14	краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк, Ру 1 Мпа, Dy 20 мм К=4,000	4	340		1360				
		шт								
9	Е13-16-8	огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз К=2,000	13,96	21,8	0,05	304	1	73	0,0295	
		м2		5,81	0,02	81		90	0,0001	
10	Е13-26-6	окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 К=2,000	13,96	20,35	0,02	284		52	0,0213	
		м2		4,16		58		90		

11	Е24-103-3	Врезка штуцером со снижением давления газопровода диаметром 100 мм К=4,000	4	6493,8	3418,13	25975	13673	14543	6,43	26
				1505,25	1291,5	6021	5166	130	6,31	25
		врезка								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**49 663**	**15 873**	**1 026**		**70**
			Тенге			**18 152**	**6 001**			**30**
		Накладные расходы -	Тенге			1 026				
		Сметная заработная плата в Н.Р. - 15%	Тенге				154			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. - 0,05%	чел.-ч							1
		Ненормируемые и непредвиденные затраты-6%	Тенге			3 041				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**50 689**				
12	Е16-26-1	установка счетчиков (водомеров) диметром до 40 мм К=4,000	4	75,82	1,57	303	6	346	0	2
				67,5		270		128		
		счетчик (водомер)								
13	80-1-7	счетчик газовый G-4 К=4,000	4	2241		8 964				
		шт								
14	Е18-2-6	установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных жидком топливо или газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч) К=4,000	4	10739,27	1484,39	42 957	5 938	36 023	37,5	150
				6480	555,75	25 920	2 223	128	2,72	11
		котел								
15	80-1-8	котел газовый КС-Г-16 К=4,000	4	21294		85176				
		шт								
16	Е16-15-1	установка сигнализатора загазованности диаметром 20 мм К=4,000		473,47	39,24	1 894	157	1 382	1,47	6
				254,25	15,75	1 017	63	128	0,07	
		шт								
17	80-1-9	сигнализатор загазованности К=4,000	4	16438		65 752				
		шт								
18	Е16-15-1	установка кранов шаровых диаметром 15 мм К=4,000	8	473,47	39,24	3 788	314	2 765	1,47	12
				254,25	15,75	2 034	126	128	0,07	1
		шт								
19	9-4-13	краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б65к,Ру 1 Мпа, Dy 15 мм К=4,000	8	284		2 272				
		шт								
20	Е16-11-1	прокладка трубопровода обвязки котлов, водонагревателей насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром 15 мм К=4,000	24	237,44	3,74	5 699	90	2 166	0,374	9
				69,08	1,4	1 658	34	128	0,0069	
		м трубопровода								
21	Е16-11-2	прокладка трубопровода обвязки котлов, водонагревателей насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром 20 мм К=4,000	20	237,44	3,74	4 749	75	1 805	0,374	7
				69,08	1,4	1 382	28	128	0,0069	

		м трубопровода								
22	Е16-9-1	установка футляров из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм К=4,000	2,4	658,7	14,12	1 581	34	325	0,553	1
				100,35	5,29	241	13	128	0,0258	
		м трубопровода								
23	Е18-13-1	установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата до 0,1 т К=4,000	4	3080,57	120,17	12 323	481	11 589	13	52
				2218,5	45	8 874	180	128	0,22	1
		насос								
24	80-1-6	насос циркуляционный К=4,000	4	1997		7 988				
		шт								
25	Е19-1-2	установка бытовых четырехкомфорных газовых плит К=4,000	4	332,58	54,7	1 330	219	1 071	1,15	5
				189	20,25	756	81	128	0,1	
		прибор								
26	14-1-10	плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные К=4,000	4							
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**244 776**	**7 312**	**1 154**		**243**
			Тенге			**42 152**	**2 748**			**-**
		Накладные расходы -	Тенге			1 154				
		Сметная заработная плата в Н.Р. - 15%	Тенге				173			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. - 0,05%	чел.-ч							1
		Ненормируемые и непредвиденные затраты-6%	Тенге			14 756				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**245 930**				
27	Е16-9-6	установка дымовой трубы из стальных бесшовных труб диаметром 150 мм К=4,000	28	1595,57	27,87	44 676	780	6 833	1,04	29
				180,23	10,44	5 046	292	128	0,051	1
		м трубопровода								
28	Е26-4-6	изоляция трубопровода диаметром 159 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связущем при толщине изоляционного слоя 80 мм К=4,000	28	943,5	16,79	28 528	470	2 526	0,5	14
				83,93	6,3	2 350	176	100	0,031	1
		м трубопровода								
29	Е20-5-4	устройство кожуха на дымовую трубу из коррозионностойкой стали толщиной 0,6 мм К=4,000	27,24	1360,03	13,16	37 047	358	9 742	1,69	46
				274,5	4,93	7 477	134	128	0,0241	1
		м2 поверхности воздуховода								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**110 251**	**1 606**	**9 972**		**88**
			Тенге			**14 873**	**602**			**48**
		Накладные расходы -	Тенге			9 972				
		Сметная заработная плата в Н.Р. - 15%	Тенге				1 496			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. - 0,05%	чел.-ч							5
		Ненормируемые и непредвиденные затраты-6%	Тенге			7 213				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**120 223**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**404 690**	**24 791**	**12 151**		**401**
			Тенге			**75 177**	**9 351**			**78**

			Тенге							
		Накладные расходы -	Тенге			12 151				
		Сметная заработная плата в Н.Р. - 15%	Тенге				1 823			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. К= 0,05%	чел.-ч							6
		Ненормируемые и непредвиденные затраты-6%	Тенге			25 010				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**416 841**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							401
		Сметная заработная плата -	Тенге				**84 528**			
		Временные 1,8%	Тенге			7 503				
		Зимние 2,08%	Тенге			8 670				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			4 168				
		Затраты на доп.отпуска 0,4%	Тенге			1 667				
		ИТОГО в ценах 2001г.	Тенге			**438 850**				**401**
		ИТОГО в текущих ценах 2011года, К=2,234	Тенге			**980 392**				
		Налоги 2%	Тенге			19 608				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	**Тенге**			**1 000 000**				
		НДС 12%	Тенге							
		ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	**Тенге**			**1 000 000**				

Заказчик :

И.о.руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Каргалинского района

_____ **Атеев С.**

технадзор :
ИП Согдахан Айжан

Генподрядчик:
Директор
ТОО "СтройГазТранссервисЖанарыс"

_____ **Нуржанов Б.Н.**