Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234.

Акт приемки объекта в эксплуатацию.

«23» июля 2018 года.

Заказчик АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз», 120001, Кызылординская область, город Кызылорда, улица Казыбек би 13.

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц.
Наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарное помещение)

На основании:
Декларации о соответствии от «11» 07 2018 года.
ТОО «Ак тоган», Орынбасарулы Кайрат – директор.
120018 г. Кызылорда, ул. М. Шокай 291

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «11» 07 2018 г.
Технический надзор: АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз»,
в лице:
Байдуисенов Серикбай Утешович – ведущий инженер, капитальное строительство:
-аттестат КДСЖКХ №07137 от 14.05.2014 года, аттестат KZ45VJE00001812 от 19.08.2014 года, аттестат АДСЖКХ №01619 от 07.05.2012 года.
Технический надзор: ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда»,
в лице:
Ысқақов Мейірбек Әбсалұлы - директор:
-аттестат KZ48VJE00018442 от 26.06.2016 года, аттестат KZ75VJE00018441 от 26.06.2016 года, аттестат KZ49VJE00019782 от 26.08.2016 года,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «11» 07.2018 г.
АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз».
Курманбаева Айнур - менеджер проекта, отдел проектов. Лицензия на проектные работы 12-ГСЛ №005019 от 01.06.2001 года

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

- Подъездные автодороги к скважинам №№24, 32 на месторождении Карабулак.

Новое строительство.

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: Карагандинская область, Улытауский район, месторождение Карабулак.

область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) Решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю: Постановление Акимата Улытауского района Карагандинской области от 12 декабря 2013 года №33/08. (продление срока – от 21 октября 2015 года №31/09),

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «____»_____20____года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) Талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий:

Государственное учреждение «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Карагандинской области»:

- уведомительный талон KZ80REA00081103 от 22.12.2017 года;

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) Проекта (проектно-сметной документации), разработанной отделом проектов АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз»:

- проект № 17-39-03. Подъездные автодороги к скважинам №№24, 32 на месторождения Карабулак,

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз», приказ № 144-П от 31.12.2017 года.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: декабрь 2017 года.
месяц, год

окончание работ: май 2018 года.
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1;
фактически, месяц: 5.

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса
Общая протяженность автодороги к скважине № 24	м	129		136,42	
Общая протяженность автодороги к скважине № 32	м	517		515,73	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренный проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период
факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

- строительство автодорог обусловлено развитием инфраструктуры обустройства месторождения Карабулак. Технико-экономическая целесообразность данных автодорог не рассматривается, так как необходимость их строительства продиктована отсутствием подъезда к производственным площадкам и скважинам. Земляное полотно запроектировано с учетом категорий дорог, типа дорожной одежды, высоты насыпи, свойств грунтов, природных и инженерно-геологических условий. Конструктивное решение дорожной одежды

принято для IV-в категории дорог, типа дорожной одежды, опыта эксплуатации в 5-ой дорожно-климатической зоне, исходя из условий обеспечения устойчивости и прочности, как самого земляного полотна, так и дорожной одежды. Дорожные знаки и сигнальные столбики установлены в зоне размещения примыкания и пересечений дорог в соответствии с транспортно-эксплуатационными характеристиками отдельных участков.

Основные показатели подъездных автодорог к скважинам:

- ширина земляного полотна – 7,5 метров;
- ширина полосы движения – 4,5 метров;
- ширина обочины – 1,5 метров;
- число полос движения – 1.

Краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:
- оборудование проектом не предусмотрено.

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение,канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями:
- не требуется.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации), AFE №FD17038 от 05.07.2017 года:

- Всего: 8 970 224 тенге, в том числе: строительно-монтажные работы – 6 551 068 тенге, оборудование – нет, прочие затраты – 2 419 156 тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию:

- Всего: 8 970 224 тенге, в том числе: строительно-монтажные работы – 6 551 068 тенге, оборудование – нет, прочие затраты – 2 419 156 тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

Объект строительства:
- Подъездные автодороги к скважинам №№24, 32 на месторождении Карабулак,

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик:

Андерсон Брюс Уэйн/Пань Синьцзюнь – АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз», заместитель директора (директор, вице-президент) по производству:

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор:

Байдуисенов Серикбай Утешович – АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз», отдел капитального строительства, ведущий инженер:

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Ысқақов Мейірбек Әбсалұлы – ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда», директор:

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Авторский надзор:

Курманбаева Айнур – АО «ПетроКазахстан Кумколь ресорсиз, отдел проектов, менеджер проекта:

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Орынбасарулы Кайрат – директор ТОО «Ак тоган»:

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 10
к акту приемки объекта в эксплуатацию

Технические характеристики объекта: Подъездные автодороги к скважинам №№24, 32 на месторождении Карабулак

Подъездная автодорога к скважине 24 на месторождении Карабулак.

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	136.42		2018
2	Ширина проезжей части	м	7.5		
3	Ширина тротуаров	м			
4	Ширина пешеходных дорог	м			
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м			
6	Ширина обочины	м			
7	Угол откоса	градус			
8	Высота насыпи	м			
9	Дополнительные транспортные пути				
10	Количество полос				
11	Дорожные знаки	шт			
12	Элементы освещения				
13	Зеленые насаждения	шт			
14	Дорожное покрытие				
15	Электроосвещение				

Заказчик :
Заместитель директора
(директор, вице-президент)
по производству
АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» Брюс Андерсон / Пань Синьцзюнь
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор:
менеджер по проектам, отдел проектов
АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» Курманбаева Айнур
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П

Приложение 10
к акту приемки объекта в эксплуатацию

Технические характеристики объекта: Подъездные автодороги к скважинам №№24, 32 на месторождении Карабулак

Подъездная автодорога к скважине 32 на месторождении Карабулак.

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	515.73		2018
2	Ширина проезжей части	м	7.5		
3	Ширина тротуаров	м			
4	Ширина пешеходных дорог	м			
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м			
6	Ширина обочины	м			
7	Угол откоса	градус			
8	Высота насыпи	м			
9	Дополнительные транспортные пути				
10	Количество полос				
11	Дорожные знаки	шт			
12	Элементы освещения				
13	Зеленые насаждения	шт			
14	Дорожное покрытие				
15	Электроосвещение				

Заказчик :
Заместитель директора
(директор, вице-президент)
по производству
АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» Брюс Андерсон / Пань Синьцзюнь
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор:
менеджер по проектам, отдел проектов
АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» Курманбаева Айнур
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П

Счет-фактура № 00000000045 от 31 Января 2018 г. (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ак тоган" **(2)**

БИН и его адрес места нахождения поставщика: БИН: 940640001718, Адрес места нахождения: 120018. Республика Казахстан., г.Кызылорда.,Ул.М.Шокая 291., тел: 87242-21-41-12, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 33001 № 0002769 от 27.06.12 (2а)

Банковский счет поставщика: KZ608560000003107666 в АО "Банк Центр Кредит", г.Кызылорда, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор на работы № 1712008 от 19.12.17г. ЗНУ № 707142 (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 120014 Республика Казахстан., г.Кызылорда ул.Казыбек би 13.,свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 33001 № 0003932 от 17.08.2012г. тел: 87242-29-93-95

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ак тоган". БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 940640001718, 120018. Республика Казахстан., г.Кызылорда.,Ул.М.Шокая 291., тел: 87242-21-41-12 (8)

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: Акционерное общество "ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз". БИН и адрес грузополучателя: БИН: 940540000210,120014 Республика Казахстан., г.Кызылорда ул.Казыбек би 13.,свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 33001 № 0003932 от 17.08.2012г. тел: 87242-29-93-95 (9)

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное общество "ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз" **(10)**

БИН и адрес место нахождения получателя: БИН: 940540000210, 120014 Республика Казахстан., г.Кызылорда ул.Казыбек би 13.,свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 33001 № 0003932 от 17.08.2012г. тел: 87242-29-93-95 (10а)

Банковский счет получателя: KZ6183201T0200047001 в АО "Ситибанк Казахстан", , БИК CITIKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Согласно акту выполненных работ за январь месяц 2018г. строительство проекта 17-39-03 "Подъездные автодороги к скважинам № 24,32 на м\р Карабулак"	усл	1	3 071 460,00	3 071 460,00	12%	368 575,20	3 440 035,20		
Всего по счету:					**3 071 460,00**		**368 575,20**	**3 440 035,20**		

Руководитель организации Орынбасарұлы Қ. **ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

(Ф.И.О., подпись) *(должность)*

Главный бухгалтер организации Ан А. Н. Сулейменова А.

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

МП

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Petro Kazakhstan

REG № REGISTRATION 2270 DATA DATE 05.03.18.

ВВЕДЕН В SAP KEYED IN SAP DATA DATE

УТВЕРЖДЕН APPROVED DATA DATE

БУХ.СЧЕТ GIL ACCOUNT

WBS COST CENTER

CONSIGNMENT WBS ELEMENT

ЗАКАЗ ORDER

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 456

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Акционерное общество "ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз", 120014 Республика Казахстан., г.Кызылорда ул.Казыбек би 13.,свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 33001 № 0003932 от 17.08.2012г. тел: 87242-29-93-95** — **940540000210**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ак тоган", 120018. Республика Казахстан., г.Кызылорда.,Ул.М.Шокая 291., тел: 87242-21-41-12** — **940640001718**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор на работы № 1712008 от 19.12.17г. ЗНУ № 707142

Номер документа	Дата составления
00000000045	31.01.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Согласно акту выполненных работ за январь месяц 2018г. строительство проекта 17-39-03 "Подъездные автодороги к скважинам № 24,32 на м\р Карабулак"	с 01.01.18г по 31.01.18г		усл	1	3 440 035,20	3 440 035,20
				Итого	**1**	**x**	**3 440 035,20**

Сумма без НДС: 3 071 460,00 тенге **НДС: 368 575,20 тенге**

К оплате: 3 440 035,20 тенге (Три миллиона четыреста сорок тысяч тридцать пять тенге 20 тиын)

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) директор / Орынбасарұлы К / Принял (Заказчик) Нач.ОКО / Т.Шаутай

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.01.2018

М.П. М.П.

№ 3126

#8643

Заказчик / Customer: Акционерное Общество "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз" / Customer "PKKR" Joint Stock Company
БИН 940540000210, Кызылорда, ул Казыбек би 13
Расчетный счет KZ56319K010000390890 в КФ АО "БТА", Кызылорда, БИК ABKZKZKX
Подрядчик / Contractor: Товарищество с ограниченной ответственностью"Ак тоган"/Cuntructor Limited Liability Partnership "Ak togan"
БИН 940640001718, Кызылорда, ул М. Шокая №291
Расчетный счет KZ608560000003107666 в АО "Банк Центр Кредит", Кызылорда, БИК KCJBKZKX
Контракт / Contract: № 1712008
ЗНУ / WSO: №707142
Проект /Project: №17-39-03

АКТ
приемки выполненных работ за январь 2017 года
Performed work Action in January 2017 year
Строительство проекта 17-39-03 "Подъездные автодороги к скважинам № 24,32 на м/р Карабулак"
Construction project 17-39-03 "Access highways to wells" №. 24,32 on the field Karabulak"

№ п./п	Наименование работ	Объемы работ по контракту		Стоимость по контракту		Выполнение объемов работ					
						с начало строительства			за отчетный месяц		
		Ед. изм.	Кол-во	единицы в тенге	всего в тенге	Фактический объем	в %	стоимость в тенге	Фактический объем	в %	стоимость в тенге
1	**Строительство подъездных автодорог к скважинам, в том числе**	**км**	**0,646**	**7 000 000,00**	**4 522 000,00**	**0,646**	**100,00**	**4 522 000,00**	**0,259**	**41,00**	**1 854 020,00**
1	скв 24	км	0,129	7 000 000,00	903 000,00	0,129	100,00	903 000,00	0,052	41,00	370 230,00
2	скв 32	км	0,517	7 000 000,00	3 619 000,00	0,517	100,00	3 619 000,00	0,207	41,00	1 483 790,00
2	**Строительство примыканий на скважинах, в том числе**	**шт**	**5,0**	**140 000,00**	**700 000,00**	**5,000**	**100,00**	**700 000,00**	**1,500**	**30,00**	**210 000,00**
1	скв 24	шт	2,0	140 000,00	280 000,00	2,000	100,00	280 000,00	0,600	30,00	84 000,00
2	скв 32	шт	3,0	140 000,00	420 000,00	3,000	100,00	420 000,00	0,900	30,00	126 000,00
3	**Строительство разворотнной площадки**	**шт**	**2,0**	**229 734,00**	**459 468,00**	**2,000**	**100,00**	**459 468,00**	**0,600**	**30,00**	**137 840,40**
1	скв 24	шт	1,0	229 734,00	229 734,00	1,000	100,00	229 734,00	0,300	30,00	68 920,20
2	скв 32	шт	1,0	229 734,00	229 734,00	1,000	100,00	229 734,00	0,300	30,00	68 920,20
4	**Установка дорожных знаков на скважинах, в том числе**	**шт**	**16,0**	**20 600,00**	**329 600,00**	**16**	**100,00**	**329 600,00**	**16**	**100,00**	**329 600,00**
1	скв 24	шт	8,0	20 600,00	164 800,00	8,000	100,00	164 800,00	8,000	100,00	164 800,00
2	скв 32	шт	8,0	20 600,00	164 800,00	8,000	100,00	164 800,00	8,000	100,00	164 800,00
5	**Установка сигнальных столбиков на скважинах, в том числе**	**шт**	**60,0**	**9 000,00**	**540 000,00**	**60**	**0,00**	**540 000,00**	**60**	**100,00**	**540 000,00**
1	скв 24	шт	32,0	9 000,00	288 000,00	32,000	100,00	288 000,00	32,000	100,00	288 000,00
2	скв 32	шт	28,0	9 000,00	252 000,00	28,000	100,00	252 000,00	28,000	100,00	252 000,00
	Итого				**6 551 068**			**6 551 068**			**3 071 460**

Заказчик : Т. Шаутай

Подрядчик :
Директор ТОО "Ак тоган" Орынбасарулы К

№ 3126

#8643 [illegible]
с 1 - 31 января 2018 г

Заказчик / Customer: Акционерное Общество "ПККР" / Customer "PKKR" Joint Stock Company
Подрядчик / Contractor: ТОО "Актоган"/ LLP "Aktogan"
Контракт / Contract: № 1712008
ЗНУ / WSO: №707142
Проект /Project: №17-39-03

АКТ
приемки выполненных работ за январь 2018 года
Performed work Action in January 2018 year
"Строительство автодороги к скважине № 24 на м/р Карабулак"
"Construction of the highway to well № 24 on the field Karabulak"

№ п/п	Наименование затрат	Объемы работ по проекту		содержания от основного объема работ	Выполнено с начала строительства		В том числе за отчет.месяц	
		Ед.изм.	Кол-во	В %-х	В %-х	Кол-во	В %-х	Кол-во
1	**Строительство автодороги**	**км**	**0,129**	**59,00**	**59,00**	**0,076**	**0,00**	**0,000**
1.1.	Срезка растительного слоя	км	0,129	15,00	15,00	0,019	0,00	0,000
1.2.	Устройство нижнего слоя земляного полотна	км	0,129	10,00	10,00	0,013	0,00	0,000
1.3.	Планировка нижнего слоя земляного полотна	км	0,129	6,00	6,00	0,008	0,00	0,000
1.4.	Полив и укатка нижнего слоя земляного полотна	км	0,129	6,00	6,00	0,008	0,00	0,000
1.5.	Устройство верхнего слоя земляного полотна	км	0,129	10,00	10,00	0,013	0,00	0,000
1.6.	Планировка верхнего слоя земляного полотна	км	0,129	6,00	6,00	0,008	0,00	0,000
1.7.	Полив и укатка верхнего слоя земляного полотна	км	0,129	6,00	6,00	0,008	0,00	0,000
2	**Строительство примыканий**	**шт**	**2**	**70,00**	**70,00**	**1,40**	**0,00**	**0,00**
2.1.	Устройство нижнего слоя земляного полотна	шт	2	18,00	18,00	0,36	0,00	0,00
2.2.	Планировка нижнего слоя земляного полотна	шт	2	5,50	5,50	0,11	0,00	0,00
2.3.	Полив и укатка нижнего слоя земляного полотна	шт	2	5,50	5,50	0,11	0,00	0,00
2.4.	Устройство верхнего слоя земляного полотна	шт	2	30,00	30,00	0,60	0,00	0,00
2.5.	Планировка верхнего слоя земляного полотна	шт	2	5,50	5,50	0,11	0,00	0,00
2.6.	Полив и укатка верхнего слоя земляного полотна	шт	2	5,50	5,50	0,11	0,00	0,00
3	**Строительство разворотного участка**	**шт**	**1,000**	**70,00**	**70,00**	**0,70**	**0,00**	**0,00**
3.1.	Устройство нижнего слоя земляного полотна	шт	1,000	18,00	18,00	0,18	0,00	0,00
3.2.	Планировка нижнего слоя земляного полотна	шт	1,000	5,50	5,50	0,06	0,00	0,00
3.3.	Полив и укатка нижнего слоя земляного полотна	шт	1,000	5,50	5,50	0,06	0,00	0,00
3.4.	Устройство верхнего слоя земляного полотна	шт	1,000	30,00	30,00	0,30	0,00	0,00
3.5.	Планировка верхнего слоя земляного полотна	шт	1,000	5,50	5,50	0,06	0,00	0,00
3.6.	Полив и укатка верхнего слоя земляного полотна	шт	1,000	5,50	5,50	0,06	0,00	0,00
4	**Устройство дорожной одежды на примыканий**	**шт**	**2**	**30,00**	**30,00**	**0,60**	**30,00**	**0,60**
5	**Строительство разворотного участка**	**шт**	**1,000**	**30,00**	**30,00**	**0,30**	**30,00**	**0,30**
6	**Устройство дорожной одежды**	**км**	**0,129**	**40,00**	**40,00**	**0,052**	**40,00**	**0,052**
6.1.	Планировка дорожной одежды	км	0,129	30,00	30,00	0,039	30,00	0,039
6.2.	Полив и укатка дорожной одежды	км	0,129	5,50	5,50	0,007	5,50	0,007
6.3.	Устройство обочин гравийным грунтом	км	0,129	3,00	3,00	0,004	3,00	0,004
6.4.	Нарезка откосов дороги	км	0,129	1,50	1,50	0,002	1,50	0,002
7	**Установка дорожных знаков**	**шт**	**8**	**100,00**	**100,00**	**8**	**100,00**	**8**
8	**Установка сигнальных столбиков**	**шт**	**32**	**100,00**	**100,00**	**32**	**100,00**	**32**
9	**Рекультивация**	**км**	**0,129**	**1,00**	**1,00**	**0,001**	**1,00**	**0,001**

Главный специалист ОКС АО "ПККР" _____ Бисенов К. / Джармаханов К.

Ведущий инженер ОКС АО "ПККР" _____ Байдуйсенов С. / Ыскаков М.

Инж. ПТО / нач.участка ТОО "Актоган" _____ Аргынбаев А./ Мынжасаров К.

Қазақстан Республикасы Қызылорда қаласы * Республика Казахстан город Кызылорда * Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "Ақ-Торан" * Товарищество с ограниченной ответственностью "Ак-Торан"

Заказчик / Customer: Акционерное Общество "ПККР" / Customer "PKKR" Joint Stock Company
Подрядчик / Contractor: ТОО "Актоган"/ LLP "Aktogan"
Контракт / Contract: № 1712008
ЗНУ / WSO: №707142
Проект /Project: №17-39-03

АКТ
приемки выполненных работ за январь 2018 года
Performed work Action in January 2018 year

"Строительство автодороги к скважине № 32 на м/р Карабулак"
"Construction of the highway to well № 32 on the field Karabulak"

№ п/п	Наименование затрат	Объемы работ по проекту		содержания от основного объема работ	Выполнено с начала строительства		В том числе за отчет.месяц	
		Ед.изм.	Кол-во	В %-х	В %-х	Кол-во	В %-х	Кол-во
1	**Строительство автодороги**	**км**	**0,517**	**59,00**	**59,00**	**0,305**	**0,00**	**0,000**
1.1.	Срезка растительного слоя	км	0,517	15,00	15,00	0,078	0,00	0,000
1.2.	Устройство нижнего слоя земляного полотна	км	0,517	10,00	10,00	0,052	0,00	0,000
1.3.	Планировка нижнего слоя земляного полотна	км	0,517	6,00	6,00	0,031	0,00	0,000
1.4.	Полив и укатка нижнего слоя земляного полотна	км	0,517	6,00	6,00	0,031	0,00	0,000
1.5.	Устройство верхнего слоя земляного полотна	км	0,517	10,00	10,00	0,052	0,00	0,000
1.6.	Планировка верхнего слоя земляного полотна	км	0,517	6,00	6,00	0,031	0,00	0,000
1.7.	Полив и укатка верхнего слоя земляного полотна	км	0,517	6,00	6,00	0,031	0,00	0,000
2	**Строительство примыканий**	**шт**	**3**	**70,00**	**70,00**	**2,10**	**0,00**	**0,00**
2.1.	Устройство нижнего слоя земляного полотна	шт	3	18,00	18,00	0,54	0,00	0,00
2.2.	Планировка нижнего слоя земляного полотна	шт	3	5,50	5,50	0,17	0,00	0,00
2.3.	Полив и укатка нижнего слоя земляного полотна	шт	3	5,50	5,50	0,17	0,00	0,00
2.4.	Устройство верхнего слоя земляного полотна	шт	3	30,00	30,00	0,90	0,00	0,00
2.5.	Планировка верхнего слоя земляного полотна	шт	3	5,50	5,50	0,17	0,00	0,00
2.6.	Полив и укатка верхнего слоя земляного полотна	шт	3	5,50	5,50	0,17	0,00	0,00
3	**Строительство разворотного участка**	**шт**	**1,000**	**70,00**	**70,00**	**0,70**	**0,00**	**0,00**
3.1.	Устройство нижнего слоя земляного полотна	шт	1,000	18,00	18,00	0,18	0,00	0,00
3.2.	Планировка нижнего слоя земляного полотна	шт	1,000	5,50	5,50	0,06	0,00	0,00
3.3.	Полив и укатка нижнего слоя земляного полотна	шт	1,000	5,50	5,50	0,06	0,00	0,00
3.4.	Устройство верхнего слоя земляного полотна	шт	1,000	30,00	30,00	0,30	0,00	0,00
3.5.	Планировка верхнего слоя земляного полотна	шт	1,000	5,50	5,50	0,06	0,00	0,00
3.6.	Полив и укатка верхнего слоя земляного полотна	шт	1,000	5,50	5,50	0,06	0,00	0,00
4	**Устройство дорожной одежды на примыканий**	**шт**	**3**	**30,00**	**30,00**	**0,90**	**30,00**	**0,90**
5	**Строительство разворотного участка**	**шт**	**1,000**	**30,00**	**30,00**	**0,30**	**30,00**	**0,30**
6	**Устройство дорожной одежды**	**км**	**0,517**	**40,00**	**40,00**	**0,207**	**40,00**	**0,207**
6.1.	Планировка дорожной одежды	км	0,517	30,00	30,00	0,155	30,00	0,155
6.2.	Полив и укатка дорожной одежды	км	0,517	5,50	5,50	0,028	5,50	0,028
6.3.	Устройство обочин гравийным грунтом	км	0,517	3,00	3,00	0,016	3,00	0,016
6.4.	Нарезка откосов дороги	км	0,517	1,50	1,50	0,008	1,50	0,008
7	**Установка дорожных знаков**	**шт**	**8**	**100,00**	**100,00**	**8**	**100,00**	**8**
8	**Установка сигнальных столбиков**	**шт**	**28**	**100,00**	**100,00**	**28**	**100,00**	**28**
9	**Рекультивация**	**км**	**0,517**	**1,00**	**1,00**	**0,005**	**1,00**	**0,005**

Главный специалист ОКС АО "ПККР" _____ Бисенов К. / Джармаханов К.

Ведущий инженер ОКС АО "ПККР" _____ Байдуйсенов С. / Ыскаков М.

Инж. ПТО / Нач.участка ТОО "Актоган" _____ Аргынбаев А./ Мынжасаров К.