АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЁМОЧНОЙ КОМИССИИ
О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Карагандинская область, Улытауский район,
месторождение Северный Нуралы 10 апреля 2015 года.

Государственная приёмочная комиссия, назначенная Распоряжением Акима Улытауского района Карагандинской области от 13 марта 2015 года №13-Ѳ, в составе:

Председатель Государственной приёмочной комиссии:
Мырзабеков Аманжол Батырбекулы - заместитель Акима Улытауского района Карагандинской области.

Заместитель председателя комиссии:
Нурманов Марат Кожабергенович - начальник отдела по проектам АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз».

Члены комиссии:
От государственных органов:
Оспанов Мухтар Сарсенбайулы - руководитель государственного учреждения «Улытауский районный отдел архитектуры и градостроительства»
Исатаев Тимур Сыздыкович - главный специалист отдела государственной архитектурно-строительной инспекции государственного учреждения «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области»;
Нуртаев Рзакул Саденович - руководитель республиканского государственного учреждения «Департамент по защите прав потребителей Кызылординской области Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан»;
Жолдасбаев Нурлыбек Калжатаевич - руководитель государственного учреждения «Управление по контролю в сфере труда Кызылординской области»;

Кыстаубаев Кабылбек	-	руководитель государственного учреждения «Департамент по Кызылординской области Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан»;
Умирзахов Сагинбек Сиратович	-	начальник государственного учреждения «Департамент по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан»;
Пірім Нариман Нурланулы	-	заместитель руководителя департамента республиканского государственного учреждения «Департамент экологии по Кызылординской области Комитета экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовом комплексе Министерства энергетики Республики Казахстан».

От заказчика:

Тажгалиев Ерлан Каирович	-	заместитель директора департамента добычи нефти и газа АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз»;
Андерсон Брюс Уэйн/ Синьцзюнь Пань	-	директор по производству/ начальник по производству отдела (менеджер) (по добыче нефти на новых месторождениях) АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз»;
Абенов Абдулла Андамасович	-	заместитель председателя правления по капитальному строительству АО «Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз»;
Шаутай Тлеуберген Кудайбергенулы	-	начальник отдела, капитальное строительство АО «Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз»;
Бекенов Алмас Бекенович	-	заместитель председателя правления по безопасности, охране труда и окружающей среды АО «Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз»;
Конысбаев Жумабек/ Мамыт Ибрагим	-	менеджер по добыче нефти на месторождении Кумколь АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз»;

Шайхсламов Жалгасбек/
Абдразаков Аскар - начальник цеха, производственные услуги на месторождении/ начальник службы эксплуатации оборудования м/р Кумколь и КАМ АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз».

От подрядных строительных организаций:

Жаханов Муратбек Байкенович - генеральный директор ТОО «РМЗ-Шапагат»;

Бегимбаев Болат Касенович - директор ТОО «СПМК»;

Удербаева Айман Прмаганбетовна - директор ТОО «Ак тоган».

Установила:

1. Заказчиком АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» совместно с подрядчиками предъявлены к приемке в эксплуатацию построенные объекты:

1.1. ТОО «СПМК»:

- Система сбора нефти на месторождении Северный Нуралы. Выкидные линии от скважин №№ 1, 11, 214, 219, 226, 228, 230, 245

Пусковой комплекс №1.

Выкидные линии от скважин №№ 11, 214, 219, 226, 228, 7, 230.

1.2. ТОО «Ак тоган»:

- Система сбора нефти на месторождении Северный Нуралы. Подъездные автодороги к скважинам №№ 1, 11, 214, 219, 226, 228, 230, 245.

Пусковой комплекс №1.

Подъездные автодороги к скважинам №№ 1, 11, 214, 219, 226, 228, 230.

1,3. ТОО «РМЗ-Шапагат»:

- Система сбора нефти на м/р Северный Нуралы. Электрораспределительные сети 6 кВ. Электроснабжение скважин №№1, 214, 219, 226, 228, 230, 245.

Пусковой комплекс №1.

Электроснабжение скважин №№1, 214, 219, 226, 228, 230,

по адресу: Карагандинская область, Улытауский район, месторождение Северный Нуралы.

2. Строительство осуществлено на основании постановления о предоставлении соответствующего права на землю №60/02 от 22 октября 2013 года, выданного Акиматом Карагандинской области и в соответствии с уведомительными талонами, зарегистрированными в Департаменте государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Карагандинской области:

- Система сбора нефти на месторождении Северный Нуралы. Выкидные линии от скважин №№ 1, 11, 214, 219, 226, 228, 230, 245 – талон №329 от 28.08.2014 года;

- Система сбора нефти на месторождении Северный Нуралы. Подъездные автодороги к скважинам №№ 1, 11, 214, 219, 226, 228, 230, 245 – талон №359 от 12.09.2014 года;
- Система сбора нефти на м/р Северный Нуралы. Электрораспределительные сети 6 кВ. Электроснабжение скважин №№1, 214, 219, 226, 228, 230, 245 – талон №452 от 13.11.2014 года.

3. Строительство осуществлено генеральными подрядчиками, выполнившими:

3.1. ТОО «СПМК» по объекту «Система сбора нефти на месторождении Северный Нуралы. Выкидные линии от скважин №№ 1, 11, 214, 219, 226, 228, 230, 245.
Пусковой комплекс №1. Выкидные линии от скважин №№ 11, 214, 219, 226, 228, 7, 230» выполнило следующие общестроительные работы: снятие почвенно-плодородного слоя, рытье и обратная засыпка траншеи, укладка трубопровода, установка трубных опор, устройство фундамента, площадки, монтаж трубопровода и оборудования, установка арматуры и фланцевых соединений, дефектоскопия, испытание трубопровода, теплоизоляция, окраска, поверка и установка приборов КИПиА, рекультивация нарушенных земель, установка опознавательных знаков.

3.2. ТОО «Ак тоган» по объекту «Система сбора нефти на месторождении Северный Нуралы. Подъездные автодороги к скважинам №№ 1, 11, 214, 219, 226, 228, 230, 245.
Пусковой комплекс №1. Подъездные автодороги к скважинам №№ 1, 11, 214, 219, 226, 228, 230» выполнило следующие общестроительные работы: снятие почвенно-плодородного слоя, устройство дорожной насыпи и дорожного покрытия, уплотнение, устройство пересечения, разворотной площадки, рекультивация нарушенных земель притрассовой полосы, установка дорожных знаков.

3.3. ТОО «РМЗ-Шапагат» по объекту «Система сбора нефти на м/р Северный Нуралы. Электрораспределительные сети 6 кВ. Электроснабжение скважин №№1, 214, 219, 226, 228, 230, 245.
Пусковой комплекс №1. Электроснабжение скважин №№1, 214, 219, 226, 228, 230» выполнило следующие общестроительные работы: рытье траншеи и бурение ям под опоры, заземления опор, гидроизоляция опор, сборка и монтаж траверсов, монтаж линейного разъединителя РЛНД, установка блоков ФБС, установка изоляторов, монтаж заземления опор, раскатка проводов, монтаж КТПН-6/04кВ, обратная засыпка, испытание электрооборудования.

4. Проектная документация на строительство разработана проектной группой АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз».

5. Строительство осуществлялось по проектам:
- Проект 14-08. Система сбора нефти на месторождении Северный Нуралы. Выкидные линии от скважин №№ 1, 11, 214, 219, 226, 228, 230, 245.
- Проект 14-08. Система сбора нефти на месторождении Северный Нуралы. Подъездные автодороги к скважинам №№ 1, 11, 214, 219, 226, 228, 230, 245.
- Проект 14-08. Система сбора нефти на м/р Северный Нуралы. Электрораспределительные сети 6 кВ. Электроснабжение скважин №№1, 214, 219, 226, 228, 230, 245.

6. Проектно - сметная документация утверждена: Главным исполнительным директором АО «ПетроКазахстан Инк»:

6.1. Проект 14-08. Система сбора нефти на месторождении Северный Нуралы. Выкидные линии от скважин №№ 1, 11, 214, 219, 226, 228, 230, 245 - AFE №FD13014/01, №FD13014/02 от 13 февраля 2013 года.

6.2. Проект 14-08. Система сбора нефти на месторождении Северный Нуралы. Подъездные автодороги к скважинам №№ 1, 11, 214, 219, 226, 228, 230, 245 - AFE №FD13014/03 от 13 февраля 2013 года.

6.3. Проект 14-08. Система сбора нефти на месторождении Северный Нуралы. Электрораспределительные сети 6 кВ. Электроснабжение скважин №№1, 214, 219, 226, 228, 230, 245 - AFE №FD13014/06 от 13 февраля 2013 года.

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

7.1. Система сбора нефти на месторождении Северный Нуралы. Выкидные линии от скважин №№ 1, 11, 214, 219, 226, 228, 230, 245.
Пусковой комплекс №1. Выкидные линии от скважин №№ 11, 214, 219, 226, 228, 7, 230,
начало работ: август 2014 года, окончание работ: ноябрь 2014 года.

7.2. Система сбора нефти на месторождении Северный Нуралы. Подъездные автодороги к скважинам №№ 1, 11, 214, 219, 226, 228, 230, 245.
Пусковой комплекс №1. Подъездные автодороги к скважинам №№ 1, 11, 214, 219, 226, 228, 230,
начало работ: сентябрь 2014 года, окончание работ: ноябрь 2014 года.

7.3. Система сбора нефти на месторождении Северный Нуралы. Электрораспределительные сети 6 кВ. Электроснабжение скважин №№1, 214, 219, 226, 228, 230, 245.
Пусковой комплекс №1. Электроснабжение скважин №№1, 214, 219, 226, 228, 230,
начало работ: ноябрь 2014 года, окончание работ: декабрь 2014 года.

8. Государственной приёмочной комиссии представлена следующая документация:
-проектная документация;
-перечень исполнительной документации (приложение №1);
-перечень установленного оборудования (приложение №2);

-перечень сертификатов на материалы и оборудования (приложение №3);
-перечень мероприятий по охране труда, охране окружающей среды, пожарной безопасности, взрывобезопасности (приложение №4);
-заключение рабочей комиссии (приложение №5).
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

9. Предъявленные к приёмке в эксплуатацию объекты имеет следующие показатели:

9.1. Система сбора нефти на месторождении Северный Нуралы. Выкидные линии от скважин №№ 1, 11, 214, 219, 226, 228, 230, 245.
Пусковой комплекс №1. Выкидные линии от скважин №№ 11, 214, 219, 226, 228, 7, 230,
-протяженность выкидной линии от скважины №11 до ГУ-1 - 737 м;
-протяженность выкидной линии от скважины №214 до СП-1 - 243 м;
-протяженность выкидной линии от скважины №219 до СП-1 - 436 м;
-протяженность выкидной линии от скважины №226 до ГУ-1 - 263 м;
-протяженность выкидной линии от скважины №228 до ГУ-1 - 68 м;
-протяженность выкидной линии от скважины №7 до СП-1 - 189 м;
-протяженность выкидной линии от скважины №230 до ГУ-1 - 382 м;
-дренажная емкость - 7ед;
-камера запуска скребка - 7ед.

9.2. Система сбора нефти на месторождении Северный Нуралы. Подъездные автодороги к скважинам №№ 1, 11, 214, 219, 226, 228, 230, 245.
Пусковой комплекс №1. Подъездные автодороги к скважинам №№ 1, 11, 214, 219, 226, 228, 230,
-общая протяженность подъездной дороги к скважине № 1 - 1179 м;
-общая протяженность подъездной дороги к скважине № 11 - 132 м;
-общая протяженность подъездной дороги к скважине № 214 - 247 м;
-общая протяженность подъездной дороги к скважине № 219 - 187 м;
-общая протяженность подъездной дороги к скважине № 226 - 331 м;
-общая протяженность подъездной дороги к скважине № 228 - 136 м;
-общая протяженность подъездной дороги к скважине № 230 - 370 м.

9.3. Система сбора нефти на месторождении Северный Нуралы. Электрораспределительные сети 6 кВ. Электроснабжение скважин №№1, 214, 219, 226, 228, 230, 245. Пусковой комплекс №1. Электроснабжение скважин №№1, 214, 219, 226, 228, 230:
-протяженность воздушной линии электропередач ВЛ-6 кВ до скважины №1 – 1107 м;
-протяженность воздушной линии электропередач ВЛ-6 кВ до скважины №214 – 127 м;
-протяженность воздушной линии электропередач ВЛ-6 кВ до скважины №219 – 147 м;
-протяженность воздушной линии электропередач ВЛ-6 кВ до скважины №226 – 141 м;

-протяженность воздушной линии электропередач ВЛ-6 кВ до скважины №228 – 57 м;
-протяженность воздушной линии электропередач ВЛ-6 кВ до скважины №230 – 77 м;
-трансформаторная подстанция КТПН - 6/0,4 кВ – 6 ед.

10. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

10.1. Система сбора нефти на месторождении Северный Нуралы. Выкидные линии от скважин №№ 1, 11, 214, 219, 226, 228, 230, 245.
Пусковой комплекс №1. Выкидные линии от скважин №№ 11, 214, 219, 226, 228, 7, 230:
- в основу технологической схемы сбора нефти заложена однотрубная лучевая герметизированная напорная система сбора продукции скважин и транспортировки ее по трубопроводу. Газожидкостная смесь из добывающих скважин, по выкидным линиям диаметром 4" поступает на спутник СП-1 и групповую установку ГУ-1. Прокладка выкидных линий выполнена в траншее на глубине 1,8 м, нефтегазового коллектора на глубине 2,2 м от низа трубы из металлических бесшовных труб с изоляционным покрытием. При пересечении с автомобильными дорогами подземные трубопроводы проложены в защитном кожухе. Прокладка надземных трубопроводов - на низких опорах. Тепловая изоляция надземных трубопроводов - маты из минерального волокна толщиной 50 мм. Покровный слой - листы из оцинкованной жести. Контроль сварных стыков выполнен радиографическим методом. На устьях скважин установлены дренажная емкость и камера запуска скребка. Рабочее давление 4 МПа. Давление гидроиспытания Рисп.=1,25 Рраб. По трассе предусмотрена установка указательных знаков через каждые 1км, на углах поворота трассы и на пересечениях с автодорогой.

10.2. Система сбора нефти на месторождении Северный Нуралы. Подъездные автодороги к скважинам №№ 1, 11, 214, 219, 226, 228, 230, 245.
Пусковой комплекс №1. Подъездные автодороги к скважинам №№ 1, 11, 214, 219, 226, 228, 230:
-строительство автодорог обусловлено развитием инфраструктуры обустройства месторождения Северный Нуралы. Технико-экономическая целесообразность данных автодорог не рассматривается, так как необходимость их строительства продиктована отсутствием подъезда к скважинам. Земляное полотно запроектировано с учетом категорий дорог, типа дорожной одежды, высоты насыпи, свойств грунтов, природных и инженерно-геологических условий. Конструктивное решение дорожной одежды принято для IV-в технической категорий дорог, типа дорожной одежды, опыта эксплуатации дорог в 5-ой дорожно-климатической зоне, исходя из условий обеспечения устойчивости и прочности, как самого земляного полотна, так и дорожной одежды.

Дорожные знаки и сигнальные столбики установлены в зоне размещения примыкания и пересечений дорог в соответствии с транспортно-эксплуатационными характеристиками отдельных участков.
Основные технические показатели автодорог:
- ширина земляного полотна - 7,5 метров;
- ширина полосы движения - 4,5 метров;
- ширина проезжей части - 4,5 метров;
- ширина обочины - 1,5 метров;
- число полос движения – 1.

10.3. Система сбора нефти на месторождении Северный Нуралы. Электрораспределительные сети 6 кВ. Электроснабжение скважин №№1, 214, 219, 226, 228, 230, 245. Пусковой комплекс №1. Электроснабжение скважин №№1, 214, 219, 226, 228, 230:
-электроснабжение скважин осуществляется воздушной линией ВЛ-6 кВ проложенных на железобетонных опорах марки СВ-110. Сечения сталеалюминевых проводов (АС-50) приняты по току нагрузки и минимально допустимым сечениям в соответствии с классификацией района климатических условий. Перед подстанциями КТПН-6/0,4кВ установлены разъединительные пункты с разъединителями РЛНД-10/400. Трансформаторная подстанция КТПН установлена на два фундаментных блока ФБС. Материал железобетонных конструкций – бетон на сульфатостойком портландцементе. Боковые поверхности железобетонных конструкций, соприкасающиеся с грунтом, обмазаны горячим битумом в два слоя. В качестве мер безопасной эксплуатации электроустановки выполнена система защитного заземления трансформаторной подстанции путем соединения к контуру заземления. Для ВЛ-6кв предусмотрено устройство грозозащитного заземления опор с использованием стальной арматуры железобетонных опор в качестве заземляющего проводника. Источник электроснабжения действующая распределительная сеть ВЛ-6 кВ. На напряжении 380/220 токоприемники скважин запитываются от КТПН 6/0,4 кВ.

11. Оборудование, предусмотренное проектом, установлено, согласно приложению №2 к акту.

12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды, и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены. Характеристика мероприятий приведена в приложении №4 к акту.

13. Общая сметная стоимость строительства объекта: Всего: 113 500 028 тенге, в том числе: строительно-монтажные работы – 75 404 420 тенге, оборудование - 10 685 848 тенге, прочие затраты – 27 409 760 тенге.

14. Фактическая стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию:

№ п/п	Объект строительства	Стоимость, тенге	В том числе:		
			СМР	Оборудование	прочие
	Всего:	113 500 028	75 404 420	10 685 848	27 409 760
	В том числе:				
1.	Система сбора нефти на месторождении Северный Нуралы. Выкидные линии от скважин №№ 1, 11, 214, 219, 226, 228, 230, 245. Пусковой комплекс №1. Выкидные линии от скважин №№ 11, 214, 219, 226, 228, 7, 230	59 538 880	39 524 008	3 275 848	16 739 024
2	Система сбора нефти на месторождении Северный Нуралы. Подъездные автодороги к скважинам №№ 1, 11, 214, 219, 226, 228, 230, 245. Пусковой комплекс №1. Подъездные автодороги к скважинам №№ 1, 11, 214, 219, 226, 228, 230	31 616 042	25 375 760	-	6 240 282
3	Система сбора нефти на месторождении Северный Нуралы. Электрораспределительные сети 6 кВ. Электроснабжение скважин №№1, 214, 219, 226, 228, 230, 245. Пусковой комплекс №1. Электроснабжение скважин №№1, 214, 219, 226, 228, 230	22 345 106	10 504 652	7 410 000	4 430 454

15. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:
-технологических - соответствует проектному решению и ТУ;
-архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкции) - соответствует требованиям СНиП.

Решение Государственной приёмочной комиссии:

Предъявленные к приемке объекты:
- Система сбора нефти на месторождении Северный Нуралы. Выкидные линии от скважин №№ 1, 11, 214, 219, 226, 228, 230, 245.
Пусковой комплекс №1. Выкидные линии от скважин №№ 11, 214, 219, 226, 228, 7, 230;
- Система сбора нефти на месторождении Северный Нуралы. Подъездные автодороги к скважинам №№ 1, 11, 214, 219, 226, 228, 230, 245.
Пусковой комплекс №1. Подъездные автодороги к скважинам №№ 1, 11, 214, 219, 226, 228, 230;
-Система сбора нефти на месторождении Северный Нуралы. Электрораспределительные сети 6 кВ. Электроснабжение скважин №№1, 214, 219, 226, 228, 230, 245. Пусковой комплекс №1. Электроснабжение скважин №№1, 214, 219, 226, 228, 230,
ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии:

Мырзабеков Аманжол Батырбекулы _____ 24.04.15г.

Заместитель председателя государственной приёмочной комиссии:

Нурманов Марат Кожабергенович _____ 16.04.15г.

Члены государственной приемочной комиссии:

Оспанов Мухтар Сарсенбайулы _____ 10.04.15г.

Исатаев Тимур Сыздыкович _____ 10.04.15г.

Нуртаев Рзакул Саденович _____ 13.04.15г.

Жолдасбаев Нурлыбек Калжатаевич _____ 14.04.15г.

Кыстаубаев Кабылбек _____ 13.04.15г.

Умирзахов Сагинбек Сиратович _____ 15.04.15г.

Пірім Нариман Нурланулы _____ 14.04.15г.

Тажгалиев Ерлан Каирович _____ 10.04.15г.

к заключению рабочей комиссии по объектам строительства: Система сбора нефти на месторождении Северный Нуралы. Выкидные линии от скважин №№ 1, 11, 214, 219, 226, 228, 230, 245. Пусковой комплекс №1. Выкидные линии от скважин №№ 11, 214, 219, 226, 228, 7, 230; Система сбора нефти на месторождении Северный Нуралы. Подъездные автодороги к скважинам №№ 1, 11, 214, 219, 226, 228, 230, 245. Пусковой комплекс №1. Подъездные автодороги к скважинам №№ 1, 11, 214, 219, 226, 228, 230; Система сбора нефти на месторождении Северный Нуралы. Электрораспределительные сети 6 кВ. Электроснабжение скважин №№1, 214, 219, 226, 228, 230, 245. Пусковой комплекс №1. Электроснабжение скважин №№1, 214, 219, 226, 228, 230.

Андерсон Брюс Уэйн/ Синьцзюнь Пань		10.04.15г.
Абенов Абдулла Андамасович		10.04.15г.
Шаутай Тлеуберген Кудайбергенулы		10.04.15г.
Бекенов Алмас Бекенович		10.04.15г.
Конысбаев Жумабек/Мамыт Ибрагим		10.04.15г.
Шайхсламов Жалгасбек/ Абдразаков Аскар		10.04.15г.
Жаханов Муратбек Байкенович		10.04.15г.
Бегимбаев Болат Касенович		10.04.15г.
Удербаева Айман Прмаганбетовна		10.04.15г.

к заключению рабочей комиссии по объектам строительства: Система сбора нефти на месторождении Северный Нуралы. Выкидные линии от скважин №№ 1, 11, 214, 219, 226, 228, 230, 245. Пусковой комплекс №1. Выкидные линии от скважин №№ 11, 214, 219, 226, 228, 7, 230; Система сбора нефти на месторождении Северный Нуралы. Подъездные автодороги к скважинам №№ 1, 11, 214, 219, 226, 228, 230, 245. Пусковой комплекс №1. Подъездные автодороги к скважинам №№ 1, 11, 214, 219, 226, 228, 230; Система сбора нефти на месторождении Северный Нуралы. Электрораспределительные сети 6 кВ. Электроснабжение скважин №№1, 214, 219, 226, 228, 230, 245. Пусковой комплекс №1. Электроснабжение скважин №№1, 214, 219, 226, 228, 230.

Счет-фактура № 00000000350 от 30 Октября 2014 г. (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ак тоган" (2)

БИН и его адрес места нахождения поставщика: БИН: 940640001718, Адрес места нахождения: 120018. Республика Казахстан., г.Кызылорда.,Ул.М.Шокая 291., тел: 87242-21-41-12, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 33001 № 0002769 от 27.05.12 (2а)

Банковский счет поставщика: KZ608560000003107666 в АО "Банк Центр Кредит", г.Кызылорда, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор на работы № 1401159 ЗНУ№ 669038 (3)

Условия оплаты по договору (контракту): перечислением (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 120014 Республика Казахстан., г.Кызылорда ул.Казыбек би 13.,свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 33001 № 0003932 от 17.08.2012г. тел: 87242-29-93-95

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ак тоган" (8)

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: Акционерное общество "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз" (9)

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное общество "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз" (10)

БИН и адрес место нахождения получателя: БИН: 940540000210, 120014 Республика Казахстан., г.Кызылорда ул.Казыбек би 13.,свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 33001 № 0003932 от 17.08.2012г. тел: 87242-29-93-95 (10а)

Банковскй счет получателя: KZ85922KZT0002023768 в АО ДБ "RBS (Kazakhstan)", , БИК ABNAKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Согласно акту выполненных работ за сентябрь месяц 2014г. строительство автодороги к скважине № 1,11,214,219,226,228,230 м\р Северный Нуралы	усл	1	12 072 020,00	12 072 020,00	12%	1 448 642,40	13 520 662,40		
Всего по счету:					**12 072 020,00**		**1 448 642,40**	**13 520 662,40**		

Руководитель организации Орынбасарұлы Қ.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Ан А. Н.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Сулейменова А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Республика Казахстан, г.Кызылорда, Кызылорда каласы, Республика Казахстан, Кызылорда қаласы, Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Ак тоган» Товарищество с ограниченной ответственностью «Ак тоган»

Petro Kizakhstan Kumkol Resources

REGISTRATION № 12166 DATA DATE 30/10/14

ENTERED IN SAP DATA DATE

УТВЕРЖДЕН APPROVED DATA DATE

БУХ. СЧЕТ G/L ACCOUNT

МВЗ COST CENTER

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Акционерное общество "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз", 120014 Республика Казахстан., г.Кызылорда ул.Казыбек би 13.,свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 33001 № 0003932 от 17.08.2012г. тел: 87242-29-93-95**	**940540000210**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Ак тоган", 120018. Республика Казахстан., г.Кызылорда.,Ул.М.Шокая 291., тел: 87242-21-41-12**	**940640001718**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор на работы № 1401159 ЗНУ№ 669038	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000350	**30.10.2014**	01.10.2014	30.10.2014

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
				количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT
1	2	3	4	5	6	7
1	Согласно акту выполненных работ за сентябрь месяц 2014г. строительство автодороги к скважине № 1,11,214,219,226,228,230 м\р Северный Нуралы		усл	1	13 520 662,40	13 520 662,40
			Итого	1	x	13 520 662,40
				в том числе НДС:		1 448 642,40

Итого к оплате: Тринадцать миллионов пятьсот двадцать тысяч шестьсот шестьдесят два тенге 40 тиын
В том числе НДС: Один миллион четыреста сорок восемь тысяч шестьсот сорок два тенге 40 тиын
Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации Акт выполненных работ, счет-фактура

Сдал (Исполнитель) Технический директор / / Орынбасарұлы Қ
должность *подпись* *расшифровка подписи*
М.П.

Принял (Заказчик) Нач. ОКС / / Г.Шаутай
должность *подпись* *расшифровка подписи*
М.П.

N3126

#8643 бет.

Заказчик: Акционерное Общество "ПККР" / Customer "PKKR" Joint Stock Company
Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответсвенностью "Актоган"/ Cuntructor Limited Liability Partnership "Aktogan"
Контракт №1401159 / Contract №1401159
ЗНУ №669038 / WSO # 669038
Проект NN-14-08 /Project NN-14-08

АКТ
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2014 года/Performed work Action in november 2014
Строительство автодорог к скважине № 1 на м/р Северный Нуралы/
Roads to new wells # 1 North Nuraly

№ п/п	Наименование затрат	Объемы работ по разбивке		содержания от основного объема работ	Выполнено с начала строительства		В том числе за отчет.месяц	
		Ед.изм.	Кол-во	В %-х	В %-х	Кол-во	В %-х	Кол-во
1	**Строительство автодороги**	**км**	**1,130**	**100,00**	**100,00**	**1,130**	**1,00**	**1,130**
1.1.	Срезка растительного слоя	км	1,130	15,00	15,00	1,130	0,00	0,000
1.2.	Устройство нижнего слоя земляного полотна	км	1,130	10,00	10,00	1,130	0,00	0,000
1.3.	Планировка нижнего слоя земляного полотна	км	1,130	6,00	6,00	1,130	0,00	0,000
1.4.	Полив и укатка нижнего слоя земляного полотна	км	1,130	6,00	6,00	1,130	0,00	0,000
1.5.	Устройство верхнего слоя земляного полотна	км	1,130	10,00	10,00	1,130	0,00	0,000
1.6.	Планировка верхнего слоя земляного полотна	км	1,130	6,00	6,00	1,130	0,00	0,000
1.7.	Полив и укатка верхнего слоя земляного полотна	км	1,130	6,00	6,00	1,130	0,00	0,000
1.8.	Устроиство дорожной одежды	км	1,130	30,00	30,00	1,130	0,00	0,000
1.9.	Полив и укатка дорожной одежды	км	1,130	5,50	5,50	1,130	0,00	0,000
1.10.	Устроиство обочин гравийным грунтом	км	1,130	3,00	3,00	1,130	0,00	0,000
1.11.	Нарезка откосов дороги	км	1,130	1,50	1,50	1,130	0,00	0,000
1.12.	Рекультивация	км	1,130	1,00	1,00	1,130	1,00	1,130
2	**Строительство примыкании и пересечений**	**шт**	**1**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.	Устройство нижнего слоя земляного полотна	шт	1	18,00	18,00	1,000	0,00	0,00
2.2.	Планировка нижнего слоя земляного полотна	шт	1	5,50	5,50	1,000	0,00	0,00
2.3.	Полив и укатка нижнего слоя земляного полотна	шт	1	5,50	5,50	1,000	0,00	0,00
2.4.	Устройство верхнего слоя земляного полотна	шт	1	30,00	30,00	1,000	0,00	0,00
2.5.	Планировка верхнего слоя земляного полотна	шт	1	5,50	5,50	1,000	0,00	0,00
2.6.	Полив и укатка верхнего слоя земляного полотна	шт	1	5,50	5,50	1,000	0,00	0,00
2.7.	Устроиство дорожной одежды	шт	1	30,00	30,00	0,500	0,00	0,00
3	**Строительство разъездных и разворотных площадок**	**шт**	**1**	**100,00**	**100,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Установка знаков**	**шт**	**3**	**100,00**	**100,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**
5	**Установка сигнальных столбиков**	**шт**	**21**	**100,00**	**100,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**

Ведущий инженер ОКС АО "ПККР" _____ Жакупов Ш. / Шагиров Б

Подрядчик: ТОО "Ак тоган" _____ Баймаханов Т. / Калмурзаев Р.

Заказчик: Акционерное Общество "ПККР" / Customer "PKKR" Joint Stock Company
Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответсвенностью "Актоган"/ Cuntructor Limited Liability Partnership "Aktogan"
Контракт №1401159 / Contract №1401159
ЗНУ №669038 / WSO # 669038
Проект NN-14-08 /Project NN-14-08

АКТ

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2014 года/Performed work Action in november 2014

Строительство автодорог к скважине № 11 на м/р Северный Нуралы/

Roads to new wells # 11 North Nuraly

№ п/п	Наименование затрат	Объемы работ по разбивке		содержания от основного объема работ	Выполнено с начала строительства		В том числе за отчет.месяц	
		Ед.изм.	Кол-во	В %-х	В %-х	Кол-во	В %-х	Кол-во
1	**Строительство автодороги**	**км**	**0,130**	**100,00**	**100,00**	**0,130**	**1,00**	**0,130**
1.1.	Срезка растительного слоя	км	0,130	15,00	15,00	0,130	0,00	0,000
1.2.	Устройство нижнего слоя земляного полотна	км	0,130	10,00	10,00	0,130	0,00	0,000
1.3.	Планировка нижнего слоя земляного полотна	км	0,130	6,00	6,00	0,130	0,00	0,000
1.4.	Полив и укатка нижнего слоя земляного полотна	км	0,130	6,00	6,00	0,130	0,00	0,000
1.5.	Устройство верхнего слоя земляного полотна	км	0,130	10,00	10,00	0,130	0,00	0,000
1.6.	Планировка верхнего слоя земляного полотна	км	0,130	6,00	6,00	0,130	0,00	0,000
1.7.	Полив и укатка верхнего слоя земляного полотна	км	0,130	6,00	6,00	0,130	0,00	0,000
1.8.	Устроиство дорожной одежды	км	0,130	30,00	30,00	0,130	0,00	0,000
1.9.	Полив и укатка дорожной одежды	км	0,130	5,50	5,50	0,130	0,00	0,000
1.10.	Устроиство обочин гравийным грунтом	км	0,130	3,00	3,00	0,130	0,00	0,000
1.11.	Нарезка откосов дороги	км	0,130	1,50	1,50	0,130	0,00	0,000
1.12.	Рекультивация	км	0,130	1,00	1,00	0,130	1,00	0,130
2	**Строительство примыкании и пересечений**	**шт**	**1**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.	Устройство нижнего слоя земляного полотна	шт	1	18,00	18,00	1,000	0,00	0,00
2.2.	Планировка нижнего слоя земляного полотна	шт	1	5,50	5,50	1,000	0,00	0,00
2.3.	Полив и укатка нижнего слоя земляного полотна	шт	1	5,50	5,50	1,000	0,00	0,00
2.4.	Устройство верхнего слоя земляного полотна	шт	1	30,00	30,00	1,000	0,00	0,00
2.5.	Планировка верхнего слоя земляного полотна	шт	1	5,50	5,50	1,000	0,00	0,00
2.6.	Полив и укатка верхнего слоя земляного полотна	шт	1	5,50	5,50	1,000	0,00	0,00
2.7.	Устроиство дорожной одежды	шт	1	30,00	30,00	1,000	0,00	0,00
3	**Строительство разъездных и разворотных площадок**	**шт**	**1**	**100,00**	**100,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Установка знаков**	**шт**	**3**	**100,00**	**100,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**
5	**Установка сигнальных столбиков**	**шт**	**21**	**100,00**	**100,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**

Ведущий инженер ОКС АО "ПККР" _____ # 1500 _____ Жакупов Ш. / Шагиров Б

Подрядчик: ТОО "Ак тоган" _____ Баймаханов Т. / Калмурзаев Р.

Заказчик: Акционерное Общество "ПККР" / Customer "PKKR" Joint Stock Company
Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответсвенностью "Актоган"/ Cuntructor Limited Liability Partnership "Aktogan"
Контракт №1401159 / Contract №1401159
ЗНУ №669038 / WSO # 669038
Проект NN-14-08 /Project NN-14-08

АКТ

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2014 года/Performed work Action in november 2014
Строительство автодорог к скважине №214 на м/р Северный Нуралы/
Roads to new wells # 214 North Nuraly

№ п/п	Наименование затрат	Объемы работ по разбивке		содержания от основного объема работ	Выполнено с начала строительства		В том числе за отчет.месяц	
		Ед.изм.	Кол-во	В %-х	В %-х	Кол-во	В %-х	Кол-во
1	**Строительство автодороги**	**км**	**0,200**	**100,00**	**100,00**	**0,200**	**1,00**	**0,200**
1.1.	Срезка растительного слоя	км	0,200	15,00	15,00	0,200	0,00	0,000
1.2.	Устройство нижнего слоя земляного полотна	км	0,200	10,00	10,00	0,200	0,00	0,000
1.3.	Планировка нижнего слоя земляного полотна	км	0,200	6,00	6,00	0,200	0,00	0,000
1.4.	Полив и укатка нижнего слоя земляного полотна	км	0,200	6,00	6,00	0,200	0,00	0,000
1.5.	Устройство верхнего слоя земляного полотна	км	0,200	10,00	10,00	0,200	0,00	0,000
1.6.	Планировка верхнего слоя земляного полотна	км	0,200	6,00	6,00	0,200	0,00	0,000
1.7.	Полив и укатка верхнего слоя земляного полотна	км	0,200	6,00	6,00	0,200	0,00	0,000
1.8.	Устроиство дорожной одежды	км	0,200	30,00	30,00	0,200	0,00	0,000
1.9.	Полив и укатка дорожной одежды	км	0,200	5,50	5,50	0,200	0,00	0,000
1.10.	Устроиство обочин гравийным грунтом	км	0,200	3,00	3,00	0,200	0,00	0,000
1.11.	Нарезка откосов дороги	км	0,200	1,50	1,50	0,200	0,00	0,000
1.12.	Рекультивация	км	0,200	1,00	1,00	0,200	1,00	0,200
2	**Строительство примыкании и пересечений**	**шт**	**1**	**100,00**	**100,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.	Устройство нижнего слоя земляного полотна	шт	1	18,00	18,00	1,000	0,00	0,00
2.2.	Планировка нижнего слоя земляного полотна	шт	1	5,50	5,50	1,000	0,00	0,00
2.3.	Полив и укатка нижнего слоя земляного полотна	шт	1	5,50	5,50	1,000	0,00	0,00
2.4.	Устройство верхнего слоя земляного полотна	шт	1	30,00	30,00	1,000	0,00	0,00
2.5.	Планировка верхнего слоя земляного полотна	шт	1	5,50	5,50	1,000	0,00	0,00
2.6.	Полив и укатка верхнего слоя земляного полотна	шт	1	5,50	5,50	1,000	0,00	0,00
2.7.	Устроиство дорожной одежды	шт	1	30,00	30,00	1,000	0,00	0,00
3	**Строительство разъездных и разворотных площадок**	**шт**	**1**	**100,00**	**100,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Установка знаков**	**шт**	**3**	**100,00**	**100,00**	**3,00**	**100,00**	**3,00**
5	**Установка сигнальных столбиков**	**шт**	**23**	**100,00**	**100,00**	**21,00**	**100,00**	**21,00**

Ведущий инженер ОКС АО "ПККР" _____ # 1500 _____ Жакупов Ш. / Шагиров Б

Подрядчик: ТОО "Ак тоган" _____ Баймаханов Т. / Калмурзаев Р.

Заказчик: Акционерное Общество "ПККР" / Customer "PKKR" Joint Stock Company
Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответсвенностью "Актоган"/ Cuntructor Limited Liability Partnership "Aktogan"
Контракт №1401159 / Contract №1401159
ЗНУ №669038 / WSO # 669038
Проект NN-14-08 /Project NN-14-08

АКТ

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2014 года/Performed work Action in november 2014
Строительство автодорог к скважине №219 на м/р Северный Нуралы/
Roads to new wells # 219 North Nuraly

№ п/п	Наименование затрат	Объемы работ по разбивке		содержания от основного объема работ	Выполнено с начала строительства		В том числе за отчет.месяц	
		Ед.изм.	Кол-во	В %-х	В %-х	Кол-во	В %-х	Кол-во
1	**Строительство автодороги**	**км**	**0,147**	**100,00**	**100,00**	**0,147**	**1,00**	**0,147**
1.1.	Срезка растительного слоя	км	0,147	15,00	15,00	0,147	0,00	0,000
1.2.	Устройство нижнего слоя земляного полотна	км	0,147	10,00	10,00	0,147	0,00	0,000
1.3.	Планировка нижнего слоя земляного полотна	км	0,147	6,00	6,00	0,147	0,00	0,000
1.4.	Полив и укатка нижнего слоя земляного полотна	км	0,147	6,00	6,00	0,147	0,00	0,000
1.5.	Устройство верхнего слоя земляного полотна	км	0,147	10,00	10,00	0,147	0,00	0,000
1.6.	Планировка верхнего слоя земляного полотна	км	0,147	6,00	6,00	0,147	0,00	0,000
1.7.	Полив и укатка верхнего слоя земляного полотна	км	0,147	6,00	6,00	0,147	0,00	0,000
1.8.	Устроиство дорожной одежды	км	0,147	30,00	30,00	0,147	0,00	0,000
1.9.	Полив и укатка дорожной одежды	км	0,147	5,50	5,50	0,147	0,00	0,000
1.10.	Устроиство обочин гравийным грунтом	км	0,147	3,00	3,00	0,147	0,00	0,000
1.11.	Нарезка откосов дороги	км	0,147	1,50	1,50	0,147	0,00	0,000
1.12.	Рекультивация	км	0,147	1,00	1,00	0,147	1,00	0,147
2	**Строительство примыкании и пересечений**	**шт**	**1**	**100,00**	**100,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.	Устройство нижнего слоя земляного полотна	шт	1	18,00	18,00	1,000	0,00	0,00
2.2.	Планировка нижнего слоя земляного полотна	шт	1	5,50	5,50	1,000	0,00	0,00
2.3.	Полив и укатка нижнего слоя земляного полотна	шт	1	5,50	5,50	1,000	0,00	0,00
2.4.	Устройство верхнего слоя земляного полотна	шт	1	30,00	30,00	1,000	0,00	0,00
2.5.	Планировка верхнего слоя земляного полотна	шт	1	5,50	5,50	1,000	0,00	0,00
2.6.	Полив и укатка верхнего слоя земляного полотна	шт	1	5,50	5,50	1,000	0,00	0,00
2.7.	Устроиство дорожной одежды	шт	1	30,00	30,00	1,000	0,00	0,00
3	**Строительство разъездных и разворотных площадок**	**шт**	**1**	**100,00**	**100,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Установка знаков**	**шт**	**3**	**100,00**	**100,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**
5	**Установка сигнальных столбиков**	**шт**	**20**	**100,00**	**100,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**

Ведущий инженер ОКС АО "ПККР" _____ Жакупов Ш. / Шагиров Б

Подрядчик: ТОО "Ак тоган" _____ Баймаханов Т. / Калмурзаев Р.

Заказчик: Акционерное Общество "ПККР" / Customer "PKKR" Joint Stock Company
Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответсвенностью "Актоган"/ Contractor Limited Liability Partnership "Aktogan"
Контракт №1401159 / Contract №1401159
ЗНУ №669038 / WSO # 669038
Проект NN-14-08 /Project NN-14-08

АКТ

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2014 года/Performed work Action in november 2014
Строительство автодорог к скважине №226 на м/р Северный Нуралы/
Roads to new wells # 226 North Nuraly

№ п/п	Наименование затрат	Объемы работ по разбивке		содержания от основного объема работ	Выполнено с начала строительства		В том числе за отчет.месяц	
		Ед.изм.	Кол-во	В %-х	В %-х	Кол-во	В %-х	Кол-во
1	**Строительство автодороги**	**км**	**0,291**	**100,00**	**100,00**	**0,291**	**1,00**	**0,291**
1.1.	Срезка растительного слоя	км	0,291	15,00	15,00	0,291	0,00	0,000
1.2.	Устройство нижнего слоя земляного полотна	км	0,291	10,00	10,00	0,291	0,00	0,000
1.3.	Планировка нижнего слоя земляного полотна	км	0,291	6,00	6,00	0,291	0,00	0,000
1.4.	Полив и укатка нижнего слоя земляного полотна	км	0,291	6,00	6,00	0,291	0,00	0,000
1.5.	Устройство верхнего слоя земляного полотна	км	0,291	10,00	10,00	0,291	0,00	0,000
1.6.	Планировка верхнего слоя земляного полотна	км	0,291	6,00	6,00	0,291	0,00	0,000
1.7.	Полив и укатка верхнего слоя земляного полотна	км	0,291	6,00	6,00	0,291	0,00	0,000
1.8.	Устроиство дорожной одежды	км	0,291	30,00	30,00	0,291	0,00	0,000
1.9.	Полив и укатка дорожной одежды	км	0,291	5,50	5,50	0,291	0,00	0,000
1.10.	Устроиство обочин гравийным грунтом	км	0,291	3,00	3,00	0,291	0,00	0,000
1.11.	Нарезка откосов дороги	км	0,291	1,50	1,50	0,291	0,00	0,000
1.12.	Рекультивация	км	0,291	1,00	1,00	0,291	1,00	0,291
2	**Строительство примыкании и пересечений**	**шт**	**1**	**100,00**	**100,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.	Устройство нижнего слоя земляного полотна	шт	1	18,00	18,00	1,000	0,00	0,00
2.2.	Планировка нижнего слоя земляного полотна	шт	1	5,50	5,50	1,000	0,00	0,00
2.3.	Полив и укатка нижнего слоя земляного полотна	шт	1	5,50	5,50	1,000	0,00	0,00
2.4.	Устройство верхнего слоя земляного полотна	шт	1	30,00	30,00	1,000	0,00	0,00
2.5.	Планировка верхнего слоя земляного полотна	шт	1	5,50	5,50	1,000	0,00	0,00
2.6.	Полив и укатка верхнего слоя земляного полотна	шт	1	5,50	5,50	1,000	0,00	0,00
2.7.	Устроиство дорожной одежды	шт	1	30,00	30,00	1,000	0,00	0,00
3	**Строительство разъездных и разворотных площадок**	**шт**	**1**	**100,00**	**100,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Установка знаков**	**шт**	**3**	**100,00**	**100,00**	**3,00**	**100,00**	**3,00**
5	**Установка сигнальных столбиков**	**шт**	**21**	**100,00**	**100,00**	**21,00**	**100,00**	**21,00**

Ведущий инженер ОКС АО "ПККР" _____ Жакупов Ш. / Шагиров Б

Подрядчик: ТОО "Ак тоган" _____ Баймаханов Т. / Калмурзаев Р.

Заказчик: Акционерное Общество "ПККР" / Customer "PKKR" Joint Stock Company
Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответсвенностью "Актоган"/ Cuntructor Limited Liability Partnership "Aktogan"
Контракт №1401159 / Contract №1401159
ЗНУ №669038 / WSO # 669038
Проект NN-14-08 /Project NN-14-08

АКТ
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2014 года/Performed work Action in november 2014
Строительство автодорог к скважине №228 на м/р Северный Нуралы/
Roads to new wells # 228 North Nuraly

№ п/п	Наименование затрат	Объемы работ по разбивке		содержания от основного объема работ	Выполнено с начала строительства		В том числе за отчет.месяц	
		Ед.изм.	Кол-во	В %-х	В %-х	Кол-во	В %-х	Кол-во
1	**Строительство автодороги**	**км**	**0,116**	**100,00**	**100,00**	**0,116**	**1,00**	**0,116**
1.1.	Срезка растительного слоя	км	0,116	15,00	15,00	0,116	0,00	0,000
1.2.	Устройство нижнего слоя земляного полотна	км	0,116	10,00	10,00	0,116	0,00	0,000
1.3.	Планировка нижнего слоя земляного полотна	км	0,116	6,00	6,00	0,116	0,00	0,000
1.4.	Полив и укатка нижнего слоя земляного полотна	км	0,116	6,00	6,00	0,116	0,00	0,000
1.5.	Устройство верхнего слоя земляного полотна	км	0,116	10,00	10,00	0,116	0,00	0,000
1.6.	Планировка верхнего слоя земляного полотна	км	0,116	6,00	6,00	0,116	0,00	0,000
1.7.	Полив и укатка верхнего слоя земляного полотна	км	0,116	6,00	6,00	0,116	0,00	0,000
1.8.	Устроиство дорожной одежды	км	0,116	30,00	30,00	0,116	0,00	0,000
1.9.	Полив и укатка дорожной одежды	км	0,116	5,50	5,50	0,116	0,00	0,000
1.10.	Устроиство обочин гравийным грунтом	км	0,116	3,00	3,00	0,116	0,00	0,000
1.11.	Нарезка откосов дороги	км	0,116	1,50	1,50	0,116	0,00	0,000
1.12.	Рекультивация	км	0,116	1,00	1,00	0,116	1,00	0,116
2	**Строительство примыкании и пересечений**	**шт**	**1**	**100,00**	**100,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.	Устройство нижнего слоя земляного полотна	шт	1	18,00	18,00	1,000	0,00	0,00
2.2.	Планировка нижнего слоя земляного полотна	шт	1	5,50	5,50	1,000	0,00	0,00
2.3.	Полив и укатка нижнего слоя земляного полотна	шт	1	5,50	5,50	1,000	0,00	0,00
2.4.	Устройство верхнего слоя земляного полотна	шт	1	30,00	30,00	1,000	0,00	0,00
2.5.	Планировка верхнего слоя земляного полотна	шт	1	5,50	5,50	1,000	0,00	0,00
2.6.	Полив и укатка верхнего слоя земляного полотна	шт	1	5,50	5,50	1,000	0,00	0,00
2.7.	Устроиство дорожной одежды	шт	1	30,00	30,00	1,000	0,00	0,000
3	**Строительство разъездных и разворотных площадок**	**шт**	**1**	**100,00**	**100,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Установка знаков**	**шт**	**3**	**100,00**	**100,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**
5	**Установка сигнальных столбиков**	**шт**	**20**	**100,00**	**100,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**

Ведущий инженер ОКС АО "ПККР" _____ Жакупов Ш. / Шагиров Б

Подрядчик: ТОО "Ак тоган" _____ Баймаханов Т. / Калмурзаев Р.

Заказчик: Акционерное Общество "ПККР" / Customer "PKKR" Joint Stock Company
Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответсвенностью "Актоган"/ Cuntructor Limited Liability Partnership "Aktogan"
Контракт №1401159 / Contract №1401159
ЗНУ №669038 / WSO # 669038
Проект NN-14-08 /Project NN-14-08

АКТ

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2014 года/Performed work Action in november 2014
Строительство автодорог к скважине №230 на м/р Северный Нуралы/
Roads to new wells # 230 North Nuraly

№ п/п	Наименование затрат	Объемы работ по разбивке		содержания от основного объема работ	Выполнено с начала строительства		В том числе за отчет.месяц	
		Ед.изм.	Кол-во	В %-х	В %-х	Кол-во	В %-х	Кол-во
1	**Строительство автодороги**	**км**	**0,330**	**100,00**	**100,00**	**0,330**	**1,00**	**0,330**
1.1.	Срезка растительного слоя	км	0,330	15,00	15,00	0,330	0,00	0,000
1.2.	Устройство нижнего слоя земляного полотна	км	0,330	10,00	10,00	0,330	0,00	0,000
1.3.	Планировка нижнего слоя земляного полотна	км	0,330	6,00	6,00	0,330	0,00	0,000
1.4.	Полив и укатка нижнего слоя земляного полотна	км	0,330	6,00	6,00	0,330	0,00	0,000
1.5.	Устройство верхнего слоя земляного полотна	км	0,330	10,00	10,00	0,330	0,00	0,000
1.6.	Планировка верхнего слоя земляного полотна	км	0,330	6,00	6,00	0,330	0,00	0,000
1.7.	Полив и укатка верхнего слоя земляного полотна	км	0,330	6,00	6,00	0,330	0,00	0,000
1.8.	Устроиство дорожной одежды	км	0,330	30,00	30,00	0,330	0,00	0,000
1.9.	Полив и укатка дорожной одежды	км	0,330	5,50	5,50	0,330	0,00	0,000
1.10.	Устроиство обочин гравийным грунтом	км	0,330	3,00	3,00	0,330	0,00	0,000
1.11.	Нарезка откосов дороги	км	0,330	1,50	1,50	0,330	0,00	0,000
1.12.	Рекультивация	км	0,330	1,00	1,00	0,330	1,00	0,330
2	**Строительство примыкании и пересечений**	**шт**	**1**	**100,00**	**100,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.	Устройство нижнего слоя земляного полотна	шт	1	18,00	18,00	1,000	0,00	0,00
2.2.	Планировка нижнего слоя земляного полотна	шт	1	5,50	5,50	1,000	0,00	0,00
2.3.	Полив и укатка нижнего слоя земляного полотна	шт	1	5,50	5,50	1,000	0,00	0,00
2.4.	Устройство верхнего слоя земляного полотна	шт	1	30,00	30,00	1,000	0,00	0,00
2.5.	Планировка верхнего слоя земляного полотна	шт	1	5,50	5,50	1,000	0,00	0,00
2.6.	Полив и укатка верхнего слоя земляного полотна	шт	1	5,50	5,50	1,000	0,00	0,00
2.7.	Устроиство дорожной одежды	шт	1	30,00	30,00	1,000	0,00	0,00
3	**Строительство разъездных и разворотных площадок**	**шт**	**1**	**100,00**	**100,00**	**1,00**	**100,00**	**1,00**
4	**Установка знаков**	**шт**	**3**	**100,00**	**100,00**	**3,00**	**100,00**	**3,00**
5	**Установка сигнальных столбиков**	**шт**	**21**	**100,00**	**100,00**	**21,00**	**100,00**	**21,00**

Ведущий инженер ОКС АО "ПККР" _____ Жакупов Ш. / Шагиров Б

Подрядчик: ТОО "Ак тоган" _____ Баймаханов Т. / Калмурзаев Р.

5	к скв 226	шт	21,00	4 600,00	96 600,00	21,00	100,00	96 600,00	21,00	100,00	96 600,00
6	к скв 228	шт	20,00	4 600,00	92 000,00	20,00	100,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00
7	к скв 230	шт	21,00	4 600,00	96 600,00	21,00	100,00	96 600,00	21,00	100,00	96 600,00
	Итого				**25 384 960,00**			**25 375 760,00**			**1 033 580**

Заказчик :

Подрядчик :

Директор
Орынбасарулы К

#8643