СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2021 года

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Арайстроймаркет-2003"
Договор: №36 2021-03-25
Наименование объекта: Развитие инжинерно-коммуникационной инфраструктуры для строящихся в 1-этап жилых домов в Айша-бибинском аульном округе Жамбылского района. Электроснабжение. Газоснбжение

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удержания	С начала строительства по отчетный месяц включительно, тенге	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Сумма полученного аванса	Сумма погашенного аванса с начала работ
			В том числе			За отчетный месяц	За отчетный период				
			СМР	Прочие затраты	Оборудование мебель инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование мебель инвентарь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Развитие инжинерно-коммуникационной инфраструктуры для строящихся в 1-этап жилых домов в Айша-бибинском аульном округе Жамбылского района. Электроснабжение. Газоснбжение	298 815 000				155 980 000				108 428 570,31	94 648 500
2	Удержание 5 % гарантии качества	14 940 750				7 799 000					
4	Всего к оплате:	283 874 250				148 181 000					
	Удержание аванса 30%	46 794 000				46 794 000					
	Всего к оплате:	**237 080 250**				**101 387 000**					
	В т.ч. НДС	25 401 455				10 862 893					

Заказчик:

КГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Руководитель Тилеубаев К.А. _____

М.П.

Технадзор: ТОО "Курылыс -Жоба Инжиниринг"

Байжанов Ж. _____

М.П.

Подрядчик:

ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Директор Есибаев М.М. _____

М.П.

Форма 4

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата Жамбылского района

Подрядчик: ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Договор: №36 от 25.03.2021 г.

Наименование строительства и его адрес: Развитие инжинерно-коммуникационной инфраструктуры для строящихся в 1-этап жилых домов в Айша-бибинском аульном округе Жамбылского района. Электроснабжение. Газоснбжение

Наименование объекта:Развитие инжинерно-коммуникационной инфраструктуры для строящихся в 1-этап жилых домов в Айша-бибинском аульном округе Жамбылского района. Электроснабжение. Газоснбжение

А К Т № 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Строительство ВЛЗ-10 кВ										
1	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**		52	6266,99	2761,21	325883,50	143582,92	34637,22	169638,98	535164,27
		НР - 80%; СП - 8%				2839,68	1238,18	147663,36	64385,36		39641,80	
2	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**		3	12597,54	6382,00	37792,62	19146,00	1998,30	20190,34	62621,59
		НР - 80%; СП - 8%				5549,44	2863,20	16648,32	8589,60		4638,64	
3	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	**опора**		4	19291,13	10273,03	77164,52	41092,12	2664,40	41478,59	128134,56
		НР - 80%; СП - 8%				8352,00	4610,06	33408,00	18440,24		9491,45	
4	С121-040405-0102 2104-0405-0102 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5 СТ РК 2387-2013**	**шт.**		5	36243,00	--	181215,00	--	181215,00	--	195712,20
		СП - 8%				--	--	--	--		14497,20	
5	С121-040405-0106 2104-0405-0106 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-12 СТ РК 2387-2013**	**шт.**		3	114366,00	--	343098,00	--	343098,00	--	370545,84
		СП - 8%				--	--	--	--		27447,84	
6	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.51	**Штыревой изолятор IF27**	**шт**		167	8132,14	--	1358067,86	--	1358067,86	--	1466713,29
		СП - 8%				--	--	--	--		108645,43	
7	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.67	**Зажим аппаратный прессуемый А1А-70-2Т**	**шт**		12	1139,29	--	13671,43	--	13671,43	--	14765,14
		СП - 8%				--	--	--	--		1093,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.60	Оперативный ответвительный зажим PRN+D	шт	6	10321,43	--	61928,57	--	61928,57	--	66882,86
		СП - 8%			--	--	--	--		4954,29	
		Строительство ВЛЗ-10/0,4 кВ									
9	Е11-330202-0104 1133-0202-0104 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка	опора	18	8240,92	3082,42	148336,57	55483,56	16849,81	80671,82	247329,06
		НР - 80%; СП - 8%			4222,40	1379,81	76003,20	24836,58		18320,67	
10	Е11-330202-0105 1133-0202-0105 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	14855,74	6727,64	29711,48	13455,28	1872,20	16331,98	49726,94
		НР - 80%; СП - 8%			7192,00	3015,49	14384,00	6030,98		3683,48	
11	Е11-330202-0106 1133-0202-0106 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	2	22862,97	11069,27	45725,94	22138,54	1872,20	25313,57	76722,67
		НР - 80%; СП - 8%			10857,60	4963,38	21715,20	9926,76		5683,16	
12	С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 ГОСТ 13015-2012	шт.	22	35547,00	--	782034,00	--	782034,00	--	844596,72
		СП - 8%			--	--	--	--		62562,72	
13	С121-040405-0102 2104-0405-0102 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5 СТ РК 2387-2013	шт.	5	36243,00	--	181215,00	--	181215,00	--	195712,20
		СП - 8%			--	--	--	--		14497,20	
14	С121-040405-0106 2104-0405-0106 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-12 СТ РК 2387-2013	шт.	1	114366,00	--	114366,00	--	114366,00	--	123515,28
		СП - 8%			--	--	--	--		9149,28	
15	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ-10 кВ. Установка	шт.	10	2088,45	1196,65	20884,50	11966,50	--	10606,80	34010,60
		НР - 80%; СП - 8%			891,80	434,05	8918,00	4340,50		2519,30	
16	С121-040408-0101 2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	шт.	10	4302,00	--	43020,00	--	43020,00	--	46461,60
		СП - 8%			--	--	--	--		3441,60	
17	С121-130201-0107 2113-0201-0107 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М20 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0056	543790,00	--	3045,22	--	3045,22	--	3288,84
		СП - 8%			--	--	--	--		243,62	
18	С121-130202-0106 2113-0202-0106 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 20 мм до 22 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00126	850273,00	--	1071,34	--	1071,34	--	1157,05
		СП - 8%			--	--	--	--		85,71	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
19	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.5	Заземляющий проводник ЗП6	м		22	312,50	--	6875,00	--	6875,00	--	7425,00
		СП - 8%				--	--	--	--		550,00	
20	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.40	Хомут Х1	шт		20	633,93	--	12678,57	--	12678,57	--	13692,86
		СП - 8%				--	--	--	--		1014,29	
21	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.41	Кронштейн У51	шт		3	2812,50	--	8437,50	--	8437,50	--	9112,50
		СП - 8%				--	--	--	--		675,00	
22	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.44	Кронштейн КМ1	шт		2	1339,29	--	2678,57	--	2678,57	--	2892,86
		СП - 8%				--	--	--	--		214,29	
23	С121-130201-0304 2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг		1,606	629,00	--	1010,17	--	1010,17	--	1090,99
		СП - 8%				--	--	--	--		80,81	
24	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.45	Кронштейн РА1	шт		2	6214,29	--	12428,57	--	12428,57	--	13422,86
		СП - 8%				--	--	--	--		994,29	
25	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.46	Кронштейн РА2	шт		2	1526,79	--	3053,57	--	3053,57	--	3297,86
		СП - 8%				--	--	--	--		244,29	
26	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.47	Вал привода РА3	шт		6	4437,50	--	26625,00	--	26625,00	--	28755,00
		СП - 8%				--	--	--	--		2130,00	
27	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.48	Кронштейн РА5	шт		2	750,00	--	1500,00	--	1500,00	--	1620,00
		СП - 8%				--	--	--	--		120,00	
28	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.49	Хомут Х7	шт		6	535,71	--	3214,29	--	3214,29	--	3471,43
		СП - 8%				--	--	--	--		257,14	
29	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.50	Хомут Х8	шт		2	580,36	--	1160,71	--	1160,71	--	1253,57

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		92,86	
30	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям**	м		9,3	481,30	21,29	4476,11	198,01	2548,86	1277,99	6214,43
		НР - 72%; СП - 8%				185,94	4,92	1729,24	45,75		460,33	
31	51-080301-1103 5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	**Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРНЗ-10**	к-т.		2	49378,52	--	98757,03	--		--	98757,03
						--	--	--	--	98757,03	--	
32	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.51	**Штыревой изолятор IF27**	шт		64	8132,14	--	520457,14	--	520457,14	--	562093,71
		СП - 8%				--	--	--	--		41636,57	
33	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.68	**Колпачки К-9**	шт.		64	167,86	--	10742,86	--	10742,86	--	11602,29
		СП - 8%				--	--	--	--		859,43	
34	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.65	**Спиральная вязка СВ70**	шт		128	1539,29	--	197028,57	--	197028,57	--	212790,86
		СП - 8%				--	--	--	--		15762,29	
35	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.52	**Подвесной полимерный изолятор SML70/10**	шт		21	15125,00	--	317625,00	--	317625,00	--	343035,00
		СП - 8%				--	--	--	--		25410,00	
36	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.53	**Анкерный зажим DN-70 Rpi**	шт		21	12182,14	--	255825,00	--	255825,00	--	276291,00
		СП - 8%				--	--	--	--		20466,00	
37	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.25	**Плашечный зажим CD35**	шт		102	658,04	--	67119,64	--	67119,64	--	72489,21
		СП - 8%				--	--	--	--		5369,57	
38	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.54	**Анкерный клиновый зажим PA1500**	шт		6	6376,79	--	38260,71	--	38260,71	--	41321,57
		СП - 8%				--	--	--	--		3060,86	
39	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.22	**Стяжной ремешок Е778**	шт		78	56,25	--	4387,50	--	4387,50	--	4738,50
		СП - 8%				--	--	--	--		351,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.28	Герметичный ответвительный зажим P70	шт	35	1914,29	--	67000,00	--	67000,00	--	72360,00
		СП - 8%			--	--	--	--		5360,00	
41	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.24	Влагозащищенный ответвительный зажим P71	шт	44	658,04	--	28953,57	--	28953,57	--	31269,86
		СП - 8%			--	--	--	--		2316,29	
42	Е11-330208-0101 1133-0208-0101 РСНБ РК 2015	Разрядники. Установка с помощью механизмов	к-т	7	8086,96	4336,11	56608,69	30352,77	1383,52	26285,39	89525,61
		НР - 80%; СП - 8%			3553,20	1140,62	24872,40	7984,34		6631,53	
43	Перечень оборуд., материалов п.56	Длинно-искровой разрядник MCR20	шт	20	38924,05	--	778481,00	--		--	778481,00
					--	--	--	--	778481,00	--	
44	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.57	Устройство птицезащитное PDO-2Gp	шт	64	3299,11	--	211142,86	--	211142,86	--	228034,29
		СП - 8%			--	--	--	--		16891,43	
45	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.58	Устройство птицезащитное PDO-1	шт	21	1787,50	--	37537,50	--	37537,50	--	40540,50
		СП - 8%			--	--	--	--		3003,00	
46	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.29	Защитный колпачок CE25.150	шт.	4	361,61	--	1446,43	--	1446,43	--	1562,14
		СП - 8%			--	--	--	--		115,71	
47	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.59	Соединительный зажим MJRP70	шт.	3	7142,86	--	21428,57	--	21428,57	--	23142,86
		СП - 8%			--	--	--	--		1714,29	
48	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.69	Ответвительный зажим с адаптером PC481	шт.	12	7250,89	--	87010,71	--	87010,71	--	93971,57
		СП - 8%			--	--	--	--		6960,86	
49	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.32	Устройство для заземления МаТ	шт.	3	98033,04	--	294099,11	--	294099,11	--	317627,04
		СП - 8%			--	--	--	--		23527,93	
50	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.60	Оперативный ответвительный зажим PRN+D	шт	9	10321,43	--	92892,86	--	92892,86	--	100324,29
		СП - 8%			--	--	--	--		7431,43	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
51	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.8	Металлическая лента F207	м		82	500,89	--	41073,21	--	41073,21	--	44359,07
		СП - 8%				--	--	--	--		3285,86	
52	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.15	Скрепа NC20	шт		72	146,43	--	10542,86	--	10542,86	--	11386,29
		СП - 8%				--	--	--	--		843,43	
53	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.16	Анкерный кронштейн CA16	шт		34	450,89	--	15330,36	--	15330,36	--	16556,79
		СП - 8%				--	--	--	--		1226,43	
54	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.17	Анкерный клиновый зажим DN1	шт		34	1050,00	--	35700,00	--	35700,00	--	38556,00
		СП - 8%				--	--	--	--		2856,00	
55	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.18	Герметичный ответвительный зажим P645	шт		68	1814,29	--	123371,43	--	123371,43	--	133241,14
		СП - 8%				--	--	--	--		9869,71	
56	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.19	Стяжной ремешок E260	шт		71	110,71	--	7860,71	--	7860,71	--	8489,57
		СП - 8%				--	--	--	--		628,86	
57	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.61	Комплект промежуточной подвески ES1500	шт		20	5401,79	--	108035,71	--	108035,71	--	116678,57
		СП - 8%				--	--	--	--		8642,86	
58	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.62	Влагозащищенный ответвительный зажим P72	шт		1	2450,00	--	2450,00	--	2450,00	--	2646,00
		СП - 8%				--	--	--	--		196,00	
59	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.63	Герметичный ответвительный зажим RP150	шт		3	4815,18	--	14445,54	--	14445,54	--	15601,18
		СП - 8%				--	--	--	--		1155,64	
60	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.64	Кронштейн CS10.3	шт		4	7905,36	--	31621,43	--	31621,43	--	34151,14
		СП - 8%				--	--	--	--		2529,71	
61	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.9	Бугель NB20	шт		8	154,46	--	1235,71	--	1235,71	--	1334,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		98,86	
62	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.65	Устройство защиты от импульсных напряжений УЗИП-10	шт	6	42025,89	--	252155,36	--	252155,36	--	272327,79
		СП - 8%			--	--	--	--		20172,43	
63	Е11-330208-0101 1133-0208-0101 РСНБ РК 2015	Ограничитель перенапряжения. Установка с помощью механизмов	комплект	2	8086,96	4336,11	16173,91	8672,22	395,29	7510,11	25578,75
		НР - 80%; СП - 8%			3553,20	1140,62	7106,40	2281,24		1894,72	
64	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.27	Ограничитель перенапряжения ОР600/50	шт	6	13080,36	--	78482,14	--	78482,14	--	84760,71
		СП - 8%			--	--	--	--		6278,57	
65	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.68	Зажим аппаратный прессуемый А1А-70-2Т	шт	12	1139,29	--	13671,43	--	13671,43	--	14765,14
		СП - 8%			--	--	--	--		1093,71	
66	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м для заземления	м3 грунта	1021	1629,18	--	1663392,78	--	--	1197642,80	3089918,43
		НР - 72%; СП - 8%			1629,18	--	1663392,78	--		228882,85	
67	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1021	693,04	--	707589,76	--	--	509464,62	1314418,73
		НР - 72%; СП - 8%			693,04	--	707589,76	--		97364,35	
68	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	316	2837,30	158,06	896587,18	49948,22	618139,36	172766,40	1154901,87
		НР - 72%; СП - 8%			723,10	36,25	228499,60	11453,74		85548,29	
69	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	5670	401,50	16,89	2276490,00	95777,64	1243574,76	689536,14	3203308,23
		НР - 72%; СП - 8%			165,28	3,62	937137,60	20551,48		237282,09	
РАЗДЕЛ 1.ВЛИ-0,4 кВ, НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ И ВВОДЫ В ЖИЛЫЕ ДОМА смета (4-05)											
70	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ-0,4 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	10	19291,13	10273,03	192911,30	102730,30	6661,00	103696,48	320336,41
		НР - 80%; СП - 8%			8352,00	4610,06	83520,00	46100,60		23728,62	
71	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ-0,4 кВ. Установка	шт.	158	2088,45	1196,65	329975,10	189070,70	--	167587,44	537367,54
		НР - 80%; СП - 8%			891,80	434,05	140904,40	68579,90		39805,00	
72	С121-040408-0101 2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	шт.	158	4302,00	--	679716,00	--	679716,00	--	734093,28
		СП - 8%			--	--	--	--		54377,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	Е11-330204-0103 1133-0204-0103 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ-0,4 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	24,2	60461,52	20829,77	1463168,77	504080,43	116197,49	826000,21	2472302,49
		НР - 80%; СП - 8%			34830,20	7835,10	842890,84	189609,42		183133,52	
74	С123-061201-0921 2306-1201-0921 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,782	2010728,00	--	1572389,30	--	1572389,30	--	1698180,44
		СП - 8%			--	--	--	--		125791,14	
75	С123-061201-0920 2306-1201-0920 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	6,161	1558968,00	--	9604801,85	--	9604801,85	--	10373186,00
		СП - 8%			--	--	--	--		768384,15	
76	С123-061201-0916 2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	11,86	394596,00	--	4679908,56	--	4679908,56	--	5054301,24
		СП - 8%			--	--	--	--		374392,68	
77	С123-061201-0919 2306-1201-0919 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	5,397	1155373,00	--	6235548,08	--	6235548,08	--	6734391,93
		СП - 8%			--	--	--	--		498843,85	
78	Е11-330206-0102 1133-0206-0102 РСНБ РК 2015	Ответвления от ВЛ-0,4 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 2	ответвление	378	2109,63	450,73	797440,14	170375,94	52882,20	514146,53	1416513,60
		НР - 80%; СП - 8%			1519,00	181,22	574182,00	68501,16		104926,93	
79	С123-061201-0902 2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	9,828	197298,00	--	1939044,74	--	1939044,74	--	2094168,32
		СП - 8%			--	--	--	--		155123,58	
80	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.14	Ответвительный зажим с адаптером РС481	шт	76	7250,89	--	551067,86	--	551067,86	--	595153,29
		СП - 8%			--	--	--	--		44085,43	
81	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.16	Анкерный кронштейн СА16	шт	657	450,89	--	296236,61	--	296236,61	--	319935,54
		СП - 8%			--	--	--	--		23698,93	
82	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.18	Герметичный ответвительный зажим Р645	шт	653	1814,29	--	1184728,57	--	1184728,57	--	1279506,86
		СП - 8%			--	--	--	--		94778,29	
83	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.19	Стяжной ремешок Е260	шт	367	110,71	--	40632,14	--	40632,14	--	43882,71

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		3250,57	
84	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.20	Герметичный ответвительный зажим P616R	шт		770	1346,43	--	1036750,00	--	1036750,00	--	1119690,00
		СП - 8%				--	--	--	--		82940,00	
85	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.21	Фасадное крепление SF50	шт		1675	1096,43	--	1836517,86	--	1836517,86	--	1983439,28
		СП - 8%				--	--	--	--		146921,43	
86	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.22	Стяжной ремешок E778	шт		1253	56,25	--	70481,25	--	70481,25	--	76119,75
		СП - 8%				--	--	--	--		5638,50	
87	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.23	Поддерживающий зажим PSP25/120.M	шт		523	3433,93	--	1795944,64	--	1795944,64	--	1939620,21
		СП - 8%				--	--	--	--		143675,57	
88	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.28	Герметичный ответвительный зажим P70	шт		124	1914,29	--	237371,43	--	237371,43	--	256361,14
		СП - 8%				--	--	--	--		18989,71	
89	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.		93	2837,30	158,06	263869,01	14699,95	181920,76	50845,81	339892,01
		НР - 72%; СП - 8%				723,10	36,25	67248,30	3370,88		25177,19	
90	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м		465	401,50	16,89	186696,27	7854,78	101986,29	56549,26	262705,17
		НР - 72%; СП - 8%				165,28	3,62	76855,20	1685,44		19459,64	
		РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы.Газопровод среднего давления смета (6-01)										
		Опознавательные знаки - 7 шт										
91	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.		7	4000,44	686,10	28003,05	4802,73	3197,13	23206,98	55306,84
		НР - 108%; СП - 8%				2857,60	212,11	20003,20	1484,74		4096,80	
92	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		0,112	7534,79	1458,81	843,90	163,39	383,31	341,09	1279,79
		НР - 94%; СП - 8%				2653,56	586,30	297,20	65,67		94,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	Е11-130701-0401 1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Пропитка щебня битумом"	м3	3,5	25934,98	3314,54	90772,44	11600,88	42096,06	29141,62	129507,19
		НР - 69%; СП - 8%			10593,00	1473,92	37075,50	5158,73		9593,12	
94	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,784	21124,60	897,66	16561,68	703,77	13151,99	2669,28	20769,44
		НР - 91%; СП - 8%			3451,44	289,98	2705,93	227,34		1538,48	
95	С124-010201-0131 2401-0201-0131 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные, размерами 710 мм х 560 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	7	7212,00	--	50484,00	--	50484,00	--	54522,72
		СП - 8%			--	--	--	--		4038,72	
96	С121-050206-0803 2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100х 100х6 мм ГОСТ 13663-86 (стойка высотой 2м)	т	0,24108	234813,00	--	56608,72	--	56608,72	--	61137,42
		СП - 8%			--	--	--	--		4528,70	
		Пневматическое испытание газопровода									
97	Е11-250210-0103 1125-0210-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0	1096351,38	942334,99	--	--	--	--	--
					145512,00	155246,10	--	--		--	
		Контроль качества сварных соединений									
98	Ц13-390201-0508 1339-0201-0508 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	112	952,89	36,63	106723,95	4102,56	6110,99	58871,34	178842,92
		НР - 61%; СП - 8%			861,70	--	96510,40	--		13247,62	
99	Е11-221101-0102 1122-1101-0102 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 89 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	5375,80	2914,89	5375,80	2914,89	208,45	3056,70	9107,11
		НР - 99%; СП - 8%			2252,46	835,12	2252,46	835,12		674,60	
		РАЗДЕЛ 3.Установка ГРПШ									
		Газорегуляторные пункты									
100	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка шкафного газорегуляторного пункта	шт	1	24743,63	900,20	24743,63	900,20	12475,43	11391,37	39025,81
		НР - 98%; СП - 8%			11368,00	255,85	11368,00	255,85		2890,80	
101	Прайс лист ТОО ЗГО	ГРПШ-13-2У1(РДГ-50Н) с узлом расхода газа СТГ-80-400 и эл.корректором	шт	1	1938558,29	--	1938558,29	--		--	1938558,29
					--	--	--	--	1938558,29	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	Е11-240206-0101 1124-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Установка продувочной газовой свечи диаметром 25х2,5 мм	свеча	1	7843,22	3060,11	7843,22	3060,11	1130,43	4519,29	13351,52
		НР - 99%; СП - 8%			3652,68	912,26	3652,68	912,26		989,00	
103	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка вентилей, задвижек, затворов,клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	1	1830,00	88,83	1830,00	88,83	300,57	1422,23	3512,41
		НР - 98%; СП - 8%			1440,60	10,66	1440,60	10,66		260,18	
104	С123-040901-0502 2304-0901-0502 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	1	2458,00	–	2458,00	–	2458,00	–	2654,64
		СП - 8%			–	–	–	–		196,64	
		Ограждение ГШРП высотой 2,0 м габаритами сторон 2,0х3,0м									
105	86-010602-0204	Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ -30.20	секция	2	46536,00	4536,00	93072,00	9072,00	57784,00	26462,80	129097,58
					13108,00	1432,00	26216,00	2864,00		9562,78	
106	86-010602-0201	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 1х2,0 м	секция	1	34896,00	1488,00	34896,00	1488,00	29864,00	3685,50	41668,02
					3544,00	506,00	3544,00	506,00		3086,52	
107	Е11-070111-0208 1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	9530,13	97,88	9530,13	97,88	734,45	10301,59	21418,26
		НР - 118%; СП - 8%			8697,80	32,36	8697,80	32,36		1586,54	
108	С121-090403-0102 2109-0403-0102 РСНБ РК 2015	Полотна калиток металлические	шт.	1	6500,00	–	6500,00	–	6500,00	–	7020,00
		СП - 8%			–	–	–	–		520,00	
109	С124-040207-0200 2404-0207-0200 РСНБ РК 2015	Стойки металлические	шт.	6	3250,00	–	19500,00	–	19500,00	–	21060,00
		СП - 8%			–	–	–	–		1560,00	
		Узел установки ГРПШ-13-2У1(РДГ-50Н)									
110	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,4	2091,60	–	5019,84	–	–	3614,28	9324,85
		НР - 72%; СП - 8%			2091,60	–	5019,84	–		690,73	
111	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,52	693,04	–	1053,41	–	–	758,46	1956,82
		НР - 72%; СП - 8%			693,04	–	1053,41	–		144,95	
112	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,263	22329,33	1097,26	5872,61	288,58	4433,22	1098,31	7528,59
		НР - 91%; СП - 8%			4375,70	213,38	1150,81	56,12		557,67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,76	817,85	19,67	4710,83	113,28	3315,37	1203,84	6387,85
		НР - 93%; СП - 8%			222,60	2,13	1282,18	12,28		473,17	
114	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,08858	86174,66	6736,00	7633,35	596,67	647,58	4429,14	13027,49
		НР - 69%; СП - 8%			72128,00	338,09	6389,10	29,95		965,00	
115	С123-010201-0169 2301-0201-0169 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,2	1481,00	--	4739,20	--	4739,20	--	5118,34
		СП - 8%			--	--	--	--		379,14	
116	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,06948	231784,00	--	16104,35	--	16104,35	--	17392,70
		СП - 8%			--	--	--	--		1288,35	
117	С121-050106-2403 2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 150 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0084	261315,00	--	2195,05	--	2195,05	--	2370,65
		СП - 8%			--	--	--	--		175,60	
118	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,5	479,98	0,92	719,96	1,38	195,53	418,94	1230,01
		НР - 80%; СП - 8%			348,70	0,41	523,06	0,61		91,11	
119	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,002	584121,20	179817,38	1168,24	359,63	23,04	925,63	2261,38
		НР - 99%; СП - 8%			392784,00	74703,40	785,57	149,41		167,51	
120	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1311,37	73,29	2622,74	146,58	340,44	2177,68	5184,45
		НР - 99%; СП - 8%			1067,86	31,98	2135,72	63,96		384,03	
121	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	462,02	33,12	1848,10	132,48	84,90	1614,41	3739,51
		НР - 99%; СП - 8%			407,68	--	1630,72	--		277,00	
122	С123-020101-0152 2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	417,00	--	1668,00	--	1668,00	--	1801,44
		СП - 8%			--	--	--	--		133,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 4.Трубопроводы.Газопровод низкого давления смета (6-02)											
		Земляные работы									
123	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	5060	138,57	131,93	701154,89	667590,09	--	131254,51	899002,16
		НР - 72%; СП - 8%			6,63	29,39	33564,80	148733,13		66592,75	
124	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	2537,5	183,18	175,74	464820,32	445933,40	235,07	92814,65	602245,76
		НР - 72%; СП - 8%			7,35	43,45	18651,84	110257,39		44610,80	
125	С341-020102-1015 4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	т	4161,5	334,00	--	1389941,00	--		--	1501136,28
		СП - 8%			--	--	--	--		111195,28	
126	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	12	1592,98	--	19115,71	--	--	13763,31	35509,35
		НР - 72%; СП - 8%			1592,98	--	19115,71	--		2630,32	
127	Е11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	2537,5	148,95	142,90	377950,17	362609,77	176,31	75472,64	489696,63
		НР - 72%; СП - 8%			5,98	35,33	15164,10	89659,01		36273,82	
128	С341-020102-1015 4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	т	4440,625	334,00	--	1483168,75	--		--	1601822,25
		СП - 8%			--	--	--	--		118653,50	
129	С121-010103-0401 2101-0103-0401 РСНБ РК 2015	**Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3**	м3	2537,5	407,00	--	1032762,50	--	1032762,50	--	1115383,50
		СП - 8%			--	--	--	--		82621,00	
130	С341-020102-1025 4102-0102-1025 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км**	т	3806,25	510,00	--	1941187,50	--		--	2096482,50
		СП - 8%			--	--	--	--		155295,00	
131	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	2537,5	3323,03	147,94	8432175,94	375410,44	5936988,75	2192306,37	11474440,89
		НР - 99%; СП - 8%			835,38	37,31	2119776,75	94674,13		849958,58	
132	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	2537,5	631,00	--	1601175,19	--	--	1152846,14	2974343,00
		НР - 72%; СП - 8%			631,00	--	1601175,19	--		220321,71	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
133	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		5100	15,69	15,69	80039,40	80039,40	--	21251,33	109393,99
		НР - 72%; СП - 8%				--	5,79	--	29515,74		8103,26	
134	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		5100	129,76	62,27	661801,50	317551,50	--	350611,74	1093406,30
		НР - 72%; СП - 8%				67,50	27,98	344250,00	142710,75		80993,06	
		Опознавательные знаки - 40 шт										
135	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.		20	4000,44	686,10	80008,73	13722,08	9134,65	66305,65	158019,53
		НР - 108%; СП - 8%				2857,60	212,11	57152,00	4242,12		11705,15	
136	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		0,32	7534,79	1458,81	2411,13	466,82	1095,17	974,55	3656,54
		НР - 94%; СП - 8%				2653,56	586,30	849,14	187,62		270,85	
137	Е11-130701-0401 1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Пропитка щебня битумом"	м3		10	25934,98	3314,54	259349,84	33145,38	120274,46	83261,77	370020,53
		НР - 69%; СП - 8%				10593,00	1473,92	105930,00	14739,23		27408,93	
138	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3		2,24	21124,60	897,66	47319,10	2010,77	37577,10	7626,51	59341,25
		НР - 91%; СП - 8%				3451,44	289,98	7731,23	649,55		4395,65	
139	С124-010201-0131 2401-0201-0131 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные, размерами 710 мм х 560 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.		20	7212,00	--	144240,00	--	144240,00	--	155779,20
		СП - 8%				--	--	--	--		11539,20	
140	С121-050206-0803 2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100х 100х6 мм ГОСТ 13663-86 (стойка высотой 2м)	т		0,6888	234813,00	--	161739,19	--	161739,19	--	174678,33
		СП - 8%				--	--	--	--		12939,14	
		Трубопроводы ПЭ										
141	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка	км трубопровода		0,585	240624,62	64378,14	140765,40	37661,21	381,12	111469,74	272413,96
		НР - 99%; СП - 8%				175595,00	16876,28	102723,07	9872,62		20178,81	
142	С123-010502-0804 2301-0502-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		590,85	220,00	--	129987,00	--	129987,00	--	140385,96
		СП - 8%				--	--	--	--		10398,96	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
143	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка	км трубопровода		0,331	255519,38	72800,22	84576,91	24096,87	342,31	65777,25	162382,49
		НР - 99%; СП - 8%				181685,00	19045,10	60137,74	6303,93		12028,33	
144	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		334,31	835,00	--	279148,85	--	279148,85	--	301480,76
		СП - 8%				--	--	--	--		22331,91	
145	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка	км трубопровода		1,4175	291444,31	92219,99	413122,31	130721,84	3280,55	310586,05	781605,03
		НР - 99%; СП - 8%				196910,00	24411,54	279119,92	34603,36		57896,67	
146	С123-010502-0812 2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		1431,675	1627,00	--	2329335,23	--	2329335,23	--	2515682,00
		СП - 8%				--	--	--	--		186346,82	
147	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода		2,0485	291444,31	92219,99	597023,67	188912,65	4740,88	448843,40	1129536,44
		НР - 99%; СП - 8%				196910,00	24411,54	403370,14	50007,04		83669,37	
148	С123-010502-0814 2301-0502-0814 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		2068,985	2553,00	--	5282118,71	--	5282118,71	--	5704688,20
		СП - 8%				--	--	--	--		422569,50	
149	Е11-220501-0104 1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода		0,48	350635,23	107427,91	168304,91	51565,40	1760,31	127301,08	319254,47
		НР - 99%; СП - 8%				239540,00	28349,48	114979,20	13607,75		23648,48	
150	С123-010502-0815 2301-0502-0815 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 125х11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		484,8	3142,00	--	1523241,60	--	1523241,60	--	1645100,93
		СП - 8%				--	--	--	--		121859,33	
151	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода		0,0535	383087,76	130577,44	20495,20	6985,89	321,23	14906,69	38234,03
		НР - 99%; СП - 8%				246506,00	34938,10	13188,07	1869,19		2832,15	
152	С123-010502-0817 2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		54,035	5125,00	--	276929,38	--	276929,38	--	299083,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		22154,35	
153	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	км трубопровода	0,058	464940,00	169627,96	26966,52	9838,42	573,27	19005,68	49649,97
		НР - 99%; СП - 8%			285428,00	45566,02	16554,82	2642,83		3677,78	
154	С123-010502-0819 2301-0502-0819 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 200х18,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	58,58	8007,00	--	469050,06	--	469050,06	--	506574,06
		СП - 8%			--	--	--	--		37524,00	
155	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка**	км трубопровода	0,002	501399,57	190695,53	1002,80	381,39	30,59	687,44	1825,46
156	С123-010502-0821 2301-0502-0821 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 250х22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	2,02	12449,00	--	25146,98	--	25146,98	--	27158,74
		СП - 8%			--	--	--	--		2011,76	
157	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**Сигнальная лента. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	км	4,9855	25547,42	18441,02	127366,68	91937,73	--	38051,60	178651,75
		НР - 72%; СП - 8%			7106,40	3494,23	35428,96	17420,49		13233,46	
158	Прайс	**Лента сигнальная Осторожно ГАЗ**	м	4985,5	16,07	--	80124,11	--	80124,11	--	86534,04
		СП - 8%			--	--	--	--		6409,93	
159	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м	4995,5	304,96	144,84	1523423,06	723547,22	214103,51	561496,32	2251712,93
		НР - 72%; СП - 8%			117,26	38,85	585772,33	194083,67		166793,55	
160	С123-060128-0902 2306-0128-0902 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	4,9955	372822,00	--	1862432,30	--	1862432,30	--	2011426,89
		СП - 8%			--	--	--	--		148994,58	
		Кран шаровой, установка на подземном газопроводе d-63мм - 5 шт									
161	Е11-070512-0111 1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	**Установка опорной подушки ОПТ-6**	шт. сборных конструкций	3	1604,30	55,32	4812,89	165,95	1618,75	3609,50	9096,19
		НР - 118%; СП - 8%			1009,40	10,23	3028,20	30,70		673,79	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
162	С121-040302-0201 2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м 2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 (опорная подушка ОПТ-6)	м3		0,36	43450,00	--	15642,00	--	15642,00	--	16893,36
		СП - 8%				--	--	--	--		1251,36	
163	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Ковер. Устройство	шт.		3	5701,95	1866,14	17105,86	5598,42	3016,18	10265,36	29560,92
		НР - 99%; СП - 8%				2830,42	625,93	8491,26	1877,79		2189,70	
164	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка	шт.		6	1202,63	796,91	7215,77	4781,45	--	3612,07	11694,07
		НР - 99%; СП - 8%				405,72	202,37	2434,32	1214,23		866,23	
165	Прайс	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.		6	1886,52	--	11319,12	--	11319,12	--	12224,65
		СП - 8%				--	--	--	--		905,53	
166	Ц13-121101-0507 1312-1101-0507 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с ручным приводом или без привода на условное давление до 4 МПа, диаметр 63 мм. Монтаж оборудования	шт.		3	6363,85	1681,17	19091,54	5043,51	104,75	9444,65	30819,08
		НР - 61%; СП - 8%				4647,76	513,25	13943,28	1539,75		2282,90	
167	Прайс	Кран из ПЭ/ВП, 1/4 оборота, SDR 11 HDPE 100, DN 63	шт.		3	66063,39	--	198190,18	--	198190,18	--	214045,39
		СП - 8%				--	--	--	--		15855,21	
168	Ц13-121401-0101 1312-1401-0101 РСНБ РК 2015	Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирным соединением, количество штанг 1. Монтаж оборудования	комплект		3	10082,79	1284,72	30248,36	3854,16	1845,20	15732,95	49659,82
		НР - 61%; СП - 8%				8183,00	414,24	24549,00	1242,72		3678,50	
169	С123-040105-0102 2304-0105-0102 РСНБ РК 2015	Удлинительный шток телескопический, длиной от 0,65 м до 1,10 м. Монтажный набор (приводная штанга)	шт.		3	25958,00	--	77874,00	--	77874,00	--	84103,92
		СП - 8%				--	--	--	--		6229,92	
170	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		12	3323,03	147,94	39876,30	1775,34	28076,40	10367,56	54263,37
		НР - 99%; СП - 8%				835,38	37,31	10024,56	447,72		4019,51	
		Кран шаровой, установка на подземном газопроводе d-90мм - 4 шт										
171	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		0,25	17699,47	1048,02	4424,87	262,00	3910,75	273,39	5074,12
		НР - 91%; СП - 8%				1008,45	193,27	252,11	48,32		375,86	
172	Е11-070512-0111 1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Установка опорной подушки ОПТ-6	шт. сборных конструкций		2	1604,30	55,32	3208,60	110,63	1079,17	2406,34	6064,13
		НР - 118%; СП - 8%				1009,40	10,23	2018,80	20,47		449,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173	С121-040302-0201 2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м 2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 (опорная подушка ОПТ-6)**	м3	0,24	43450,00	--	10428,00	--	10428,00	--	11262,24
		СП - 8%			--	--	--	--		834,24	
174	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка**	шт.	4	1202,63	796,91	4810,52	3187,64	--	2408,04	7796,05
		НР - 99%; СП - 8%			405,72	202,37	1622,88	809,49		577,48	
175	Прайс	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16**	шт.	4	3840,70	--	15362,80	--	15362,80	--	16591,82
		СП - 8%			--	--	--	--		1229,02	
176	Ц13-121101-0509 1312-1101-0509 РСНБ РК 2015	**Арматура приварная с ручным приводом или без привода на условное давление до 4 МПа, диаметр 90 мм. Монтаж оборудования**	шт.	2	8969,90	3103,00	17939,79	6206,00	114,39	8284,42	28322,15
		НР - 61%; СП - 8%			5809,70	980,81	11619,40	1961,62		2097,94	
177	Прайс	**Кран из ПЭ/ВП, 1/4 оборота, SDR 11 HDPE 100, DN 90**	шт.	2	86138,39	--	172276,79	--	172276,79	--	186058,93
		СП - 8%			--	--	--	--		13782,14	
178	Ц13-121401-0101 1312-1401-0101 РСНБ РК 2015	**Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирным соединением, количество штанг 1. Монтаж оборудования**	комплект	2	10082,79	1284,72	20165,57	2569,44	1230,13	10488,63	33106,54
		НР - 61%; СП - 8%			8183,00	414,24	16366,00	828,48		2452,34	
179	С123-040105-0202 2304-0105-0202 РСНБ РК 2015	**Удлинительный шток телескопический, длиной от 0,8 м до 1,7 м. Монтажный набор (приводная штанга)**	шт.	2	15409,00	--	30818,00	--	30818,00	--	33283,44
		СП - 8%			--	--	--	--		2465,44	
180	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	8	3323,03	147,94	26584,20	1183,56	18717,60	6911,70	36175,58
		НР - 99%; СП - 8%			835,38	37,31	6683,04	298,48		2679,67	
		Кран шаровой, установка на подземном газопроводе d-110мм - 9 шт									
181	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,5	17699,47	1048,02	8849,73	524,01	7821,50	546,78	10148,23
		НР - 91%; СП - 8%			1008,45	193,27	504,23	96,63		751,72	
182	Е11-070512-0111 1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	**Установка опорной подушки ОПТ-6**	шт. сборных конструкций	4	1604,30	55,32	6417,19	221,26	2158,33	4812,67	12128,25
		НР - 118%; СП - 8%			1009,40	10,23	4037,60	40,93		898,39	
183	С121-040302-0201 2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м 2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 (опорная подушка ОПТ-6)**	м3	0,48	43450,00	--	20856,00	--	20856,00	--	22524,48
		СП - 8%			--	--	--	--		1668,48	