СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2021 года

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Договор: №36 2021-03-25

Наименование объекта: Развитие инжинерно-коммуникационной инфраструктуры для строящихся в 1-этап жилых домов в Айша-бибинском аульном округе Жамбылского района. Электроснабжение. Газоснбжение

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удержания	С начала строительства по отчетный месяц включительно, тенге	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Сумма полученного аванса	Сумма погашенного аванса с начала работ
			В том числе			За отчетный месяц	За отчетный период				
			СМР	Прочие затраты	Оборудование мебель инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование мебель инвентарь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Развитие инжинерно-коммуникационной инфраструктуры для строящихся в 1-этап жилых домов в Айша-бибинском аульном округе Жамбылского района. Электроснабжение. Газоснбжение	126 155 000				126 155 000				108 428 570,31	42 850 500
2	Удержание 5 % гарантии качества	6 307 750				6 307 750					
4	Всего к оплате:	119 847 250				119 847 250					
	Удержание аванса 30%	37 846 500				37 846 500					
	Всего к оплате:	**82 000 750**				**82 000 750**					
	В т.ч. НДС	8 785 795				8 785 795					

Заказчик:

КГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Руководитель Тилеубаев К.А. _____

М.П.

Технадзор: ТОО "Құрылыс -Жоба Инжиниринг"

Байжанов Ж. _____

М.П.

Подрядчик:

ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Директор Есибаев М.М. _____

М.П.

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата Жамбылского района

Форма 4

Подрядчик: ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Договор: №36 от 25.03.2021 г.

Наименование строительства и его адрес: Развитие инжинерно-коммуникационной инфраструктуры для строящихся в 1-этап жилых домов в Айша-бибинском аульном

Наименование объекта:Развитие инжинерно-коммуникационной инфраструктуры для строящихся в 1-этап жилых домов в Айша-бибинском аульном округе Жамбылского района. Электроснабжение. Газоснбжение

А К Т № 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.ВЛИ-0,4 кВ, НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ И ВВОДЫ В ЖИЛЫЕ ДОМА смета (4-05)												
1	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ-0,4 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора		225	6266,99	2761,21	1410072,83	621272,25	149872,58	734014,80	2315614,64
		СП - 8%				2839,68	1238,18	638928,00	278590,50		171527,01	
2	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ-0,4 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора		105	12597,54	6382,00	1322741,74	670110,00	69940,54	706661,76	2191755,78
3	С121-040405-0204 2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.		125	42705,00	--	5338125,00	--	5338125,00	--	5765175,00
		СП - 8%				--	--	--	--		427050,00	
4	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.1	Стяжка Г1	шт		158	2821,43	--	445785,71	--	445785,71	--	481448,57
		СП - 8%				--	--	--	--		35662,86	
5	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.2	Кронштейн У4	шт		114	2812,50	--	320625,00	--	320625,00	--	346275,00
		СП - 8%				--	--	--	--		25650,00	
6	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.3	Кронштейн КС1	шт		247	1285,71	--	317571,43	--	317571,43	--	342977,14
		СП - 8%				--	--	--	--		25405,71	
7	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.4	Хомут Х15	шт		247	562,50	--	138937,50	--	138937,50	--	150052,50
		СП - 8%				--	--	--	--		11115,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.5	**Заземляющий проводник ЗП6**	м	11	312,50	--	3437,50	--	3437,50	--	3712,50
		СП - 8%			--	--	--	--		275,00	
9	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.6	**Кронштейн У3**	шт	11	3285,71	--	36142,86	--	36142,86	--	39034,29
		СП - 8%			--	--	--	--		2891,43	
10	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.7	**Крюк монтажный CF16**	шт	678	1921,43	--	1302728,57	--	1302728,57	--	1406946,86
		СП - 8%			--	--	--	--		104218,29	
11	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.8	**Металлическая лента F207**	м	1695	500,89	--	849013,39	--	849013,39	--	916934,46
		СП - 8%			--	--	--	--		67921,07	
12	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.9	**Бугель NB20**	шт	490	154,46	--	75687,50	--	75687,50	--	81742,50
		СП - 8%			--	--	--	--		6055,00	
13	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.10	**Анкерный зажим RPA450/120.S**	шт	114	7162,50	--	816525,00	--	816525,00	--	881847,00
		СП - 8%			--	--	--	--		65322,00	
14	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.34	**Анкерно-поддерживающий зажим RAS216/450**	шт	80	3679,46	--	294357,14	--	294357,14	--	317905,71
		СП - 8%			--	--	--	--		23548,57	
15	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.11	**Герметичный ответвительный зажим P4**	шт	741	1346,43	--	997703,57	--	997703,57	--	1077519,86
		СП - 8%			--	--	--	--		79816,29	
16	Ц13-080205-1202 1308-0205-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Предохранитель столбовой. Монтаж на опоре железобетонной**	шт.	247	3923,89	2381,54	969200,30	588240,38	35476,08	384762,18	1462279,47
		НР - 72%, СП - 8%			1398,72	764,81	345483,84	188908,07		108317,00	
		Состав работ:									
		1. Установка крюка, хомута и траверсы									
		2. Установка предохранителей									
		3. Присоединение									
17	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.13	**Съемный предохранитель LO12310 PF-6**	шт	247	1100,89	--	271920,54	--	271920,54	--	293674,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		21753,64	
18	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.15	Скрепа NC20	шт	1207	146,43	--	176739,29	--	176739,29	--	190878,43
		СП - 8%			--	--	--	--		14139,14	
19	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.17	Анкерный клиновый зажим DN1	шт	653	1050,00	--	685650,00	--	685650,00	--	740502,00
		СП - 8%			--	--	--	--		54852,00	
20	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.24	Влагозащищенный ответвительный зажим P71	шт	6	658,04	--	3948,21	--	3948,21	--	4264,07
		СП - 8%			--	--	--	--		315,86	
21	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.25	Плашечный зажим CD35	шт	14	658,04	--	9212,50	--	9212,50	--	9949,50
		СП - 8%			--	--	--	--		737,00	
22	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.26	Влагозащищенный ответвительный зажим P21	шт	5	1914,29	--	9571,43	--	9571,43	--	10337,14
		СП - 8%			--	--	--	--		765,71	
23	Е11-330208-0101 1133-0208-0101 РСНБ РК 2015	Ограничитель перенапряжения. Установка с помощью механизмов	комплект	3	8086,96	4336,11	24260,87	13008,33	592,94	11265,17	38368,12
24	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.27	Ограничитель перенапряжения ОР600/50	шт	9	13080,36	--	117723,21	--	117723,21	--	127141,07
		СП - 8%			--	--	--	--		9417,86	
25	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.29	Защитный колпачок CE25.150	шт.	148	361,61	--	53517,86	--	53517,86	--	57799,29
		СП - 8%			--	--	--	--		4281,43	
26	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.30	Защитный колпачок CE6.35	шт.	100	361,61	--	36160,71	--	36160,71	--	39053,57
		СП - 8%			--	--	--	--		2892,86	
27	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.31	Крюк сквозной B16/240	шт.	22	2739,29	--	60264,29	--	60264,29	--	65085,43
		СП - 8%			--	--	--	--		4821,14	
28	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.32	Устройство для заземления МаТ	шт.	19	98033,04	--	1862627,68	--	1862627,68	--	2011637,89
		СП - 8%			--	--	--	--		149010,21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.33	Устройство для закорачивания М6D	шт.	19	106151,79	--	2016883,93	--	2016883,93	--	2178234,64
		НР - 8%, СП - 8%			--	--	--	--		161350,71	
30	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м для заземления	м3 грунта	84	1629,18	--	136851,12	--	--	98532,81	254214,64
		НР - 72%, СП - 8%			1629,18	--	136851,12	--		18830,71	
31	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	84	693,04	--	58215,02	--	--	41914,82	108140,23
		НР - 72%, СП - 8%			693,04	--	58215,02	--		8010,39	
		РАЗДЕЛ 2.Газопровод среднего давления смета (6-01)									
		Земляные работы									
32	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	256,5	138,57	131,93	35542,73	33841,28	--	6653,51	45571,95
		НР - 72%, СП - 8%			6,63	29,39	1701,46	7539,54		3375,70	
33	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	270	183,18	175,74	49458,71	47449,07	25,01	9875,84	64081,32
		НР - 72%, СП - 8%			7,35	43,45	1984,63	11731,82		4746,76	
34	С341-020102-1015 4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	472,5	334,00	--	157815,00	--		--	170440,20
		СП - 8%			--	--	--	--		12625,20	
35	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	270	43,40	43,40	11718,27	11718,27	--	2848,15	15731,74
		НР - 72%, СП - 8%			--	14,65	--	3955,77		1165,31	
36	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	6	1592,98	--	9557,86	--	--	6881,66	17754,67
		НР - 72%, СП - 8%			1592,98	--	9557,86	--		1315,16	
37	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основания под трубопроводы песчаные.Устройство	м3 основания	95	3323,03	147,94	315687,38	14054,77	222271,50	82076,49	429584,98
		НР - 99%, СП - 8%			835,38	37,31	79361,10	3544,45		31821,11	
38	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	175	631,00	--	110425,88	--	--	79506,63	205127,11
		НР - 72%, СП - 8%			631,00	--	110425,88	--		15194,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	365,3	15,69	15,69	5733,02	5733,02	--	1522,18	7835,61
		НР - 37% СП - 8%			--	5,79	--	2114,14		580,42	
40	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	365,3	129,76	62,27	47403,15	22745,40	--	25113,43	78317,91
		НР - 37% СП - 8%			67,50	27,98	24657,75	10222,01		5801,33	
		Трубопроводы сталь									
41	Е11-220301-0202 1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 89 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,003	2088258,41	193739,12	6264,78	581,22	4501,70	1407,77	8286,35
		НР - 69% СП - 8%			393953,00	80043,54	1181,86	240,13		613,80	
42	С123-020101-0173 2302-0101-0173 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	833,00	--	833,00	--	833,00	--	899,64
		СП - 8%			--	--	--	--		66,64	
43	С123-020101-1023 2302-0101-1023 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	661,00	--	661,00	--	661,00	--	713,88
		СП - 8%			--	--	--	--		52,88	
44	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	1,08	88,17	2,22	95,22	2,39	54,25	26,78	131,76
		НР - 69% СП - 8%			35,72	0,21	38,58	0,23		9,76	
45	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,08	119,38	1,57	128,94	1,69	104,70	15,71	156,22
		НР - 69% СП - 8%			20,87	0,21	22,54	0,23		11,57	
		Трубопроводы ПЭ									
46	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,024	255519,38	72800,22	6132,47	1747,21	24,82	4769,35	11773,96
		НР - 99% СП - 8%			181685,00	19045,10	4360,44	457,08		872,14	
47	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	24,24	835,00	--	20240,40	--	20240,40	--	21859,63
		СП - 8%			--	--	--	--		1619,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	1,087	291444,31	92219,99	316799,97	100243,13	2515,67	238170,75	599368,37
		НР - 99%, СП - 8%			196910,00	24411,54	214041,17	26535,34		44397,66	
49	С123-010502-0814 2301-0502-0814 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1097,87	2553,00	--	2802862,11	--	2802862,11	--	3027091,08
		СП - 8%			--	--	--	--		224228,97	
50	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Сигнальная лента. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	1,121	25547,42	18441,02	28638,66	20672,39	--	8555,98	40170,22
		НР - 99%, СП - 8%			7106,40	3494,23	7966,27	3917,03		2975,57	
51	Прайс	Лента сигнальная Осторожно ГАЗ	м	1121	16,07	--	18016,07	--	18016,07	--	19457,36
		СП - 8%			--	--	--	--		1441,29	
52	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1131	282,44	144,84	319442,50	163813,81	23007,62	127124,88	482292,77
		НР - 99%, СП - 8%			117,26	38,85	132621,06	43941,27		35725,39	
53	С123-060128-0902 2306-0128-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1,131	372822,00	--	421661,68	--	421661,68	--	455394,62
		СП - 8%			--	--	--	--		33732,93	
54	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Футляры под газопровод** Трубы водопроводные стальные, диаметр 140 мм. Укладка (футляр)	км	0,011	375643,76	129037,44	4132,08	1419,41	1,10	3064,93	7772,77
		НР - 99%, СП - 8%			246506,00	34938,10	2711,57	384,32		575,76	
55	С123-010502-0610 2301-0502-0610 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 140x8,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	11,11	2679,00	--	29763,69	--	29763,69	--	32144,79
		СП - 8%			--	--	--	--		2381,10	
56	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м	11	1058,94	7,02	11648,33	77,24	1674,35	9817,51	23183,11
		НР - 99%, СП - 8%			899,70	1,81	9896,74	19,93		1717,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	Е11-161201-0102 1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Заделка концов футляров из труб диаметром 140 мм	сальник	1	4871,03	--	4871,03	--	2558,23	2266,54	7708,58
		НР - 98%, СП - 8%			2312,80	--	2312,80	--		571,01	
58	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,058	453143,00	169627,96	26282,29	9838,42	110,95	19005,68	48911,01
		НР - 98%, СП - 8%			285428,00	45566,02	16554,82	2642,83		3623,04	
59	С123-010502-0614 2301-0502-0614 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 225х13,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	58,58	6898,00	--	404084,84	--	404084,84	--	436411,63
		СП - 8%			--	--	--	--		32326,79	
60	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м	58	1058,94	7,02	61418,47	407,27	8828,37	51765,06	122238,22
		НР - 98%, СП - 8%			899,70	1,81	52182,83	105,11		9054,68	
61	Е11-161201-0102 1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	6	4871,03	--	29226,17	--	15349,37	13599,26	46251,47
		НР - 98%, СП - 8%			2312,80	--	13876,80	--		3426,03	
		Кран шаровой, установка на подземном газопроводе d-63мм - 2 шт									
62	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,25	17699,47	1048,02	4424,87	262,00	3910,75	273,39	5074,12
		НР - 91%, СП - 8%			1008,45	193,27	252,11	48,32		375,86	
63	Е11-070512-0111 1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Установка опорной подушки ОПТ-6	шт. сборных конструкций	2	1604,30	55,32	3208,60	110,63	1079,17	2406,34	6064,13
		НР - 118%, СП - 8%			1009,40	10,23	2018,80	20,47		449,19	
64	С121-040302-0201 2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м 2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 (опорная подушка ОПТ-6)	м3	0,24	43450,00	--	10428,00	--	10428,00	--	11262,24
		СП - 8%			--	--	--	--		834,24	
65	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Ковер. Устройство	шт.	2	5701,95	1866,14	11403,91	3732,28	2010,79	6843,57	19707,28
		НР - 99%, СП - 8%			2830,42	625,93	5660,84	1251,86		1459,80	
66	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка	шт.	4	1202,63	796,91	4810,52	3187,64	--	2408,04	7796,05
		НР - 99%, СП - 8%			405,72	202,37	1622,88	809,49		577,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	Прайс	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	4	2190,18	--	8760,71	--	8760,71	--	9461,57
		СП - 8%			--	--	--	--		700,86	
68	Ц13-121101-0507 1312-1101-0507 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с ручным приводом или без привода на условное давление до 4 МПа, диаметр 63 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	6363,85	1681,17	12727,69	3362,34	69,83	6296,43	20546,06
		НР - 69%, СП - 8%			4647,76	513,25	9295,52	1026,50		1521,93	
69	Прайс	Кран из ПЭ/ВП, 1/4 оборота, SDR 11 HDPE 100, DN 63	шт.	2	66063,39	--	132126,79	--	132126,79	--	142696,93
		СП - 8%			--	--	--	--		10570,14	
70	Ц13-121401-0101 1312-1401-0101 РСНБ РК 2015	Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирным соединением, количество штанг 1. Монтаж оборудования	комплект	2	10082,79	1284,72	20165,57	2569,44	1230,13	10488,63	33106,54
		НР - 69%, СП - 8%			8183,00	414,24	16366,00	828,48		2452,34	
71	С123-040105-0102 2304-0105-0102 РСНБ РК 2015	Удлинительный шток телескопический, длиной от 0,65 м до 1,10 м. Монтажный набор (приводная штанга)	шт.	2	25958,00	--	51916,00	--	51916,00	--	56069,28
		СП - 8%			--	--	--	--		4153,28	
72	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	8	3323,03	147,94	26584,20	1183,56	18717,60	6911,70	36175,58
		НР - 99%, СП - 8%			835,38	37,31	6683,04	298,48		2679,67	
		Кран шаровой, установка на подземном газопроводе d-110мм - 1 шт									
73	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,125	17699,47	1048,02	2212,43	131,00	1955,37	136,70	2537,06
		НР - 91%, СП - 8%			1008,45	193,27	126,06	24,16		187,93	
74	Е11-070512-0111 1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Установка опорной подушки ОПТ-6	шт. сборных конструкций	1	1604,30	55,32	1604,30	55,32	539,58	1203,17	3032,06
		НР - 118%, СП - 8%			1009,40	10,23	1009,40	10,23		224,60	
75	С121-040302-0201 2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м 2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 (опорная подушка ОПТ-6)	м3	0,12	43450,00	--	5214,00	--	5214,00	--	5631,12
		СП - 8%			--	--	--	--		417,12	
76	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Ковер. Устройство	шт.	1	5701,95	1866,14	5701,95	1866,14	1005,39	3421,79	9853,64
		НР - 99%, СП - 8%			2830,42	625,93	2830,42	625,93		729,90	
77	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка	шт.	2	1202,63	796,91	2405,26	1593,82	--	1204,02	3898,02
		НР - 99%, СП - 8%			405,72	202,37	811,44	404,74		288,74	
78	Прайс	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	380	4934,82	--	1875231,60	--	1875231,60	--	2025250,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		150018,53	
79	Ц13-121101-0510 1312-1101-0510 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	18930,28	3163,72	18930,28	3163,72	9487,82	4428,33	25227,29
		НР - 61%, СП - 8%			6278,74	980,81	6278,74	980,81		1868,69	
80	Прайс	Кран из ПЭ/ВП, 1/4 оборота, SDR 11 КНР, DN 110, PN 16	шт.	1	112764,29	--	112764,29	--	112764,29	--	121785,43
		СП - 8%			--	--	--	--		9021,14	
81	Ц13-121401-0101 1312-1401-0101 РСНБ РК 2015	Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирным соединением, количество штанг 1. Монтаж оборудования	комплект	1	10082,79	1284,72	10082,79	1284,72	615,07	5244,32	16553,27
		НР - 61%, СП - 8%			8183,00	414,24	8183,00	414,24		1226,17	
82	С123-040105-0202 2304-0105-0202 РСНБ РК 2015	Удлинительный шток телескопический, длиной от 0,8 м до 1,7 м. Монтажный набор (приводная штанга)	шт.	1	15409,00	--	15409,00	--	15409,00	--	16641,72
		СП - 8%			--	--	--	--		1232,72	
83	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	4	3323,03	147,94	13292,10	591,78	9358,80	3455,85	18087,79
		НР - 99%, СП - 8%			835,38	37,31	3341,52	149,24		1339,84	
		Узел выхода полиэтиленового газопровода диаметром 110 мм из земли - 1 шт									
84	Е11-220801-0102 1122-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т фасонных частей	0,0337685	1299064,41	447662,39	43867,46	15116,89	27764,49	1100,19	48565,06
		НР - 99%, СП - 8%			29201,10	3708,42	986,08	125,23		3597,41	
85	С123-010201-0230 2301-0201-0230 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,25	5629,00	--	7036,25	--	7036,25	--	7599,15
		СП - 8%			--	--	--	--		562,90	
86	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00296	404706,00	--	1197,93	--	1197,93	--	1293,76
		СП - 8%			--	--	--	--		95,83	
87	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1202,63	796,91	3607,89	2390,73	--	1806,03	5847,03
		НР - 99%, СП - 8%			405,72	202,37	1217,16	607,12		433,11	
88	С123-010502-0814 2301-0502-0814 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,32	2553,00	--	3369,96	--	3369,96	--	3639,56
		СП - 8%			--	--	--	--		269,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	С123-010201-0230 2301-0201-0230 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,25	5629,00	--	7036,25	--	7036,25	--	7599,15
		СП - 8%			--	--	--	--		562,90	
90	С123-010502-0817 2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,2	5125,00	--	1025,00	--	1025,00	--	1107,00
		СП - 8%			--	--	--	--		82,00	
91	С123-020304-2220 2302-0304-2220 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	1	8311,00	--	8311,00	--	8311,00	--	8975,88
		СП - 8%			--	--	--	--		664,88	
92	Прайс	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	1	15237,50	--	15237,50	--	15237,50	--	16456,50
		СП - 8%			--	--	--	--		1219,00	
93	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,03	3323,03	147,94	99,69	4,44	70,19	25,92	135,66
		НР - 99%, СП - 8%			835,38	37,31	25,06	1,12		10,05	
94	Е11-220601-0308 1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	4199124,37	272062,79	4199,12	272,06	3558,28	408,89	4976,65
		НР - 99%, СП - 8%			368781,00	44238,25	368,78	44,24		368,64	
95	Е11-220601-0807 1122-0601-0807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,001	1690887,78	451545,10	1690,89	451,55	1185,88	183,65	2024,50
		НР - 99%, СП - 8%			53467,20	132037,93	53,47	132,04		149,96	
96	Е11-070516-0108 1107-0516-0108 РСНБ РК 2015	Герметизация мастикой вулканизующейся тиоколовой	м шва	1	552,92	98,93	552,92	98,93	304,05	230,01	845,57
		НР - 118%, СП - 8%			149,94	44,99	149,94	44,99		62,63	
		Контрольные трубки на врезке, на футляре, на углах поворота									
97	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	14	8483,55	1866,14	118769,75	26125,96	53017,91	47905,01	180008,74
		НР - 99%, СП - 8%			2830,42	625,93	39625,88	8763,02		13333,98	
98	С123-051204-0101 2305-1204-0101 РСНБ РК 2015	Ковер	шт.	2	409,00	--	818,00	--	818,00	--	883,44
		СП - 8%			--	--	--	--		65,44	
99	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,3346612	3839,18	856,16	1284,82	286,52	784,51	300,22	1711,85
		НР - 93%, СП - 8%			638,82	325,78	213,79	109,03		126,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,50128	817,85	19,67	4499,24	108,19	3166,46	1149,77	6100,93
		НР - 93% СП - 8%			222,60	2,13	1224,58	11,73		451,92	
101	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Полиэтиленовые фасонные детали Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка	шт.	5	1202,63	796,91	6013,15	3984,55	--	3010,06	9745,06
		НР - 99% СП - 8%			405,72	202,37	2028,60	1011,86		721,86	
102	Прайс	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	5	15237,50	--	76187,50	--	76187,50	--	82282,50
		СП - 8%			--	--	--	--		6095,00	
103	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	2	1772,21	1173,43	3544,41	2346,85	--	1775,81	5745,84
		НР - 99% СП - 8%			598,78	298,10	1197,56	596,19		425,62	
104	Прайс	Тройник полиэтиленовый переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63x110, PN 16	шт.	2	8608,77	--	17217,54	--	17217,54	--	18594,94
		СП - 8%			--	--	--	--		1377,40	
105	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: переходы. Установка	шт.	1	1202,63	796,91	1202,63	796,91	--	602,01	1949,01
		НР - 99% СП - 8%			405,72	202,37	405,72	202,37		144,37	
106	Прайс	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110x89, PN 16	шт.	1	26617,81	--	26617,81	--	26617,81	--	28747,24
		СП - 8%			--	--	--	--		2129,43	
107	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: заглушки. Установка	шт.	2	1202,63	796,91	2405,26	1593,82	--	1204,02	3898,02
		НР - 99% СП - 8%			405,72	202,37	811,44	404,74		288,74	
108	Прайс	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	2	5508,04	--	11016,07	--	11016,07	--	11897,36
		СП - 8%			--	--	--	--		881,29	
109	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка	шт.	112	1202,63	796,91	134694,45	89253,81	--	67425,24	218289,26
		НР - 99% СП - 8%			405,72	202,37	45440,64	22665,66		16169,58	
110	Прайс	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	5	2190,18	--	10950,89	--	10950,89	--	11826,96
		СП - 8%			--	--	--	--		876,07	
111	Прайс	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	107	4934,82	--	528025,89	--	528025,89	--	570267,96
		СП - 8%			--	--	--	--		42242,07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,024	801161,22	683590,05	19227,87	16406,16	195,72	4858,70	26013,50
		НР - 91% СП - 8%			109416,00	113052,10	2625,98	2713,25		1926,93	
		РАЗДЕЛ 4.Газопровод низкого давления смета (6-02)									
		Земляные работы									
113	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	5060	138,57	131,93	701154,89	667590,09	--	131254,51	899002,16
		НР - 72% СП - 8%			6,63	29,39	33564,80	148733,13		66592,75	
114	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2537,5	183,18	175,74	464820,32	445933,40	235,07	92814,65	602245,76
		НР - 72% СП - 8%			7,35	43,45	18651,84	110257,39		44610,80	
115	С341-020102-1015 4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	4161,5	334,00	--	1389941,00	--		--	1501136,28
		СП - 8%			--	--	--	--		111195,28	
116	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	12	1592,98	--	19115,71	--	--	13763,31	35509,35
		НР - 72% СП - 8%			1592,98	--	19115,71	--		2630,32	
117	Е11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2537,5	148,95	142,90	377950,17	362609,77	176,31	75472,64	489696,63
		НР - 72% СП - 8%			5,98	35,33	15164,10	89659,01		36273,82	
118	С341-020102-1015 4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	4440,625	334,00	--	1483168,75	--		--	1601822,25
		СП - 8%			--	--	--	--		118653,50	
119	С121-010103-0401 2101-0103-0401 РСНБ РК 2015	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	2537,5	407,00	--	1032762,50	--	1032762,50	--	1115383,50
		СП - 8%			--	--	--	--		82621,00	
120	С341-020102-1025 4102-0102-1025 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	3806,25	510,00	--	1941187,50	--		--	2096482,50
		СП - 8%			--	--	--	--		155295,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	2537,5	3323,03	147,94	8432175,94	375410,44	5936988,75	2192306,37	11474440,89
		НР - 25% от ЗТ - 8%			835,38	37,31	2119776,75	94674,13		849958,58	
122	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2537,5	631,00	--	1601175,19	--	--	1152846,14	2974343,00
		НР - 25% от ЗТ - 8%			631,00	--	1601175,19	--		220321,71	
123	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5100	15,69	15,69	80039,40	80039,40	--	21251,33	109393,99
		НР - 25% от ЗТ - 8%			--	5,79	--	29515,74		8103,26	
124	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5100	129,76	62,27	661801,50	317551,50	--	350611,74	1093406,30
		НР - 25% от ЗТ - 8%			67,50	27,98	344250,00	142710,75		80993,06	
		Опознавательные знаки - 40 шт									
125	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	20	4000,44	686,10	80008,73	13722,08	9134,65	66305,65	158019,53
		НР - 100% от ЗТ - 8%			2857,60	212,11	57152,00	4242,12		11705,15	
126	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,32	7534,79	1458,81	2411,13	466,82	1095,17	974,55	3656,54
		НР - 25% от ЗТ - 8%			2653,56	586,30	849,14	187,62		270,85	
127	Е11-130701-0401 1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Пропитка щебня битумом"	м3	10	25934,98	3314,54	259349,84	33145,38	120274,46	83261,77	370020,53
		НР - 40% от ЗТ - 8%			10593,00	1473,92	105930,00	14739,23		27408,93	
128	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	2,24	21124,60	897,66	47319,10	2010,77	37577,10	7626,51	59341,25
		НР - 25% от ЗТ - 8%			3451,44	289,98	7731,23	649,55		4395,65	
129	С124-010201-0131 2401-0201-0131 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные, размерами 710 мм х 560 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	20	7212,00	--	144240,00	--	144240,00	--	155779,20
		ОП - 8%			--	--	--	--		11539,20	
130	С121-050206-0803 2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100х 100х6 мм ГОСТ 13663-86 (стойка высотой 2м)	т	0,6888	234813,00	--	161739,19	--	161739,19	--	174678,33
		ОП - 8%			--	--	--	--		12939,14	
		Трубопроводы сталь									
131	Е11-220301-0206 1122-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0025	1212766,71	615089,40	3031,92	1537,72	155,69	1834,17	5255,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%, СП - 8%			535402,00	205677,23	1338,51	514,19		389,29	
132	С123-010201-0229 2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,5	5017,00	--	12542,50	--	12542,50	--	13545,90
		СП - 8%			--	--	--	--		1003,40	
133	С123-020101-3540 2302-0101-3540 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 114 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17378-2001	шт.	0,5	11021,00	--	5510,50	--	5510,50	--	5951,34
		СП - 8%			--	--	--	--		440,84	
134	С123-020101-1111 2302-0101-1111 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 114 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	0,5	4536,00	--	2268,00	--	2268,00	--	2449,44
		СП - 8%			--	--	--	--		181,44	
135	С123-020101-0258 2302-0101-0258 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	0,5	8439,00	--	4219,50	--	4219,50	--	4557,06
		СП - 8%			--	--	--	--		337,56	
136	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	2,3	88,17	2,22	202,79	5,10	115,53	57,03	280,61
		НР - 69%, СП - 8%			35,72	0,21	82,17	0,49		20,79	
137	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	2,3	119,38	1,57	274,59	3,60	222,97	33,47	332,69
		НР - 69%, СП - 8%			20,87	0,21	48,01	0,49		24,64	
		Трубопроводы ПЭ									
138	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка	км трубопровода	0,585	240624,62	64378,14	140765,40	37661,21	381,12	111469,74	272413,96
		НР - 99%, СП - 8%			175595,00	16876,28	102723,07	9872,62		20178,81	
139	С123-010502-0804 2301-0502-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	590,85	220,00	--	129987,00	--	129987,00	--	140385,96
		СП - 8%			--	--	--	--		10398,96	
140	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка	км трубопровода	0,331	255519,38	72800,22	84576,91	24096,87	342,31	65777,25	162382,49
		НР - 99%, СП - 8%			181685,00	19045,10	60137,74	6303,93		12028,33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	334,31	835,00	--	279148,85	--	279148,85	--	301480,76
		СП - 8%			--	--	--	--		22331,91	
142	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка	км трубопровода	1,4175	291444,31	92219,99	413122,31	130721,84	3280,55	310586,05	781605,03
		НР - 99%, СП - 8%			196910,00	24411,54	279119,92	34603,36		57896,67	
143	С123-010502-0812 2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1431,675	1627,00	--	2329335,23	--	2329335,23	--	2515682,00
		СП - 8%			--	--	--	--		186346,82	
144	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	2,0485	291444,31	92219,99	597023,67	188912,65	4740,88	448843,40	1129536,44
		НР - 99%, СП - 8%			196910,00	24411,54	403370,14	50007,04		83669,37	
145	С123-010502-0814 2301-0502-0814 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2068,985	2553,00	--	5282118,71	--	5282118,71	--	5704688,20
		СП - 8%			--	--	--	--		422569,50	
146	Е11-220501-0104 1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,48	350635,23	107427,91	168304,91	51565,40	1760,31	127301,08	319254,47
		НР - 99%, СП - 8%			239540,00	28349,48	114979,20	13607,75		23648,48	
147	С123-010502-0815 2301-0502-0815 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 125х11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	484,8	3142,00	--	1523241,60	--	1523241,60	--	1645100,93
		СП - 8%			--	--	--	--		121859,33	
148	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0,0535	383087,76	130577,44	20495,20	6985,89	321,23	14906,69	38234,03
		НР - 99%, СП - 8%			246506,00	34938,10	13188,07	1869,19		2832,15	
149	С123-010502-0817 2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	54,035	5125,00	--	276929,38	--	276929,38	--	299083,72
		СП - 8%			--	--	--	--		22154,35	
150	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,058	464940,00	169627,96	26966,52	9838,42	573,27	19005,68	49649,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%, СП - 8%			285428,00	45566,02	16554,82	2642,83		3677,78	
151	С123-010502-0819 2301-0502-0819 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 200х18,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	58,58	8007,00	--	469050,06	--	469050,06	--	506574,06
		СП - 8%			--	--	--	--		37524,00	
152	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	501399,57	190695,53	1002,80	381,39	30,59	687,44	1825,46
		НР - 99%, СП - 8%			295408,00	51785,12	590,82	103,57		135,22	
153	С123-010502-0821 2301-0502-0821 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 250х22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2,02	12449,00	--	25146,98	--	25146,98	--	27158,74
		СП - 8%			--	--	--	--		2011,76	
154	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Сигнальная лента. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км	4,9855	25547,42	18441,02	127366,68	91937,73	--	38051,60	178651,75
		НР - 72%, СП - 8%			7106,40	3494,23	35428,96	17420,49		13233,46	
155	Прайс	Лента сигнальная Осторожно ГАЗ	м	4985,5	16,07	--	80124,11	--	80124,11	--	86534,04
		СП - 8%			--	--	--	--		6409,93	
156	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м	4995,5	282,44	144,84	1410941,64	723547,22	101622,09	561496,32	2130233,00
		НР - 72%, СП - 8%			117,26	38,85	585772,33	194083,67		157795,04	
157	С123-060128-0902 2306-0128-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	4,9955	372822,00	--	1862432,30	--	1862432,30	--	2011426,89
		СП - 8%			--	--	--	--		148994,58	
		Пересечение с действующими коммуникациями									
158	Е11-250108-0101 1125-0108-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газонефтепродуктов диаметром 350 мм. Пересечение с действующими коммуникациями (трубопроводами, кабельными линиями, ЛЭП до 35 кВ)	пересечение	2	253640,81	123958,44	507281,61	247916,88	117404,73	187012,75	749837,92
		НР - 91%, СП - 8%			70980,00	31774,26	141960,00	63548,52		55543,55	
159	С123-010201-0184 2301-0201-0184 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10	1788,00	--	17880,00	--	17880,00	--	19310,40
		СП - 8%			--	--	--	--		1430,40	
160	Прайс	Маркер шаровый 14-01XR	шт	2	16517,86	--	33035,71	--	33035,71	--	35678,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2642,86	
161	Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	2	1560,33	752,22	3120,66	1504,44	494,94	1836,02	5353,22
		НР - 108%, СП - 8%			560,64	289,37	1121,28	578,74		396,53	
162	С121-040507-9902	Столбики железобетонные замерные	шт	2	2678,57	--	5357,14	--	5357,14	--	5785,71
		СП - 8%			--	--	--	--		428,57	
		Футляры под газопровод									
163	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 180 мм. Укладка	км трубопровода	0,158	464940,00	169627,96	73460,52	26801,22	1561,68	51774,08	135253,37
		НР - 99%, СП - 8%			285428,00	45566,02	45097,62	7199,43		10018,77	
164	С123-010502-0612 2301-0502-0612 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 180x10,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	159,58	4426,00	--	706301,08	--	706301,08	--	762805,17
		СП - 8%			--	--	--	--		56504,09	
165	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 90 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	158	1058,94	7,02	167312,40	1109,46	24049,70	141015,16	332993,77
		НР - 99%, СП - 8%			899,70	1,81	142153,23	286,33		24666,20	
166	Е11-161201-0102 1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Заделка концов футляров из труб диаметром до 200 мм	сальник	12	4871,03	--	58452,34	--	30698,74	27198,53	92502,93
		НР - 98%, СП - 8%			2312,80	--	27753,60	--		6852,07	
167	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 225 мм. Укладка	км трубопровода	0,171	464940,00	169627,96	79504,74	29006,38	1690,17	56033,98	146381,82
		НР - 99%, СП - 8%			285428,00	45566,02	48808,19	7791,79		10843,10	
168	С123-010502-0614 2301-0502-0614 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 225x13,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	172,71	6898,00	--	1191353,58	--	1191353,58	--	1286661,87
		СП - 8%			--	--	--	--		95308,29	
169	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	171	1058,94	7,02	181078,61	1200,74	26028,48	152617,68	360391,99
		НР - 99%, СП - 8%			899,70	1,81	153849,38	309,89		26695,70	
170	Е11-161201-0102 1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Заделка концов футляров из труб диаметром до 200 мм	сальник	13	4871,03	--	63323,36	--	33256,96	29465,07	100211,51
		НР - 98%, СП - 8%			2312,80	--	30066,40	--		7423,07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,073	501399,57	190695,53	36602,17	13920,77	1116,61	25091,65	66629,32
		НР - 99%, СП - 8%			295408,00	51785,12	21564,78	3780,31		4935,51	
172	С123-010502-0615 2301-0502-0615 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 250x14,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	73,73	8475,00	--	624861,75	--	624861,75	--	674850,69
		СП - 8%			--	--	--	--		49988,94	
173	Е11-221401-0302 1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 125 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	73	1171,69	7,51	85533,24	548,27	15182,23	69251,09	167167,08
		НР - 94%, СП - 8%			956,20	2,03	69802,75	147,85		12382,75	
174	Е11-161201-0102 1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Заделка концов футляров из труб диаметром до 200 мм	сальник	7	4871,03	--	34097,20	--	17907,60	15865,81	53960,04
		НР - 98%, СП - 8%			2312,80	--	16189,60	--		3997,04	
175	Е11-220501-0110 1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка(футляр)	км трубопровода	0,008	787639,35	311932,35	6301,11	2495,46	260,76	4181,79	11321,54
		НР - 99%, СП - 8%			443112,00	84891,62	3544,90	679,13		838,63	
176	С123-010502-0619 2301-0502-0619 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 400x23,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	8,08	21550,00	--	174124,00	--	174124,00	--	188053,92
		СП - 8%			--	--	--	--		13929,92	
177	Е11-221401-0304 1122-1401-0304 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	8	1378,30	10,29	11026,39	82,34	3209,15	7680,34	20203,27
		НР - 99%, СП - 8%			966,86	2,88	7734,90	23,03		1496,54	
178	Е11-161201-0104 1116-1201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Заделка концов футляров из труб диаметром до 400 мм	сальник	1	8389,01	24,43	8389,01	24,43	4875,78	3429,47	12763,96
		НР - 98%, СП - 8%			3488,80	10,66	3488,80	10,66		945,48	
		Кран шаровой, установка на подземном газопроводе d-63мм - 5 шт									
179	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,25	17699,47	1048,02	4424,87	262,00	3910,75	273,39	5074,12
		НР - 91%, СП - 8%			1008,45	193,27	252,11	48,32		375,86	
180	Е11-070512-0111 1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Установка опорной подушки ОПТ-6	шт. сборных конструкций	2	1604,30	55,32	3208,60	110,63	1079,17	2406,34	6064,13
		НР - 118%, СП - 8%			1009,40	10,23	2018,80	20,47		449,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	С121-040302-0201 2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м 2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 (опорная подушка ОПТ-6)	м3	0,24	43450,00	--	10428,00	--	10428,00	--	11262,24
		СП - 8%			--	--	--	--		834,24	
182	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Ковер. Устройство	шт.	2	5701,95	1866,14	11403,91	3732,28	2010,79	6843,57	19707,28
		НР - 99%, СП - 8%			2830,42	625,93	5660,84	1251,86		1459,80	
183	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка	шт.	4	1202,63	796,91	4810,52	3187,64	--	2408,04	7796,05
		НР - 99%, СП - 8%			405,72	202,37	1622,88	809,49		577,48	
184	Прайс	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	4	1886,52	--	7546,08	--	7546,08	--	8149,77
		СП - 8%			--	--	--	--		603,69	
185	Ц13-121101-0507 1312-1101-0507 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с ручным приводом или без привода на условное давление до 4 МПа, диаметр 63 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	6363,85	1681,17	12727,69	3362,34	69,83	6296,43	20546,06
		НР - 61%, СП - 8%			4647,76	513,25	9295,52	1026,50		1521,93	
186	Прайс	Кран из ПЭ/ВП, 1/4 оборота, SDR 11 HDPE 100, DN 63	шт.	2	66063,39	--	132126,79	--	132126,79	--	142696,93
		СП - 8%			--	--	--	--		10570,14	
187	Ц13-121401-0101 1312-1401-0101 РСНБ РК 2015	Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирным соединением, количество штанг 1. Монтаж оборудования	комплект	2	10082,79	1284,72	20165,57	2569,44	1230,13	10488,63	33106,54
		НР - 61%, СП - 8%			8183,00	414,24	16366,00	828,48		2452,34	
188	С123-040105-0102 2304-0105-0102 РСНБ РК 2015	Удлинительный шток телескопический, длиной от 0,65 м до 1,10 м. Монтажный набор (приводная штанга)	шт.	2	25958,00	--	51916,00	--	51916,00	--	56069,28
		СП - 8%			--	--	--	--		4153,28	
189	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	8	3323,03	147,94	26584,20	1183,56	18717,60	6911,70	36175,58
		НР - 99%, СП - 8%			835,38	37,31	6683,04	298,48		2679,67	
		Кран шаровой, установка на подземном газопроводе d-90мм - 4 шт									
190	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,25	17699,47	1048,02	4424,87	262,00	3910,75	273,39	5074,12
		НР - 91%; СП - 8%			1008,45	193,27	252,11	48,32		375,86	
191	Е11-070512-0111 1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Установка опорной подушки ОПТ-6	шт. сборных конструкций	2	1604,30	55,32	3208,60	110,63	1079,17	2406,34	6064,13
		НР - 118%; СП - 8%			1009,40	10,23	2018,80	20,47		449,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192	С121-040302-0201 2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м 2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 (опорная подушка ОПТ-6)	м3	0,24	43450,00	--	10428,00	--	10428,00	--	11262,24
		СП - 8%			--	--	--	--		834,24	
193	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Ковер. Устройство	шт.	2	5701,95	1866,14	11403,91	3732,28	2010,79	6843,57	19707,28
		НР - 99% от СП - 8%			2830,42	625,93	5660,84	1251,86		1459,80	
194	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка	шт.	4	1202,63	796,91	4810,52	3187,64	--	2408,04	7796,05
		НР - 97% от СП - 8%			405,72	202,37	1622,88	809,49		577,48	
195	Прайс	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16	шт.	4	3840,70	--	15362,80	--	15362,80	--	16591,82
		СП - 8%			--	--	--	--		1229,02	
196	Ц13-121101-0509 1312-1101-0509 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с ручным приводом или без привода на условное давление до 4 МПа, диаметр 90 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	8969,90	3103,00	17939,79	6206,00	114,39	8284,42	28322,15
		НР - 61% от СП - 8%			5809,70	980,81	11619,40	1961,62		2097,94	
197	Прайс	Кран из ПЭ/ВП, 1/4 оборота, SDR 11 HDPE 100, DN 90	шт.	2	86138,39	--	172276,79	--	172276,79	--	186058,93
		СП - 8%			--	--	--	--		13782,14	
198	Ц13-121401-0101 1312-1401-0101 РСНБ РК 2015	Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирным соединением, количество штанг 1. Монтаж оборудования	комплект	2	10082,79	1284,72	20165,57	2569,44	1230,13	10488,63	33106,54
		НР - 61% от СП - 8%			8183,00	414,24	16366,00	828,48		2452,34	
199	С123-040105-0202 2304-0105-0202 РСНБ РК 2015	Удлинительный шток телескопический, длиной от 0,8 м до 1,7 м. Монтажный набор (приводная штанга)	шт.	2	15409,00	--	30818,00	--	30818,00	--	33283,44
		СП - 8%			--	--	--	--		2465,44	
200	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	8	3323,03	147,94	26584,20	1183,56	18717,60	6911,70	36175,58
		НР - 99% от СП - 8%			835,38	37,31	6683,04	298,48		2679,67	
		Кран шаровой, установка на подземном газопроводе d-110мм - 9 шт									
201	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,5	17699,47	1048,02	8849,73	524,01	7821,50	546,78	10148,23
		НР - 91% от СП - 8%			1008,45	193,27	504,23	96,63		751,72	
202	Е11-070512-0111 1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Установка опорной подушки ОПТ-6	шт. сборных конструкций	4	1604,30	55,32	6417,19	221,26	2158,33	4812,67	12128,25
		НР - 118% от СП - 8%			1009,40	10,23	4037,60	40,93		898,39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203	С121-040302-0201 2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м 2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 (опорная подушка ОПТ-6)	м3	0,48	43450,00	--	20856,00	--	20856,00	--	22524,48
		СП - 8%			--	--	--	--		1668,48	
204	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Ковер. Устройство	шт.	4	5701,95	1866,14	22807,81	7464,56	4021,57	13687,15	39414,56
		НР - 91%, СП - 8%			2830,42	625,93	11321,68	2503,72		2919,60	
205	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка	шт.	8	1202,63	796,91	9621,03	6375,27	--	4816,09	15592,09
		НР - 91%, СП - 8%			405,72	202,37	3245,76	1618,98		1154,97	
206	Прайс	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	8	4608,84	--	36870,72	--	36870,72	--	39820,38
		СП - 8%			--	--	--	--		2949,66	
207	Ц13-121101-0610 1312-1101-0610 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с ручным приводом или без привода на условное давление до 10 МПа, диаметр 110 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	18930,28	8976,30	75721,11	35905,20	288,63	31090,50	115356,54
		НР - 91%, СП - 8%			9881,82	2860,19	39527,28	11440,76		8544,93	
208	Прайс	Кран из ПЭ/ВП, 1/4 оборота, SDR 11 HDPE 100, DN 110	шт.	4	112764,29	--	451057,14	--	451057,14	--	487141,71
		СП - 8%			--	--	--	--		36084,57	
209	Ц13-121401-0101 1312-1401-0101 РСНБ РК 2015	Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирным соединением, количество штанг 1. Монтаж оборудования	комплект	4	10082,79	1284,72	40331,15	5138,88	2460,27	20977,27	66213,09
		НР - 64%, СП - 8%			8183,00	414,24	32732,00	1656,96		4904,67	
210	С123-040105-0202 2304-0105-0202 РСНБ РК 2015	Удлинительный шток телескопический, длиной от 0,8 м до 1,7 м. Монтажный набор (приводная штанга)	шт.	4	15409,00	--	61636,00	--	61636,00	--	66566,88
		СП - 8%			--	--	--	--		4930,88	
211	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	16	3323,03	147,94	53168,40	2367,12	37435,20	13823,41	72351,15
		НР - 90%, СП - 8%			835,38	37,31	13366,08	596,96		5359,34	
		Кран шаровой, установка на подземном газопроводе d-125мм - 2 шт									
212	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,25	17699,47	1048,02	4424,87	262,00	3910,75	273,39	5074,12
		НР - 91%, СП - 8%			1008,45	193,27	252,11	48,32		375,86	
213	Е11-070512-0111 1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Установка опорной подушки ОПТ-6	шт. сборных конструкций	2	1604,30	55,32	3208,60	110,63	1079,17	2406,34	6064,13
		НР - 118%, СП - 8%			1009,40	10,23	2018,80	20,47		449,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
214	С121-040302-0201 2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м 2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 (опорная подушка ОПТ-6)	м3	0,24	43450,00	--	10428,00	--	10428,00	--	11262,24
		СП - 8%			--	--	--	--		834,24	
215	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Ковер. Устройство	шт.	2	5701,95	1866,14	11403,91	3732,28	2010,79	6843,57	19707,28
		НР - 99%, СП - 8%			2830,42	625,93	5660,84	1251,86		1459,80	
216	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка	шт.	4	1202,63	796,91	4810,52	3187,64	--	2408,04	7796,05
		НР - 99%, СП - 8%			405,72	202,37	1622,88	809,49		577,48	
217	Прайс	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16	шт.	4	6889,38	--	27557,52	--	27557,52	--	29762,12
		СП - 8%			--	--	--	--		2204,60	
218	Ц13-121101-0611 1312-1101-0611 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с ручным приводом или без привода на условное давление до 10 МПа, диаметр 125 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	23739,60	9632,71	47479,19	19265,42	284,57	20743,64	73680,66
		НР - 61%, СП - 8%			13964,60	3038,38	27929,20	6076,76		5457,83	
219	Прайс	Кран из ПЭ/ВП, 1/4 оборота, SDR 11 HDPE 100, DN 125	шт.	2	124787,50	--	249575,00	--	249575,00	--	269541,00
		СП - 8%			--	--	--	--		19966,00	
220	Ц13-121401-0101 1312-1401-0101 РСНБ РК 2015	Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирным соединением, количество штанг 1. Монтаж оборудования	комплект	2	10082,79	1284,72	20165,57	2569,44	1230,13	10488,63	33106,54
		НР - 61%, СП - 8%			8183,00	414,24	16366,00	828,48		2452,34	
221	С123-040105-0202 2304-0105-0202 РСНБ РК 2015	Удлинительный шток телескопический, длиной от 0,8 м до 1,7 м. Монтажный набор (приводная штанга)	шт.	2	15409,00	--	30818,00	--	30818,00	--	33283,44
		СП - 8%			--	--	--	--		2465,44	
222	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	8	3323,03	147,94	26584,20	1183,56	18717,60	6911,70	36175,58
		НР - 99%, СП - 8%			835,38	37,31	6683,04	298,48		2679,67	
		Состав работ:									
		1. Планировка дна траншеи									
		2. Укладка материала с разравниванием и уплотнением									
		Узел выхода полиэтиленового газопровода диаметром 32 мм из земли - 382 шт									
223	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,5007829	1208295,65	447662,39	605093,80	224181,67	181410,34	256842,46	930891,16
		НР - 99%, СП - 8%			398379,80	119682,68	199501,79	59935,04		68954,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	573	1202,63	796,91	689106,42	456628,86	--	344952,35	1116783,47
		НР - 98%; СП - 8%			405,72	202,37	232477,56	115959,16		82724,70	
225	С123-010502-0804 2301-0502-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	191	220,00	--	42020,00	--	42020,00	--	45381,60
		НР - 98%; СП - 8%			--	--	--	--		3361,60	
226	С123-010502-0808 2301-0502-0808 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 50х4,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	343,8	528,00	--	181526,40	--	181526,40	--	196048,51
		НР - 98%; СП - 8%			--	--	--	--		14522,11	
227	С123-010201-0112 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	95,5	315,00	--	30082,50	--	30082,50	--	32489,10
		НР - 98%; СП - 8%			--	--	--	--		2406,60	
228	С123-010201-0158 2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	80,22	1218,00	--	97707,96	--	97707,96	--	105524,60
		НР - 98%; СП - 8%			--	--	--	--		7816,64	
229	Прайс	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16	шт.	191	1537,50	--	293662,50	--	293662,50	--	317155,50
		НР - 98%; СП - 8%			--	--	--	--		23493,00	
230	Прайс	Переход ПЭ/сталь, DN 32х25, PN 16	шт.	191	6214,38	--	1186947,33	--	1186947,33	--	1281903,12
		НР - 98%; СП - 8%			--	--	--	--		94955,79	
231	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	59,21	3323,03	147,94	196756,31	8759,82	138533,64	51155,26	267744,49
		НР - 98%; СП - 8%			835,38	37,31	49462,85	2209,13		19832,93	
232	Е11-220601-0302 1122-0601-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,08022	1079378,62	31328,65	86587,75	2513,18	67169,65	16782,42	111639,79
		НР - 98%; СП - 8%			210732,00	586,18	16904,92	47,02		8269,61	
233	Е11-070516-0108 1107-0516-0108 РСНБ РК 2015	Герметизация мастикой вулканизующейся тиоколовой	м шва	191	552,92	98,93	105607,61	18896,28	58072,79	43932,24	161503,03
		НР - 98%; СП - 8%			149,94	44,99	28638,54	8592,17		11963,19	
		Краны на узле выхода полиэтиленового газопровода диаметром 32 мм									
234	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 25 мм. Установка	шт.	382	1830,00	88,83	699058,79	33933,06	114816,53	543293,69	1341740,69
		НР - 98%; СП - 8%			1440,60	10,66	550309,20	4072,12		99388,20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
235	Прайс	Краны шаровые фланцевые модели ГШК-25Ф-25, для газа	шт.	382	16071,43	--	6139285,71	--	6139285,71	--	6630428,57
		СП - 8%			--	--	--	--		491142,86	
236	С123-020103-0104 2302-0103-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	764	626,00	--	478264,00	--	478264,00	--	516525,12
		СП - 8%			--	--	--	--		38261,12	
		Узел выхода полиэтиленового газопровода диаметром 250 мм из земли - 1 шт									
237	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0268852	1208295,65	447662,39	32485,27	12035,49	9739,26	13788,93	49976,14
		НР - 99%, СП - 8%			398379,80	119682,68	10710,52	3217,69		3701,94	
238	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00296	404706,00	--	1197,93	--	1197,93	--	1293,76
		СП - 8%			--	--	--	--		95,83	
239	С123-010201-0244 2301-0201-0244 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,3	14215,00	--	18479,50	--	18479,50	--	19957,86
		СП - 8%			--	--	--	--		1478,36	
240	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1202,63	796,91	3607,89	2390,73	--	1806,03	5847,03
		НР - 99%, СП - 8%			405,72	202,37	1217,16	607,12		433,11	
241	С123-010502-0821 2301-0502-0821 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 250x22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,35	12449,00	--	16806,15	--	16806,15	--	18150,64
		СП - 8%			--	--	--	--		1344,49	
242	С123-010502-0822 2301-0502-0822 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 280x25,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,3	15857,00	--	4757,10	--	4757,10	--	5137,67
		СП - 8%			--	--	--	--		380,57	
243	Прайс	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 250, PN 16	шт.	1	28101,65	--	28101,65	--	28101,65	--	30349,78
		СП - 8%			--	--	--	--		2248,13	
244	С123-020304-2233 2302-0304-2233 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 250, PN 16	шт.	1	35563,00	--	35563,00	--	35563,00	--	38408,04
		СП - 8%			--	--	--	--		2845,04	
245	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,03	3323,03	147,94	99,69	4,44	70,19	25,92	135,66
		НР - 99%, СП - 8%			835,38	37,31	25,06	1,12		10,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
246	Е11-220601-0308 1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0013	4199124,37	272062,79	5458,86	353,68	4625,76	531,56	6469,65
		НР - 99%, СП - 8%			368781,00	44238,25	479,42	57,51		479,23	
247	Е11-070516-0108 1107-0516-0108 РСНБ РК 2015	Герметизация мастикой вулканизующейся тиоколовой	м шва	1	552,92	98,93	552,92	98,93	304,05	230,01	845,57
		НР - 113%, СП - 8%			149,94	44,99	149,94	44,99		62,63	
		Контрольные трубки на врезке, на футляре, на углах поворота									
248	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	48	8483,55	1866,14	407210,56	89574,72	181775,68	164245,75	617172,82
		НР - 99%, СП - 8%			2830,42	625,93	135860,16	30044,64		45716,50	
249	С123-051204-0101 2305-1204-0101 РСНБ РК 2015	Ковер	шт.	19	409,00	--	7771,00	--	7771,00	--	8392,68
		СП - 8%			--	--	--	--		621,68	
250	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,4013938	3839,18	856,16	5380,20	1199,82	3285,15	1257,16	7168,35
		НР - 93%, СП - 8%			638,82	325,78	895,24	456,55		530,99	
251	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	23,03661	817,85	19,67	18840,55	453,06	13259,54	4814,67	25547,63
		НР - 93%, СП - 8%			222,60	2,13	5127,95	49,11		1892,42	
		Полиэтиленовые фасонные детали									
252	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка	шт.	2	1202,63	796,91	2405,26	1593,82	--	1204,02	3898,02
		НР - 99%, СП - 8%			405,72	202,37	811,44	404,74		288,74	
253	Прайс	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	1	2437,21	--	2437,21	--	2437,21	--	2632,19
		СП - 8%			--	--	--	--		194,98	
254	Прайс	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	1	6220,00	--	6220,00	--	6220,00	--	6717,60
		СП - 8%			--	--	--	--		497,60	
255	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: седловой отвод. Установка	шт.	382	1202,63	796,91	459404,28	304419,24	--	229968,23	744522,31
		НР - 99%, СП - 8%			405,72	202,37	154985,04	77306,10		55149,80	
256	Прайс	Отвод седловой полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x32, PN 16	шт.	32	10692,86	--	342171,43	--	342171,43	--	369545,14
		СП - 8%			--	--	--	--		27373,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
257	Прайс	Отвод седловой полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90x32, PN 16	шт.	134	13043,75	--	1747862,50	--	1747862,50	--	1887691,50
		СП - 8%			--	--	--	--		139829,00	
258	Прайс	Отвод седловой полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x32, PN 16	шт.	186	13035,71	--	2424642,86	--	2424642,86	--	2618614,29
		СП - 8%			--	--	--	--		193971,43	
259	Прайс	Отвод седловой полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 125x32, PN 16	шт.	30	16659,82	--	499794,64	--	499794,64	--	539778,21
		СП - 8%			--	--	--	--		39983,57	
260	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	17	1772,21	1173,43	30127,50	19948,24	--	15094,42	48839,68
		СП - 8%			598,78	298,10	10179,26	5067,63		3617,75	
261	Прайс	Тройник полиэтиленовый переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63x90, PN 16	шт.	1	5382,00	--	5382,00	--	5382,00	--	5812,56
		СП - 8%			--	--	--	--		430,56	
262	Прайс	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	1	7034,00	--	7034,00	--	7034,00	--	7596,72
		СП - 8%			--	--	--	--		562,72	
263	Прайс	Тройник полиэтиленовый переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63x110, PN 16	шт.	1	9012,00	--	9012,00	--	9012,00	--	9732,96
		СП - 8%			--	--	--	--		720,96	
264	Прайс	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16	шт.	1	10898,00	--	10898,00	--	10898,00	--	11769,84
		СП - 8%			--	--	--	--		871,84	
265	Прайс	Тройник полиэтиленовый переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 125x63x125, PN 16	шт.	1	7226,00	--	7226,00	--	7226,00	--	7804,08
		СП - 8%			--	--	--	--		578,08	
266	Прайс	Тройник полиэтиленовый переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 125x90x125, PN 16	шт.	1	12497,00	--	12497,00	--	12497,00	--	13496,76
		СП - 8%			--	--	--	--		999,76	
267	Прайс	Тройник полиэтиленовый переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 125x110x125, PN 16	шт.	2	13133,00	--	26266,00	--	26266,00	--	28367,28
		СП - 8%			--	--	--	--		2101,28	
268	Прайс	Тройник полиэтиленовый переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x90x160, PN 16	шт.	1	27919,00	--	27919,00	--	27919,00	--	30152,52
		СП - 8%			--	--	--	--		2233,52	
269	Прайс	Тройник полиэтиленовый переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x110x160, PN 16	шт.	1	26455,00	--	26455,00	--	26455,00	--	28571,40
		СП - 8%			--	--	--	--		2116,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
270	Прайс	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 200, PN 16	шт.	1	36675,00	--	36675,00	--	36675,00	--	39609,00
		СП - 8%			--	--	--	--		2934,00	
271	Прайс	Тройник полиэтиленовый переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 200x90x200, PN 16	шт.	2	66592,00	--	133184,00	--	133184,00	--	143838,72
		СП - 8%			--	--	--	--		10654,72	
272	Прайс	Тройник полиэтиленовый переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 200x110x200, PN 16	шт.	3	32656,00	--	97968,00	--	97968,00	--	105805,44
		СП - 8%			--	--	--	--		7837,44	
273	Прайс	Тройник полиэтиленовый переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 200x125x200, PN 16	шт.	1	66592,00	--	66592,00	--	66592,00	--	71919,36
		СП - 8%			--	--	--	--		5327,36	
274	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: переходы. Установка	шт.	17	1202,63	796,91	20444,69	13547,45	--	10234,19	33133,19
		НР - 12%, СП - 8%			405,72	202,37	6897,24	3440,32		2454,31	
275	Прайс	Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63, PN 16	шт.	1	2761,00	--	2761,00	--	2761,00	--	2981,88
		СП - 8%			--	--	--	--		220,88	
276	Прайс	Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 11, DN 110x90, PN 16	шт.	8	2140,00	--	17120,00	--	17120,00	--	18489,60
		СП - 8%			--	--	--	--		1369,60	
277	Прайс	Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 11, DN 125x110, PN 16	шт.	3	4423,00	--	13269,00	--	13269,00	--	14330,52
		СП - 8%			--	--	--	--		1061,52	
278	Прайс	Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 11, DN 160x125, PN 16	шт.	1	4449,00	--	4449,00	--	4449,00	--	4804,92
		СП - 8%			--	--	--	--		355,92	
279	Прайс	Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 11, DN 160x110, PN 16	шт.	1	4692,00	--	4692,00	--	4692,00	--	5067,36
		СП - 8%			--	--	--	--		375,36	
280	Прайс	Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 11, DN 200x160, PN 16	шт.	2	16104,00	--	32208,00	--	32208,00	--	34784,64
		СП - 8%			--	--	--	--		2576,64	
281	Прайс	Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 11, DN 250x200, PN 16	шт.	1	20374,00	--	20374,00	--	20374,00	--	22003,92
		СП - 8%			--	--	--	--		1629,92	
282	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: заглушки. Установка	шт.	19	1202,63	796,91	22849,95	15141,27	--	11438,21	37031,21
		НР - 99%, СП - 8%			405,72	202,37	7708,68	3845,07		2743,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
283	Прайс	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	5	1848,00	--	9240,00	--	9240,00	--	9979,20
		СП - 8%			--	--	--	--		739,20	
284	Прайс	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16	шт.	11	2154,00	--	23694,00	--	23694,00	--	25589,52
		СП - 8%			--	--	--	--		1895,52	
285	Прайс	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	3	5609,00	--	16827,00	--	16827,00	--	18173,16
		СП - 8%			--	--	--	--		1346,16	
286	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка	шт.	1200	1202,63	796,91	1443154,80	956290,80	--	722413,30	2338813,54
		НР - 90% СП - 8%			405,72	202,37	486864,00	242846,40		173245,45	
287	Прайс	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16	шт.	382	1537,50	--	587325,00	--	587325,00	--	634311,00
		СП - 8%			--	--	--	--		46986,00	
288	Прайс	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	61	2190,18	--	133600,89	--	133600,89	--	144288,96
		СП - 8%			--	--	--	--		10688,07	
289	Прайс	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16	шт.	263	3983,04	--	1047538,39	--	1047538,39	--	1131341,46
		СП - 8%			--	--	--	--		83803,07	
290	Прайс	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	380	4934,82	--	1875232,14	--	1875232,14	--	2025250,71
		СП - 8%			--	--	--	--		150018,57	
291	Прайс	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16	шт.	89	7131,25	--	634681,25	--	634681,25	--	685455,75
		СП - 8%			--	--	--	--		50774,50	
292	Прайс	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16	шт.	10	9326,79	--	93267,86	--	93267,86	--	100729,29
		СП - 8%			--	--	--	--		7461,43	
293	Прайс	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 200, PN 16	шт.	12	20313,39	--	243760,71	--	243760,71	--	263261,57
		СП - 8%			--	--	--	--		19500,86	
294	Прайс	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 250, PN 16	шт.	3	40656,25	--	121968,75	--	121968,75	--	131726,25
		СП - 8%			--	--	--	--		9757,50	
	ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге								113174258
	Итого с временными зданиями и сооружениями электрификации 2,4%		2,40%								115890440
	Дополнительные затраты на СМР в зимнее время электрификация 0,9%		0,90%								116933454
	Дополнительные затраты на СМР в зимнее время газоснабжение 1,17%		1,17%								116933454
	Непредвиденные работы и затраты 2%		2%								119272123

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Рыночный коэффициент на 2019г		1,0498961								125223337
	НДС :12%:		12%								15026800
	Итого с НДС:										140250138
	Итого с понижающим коэффициентом :		0,89								126155000

КГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Руководитель Тилеубаев К.А. _____

М.П.

Технадзор. ТОО "Құрылыс -Жоба Инжиниринг"

Байжанов Ж. _____

М.П.

ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Директор Есибаев М.М. _____

М.П.