НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - Строительство семи двухквартирных жилых домов по улице Независимости г.Сатпаев

Подрядчик: ИП "Құрылыс Молдашов Есбол"

Субподрядчик: ТОО "АстанаПремиумСтрой»

Акт № 3
выполненных работ за апрель месяц 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		Перегородки								
1	Е0106-1-15	**Устройство фундаментов под перегородки из бетона В10**	17,15	5598,32	100,65	96011	1726	3318	0,97	17
		м3		146,25	38,03	2508	652	105	0,19	3
2	Е0108-4-3	**Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов**	28	704,41	11,21	19723	314	1180	0,20	6
		м2		31,50	4,21	882	118	118	0,02	1
3	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	**Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м**	1218	1038,59	34,73	1265006	42301	342077	1,43	1742
		м2		225,00	13,01	274050	15846	118	0,06	77
		Перекрытие на отм.+1,500,+2,700,покрытие на отм.+4,200								
4	Е0107-45-2	**Установка панелей с опиранием по контуру площадью до 15 м2**	238	1145,70	385,94	272677	91854	210299	2,91	693
		шт		492,75	138,40	117275	32939	140	0,61	145

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	1571,64	2420,00	--	3803369	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0107-20-1	Установка скруток из арматуры	0,06048	41008,57	2434,57	2480	147	2783	170,00	10
		т		31950,00	920,25	1932	56	140	4,49	--
7	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,06048	52400,00	--	3169	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0107-20-3	Установка соединительных изделий МС2,МС3,МС5	0,2968	175710,10	1826,10	52151	542	3653	42,70	13
		т		8100,00	690,75	2404	205	140	3,37	1
9	Е0106-22-8	Устройство монолитных участков Ум-1	3,85	10344,29	327,70	39826	1262	8104	11,60	45
		м3		1881,00	123,80	7242	477	105	0,60	2
10	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0735	65000,00	--	4778	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0945	68200,00	--	6445	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Кровля								
12	Е0110-14-1	Установка деревянных конструкций кровли	85,064	21304,82	334,28	1812273	28435	359668	22,10	1880
		м3		3397,50	126,00	289005	10718	120	0,62	53
13	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций	85,064	573,75	28,11	48805	2391	13712	0,78	66
		м3		123,75	10,58	10527	900	120	0,05	4
14	Е0110-53-3	Антисептирование водными растворами деревянных конструкций	1974	131,98	0,55	260529	1086	15824	0,04	80
		м2		6,48	0,20	12792	395	120	--	2
15	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции Руканом в один слой + изоляция по периметру	924	423,56	1,19	391365	1100	30183	0,16	143
		м2		27,00	0,45	24948	416	119	--	2
16	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты	742	189,45	4,72	140568	3502	64157	0,40	299
		м2		70,88	1,78	52593	1321	119	0,01	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С11031-180 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	114,639	4518,00	--	517939	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0112-15-3	Устройство ветрозащитной пленки	1970,5	192,98	0,99	380267	1951	28068	0,07	137
		м2		11,59	0,38	22838	749	119	--	4
19	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	1970,5	121,68	8,30	239764	16357	223584	0,57	1116
		м2		94,18	1,17	185582	2304	119	--	9
20	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	1970,5	896,00	--	1765568	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	119	575,05	1,24	68431	148	21765	0,97	116
		м2		153,23	0,47	18234	56	119	--	--
22	Е0112-8-1	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ с водосточными трубами с изготовлением элементов труб	2893,8	74,96	0,16	216911	463	77723	0,13	388
		м2		22,50	0,07	65111	203	119	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			11408054	193579			6748
			Тенге			1087922	67353			311
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11408054				
	Материалы -		Тенге			2982610				
	Всего заработная плата -		Тенге				1155275			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2297899				
	Местные материалы -		Тенге			4846045				
		Накладные расходы -	Тенге			1406099				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							703
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				210915			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			768849				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13583002				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7763
		Сметная заработная плата -	Тенге				1366190			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			13583002				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7763
		Сметная заработная плата -	Тенге				1366190			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			11408054	193579			6748
			Тенге			1087922	67353			311
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11408054				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			**2982610**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1155275**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2297899**				
	Местные материалы -		Тенге			**4846045**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1406099**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**703**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**210915**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**768849**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**13583002**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**7763**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1366190**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**13585820**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**7763**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1366190**			
	Итого в базисных ценах 2001 года, тенге		Тенге			13 585 820				
	Временные здания и сооружения 1,10%		Тенге			149 444				
	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%		Тенге			22 417				
	Итого с временными		Тенге			13 712 848				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,79%		Тенге			245 460				
	Затраты на выслугу лет, 1%		Тенге			137 128				
	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%		Тенге			54 851				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 2001 г.		Тенге			14 127 871				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 2017 г.		Тенге			36 124 966				
	НАЛОГИ, СБОРЫ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 2%		Тенге			722 499				
	Итого с налогом 2%		Тенге			36 847 465				
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12%		Тенге			4 421 696				
	Всего с НДС 12%		Тенге			**41 269 161**				
	Конкурсная скидка		Тенге			**742 845**				
	Всего по акту с учетом конкурсной скидки		Тенге			**40 526 315,79**				

Подрядчик:
ИП "Құрылыс" Молдашов Есбол

Е. Молдашов

Субподрядчик:
ТОО "АстанаПремиумСтрой»

Н.О. Кайлаубаев