Заказчик ТОО "Водные ресурсы -Маркетинг"
Подрядчик ТОО "Оңтүстік Сукурылыссервис"
Договор № 152 от 20.09.2012г

Форма-2

Выполненные работы : На реконструкцию водопроводной сети с выносом ИВ в утепленный водомерные узлы по ул. Темирланова от ул. Калдаякова до ул. Гагарина ВиК свинцовый инв № 900110915 (62 абон.)

2

АКТ

Приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2012г.

№ п/п	Наименование работ	№№ един. расцен	Един. изм	Кол-во	Цена единицы	Стоим.выполненных работ по утв.смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	Земленные работы						
1	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	Е0127-18-4	м3	4,5	408,11	1837	1452
2	Разборка покрытий и оснований черных щебоночных	Е0127-18-2	м3	9	66,66	600	301
3	Разработка грунта 2 группы в отвал с экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,25м3	ЕО101-13-5	м3	503,92	33,67	16967	6792
4	Доработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами	ЕО101-164-1 т.ч. п-1,55 п-3,180 к=1,2	м3	15,59	200,88	3131	3538
5	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами	ЕО101-164-1 т.ч. п-1,55 п-3,180 к=1,2	м3	40,00	167,4	6696	7566
6	Засыпка траншей и пазух котлованов бульдозерами мощностью 59(80)кВт (л.с),при перемещении 1 группы грунтов до 5м	ЕО101-27-1	м3	557,65	5,55	3095	975
		ТРУБЫ					
7	Продавливание грунта стальными трубопроводами диам.100мм на длину до 10м без разработки грунта/прокол/	ЕО122-46-1	м	44	875,29	38513	38229
8	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт 2кп-БСт4кп, 76х3мм	С130806-68 изм.м доп.вып.9СН РК8..02-04-2002 СН РК8.02-04С-2004	м	44,18	377	16654	
9	Нанесение весьма усиленной антикоррозинной битумно-полимерной изоляции из стальные трубопроводы диам.75мм	ЕО122-20-2	км	0,04	179860,41	7914	2678
10	Протаскивание в футляр труб диам. До 100мм	ЕО122-47-1	м	44,00	244,7	10767	8404

11	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. До 90мм	ЕО122-11-3	км	0,16	58881,69	9244	8141
12	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/,Р 1,6МПа,SDP11 Dв 72,6мм/90х8,2мм/	С130804-186 изм.и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004,СН РК 8.02-06 0Б-2002	м	148,47	558	82846	
13	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/,Р 1,6МПа,SDP11 Dв 60,6мм/75мм/	С130804-185 изм.и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004,СН РК 8.02-06 0Б-2003	м	10,1	386	3899	
14	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.до 50мм	ЕО122-11-1	км	1,016	47611,09	48373	45434
15	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/,Р 1,МПа,SDP17 Dв 43,6мм/50мм/	С130804-229 изм.и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004,СН РК 8.02-06 0Б-2003	м	224,22	118	26458	
16	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/,Р 1,МПа,SDP17 Dв 34,9мм/40мм/	С130804-228 изм.и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004,СН РК 8.02-06 0Б-2004	м	495,91	75	37193	
17	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/,Р 1,МПа,SDP17 Dв 27,1мм/32мм/	С130804-228 изм.и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004,СН РК 8.02-06 0Б-2005	м	350,47	57	19977	
						334164	№35140
	Монтаж индивидуальных водомерных узлов						
18	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /после механической разработки траншкй/	ЕО101-164-2 т.ч. п-1,55 п-3,180 к=1,2	м3	3,6	262,72	946	1069
19	Засыпка вручную ям в грунтах 2 группы	ЕО101-166-2	м3	6,48	134,1	869	982

20	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано - гравийных смесей толщиной 12см	ЕО127-21-1	м2	25,2	203,14	5119	215
21	Монтаж металлич. ящика,массой до 0,1т	ЕО109-4-1	т	0,4472	17575,88	7860	6783
22	Стоисмость металл.ящика,массой до 0,1т на 8 в/м	С05-02п7-04	шт	1	18679,25	18679	
23	Стоисмость металл.ящика,массой до 0,1т на 6в/м	С05-02п7-05	шт	4	16501,89	66008	
24	Стоисмость металл.ящика,массой до 0,1т на 5в/м	С05-02п7-06	шт	4	13660,38	54642	
25	Стоисмость металл.ящика,массой до 0,1т на 4в/м	С05-02п7-07	шт	2	13503,77	27008	
26	Стоисмость металл.ящика,массой до 0,1т на 3в/м	С05-02п7-08	шт	1	13492,45	13492	
27	Установка вентилей диам.80мм	ЕО122-35-3	шт	1	411,46	411	310
28	Вентили проходные муфтовые 15кс 14р для воды и пара,Ру 1,6МПа /16кгс/см2/,Dy 80мм	С130901-76	шт	1	6060	6060	
29	Установка вентилей диам40мм	ЕО122-35-1	шт	74	242,08	17914	14069
30	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б 3р для воды,Ру 1,МПа /10кгс/см2/,Dy 15мм	С130901-6	шт	62	266	16492	
31	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б 3р для воды,Ру 1,МПа /10кгс/см2/,Dy 32мм	С130901-9	шт	11	499	5489	
32	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б 3р для воды,Ру 1,МПа /10кгс/см2/,Dy 40мм	С130901-10	шт	1	702	702	
33	Установка полиэтиленовых угольников,муфт,заглушек	ЕО122-34-1	шт	16	299,69	4795	2667
34	Угольник с внутренней резьбой d 32мм	Прайс - лист"JAKKO" Т-9	шт	11	218,11	2399	
35	Угольник с внутренней резьбой d 40мм	Прайс - лист"JAKKO" Т-9	шт	1	319,47	319	
36	Муфта с наружной резьбой п/эт. D90мм	Прайс - лист"JAKKO" Т-9	шт	3	1457,94	4374	
37	Заглушка d 20мм	Прайс - лист"JAKKO" Т-10	шт	1	62,44	62	
38	Врезка в существующую сеть из стальных труб,стальных штуцеров/патрубков/диам.90 мм	ЕО122-38-3	врезка	1	770,48	770	515
39	Установка полиэтиленовых тройников	ЕО122-34-2	шт	11	438,11	4819	2696

40	Тройники для водоснабжения полиэтиленовые d -90х75мм	Прайс - лист"NTG-PLAsTiK 01.117.041.0 075	шт	1	2396,59	2397	
41	Тройники для водоснабжения полиэтиленовые d -75х50мм	Прайс - лист"NTG-PLAsTiK 01.117.041.0 076	шт	1	1601,36	1601	
42	Тройники для водоснабжения полиэтиленовые d -50х40мм	Прайс - лист"JAKKO" Т-9	шт	1	583,01	583	
43	Тройники для водоснабжения полиэтиленовые d -50х32мм	Прайс - лист"JAKKO" Т-9	шт	2	576,96	1154	
44	Тройники для водоснабжения полиэтиленовые d -40х32мм	Прайс - лист"JAKKO" Т-9	шт	5	428,48	2142	
45	Тройники для водоснабжения полиэтиленовые d -32х32мм	Прайс - лист"JAKKO" Т-9	шт	1	307,04	307	
46	Установка полиэтиленовых переходов	ЕО122-34-1	шт	9	299,15	2692	1498
47	Переходы для водоснабжения полиэтиленовые d-90х75мм	Прайс - лист"NTG-PLAsTiK 01.117.041.0 075	шт	1	786,76	787	
48	Переходы для водоснабжения полиэтиленовые d-75х50мм	Прайс - лист"NTG-PLAsTiK 01.117.041.0 076	шт	2	560,82	1122	
49	Переходы для водоснабжения полиэтиленовые d-75х32мм	Прайс - лист"NTG-PLAsTiK 01.117.041.0 077	шт	1	560,82	561	
50	Переходы для водоснабжения полиэтиленовые d-50х40мм	Прайс - лист"JAKKO" Т-9	шт	2	346,11	692	
51	Переходы для водоснабжения полиэтиленовые d-50х32мм	Прайс - лист"JAKKO" Т-10	шт	1	344,13	344	
52	Переходы для водоснабжения полиэтиленовые d-40х32мм	Прайс - лист"JAKKO" Т-11	шт	2	249,2	498	
53	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. до 50мм	ЕО122-31-1	км	1,06	8097,13	8583	11069
54	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. до 75мм	ЕО122-31-2	км	0,01	8170,63	82	104
55	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. до 90мм	ЕО122-31-3	км	0,074	8287,75	613	773
		Восстановление дорог					
56	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано - гравийных смесей толщиной 12см	ЕО127-21-1	м2	75	220,97	16573	1145

57	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	ЕО127-53-1	м3	75	493,89	37041	620
58	При изменении толщины покрытий на 0,5см,добавлять к плотным мелкозернистым смесям	ЕО127-54-1 к=4	м2	300	60,64	18192	4
	Итого прямые затраты по смете:					689 358	168029
	С накладными расходами					168 029	
	Итого:					857 387	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты					51 443	
	Итого:					908 830	
	Временные здания и сооружения 1,2%					10905,96	
	Итого:					919 736	
	Зимние удорожания 0,91%					8369,59	
	Затраты на выслугу лет 1%					9197,36	
	Затраты на дополн. отпуска 0,4%					3678,94	
	Итого:					940 982	
	СК=2,08774					1 964 525	
	Налоги, сборы,обязательные платежи 2%					39 290	
	Итого по смете:					2 003 815	
	Итого с понижающим коэфф.К=0,9513					1 906 230	
	НДС 12%					228 748	
	Всего к оплате:					2 134 978	

416018 137940.

Сдал
Директор ТОО "Онтустік Сукурылыссервис"
_____ М.Мусаев

"Принял"
Зам.тен.директора ТОО "ВРиМ":
_____ М.Сыдыков
Начальник ПТО:
_____ Калмырзаев Б.
Гл.спец. ПТО:
_____ Т.Корганбаев
Начальник ВиК свинц.пос.
_____ К.Кузембеков