Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Алгинского района"
Генподрядчик : ТОО "СтройГазТранссервисЖанарыс"
Наименование стройки: Строительство водоснабжения "Мини-пекарня" расположенного по ул.Есет батыра 88 "А" в с.Бестамак, Алгинского района Актюбинской области
Наименование объекта: Административное здание
Договор №64 от 03.12.2013г.

Акт № 1/1

выполненных работ за декабрь 2013 г.

Общестроительные работы (по локальной смете 2-1-1)

Составлен в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	376,80	23,36	22,08	8802	8320	2499	0,00888	3
				1,28	5,56	482	2095	97	0,0193	7
		м3 грунта								
2	Е1-164-2	разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	15,70	218,93		3437	0	3884	1,54	24
				218,93		3437	0	113		0
		м3 грунта								
3	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	7,50	32,26	30,77	242	231	72	0,00984	0
				1,42	8,34	11	63	97	0,02853	0
		м3 грунта								

4	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, класс груза 1	12	19,7	19,7	236	236	47		
					3,94	0	47	100		
		т								
5	Е1-20-2	работа на отвале груньов 2-3 группы	376,8	3,79	3,24	1428	1221	585	0,00827	1
				0,48	1,12	181	422	97	0,00332	1
		м3 грунта								
6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком толщиной 200 мм	31,4	134,1		4211	0	4758	0,972	31
				134,1		4211	0	113		0
		м3 грунта								
7	Е1-27-5	засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	345,4	3,35	3,35	1157	1157	389		0
					1,16	0	401	97	0,0038	1
		м3 грунта								
8	Е1-134-1	уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	376,8	21,55	4,52	8120	1703	6224	0,108	41
				17,03		6417		97		0
		м3 уплотненного грунта								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**27 633**	**12 866**	**18 460**		**99**
			Тенге			**14 738**	**3 030**			**10**
		Накладные расходы -	Тенге			18 460				
		Сметная заработная плата в Н.Р. - 15%	Тенге				2 769			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. - 0,05%	чел.-ч							9
		Ненормируемые и непредвиденные затраты-6%	Тенге			2 766				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**48 859**				
			РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы							
9	Е23-1-1	Устройство песчаногооснования под трубопроводы	7,85	1824,2	152,52	14320	1197	2152	1,02	8
				153,68	57,15	1206	449	130	0,279	2
		м3 основания								
10	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром до 50 мм	0,157	47611,09	17877,09	7475	2807	7021	173	27
				29700,00	4698,68	4663	738	130	18,1	3
		км трубопровода								

11	8-4-939	труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-25x1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-	7	32		224	0	0		
						0	0			
		м								
12	8-4-940	труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-32x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	150	49		7350				
						0				
		м								
13	8-4-44	переходник ПЭ, Dy 32x25 мм	0,1	107		11				
		10 шт								
14	Е16-15--2	установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
				254,25	15,75	254	16	128	0,07	
		шт								
15	9-1-93	вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 Мпа, Dy 32 мм	1	869		869	0			
						0	0			
		шт								
16	8-9-7	фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 Мпа,Dy 32 мм	2	225		450	0			
						0	0			
		шт								
17	Е22-50-1	устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром до 100 мм	0,157	8808,48	2006,35	1383	315	328	5,34	1
				846	758,25	133	119	130	3,70	1
		км трубопровода								
18	Е16-15-1	установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов	2	473,47	39,24	947	78	692	1,47	3
				254,25	15,75	509	32	128	0,07	0
		шт								
19	9-1-8	вентили проходные муфтовые 15Б3р для воды, Ру 1 Мпа, Dy 25 мм	1	403		403	0			
						0	0			
		шт								
20	9-1-62	вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 Мпа, Dy 20 мм	1	408		408				
		шт								
21	8-10-271	хомуты для крепления труб	1	154,92		155				
		шт								
22	Е22-38-3	врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 100	1	916,73	180,25	917	180	603	2,01	2
				396,00	67,5	396	68	130	0,33	
		врезка								

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**35 384**	**4 617**	**11 142**		**42**
			Тенге			**7 160**	**1 421**			**6**
		Накладные расходы -	Тенге			11 142				
		Сметная заработная плата в Н.Р. - 15%	Тенге				1 671			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. - 0,05%	чел.-ч							6
		Ненормируемые и непредвиденные затраты-6%	Тенге			2 792				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**49 317**				
		РАЗДЕЛ 3. колодцы водопроводные								
				Стены наружные						
23	Е22-41-1	устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,667	35490,47	1879,87	59163	3134	4278	8,86	15
				1435,50	538,43	2393	898	130	2,061	3
		м3 железебетонных и бетонных конструкций колодцев								
24	Е8-4-7	боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен колодцев битумом в 2 слоя	17	245,44	3,82	4172	65	778	0,212	4
				37,35	1,44	635	24	118	0,007	
		м2 поверхности								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**63 335**	**3 199**	**5 056**		**18**
			Тенге			**3 028**	**922**			**3**
		Накладные расходы -	Тенге			5 056				
		Сметная заработная плата в Н.Р. - 15%	Тенге				758			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. - 0,05%	чел.-ч							3
		Ненормируемые и непредвиденные затраты-6%	Тенге			4 103				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**72 495**				
		РАЗДЕЛ 4. Отмостка								
25	Е11-2-4	устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,55	3002,9		1652		359	3,24	2
				531		292		123		
		м3 подстилающего слоя								
26	Е11-2-9	устройство бетонной отмостки вокруг колодца шириной 700 мм толщиной 100 мм	0,55	8610,38		4736		384	3,66	2
				567		312		123		
		м3 подстилающего слоя								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**6 387**	**-**	**743**		**4**
			Тенге			**604**	**-**			**-**

		Накладные расходы -	Тенге			743				
		Сметная заработная плата в Н.Р. - 15%	Тенге				111			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. - 0,05%	чел.-ч							0
		Ненормируемые и непредвиденные затраты-6%	Тенге			428				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**7 558**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**132 740**	**20 681**	**35 401**		**164**
			Тенге			**25 530**	**5 373**			**20**
			Тенге							
		Накладные расходы -	Тенге			35 401				
		Сметная заработная плата в Н.Р. - 15%	Тенге				5 310			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. К= 0,05%	чел.-ч							18
		Ненормируемые и непредвиденные затраты-6%	Тенге			10 088				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**178 230**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							201
		Сметная заработная плата -	Тенге				**36 214**			
		Временные 1,8%	Тенге			3 208				
		Зимние 2,08%	Тенге			3 774				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			1 814				
		Затраты на доп.отпуска 0,4%	Тенге			726				
		ИТОГО в ценах 2001г.	Тенге			**175 542**				**201**
		ИТОГО в текущих ценах 2011года, К=2,234	Тенге			**392 161**				
		Налоги 2%	Тенге			7 843				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ	**Тенге**			**400 000**				
		НДС 12%	Тенге							
		ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	**Тенге**			**400 000**				

Заказчик :

Руководитель отдела
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства
и строительства Алгинского района"

_____ **Даулбаев Ж.М.**

тех.сопровождение

_____ **Батталов С.**

Генподрядчик:
Директор
ТОО "СтройГазТранссервисЖанарыс"

_____ **Нуржанов Б.Н.**