Заказчик ТОО "Водные ресурсы -Маркетинг"
Подрядчик ТОО "Оңтүстік Сукұрылыссервис"
Договор № 257 от 30.12.12 г

Форма-2
Выполненные работы : На реконструкцию водопроводной сети с выносом ИВ в общие водомерные узлы по пр. Западная от ул. Калдаякова до ул. Гагарина 52 аб
инв №900112275

АКТ
Приемки выполненных работ за апрель месяц 2013г.

№ п/п	Наименование работ	№№ един. расцен	Един. изм	Кол-во	Цена единицы	Стоим.выполненных работ по утв.смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	Земленные работы						
1	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	Е0127-18-4	м3	14,76	408,11	6024	4762
2	Разборка покрытий и оснований черных щебоночных	Е0127-18-3	м3	29,52	95,88	2830	1460
3	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4м3 в траншеях с откосами	ЕО101-13-1	м3	190,896	24,98	4769	1329
4	Доработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом /ПРИЯМКИ/	ЕО101-164-1 т.ч. П-1,55 п-3,180 к=1,2	м3	5,904	200,88	1186	1340
5	Засыпка траншей и бульдозерами мощностью 59 (80)кВт (л.с) при перемещении 1 группы грунтов до 5м	ЕО101-27-1	м3	195,85	5,55	1087	342
6	Засыпка траншей и бульдозерами мощностью 59 (80)кВт (л.с) при перемещении 1 группы добавлять на каждые последующие 5м	ЕО101-27-7	м3	195,85	3,11	609	192
	ТРУБЫ						
7	Прокладывание грунта стальными трубами диам 100мм на длину до 10м без разработки грунта/прокол/	ЕО122-46-1	м	36	875,29	31510	31278
8	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской ГОСТ 10704-91/из стали ВСт2кп-ГОСТ 1114х5мм	С130806-82 изм.идоп.вып.9СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м	36,14	756	27325	

9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальные трубопроводы диам.100мм	ЕО122-23-3	км	0,04	31897	1148	745
10	Протаскивание в футляр труб диам.до 100мм	ЕО122-47-1 к=0,75	м	36	183,73	6614	5161
11	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.до 75мм	ЕО122-11-3 к=0,75	км	0,113	44161,27	4990	4395
12	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/,Р 1МПа,SDP17 Dв 65,5 мм/75х4,5мм/	ПР Атырауский завод	м	150,49	250,457	37691	
13	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.до 63мм	ЕО122-11-2	км	0,083	51202,26	4250	3904
14	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/,Р 1МПа,SDP17 Dв 54,9 мм/63х3,8мм/	ПР Атырауский Завод	м	83,83	177,625	14890	
15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.до50мм	ЕО122-11-1	км	0,3	47514,93	14254	13403
16	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/,Р 1МПа,SDP17 Dв 43,6 мм/50х9мм/	ПР Атырауский Завод	м	120,19	111,481	13399	
17	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/,Р 1МПа,SDP17 Dв 34,9мм/40х2,4мм/	ПР Атырауский Завод	м	110,09	71,345	7854	
18	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/,Р 1МПа,SDP17 Dв 27,1мм/32х2,3мм/	ПР Атырауский Завод	м	72,72	54	3927	
19	Врезка в существующую сеть, из стальных труб,стальных штуцеров патрубков/диам.75мм	ЕО122-38-2	врезка	1	764,92	765	529
	Монтаж индивидуальных водомерных узлов						
	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /после механической разработки траншей/	ЕО101-164-2 т.ч. п-1,55 п-3,180 к=1,2	v3	11,97	262,72	3145	3554
	Устройство песчаного основания под колодец	ЕО123-1-1	м3	0,252	1395,2	352	69
	Засыпка вручную пазух в котлованах 2 группы	ЕО101-166-2	м3	10,65	134,1	1428	1614
	Щебень из гравия для строительных работ,марка М-8,фракция 5-20мм,	С143008-44	м3	10,65	1290	13739	
	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	ЕО101-134-1	м3	10,63	21,55	229	176
	Монтаж колодца из ПВХ	ЕО109-4-1	т	0,3384	20197,65	6835	5434

26	Стоимость колодца ПВХ на 8в/м	ПР ТОО ВРиМ	шт	3	22972	68916	
27	Стоимость колодца ПВХ на 10в/м	ПР ТОО ВРиМ	шт	3	26395	79185	
28	Установка муфты с резьбой	ЕО122-36-1	1шт	3	276,46	829	70
29	Муфта с резьбой диам.75мм	ПР ТОО "JAKKO"	шт	3	634,86	1905	
30	Установка полиэтиленовых тройников	ЕО122-34-2	шт	5	438,11	2191	113
31	Тройники для водоснабжения полиэтиленовые диам. 75 х 40мм	СПР NTG-PIAsTiK 01.117.042.0078	шт	2	1526,82	3054	
32	Тройники для водоснабжения полиэтиленовые диам. 63 х 40мм	СПР NTG-PIAsTiK 01.117.042.0065	шт	1	1016,56	1017	
33	Тройники для водоснабжения полиэтиленовые диам. 50 х 40 х50мм	ПР ТОО "JAKKO"лист 9	шт	1	571,57	572	
34	Тройники для водоснабжения полиэтиленовые диам. 40мм	ПР ТОО "JAKKO"лист 9	шт	1	465,56	466	
35	Установка полиэтиленовых переходов	ЕО122-34-1	шт	10	299,69	2997	1667
36	Переходы для водоснабжения полиэтиленовые d -75х63мм	ПР ТОО "JAKKO"лист 10	шт	1	874,95	875	
37	Переходы для водоснабжения полиэтиленовые d -63х50мм	ПР ТОО "JAKKO"лист 10	шт	1	466,75	467	
38	Переходы для водоснабжения полиэтиленовые d -50х40мм	ПР ТОО "JAKKO"лист 10	шт	2	346,1	692	
39	Переходы для водоснабжения полиэтиленовые d -40х32мм	ПР ТОО "JAKKO"лист 10	шт	6	249,2	1495	
40	Установка вентилей d -65мм	ЕО122-35-2	шт	1	405,4	405	304
41	Вентили проходные фланцевые 15ч14бр для воды и пара,Ру 1,6МПа (16кгс/см2/,Dy 65мм	С130901-75	шт	1	5570	5570	
42	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. до 63мм	ЕО122-31-1	км	0,383	8097,13	3101	3999
43	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. до 75мм	ЕО122-31-2	км	0,149	8170,63	1217	1556
	Восстановление дорог						
44	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12см	ЕО127-21-1	м2	246	100,33	24681	2097
	Итого прямые затраты по смете:					410 485	89493
	С накладными расходами					89 493	
	Итого:					499 978	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты					29 999	
	Итого:					529 977	
	Временные здания и сооружения 1,2%					6359,72	
	Итого:					536 336	
	Зимние удорожания 0,91%					4880,66	
	Затраты на выслугу лет 1%					5363,36	
	Затраты на дополн. отпуска 0,4%					2145,34	

	Итого:					548 726	
	СК=2,08774					1 145 596	
	Налоги, сборы,обязательные платежи 2%					22 912	
	Итого по смете:					1 168 508	
	Итого с понижающим коэфф.К=0,9600					1 121 768	
	НДС 12%					134 612	
	Всего к оплате:					1 256 380	

Сдал

Директор ТОО "Оңтүстік Сукұрылыссервис"

_____М.Мусаев

"Принял"

Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":

_____М.Сыдыков

Начальник ПТО:

_____Калмырзаев Б.

Зам.начальник ПТО

_____Т.Абдешбеков

Начальник ВиК свинц.пос.

_____К.Кузембеков