НАИМЕНОВАНИЕСТРОЙКИ-Строительство 107-ми двухквартирных жилых домов севернее ул.Ердена в микрорайоне №8 г.Сатпаев.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - Строительство шести двухквартирных жилых домов по улице №4 г.Сатпаев

Подрядчик: ИП "Құрылыс Молдашов Есбол"

Субподрядчик: ТОО "АстанаПремиумСтрой»

АКТ № 6

Форма 2

выполненных работ за июль месяц 2018 года

Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 2. Хозпитьевой водопровод										
1	**Е0116-26-1**	**Установка счетчиков /водомеров/ диам. 32 мм**	**4,4**	**10675,82**	**1,57**	**46974**	**7**	**380**	**0,41**	**2**		
		1счетчик		**67,50**	**--**	**297**	**--**	**128**	**--**	**--**		
2	**Е0118-21-2 прим.**	**Установка фильтров диаметром 32 мм**	**12**	**5917,02**	**50,89**	**71004**	**611**	**2281**	**0,75**	**9**		
		1фильтр		**130,50**	**18,00**	**1566**	**216**	**128**	**0,09**	**1**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	С130901-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	24	623,00	--	14952	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб диам. 25 мм	120	322,01	7,90	38642	948	36050	1,29	155
		м		231,75	2,95	27810	354	128	0,01	2
5	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб диам. 20 мм	90	377,78	12,19	34001	1097	34222	1,64	148
		м		292,50	4,57	26325	411	128	0,02	2
6	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	240	296,28	5,28	71106	1267	58531	1,05	252
		м		188,55	1,98	45252	475	128	0,01	2
7	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб диам. 32 мм	30	202,57	5,28	6077	158	7316	1,05	32
		м		188,55	1,98	5657	59	128	0,01	--
8	С130804-940 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 32х3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	30	49,00	--	1470	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	12	859,96	1,62	10320	19	641	0,23	3
		комплект		41,72	--	501	--	128	--	--
10	С130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	12	266,00	--	3192	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0116-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	6	59,31	--	356	--	454	0,34	2
		м		59,15	--	355	--	128	--	--
12	С130804-34	Манжеты полиэтиленовые	1,2	482,00	--	578	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	С130810-271 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Хомуты для крепления труб**	330	154,92	--	51124	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0113-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	11,04	21,80	0,05	241	1	58	0,03	--
		м2		5,81	0,02	64	--	90	--	--
15	Е0113-26-6 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза**	18,24	40,72	0,04	743	1	137	0,04	1
		м2		8,32	--	152	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			350778	4109			603
			Тенге			107978	1516			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			983				
	Материалы -		Тенге			766				
	Всего заработная плата -		Тенге				216			
		Накладные расходы -	Тенге			195				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				29			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			71				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1249				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				245			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			349795				
	Материалы -		Тенге			166609				
	Всего заработная плата -		Тенге				109278			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			71316				
	Сдача и испытание -		Тенге			15				
		Накладные расходы -	Тенге			139876				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							70
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20981			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29380				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			519051				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							679
		Сметная заработная плата -	Тенге				130259			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			520299				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							680
		Сметная заработная плата -	Тенге				130505			
		РАЗДЕЛ 3. Горячее водоснабжение								
		КУРС ТЕНГЕ К РУБЛЮ РФ -5,05 ПО СОСТОЯНИЮ НА 19.08.2014 НАЦ.БАНКА РК								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	240	249,83	7,90	59959	1896	72100	1,29	310
		м		231,75	2,95	55620	708	128	0,01	3
17	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диам. 20 мм	120	318,09	12,19	38171	1463	45630	1,64	197
		м		292,50	4,57	35100	548	128	0,02	3
18	С130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	240	53,00	--	12720	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	120	32,00	--	3840	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	С130804-63	Угольник прямой, d 25 мм	6	241,00	--	1446	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
21	С130804-62	Угольник прямой, d 20 мм	3,6	226,00	--	814	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
22	С130804-2562 Изм. и доп. вып.17	Угольник комб., DN 20x1/2	12	328,00	--	3936	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	С130804-52	Тройник прямой, d 20 мм	1,2	112,00	--	134	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С130804-2193 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	12	14,00	--	168	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С130804-52	Тройник прямой, d 20 мм	2,4	112,00	--	269	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
26	С130804-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x20, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	12	8,00	--	96	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	С130804-76 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	120	5,00	--	600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	С130804-75 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	60	3,00	--	180	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	С130810-271 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Хомуты для крепления труб	360	154,92	--	55771	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	С130905-1106 Изм. и доп.вып.18	Вентиль DN 20	12	1199,00	--	14388	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0117-2-3	Установка смесителей для ванны и умывальника	12	1793,32	1,57	21520	19	1935	0,70	8
		шт		126,00	--	1512	--	128	--	--
32	Е0117-2-3	Установка смесителей для мойки	12	1573,32	1,57	18880	19	1935	0,70	8
		шт		126,00	--	1512	--	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			232892	3396			523
			Тенге			93744	1256			6
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			232892				
	Материалы -		Тенге			41389				
	Всего заработная плата -		Тенге				95000			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			94362				
		Накладные расходы -	Тенге			121601				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18240			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21270				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			375762				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							590
		Сметная заработная плата -	Тенге				113240			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			375762				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							590
		Сметная заработная плата -	Тенге				113240			
		РАЗДЕЛ 4. Отопление								
33	Е0116-6-3	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм**	690	343,48	3,96	237001	2732	47419	0,30	205
		м		52,20	1,49	36018	1028	128	0,01	5
34	Е0116-6-2	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	78	264,48	3,96	20629	309	5360	0,30	23
		м		52,20	1,49	4072	116	128	0,01	1
35	Е0116-29-1	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	768	10,99	--	8440	--	10509	0,05	38
		м		10,69	--	8210	--	128	--	--
36	Е0118-6-1	**Установка чугунных радиаторов**	153,54	4331,44	35,77	665050	5492	24587	0,70	108
		1кВт		111,70	13,40	17151	2057	128	0,07	10
37	Е0116-15-1	**Установка крана 2-ой регулировки**	60	473,47	39,24	28408	2354	20736	1,47	88
		1шт		254,25	15,75	15255	945	128	0,07	4
38	С130904-59	**Краны двойной регулировки, Dy 20 мм**	60	377,00	--	22620	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	С130810-46	**Кронштейны для крепления труб**	2,58	9630,00	--	24845	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0118-22-5	**Установка кранов воздушных**	60	62,81	--	3768	--	1780	0,12	7
		комплект		23,18	--	1391	--	128	--	--
41	Е0117-2-2	**Установка полотенцесушителей латунных хромированных**	12	7298,33	6,95	87580	83	6394	2,48	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		414,00	2,25	4968	27	128	0,01	--
42	Е0115-172-4	Масляная окраска труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	159	148,40	0,07	23595	11	18034	0,65	103
		м2		108,00	0,02	17172	3	105	--	--
43	Е0126-12-1	Изоляция матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	10,02	258,32	92,82	2588	930	1360	0,59	6
		м2		100,80	34,88	1010	349	100	0,17	2
44	С11031-76	Маты минераловатные	0,3	5520,00	--	1656	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0126-6-1	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм холстом стекловолокнистым	18	218,52	13,09	3933	236	3649	1,17	21
		м		197,78	4,95	3560	89	100	0,02	--
46	С11011-1001 Изм. и доп.вып.19	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г, высший сорт	0,9	339,00	--	305	--	--	--	--
		10м2		--	--	--	--	--	--	--
47	С130901-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	24	500,00	--	12000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1142420	12148			629
			Тенге			108806	4616			22
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			32078				
	Материалы -		Тенге			7198				
	Всего заработная плата -		Тенге				22184			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1961				
		Накладные расходы -	Тенге			23043				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3456			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3307				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			58428				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							143
		Сметная заработная плата -	Тенге				25640			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1110342				
	Материалы -		Тенге			952803				
	Всего заработная плата -		Тенге				91238			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			59465				
	Местные материалы -		Тенге			38				
	Сдача и испытание -		Тенге			700				
		Накладные расходы -	Тенге			116784				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17518			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			73628				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1300754				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							578
		Сметная заработная плата -	Тенге				108755			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1359182				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							722
		Сметная заработная плата -	Тенге				134396			
		РАЗДЕЛ 5. Узел управления								
48	Е0116-6-4	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	30	422,48	3,96	12674	119	2062	0,30	9
		м		52,20	1,49	1566	45	128	0,01	--
49	Е0116-6-3	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм**	18	343,48	3,96	6183	71	1237	0,30	5
		м		52,20	1,49	940	27	128	0,01	--
50	Е0116-29-1	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	48	10,99	--	528	--	657	0,05	2
		м		10,69	--	513	--	128	--	--
51	Е0116-6-1	**Патрубок диам. 15 мм**	6	266,48	3,96	1599	24	412	0,30	2
		м		52,20	1,49	313	9	128	0,01	--
52	С130810-107 прим	**Переходы, d32-d15 мм**	24	251,00	--	6024	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	С130810-107 прим	**Переходы, d25-d15 мм**	24	251,00	--	6024	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	С130901-34	**Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм**	24	623,00	--	14952	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	С130901-33	**Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм**	48	500,00	--	24000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	С131103-14	**Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа /10 кгс/см2/, d 25 мм**	60	445,00	--	26700	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	**Е0118-21-2**	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм**	**12**	**5922,46**	**52,42**	**71070**	**629**	**2349**	**0,77**	**9**
		1фильтр		**134,42**	**18,54**	**1613**	**222**	**128**	**0,09**	**1**
58	**Е0118-21-1 прим.**	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм**	**12**	**4872,46**	**52,42**	**58470**	**629**	**2349**	**0,77**	**9**
		1фильтр		**134,42**	**18,54**	**1613**	**222**	**128**	**0,09**	**1**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**228223**	**1472**			**37**
			Тенге			**6558**	**525**			**3**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**228223**				
	Материалы -		Тенге			**142490**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**7083**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**77700**				
	Местные материалы -		Тенге			**2**				
	Сдача и испытание -		Тенге			**131**				
		Накладные расходы -	Тенге			**9067**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1360**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**14237**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**251526**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**44**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8443**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**251526**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**44**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8443**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1954312**	**21126**			**1792**
			Тенге			**317086**	**7914**			**38**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**33061**				
	Материалы -		Тенге			**7964**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**22400**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1961**				
		Накладные расходы -	Тенге			**23237**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**12**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**3486**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3378**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**59676**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**145**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**25886**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1921251**				
	Материалы -		Тенге			**1303292**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**302599**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**302843**				
	Местные материалы -		Тенге			**41**				
	Сдача и испытание -		Тенге			**846**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			387327				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							194
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				58099			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			138515				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2447093				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1891
		Сметная заработная плата -	Тенге				360698			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			2697818				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2036
		Сметная заработная плата -	Тенге				386584			
Всего						2697818				
Временные здания и сооружения (1,2 %)						32374				
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%						4856				
Итого :						2725335				
Затраты на производство стр.-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)						46331				
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)						27253				
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)						10901				
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге						2809821				
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982тенге (имрп-2,557)						7184712				
Налог (2 %)						143694				
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)						7328406				
ИТОГО ПО АКТУ СО СКИДКОЙ =1,8%						7196495				
НДС 12%						863579				
Всего по акту с учетом НДС (12 %)						8060506,05				
ИТОГО :						8 060 506,05				

Подрядчик:
ИП "Құрылыс" Молдашов Есбол

Е. Молдашов

Субподрядчик:
ТОО "АстанаПремиумСтрой»

Н.О. Жайлаубаев