Заказчик ТОО "Водные ресурсы -Маркетинг"
Подрядчик ТОО "Оңтүстік Сукұрылыссервис"
Договор №257 от 30.12.12 г

Форма-2

Выполненные работы : На реконструкцию водопроводной сети с выносом ИВ в общие водомерные узлы по ул. Запотоцкого от ул. Калдаякова до ул. Гагарина 54 аб.

инв №900110921

АКТ
Приемки выполненных работ за апрель месяц 2013г.

№ п/	Наименование работ	№№ един. расцен	Един. изм	Кол-во	Цена единицы	Стоим.выполненных работ по утв.смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	Земленные работы						
1	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	Е0127-18-4	м3	3,51	408,11	1432	1132
2	Разборка покрытий и оснований черных щебоночных	Е0127-18-2	м3	7,02	66,66	468	235
3	Разработка грунта 1 группы в вручную в траншеях глубиной до 2м и без креплений с откосами	ЕО101-164-1	м3	299	167,4	50053	56560
4	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	ЕО101-166-2	м3	297,22	134,1	39857	45039
		ТРУБЫ					
5	Продавливание грунта стальными трубами диам 150мм на длину до 10м без разработки грунта/прокол/	ЕО122-46-2	м	5	992,48	4962	4748
6	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/из стали БСт2кп-БСт4кп,114х5мм	С130806-83 изм.идоп.вып .9СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м	5,0	931	4655	
7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам.125мм	ЕО122-20-4	км	0,005	272632,04	1363	361
8	Протаскивание в футляр труб диам.до 100мм	ЕО122-47-1	м	5	244,7	1224	955
9	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.до 75мм	ЕО122-11-3	км	0,198	58881,69	11659	10267
10	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/,Р 1МПа,SDP17 Dв 65,5 мм/75х4,5мм/	ПР Атырауский Завод	м	199,98	250,457	50086	
11	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.до 63мм	ЕО122-11-2	км	0,094	51202,26	4813	4421
12	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/,Р 1МПа,SDP17 Dв 54,9 мм/63х3,8мм/	ПР Сарыагаш Аман"	м	94,94	449,06	42634	

33	Тройники для водоснабжения полиэтиленовые d. 50х40мм	ПР"JAKKO" лист 9*	шт	2	571,58	114	
34	Установка полиэтиленовых переходников	ЕО122-34-1	шт	3	299,15	897	
35	Переходники для водоснабжения полиэтиленовые d 75х63мм	ПР"JAKKO" лист 10*	шт	1	874,97	875	
36	Переходники для водоснабжения полиэтиленовые d 63х50мм	ПР"JAKKO" лист 10*	шт	1	466,76	467	
37	Переходники для водоснабжения полиэтиленовые d 50х40мм	ПР"JAKKO" лист 10*	шт	1	346,11	346	
38	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. до 63мм	ЕО122-31-1	км	0,453	8097,13	3668	4730
39	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. до 75мм	ЕО122-31-2	км	0,198	8170,63	1618	1268
	Восстановление дорог						
40	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12см	ЕО127-21-1	м2	58,5	220,97	12927	893
	Итого прямые затраты по смете:					474 554	160397
	С накладными расходами					160 397	
	Итого:					634 951	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты					38 097	
	Итого:					673 048	
	Временные здания и сооружения 1,2%					8077	
	Итого:					681 125	
	Зимние удорожания 0,91%					6198	
	Затраты на выслугу лет 1%					6811	
	Затраты на дополн. отпуска 0,4%					2724	
	Итого:					696 859	
	СК=2,08774					1 454 860	
	Налоги, сборы,обязательные платежи 2%					29 097	
	Итого по смете:					1 483 957	
	Итого с понижающим коэфф.К=0,9609					1 425 934	
	НДС 12%					171 112	
	Всего К оплате:					1 597 046	

Сдал
Директор ТОО "Онтүстік Сукурылыссервис"
_____ М.Мусаев

"Принял"
Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":
_____ М.Сыдыков
Начальник ПТО:
_____ Калмырзаев Б.
Зам.начальник ПТО
_____ Т.Абдешбеков
Начальник ВиК свинц.пос.
_____ К.Кузембеков