Заказчик ТОО "Водные ресурсы -Маркетинг"
Подрядчик ТОО "Оңтүстік Сукұрылыссервис"
Договор № 257 от 30.12.12г

Выполненные работы : На реконструкции водопроводной сети с выносом ИВ в общие водомерные узлы по ул. Покрышкина,Р.Корсакова,Бархатная Гагарина,Мечеть, и пр. Ленинградская 37 аб. инв №900110933

АКТ
Приемки выполненных работ за апрель месяц 2013г.

№ п/	Наименование работ	№№ един. расцен	Един. изм	Кол-во	Цена единицы	Стоим.выполненных работ по утв.смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	Земленные работы						
1	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	Е0127-18-4	м3	1,8	408,11	735	581
2	Разборка покрытий и оснований черных щебоночных	Е0127-18-3	м3	3,6	95,88	345	178
3	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4м3 в траншеях с откосами	ЕО101-13-1	м3	153,28	24,98	3829	1067
4	Доработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом /ПРИЯМКИ/	ЕО101-164-1 т.ч. п-1,55 п-3,180 л=1,2	м3	4,74	200,88	952	1076
5	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях губиной до 2м без креплений с откосами	ЕО101-164-1	м3	83,5	167,4	13978	15795
6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80)кВт (л.с),при перемещении 1 группы грунтов до 5м	ЕО101-27-1	м3	240,72	5,55	1336	421
7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80)кВт (л.с),при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5м	ЕО101-27-7	м3	240,580069	3,11	748	236
	ТРУБЫ						
	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6диам.100мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт/Футляры/	ЕО122-1-1	км	0,03	387287	11619	1819
	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 50-32мм	ЕО122-47-1	м	30	244,98	7349	5735

10	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.до 63мм	ЕО122-11-2	км	0,067	51202,26	3431	3151
11	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/,Р 1МПа,SDP17 Dв 54,9 мм/63х3,8мм/	ПР Атырауский Завод	м	67,67	177,625	12020	
12	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам до 50м	ЕО122-11-1	км	0,399	47514,93	18958	17826
13	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/,Р 1МПа,SDP 17 Dв 43,6мм/50х9мм/	ПР Атырауский завод	м	67,68	111,481	7545	
14	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/,Р 1МПа,SDP17 Dв 34,9мм/40х2,4мм/	ПР Атырауский Завод	м	172,71	71,345	12322	
15	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/,Р 1МПа,SDP17 Dв 27,1мм/32х2,3мм/	ПР Атырауский Завод	м	192,91	54	10417	
16	Врезка в существующую сеть, из стальных труб,стальных штуцеров /патрубков/диам.50мм	ЕО122-38-2	врезка	1	495,33	495	371
	Монтаж индивидуальных водомерных узлов						
7	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /после механической разработки траншкй/	ЕО101-164-2 т.ч. п-1,55 п-3,180 к=1,2	м3	9,46	262,72	2485	2808
8	Устройство песчаного основания под колодец	ЕО123-1-1	м3	0,405	1395,2	565	111
9	Засыпка вручную ям в грунтах 2 группы	ЕО101-166-2	м3	8,79	134,1	1179	1332
0	Щебнь из гравия для строительных работ,марка ДР 8,фракция 5-20мм,	С143008-44	м3	8,79	1290	11339	
1	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	ЕО101-134-1	м3	8,79	21,55	189	145
2	Монтаж колодцев из ПВХ	ЕО109-4-1	т	0,2971	20197,65	6001	4771
3	Стоимость колодца ПВХ на 6в/м	ПР ТОО ВРиМ	шт	5	20289	101445	
4	Стоимость колодца ПВХ на 10в/м	ПР ТОО ВРиМ	шт	1	26395	26395	
5	Установка муфты с резьбой	ЕО122-36-1	1шт	11	276,46	3041	255
6	Муфта с резьбой диам.50мм	ПР ТОО"JAKKO"	шт	3	233,37	700	
7	Установка полиэтиленновых тройников	ЕО122-34-2	шт	5	438,11	2191	113
8	Тройники для водоснабжения полиэтиленовые диам.63х63х63мм	ПР ТОО"JAKKO" лист 9	шт	1	887,21	887	

29	Тройники - переходники для водоснабжения полиэтиленовые d 63х32-63мм	ПР"JAKKO" лист 9*	шт	2	755,5	1511	
30	Тройники для водоснабжения полиэтиленовые d. 50х50х50мм	ПР"JAKKO" лист 9*	шт	1	630,9	631	
31	Тройники - переходники для водоснабжения полиэтиленовые d 40х32-40мм	ПР"JAKKO" лист 9*	шт	1	420,07	420	
32	Установка полиэтиленовых переходников	ЕО122-34-1	шт	4	299,15	1197	667
33	Переходники для водоснабжения полиэтиленовые d 63х50мм	ПР"JAKKO" лист 10*	шт	1	466,75	467	
34	Переходники для водоснабжения полиэтиленовые d 63х32мм	ПР"JAKKO" лист 10*	шт	1	466,76	467	
35	Переходники для водоснабжения полиэтиленовые d 50х40мм	ПР"JAKKO" лист 10*	шт	1	346,11	346	
36	Переходники для водоснабжения полиэтиленовые d 50х32мм	ПР"JAKKO" лист 10*	шт	1	344,13	344	
37	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. до 63мм	ЕО122-31-1	км	0,496	8097,13	4016	5179
	Восстановление дорог						
38	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12см	ЕО127-21-1	м2	30	100,33	3010	256
	Итого прямые затраты по смете:					274 905	63893
	С накладными расходами					63 893	
	Итого:					338 798	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты					20 328	
	Итого:					359 126	
	Временные здания и сооружения 1,2%					4309,51	
	Итого:					363 435	
	Зимние удорожания 0,91%					3307,26	
	Затраты на выслугу лет 1%					3634,35	
	Затраты на дополн. отпуска 0,4%					1453,74	
	Итого:					371 830	
	СК=2,08774					776 285	
	Налоги, сборы,обязательные платежи 2%					15 526	
	Итого по смете:					791 811	
	Итого с понижающим коэфф.К=0,9547					755 942	
	НДС 12%					90 713	
	Всего к оплате:					**846 655**	

Сдал
Директор ТОО "Онтүстік Сукурылыссервис"
М.Мусаев

"Принял"
Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":
М.Сыдыков
Начальник ПТО:
Калмырзаев Б.
Зам.начальник ПТО
Т.Абдешбеков
Начальник ВиК свинц.пос.
К.Кузембеков