Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "СтройГазТранссервисЖанарыс"
Наименование стройки - **Строительство штрафной стоянки с контрольно-пропускным пунктом в г.Актобе**
Наименование объекта - Строительство штрафной стоянки с контрольно-пропускным пунктом в г.Актобе
Обоснование: Договор № 1 от 18.03.2019 г

Форма 2В

АКТ № 1

Выполненных работ за апрель месяц 2019 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-4										
		Ограждение										
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы										
1	8601-0602-0204 УСН РК 8.02-03-2017	**Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ -30.20**	**секция**	177		47542,00	4538,00	8414934	803226	5211411	2423137	11705117
		НР - 91%; СП - 8%				13561,00	1483,00	2400297	262491		867046	
2	8601-0605-0204 УСН РК 8.02-03-2017	**Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 6,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками**	**шт.**	2		111591,00	3421,00	223182	6842	176068	38901	283049
		НР - 91%; СП - 8%				20136,00	1238,00	40272	2476		20967	
3	8601-0605-0402 УСН РК 8.02-03-2017	**Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками**	**шт.**	1		55965,00	117,00	55965	117	46723	8339	69449
		НР - 91%; СП - 8%				9125,00	39,00	9125	39		5144	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					8694081	810185	5434202	2470377	12057615
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					2449694	265006	--	893157	
		Накладные расходы	Тенге					8694081				
		Сметная прибыль	Тенге					2470377				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 7-4	Тенге					893157				
								12057615				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-5										
		Вертикальная планировка										
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы										
1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Срезка растительного слоя грунта бульдозером мощностью 59 кВт (80 л с перемещением до 10 м**	**м3 грунта**	2191,3		37,57	37,57	82325	82325	--	20462	111010
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,97	--	28419		8223	