Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "СтройГазТранссервисЖанарыс"
Наименование стройки - **Строительство штрафной стоянки с контрольно-пропускным пунктом в г.Актобе**
Наименование объекта - Строительство штрафной стоянки с контрольно-пропускным пунктом в г.Актобе
Обоснование: Договор № 1 18.03.2019 г

форма 2В

АКТ № 3

Выполненных работ за июнь месяц 2019 года.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 7-1										
		покрытие										
		РАЗДЕЛ 1.Асфальтобетонное покрытие-17940м2										
4	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%*	**т**	**6,58857**		**129174,15**	**1627,19**	**851073**	**10721**	**840352**	**5439**	**925033**
4.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	5,2	--	764,44	--	5037		68521	
4.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	2,6013		5611,00		14596,00			
4.3	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	9,2391	123832,00				1144096,0		
5	**1127-0602-0306 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	**м2 покрытия**	**13177,1**		**1399,25**	**90,58**	**18438037**	**1193557**	**16756127**	**888115**	**20872244**
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0336	602,78	**37,06** 1103,00	**25,35**	**488354** 664871,00	**333974**		**1546092**	
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0168	300,85							
5.3	3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	62,2518		3392,00		211158,00			
5.4	3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	181,194		5238,00		949094,00			
5.5	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	6,9966		5432,00		38006,00			
5.6	3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	25,116		120,00		3014,00			
5.7	3201-0209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	50,232		8426,00		423255,00			
5.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00001	0,1794		2480,00		445,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5.9	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0925	1659,45	13718,00				22764335,0		
5.10	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,111228	218904,00				24348,00		
5.11	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,193752	123832,00				23993,00		
6	**1127-0602-0406 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 до толщины 5см** *НР - 108%; СП - 8%*	**м2 покрытия**	**22365,625**		**159,42**	**0,02**	**3565569**	**456**	**3562893**	**2398**	**3853404**
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0001	2,2365625	**0,10** 1103,06	--	**2220** 2467,06	--		**285437**	
6.2	3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00017	3,80215625		120,00		456,26			
6.3	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0116	259,44125	13718,00				3559015		
6.4	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000001	0,022365625	123832,00				2770		
7	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** *НР - 108%; СП - 8%*	**м бортового камня**	**48**		**1723,29**	**27,53**	**82718**	**1322**	**51008**	**33340**	**125343**
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,698	33,5	**633,09** 907,00	**10,05**	**30388** 30388,00	**483**		**9285**	
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,312							
7.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,2928		4351,00		1274,00			
7.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0192		2480,00		48,00			
7.5	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	2,832	17373,00				49200,00		
7.6	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0288	14368,00				414,00		
7.7	2107-0202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,0816	15260,00				1245,00		
7.8	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,48	310,00				149,00		
8	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91** *СП - 8%*	**м3**	**2,16**		**30712,00**	**--**	**66338**	**--**	**66338**	**--**	**71645**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			--	--	--	--		**5307**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**23003735**	**1206056**	**21276718**	**929292**	**25847670**
		Накладные расходы	Тенге					**520962**	**339494**	--	**1914642**	
		Сметная прибыль	Тенге					**23003735**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**929292**				
								1914642				
								25847670				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						РАЗДЕЛ 2.Плиточное покрытие-39м2						
9	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основание толщиной 12см из щебня фракции 10-20мм,однослойные.Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	39		744,34 33,71	187,90 48,98	29029 1315	7328 1910	20386	3483 2601	35113
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,0398	1,55	847,18		1315,00				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0331	1,29							
9.3	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0034	0,1326		9422,00		1249,00			
9.4	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003	0,117		4264,00		499,00			
9.5	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,09165		4183,00		383,00			
9.6	3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0119	0,4641		5238,00		2431,00			
9.7	3201-0101-0105	Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т	маш.-ч	0,0086	0,3354		5782,00		1939,00			
9.8	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0039	0,1521		5432,00		826,00			
9.9	2101-0201-0702	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1537	5,9943	3384,00				20285,00		
9.10	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,03	1,17	87,00				102,00		
10	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3** *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	3,9		2990,24 117,65	956,45 190,50	11662 459	3730 743	7473	1298 1037	13997
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,144	0,5616	817,31		459,00				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	0,5292							
10.3	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,06045		9422,00		570,00			
10.4	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	0,16731		4264,00		713,00			
10.5	3201-0101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,27612		8364,00		2309,00			
10.6	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	0,02535		5432,00		138,00			
10.7	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	4,29		1738,00		7456,00			
10.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,05	0,195	87,00				17,00		
11	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 тротуара	39		357,47 322,71	33,90 12,75	13941 12586	1322 497	33	14129 2246	30317

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,381	14,86	847,03		12586,00				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,3822							
11.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0039		4264,00		17,00			
11.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0041	0,1599		4351,00		696,00			
11.5	3201-0212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,0513	2,0007		34,00		68,00			
11.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,2184		2480,00		542,00			
11.7	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0005	0,0195	1738,00				34,00		
12	**2104-0509-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91** *СП - 8%*	**м2**	**39**		**2189,00**	**--**	**85371**	**--**	**85371**	**--**	**92201**
						--	**--**	**--**	**--**		**6830**	
13	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** *НР - 108%; СП - 8%*	**м бортового камня**	**19**		**1723,29**	**27,53**	**32742**	**523**	**20190**	**13197**	**49615**
						633,09	**10,05**	**12029**	**191**		**3675**	
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,698	13,26	907,03		12029,00				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,1235							
13.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,1159		4351,00		504,00			
13.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0076		2480,00		19,00			
13.5	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	1,121	17373,00				19475,00		
13.6	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0114	14368,00				164,00		
13.7	2107-0202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,0323	15260,00				493,00		
13.8	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,19	310,00				59,00		
14	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91** *СП - 8%*	**м3**	**0,304**		**30712,00**	**--**	**9336**	**--**	**9336**	**--**	**10083**
						--	**--**	**--**	**--**		**747**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**182083**	**12903**	**142789**	**32107**	**231326**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**26388**	**3341**	**--**	**17136**	
		Накладные расходы	Тенге					**182083**				
		Сметная прибыль	Тенге					**32108**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**17135**				
								231325				
				РАЗДЕЛ 3.Устройство обочины								
15	**1127-0403-0801 РСНБ РК 2015**	**Обочина из щебня фракции 20-40мм шириной 1м,толщиной 15см.Устройство**	**м2 покрытия**	**530**		**783,70**	**224,52**	**415361**	**118996**	**273357**	**63939**	**517644**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%				43,41	68,29	23008	36195		38344	
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	0,0495	26,23	877,00		23008,00				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0473	25,06							
15.3	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,1908		9422,00		1798,00			
15.4	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00417	2,2101		4264,00		9424,00			
15.5	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	1,2455		4183,00		5210,00			
15.6	3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	5,618		3392,00		19056,00			
15.7	3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0261	13,833		5238,00		72457,00			
15.8	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	1,378		5432,00		7485,00			
15.9	3201-0212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,0011	0,583		6116,00		3566,00			
15.10	2101-0201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,214	113,42	2402,00				272435,00		
15.11	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,02	10,6	87,00				922,00		
16	**1127-0403-0804 РСНБ РК 2015**	**Добавлять на каждый 1см изменения толщины слоя до толщины 20см из щебня фракции 20-40мм**	**м2 покрытия**	**2650**		**41,02**	**10,75**	**108694**	**28491**	**80203**	**9563**	**127717**
		НР - 108%; СП - 8%				--	**3,34**	--	**8854**		**9461**	
16.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	6,65							
16.2	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00083	2,1995		4264,00		9379,00			
16.3	3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00086	2,279		3392,00		7730,00			
16.4	3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00082	2,173		5238,00		11382,00			
16.5	2101-0201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0126	33,39	2402,00				80203,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**524055**	**147487**	**353560**	**73502**	**645361**
								23008	**45049**	--	**47805**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**524055**				
		Накладные расходы	Тенге					**73502**				
		Сметная прибыль	Тенге					**47805**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**645362**				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 7-1 : В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**					**26724357**				**65416687**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**23709873**				
		- Накладные расходы	Тенге					**1034902**				
		- Сметная прибыль	Тенге					**2577139**				

Итого по Акту выполненных работ: **26724357**

Временные здания и сооружения-1,4% 374141

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при призводстве СМР в зимнее время- 2,08%					563649				
		ИТОГО затрат :					**27662147**				
		Непредвиденные работы и затраты-2%					553243				
		Итого с непредвиденными затратами					**28215390**				
		С учетом коэффициента 2019 года			1,028440777		**29017857**				
		Итого по Акту выполненных работ:					**29017857**				
		С учетом понижающего коэффициента в договорные цены			0,8000000		**23214286**				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %					2785714				
		Всего по Акту с учетом НДС					**26000000**				

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г. Актобе"

_____ Алимбаев А.С.

Технадзор:
Лиректор
ТОО "DS&V"

_____ Илиманов Е.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Строй ГазТранссервисЖанарыс"

_____ Нагметуллин Б.Б.