Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "СтройГазТранссервисЖанарыс"

Наименование стройки - **Строительство штрафной стоянки с контрольно-пропускным пунктом в г.Актобе**

Наименование объекта - **Строительство штрафной стоянки с контрольно-пропускным пунктом в г.Актобе**

Обоснование: Договор № 1 от 18.03.2019 г

Форма 2В

АКТ № 5

Выполненных работ за июль месяц 2019 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-3										
		малые архитектурные формы										
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы										
1	СТПРАЙСЛИСТ	**Контейнер для бытовых отходов**	**шт**	**1**		**40178,57**	--	**40179**	--	**40179**	--	**43393**
		СП - 8%				--	--	--	--		**3214**	
2	СТПРАЙСЛИСТ	**Доставка контейнеров для бытовых отходов**	**шт**	**1**		**8928,57**	--	**8929**	--	**8929**	--	**9643**
		СП - 8%				--	--	--	--		**714**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**49107**	--	**49108**	--	**53036**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					--	--	--	**3928**	
		Сметная прибыль	Тенге					**49107**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**3929**				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ СМЕТ 7-3:	**Тенге**					**53036**				**53036**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Сметная прибыль	Тенге					**3928**				
		Локальная смета № 7-1										
		покрытие										
		РАЗДЕЛ 1.Асфальтобетонное покрытие-17940м2										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 до толщины 5см** *НР - 108%; СП - 8%*	**м2 покрытия**		**13514,40**	**159,42**	**0,02**	**2154490**	**276**	**2152873**	**1449**	**2328414**
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0001	1,35144	**0,10** 1103,06	--	**1341** 1490,72	--		172475	
6.2	3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00017	2,297448		120,00		275,69			
6.3	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0116	156,76704	13718,00				2150530		
6.4	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000001	0,0135144	123832,0				1674		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**2154490**	**276**	**2152873**	**1449**	**2328414**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1341**	**0**	--	172475	
		Накладные расходы	Тенге					**2154490**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1449**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**172475**				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 7-1:	**Тенге**					**2328414**				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						**2328414**				**2328414**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге									
		- Накладные расходы	Тенге					**2154490**				
		- Сметная прибыль	Тенге					**1449**				
		ИТОГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ	**Тенге**					**172475**				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						**2381450**				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге									
		- Накладные расходы	Тенге					2203597				
		- Сметная прибыль	Тенге					**1449**				
								176403				

Итого по Акту выполненных работ:	**2381450**
Временные здания и сооружения-1,4%	33340
Дополнительные затраты при призводстве СМР в зимнее время- 2,08%	50228
ИТОГО затрат :	**2465018**
Непредвиденные работы и затраты-2%	49300
Итого с непредвиденными затратами	**2514319**
С учетом коэффициента 2019 года 1,028440777	**2585828**
Итого по Акту выполненных работ:	**2585828**
С учетом понижающего коэффициента в договорные цены 0,8000000	**2064409,79**
Налог на добавленную стоимость - 12 %	247729,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по Акту с учетом НДС					2312138,96				

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г. Актобе"

_____ Алимбаев А.С.

Технадзор:
Лиректор
ТОО "DS&V"

_____ Илиманов Е.

Подрядчик:
Директор
ТОО "СтройГазТрансСервис Жанарыс"

_____ Наметуллаев Б.Б.