Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "СтройГазТранссервисЖанарыс"
Наименование стройки Строительство штрафной стоянки с контрольно-пропускным пунктом в г.Актобе
Наименование объекта Строительство штрафной стоянки с контрольно-пропускным пунктом в г.Актобе
Обоснование: Договор № 1 от 18.03.2019 г

Форма 2В

АКТ № 1
Выполненных работ за _____ месяц 2019 года

покрытие

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1										
		РАЗДЕЛ 1.Асфальтобетонное покрытие-17940м2										
1	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3** *НР - 108%; СП - 8%*	**м3 материала основания в плотном теле**	**1794**		**2990,24** **117,65**	**956,45** **190,50**	**5364497** **211061**	**1715864** **341752**	**3437572**	**597037** **476923**	**6438457**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,144	258,34	817,00		211061,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	243,45							
1.3	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	27,807		9422,00		261998,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	27,807		1576,00		43823,83			
1.4	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	76,9626		4264,00		328169,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	76,9626		1103,00		84889,75			
1.5	3201-0101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	127,0152		8364,00		1062355,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	127,0152		1576,00		200175,96			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1.6	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	11,661		5432,00		63343,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	11,661		1103,00		12862,08			
1.7	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	1973,4		1738,00		3429769,00			
1.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,05	89,7	87,00				7804,00		
2	**1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания толщиной 12см из щебня фракции 20-40мм,однослойные.Устройство**	**м2 основания**	**3814,1390**		**593,41**	**187,90**	**2263337**	**716673**	**1418087**	**340628**	**2812282**
		НР - 108%; СП - 8%				**33,71**	**48,98**	**128577**	**186819**		**208317**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,0398	151,8027338	847,00		128577				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0331	126,2480022							
2.3	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0034	12,96807274		9422,00		122185			
2.4	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003	11,44241712		4264,00		48790			
2.5	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	8,963226744		4183,00		37493			
2.6	3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0119	45,38825458		5238,00		237744			
2.7	3201-0101-0105	Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т	маш.-ч	0,0086	32,80159574		5782,00		189659			
2.8	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0039	14,87514226		5432,00		80802			
2.9	2101-0201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1537	586,2331704	2402,00				1408132		
2.10	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,03	114,4241712	87,00				9955		

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**7627834**	**2432537**	**4855659**	**937665**	**9250739**
					339638	**528571**	--	**685240**	
Стоимость общестроительных работ	Тенге				**7627834**				
Накладные расходы	Тенге				**937665**				
Сметная прибыль	Тенге				**685240**				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**9250739**				
Итого по Акту выполненных работ:					**9250739**				
Временные здания и сооружения-1,4%					129510				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Дополнительные затраты при призводстве СМР в зимнее время- 2,08%		195109
ИТОГО затрат :		9575359
Непредвиденные работы и затраты-2%		191507
Итого с непредвиденными затратами		9766866
С учетом коэффициента 2019 года	1,028440777	10044643
Итого по Акту выполненных работ:		10044643
С учетом понижающего коэффициента в договорные цены	0,8000000	8035714
Налог на добавленную стоимость - 12 %		964286
Всего по Акту с учетом НДС		9000000

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г.Актобе"

_____ Адимбаев А.С.

Технадзор:
Лиректор
ТОО "DS&V"

_____ Илиманов Е.

Подрядчик:
Директор
ТОО "СтройгазТранссервис Жанарыс"

_____ Нагиманбаев Б.Б.