Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мугалжарского района"

Генподрядчик : ТОО "Строй Газ Транс сервис Жанарыс"

Наименование стройки: Капитальный ремонт жилого дома №47 по ул.Толе би в г. Эмба Мугалжарского района Актюбинской области

Наименование объекта: жилой дом

Договор №52 от 06.08.2013г.

Акт № 1/1

выполненных работ за август 2013 г.

Общестроительные работы (по локальной смете 2-1-1)

Составлен в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Замена оконных блоков								
1	Е56-1-1	демонтаж ококнных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	5,00	215,57	21,24	1078	106	1068	1,29	6
				194,33	3,31	972	17	108	0,03	0
		шт								
2	Е56-2-2	снятие оконныхпереплетов остекленных	10,35	74,90	6,81	775	70	773	0,46	5
				68,09	1,08	705	11	108	0,01	0
		м2								
3	Е56-3-2	снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях	10,35	146,99	6,63	1521	69	1581	0,95	10
				140,36	1,04	1453	11	108	0,01	0
		м2								

4	Е10-91-4	установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных), одностворчитых,площадь проема более 2 м2	м2	10,35	175,10							
					5240,00		54234					
5	6-1-181	блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой:одноэлементные глухие	м2	10,35	249,18	6,98	2579	72	1238	0,67	7
					108,16	2,7	1119	27	108	0,01	0
6	Е10-22-2	установка пластиковых подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	м2 проемов	5,50	2030,00		11165					
7	6-1-194	доски подоконные из ПХВ профилей	м	3,00	668,68	7,65	2006	23	472	0,93	3
					162,60	2,90	488	9	95	0,01	0
8	Е15-64-5	сплошные выравнивание бетонных поверхностей оконных откосов плоских	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,00	257,97	2,35	774	7	130	0,27	1
					44,77	0,90	134	3	95	0,00	
9	Е15-180-5	улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оконных	м2 окрашиваемой поверхности	5,50	253,64	0,56	1395	3	241	0,26	1
					40,86	0,09	225		107	0,00	
10	Е58-18-4	устройство поясков, сандриков,подоконных отливов из листовой стали	м								43
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**79 827**	**591**	**7 548**		**1**
			Тенге				**6 908**	**160**			
		Накладные расходы -	Тенге				7 548				
		Сметная заработная плата в Н.Р. - 15%	Тенге					1 132			4
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. - 0,05%	чел.-ч				5 242				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты-6%	Тенге				**92 617**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								
		РАЗДЕЛ 2. Внутренняя отделка									
11	Е54-4-2	разборка подшивки потолков чистой из фанеры	м2 подшивки	85,00	21,98	0,69	1868	59	1965	0,15	13
					21,29	0,11	1810	9	108	0,00	0
12	Е62-36-1	очистка вручную стен от набела	м2	171	25,70		4395	0	4175	0,18	3(
					25,70		4395	0	95		(

13	Е15-37-9	облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе			324,35	1,16						
		м2	171	370,50	4,29	63356	734	14040	0,52	90		
14	Е15-64-3	сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм		84,79	1,64	14499	280	95	0,01	1		
		м2 оштукатуриваемой поверхности	87,40	451	4,93	39374	431	9905	0,64	56		
15	Е15-64-4	сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная		117,43	1,86	10263	163	95	0,01	1		
		м2 оштукатуриваемой поверхности	171,00	316,78	2,63	54169	450	12308	0,45	77		
16	Е15-180-3	улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными		74,78	0,99	12787	169	95	0,00	1		
		м2 окрашиваемой поверхности	87,40	338,17	2,91	29556	254	7847	0,56	49		
17	Е15-180-4	улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными		93,41	1,10	8164	96	95	0,01	0		
		м2 окрашиваемой поверхности										
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**255 111**	**2 241**	**77 268**		**479**		
			Тенге			**80 266**	**821**			**4**		
		Накладные расходы -	Тенге			77 268						
		Сметная заработная плата в Н.Р. - 15%	Тенге				11 590			39		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. - 0,05%	чел.-ч			19 943						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты-6%	Тенге			**352 322**						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге									

РАЗДЕЛ 3. Полы

18	Е57-4-13	перестилка дощатых покрытий простильных из досок	25,00	105,65		2641		1824	0,44	11		
		м2		65,70		1643		111		0		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**2 641**	-	**1 824**		**11**		
			Тенге			**1 643**	-			-		
		Накладные расходы -	Тенге			1 824						
		Сметная заработная плата в Н.Р. - 15%	Тенге				274			1		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. - 0,05%	чел.-ч			268						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты-6%	Тенге			**4 733**						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге									

									533
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			337 579	2 832	86 640		5
		Тенге			88 816	981			
		Тенге							
	Накладные расходы -	Тенге			86 640				
	Сметная заработная плата в Н.Р. - 15%	Тенге				12 996			43
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. К= 0,05%	чел.-ч			25 453				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты-6%	Тенге			449 672				581
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				102 793			
	Сметная заработная плата -	Тенге							
					8 094				
	Временные 1,8%	Тенге			9 522				
	Зимние 2,08%	Тенге			4 578				
	Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			1 831				581
	Затраты на доп.отпуска 0,4%	Тенге			473 696				
	ИТОГО в ценах 2001г.	Тенге			924 167				
	ИТОГО в текущих ценах 2011года, К=1,95097	Тенге			18 483				
	Налоги 2%	Тенге			942 650				
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	Тенге			113 118				
	НДС 12%	Тенге			1 055 768				
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	Тенге							

Заказчик :
руководитель
ГУ "Отдела ЖКХ, ПТ и АД Мугалжарского района"

Койшекенов Т.

Техсопровождение :
главный инженер
ИП "Курылыс Технадзор сервис"

Синегубов С.

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Строй Газ Транс сервис Жанарыс"

Машимбай М.М.