Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Мугалжарского района
Генподрядчик : ТОО "Строй Газ Транс сервис Жанарыс"
Наименование стройки: Капитальный ремонт жилого дома №47 по ул.Толе би г.Эмба Мугалжарского района Актюбинской области
Наименование объекта: Капитальный ремонт жилого дома №47 по ул.Толе би г.Эмба Мугалжарского района Актюбинской области
Договор №52 от 06.08.2013г.

Акт № 1/2
выполненных работ за сентябрь 2013 г.

Составлен в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинисто	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Отопление								
1	Е65-1-1	разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 32 мм	45	51,07	0,69	2298	31	2613	0,332	15
		м		50,38	0,11	2267	5	115	0,001	
2	Е65-19-1	демонтаж радиаторов массой до 80 кг	7	197,2	15,96	1380	112	1480	1,2059	8
		шт		181,24	2,52	1269	18	115	0,0217	
3	Е16-10-1	прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб	45	444,28	17,65	19993	794	6314	0,63595	29
		м трубопровода		115,4	6,61	5193	297	115	0,03225	1
4	8-10-75	отводы крутоизогнутые под углом 90 на Ру 10 Мпа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5 Dy	4	208		832				
		шт								
5	Е18-6-1	установка чугунных радиаторов	7,84	4352,09	43,41	34120	340	1271	0,7843	6
		кВт		124,72	16,26	978	127	115	0,07938	1
6	8-10-51	сгоны стальные с муфтой и контргайкой,d 20 мм	14	106		1484				
		шт								
7	8-10-74	отводы гнутые	14	150		2100				
		шт								
8	Е62-29-13	окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	12,2	158,06	0,07	1928	1	1184	0,634	8
		м2		102,15	0,02	1246		95	0,0001	

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**64 135**	**1 278**	**12 864**		**67**
			Тенге			**10 953**	**446**			**3**
		Накладные расходы -	Тенге			12 864				
		Сметная заработная плата в Н.Р. - 15%	Тенге				1 930			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. - 0,05%	чел.-ч							6
		Ненормируемые и непредвиденные затраты-6%	Тенге			4 620				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**81 618**				
		РАЗДЕЛ 2. Электрификация								
9	Е67-4-1	демонтаж скрытой электропроводки	59	3,69		218		211	0,0254	1
				3,69		218		97		
		км								
10	Е67-7-1	демонтаж выключателей,розеток	15	8,42		126		122	0,0584	1
				8,42		126		97		
		шт								
11	Е67-7-3	демонтаж светильников с лампами накаливания	6	9,32	0,23	56	1	53	0,0632	
				9,09	0,05	55		97	0,0003	
		шт								
12	Е46-31-1	пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	59	42,56	19,79	2511	1168	1606	0,1348	8
				22,77	7,47	1343	441	90	0,0365	2
		м борозд								
13	Е67-11-2	прокладка скрытой проводки в бороздах	59	24,84		1466		1422	0,1492	9
				24,84		1466		97		
		м провода								
14	16-7-249	провода с медными жилами,плоские,без разделительного основания для неподвижной	0,059	24500		1466				
		1000 м								
15	Е67-17-1	монтаж выключателей,розеток	15	37,55		563		546	0,239	4
				37,55		563		97		
		шт								
16	18-1-12	выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	5	156		780				
		шт								
17	18-1-132	коробка полиэтиленовая для установки выключателей,переключателей и штепсельных	0,015	16300		245				
		1000 шт								
18	18-1-143	розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В,на ток	10	46		460				
		1000 шт								
19	Е67-17-4	монтаж счетчика однофазового	1	62,56	0,5	63	1	60	0,352	
				62,06	0,09	62		97	0,0008	
		шт								
20	18-3-169	счетчик электрически	1	1300,5		1301				
		шт								

21	Е21-17-18	монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания	6	135,37	3,23	812	19	683	0,6992	4
				115,92	1,28	696	8	97	0,00625	
		шт								
22	17-1-31	светильник подвесной, тип НСП21х100-001-УЗ	6	338		2028				
		шт								
23	17-6-19	лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б215-225-150	6	52		312				
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**12 407**	**1 190**	**4 703**		**27**
			Тенге			**2 990**	**449**			**2**
		Накладные расходы -	Тенге			4 703				
		Сметная заработная плата в Н.Р. - 15%	Тенге				705			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. - 0,05%	чел.-ч							2
		Ненормируемые и непредвиденные затраты-6%	Тенге			1 027				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**18 137**				
		РАЗДЕЛ 3.Змаена дверных блоков								
24	Е56-1-1	демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатуркой в откосах	5	320,85	30,15	1604	151	1587	1,9603	10
				290,70	2,90	1454	15	108	0,187	1
		шт								
25	Е56-12-1	снятие дверных полотен	10,29	29,88	6,55	616	67	605	0,3628	4
				53,33	1,04	549	11	108	0,0089	
		шт								
26	Е10-23-1	установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	10	446,86	128,16	4598	1319	2434	1,03385	11
				174,4	44,59	1795	459	108	0,17413	2
		м2 проемов								
27	6-2-5	блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	3	3540		9664				
		м2								
28	6-2-3	блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-9П;ДГ 21-10П внутренние	5,67	4010		22737				
		м2								
29	6-4-4	блоки дверные однопольными утепленными полотнами ДС 21 9 ГУП	1,89	11200		21168				
		м2								
30	1-1-791	скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	5	1380		6900				
		комплект								
		установка дверных (оконных) приборов врезных	1	77,9		78		82	0,3903	
				76,46		76		108		
31	Е56-27-1	прибор								
		установка наличников	25	99,63	0,41	2491	10	325	0,0804	2
				11,97	0,07	299	2	108	0,0008	
32	Е56-26-1	м								
		замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	1	583		583				
33	1-1-816	шт								

		сплошные выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных отксов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до	4,7	162,6	2,9	764	14	95	0,01415	
34	Е15-64-5	м2 оштукатуриваемой поверхности								
35	Е15-64-5	улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами дверных откосов	4,7	257,97	2,35	1212	11	203	0,26565	1
				44,77	0,9	210	4	95	0,00438	
		м2 окрашиваемойповерхности								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**74 794**	**1 594**	**5 975**		**32**
			Тенге			**5 148**	**504**			
		Накладные расходы -	Тенге			5 975				
		Сметная заработная плата в Н.Р. - 15%	Тенге				896			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. - 0,05%	чел.-ч							3
		Ненормируемые и непредвиденные затраты-6%	Тенге			4 846				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**85 615**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**151 336**	**4 062**	**23 542**		**126**
			Тенге			**19 091**	**1 399**			**5**
			Тенге							
		Накладные расходы -	Тенге			23 542				
		Сметная заработная плата в Н.Р. - 15%	Тенге				3 531			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. К= 0,05%	чел.-ч							12
		Ненормируемые и непредвиденные затраты-6%	Тенге			10 493				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**185 370**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							143
		Сметная заработная плата -	Тенге				**24 021**			
		Временные 1,8%	Тенге			3 337				
		Зимние 2,08%	Тенге			3 925				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			1 887				
		Затраты на доп.отпуска 0,4%	Тенге			755				
		ИТОГО в ценах 2001г.	Тенге			**251 544**				**143**
		ИТОГО в текущих ценах 2011года, К=2,234	Тенге			**561 949**				
		Налоги 2%	Тенге			11 240				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	**Тенге**			**573 189**				
			Тенге							
		ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	**Тенге**			**573 189**				

Заказчик :
Руководитель
ГУ "Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных

Койшекенов Т.

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Строй Газ Транс сервис Жанарыс"

Машимбай М.М.

Тех. сопровождение:
главный инженер
ТОО "КурылысТехНадзорСервис"

Синегубов С.