Заказчик ТОО "Водные ресурсы -Маркетинг
Подрядчик ТОО "Оңтүстік Сукұрылыссервис"
Договор № 257 от 30.12.12 г

Выполненные работы: На реконструкцию
водопроводной сети с выносом ИВ
в общие водомерные узлы по
по ул. Добролюбова от ул. 1- Мая до .
ул. Гагарина ВиК св.пос
инв. № 900112365 на 9 аб

АКТ
Приемки выполненных работ за апрель месяц 2013г.

№ п/п	Наименование работ	№№ един. расцен	Един. изм	Кол-во	Цена единицы	Стоим.выполненных работ по утв.смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	Земленные работы						
1	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	Е0127-18-4	м3	7,38	408,11	3012	2381
2	Разборка покрытий и оснований черных щебоночных	Е0127-18-3	м3	13,78	95,88	1321	681
3	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4м3 в траншеях с откосами	ЕО101-13-1	м3	68,29	24,98	1706	475
4	Доработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом /ПРИЯМКИ/	ЕО101-164-1 т.ч. п-1,55 п-3,180 л=1,2	м3	2,11	200,88	424	479
5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80)кВт (л.с),при перемещении 1 группы грунтов до 5м	ЕО101-27-1	м3	70,22	5,55	390	123
6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80)кВт (л.с),при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5м	ЕО101-27-7	м3	70,22	3,11	218	69
	ТРУБЫ						
7	Продавливание грунта стальными трубами диам.100мм на длину до 10м без разработки грунта/прокол/	ЕО122-46-1	м3	10	875,29	8753	8688
8	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп,114х4мм	С130806-82 изм.и доп.вып.9СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С2004	м3	10,04	756	7590	

Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам.100мм	ЕО122-23-3	км	0,01	31897	319	207
Протаскивание в футляр стальных труб диам. 50-32мм	ЕО122-47-1	м	10	244,98	2450	1912
Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.до 40мм	ЕО122-11-1	км	0,196	47514,93	9313	8757
Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/,Р 1МПа,SDP17 Dв 34,9мм/40х2,4мм/	ПР Атырауский Завод	м	48,48	71,345	3459	
Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/,Р 1МПа,SDP17 Dв 27,1мм/32х2,3мм/	ПР Атырауский Завод	м	159,58	54	8617	
Врезка в существующую сеть, из стальных труб,стальных штуцеров /патрубков/диам.40мм	ЕО122-38-1	врезка	1	495,33	495	371
Монтаж индивидуальных водомерных узлов						
Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /после механической разработки траншей/	ЕО101-164-2 т.ч. п-1,55 п-3,180 к=1,2	м3	2,127	262,72	559	632
Устройство песчаного основания под трубопроводы	ЕО123-1-1	м3	0,115	1395,2	160	32
Засыпка вручную ям в грунтах 2 группы	ЕО101-166-2	м3	2,55	134,1	342	386
Щебнь из гравия для строительных работ,марка ДР 8,фракция 5-20мм,	С143008-44	м3	2,55	1290	3290	
Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	ЕО101-134-1	м3	2,55	21,55	55	42
Монтаж металлич. ящика,массой до 0,1т	ЕО109-4-1	т	0,0915	20197,65	1848	1469
Стоимость колодца ПВХ на 6м/м	Кальк ТОО ВРиМ	шт	1	20289	20289	
Стоимость колодца ПВХ на 4м/м	Кальк. ТОО ВРиМ	шт	1	17939	17939	
Установка муфты с резьбой,заглушки	ЕО122-36-1	1шт	4	276,46	1106	93
Муфта с резьбой диам.40мм	ПР ТОО "JAKKO" лист 9	шт	3	162,97	489	
Заглушки для водоснабжения d -20мм	ПР ТОО "JAKKO" лист 10	шт	1	57,75	58	
Установка полиэтиленновых тройников	ЕО122-34-2	шт	1	438,11	438	23
Тройники для водоснабжения полиэтиленовые диам.40х32х40мм	ПР ТОО"JAKKO" лист 9	шт	1	420,07	420	

Установка полиэтиленовых переходников	ЕО122-34-1	шт	1	299,69	300	167
Переходники для водоснабжения полиэтиленовые d 40х32мм	ПР"JAKKO" лист 10*	шт	1	249,2	249	
Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. до 50мм	ЕО122-31-1	км	0,206	8097,13	1668	2151
Восстановление дорог						
Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано - гравийных смесей толщиной 12см	ЕО127-21-1	м2	114,8	100,33	11518	979
Итого прямые затраты по смете:					108 794	30117
С накладными расходами					30 117	
Итого:					138 911	
Ненормируемые и непредвиденные затраты					8 335	
Итого:					147 246	
Временные здания и сооружения 1,2%					1766,95	
Итого:					149 013	
Зимние удорожания 0,91%					1356,02	
Затраты на выслугу лет 1%					1490,13	
Затраты на дополн. отпуска 0,4%					596,05	
Итого:					152 455	
СК=2,08774					318 287	
Налоги, сборы,обязательные платежи 2%					6 366	
Итого по смете:					324 653	
Итого с понижающим коэфф.К=0,9492					308 160	
НДС 12%					36 979	
Всего к оплате:					**345 139**	

Сдал

Директор ТОО "Оңтүстік Сукурылыссервис"

_____ М.Мусаев

"Принял"

Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":

_____ М.Сыдыков

Начальник ПТО:

_____ Калмырзаев Б.

Зам.начальник ПТО

_____ Т.Абдешбеков

Начальник ВиК свинц.пос.

_____ К.Кузембеков