Форма №3
от 28.09.2021г.

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Московская, 1
БИН 130940019782
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ63070103KSN3004000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор"
Кызылординская область, г.Кызылорда,
п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18
БИН/ИИН 000340001900
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ96070G000105N00381
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Договор о государственных закупках №92 от 20 мая 2021г.

А К Т 3 от 28 Сентября 2021 года
выполненных объемов работ с 25 августа 2021г по 28 сентября 2021г.

Объект: Модернизация изоляции на трубопроводах тепловых сетей города Караганды

№ п/п	Статьи	Сумма,тенге
1	**Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора**	**4 892 079 094,56**
2	в т.ч. НДС	524 151 331,56
	Сумма на 2021	**609 217 276,32**
	в т.ч. НДС	65 273 279,61
3	**Сумма аванса, перечисленная исполнителю**	**182 765 182,90**
4	**Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю**	**68 238 273,26**
5	Виды выполняемых работ:	**Модернизация изоляции на трубопроводах тепловых сетей города Караганды**
6	**Сумма фактических расходов,произведенных исполнителем для выполнения работ**	**251 960 405,68**
7	**Сумма выполненных объемов работ с 25 августа 2021г по 27 сентября 2021г.**	**146 978 446,82**
8	**Удержание аванса 30%**	**44 093 534,05**
9	**Резерв 5%**	**7 348 922,34**
10	**Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных**	**95 535 990,43**
11	в т.ч. НДС	10 235 998,97

Сдал:

Генеральный директор ТОО «Мелиоратор»

_____Мыханов Б.С.

Принял:
Заместитель руководителя ГУ «Отдел КХ,ПТиАД г. Караганды».

_____ Кожакапанов Р.М

Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"
Объект: Модернизация изоляции на трубопроводах тепловых сетей города Караганды
Договор: №92 от 20 мая 2021г.

АКТ №3
приемки выполненных работ
за СЕНТЯБРЬ месяц 2021г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж изоляции тепловых сетей тепловой изоляцией СТУ										
1	1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Обеспыливание**	м2	9310,53		93,19	12,20	867648	113588	--	520301	1498986
		НР - 69%; СП - 8%				80,99	--	754060	--		111036	
2	1113-0601-0304 РСНБ РК 2015	**Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм. Обезжиривание бензином**	м2	9310,53		77,79	1,02	724280	9477	216792	346291	1156217
		НР - 69%; СП - 8%				53,49	0,41	498011	3860		85646	
3	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	9310,53		84,49	2,43	786683	22636	333104	299126	1172674
		НР - 69%; СП - 8%				46,29	0,28	430943	2573		86865	
4	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за два раза**	м2	9310,53		169,48	5,97	1577970	55621	866936	459338	2200292
		НР - 69%; СП - 8%				70,39	1,11	655413	10294		162985	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					3956582	201323	1416832	1625056	6028169
								2338426	16727	--	446532	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3956582				
	Материалы		Тенге					1416833				
	Всего заработная плата		Тенге						2355153			
		Накладные расходы	Тенге					1625056				
		Сметная прибыль	Тенге					446531				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					6028169				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1757
		Сметная заработная плата	Тенге						2355153			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					6028169				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1757
		Сметная заработная плата	Тенге						2355153			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж изоляции для труб диаметром 530х8,0										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	м3 изоляции	823,14	25460,12	1151,72	20957243	948027	--	15552829	39430878
		НР - 76%; СП - 8%			24308,40	552,80	20009216	455032		2920806	
6	2111-0207-0140 РСНБ РК 2015 примен.	**Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 150°С, толщина 32 мм ГОСТ 16381-77**	м2	8619	9481,00	--	81716739	--	81716739	--	88254078
		СП - 8%			--	--	--	--		6537339	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				102673982	948027	81716739	15552829	127684956
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				20009216	455032	--	9458145	
	Всего заработная плата		Тенге				102673982				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					20464248			
		Накладные расходы	Тенге				81716739				
		Сметная прибыль	Тенге				15552829				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9458145				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				127684956				
		Сметная заработная плата	Тенге								15804
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					20464248			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				127684956				
		Сметная заработная плата	Тенге								15804
								20464248			
		РАЗДЕЛ 3.т/с Сортировка ТП1-Пав7									
7	1216-0101-2202 РСНБ РК 2015	**Изоляция тепловая ваты минеральной. Разборка**	м2 наружной площади разобранной изоляции диам500	4901,44	209,72	--	1027920	--	--	740103	1909465
		НР - 72%; СП - 8%			209,72	--	1027920	--		141442	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1027920	--	--	740103	1909465
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1027920	--	--	141442	
	Всего заработная плата		Тенге				1027920				
		Накладные расходы	Тенге					1027920			
		Сметная прибыль	Тенге				740103				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				141442				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1909465				
		Сметная заработная плата	Тенге								936
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1027920			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1909465				
		Сметная заработная плата	Тенге								936
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					1027920			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									135622590
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				23375563				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1149349			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					471759			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						83133571		
		- Накладные расходы	Тенге							17917988	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге								
		Временные здания и сооружения 1,04%				1 410 474,94				10046119	
		Итого с временными зданиями и сооружениями				137 033 064,94					
		Дополнительные затраты при производстве строительно- монтажных работ в зимнее время 4,32%				5 919 828,41					
		Итого по сметному расчету				142 952 893,34					
		Непредвиденные работы и затраты 2%				2 859 057,87					
		ИТОГО в ценах 2020г				145 811 951,21					
		Скидка по договору 10%				14 581 195,12					
		Итого по договору				131 230 756,09					
		НДС в текущих ценах -12%				15 747 690,73					
		ВСЕГО по акту выполненных работ				146 978 446,82					

ЗАКАЗЧИК:
Зав. сектором коммунального хозяйства ГУ «Отдел КХ,ПТиАДг. Караганды»

Токмурзин Ж.Т.

Главный специалист сектора коммунального хозяйства ГУ «Отдел КХ, ПТ и АД г. Караганды»

Калкенова Қ.З.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Заместитель директора ТОО "Казахстанский лифтостроительный завод "KLZ"

Балтабаев К.

проверил

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Мелиоратор"

Мыханов Б. С.

Расценки пр