Форма 2В

Заказчик КГУ "Средняя школа № 13" КГУ "Отдел образования акимата города Петропавловска"

Подрядчик ТОО "ЗАҢҒАР-LTD"

Договор №48 от 17 июня 2019 г.

Наименование работ; Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа № 13" КГУ "Отдел образования акимата города Петропавловска (замена оконных блоков на ПВХ)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1 от 19.06.2019 г. до 05.08.2019 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	11-460401-1101 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	м2	192,5600		1301,88	250690
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2.4=721.99)	чел-ч	1.654	318.475	721.99	229936
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0774	14.904	761.14	11344
		Итого оплата труда:				1253,01	241280
1. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0774	14.904	1392.53	20754
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0774	14.904	761.14	11344
		Итого эксплуатация машин:				107,78	20754
		НР первого уровня	%	50.8		636.53	122570
		НР второго уровня	%	3.6		69.78	13437
		Накладные расходы	%	--		706.31	136008
		Сметная прибыль	%	8		160.66	30936
		Сметная стоимость:				2168,85	417634
2	12-080101-0401 РСНБ РК 2015	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	м	133,3000		63,41	8452
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=696.32)	чел-ч	0.091	12.13	696.32	8447
		Итого оплата труда:				63.37	8447
2. 2	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5.79 кН(0.59 т)	маш.-ч	0.0012	0.15996	34.54	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	--		--	--
		Итого эксплуатация машин:				0,04	6

1	2	3	4	5	6	7	8
2. 3	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,002	0,2666	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	--
		НР первого уровня	%	59,1		37,45	4992
		НР второго уровня	%	3,6		3,63	484
		Накладные расходы	%	--		41,08	5476
		Сметная прибыль	%	8		8,36	1114
		Сметная стоимость:				**112,85**	**15042**
3	**12-110102-1101 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов**	**м2**	**80,0000**		**3672,95**	**293836**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=829,81)	чел-ч	3,234	258,72	829,81	214688
		Итого оплата труда:				**2683,61**	**214688**
3. 2	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0136	1,088	34,54	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,47**	**38**
3. 3	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,044	3,52	22471,95	79101
3. 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0968	7,744	--	--
3. 5	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,28	30,00	8
		Итого материалов:				**988,87**	**79110**
		НР первого уровня	%	59,1		1586,01	126881
		НР второго уровня	%	3,6		189,32	15146
		Накладные расходы	%	--		1775,33	142027
		Сметная прибыль	%	8		435,86	34869
		Сметная стоимость:				**5884,14**	**470731**
4	**11-100501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2 проемов**	**4,9000**		**2695,64**	**13209**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=781,03)	чел-ч	1,279	6,267	781,03	4894
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0669	0,32781	1016,92	333
		Итого оплата труда:				1066,90	5228
4. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,039	0,1911	1392,53	266
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,039	0,1911	761,14	145
4. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,24525	1,202	18,64	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	0,218663	1800,99	394
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	0,218663	859,33	188
4. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,377875	1,852	13,62	25

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				144,40	708
4. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	4,508	982,74	4430
4. 8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	6,12	29,988	24,49	734
4. 9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	3,479	108,14	376
4.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	10,486	80,69	846
4.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	39,2	9,87	387
4.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	3,47	17,003	48,98	833
		Итого материалов:				1552,38	7607
		НР первого уровня	%	59,8		638,01	3126
		НР второго уровня	%	3,6		120,01	588
		Накладные расходы	%	--		758,02	3714
		Сметная прибыль	%	8		276,29	1354
		Сметная стоимость:				3729,96	18277
5	21-090201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 (позиция 4)**	м2	4,9000		19457,30	95341
		НР второго уровня	%	3,6		700,46	3432
		Накладные расходы	%	--		700,46	3432
		Сметная прибыль	%	8		1612,62	7902
		Сметная стоимость:				21770,38	106675
6	11-100501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2 проемов	187,6600		2255,61	423288
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=781,03)	чел-ч	1,177	220,859	781,03	172497
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0678	12,723	1016,05	12928
		Итого оплата труда:				988,09	185425
6. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,040125	7,53	1392,53	10486
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,040125	7,53	761,14	5731
6. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,165125	30,987	18,64	578
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	8,374	1800,99	15082
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	8,374	859,33	7196
6. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,254375	47,736	13,62	650
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				142,79	26795

1	2	3	4	5	6	7	8
6. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0.71	133,239	982.74	130939
6. 8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	4.12	773.159	24.49	18935
6. 9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0.59	110,719	108.14	11973
6.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1.59	298,379	80.69	24076
6.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	1501.28	9.87	14818
6.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2.53	474.78	48.98	23255
		Итого материалов:				1193,62	223995
		НР первого уровня	%	59,8		590.88	110884
		НР второго уровня	%	3,6		102.47	19230
		Накладные расходы	%	--		693.35	130114
		Сметная прибыль	%	8		235.92	44272
		Сметная стоимость:				3184.88	597675
7	21-090201-0605 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 (позиция 1,2,3,5,6)**	м2	187,6600		17229,62	3233310
		НР второго уровня	%	3,6		620,27	116399
		Накладные расходы	%	--		620,27	116399
		Сметная прибыль	%	8		1427.99	267977
		Сметная стоимость:				19277,88	3617686
8	ТОО "Diamand"	Москитная сетка	м2	44,8700		2053,57	92144
		НР второго уровня	%	3,6		73.93	3317
		Накладные расходы	%	--		73.93	3317
		Сметная прибыль	%	8		170.20	7637
		Сметная стоимость:				2297.70	103098
9	11-100501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м (600 мм)**	п/м	120,5200		4108,08	495106
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=761.14)	чел-ч	0.24587	29.632	761.14	22554
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0037	0.445924	1050.94	469
		Итого оплата труда:				191.03	23023
9. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000875	0,105455	1392.53	147
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,000875	0,105455	761.14	80
9. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.00375	0.45195	1800.99	814
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0.00375	0.45195	859.33	388
		Итого эксплуатация машин:				7.97	961

1	2	3	4	5	6	7	8
9. 5	21-090205-0110	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99	м	1.02	122.93	2923.67	359408
9. 6	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0.907	109.312	982.74	107425
9. 7	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	482.08	9.87	4758
		Итого материалов:				3912.97	471591
		НР первого уровня	%	59.8		114.24	13768
		НР второго уровня	%	3.6		152.00	18319
		Накладные расходы	%	--		266.24	32087
		Сметная прибыль	%	8		349.95	42175
		Сметная стоимость:				4724.27	569369
10	21-090206-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	124,0000		59,24	7346
		НР второго уровня	%	3.6		2.13	264
		Накладные расходы	%	--		2.13	264
		Сметная прибыль	%	8		4.91	609
		Сметная стоимость:				66.28	8219
11	11-150204-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	м2 оштукатуриваемой поверхности /подоконники/	27,7000		45,78	1268
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=685,41)	чел-ч	0,0644	1,784	685.41	1223
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0004	0.01108	1074.16	12
		Итого оплата труда:				44,57	1235
11. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,01385	1800,99	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0005	0,01385	859.33	12
		Итого эксплуатация машин:				0,90	25
11. 4	21-130209-0303	Гвозди отделочные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4032-63)	кг	0.003	0.0831	246.53	20
		Итого материалов:				0,74	20
		НР первого уровня	%	54.8		24.42	677
		НР второго уровня	%	3.6		2.53	70
		Накладные расходы	%	--		26.95	747
		Сметная прибыль	%	8		5.82	161
		Сметная стоимость:				78.55	2176

1	2	3	4	5	6	7	8
12	21-110401-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	0,8310		12673,60	10532
		НР второго уровня	%	3,6		456,25	379
		Накладные расходы	%	--		456,25	379
		Сметная прибыль	%	8		1050,39	873
		Сметная стоимость:				14180,24	11784
13	11-150204-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Обивкаизоляционным материалом	м2 оштукатуриваемой поверхности /откосы/	83,8700		45,78	3840
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=685,41)	чел-ч	0,0644	5,401	685,41	3702
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,033548	1074,16	36
		Итого оплата труда:				44,57	3738
13. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,041935	1800,99	76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,041935	859,33	36
		Итого эксплуатация машин:				0,90	76
13. 4	21-130209-0303	Гвозди отделочные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4032-63)	кг	0,003	0,25161	246,53	62
		Итого материалов:				0,74	62
		НР первого уровня	%	54,8		24,42	2048
		НР второго уровня	%	3,6		2,53	212
		Накладные расходы	%	--		26,95	2260
		Сметная прибыль	%	8		5,82	488
		Сметная стоимость:				78,55	6588
14	21-110401-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	2,5161		12673,60	31888
		НР второго уровня	%	3,6		456,25	1148
		Накладные расходы	%	--		456,25	1148
		Сметная прибыль	%	8		1050,39	2643
		Сметная стоимость:				14180,24	35679

1	2	3	4	5	6	7	8
15	11-340108-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм**	м2 поверхности	184,5200		723,50	133501
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=829,81)	чел-ч	0,8556	157,875	829,81	131007
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,405944	1074,16	436
		Итого оплата труда:				712,35	131443
15. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,3125	57,663	8,96	517
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00275	0,50743	1800,99	914
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00275	0,50743	859,33	436
		Итого эксплуатация машин:				7,75	1431
15. 5	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000025	0,004613	230637,96	1064
		Итого материалов:				5,77	1064
		НР первого уровня	%	62,1		442,37	81626
		НР второго уровня	%	3,6		41,97	7745
		Накладные расходы	%	--		484,34	89370
		Сметная прибыль	%	8		96,63	17830
		Сметная стоимость:				1304,47	240701
16	ТОО "Diamand"	**Сэндвич панель ПВХ 10 мм**	м2	188,2104		1339,29	252067
		НР второго уровня	%	3,6		48,21	9074
		Накладные расходы	%	--		48,21	9074
		Сметная прибыль	%	8		111,00	20891
		Сметная стоимость:				1498,50	282033
17	11-100111-0401 РСНБ РК 2015	**Наличники. Установка и крепление**	м коробок	335,5000		67,86	22767
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=729,05)	чел-ч	0,08993	30,172	729,05	21997
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,1342	1074,16	144
		Итого оплата труда:				65,99	22141
17. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,16775	1800,99	302
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,16775	859,33	144
		Итого эксплуатация машин:				0,90	302
17. 4	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0071	2,382	196,55	468
		Итого материалов:				1,40	468
		НР первого уровня	%	59,8		39,46	13240
		НР второго уровня	%	3,6		3,86	1296
		Накладные расходы	%	--		43,33	14536

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		8.89	2984
		Сметная стоимость:				120,08	40287
18	ТОО "Diamand"	**Наличник ПВХ ширина 60 мм**	м.п	342,2100		437,50	149717
		НР второго уровня	%	3.6		15.75	5390
		Накладные расходы	%	--		15.75	5390
		Сметная прибыль	%	8		36.26	12409
		Сметная стоимость:				489,51	167515
19	12-080101-1804 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов**	м	120,5200		767,77	92532
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=761,14)	чел-ч	0,2612	31,48	761,14	23961
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,108468	793,87	86
		Итого оплата труда:				199,52	24047
19. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0006	0,072312	1392,53	101
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,072312	761,14	55
19. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,036156	1800,99	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,036156	859,33	31
		Итого эксплуатация машин:				1,38	166
19. 5	21-050307-1011	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,01	1,205	183,22	221
19. 6	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	2,41	196,55	474
19. 7	21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00211	0,254297	266266,55	67711
		Итого материалов:				567,59	68406
		НР первого уровня	%	59,1		117,92	14212
		НР второго уровня	%	3.6		30,85	3718
		Накладные расходы	%	--		148,77	17930
		Сметная прибыль	%	8		73,41	8847
		Сметная стоимость:				990,98	119433
20	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм /подоконная часть/**	м2 оштукатуриваемой поверхности	40,0000		830,37	33215
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3.6=820,18)	чел-ч	0,4255	17,02	820,18	13959
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0187	0,748	954,05	714
		Итого оплата труда:				366,83	14673
20. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,02	3406,58	68

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,02	859,33	17
20. 4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,020875	0,835	810,87	677
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,020875	0,835	761,14	636
20. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,08	1392,53	111
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,08	761,14	61
		Итого эксплуатация машин:					
20. 6	22-050104-0201	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006	кг	9,7	388	21,42	857
20. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0063	0,252	47,40	18391
		Итого материалов:				30,00	8
		НР первого уровня	%	54,8		459,97	18399
		НР второго уровня	%	3,6		201,02	8041
		Накладные расходы	%	--		37,13	1485
		Сметная прибыль	%	8		238,15	9526
		Сметная стоимость:				85,48	3419
21	11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям /подоконная часть/**	м2 окрашиваемой поверхности	40,0000		1154,00 304,77	46160 12191
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=800,28)	чел-ч	0,26565	10,626	800,28	8504
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,044	1063,00	47
		Итого оплата труда:				213,76	8551
21. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,005	1392,53	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,005	761,14	4
21. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00125	0,05	1800,99	90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	0,05	859,33	43
		Итого эксплуатация машин:				2,43	97
21. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,124	84,66	10
21. 6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,336	162,18	54
21. 7	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,0252	133272,26	3358
21. 8	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	2	83,36	167
		Итого материалов:				89,75	3590
		НР первого уровня	%	54,8		117,14	4686
		НР второго уровня	%	3,6		15,19	608
		Накладные расходы	%	--		132,33	5293
		Сметная прибыль	%	8		34,97	1399
		Сметная стоимость:				472,07	18883
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ					

1	2	3	4	5	6	7	8
22	12-190101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	13,8026		1492,35	20598
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=696,32)	чел-ч	2,143	29,582	696,32	20598
		Итого оплата труда:				1492,35	20598
		НР первого уровня	%	59,1		881,98	12174
		НР второго уровня	%	3,6		85,48	1180
		Накладные расходы	%	--		967,46	13353
		Сметная прибыль	%	8		196,78	2716
		Сметная стоимость:				2656,59	36668
23	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	Тенгеза 1 тонну	13,8026		73,00	1008
		НР второго уровня	%	3,6		2,63	36
		Накладные расходы	%	--		2,63	36
		Сметная прибыль	%	8		6,05	84
		Сметная стоимость:				81,68	1127
24	41-010101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	Тенге за 1 тонну	13,8026		696,97	9620
		НР второго уровня	%	3,6		25,09	346
		Накладные расходы	%	--		25,09	346
		Сметная прибыль	%	8		57,76	797
		Сметная стоимость:				779,83	10764
		По протоколу					
1	11-460401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	13,5209		1301,88	17603
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=721,99)	чел-ч	1,654	22,362	721,99	16145
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	1,047	761,14	797
		Итого оплата труда:				1253,01	16942
7. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	1,047	1392,53	1457
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0774	1,047	761,14	797
		Итого эксплуатация машин:				107,78	1457
		НР первого уровня	%	50,8		636,53	8606

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		69,78	944
		Накладные расходы	%	--		706,31	9550
		Сметная прибыль	%	8		160,66	2172
		Сметная стоимость:				2168,85	29325
2	11-100501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2 проемов	0,4072		2695,64	1098
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=781,03)	чел-ч	1,279	0,520774	781,03	407
8.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0669	0,027242	1016,92	28
		Итого оплата труда:				1066,90	434
8.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,039	0,015881	1392,53	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,039	0,015881	761,14	12
8.4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,24525	0,099866	18,64	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	0,018171	1800,99	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	0,018171	859,33	16
8.6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,377875	0,153871	13,62	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				144,40	59
8.7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	0,374624	982,74	368
8.8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	6,12	2,492	24,49	61
8.9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	0,289112	108,14	31
8.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	0,871408	80,69	70
8.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	3,258	9,87	32
8.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	3,47	1,413	48,98	69
		Итого материалов:				1552,38	632
		НР первого уровня	%	59,8		638,01	260
		НР второго уровня	%	3,6		120,01	49
		Накладные расходы	%	--		758,02	309
		Сметная прибыль	%	8		276,29	113
		Сметная стоимость:				3729,96	1519
3	21-090201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 (позиция 4)**	м2	0,4072		19457,30	7923
		НР второго уровня	%	3,6		700,46	285
		Накладные расходы	%	--		700,46	285

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1612,62	657
		Сметная стоимость:				21770,38	8865
4	11-100501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2 проемов	13,1137		2255,61	29579
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=781,03)	чел-ч	1,177	15,434	781,03	12054
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0678	0,889109	1016,05	903
		Итого оплата труда:				988,09	12958
10. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,040125	0,526187	1392,53	733
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,040125	0,526187	761,14	401
10. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,165125	2,165	18,64	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	0,585199	1800,99	1054
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	0,585199	859,33	503
10. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,254375	3,336	13,62	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				142,79	1872
10. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,71	9,311	982,74	9150
10. 8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	4,12	54,028	24,49	1323
10. 9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,59	7,737	108,14	837
10.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,59	20,851	80,69	1682
10.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	104,91	9,87	1035
10.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2,53	33,178	48,98	1625
		Итого материалов:				1193,62	15653
		НР первого уровня	%	59,8		590,88	7749
		НР второго уровня	%	3,6		102,47	1344
		Накладные расходы	%	--		693,35	9092
		Сметная прибыль	%	8		235,92	3094
		Сметная стоимость:				3184,88	41766
5	21-090201-0605 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 (позиция 1,2,3,5,6)**	м2	13,1137		17229,62	225944
		НР второго уровня	%	3,6		620,27	8134
		Накладные расходы	%	--		620,27	8134
		Сметная прибыль	%	8		1427,99	18726
		Сметная стоимость:				19277,88	252804

1	2	3	4	5	6	7	8
6	11-100111-0401 РСНБ РК 2015	**Наличники. Установка и крепление**	**м коробок**	**6,8700**		**67,86**	**466**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=729,05)	чел-ч	0,08993	0,617819	729,05	450
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,002748	1074,16	3
		Итого оплата труда:				65,99	453
12. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,003435	1800,99	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,003435	859,33	3
		Итого эксплуатация машин:				0,90	6
12. 4	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0071	0,048777	196,55	10
		Итого материалов:				1,40	10
		НР первого уровня	%	59,8		39,46	271
		НР второго уровня	%	3,6		3,86	27
		Накладные расходы	%	--		43,33	298
		Сметная прибыль	%	8		8,89	61
		Сметная стоимость:				120,08	825
7	ТОО "Diamand"	**Наличник ПВХ ширина 60 мм**	**м.п**	**7,0074**		**437,50**	**3066**
		НР второго уровня	%	3,6		15,75	110
		Накладные расходы	%	--		15,75	110
		Сметная прибыль	%	8		36,26	254
		Сметная стоимость:				489,51	3430
8	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм /подоконная часть/**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**10,0000**		**830,37**	**8304**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=820,18)	чел-ч	0,4255	4,255	820,18	3490
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0187	0,187	954,05	178
		Итого оплата труда:				**366,83**	**3668**
14. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,005	3406,58	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,005	859,33	4
14. 4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,020875	0,20875	810,87	169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,020875	0,20875	761,14	159
14. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,02	1392,53	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,02	761,14	15
		Итого эксплуатация машин:				21,42	214
14. 6	22-050104-0201	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006	кг	9,7	97	47,40	4598
14. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0065	0,065	30,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				459,97	4600
		НР первого уровня	%	54,8		201,02	2010
		НР второго уровня	%	3,6		37,13	371
		Накладные расходы	%	--		238,15	2382
		Сметная прибыль	%	8		85,48	855
		Сметная стоимость:				1154,00	11540
9	11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям /подоконная часть/**	м2 окрашиваемой поверхности	**10,0000**		**304,77**	**3048**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=800,28)	чел-ч	0,26565	2,656	800,28	2126
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,011	1063,00	12
		Итого оплата труда:				213,76	2138
15. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,00125	1392,53	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,00125	761,14	1
15. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00125	0,0125	1800,99	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	0,0125	859,33	11
		Итого эксплуатация машин:				2,43	24
15. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,031	84,66	3
15. 6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,084	162,18	14
15. 7	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,0063	133272,26	840
15. 8	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	0,5	83,36	42
		Итого материалов:				89,75	898
		НР первого уровня	%	54,8		117,14	1171
		НР второго уровня	%	3,6		15,19	152
		Накладные расходы	%	--		132,33	1323
		Сметная прибыль	%	8		34,97	350
		Сметная стоимость:				472,07	4721

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге	5984495
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	912639
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	55847
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	28469
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	5005382
- перевозка грузов	Тенге	10628
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	0
Накладные расходы I уровня	Тенге	538992

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				6520025
		Накладные расходы II уровня	Тенге				234721
		ИТОГО:	Тенге				6754746
		Сметная прибыль	Тенге				544250
		ИТОГО по смете:	Тенге				7298996

Итого по акту в текущем уровне цен (k=0.9887865) 7 217 149
Всего по акту с учетом НДС (12%) 8 083 207

Заказчик:
КГУ "Средняя школа № 13" КГУ "Отдел образования акимата города Петропавловска"

Рамазанова Р.Е.

Технадзор:
ТОО "Строй Надзор СК"

Казбеков А.Э.

Представитель проектной организации
ТОО "ГорСтройРазвит"

Голованова С.Л.

Подрядчик:
ТОО "Заңғар-LTD"

Макенов С.С