Заказчик: ГУ "Управление строительства города Астаны"
Подрядчик: ТОО "Строительная корпорация "Кулагер"
Наименование стройки - Строительство административного здания в районе пересечения улиц Сыганак и Орынбор в г.Астане
Наименование объекта -

АКТ № 1
приемки выполненных работ
за март 2013 года
на НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ - 10кВ.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	118,6116	33,67	32,10	3994	3808	1599	0,01	1
		м3		1,57	12,33	186	1462	97	0,05	6
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную	3,6684	262,72	--	964	--	1089	1,85	7
		м3		262,72	--	964	--	113	--	--
3	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	97,824	6,83	6,83	668	668	177	--	--
		м3		--	1,87	--	183	97	0,01	1
4	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	97,824	21,55	4,52	2108	442	1616	0,11	11
		м3		17,03	--	1666	--	97	--	--
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	24,456	134,10	--	3280	--	3706	0,97	24
		м3		134,10	--	3280	--	113	--	--
6	Е0101-85-2	Разравнивание лишнего грунта	48	12,34	12,34	592	592	163	--	--
		м3		--	3,50	--	168	97	0,01	1
7	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	290	36,70	27,80	10643	8062	4325	0,06	17
		м		8,80	6,90	2552	2001	95	0,04	12
8	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1 до 2-х кабели	285	11,20	7,90	3192	2252	1435	0,02	6
		м		3,30	2,00	941	570	95	0,01	3

19.03.2013

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С143008-92	Песок природный	48	844,00	--	40512	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	290	32,40	23,70	9396	6873	3995	0,06	17
		м		8,60	5,90	2494	1711	95	0,03	10
11	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	285	18,80	14,20	5358	4047	2166	0,03	9
		м		4,50	3,50	1283	998	95	0,02	6
12	С143006-7 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-100	2,268	23400,00	--	53071	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		Трубная продукция								
13	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,44	21603,38	--	9505	--	10062	133,00	59
		кан.-км		20790,00	--	9148	--	110	--	--
14	С130804-17	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 140 мм	44	10400,00	--	457600	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
15	С Прайс-лист	Лента сигнальная ЛСЭ-250	440	26,13	--	11499	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Кабельная продукция								
16	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	422	60,40	15,60	25489	6583	17038	0,24	101
		м		38,70	3,80	16331	1604	95	0,02	9
17	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	153	44,00	10,60	6732	1622	4549	0,18	28
		м		29,00	2,30	4437	352	95	0,01	2
18	Ц0108-146-5	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг	50	113,20	42,70	5660	2135	2366	0,25	13
		м		40,50	9,30	2025	465	95	0,05	3
19	С Прайс-лист"Азия-Электрик"	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена с алюминиевыми жилами на 10кВ, марка АПвПуг, число жил и сечение 3х185/50 мм2	637,5	1532,11	--	976721	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

agCO 19.03.2018

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Монтажные работы								
20	Ц0108-165-8	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 185 мм2	4	4341,80	2688,00	17367	10752	8398	8,00	32
		шт		1616,00	593,99	6464	2376	95	3,45	14
21	С Прайс-листТОО"Интерком мерц"	Муфты концевые внутр.установки, на напряжение 10 кВ, GUST 12/150-240/800	4	14071,60	--	56286	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Ц0108-167-9	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 185 мм2	2	2550,20	20,20	5100	40	3852	11,00	22
		шт		2023,00	4,50	4046	9	95	0,03	--
23	С Прайс-листТОО"Интерком мерц"	Муфты соединительные, на напряжение до 10 кВ, GUSJ 12/150-240	2	22112,52	--	44225	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Ц0108-158-22	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2	12	661,80	--	7942	--	6669	3,00	36
		шт		585,00	--	7020	--	95	--	--
25	С Прайс-лист"Электрокомлект-1"	Наконечники кабельные 185-16-18-А УХЛ3	12	50,26	--	603	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1758507	47875			381
			Тенге			62835	11897			66
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1643813				
	Материалы -		Тенге			6921				
	Всего заработная плата -		Тенге				57677			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1546934				
		Накладные расходы -	Тенге			54794				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8219			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			101916				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1800523				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							366
		Сметная заработная плата -	Тенге				65896			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			114694				
	Материалы -		Тенге			358				
	Всего заработная плата -		Тенге				17055			
	Местные материалы -		Тенге			93583				
		Накладные расходы -	Тенге			18412				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2762			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7986				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			141092				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							117
		Сметная заработная плата -	Тенге				19817			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1941615				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							484
		Сметная заработная плата -	Тенге				85714			

Временные здания и сооружения 1,8%	34 949
Возврат материалов от временных зданий и сооружений, 15%	5 242
Итого с временными за минусом возврата материалов от временныз зданий и сооружений 15%	1 971 322
Производство работ в зимнее время 2,31%	45 538
Затраты на выслугу лет 1%	19 713
Затраты на доп.отпуска 0,4%	7 885
Итого в базовых ценах 2001года	2 044 458
В текущих ценах 2011г. К=2,0877	4 268 214
Налоги,сборы, обязат.платежи 2%	85 364
ИТОГО:	4 353 579
НДС (12%)	522 429
ВСЕГО:	**4 876 008**

Заказчик:

Генподрядчик:

Расценки проверены Асель

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Астаны"
Подрядчик: ТОО "Строительная корпорация "Кулагер"
Наименование стройки - Строительство административного здания в районе пересечения улиц Сыганак и Орынбор в г.Астане
Наименование объекта -

АКТ
приемки выполненных работ
за март 2013 года
на ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тренажерный зал								
1	Е0110-35-1	Установка штучных изделий	1	332,30	23,87	332	24	131	0,68	1
		шт		100,35	9,02	100	9	120	0,04	--
2	С прайс лист	Горизонтальная стойка для 10 пар гантелей	1	83508,57	--	83509	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			83841	24			1
			Тенге			100	9			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			83509				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			83509				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			332				
	Материалы -		Тенге			208				
	Всего заработная плата -		Тенге				109			
		Накладные расходы -	Тенге			131				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			491				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				129			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			84000				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				129			

	491
Временные здания и сооружения 1,8%	9
Возврат материалов от временных зданий и сооружений, 15%	1
Итого с временными за минусом возврата материалов от временныз зданий и сооружений 15%	499
Производство работ в зимнее время 2,31%	12
Затраты на выслугу лет 1%	5
Затраты на доп.отпуска 0,4%	2
Итого в базовых ценах 2001года	84 026
В текущих ценах 2011г. К=2,0877	175 421
Налоги,сборы, обязат.платежи 2%	3 508
ИТОГО:	178 930
НДС(12%)	21 472
ВСЕГО:	**200 401**

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Астаны"
Подрядчик: ТОО "Строительная корпорация "Кулагер"
Наименование стройки - Строительство административного здания в районе пересечения улиц Сыганак и Орынбор в г.Астане
Наименование объекта -

АКТ
приемки выполненных работ
за март 2013 года

на ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ -2012 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОПЕРАТИВНО-ДИСТАНЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ								
1	Ц0108-545-1	Монтаж терминала промежуточного и концевой	12	843,50	19,50	10122	234	5487	3,00	36
		шт		479,00	2,30	5748	28	95	0,01	--
2	ПРАЙС	Терминал концевой КТ-11	8	5884,96	--	47080	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	ПРАЙС	Терминал промежуточный КТ-12/Ш	4	6825,52	--	27302	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Ц0108-161-1	Заделка концевая сухая с применением бандажирующих муфт для контрольного кабеля с резиновой или пластмассовой изоляциями, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 14 жил	11	144,00	--	1584	--	776	--	--
		шт		74,30	--	817	--	95	--	--
5	Цена изгот.	Детектор аккумуляторный Пикон(9В)	1	18342,72	--	18343	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Цена изгот.	Импульсный рефлектомер	1	279739,57	--	279740	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	С ПРАЙС	Ковер наземный	2	34185,15	--	68370	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С ПРАЙС	Комплект удлинения 5-ти жильного кабеля вывода	4	2104,71	--	8419	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С ПРАЙС	Комплект удлинения 3-ти жильного кабеля вывода	8	1085,93	--	8687	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

04.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0112-14-2	Укладка матов полиэтиленовых разм. 2000х1400х45, засыпка крупнозернистым песком(Для поглащения расширений на углах поворота)								
			2,52	1619,08	245,72	4080	619	1424	2,71	7
		м3		382,50	92,25	964	232	119	0,45	1
11	С ПРАЙС	Мат полиэтиленовый;разм. 1400х325х45,1000х325х45,1500х325х45,1600х325х45								
			20	1525,76	--	30515	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С ПРАЙС	Лента сигнальная								
			60	31,76	--	1906	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	С ПРАЙС	Т-образный ключ S27 для шарового крана								
			3	8553,12	--	25659	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0110-950-1	Контрольные и приемосдаточные испытания системы ОДК								
			1	141529,52	46704,00	141530	46704	96035	289,00	289
		объект		94825,52	11880,00	94826	11880	90	68,90	69
		УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДОВ ДК-5(32х3)								
		Опорная подушка ОП-1,ОП-2								
15	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т(ОП-1,ОП-2)								
			140	376,72	172,69	52741	24176	26752	0,48	67
		шт		76,28	60,21	10679	8429	140	0,24	33
16	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Опорные подушки								
			0,68	19600,00	--	13328	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	С ПРАЙС	Тройниковое ответвление стандартное Ст 159х4-57х3 90-1ППУ-ПЭ								
			1	23394,24	--	23394	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	С ПРАЙС	Тройниковое ответвление укороченный Ст 159х4-57х3 90-1ППУ-ПЭ,L-1200мм,L-1605мм								
			1	25978,59	--	25979	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм								
			2	276,46	17,71	553	35	503	1,07	2
		шт		186,75	6,75	374	14	130	0,03	--
20	С ПРАЙС	Кран шаровый Ст 57-3-2-1ППУ-ПЭ, Н 650мм								
			2	37304,66	--	74609	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0125-67-1	Укладка плит перекрытий и покрытий	17,5	2543,44	994,28	44510	17400	16653	3,12	55
		м3		578,25	214,74	10119	3738	120	0,85	15
22	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные П8-8	17,5	20800,00	--	364000	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ДК-1,ДК-2,ДК-3,ДК-4,ДК-5								
		Теплосеть (тепломеханическая часть)								
23	С ПРАЙС	Универсальный Т-образный ключ 19/27 для шарового крана Дн 32-159	1	8553,12	--	8553	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С ПРАЙС	Терминал промежуточный с пятижильным кабелем вывода КТ-12	1	457,93	--	458	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С ПРАЙС	Комплект удлинения 5-ти жильного кабеля вывода NYM 5x1,5	22	2104,71	--	46304	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	С ПРАЙС	Лента сигнальная	53	31,76	--	1683	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	С ПРАЙС	Ковер наземный	1	34185,15	--	34185	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1363634	89169			455
			Тенге			123527	24341			118
	Стоимость оборудования -		Тенге			447073				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			447073				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			153236				
	Материалы -		Тенге			4907				
	Всего заработная плата -		Тенге				113298			
		Накладные расходы -	Тенге			102298				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15345			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15332				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			270866				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							445
		Сметная заработная плата -	Тенге				128643			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			763326				
	Материалы -		Тенге			12960				

04.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				34569			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			284113				
	Местные материалы -		Тенге			401885				
		Накладные расходы -	Тенге			45332				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6800			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48519				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			857177				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							202
		Сметная заработная плата -	Тенге				41369			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1575116				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							647
		Сметная заработная плата -	Тенге				170012			

	1128043
Временные здания и сооружения 1,8%	20 305
Возврат материалов от временных зданий и сооружений, 15%	3 046
Итого с временными за минусом возврата материалов от временныз зданий и сооружений 15%	1 145 302
Производство работ в зимнее время 2,31%	26 456
Затраты на выслугу лет 1%	11 453
Затраты на доп.отпуска 0,4%	4 581
Итого в базовых ценах 2001года	1 634 866
В текущих ценах 2011г. К=2,0877	3 413 109
Налоги,сборы, обязат.платежи 2%	68 262
ИТОГО:	3 481 371
НДС (12%)	417 765
ВСЕГО:	**3 899 136**

Заказчик:

Генподрядчик: