Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)2205810

IV

IV-12861721

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Астаны"

Подрядчик: ТОО "Строительная корпорация "Кулагер"

Наименование стройки - Строительство административного здания в районе пересечения улиц Сыганак и Орынбор в г.Астане

Наименование объекта - БЛОК-1,1/1,1/2,2,3,5,6

АКТ - 18

приемки выполненных работ

за май 2012 года

на Системы связи

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СЕТИ								
		Блок-1, 1/1, 1/2, 2,3,5,6								
		Кабельная продукция								
1	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	2460	27,70	2,10	68142	5166	47207	0,10	246
				19,70	0,50	48462	1230	95	--	7
		м								
2	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	13740	73,10	20,80	1004394	285792	362874	0,14	1924
				23,40	4,40	321516	60456	95	0,03	351
		м								
		Дополнительное оборудование и материалы								
3	Ц0108-153-1	Лоток проволочный	837	328,90	95,90	275289	80268	172468	1,21	1013
				200,00	16,90	167400	14146	95	0,10	82
		м								
4	Прайс-лист ТОО"Электр оцентр-НС"	Лоток проволочный L-3000мм, B-500мм, H-100мм(стр.25)(FC1050)	837	1050,57	--	879329	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
5	Прайс-лист ТОО"Электр оцентр-НС"	Крепление к стене (стр.3)	558	316,51	--	176611	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

29.05.2012

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Прайс-лист ТОО"Электр оцентр-НС"	Крепление потолочное (стр.13)	558	812,98	--	453645	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0108-397-1	Профиль длиной 3 м перфорированный монтажный	1674	170,10	15,30	284747	25612	30216	0,09	151
		м		15,80	3,20	26449	5357	95	0,02	31
8	Прайс-лист ТОО"Электр оцентр-НС"	Профиль PSM. L-3м (стр.17)	1674	587,92	--	984178	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	Прайс-лист ТОО"Электр оцентр-НС"	Консоль FC34185 (стр.25)	558	476,85	--	266082	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Прайс-лист ТОО"Электр оцентр-НС"	Пластина для соединение лотков с 7отверстиями FC34247 (стр.25)	1116	121,93	--	136070	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Прайс-лист ТОО"Электр оцентр-НС"	Комплект №5 (стр.7)	2232	12,94	--	28892	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4557380	396839			3333
			Тенге			563827	81189			471
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			4557380				
	Материалы -		Тенге			671907				
	Всего заработная плата -		Тенге				645016,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2924807				
		Накладные расходы -	Тенге			612765				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							306
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				91915,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			310209				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			5480354				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4110
		Сметная заработная плата -	Тенге				736931,00			

ajoo 29.05.2012

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5480354				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4110
		Сметная заработная плата -	Тенге				736931,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			4557380	396839			3333
			Тенге			563827	81189			471
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			4557380				
	Материалы -		Тенге			671907				
	Всего заработная плата -		Тенге				645016,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2924807				
		Накладные расходы -	Тенге			612765				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							306
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				91915,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			310209				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			5480354				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4110
		Сметная заработная плата -	Тенге				736931,00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			5480354				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4110
		Сметная заработная плата -	Тенге				736931,00			

Временные здания и сооружения 1,8%	98 646
Возврат материалов от временных зданий и сооружений, 15%	14 797
Итого с временными за минусом возврата материалов от временныз зданий и сооружений 15%	5 564 203
Производство работ в зимнее время 2,31%	128 533
Затраты на выслугу лет 1%	55 642
Затраты на доп.отпуска 0,4%	22 257
Итого в базовых ценах 2001года	5 770 635
В текущих ценах 2011г. К=1,951	11 258 510
Налоги,сборы, обязат.платежи 2%	225 170
ИТОГО :	11 483 680
НДС (12%)	1 378 042
ВСЕГО:	**12 861 721**

Заказчик: 05. 2012.

Генподрядчик:

Арм. здание: бл. 1; 1/1; 1/2; 2,3,5,6.

информац. сети.

Фасадные и проверены

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Астаны"

Подрядчик: ТОО "Строительная корпорация "Кулагер"

Наименование стройки - Строительство административного здания в районе пересечения улиц Сыганак и Орынбор в г.Астане

Наименование объекта - Блок 1;1/1;1/2

АКТ- 17

приемки выполненных работ

за май 2012 года

на Силовое электрооборудование Блок 1;1/1;1/2

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.								
		1.Силовое электрооборудование								
		2.Электромонтажные изделия								
1	1Ц08-152-4	Стойка сборных кабельных конструкций /без полок/, масса до 1,6 кг	121	71,50	5,70	8652	690	5138	0,24	29
				43,70	1,00	5288	121	95	0,01	1
		шт								
2	Прайс-лист	Стойки кабельные для установки кабельных полок размеры 400х60х26мм	86	132,00	--	11352	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
3	Прайс-лист	Стойки кабельные для установки кабельных полок размеры 600х60х26мм	35	200,88	--	7031	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
4	1Ц08-152-7	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,4 кг	277	3,80	0,40	1053	111	895	0,02	6
				3,20	0,20	886	55	95	--	--
		шт								
5	Прайс-лист	Полки для укладки кабелей и установки лотков размеры 355х46х75мм	172	102,30	--	17595	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
6	Прайс-лист	Полки для укладки кабелей и установки лотков 445х46х76,5мм	105	141,90	--	14899	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

С корректировкой 29.05.2012

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Прайс-лист Электроцен тр НС	Лотки для укладки проводов и кабелей размеры 2000x200x70мм	265	458,69	--	121552	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			м							
8	Прайс-лист Электроцен тр НС	Лотки для укладки проводов и кабелей размеры 2000x400x70мм	125	531,29	--	66411	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			м							
9	Ц108-396-2	Монтаж лотков	390	174,20	102,00	67938	39780	27009	0,27	105
				44,30	28,60	17277	11154	95	0,17	65
			м							
10	Прайс-лист Электроцен тр НС	Лоток перфорированный стальной (35265)	201	622,45	--	125111	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			м							
11	Прайс-лист ДКС	Консоль ML	100	582,02	--	58202	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			шт							
12	Прайс-лист ДКС	Монтажный профиль PSM.L-400мм	40	415,79	--	16632	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			м							
13	Прайс-лист ДКС	Кронштейн потолочный SSM(34143)	100	123,75	--	12375	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			шт							
14	Прайс-лист ДКС	Соединительная пластина FS	6	105,60	--	634	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			шт							
15	Прайс-лист ДКС	Винт с крестообразным шпицем,M6x10(CMO10610)	400	2,47	--	990	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			шт							
16	Прайс-лист ДКС	Шестигранный болт M6x12	800	2,93	--	2346	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			шт							
17	Прайс-лист ДКС	Гайка с насечкой(CM100600)	400	3,71	--	1485	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			шт							
18	Прайс-лист ДКС	Гайка M6(CM110600)	400	2,89	--	1155	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

ajeo 29.05.2012

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт							
19	Прайс-лист ДКС	Стандартный анкер	400	23,92	--	9570	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			шт							
				Изделия для установки проволочных лотков						
20	Ц108-153-1п рим	Проволочный лоток	1236	328,90	95,90	406520	118532	254685	1,21	1496
				200,00	16,90	247200	20889	95	0,10	121
			м							
21	Прайс-лист ДКС	Лоток проволочный,FC5030	1200	993,68	--	1192422	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			м							
22	Прайс-лист ДКС	Лоток проволочный,FC5060	36	1037,82	--	37362	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			м							
23	Прайс-лист ДКС	Кронштейн для подвеса лотка	1164	123,75	--	144041	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			шт							
24	Прайс-лист ДКС	Монтажный профиль PSM,L-2000м	1200	415,79	--	498946	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			м							
25	Прайс-лист ДКС	Шпилька М6х1000	582	70,54	--	41052	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			шт							
26	Прайс-лист ДКС	Винт со специальной головкой,М6х14(уп.50шт)	18,6	19,39	--	361	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			шт							
27	Прайс-лист ДКС	Шайба со специальной головкой,М6х14(СМ190600)(уп.50 шт)	18,6	5,36	--	100	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			шт							
28	Прайс-лист ДКС	Гайка с насечкой(СМ100600)	1390	3,30	--	4587	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			шт							
29	Прайс-лист ДКС	Гайка М6(СМ110600)	4500	2,89	--	12993	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			шт							
30	Прайс-лист ДКС	Шайба М6(СМ120600)	4500	1,65	--	7425	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			шт							
31	Прайс-лист ДКС	Винт(СМ050620)	465	2,89	--	1343	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

ajCO 29.05.2012

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
32	Прайс-лист ДКС	Шайба(СМ170600)(уп.50шт)	9,3	9,49	--	88	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
33	Прайс-лист ДКС	Шайба(СМ180600)(уп.50шт)	9,3	9,07	--	84	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
34	Прайс-лист ДКС	Стандартный анкер	930	23,92	--	22250	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		3.Кабельная продукция								
35	1Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	3038,1	27,70	2,10	84155	6380	58301	0,10	304
				19,70	0,50	59851	1519	95	--	9
		м								
36	1Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	3176,1	73,10	20,80	232173	66063	83881	0,14	445
				23,40	4,40	74321	13975	95	0,03	81
		м								
37	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	2,73	52100,00	--	142049	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
38	С151601-591 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8.02-06ОБ- 2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2								
			0,2173	99700,00	--	21661	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
39	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,3182	60500,00	--	19254	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								

ajCO 29.05.2012

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	С151601-592 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2								
			0,2616	159700,00	--	41782	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
41	С151601-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,4024	79100,00	--	31829	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
42	С151601-593 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8.02-06ОБ- 2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2								
			0,2938	248700,00	--	73058	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
43	С151601-594 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2								
			0,2356	360600,00	--	84965	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
44	С151601-595 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8.02-06ОБ- 2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х10 мм2								
			0,2616	593100,00	--	155173	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								

аусо 29.05.2012

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	С151601-596 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х16 мм2	0,0933	921900,00	--	86041	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
46	Прайс-лист	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из ПХВ пластиката,ВВГнг-0,66,сеч.5х25 мм2	342,72	1091,03	--	373919	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
47	Прайс-лист	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из ПХВ пластиката,ВВГнг-0,66,сеч.5х35 мм2	211,14	1494,03	--	315450	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
48	Прайс-лист	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из ПХВ пластиката,ВВГнг-0,66,сеч.5х50 мм2	48,96	2330,56	--	114104	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
49	Прайс-лист	Кабель силовой с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с медными жилами ,ВВГ нам напряжение 1000 В,СЕЧЕНИЕ 150мм2	189,72	1331,10	--	252536	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
50	С151602-71	Кабели силовые гибкие переносные, марка КПГСН, число жил и сечение 3х4+1х2,5 мм2/КГ,сеч.5х1,5мм2/	0,0012	204100,00	--	245	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
51	С151603-21	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,3641	74900,00	--	27274	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
52	С151603-22	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2	0,1882	83000,00	--	15620	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
53	С151603-25	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 14х1,5 мм2	0,1383	149500,00	--	20677	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

ОДС 29.05.2012

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4.Трубы								
54	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм								
			2911,5	108,60	48,90	316189	142372	143275	0,22	641
				39,60	12,20	115295	35520	95	0,07	206
		м								
55	Ц108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм								
			15	147,30	73,00	2210	1095	966	0,29	4
				49,50	18,30	743	274	95	0,11	2
		м								
56	Ц108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	24,3	125,60	64,10	3052	1558	1320	0,26	6
				41,40	15,80	1006	384	95	0,09	2
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5327968	376581			3035
			Тенге			521866	83892			487
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			5327968				
	Материалы -		Тенге			223494				
	Всего заработная плата -		Тенге				605759,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4206027				
		Накладные расходы -	Тенге			575471				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							288
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				86321,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			354206				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			6257645				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3809
		Сметная заработная плата -	Тенге				692079,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6257645				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3809
		Сметная заработная плата -	Тенге				692079,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			5327968	376581			3035
			Тенге			521866	83892			487
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			5327968				
	Материалы -		Тенге			223494				
	Всего заработная плата -		Тенге				605759,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4206027				
		Накладные расходы -	Тенге			575471				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							288

azco 29.05.2012

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				86321,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			354206				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			6257645				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3809
		Сметная заработная плата -	Тенге				692079,00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			6257645				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3809
		Сметная заработная плата -	Тенге				692079,00			

Временные здания и сооружения 1,8%	112 638
Возврат материалов от временных зданий и сооружений, 15%	16 896
Итого с временными за минусом возврата материалов от временныз зданий и сооружений 15%	6 353 387
Производство работ в зимнее время 2,31%	146 763
Затраты на выслугу лет 1%	63 534
Затраты на доп.отпуска 0,4%	25 414
Итого в базовых ценах 2001года	6 589 098
В текущих ценах 2011г. К=1,951	12 855 329
Налоги,сборы, обязат.платежи 2%	257 107
ИТОГО :	13 112 436
НДС (12%)	1 573 492
ВСЕГО:	**14 685 928**

Заказчик: 05.2012.

Адм. здание Пр. бл 1. 1/1, 1/2

электроосв. раб

Генподрядчик:

"СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ "КУЛАГЕР"