Заказчик: ГУ "Управление строительства города Астаны"
Подрядчик: ТОО "Строительная корпорация "Кулагер"
Наименование стройки - Строительство административного здания в районе пересечения улиц Сыганак и Орынбор в г.Астане
Наименование объекта - БЛОК-1/1 КЖ

АКТ
приемки выполненных работ
за апрель 2013 года
на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты								
		Ростверки								
1	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,26988	58700,00	--	15842	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Сетки								
2	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	1,25	56200,00	--	70250	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	1,91004	56200,00	--	107344	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			193436	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			193436				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			193436				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11606				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			205042				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			205042				
		РАЗДЕЛ 2.КАРКАС								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Колонны КМ-1,КМ-2,КМ-3,КМ-4,КМ-5,КМ-6,КМ-7, КМ-8								
4	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм(раб.арм.)	7,0812	58700,00	--	415666	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм(раб.арм.)	6,4017	56200,00	--	359776	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	С12041-78 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм(раб.арм.)	1,9705	55500,00	--	109363	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Монолитные стены СМ-1-7шт;СМ-2-6шт; СМ-3-1шт; СМ-4-1шт; СМ-5-								
7	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм В20,W6,сульфатоцемент	64	13932,99	442,42	891711	28315	169991	14,00	896
		м3		2362,50	167,13	151200	10696	105	0,82	52
8	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм (верт.раб.арм.)	1,5467	61200,00	--	94658	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм (гориз.раб.арм.)	1,95	65900,00	--	128505	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм (шпилька)	0,1896	65000,00	--	12324	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм (гор.доп.арм.)	0,0434	61200,00	--	2656	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм (дополн.арм.)	0,2833	61200,00	--	17338	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Обрамление отверстий								
13	Е0106-11-8	Устройство обрамления отвертий в монолитных стенах	0,0352	10137,87	304,24	357	11	362	58,00	2
		1т		9675,00	114,75	341	4	105	0,56	--
14	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,0272	47200,00	--	1284	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,008	46400,00	--	371	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Диафрагма ДЖМ-2,по оси Г-Д, 1шт								
16	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм В25	22,44	13748,26	442,42	308511	9928	59603	14,00	314
		м3		2362,50	167,13	53015	3750	105	0,82	18
17	Е0106-17-4 т.ч. п-1.7 п-3.1 К=1,04	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	4,31	12003,05	341,75	51733	1473	8230	10,19	44
		м3		1689,48	129,11	7282	556	105	0,63	3
18	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм (верт. и гор. арм.)	2,9771	65900,00	--	196191	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм (попер.арм.)	0,1268	65000,00	--	8242	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм ((обрамление))	0,0288	61200,00	--	1763	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Диафрагма ДЖМ-1,Вид-Б, 1шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1469868				
	Местные материалы -		Тенге			833234				
		Накладные расходы -	Тенге			238186 ~~260260~~				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							130
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				39039			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			169277 ~~187272~~				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			~~3308467~~				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1585
		Сметная заработная плата -	Тенге				286906			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2990574 ~~3310222~~				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1585
		Сметная заработная плата -	Тенге				286906			
		РАЗДЕЛ 3.Плиты перекрытия								
		.1 Монолитная плита перекрытия на отм. -3.400								
27	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм (обрамление проемов)	0,15654	50900,00	--	7968	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		.1 Усиление монолитной плиты перекрытия на отм. -3.400 по оси 8-11								
28	С11011-908 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40	2,21	69700,00	--	154037	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-45	Элементы из профильной стали (лист 10,6)	0,17	42100,00	--	7157	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,42	59200,00	--	24864	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		.3 Монолитная плита перекрытия на отм. +4.050								
31	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	154,8	12880,54	241,10	1993908	37322	223262	8,06	1248
		м3		1282,50	91,08	198531	14099	105	0,44	69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм (нижн. и верх.раб. арм.)	13,33335	65900,00	--	878668	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм (опорная скоба)	0,9765	60500,00	--	59078	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм (доп.нижнее арм-е)	1,35	65900,00	--	88965	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм (надопорная арматура)	3,74998	61200,00	--	229499	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм (хомут)	0,51082	45800,00	--	23396	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм (выпуски из плиты в ЛК)	0,0321	52400,00	--	1682	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм (обрамление проемов)	0,57904	50900,00	--	29473	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	С12041-45	Элементы из профильной стали (пластина 16х65 (для арм.д.20)	0,01272	42100,00	--	536	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		.3.1Скрытый ригель ПК-1 (354,11 м.п.)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	6,980014	69000,00	--	481621	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
41	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,847164	62100,00	--	52609	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
		.5 Монолитная плита перекрытия на отм. +11.250								
42	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм (обрамление проемов)	0,3572	50900,00	--	18181	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
		.6 Монолитная плита перекрытия на отм. +14.850								
43	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	20	12880,54	241,10	257611	4822	28845	8,06	161
		м3		1282,50	91,08	25650	1822	105	0,44	9
		.8 Монолитная плита перекрытия на отм. +22,700								
44	Е0106-22-1 т.ч. п-1.7 п-3.1 К=1,04	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	70,5	12931,84	241,10	911695	16998	105477	8,38	591
		м3		1333,80	91,08	94033	6421	105	0,44	31
45	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм (нижн. и верх.раб. арм.)	5,9545	65900,00	--	392402	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
46	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм (опорная скоба)	0,441	60500,00	--	26681	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
47	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм (доп.нижнее арм-е)	0,21776	65900,00	--	14350	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм (надопорная арматура)	1,7412	61200,00	--	106561	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм (хомут)	0,2304	45800,00	--	10552	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм (обрамление проемов)	0,12619	50900,00	--	6423	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		4.1Скрытый ригель ПК-1 (150 м.п.)								
51	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	2,959662	~~69000,00~~	--	~~204217~~	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,359976	62100,00	--	22355	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		5 818 351 ~~6004487~~		59142			2000
			Тенге			318214	22342			109
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		5 818 351 ~~6004487~~					
	Материалы -		Тенге			816430				
	Всего заработная плата -		Тенге				340556			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2841274				
	Местные материалы -		Тенге			1969428				
		Накладные расходы -	Тенге			357584				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							179
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				53638			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		340556 ~~381724~~					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			~~6743795~~				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2288
		Сметная заработная плата -	Тенге				394193			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		6 016 491 ~~6743795~~					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2288
		Сметная заработная плата -	Тенге				394193			
		РАЗДЕЛ 4.Парапет								
		Парапет на отм. +26,600								
53	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм (парапет)	13,7	13748,26	442,42	188351	6061	36389	14,00	192
		м3		2362,50	167,13	32366	2290	105	0,82	11
54	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм (гориз.армир.парапета)	0,9	65900,00	--	59310	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм (верт.армир.парапета)	0,2916	67700,00	--	19741	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм (хомут)	0,044	65000,00	--	2860	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			270262	6061			192
			Тенге			32366	2290			11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			270262				
	Материалы -		Тенге			39931				
	Всего заработная плата -		Тенге				34656			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			81911				
	Местные материалы -		Тенге			109993				
		Накладные расходы -	Тенге			36389				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5458			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18399				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			325050				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							221
		Сметная заработная плата -	Тенге				40114			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			325050				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							221
		Сметная заработная плата -	Тенге				40114			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				800			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			9926029	108965			3570
			Тенге			582592	41163			201
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1655				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1655				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			99				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1754				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9926374				
	Материалы -		Тенге			1140724				
	Всего заработная плата -		Тенге				623755			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5175280				
	Местные материалы -		Тенге			2918813				
		Накладные расходы -	Тенге			656057				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							328
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				98258			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			634886				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11216316				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4098
		Сметная заработная плата -	Тенге				722013			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге		9537157	11218071				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4098
		Сметная заработная плата -	Тенге				722013			

Временные здания и сооружения 1,8%	171668	201 925
Возврат материалов от временных зданий и сооружений, 15%	-25750	30 289
Итого с временными за минусом возврата материалов от временныз зданий и сооружений 15%	9683076	11 389 707
Производство работ в зимнее время 2,31%	223679	263 102
Затраты на выслугу лет 1%	96830	113 897
Затраты на доп.отпуска 0,4%	38732	45 559
Итого в базовых ценах 2001года	10042746	11 812 266
В текущих ценах 2011г. К=2,0877	20965343	24 660 467
Налоги,сборы, обязат.платежи 2%	419306	493 209
ИТОГО :	21384649	25 153 676
НДС (12%)	2566157	3 018 441
ВСЕГО:	23950806	**28 172 117**

Заказчик:

Генподрядчик: