2

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2)200000

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Астаны"
Подрядчик: ТОО "Строительная корпорация "Кулагер"
Наименование стройки - Строительство административного здания в районе пересечения улиц Сыганак и Орынбор в г.Астане
Наименование объекта - БЛОК-1 АР

(2)

АКТ
приемки выполненных работ
за сентябрь 2012 года
на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ АР (выполненные работы 2011 год)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Стена								
		Стена наружная								
1	Е0108-22-3	Кладка стен из газоблоков толщ.200мм	484,57	815,83	319,70	395327	154917	331926	3,07	1488
		м3		461,25	119,25	223508	57785	118	0,58	281
2	С прайс лист ТОО"ЭКОТОН "	Стоимость газоблоков толщ.200мм, стр.	445,8	6474,42	--	2886297	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	С прайс лист ТОО"ЭКОТОН "	Стоимость клея"Экотон"стр.	8092,32	16,71	--	135208	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0126-12-2 т.ч. п-1.13 К=1,15	Изоляция плоских поверхностей плитами на работе с лесов и высоте свыше 10 м до 15 м	100	901,33	52,95	90133	5295	12732	0,61	61
		м2		105,83	21,48	10583	2148	100	0,11	11
5	Е0126-12-2 т.ч. п-1.13 К=1,2	Изоляция плоских поверхностей плитами на работе с лесов и высоте свыше 15 м до 30 м	380	906,86	53,89	344608	20477	50484	0,64	244
		м2		110,44	22,42	41966	8518	100	0,11	42
6	С11031-591	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-100 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	76	9750,00	--	741000	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	295	110,78	66,43	32681	19598	19700	0,15	44
		шт		23,85	23,85	7036	7036	140	0,11	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	12,46	26400,00	--	328944	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0109-25-1	Монтаж перемычек металлических	0,0523	5030,50	2020,02	263	106	131	14,10	1
		т		2272,50	502,43	119	26	90	1,79	--
10	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,0495	114900,00	--	5688	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0024	52400,00	--	126	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Стены внутренние и перегородки								
12	Е0108-22-3	Кладка стен из газоблоков толщ.200мм; стена внутренняя	227,06	815,83	319,70	185242	72591	155534	3,07	697
		м3		461,25	119,25	104731	27077	118	0,58	132
13	С прайс лист ТОО"ЭКОТОН "	Стоимость газоблоков толщ. 200мм, стр.	208,89	6474,42	--	1352442	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	С прайс лист ТОО"ЭКОТОН "	Стоимость клея "ЭКОТОН", стр.	3791,84	16,71	--	63355	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0108-24-5	Установка перегородок из легкобетонных плит в 1 слой при высоте этажа до 4 м толщ.100мм	892,15	181,17	22,75	161631	20296	150394	0,80	714
		м2		134,33	8,53	119843	7610	118	0,04	37
16	С прайс лист ТОО"ЭКОТОН "	Стоимость газоблоков толщ.100мм, стр.	93,03	6474,42	--	602315	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	С прайс. лист ТОО"ЭКОТОН "	Стоимость клея"ЭКОТОН", стр.	1654,4	16,71	--	27642	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м Вр-4	1273,37	1531,58	34,73	1950268	44224	357628	1,43	1821
		м2		225,00	13,01	286508	16567	118	0,06	81
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			9303170	337504			5069

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			794294	126767			614
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9297219				
		Материалы -	Тенге			477264				
		Всего заработная плата -	Тенге				920915,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5808385				
		Местные материалы -	Тенге			1879997				
		Накладные расходы -	Тенге			1078397				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							539
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				161760,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			622537				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10998154				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6221
		Сметная заработная плата -	Тенге				1082675,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5951				
		Материалы -	Тенге			39				
		Всего заработная плата -	Тенге				145,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5688				
		Накладные расходы -	Тенге			131				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			365				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			6446				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				165,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			11004600				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6222
		Сметная заработная плата -	Тенге				1082840,00			
		РАЗДЕЛ 2.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
		Стены								
19	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	700	291,49	3,39	204044	2370	86524	0,65	455
		м2		117,00	0,72	81900	504	105	0,05	35
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			204044	2370			455
			Тенге			81900	504			35
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			204044				
		Материалы -	Тенге			119774				
		Всего заработная плата -	Тенге				82404,00			
		Накладные расходы -	Тенге			86524				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12979,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17434				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			308002				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							534
		Сметная заработная плата -	Тенге				95383,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			308002				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							534
		Сметная заработная плата -	Тенге				95383,00			
		РАЗДЕЛ 3.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
20	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	3505,93	150,62	0,62	528056	2174	286735	0,44	1525
		м2		69,08	0,23	242190	806	118	--	4
21	Е0108-35-5 К=3,77	На каждые последующие 4 м установки и разборки инвентарных наружных подвесных лесов добавлять	3505,93	58,77	--	206059	--	243149	0,37	1294
		м2		58,77	--	206059	--	118	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			734115	2174			2819
			Тенге			448248	806			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			734115				
	Материалы -		Тенге			283693				
	Всего заработная плата -		Тенге				449055,00			
		Накладные расходы -	Тенге			529884				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							265
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				79483,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			75840				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1339839				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3088
		Сметная заработная плата -	Тенге				528537,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1339839				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3088
		Сметная заработная плата -	Тенге				528537,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			10241328	342048			8343
			Тенге			1324442	128077			654
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10235378				
	Материалы -		Тенге			880731				
	Всего заработная плата -		Тенге				1452374,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5808385				
	Местные материалы -		Тенге			1879997				
		Накладные расходы -	Тенге			1694806				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							847
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				254221,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			715811				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12645995				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9843
		Сметная заработная плата -	Тенге				1706595,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5951				
	Материалы -		Тенге			39				
	Всего заработная плата -		Тенге				145,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5688				
		Накладные расходы -	Тенге			131				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			365				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6446				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				165,00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			12652441				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9844
		Сметная заработная плата -	Тенге				1706760,00			

Временные здания и сооружения 1,8%	227 744
Возврат материалов от временных зданий и сооружений, 15%	34 162
Итого с временными за минусом возврата материалов от временныз зданий и сооружений 15%	12 846 023
Производство работ в зимнее время 2,31%	296 743
Затраты на выслугу лет 1%	128 460
Затраты на доп.отпуска 0,4%	51 384
Итого в базовых ценах 2001года	13 322 611
В текущих ценах 2011г. К=1,951	25 992 414
Налоги,сборы, обязат.платежи 2%	519 848
ИТОГО :	26 512 262
НДС (12%)	3 181 471
ВСЕГО:	**29 693 733**

Заказчик:

Подрядчик: