Заказчик: КГУ "Отдел образования Жамбылского района управления образования акимата Жамбылской области"

Генподрядчик: ТОО "Invest Kapital Stroy"

Договор: № 240 от 21.04.2021г.

Наименование строительства и его адрес: **"Капитальный ремонт здания средней школы Амангельды в селе Бектобе Жамбылского района Жамбылской области"**

Приложение № 1

типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за июль 2021г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**"Капитальный ремонт здания средней школы Амангельды в селе Бектобе Жамбылского района Жамбылской области"**	70 110 616,35							9 473 684,21
2	В т.ч. НДС	7 511 851,75	-	-	-	-	-	-	1 015 037,59
3	**5% удержание качества**	**3 505 530,82**							**473 684,21**
4	**Итого к оплате**	**66 605 085,53**							**9 000 000,00**
5	В т.ч. НДС	7 136 259,16	-	-	-	-	-	-	964 285,71

Заказчик:

КГУ "Отдел образования Жамбылского района управления образования акимата Жамбылской области"

И.О. руководителя ***Бахытулы Қ.***

Генподрядчик:

ТОО "Invest Kapital Stroy"

Директор ***Ахамбеков Е.Б.***

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Отдел образования Жамбылского района управления образования акимата Жамбылской области"** Форма 2

Генподрядчик: **ТОО "Invest Kapital Stroy"**

Договор: **№ 240 от 21.04.2021г.**

Наименование строительства: **"Капитальный ремонт здания средней школы Амангельды в селе Бектобе Жамбылского района Жамбылской области"**

АКТ
приемки выполненных работ за июль месяц 2021г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Ремонтно-строительные работы					
		Проемы					
1	2109-0202-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	12,6000		24235,00	305361
		Сметная прибыль	%	8		1938,80	24429
		Сметная стоимость:				26173,80	329790
2	2109-0202-0302 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-7, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2 014	м2	8,8200		29340,00	258779
		Сметная прибыль	%	8		2347,20	20702
		Сметная стоимость:				31687,20	279481
3	2109-0202-0303 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-8, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	26,8800		26281,00	706433
		Сметная прибыль	%	8		2102,48	56515
		Сметная стоимость:				28383,48	762948
4	2109-0202-0304 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2 014	м2	56,7000		25111,00	1423794
		Сметная прибыль	%	8		2008,88	113903
		Сметная стоимость:				27119,88	1537697
5	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой	м2	7,3500		40521,00	297829
		Сметная прибыль	%	8		3241,68	23826
		Сметная стоимость:				43762,68	321656
6	2109-0402-0502 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой	м2	5,6651		44253,00	250698
		Сметная прибыль	%	8		3540,24	20056
		Сметная стоимость:				47793,24	270753
		РАЗДЕЛ 2. Полы					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Деревянные 1 этаж					
7	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 3 6 мм. Устройство	м2 покрытия	116,8300		4965,30	580096
		Итого оплата труда:				674,59	78812
		Итого эксплуатация машин:				47,26	5522
		Итого материалов:				4265,95	498391
		Накладные расходы	%	94		634,11	74083
		Сметная прибыль	%	8		447,95	52334
		Сметная стоимость:				6047,36	706513
		Полы 3 этаж					
		Деревянные					
8	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	137,7145		4965,30	683794
		Итого оплата труда:				674,59	92900
		Итого эксплуатация машин:				47,26	6509
		Итого материалов:				4265,95	587483
		Накладные расходы	%	94		634,11	87326
		Сметная прибыль	%	8		447,95	61690
		Сметная стоимость:				6047,36	832809
		РАЗДЕЛ 3. Отделочные работы					
		Наружная отделка					
9	1115-0212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 15 п.3.14 Кзтр=1,25	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм. Декоративная обработка поверхности под штриховую фактуру (гребенкой или скарпелью), применен коэффициент к затратам труда - 1,25	м2 отделываемой поверхности	650,8000		2597,73	1690601
		Итого оплата труда:				585,55	381079
		Итого эксплуатация машин:				7,50	4878
		Итого материалов:				2008,18	1306921
		Накладные расходы	%	80		468,44	304863
		Сметная прибыль	%	8		245,29	159637
		Сметная стоимость:				3311,47	2155102
10	1115-0212-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады зданий. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна среднезернистого минерала до 3 мм	М2	404,2000		3329,35	1345725
		Итого оплата труда:				786,97	318092
		Итого эксплуатация машин:				11,65	4709
		Итого материалов:				2536,18	1025124
		Накладные расходы	%	80		629,57	254474
		Сметная прибыль	%	8		316,71	128016
		Сметная стоимость:				4275,64	1728215
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				7543109
	в том числе:						

1	2	3	4	5	6	7	8
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				860679
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				21617
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				10205
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				6660813
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- оборудование	Тенге				0
	Накладные расходы		Тенге				720747
	ИТОГО:		Тенге				8263856
	Сметная прибыль		Тенге				661108
	ИТОГО ПО ФОРМЕ:		Тенге				8 924 964,35
	Итого с временными		Тенге	2,32%			9 132 023,52
	Итого с зимними удорожаниями		Тенге	0,90%			9 214 211,73
	В ценах 2018г.		Тенге	2%			9 398 495,97
	Итого с зимними удорожаниями		Тенге	0,9			8 458 646,61
	НДС		Тенге	12%			1 015 037,59
	ИТОГО ПО ФОРМЕ:		Тенге				9 473 684,21

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел образования Жамбылского района управления образования акимата Жамбылской области"

И.О. руководителя _____ **Бахытұлы Қ.**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО "Invest Kapital Stroy"

Директор _____ **Ахамбеков Е.Б.**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "ADISAN"

Инженер-эксперт _____ **Балмагамбетов А.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Бакыт таны"

Директор _____ **Махмудов М.Б.**