Заказчик: КГУ "Отдел образования Жамбылского района управления образования акимата Жамбылской области"

Генподрядчик: ТОО "Invest Kapital Stroy"

Договор: № 240 от 21.04.2021г.

Наименование строительства и его адрес: **"Капитальный ремонт здания средней школы Амангельды в селе Бектобе Жамбылского района Жамбылской области"**

Приложение № 1

типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за август 2021г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**"Капитальный ремонт здания средней школы Амангельды в селе Бектобе Жамбылского района Жамбылской области"**	112 406 746,03							42 296 129,68
2	В т.ч. НДС	12 043 579,93	-	-	-	-	-	-	4 531 728,18
3	**5% удержание качества**	**5 620 337,30**							**2 114 806,48**
4	**Итого к оплате**	**106 786 408,73**							**40 181 323,20**
5	В т.ч. НДС	11 441 400,94	-	-	-	-	-	-	4 305 141,77

Заказчик:

КГУ "Отдел образования Жамбылского района управления образования акимата Жамбылской области"

И.О. руководителя _____ ***Бахытұлы Қ.***

Генподрядчик:

ТОО "Invest Kapital Stroy"

Директор _____ ***Ахамбеков Е.Б.***

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Отдел образования Жамбылского района управления образования акимата Жамбылской области"** Форма 2

Генподрядчик: **ТОО "Invest Kapital Stroy"**

Договор: **№ 240 от 21.04.2021г.**

Наименование строительства: **"Капитальный ремонт здания средней школы Амангельды в селе Бектобе Жамбылского района Жамбылской области"**

АКТ
приемки выполненных работ за август месяц 2021г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Ремонтно-строительные работы					
		Проемы					
1	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	91,5600		1605,72	147020
		Итого оплата труда:				1039,59	95185
		Итого эксплуатация машин:				174,53	15980
		Итого материалов:				472,70	43280
		Накладные расходы	%	90		935,63	85666
		Сметная прибыль	%	8		203,31	18615
		Сметная стоимость:				2744,66	251301
2	1110-0501-0203	Проемы дверные площадью до 3 м2 в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	147,2100		2313,21	340527
		Итого оплата труда:				1103,93	162510
		Итого эксплуатация машин:				187,29	27570
		Итого материалов:				1108,40	163168
		Накладные расходы	%	90		993,54	146259
		Сметная прибыль	%	8		264,54	38943
		Сметная стоимость:				3571,28	525729
3	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	7,3500		2851,01	20955
		Итого оплата труда:				2288,80	16823
		Итого эксплуатация машин:				47,64	350
		Итого материалов:				534,07	3925
		Накладные расходы	%	69		1579,27	11608
		Сметная прибыль	%	8		354,42	2605

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				4784,71	35168
4	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	15,3300		2588,34	39679
		Итого оплата труда:				2131,93	32682
		Итого эксплуатация машин:				50,27	771
		Итого материалов:				426,91	6544
		Накладные расходы	%	69		1471,03	22551
		Сметная прибыль	%	8		324,75	4978
		Сметная стоимость:				4384,12	67209
		РАЗДЕЛ 2. Полы					
		Деревянные 1 этаж					
5	1111-0101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	664,0420		384,09	255049
		Итого оплата труда:				84,04	55806
		Итого эксплуатация машин:				2,16	1431
		Итого материалов:				298,93	198501
		Накладные расходы	%	94		79,00	52457
		Сметная прибыль	%	8		37,05	24601
		Сметная стоимость:				500,13	332107
6	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	620,6000		1904,18	1181737
		Итого оплата труда:				557,84	346195
		Итого эксплуатация машин:				3,39	2107
		Итого материалов:				1344,59	834454
		Накладные расходы	%	80		446,27	276956
		Сметная прибыль	%	8		188,04	116695
		Сметная стоимость:				2538,49	1575389
		Керамические 1 этаж					
7	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных ил и одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	498,4000		4611,71	2298475
		Итого оплата труда:				1228,93	612498
		Итого эксплуатация машин:				73,36	36564
		Итого материалов:				3342,66	1665984
		Накладные расходы	%	94		1155,19	575749
		Сметная прибыль	%	8		461,35	229938
		Сметная стоимость:				6228,25	3104161
8	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	533,2880		678,41	361789
		Итого оплата труда:				302,15	161133
		Итого эксплуатация машин:				1,62	862
		Итого материалов:				375,42	200208

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	94		284,02	151465
		Сметная прибыль	%	8		76,99	41060
		Сметная стоимость:				1039,43	554314
		Деревянные 2 этаж					
9	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 3 6 мм. Устройство	м2 покрытия	484,3300		4965,30	2404843
		Итого оплата труда:				674,59	326723
		Итого эксплуатация машин:				47,26	22890
		Итого материалов:				4265,95	2066128
		Накладные расходы	%	94		634,11	307119
		Сметная прибыль	%	8		447,95	216957
		Сметная стоимость:				6047,36	2928919
10	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	740,3330		384,09	284351
		Итого оплата труда:				84,04	62217
		Итого эксплуатация машин:				2,16	1596
		Итого материалов:				298,93	221306
		Накладные расходы	%	94		79,00	58484
		Сметная прибыль	%	8		37,05	27427
		Сметная стоимость:				500,13	370262
11	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	691,9000		1904,18	1317505
		Итого оплата труда:				557,84	385969
		Итого эксплуатация машин:				3,39	2349
		Итого материалов:				1344,59	930324
		Накладные расходы	%	80		446,27	308775
		Сметная прибыль	%	8		188,04	130102
		Сметная стоимость:				2538,49	1756383
		Керамические 2 этаж					
12	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	391,9000		4611,71	1807328
		Итого оплата труда:				1228,93	481617
		Итого эксплуатация машин:				73,36	28751
		Итого материалов:				3342,66	1309990
		Накладные расходы	%	94		1155,19	452720
		Сметная прибыль	%	8		461,35	180804
		Сметная стоимость:				6228,25	2440852

1	2	3	4	5	6	7	8
13	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	419,3330		678,41	284480
		Итого оплата труда:				302,15	126701
		Итого эксплуатация машин:				1,62	678
		Итого материалов:				375,42	157427
		Накладные расходы	%	94		284,02	119099
		Сметная прибыль	%	8		76,99	32286
		Сметная стоимость:				1039,43	435866
		Полы 3 этаж					
		Деревянные					
14	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	444,4755		4965,30	2206953
		Итого оплата труда:				674,59	299837
		Итого эксплуатация машин:				47,26	21007
		Итого материалов:				4265,95	1896111
		Накладные расходы	%	94		634,11	281847
		Сметная прибыль	%	8		447,95	199104
		Сметная стоимость:				6047,36	2687904
15	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	889,9190		384,09	341805
		Итого оплата труда:				84,04	74788
		Итого эксплуатация машин:				2,16	1918
		Итого материалов:				298,93	266022
		Накладные расходы	%	94		79,00	70301
		Сметная прибыль	%	8		37,05	32968
		Сметная стоимость:				500,13	445075
16	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	831,7000		1904,18	1583710
		Итого оплата труда:				557,84	463955
		Итого эксплуатация машин:				3,39	2823
		Итого материалов:				1344,59	1118298
		Накладные расходы	%	80		446,27	371164
		Сметная прибыль	%	8		188,04	156390
		Сметная стоимость:				2538,49	2111264
		Керамические					
17	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	93,6000		4611,71	431656
		Итого оплата труда:				1228,93	115028

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				73,36	6867
		Итого материалов:				3342,66	312873
		Накладные расходы	%	94		1155,19	108126
		Сметная прибыль	%	8		461,35	43183
		Сметная стоимость:				6228,25	582965
18	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	100,1520		678,41	67944
		Итого оплата труда:				302,15	30261
		Итого эксплуатация машин:				1,62	162
		Итого материалов:				375,42	37599
		Накладные расходы	%	94		284,02	28445
		Сметная прибыль	%	8		76,99	7711
		Сметная стоимость:				1039,43	104101
		РАЗДЕЛ 3. Отделочные работы					
		Внутренняя отделка					
19	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окрас ка поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	3353,1100		774,04	2595456
		Итого оплата труда:				575,59	1930019
		Итого эксплуатация машин:				4,74	15899
		Итого материалов:				196,00	657219
		Накладные расходы	%	80		460,47	1544015
		Сметная прибыль	%	8		98,76	331158
		Сметная стоимость:				1333,28	4470628
20	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными со ставами улучшенная по штукатурке	м2	4740,8900		640,57	3036864
		Итого оплата труда:				458,46	2173513
		Итого эксплуатация машин:				4,47	21202
		Итого материалов:				179,80	852393
		Накладные расходы	%	80		366,77	1738811
		Сметная прибыль	%	8		80,59	382054
		Сметная стоимость:				1087,92	5157728
21	1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2	1469,9300		1857,02	2729695
		Итого оплата труда:				558,92	821576
		Итого эксплуатация машин:				3,18	4673
		Итого материалов:				1296,46	1905701
		Накладные расходы	%	80		447,14	657261
		Сметная прибыль	%	8		184,33	270957
		Сметная стоимость:				2488,49	3657913
		Наружная отделка					
22	1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м 2	58,4000		761,77	44487

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				164,44	9603
		Итого эксплуатация машин:				3,30	193
		Итого материалов:				595,58	34782
		Накладные расходы	%	80		131,55	7683
		Сметная прибыль	%	8		71,47	4174
		Сметная стоимость:				964,79	56344
		РАЗДЕЛ 4. Электроосвещение					
		Электроосвещение					
23	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	461,0000		2389,25	1101444
		Итого оплата труда:				1876,95	865272
		Итого эксплуатация машин:				854,00	393695
		Итого материалов:				202,71	93448
		Накладные расходы	%	72		1351,40	622996
		Сметная прибыль	%	8		299,25	137955
		Сметная стоимость:				4039,90	1862395
24	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	139,0000		1824,88	253658
		Итого оплата труда:				1413,53	196481
		Итого эксплуатация машин:				599,21	83290
		Итого материалов:				202,71	28176
		Накладные расходы	%	72		1017,74	141466
		Сметная прибыль	%	8		227,41	31610
		Сметная стоимость:				3070,03	426734
25	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	24,0000		1309,35	31424
		Итого оплата труда:				1138,98	27335
		Итого эксплуатация машин:				135,08	3242
		Итого материалов:				70,55	1693
		Накладные расходы	%	72		820,06	19682
		Сметная прибыль	%	8		170,35	4088
		Сметная стоимость:				2299,77	55194
26	1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	7,0000		4725,60	33079
		Итого оплата труда:				2646,41	18525
		Итого эксплуатация машин:				940,17	6581
		Итого материалов:				1766,43	12365

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	72		1905,41	13338
		Сметная прибыль	%	8		530,48	3713
		Сметная стоимость:				7161,49	50130
27	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	111,0000		406,25	45094
		Итого оплата труда:				391,60	43468
		Итого эксплуатация машин:				3,20	355
		Итого материалов:				12,72	1411
		Накладные расходы	%	72		281,95	31297
		Сметная прибыль	%	8		55,06	6111
		Сметная стоимость:				743,26	82502
28	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	52,0000		406,25	21125
		Итого оплата труда:				391,60	20363
		Итого эксплуатация машин:				3,20	166
		Итого материалов:				12,72	661
		Накладные расходы	%	72		281,95	14661
		Сметная прибыль	%	8		55,06	2863
		Сметная стоимость:				743,26	38650
29	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	7,0000		1031,49	7220
		Итого оплата труда:				918,43	6429
		Итого эксплуатация машин:				16,25	114
		Итого материалов:				99,96	700
		Накладные расходы	%	72		661,27	4629
		Сметная прибыль	%	8		135,42	948
		Сметная стоимость:				1828,18	12797
30	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке с 3-им заземляющим контактом	шт.	160,0000		485,80	77728
		Итого оплата труда:				458,90	73424
		Итого эксплуатация машин:				3,20	511
		Итого материалов:				24,96	3994
		Накладные расходы	%	72		330,41	52865
		Сметная прибыль	%	8		65,30	10447
		Сметная стоимость:				881,50	141040
31	2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты 1Р20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	111,0000		330,00	36630

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		26,40	2930
		Сметная стоимость:				356,40	39560
32	2307-0218-1504 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20	шт.	52,0000		346,00	17992
		Сметная прибыль	%	8		27,68	1439
		Сметная стоимость:				373,68	19431
33	2307-0218-1802 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	7,0000		964,00	6748
		Сметная прибыль	%	8		77,12	540
		Сметная стоимость:				1041,12	7288
34	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	160,0000		393,00	62880
		Сметная прибыль	%	8		31,44	5030
		Сметная стоимость:				424,44	67910
35	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	9,0000		462,79	4165
		Итого оплата труда:				206,78	1861
		Итого эксплуатация машин:				21,17	190
		Итого материалов:				240,82	2167
		Накладные расходы	%	72		148,88	1340
		Сметная прибыль	%	8		48,93	440
		Сметная стоимость:				660,61	5945
36	1308-0305-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт . Установка отдельно на стальной конструкции на земле	шт.	2,0000		3571,40	7143
		Итого оплата труда:				2202,31	4405
		Итого эксплуатация машин:				249,85	500
		Итого материалов:				1208,33	2417
		Накладные расходы	%	72		1585,66	3171
		Сметная прибыль	%	8		412,57	825
		Сметная стоимость:				5569,63	11139
		РАЗДЕЛ 5. Пожарная сигнализация					
37	1310-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1,0000		52845,73	52846
		Итого оплата труда:				52136,00	52136
		Итого эксплуатация машин:				2,08	2
		Итого материалов:				707,65	708
		Накладные расходы	%	61		31802,96	31803

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		6771,90	6772
		Сметная стоимость:				91420,59	91421
38	2308-0303-0307 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-16	шт.	1,0000		29508,00	29508
		Сметная прибыль	%	8		2360,64	2361
		Сметная стоимость:				31868,64	31869
39	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор гелевый. Монтаж оборудования	шт	1,0000		2924,48	2924
		Итого оплата труда:				2592,00	2592
		Итого материалов:				332,48	332
		Накладные расходы	%	72		1866,24	1866
		Сметная прибыль	%	8		383,26	383
		Сметная стоимость:				5173,98	5174
40	2308-0306-0204 РСНБ РК 2015	Аккумулятор гелевый 12 В, 7 А/час	шт.	1,0000		3915,00	3915
		Сметная прибыль	%	8		313,20	313
		Сметная стоимость:				4228,20	4228
41	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель пожарный тепловой. Монтаж оборудования	шт	150,0000		2674,36	401154
		Итого оплата труда:				2592,00	388800
		Итого эксплуатация машин:				2,08	312
		Итого материалов:				80,28	12042
		Накладные расходы	%	61		1581,12	237168
		Сметная прибыль	%	8		340,44	51066
		Сметная стоимость:				4595,92	689388
42	2308-0302-0203 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/4-А3	шт.	150,0000		613,00	91950
		Сметная прибыль	%	8		49,04	7356
		Сметная стоимость:				662,04	99306
43	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель пожарный дымовой. Монтаж оборудования	шт	29,0000		2674,36	77557
		Итого оплата труда:				2592,00	75168
		Итого эксплуатация машин:				2,08	60
		Итого материалов:				80,28	2328
		Накладные расходы	%	61		1581,12	45852
		Сметная прибыль	%	8		340,44	9873
		Сметная стоимость:				4595,92	133282
44	2308-0302-0304 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модел и ИП 212-45	шт.	29,0000		1653,00	47937
		Сметная прибыль	%	8		132,24	3835
		Сметная стоимость:				1785,24	51772

1	2	3	4	5	6	7	8
45	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель пожарный ручной. Монтаж оборудования	шт	5,0000		2674,36	13372
		Итого оплата труда:				2592,00	12960
		Итого эксплуатация машин:				2,08	10
		Итого материалов:				80,28	401
		Накладные расходы	%	61		1581,12	7906
		Сметная прибыль	%	8		340,44	1702
		Сметная стоимость:				4595,92	22980
46	2308-0302-0604 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	5,0000		1349,00	6745
		Сметная прибыль	%	8		107,92	540
		Сметная стоимость:				1456,92	7285
47	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	15,0000		667,58	10014
		Итого оплата труда:				660,50	9908
		Итого материалов:				7,08	106
		Накладные расходы	%	61		402,90	6044
		Сметная прибыль	%	8		85,64	1285
		Сметная стоимость:				1156,12	17342
48	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	15,0000		154,00	2310
		Сметная прибыль	%	8		12,32	185
		Сметная стоимость:				166,32	2495
49	2404-0207-3968 РСНБ РК 2015	Резисторы ГОСТ Р 51177-98	шт	130,0000		48,00	6240
		Сметная прибыль	%	8		3,84	499
		Сметная стоимость:				51,84	6739
50	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 4мм. Монтаж оборудования	м	880,0000		224,27	197361
		Итого оплата труда:				208,13	183156
		Итого эксплуатация машин:				2,23	1960
		Итого материалов:				14,02	12340
		Накладные расходы	%	72		149,85	131872
		Сметная прибыль	%	8		29,93	26339
		Сметная стоимость:				404,06	355572
51	2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	880,0000		46,00	40480
		Сметная прибыль	%	8		3,68	3238
		Сметная стоимость:				49,68	43718

1	2	3	4	5	6	7	8
52	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели в проложенном кабельном ка нале, масса 1 м до 1 кг	м	880,0000		320,61	282133
		Итого оплата труда:				174,43	153496
		Итого эксплуатация машин:				145,80	128303
		Итого материалов:				45,21	39782
		Накладные расходы	%	72		125,59	110517
		Сметная прибыль	%	8		35,70	31412
		Сметная стоимость:				481,89	424062
53	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба ПВХ диаметром 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	20,0000		347,48	6950
		Итого оплата труда:				279,56	5591
		Итого эксплуатация машин:				14,47	289
		Итого материалов:				56,91	1138
		Накладные расходы	%	72		201,29	4026
		Сметная прибыль	%	8		43,90	878
		Сметная стоимость:				592,67	11853
54	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 2 мм	м	20,0000		71,00	1420
		Сметная прибыль	%	8		5,68	114
		Сметная стоимость:				76,68	1534
55	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг	м	20,0000		320,61	6412
		Итого оплата труда:				174,43	3489
		Итого эксплуатация машин:				145,80	2916
		Итого материалов:				45,21	904
		Накладные расходы	%	72		125,59	2512
		Сметная прибыль	%	8		35,70	714
		Сметная стоимость:				481,89	9638
56	2306-0401-2011 РСНБ РК 2015	Кабели телефонные ТППшв 50х2х0, 5-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,0200		1286351,00	25727
		Сметная прибыль	%	8		102908,08	2058
		Сметная стоимость:				1389259,08	27785
		РАЗДЕЛ 6. Оповещение о пожаре					
57	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	8,0000		1309,35	10475
		Итого оплата труда:				1138,98	9112
		Итого эксплуатация машин:				135,08	1081

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				70,55	564
		Накладные расходы	%	72		820,06	6561
		Сметная прибыль	%	8		170,35	1363
		Сметная стоимость:				2299,77	18398
58	2308-0304-0402 РСНБ РК 2015	Оповещатели свето-звуковые (комбинированные) со скрытой надписью модели ЛЮКС-12 "Пожар" ГОСТ Р 5 412 6-2010	шт.	8,0000		1785,00	14280
		Сметная прибыль	%	8		142,80	1142
		Сметная стоимость:				1927,80	15422
59	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1,0000		7145,66	7146
		Итого оплата труда:				6985,00	6985
		Итого эксплуатация машин:				1,69	2
		Итого материалов:				158,97	159
		Накладные расходы	%	61		4260,85	4261
		Сметная прибыль	%	8		912,52	913
		Сметная стоимость:				12319,03	12319
60	2308-0304-0312 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1,0000		1928,00	1928
		Сметная прибыль	%	8		154,24	154
		Сметная стоимость:				2082,24	2082
61	1310-0701-0206 РСНБ РК 2015	Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования	шт.	2,0000		510,88	1022
		Итого оплата труда:				453,60	907
		Итого эксплуатация машин:				21,36	43
		Итого материалов:				35,92	72
		Накладные расходы	%	61		276,70	553
		Сметная прибыль	%	8		63,01	126
		Сметная стоимость:				850,58	1701
62	2308-0303-0908 РСНБ РК 2015	Приборы управления оповещением модели Рокот-5 ПУО исполнение 2	шт.	1,0000		205488,00	205488
		Сметная прибыль	%	8		16439,04	16439
		Сметная стоимость:				221927,04	221927
63	2308-0303-0910 РСНБ РК 2015	Усилители мощности модели Рокот-5 УМ исполнение 1	шт.	1,0000		97728,00	97728
		Сметная прибыль	%	8		7818,24	7818
		Сметная стоимость:				105546,24	105546
64	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор гелевый. Монтаж оборудования	шт	1,0000		2924,48	2924
		Итого оплата труда:				2592,00	2592
		Итого материалов:				332,48	332
		Накладные расходы	%	72		1866,24	1866
		Сметная прибыль	%	8		383,26	383
		Сметная стоимость:				5173,98	5174

1	2	3	4	5	6	7	8
65	2308-0306-0204 РСНБ РК 2015	Аккумулятор гелевый 12 В, 7 А/час	шт.	1,0000		3915,00	3915
		Сметная прибыль	%	8		313,20	313
		Сметная стоимость:				4228,20	4228
66	1310-0701-0206 РСНБ РК 2015	Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования	шт.	55,0000		510,88	28098
		Итого оплата труда:				453,60	24948
		Итого эксплуатация машин:				21,36	1175
		Итого материалов:				35,92	1975
		Накладные расходы	%	61		276,70	15218
		Сметная прибыль	%	8		63,01	3465
		Сметная стоимость:				850,58	46782
67	2308-0301-0401 РСНБ РК 2015	Извещатели акустические модели PA TROL 501	шт.	55,0000		5021,00	276155
		Сметная прибыль	%	8		401,68	22092
		Сметная стоимость:				5422,68	298247
68	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба ПВХ диаметром 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	260,0000		347,48	90345
		Итого оплата труда:				279,56	72686
		Итого эксплуатация машин:				14,47	3762
		Итого материалов:				56,91	14797
		Накладные расходы	%	72		201,29	52334
		Сметная прибыль	%	8		43,90	11414
		Сметная стоимость:				592,67	154093
69	2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диа метром 16 мм	м	260,0000		53,00	13780
		Сметная прибыль	%	8		4,24	1102
		Сметная стоимость:				57,24	14882
70	1310-0701-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам кирпичным	м	440,0000		457,11	201130
		Итого оплата труда:				351,40	154616
		Итого эксплуатация машин:				0,75	329
		Итого материалов:				104,97	46185
		Накладные расходы	%	61		214,35	94316
		Сметная прибыль	%	8		53,72	23636
		Сметная стоимость:				725,19	319082
71	2306-1601-0901 РСНБ РК 2015	Провода трансляционные с двумя токопроводящими жилами из оцинкованной стальной проволоки, уложенными параллельно в одной плоскости, изолированные поливинилхлоридным пластикатом, с плоским разделительным основанием марки ПТВЖ сечением 2х1,2 мм2	1000 м	0,0004		25914,00	11
		Сметная прибыль	%	8		2073,12	1
		Сметная стоимость:				27987,12	12

1	2	3	4	5	6	7	8
72	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	260,0000		96,44	25075
		Итого оплата труда:				75,93	19742
		Итого эксплуатация машин:				1,60	416
		Итого материалов:				19,55	5082
		Накладные расходы	%	72		54,67	14214
		Сметная прибыль	%	8		12,09	3143
		Сметная стоимость:				163,20	42433
73	2306-0903-0113 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,2600		162625,00	42283
		Сметная прибыль	%	8		13010,00	3383
		Сметная стоимость:				175635,00	45665
74	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба ПВХ диаметром 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	20,0000		347,48	6950
		Итого оплата труда:				279,56	5591
		Итого эксплуатация машин:				14,47	289
		Итого материалов:				56,91	1138
		Накладные расходы	%	72		201,29	4026
		Сметная прибыль	%	8		43,90	878
		Сметная стоимость:				592,67	11853
75	2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	20,0000		53,00	1060
		Сметная прибыль	%	8		4,24	85
		Сметная стоимость:				57,24	1145
76	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг	м	20,0000		320,61	6412
		Итого оплата труда:				174,43	3489
		Итого эксплуатация машин:				145,80	2916
		Итого материалов:				45,21	904
		Накладные расходы	%	72		125,59	2512
		Сметная прибыль	%	8		35,70	714
		Сметная стоимость:				481,89	9638
77	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0200		276380,00	5528
		Сметная прибыль	%	8		22110,40	442
		Сметная стоимость:				298490,40	5970
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				27837327
	в том числе:						

1	2	3	4	5	6	7	8
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				10774973
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				849152
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				455193
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				16213201
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- оборудование	Тенге				0
	Накладные расходы		Тенге				9057433
	ИТОГО:		Тенге				36894760
	Сметная прибыль		Тенге				2951581
	ИТОГО ПО ФОРМЕ:		Тенге				39 846 340,00
	Итого с временными		Тенге	2,32%			40 770 775,09
	Итого с зимними удорожаниями		Тенге	0,90%			41 137 712,06
	В ценах 2018г.		Тенге	2%			41 960 466,31
	Итого с зимними удорожаниями		Тенге	0,9			37 764 401,50
	НДС		Тенге	12%			4 531 728,18
	ИТОГО ПО ФОРМЕ:		Тенге				42 296 129,68

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел образования Жамбылского района управления образования акимата Жамбылской области"

И.О. руководителя _____ **Бахытұлы Қ.**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО "Invest Kapital Stroy"

Директор _____ **Ахамбеков Е.Б.**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "ADISAN"

Инженер-эксперт _____ **Балмагамбетов А.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Бакыт таны"

Директор _____ **Махмудов М.Б.**