Заказчик: КГУ "Отдел образования Жамбылского района управления образования акимата Жамбылской области"

Генподрядчик: ТОО "Invest Kapital Stroy"

Договор: № 240 от 21.04.2021г.

Наименование строительства и его адрес: **"Капитальный ремонт здания средней школы Амангельды в селе Бектобе Жамбылского района Жамбылской области"**

Приложение № 1

типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2021г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**"Капитальный ремонт здания средней школы Амангельды в селе Бектобе Жамбылского района Жамбылской области"**	24 666 773,41							24 666 773,41
2	В т.ч. НДС	2 642 868,58	-	-	-	-	-	-	2 642 868,58
3	**5% удержание качества**	**1 233 338,67**							**1 233 338,67**
4	**Итого к оплате**	**23 433 434,74**							**23 433 434,74**
5	В т.ч. НДС	2 510 725,15	-	-	-	-	-	-	2 510 725,15

Заказчик:

КГУ "Отдел образования Жамбылского района управления образования акимата Жамбылской области"

Руководитель ***Кожамжарова Р.П.***

Генподрядчик:

ТОО "Invest Kapital Stroy"

Директор ***Ахамбеков Е.Б.***

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Отдел образования Жамбылского района управления образования акимата Жамбылской области"** Форма 2

Генподрядчик: **ТОО "Invest Kapital Stroy"**

Договор: **№ 240 от 21.04.2021г.**

Наименование строительства: **"Капитальный ремонт здания средней школы Амангельды в селе Бектобе Жамбылского района Жамбылской области"**

АКТ
приемки выполненных работ за июнь месяц 2021г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы					
		БЛОК 1 основной учебный блок					
1	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	26,7000		207,21	5532
		Итого оплата труда:				207,21	5532
		Накладные расходы	%	84		174,05	4647
		Сметная прибыль	%	8		30,50	814
		Сметная стоимость:				411,76	10994
2	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	6782,7000		161,62	1096247
		Итого оплата труда:				161,62	1096247
		Накладные расходы	%	72		116,37	789298
		Сметная прибыль	%	8		22,24	150844
		Сметная стоимость:				300,23	2036389
3	1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	386,4000		23,06	8912
		Итого оплата труда:				23,06	8912
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы	%	72		16,61	6416
		Сметная прибыль	%	8		3,17	1226
		Сметная стоимость:				42,84	16554
4	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт	46,0000		53,03	2439
		Итого оплата труда:				53,03	2439
		Накладные расходы	%	72		38,18	1756
		Сметная прибыль	%	8		7,30	336
		Сметная стоимость:				98,50	4531

1	2	3	4	5	6	7	8
5	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	42,0000		173,47	7286
		Итого оплата труда:				172,61	7250
		Итого эксплуатация машин:				1,72	72
		Накладные расходы	%	72		124,28	5220
		Сметная прибыль	%	8		23,82	1000
		Сметная стоимость:				321,57	13506
6	1217-0101-0702 РСНБ РК 2015	Патроны и подвесы. Демонтаж	шт.	22,0000		33,96	747
		Итого оплата труда:				33,96	747
		Накладные расходы	%	72		24,45	538
		Сметная прибыль	%	8		4,67	103
		Сметная стоимость:				63,08	1388
7	1217-0101-0704 РСНБ РК 2015	Бра и плафоны. Демонтаж	шт.	4,0000		98,80	395
		Итого оплата труда:				98,48	394
		Итого эксплуатация машин:				0,65	3
		Накладные расходы	%	72		70,91	284
		Сметная прибыль	%	8		13,58	54
		Сметная стоимость:				183,28	733
8	1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	34,0000		1066,89	36274
		Итого оплата труда:				1042,90	35459
		Итого эксплуатация машин:				48,29	1642
		Накладные расходы	%	72		750,89	25530
		Сметная прибыль	%	8		145,42	4944
		Сметная стоимость:				1963,21	66749
9	1215-0102-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	280,0000		486,19	136134
		Итого оплата труда:				473,06	132457
		Итого эксплуатация машин:				1,47	412
		Итого материалов:				11,66	3265
		Накладные расходы	%	72		340,60	95369
		Сметная прибыль	%	8		66,14	18520
		Сметная стоимость:				892,94	250023
		БЛОК 2 основной учебный блок					
10	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	31,7000		207,21	6568
		Итого оплата труда:				207,21	6568
		Накладные расходы	%	84		174,05	5517
		Сметная прибыль	%	8		30,50	967
		Сметная стоимость:				411,76	13053
11	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	1395,5700		161,62	225558
		Итого оплата труда:				161,62	225558

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	72		116,37	162401
		Сметная прибыль	%	8		22,24	31037
		Сметная стоимость:				300,23	418996
12	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	29,5000		1058,32	31220
		Итого оплата труда:				975,43	28775
		Итого эксплуатация машин:				166,87	4923
		Накладные расходы	%	84		819,36	24171
		Сметная прибыль	%	8		150,21	4431
		Сметная стоимость:				2027,89	59823
13	1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	115,5000		23,06	2664
		Итого оплата труда:				23,06	2664
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы	%	72		16,61	1918
		Сметная прибыль	%	8		3,17	367
		Сметная стоимость:				42,84	4948
14	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт	18,0000		53,03	954
		Итого оплата труда:				53,03	954
		Накладные расходы	%	72		38,18	687
		Сметная прибыль	%	8		7,30	131
		Сметная стоимость:				98,50	1773
15	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных лам п. Демонтаж	шт.	14,0000		173,47	2429
		Итого оплата труда:				172,61	2417
		Итого эксплуатация машин:				1,72	24
		Накладные расходы	%	72		124,28	1740
		Сметная прибыль	%	8		23,82	333
		Сметная стоимость:				321,57	4502
16	1217-0101-0702 РСНБ РК 2015	Патроны и подвесы. Демонтаж	шт.	8,0000		33,96	272
		Итого оплата труда:				33,96	272
		Накладные расходы	%	72		24,45	196
		Сметная прибыль	%	8		4,67	37
		Сметная стоимость:				63,08	505
17	1217-0101-0704 РСНБ РК 2015	Бра и плафоны. Демонтаж	шт.	3,0000		98,80	296
		Итого оплата труда:				98,48	295
		Итого эксплуатация машин:				0,65	2
		Накладные расходы	%	72		70,91	213
		Сметная прибыль	%	8		13,58	41
		Сметная стоимость:				183,28	550
18	1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	12,0000		1066,89	12803
		Итого оплата труда:				1042,90	12515

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				48,29	580
		Накладные расходы	%	72		750,89	9011
		Сметная прибыль	%	8		145,42	1745
		Сметная стоимость:				1963,21	23558
19	1215-0102-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 5 0 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	120,0000		486,19	58343
		Итого оплата труда:				473,06	56767
		Итого эксплуатация машин:				1,47	177
		Итого материалов:				11,66	1399
		Накладные расходы	%	72		340,60	40872
		Сметная прибыль	%	8		66,14	7937
		Сметная стоимость:				892,94	107153
		БЛОК 3 спортивный зал					
20	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	177,4000		207,21	36758
		Итого оплата труда:				207,21	36758
		Накладные расходы	%	84		174,05	30877
		Сметная прибыль	%	8		30,50	5411
		Сметная стоимость:				411,76	73046
21	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски изв естковой с земли и лесов	м2	1173,6400		161,62	189688
		Итого оплата труда:				161,62	189688
		Накладные расходы	%	72		116,37	136576
		Сметная прибыль	%	8		22,24	26101
		Сметная стоимость:				300,23	352365
22	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных пр оемов деревянное. Разборка	м2	3,1500		1058,32	3334
		Итого оплата труда:				975,43	3073
		Итого эксплуатация машин:				166,87	526
		Накладные расходы	%	84		819,36	2581
		Сметная прибыль	%	8		150,21	473
		Сметная стоимость:				2027,89	6388
23	1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	Электропроводка скрытая. Демонта ж	м	74,2000		23,06	1711
		Итого оплата труда:				23,06	1711
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы	%	72		16,61	1232
		Сметная прибыль	%	8		3,17	235
		Сметная стоимость:				42,84	3179
24	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	8,0000		53,03	424
		Итого оплата труда:				53,03	424
		Накладные расходы	%	72		38,18	305
		Сметная прибыль	%	8		7,30	58
		Сметная стоимость:				98,50	788

1	2	3	4	5	6	7	8
25	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп . Демонтаж	шт.	6,0000		173,47	1041
		Итого оплата труда:				172,61	1036
		Итого эксплуатация машин:				1,72	10
		Накладные расходы	%	72		124,28	746
		Сметная прибыль	%	8		23,82	143
		Сметная стоимость:				321,57	1929
26	1217-0101-0702 РСНБ РК 2015	Патроны и подвесы. Демонтаж	шт.	10,0000		33,96	340
		Итого оплата труда:				33,96	340
		Накладные расходы	%	72		24,45	245
		Сметная прибыль	%	8		4,67	47
		Сметная стоимость:				63,08	631
27	1217-0101-0704 РСНБ РК 2015	Бра и плафоны. Демонтаж	шт.	3,0000		98,80	296
		Итого оплата труда:				98,48	295
		Итого эксплуатация машин:				0,65	2
		Накладные расходы	%	72		70,91	213
		Сметная прибыль	%	8		13,58	41
		Сметная стоимость:				183,28	550
28	1215-0103-0201 РСНБ РК 2015	Шахта вентиляционная. Разборка	м 2 внутренней поверхности шахты	6,2400		181,60	1133
		Итого оплата труда:				181,60	1133
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы	%	72		130,75	816
		Сметная прибыль	%	8		24,99	156
		Сметная стоимость:				337,34	2105
29	1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт	8,0000		1066,89	8535
		Итого оплата труда:				1042,90	8343
		Итого эксплуатация машин:				48,29	386
		Накладные расходы	%	72		750,89	6007
		Сметная прибыль	%	8		145,42	1163
		Сметная стоимость:				1963,21	15706
30	1215-0102-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 5 0 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	108,0000		486,19	52509
		Итого оплата труда:				473,06	51090
		Итого эксплуатация машин:				1,47	159
		Итого материалов:				11,66	1259
		Накладные расходы	%	72		340,60	36785
		Сметная прибыль	%	8		66,14	7144
		Сметная стоимость:				892,94	96437
		БЛОК 4 хоз.кухня					

1	2	3	4	5	6	7	8
31	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	150,6600		207,21	31218
		Итого оплата труда:				207,21	31218
		Накладные расходы	%	84		174,05	26223
		Сметная прибыль	%	8		30,50	4595
		Сметная стоимость:				411,76	62036
32	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	1198,5800		161,62	193719
		Итого оплата труда:				161,62	193719
		Накладные расходы	%	72		116,37	139478
		Сметная прибыль	%	8		22,24	26656
		Сметная стоимость:				300,23	359853
33	1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	127,5000		23,06	2941
		Итого оплата труда:				23,06	2941
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы	%	72		16,61	2117
		Сметная прибыль	%	8		3,17	405
		Сметная стоимость:				42,84	5462
34	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	23,8000		1058,32	25188
		Итого оплата труда:				975,43	23215
		Итого эксплуатация машин:				166,87	3972
		Накладные расходы	%	84		819,36	19501
		Сметная прибыль	%	8		150,21	3575
		Сметная стоимость:				2027,89	48264
35	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	16,0000		53,03	848
		Итого оплата труда:				53,03	848
		Накладные расходы	%	72		38,18	611
		Сметная прибыль	%	8		7,30	117
		Сметная стоимость:				98,50	1576
36	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	13,0000		173,47	2255
		Итого оплата труда:				172,61	2244
		Итого эксплуатация машин:				1,72	22
		Накладные расходы	%	72		124,28	1616
		Сметная прибыль	%	8		23,82	310
		Сметная стоимость:				321,57	4180
37	1217-0101-0702 РСНБ РК 2015	Патроны и подвесы. Демонтаж	шт.	9,0000		33,96	306
		Итого оплата труда:				33,96	306
		Накладные расходы	%	72		24,45	220
		Сметная прибыль	%	8		4,67	42
		Сметная стоимость:				63,08	568

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				166,87	4065
		Накладные расходы	%	84		819,36	19960
		Сметная прибыль	%	8		150,21	3659
		Сметная стоимость:				2027,89	49399
45	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт .	54,0000		53,03	2863
		Итого оплата труда:				53,03	2863
		Накладные расходы	%	72		38,18	2062
		Сметная прибыль	%	8		7,30	394
		Сметная стоимость:				98,50	5319
46	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных лам п. Демонтаж	шт.	78,0000		173,47	13531
		Итого оплата труда:				172,61	13464
		Итого эксплуатация машин:				1,72	135
		Накладные расходы	%	72		124,28	9694
		Сметная прибыль	%	8		23,82	1858
		Сметная стоимость:				321,57	25082
47	1217-0101-0702 РСНБ РК 2015	Патроны и подвесы. Демонтаж	шт.	2,0000		33,96	68
		Итого оплата труда:				33,96	68
		Накладные расходы	%	72		24,45	49
		Сметная прибыль	%	8		4,67	9
		Сметная стоимость:				63,08	126
48	1217-0101-0704 РСНБ РК 2015	Бра и плафоны. Демонтаж	шт.	2,0000		98,80	198
		Итого оплата труда:				98,48	197
		Итого эксплуатация машин:				0,65	1
		Накладные расходы	%	72		70,91	142
		Сметная прибыль	%	8		13,58	27
		Сметная стоимость:				183,28	367
49	1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	23,0000		1066,89	24539
		Итого оплата труда:				1042,90	23987
		Итого эксплуатация машин:				48,29	1111
		Накладные расходы	%	72		750,89	17270
		Сметная прибыль	%	8		145,42	3345
		Сметная стоимость:				1963,21	45154
50	1215-0102-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	260,0000		486,19	126410
		Итого оплата труда:				473,06	122996
		Итого эксплуатация машин:				1,47	383
		Итого материалов:				11,66	3032
		Накладные расходы	%	72		340,60	88557
		Сметная прибыль	%	8		66,14	17197
		Сметная стоимость:				892,94	232164

1	2	3	4	5	6	7	8
		Полы по 1,2,3 этажам					
51	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	2144,2000		323,63	693927
		Итого оплата труда:				314,42	674177
		Итого эксплуатация машин:				18,54	39757
		Итого материалов:				0,00	--
		Накладные расходы	%	72		226,38	485408
		Сметная прибыль	%	8		44,00	94347
		Сметная стоимость:				594,01	1273681
52	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	983,9000		789,14	776431
		Итого оплата труда:				773,71	761257
		Итого эксплуатация машин:				31,05	30547
		Итого материалов:				0,00	--
		Накладные расходы	%	72		557,07	548105
		Сметная прибыль	%	8		107,70	105963
		Сметная стоимость:				1453,91	1430498
53	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	280,1500		162,21	45443
		Итого оплата труда:				148,92	41720
		Итого эксплуатация машин:				19,25	5393
		Итого материалов:				0,00	--
		Накладные расходы	%	72		107,22	30038
		Сметная прибыль	%	8		21,55	6039
		Сметная стоимость:				290,99	81520
54	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	280,1500		262,66	73585
		Итого оплата труда:				261,05	73133
		Итого эксплуатация машин:				1,61	452
		Итого материалов:				0,00	--
		Накладные расходы	%	72		187,96	52656
		Сметная прибыль	%	8		36,05	10099
		Сметная стоимость:				486,67	136340
55	1208-0101-0301 РСНБ РК 2015	Окна слуховые прямоугольные двускатные. Разборка	окно	2,0000		3220,17	6440
		Итого оплата труда:				3218,46	6437
		Итого эксплуатация машин:				1,71	3
		Итого материалов:				0,00	--
		Накладные расходы	%	72		2317,29	4635
		Сметная прибыль	%	8		443,00	886
		Сметная стоимость:				5980,45	11961
56	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	138,9539		573,00	79621
		Сметная прибыль	%	8		45,84	6370
		Сметная стоимость:				618,84	85990

1	2	3	4	5	6	7	8
57	4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7, 5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	138,9539		180,00	25012
		Сметная прибыль	%	8		14,40	2001
		Сметная стоимость:				194,40	27013
		РАЗДЕЛ 2. Электроосвещение					
		Электроосвещение					
58	2307-0102-1324 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип АОТ.РК5-236 ГОСТ 17 677-82	шт.	342,0000		14346,00	4906332
		Сметная прибыль	%	8		1147,68	392507
		Сметная стоимость:				15493,68	5298839
59	2307-0102-1310 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип АК5/5-2х36 ГОСТ 17 677-82	шт.	39,0000		6304,00	245856
		Сметная прибыль	%	8		504,32	19668
		Сметная стоимость:				6808,32	265524
60	2307-0102-1344 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип А5М/5-136 ГОСТ 17677-82	шт.	46,0000		8420,00	387320
		Сметная прибыль	%	8		673,60	30986
		Сметная стоимость:				9093,60	418306
61	2307-0102-1301 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-18-001 ГОСТ 17677-82	шт.	6,0000		1725,00	10350
		Сметная прибыль	%	8		138,00	828
		Сметная стоимость:				1863,00	11178
62	2307-0102-1303 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х36-012 ГОСТ 17 677-82	шт.	56,0000		5088,00	284928
		Сметная прибыль	%	8		407,04	22794
		Сметная стоимость:				5495,04	307722
63	2307-0102-1304 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-36-001 ГОСТ 17 677-82	шт.	75,0000		2022,00	151650
		Сметная прибыль	%	8		161,76	12132
		Сметная стоимость:				2183,76	163782
64	2404-0207-2308 РСНБ РК 2015	Кронштейн для светильников А5М/5-136 ГОСТ Р 51177-98	шт.	46,0000		2199,00	101154
		Сметная прибыль	%	8		175,92	8092
		Сметная стоимость:				2374,92	109246
65	2307-0102-1324 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип АОТ.OPL-236	шт.	6,0000		14346,00	86076
		Сметная прибыль	%	8		1147,68	6886
		Сметная стоимость:				15493,68	92962
66	2307-0102-1313 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ОР^/5-258 5Р0КТ ГОСТ 17677-82	шт.	10,0000		14234,00	142340
		Сметная прибыль	%	8		1138,72	11387
		Сметная стоимость:				15372,72	153727
67	2307-0102-1104 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ALS.0PL236 ГОСТ 17677-82	шт.	7,0000		27058,00	189406
		Сметная прибыль	%	8		2164,64	15152

1	2	3	4	5	6	7	8
		Полы по 1,2,3 этажам					
51	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	2144,2000		323,63	693927
		Итого оплата труда:				314,42	674177
		Итого эксплуатация машин:				18,54	39757
		Итого материалов:				0,00	--
		Накладные расходы	%	72		226,38	485408
		Сметная прибыль	%	8		44,00	94347
		Сметная стоимость:				594,01	1273681
52	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	983,9000		789,14	776431
		Итого оплата труда:				773,71	761257
		Итого эксплуатация машин:				31,05	30547
		Итого материалов:				0,00	--
		Накладные расходы	%	72		557,07	548105
		Сметная прибыль	%	8		107,70	105963
		Сметная стоимость:				1453,91	1430498
53	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	280,1500		162,21	45443
		Итого оплата труда:				148,92	41720
		Итого эксплуатация машин:				19,25	5393
		Итого материалов:				0,00	--
		Накладные расходы	%	72		107,22	30038
		Сметная прибыль	%	8		21,55	6039
		Сметная стоимость:				290,99	81520
54	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	280,1500		262,66	73585
		Итого оплата труда:				261,05	73133
		Итого эксплуатация машин:				1,61	452
		Итого материалов:				0,00	--
		Накладные расходы	%	72		187,96	52656
		Сметная прибыль	%	8		36,05	10099
		Сметная стоимость:				486,67	136340
55	1208-0101-0301 РСНБ РК 2015	Окна слуховые прямоугольные двускатные. Разборка	окно	2,0000		3220,17	6440
		Итого оплата труда:				3218,46	6437
		Итого эксплуатация машин:				1,71	3
		Итого материалов:				0,00	--
		Накладные расходы	%	72		2317,29	4635
		Сметная прибыль	%	8		443,00	886
		Сметная стоимость:				5980,45	11961
56	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	138,9539		573,00	79621
		Сметная прибыль	%	8		45,84	6370
		Сметная стоимость:				618,84	85990

1	2	3	4	5	6	7	8
57	4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7, 5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	138,9539		180,00	25012
		Сметная прибыль	%	8		14,40	2001
		Сметная стоимость:				194,40	27013
		РАЗДЕЛ 2. Электроосвещение					
		Электроосвещение					
58	2307-0102-1324 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип АОТ.РК5-236 ГОСТ 17 677-82	шт.	342,0000		14346,00	4906332
		Сметная прибыль	%	8		1147,68	392507
		Сметная стоимость:				15493,68	5298839
59	2307-0102-1310 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип АК5/5-2х36 ГОСТ 17 677-82	шт.	39,0000		6304,00	245856
		Сметная прибыль	%	8		504,32	19668
		Сметная стоимость:				6808,32	265524
60	2307-0102-1344 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип А5М/5-136 ГОСТ 17677-82	шт.	46,0000		8420,00	387320
		Сметная прибыль	%	8		673,60	30986
		Сметная стоимость:				9093,60	418306
61	2307-0102-1301 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-18-001 ГОСТ 17677-82	шт.	6,0000		1725,00	10350
		Сметная прибыль	%	8		138,00	828
		Сметная стоимость:				1863,00	11178
62	2307-0102-1303 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х36-012 ГОСТ 17 677-82	шт.	56,0000		5088,00	284928
		Сметная прибыль	%	8		407,04	22794
		Сметная стоимость:				5495,04	307722
63	2307-0102-1304 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-36-001 ГОСТ 17 677-82	шт.	75,0000		2022,00	151650
		Сметная прибыль	%	8		161,76	12132
		Сметная стоимость:				2183,76	163782
64	2404-0207-2308 РСНБ РК 2015	Кронштейн для светильников А5М/5-136 ГОСТ Р 51177-98	шт.	46,0000		2199,00	101154
		Сметная прибыль	%	8		175,92	8092
		Сметная стоимость:				2374,92	109246
65	2307-0102-1324 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип АОТ.OPL-236	шт.	6,0000		14346,00	86076
		Сметная прибыль	%	8		1147,68	6886
		Сметная стоимость:				15493,68	92962
66	2307-0102-1313 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ОР^/5-258 5Р0КТ ГОСТ 17677-82	шт.	10,0000		14234,00	142340
		Сметная прибыль	%	8		1138,72	11387
		Сметная стоимость:				15372,72	153727
67	2307-0102-1104 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ALS.0PL236 ГОСТ 17677-82	шт.	7,0000		27058,00	189406
		Сметная прибыль	%	8		2164,64	15152

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				29222,64	204558
68	2307-0102-0131 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип К300/118,К300/109 ГОСТ 17677-82	шт.	12,0000		8856,00	106272
		Сметная прибыль	%	8		708,48	8502
		Сметная стоимость:				9564,48	114774
69	2307-0102-1401 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп ККЬ218 ГОСТ 17677-82	шт.	1,0000		4235,00	4235
		Сметная прибыль	%	8		338,80	339
		Сметная стоимость:				4573,80	4574
70	2308-0304-0301 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ЛЮКС-12-К "Выход"	шт.	24,0000		1951,00	46824
		Сметная прибыль	%	8		156,08	3746
		Сметная стоимость:				2107,08	50570
71	2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь 613, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	20,0000		373,00	7460
		Сметная прибыль	%	8		29,84	597
		Сметная стоимость:				402,84	8057
72	2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь 613 , мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	815,0000		373,00	303995
		Сметная прибыль	%	8		29,84	24320
		Сметная стоимость:				402,84	328315
73	2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь 613, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	18,0000		226,00	4068
		Сметная прибыль	%	8		18,08	325
		Сметная стоимость:				244,08	4393
74	СТТТОРГОВАЯ сеть	Стартер для люминесцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	шт	853,0000		37,50	31988
		Сметная прибыль	%	8		3,00	2559
		Сметная стоимость:				40,50	34547
75	2307-0103-0405 РСНБ РК 2015	Светильники, тип ЖБУ 02-70-001/002 ГОСТ 8045-82	шт.	7,0000		10243,00	71701
		Сметная прибыль	%	8		819,44	5736
		Сметная стоимость:				11062,44	77437
76	2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	7,0000		1374,00	9618
		Сметная прибыль	%	8		109,92	769
		Сметная стоимость:				1483,92	10387
77	2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт	1,0000		4476,00	4476
		Сметная прибыль	%	8		358,08	358
		Сметная стоимость:				4834,08	4834
78	СТС123-070104-0302	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40	10 шт.	0,0100		795,00	8
		Сметная прибыль	%	8		63,60	1
		Сметная стоимость:				858,60	9

1	2	3	4	5	6	7	8
79	2307-0202-0201 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 10 6 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	шт.	100,0000		687,00	68700
		Сметная прибыль	%	8		54,96	5496
		Сметная стоимость:				741,96	74196
80	2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХ Л3	шт.	268,0000		39,00	10452
		Сметная прибыль	%	8		3,12	836
		Сметная стоимость:				42,12	11288
81	2404-0201-0649 РСНБ РК 2015	Скоба К-142 ГОСТ 51177-98	шт.	640,0000		49,00	31360
		Сметная прибыль	%	8		3,92	2509
		Сметная стоимость:				52,92	33869
82	2307-0106-0508 РСНБ РК 2015	Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED SLP-48, мощность 59 Вт, световой поток 8300 лм	шт.	2,0000		65299,00	130598
		Сметная прибыль	%	8		5223,92	10448
		Сметная стоимость:				70522,92	141046
83	2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	2,0000		531,00	1062
		Сметная прибыль	%	8		42,48	85
		Сметная стоимость:				573,48	1147
		Электрооборудование					
		ЩРВ-18(ЩО1,ЩО3,ЩО4)					
84	2307-0201-0202 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемы е модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 1Р31, типа ИЭК	шт.	3,0000		5780,00	17340
		Сметная прибыль	%	8		462,40	1387
		Сметная стоимость:				6242,40	18727
85	2307-0204-0844 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,0000		1994,00	5982
		Сметная прибыль	%	8		159,52	479
		Сметная стоимость:				2153,52	6461
86	2307-0204-0811 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-2 9 1Р 20А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-20 10	шт.	18,0000		687,00	12366
		Сметная прибыль	%	8		54,96	989
		Сметная стоимость:				741,96	13355
87	2307-0204-1608 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8,0000		3696,00	29568
		Сметная прибыль	%	8		295,68	2365
		Сметная стоимость:				3991,68	31933
		ЩРВ-2 4(ЩО2)					
88	2307-0201-0203 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 1Р31, типа ИЭК ГОСТ Р5 1778-2001	шт.	1,0000		5893,00	5893
		Сметная прибыль	%	8		471,44	471
		Сметная стоимость:				6364,44	6364
89	2307-0204-0844 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000		1994,00	1994

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		159,52	160
		Сметная стоимость:				2153,52	2154
90	2307-0204-0811 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6,0000		687,00	4122
		Сметная прибыль	%	8		54,96	330
		Сметная стоимость:				741,96	4452
91	2307-0204-1608 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,0000		3696,00	14784
		Сметная прибыль	%	8		295,68	1183
		Сметная стоимость:				3991,68	15967
		ЩРВ-9(ЩОА1,ЩОА2,ЩОА3,ЩОА4,ЩО5,ЩОА5)					
92	2307-0201-0205 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемы е модели ЩРв-9з-1 36 УХЛ3 1Р31, типа ИЭК ГОСТ Р 51 778-2001	шт.	6,0000		5018,00	30108
		Сметная прибыль	%	8		401,44	2409
		Сметная стоимость:				5419,44	32517
93	2307-0204-0844 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-293Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-201 0	шт.	6,0000		1994,00	11964
		Сметная прибыль	%	8		159,52	957
		Сметная стоимость:				2153,52	12921
94	2307-0204-0811 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-2 9 1Р 20А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12,0000		687,00	8244
		Сметная прибыль	%	8		54,96	660
		Сметная стоимость:				741,96	8904
95	2307-0203-0607 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 1Р30, типа ИЭК ГОСТ 1243 4-93	шт.	2,0000		12837,00	25674
		Сметная прибыль	%	8		1026,96	2054
		Сметная стоимость:				13863,96	27728
96	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	4840,0000		347,48	1681800
		Итого оплата труда:				279,56	1353084
		Итого эксплуатация машин:				14,47	70027
		Итого материалов:				56,91	275449
		Накладные расходы	%	72		201,29	974220
		Сметная прибыль	%	8		43,90	212482
		Сметная стоимость:				592,67	2868502
97	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	4840,0000		29,00	140360
		Сметная прибыль	%	8		2,32	11229
		Сметная стоимость:				31,32	151589
98	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стена м с креплением скобами	м	10,0000		474,21	4742
		Итого оплата труда:				341,10	3411

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				50,10	501
		Итого материалов:				97,81	978
		Накладные расходы	%	72		245,59	2456
		Сметная прибыль	%	8		57,58	576
		Сметная стоимость:				777,39	7774
99	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	2087,4950		113,23	236364
		Итого оплата труда:				89,11	186015
		Итого эксплуатация машин:				3,20	6673
		Итого материалов:				22,18	46304
		Накладные расходы	%	72		64,16	133931
		Сметная прибыль	%	8		14,19	29624
		Сметная стоимость:				191,58	399918
100	2306-0903-0115 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	4,8500		262178,00	1271563
		Сметная прибыль	%	8		20974,24	101725
		Сметная стоимость:				283152,24	1373288
101	1219-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную	отверстие	5,0000		458,54	2293
		Итого оплата труда:				458,54	2293
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы	%	72		330,15	1651
		Сметная прибыль	%	8		63,10	315
		Сметная стоимость:				851,78	4259
102	1146-0302-0501 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	3500,0000		281,05	983673
		Итого оплата труда:				216,13	756455
		Итого эксплуатация машин:				117,54	411380
		Накладные расходы	%	84		181,55	635422
		Сметная прибыль	%	8		37,01	129528
		Сметная стоимость:				499,61	1748623
103	1146-0302-0201 РСНБ РК 2015	Ниши в кирпичных стенах глубиной до 12 см. Устройство	м2 ниш	0,7479		4184,15	3129
		Итого оплата труда:				3229,54	2415
		Итого эксплуатация машин:				1728,32	1293
		Накладные расходы	%	84		2712,82	2029
		Сметная прибыль	%	8		551,76	413
		Сметная стоимость:				7448,72	5571
		Подключение осветительных щитков от сущ.ВРУ					
104	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	185,0000		205,29	37978

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				179,16	33145
		Итого эксплуатация машин:				8,94	1653
		Итого материалов:				20,65	3820
		Накладные расходы	%	72		129,00	23864
		Сметная прибыль	%	8		26,74	4947
		Сметная стоимость:				361,02	66790
105	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	35,0000		453,76	15882
		Итого оплата труда:				374,34	13102
		Итого эксплуатация машин:				32,43	1135
		Итого материалов:				57,38	2008
		Накладные расходы	%	72		269,52	9433
		Сметная прибыль	%	8		57,86	2025
		Сметная стоимость:				781,15	27340
106	2301-0605-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые диаметром 2 5 мм	м	185,0000		240,00	44400
		Сметная прибыль	%	8		19,20	3552
		Сметная стоимость:				259,20	47952
107	2301-0605-0105 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые диаметром 40 мм	м	35,0000		478,00	16730
		Сметная прибыль	%	8		38,24	1338
		Сметная стоимость:				516,24	18068
108	2306-0141-0906 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0350		720411,00	25214
		Сметная прибыль	%	8		57632,88	2017
		Сметная стоимость:				778043,88	27232
109	2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4(ок)-0,66	км	0,1850		713861,00	132064
		Сметная прибыль	%	8		57108,88	10565
		Сметная стоимость:				770969,88	142629
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				16592839
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				6424270
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				588494
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				251568
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				9475443
		- перевозка грузов	Тенге				104632
		- оборудование	Тенге				0

1	2	3	4	5	6	7	8
	Накладные расходы		Тенге				4923886
	ИТОГО:		Тенге				21516725
	Сметная прибыль		Тенге				1721338
	ИТОГО ПО ФОРМЕ:		Тенге				23238063
	Итого с временными		Тенге	2,32%			23 777 186,37
	Итого с зимними удорожаниями		Тенге	0,90%			23 991 181,05
	В ценах 2018г.		Тенге	2%			24 471 004,67
	Итого с зимними удорожаниями		Тенге	0,9			22 023 904,83
	НДС		Тенге	12%			2 642 868,58
	ИТОГО ПО ФОРМЕ:		Тенге				24 666 773,41

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел образования Жамбылского района управления образования акимата Жамбылской области"

Руководитель _____ Кожамжарова Р.П.

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО "Invest Kapital Stroy"

Директор _____ Ахамбеков Е.Б.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "ADISAN"

Инженер-эксперт _____ Балмагамбетов А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Бакыт таны"

Директор _____ Махмудов М.Б.