Заказчик: ГУ «Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная» Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №15 от 15.03.2011г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная

Наименование объекта: Общестроительные работы

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2011 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ПОЛЫ										
		Ремонт деревянных полов/помещение №234/										
1	Е0157-4-4	-Перестилка дощатых покрытий чистых в шпунт и гребень площадью свыше 20 м2/доска ДП-27/	80,09	1020,53	0,26		81734	21		6815	0,48	38
				76,82	0,05		6153	4		110,7	-	-
		1м2										
2	Е0157-1-2	-Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	80,09	11,07	0,04		887	3		980	0,08	6
		1м2		11,03	0,02		883	2		110,7	-	-
3	Е0157-12-8	-Укладка лаг по перекрытию из досок площадью свыше 10 м2	80,09	351,67	1,51		28166	121		6484	0,46	37
		1м2		72,9	0,23		5839	18		110,7	-	-
4	Е0111-11-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство стяжек из древесноволокнистых плит	80,09	17,49	5,43		1401	434		1249	0,08	7
		м2		12,06	2,03		966	162		110,7	0,01	1
5	С11011-591	-Плиты древесностружечные многослойные, трехслойные и однослойные, марка П-2, группа А, шлифованные, I сорт, толщиной 15-17 мм	0,8169	36900	-		30144	-		-	-	-
				-	-		-	-		-	-	-
		100м2										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0111-36-2	-Устройство покрытий из	80,09	123,58	6,13	9898	491	6170	0,44	35
	т.ч.	линолеума на мастике		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	КН-2/мастика "Гумилакс"/		67,28	2,31	5388	185	110,7	0,01	1
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
7	С11011-350	-Линолеум поливинилхлоридный	85,7	793,94	-	68038	-	-	-	-
		на теплоизолирующей подоснове		---	---	---	---	---	---	---
		марки ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ,		-	-	-	-	-	-	-
		толщиной 3,6 мм								
		м2								
		Устройство пола из керамогранита/помещения №123-№128/								
8	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из	295,9	116,63	10,56	34511	3125	35291	0,7	207
		керамических плиток		---	---	---	---	---	---	---
		1м2		106,07	1,67	31386	494	110,7	0,01	4
9	Е0157-3-2	-Разборка плинтусов цементных	191	20,76	0,19	3965	36	4353	0,14	27
		и из керамической плитки		---	---	---	---	---	---	---
		1м		20,57	0,02	3929	4	110,7	-	-
10	Е0157-2-8	-Разборка цементного покрытия	295,9	361,12	192,06	106856	56831	78307	1,11	329
		полов стяжка		---	---	---	---	---	---	---
		1м2		166,91	72,15	49389	21349	110,7	0,4	119
11	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	295,9	257,95	12,44	76326	3680	21195	0,41	121
	т.ч.	толщиной 20 мм/толщ.50мм/		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	м2		60,03	4,67	17763	1383	110,7	0,02	7
	К=1,15 и									
	К=1,25									
12	Е0111-11-2	-добавлять на каждые 5 мм	1775,4	41,5	0,84	73670	1487	2038	0,01	9
	т.ч.	изменения толщины цементной		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	стяжки/295,9м2/		0,72	0,31	1286	555	110,7	-	3
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
13	Е0111-27-6	-Устройство покрытий на	295,9	1641,81	19	485810	5622	68299	1,23	364
	т.ч.	растворе из сухой смеси с		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	приготовлением раствора в		199,3	9,21	58971	2726	110,7	0,05	14
	К=1,15 и	построечных условиях из								
	К=1,25	одноцветных с красителем								
		плиток								
		м2								
		Смена линолеума /помещения №233,№235-№238/								
14	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из	249,27	17,38	0,93	4332	232	4120	0,11	28
		линолеума и релина		---	---	---	---	---	---	---
		1м2		16,45	0,14	4100	35	99,63	-	-
15	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных	148,8	5,64	0,19	839	28	811	0,04	6
		и из пластмассовых		---	---	---	---	---	---	---
		материалов		5,45	0,02	811	3	99,63	-	-
		1м								
16	Е0157-4-4	-Перестилка дощатых покрытий	249,27	1020,53	0,26	254386	65	19090	0,48	119
		чистых в шпунт и гребень		---	---	---	---	---	---	---
		площадью свыше 20 м2/доска		76,82	0,05	19149	12	99,63	-	-
		ДП-27/								
		1м2								
17	Е0157-1-2	-Разборка основания покрытия	249,27	11,07	0,04	2759	10	2744	0,08	19
		полов-лаг из досок и брусков		---	---	---	---	---	---	---
		1м2		11,03	0,02	2749	5	99,63	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0157-12-8	-Укладка лаг по перекрытию из досок площадью свыше 10 м2	249,27	351,67	1,51	87662	376	18162	0,46	114
		1м2		72,9	0,23	18172	57	99,63	-	1
19	Е0111-11-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство стяжек из древесноволокнистых плит	249,27	17,49	5,43	4359	1352	3888	0,08	21
		м2		12,06	2,03	3007	505	110,7	0,01	2
20	СПрайс стр4	-Плита OSB3	254,26	376,89	-	95826	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
21	Е0111-36-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство покрытий из линолеума на мастике	249,27	123,58	6,13	30805	1527	19202	0,44	110
		КН-2/мастика "Гумилакс"/		67,28	2,31	16770	576	110,7	0,01	3
		м2								
22	С11011-350	-Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марки ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ, толщиной 3,6 мм	266,72	793,94	-	211759	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1694133	75442			1597
			Тенге			246711	28077			155
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1694133	-	-		-
	Материалы -		Тенге			775359	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	274788	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			405767	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			190218	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			299198	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		150
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	44880	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			119600	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2112931	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1902
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	319667	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			2112931	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1902
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	319667	-		-

РАЗДЕЛ 2. Кровля

Демонтажные работы

23	Е0112-14-2 к=0,8 на демонтаж	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом /снятие керамзита, песка/	199,94	502,58	196,58	100486	39304	81329	2,17	433
		м3		306	73,8	61182	14756	107,1	0,36	72
24	Е0112-17-1 к=0,8 на демонтаж	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм/удаление	1400,93	40,47	12,75	56698	17865	48745	0,19	272
				27,72	4,77	38834	6680	107,1	0,02	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стяжки / м2								
25	Е0112-17-2 к=0,8 на демонтаж	-Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек/100 мм-15 мм/ м2	73968,7	0,2 0,09	0,11 0,04	14794 6509	8284 2959	10140 107,1	- -	53 18
26	Е0112-17-2 к=0,8 на демонтаж	-Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек/50 мм-15 мм/ м2	18574,85	0,2 0,09	0,11 0,04	3715 1635	2080 743	2546 107,1	- -	13 4
27	Е0146-40-1	-Разборка покрытий кровель из рулонных материалов м2	1400,93	24,92 20,36	4,56 1,71	34911 28523	6388 2401	30924 100	0,14 0,01	201 12
28	Е0107-53-9 к=0,8 на демонтаж	-Установка плит парапета массой до 0,5 т(демонтаж) шт	204	123,49 52,74	70,74 24,85	25192 10760	14432 5069	19944 126	0,31 0,1	63 21
29	Е0107-45-1 к=0,8 на демонтаж	-Установка панелей с опиранием по контуру площадью до 5 м2 шт	10	414,35 255,6	158,75 56,2	4143 2556	1587 562	3929 126	1,51 0,24	15 2
		Блок 2								
30	Е0146-34-4	-Разборка кирпичных стен м3	12,9	1795,5 1167,75	627,75 236,25	23162 15064	8098 3048	18112 100	7,1 1,16	92 15
31	Е0153-21-1	-Кладка отдельных участков наружних простых стен из кирпича м3	29,68	12357,41 873	300,96 101,79	366743 25909	8932 3021	30723 106,2	5,63 0,39	167 12
32	Е0169-5-1	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм отверст	318	8,62 8,6	0,02 -	2741 2735	6 -	2461 90	0,05 -	17 -
33	Е0169-5-2	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен отверст	318	8,17 8,15	0,02 -	2598 2592	6 -	2333 90	0,05 -	17 -
34	Е0169-10-1	-Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов/применительно/ отверст	318	74,95 34,72	2,86 0,45	23834 11041	909 143	10066 90	0,21 -	66 1
35	Е0108-12-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Армирование кладки стен и других конструкций т	0,2035	10023,81 9496,13	527,69 196,87	2040 1932	107 40	2095 106,2	64,86 0,96	13 -
36	С12041-22 Изм. и	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	0,0572	101200	-	5789	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т		-	-	-	-	-	-	-
37	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,1463	51500 -	- -	7534 -	- -	- -	- -	- -
38	Е0110-5-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка элементов каркаса из брусьев м3	13,75	8263,99 4010,63	395,71 149,06	113660 55161	5442 2050	61788 108	25,88 0,73	356 10
39	Е0110-14-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка стропил/мауэрлата и накладки поз.33/ м3	2,49	6659,62 3907,13	417,85 157,5	16596 9737	1041 392	10939 108	25,42 0,78	63 2
40	Е0110-49-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Укладка по фермам прогонов из брусьев/прогоны, лежень,коньковый брус/ м3	9,8	3942,25 2820,38	387,02 146,25	38622 27631	3792 1433	31389 108	15,87 0,71	155 7
41	Е0110-3-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов/карниз и лобовая доска/ м2	105,2	263,04 246,85	9,43 3,57	27672 25968	992 376	28452 108	1,64 0,02	173 2
42	Е0112-7-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством м2	884,84	1890,27 313,89	10,25 3,85	1672586 277745	9070 3407	301113 107,1	1,97 0,02	1740 17
43	СПрайс стр15	-Планка конька круглого R110х2000 шт	4	1336,32 -	- -	5345 -	- -	- -	- -	- -
44	СПрайс стр26	-Планка примыкания нижняя 250х122х2000 шт	8	978,46 -	- -	7828 -	- -	- -	- -	- -
45	СПрайс стр16	-Планка примыкания верхняя 250х147х2000 шт	8	1087,18 -	- -	8697 -	- -	- -	- -	- -
46	СПрайс стр15	-Планка карнизная 100х69х2000 шт	60	860,68 -	- -	51641 -	- -	- -	- -	- -
47	СПрайс стр26	-Планка угла наружного 115х115х2000	40	652,31	-	26092	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-	-	-	-	-	-
48	СПрайс стр26	-Планка угла внутреннего 115х115х2000	40	652,31	-	26092	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
49	Е0112-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	81,84	185,12	1,55	15151	127	15497	1,12	91
				176,21	0,59	14421	48	107,1	-	-
		м2								
50	СПрайс стр14	-Плоский лист	81,84	642,34	-	52569	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
51	С11021-13	-Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	10,93	13800	-	150797	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
52	С11021-25	-Брусья обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта	10,78	16000	-	172512	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
53	С11021-29	-Брусья обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта	5,29	18300	-	96748	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
54	С11021-67	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	3,01	12700	-	38285	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
55	С11021-15	-Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта/обрешетка/	6,52	8200	-	53468	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
56	С11021-77	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, IV сорта/сплошной настил/	5,81	7310	-	42446	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
57	Е0110-13-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Укладка ходовых досок/АС68/	76,8	128,08	1,13	9836	86	552	0,04	3
		м		6,23	0,43	479	33	108	-	-
58	Е0112-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали/обшивка карниза и лобовой доски/	84	185,12	1,55	15550	130	15906	1,12	94
				176,21	0,59	14802	49	107,1	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	СПрайс стр14	-Плоский лист с полимерным покрытием "Инси" белый м2	84	642,34 -	- -	53957 -	- -	- -	- -	- -
		Блок 3								
60	Е0146-34-4	-Разборка кирпичных стен м3	35,53	1795,5 1167,75	627,75 236,25	63794 41490	22304 8394	49884 100	7,1 1,16	252 41
61	Е0153-21-1	-Кладка отдельных участков наружних простых стен из кирпича м3	37,03	12357,41 873	300,96 101,79	457595 32327	11145 3769	38334 106,2	5,63 0,39	208 14
62	Е0169-5-1	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм отверст	562	8,62 8,6	0,02 -	4844 4833	11 -	4350 90	0,05 -	31 -
63	Е0169-5-2	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен отверст	562	8,17 8,15	0,02 -	4592 4580	11 -	4122 90	0,05 -	30 -
64	Е0169-10-1	-Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов/применительно/ отверст	562	74,95 34,72	2,86 0,45	42122 19513	1607 253	17789 90	0,21 -	117 1
65	Е0108-12-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Армирование кладки стен и других конструкций т	0,2035	10023,81 9496,13	527,69 196,87	2040 1932	107 40	2095 106,2	64,86 0,96	13 -
66	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,0572	101200 -	- -	5789 -	- -	- -	- -	- -
67	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,1463	51500 -	- -	7534 -	- -	- -	- -	- -
68	Е0110-5-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	-Установка элементов каркаса из брусьев м3	3,09	6799,99 4010,63	395,71 149,06	21030 12404	1224 461	13894 108	25,88 0,73	80 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		К=1,25								
69	Е0110-14-1	-Установка стропил/и	8,77	6659,62	417,85	58418	3665	38507	25,42	223
	т.ч.	мауэрлата/								
	п-1.25	м3		3907,13	157,5	34273	1382	108	0,78	7
	К=1,15 и									
	К=1,25									
70	Е0110-49-2	-Укладка по фермам прогонов из	6,37	3942,25	387,02	25112	2465	20409	15,87	101
	т.ч.	брусьев/прогоны,								
	п-1.25	лежень,коньковый брус/		2820,38	146,25	17966	932	108	0,71	5
	К=1,15 и	м3								
	К=1,25									
71	Е0110-3-5	-Дополнительные работы по	68,4	263,04	9,43	17992	645	18499	1,64	112
	т.ч.	стенам, устройство								
	п-1.25	карнизов/карниз и лобовая		246,85	3,57	16884	245	108	0,02	1
	К=1,15 и	доска/								
	К=1,25	м2								
72	Е0112-9-1	-Устройство настенных желобов	68,8	300,14	19,35	20650	1331	10507	0,86	59
	т.ч.	м								
	п-1.25			135,33	7,26	9311	500	107,1	0,04	2
	К=1,15 и									
	К=1,25									
73	Е0158-18-6	-Устройство примыкания к	62	34,61	0,84	2146	52	1493	0,14	9
		стенам каменным из листовой								
		стали/АС87 узел Г/		22,34	0,14	1385	9	107,1	-	-
		м								
74	СПрайс	-Плоский лист с полимерным	79,43	642,34	-	51022	-	-	-	-
	стр14	покрытием								
		м2		-	-	-	-	-	-	-
75	Е0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия	744,5	128,68	42,8	95800	31868	41794	0,36	271
	т.ч.	зданий высотой до 25 м из								
	п-1.25	профилированного листа		58,74	10,56	43733	7864	81	0,04	28
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
76	С11011-434	-Настил профилированный	744,5	1190	-	885955	-	-	-	-
		оцинкованный								
		м2		-	-	-	-	-	-	-
77	С11021-13	-Бруски обрезные из хвойных	9,68	13800	-	133598	-	-	-	-
		пород длиной до 6,5 м,								
		шириной 75-150 мм, толщиной		-	-	-	-	-	-	-
		40-75 мм, II сорта								
		м3								
78	С11021-25	-Брусья обрезные из хвойных	3,67	16000	-	58711	-	-	-	-
		пород длиной до 6,5 м,								
		шириной 75-150 мм, толщиной		-	-	-	-	-	-	-
		100, 125 мм, II сорта								
		м3								
79	С11021-29	-Брусья обрезные из хвойных	3,46	18300	-	63410	-	-	-	-
		пород длиной до 6,5 м,								
		шириной 75-150 мм, толщиной		-	-	-	-	-	-	-
		150 мм и более, II сорта								
		м3								
80	С11021-67	-Доски обрезные из хвойных	1,91	12700	-	24270	-	-	-	-
		пород длиной до 6,5 м,								
		шириной 75-150 мм, толщиной		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		25 мм, II сорта/накладки, лобовые доски,подшивка карниза/ м3								
81	С11021-15	-Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта/обрешетка/ м3	4,4	8200 -	- -	36076 -	- -	- -	- -	- -
82	С11021-77	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, IV сорта/сплошной настил/ м3	5,89	7310 -	- -	43060 -	- -	- -	- -	- -
83	Е0112-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали/обшивка карниза и лобовой доски/ м2	57	185,12 176,21	1,55 0,59	10552 10044	88 33	10793 107,1	1,12 -	64 -
84	СПрайс стр14	-Плоский лист с полимерным покрытием "Инси" белый м2	57	642,34 -	- -	36613 -	- -	- -	- -	- -
		Блок 2,3								
85	Е0110-52-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Огнезащита, обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам м2	1850,82	6,82 5,38	1,14 0,42	12622 9961	2105 787	11608 108	0,03 -	62 4
86	Е0110-51-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок,+ балок, стропил, мауэрлатов м3	46,59	179,03 142,31	35,14 13,23	8341 6630	1637 616	7826 108	0,9 0,07	42 3
87	СПрайс стр27	-Огнезащитный состав СПАРК-древесина кг	56,1	217,44 -	- -	12198 -	- -	- -	- -	- -
88	Е0109-24-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м т	0,2775	16234,07 10453,5	5027,99 1339,83	4505 2901	1395 372	2651 81	64,98 4,76	18 1
89	Е0107-20-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок/Анкер 8AI/ т	0,0968	93809,71 36742,5	3043,21 1150,31	9080 3556	295 111	4621 126	195,5 5,61	19 1
90	Е0113-16-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	6,57	22,68 6,68	0,06 0,03	149 44	- -	36 81	0,03 -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	13,14	36,36 4,78	0,03 -	478 63	- -	51 81	0,02 -	- -
92	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	38,29	36,36 4,78	0,03 -	1392 183	1 -	148 81	0,02 -	1 -
93	Е0112-13-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 т.ч. п-3.1 К=2	-Утепление покрытий плитами из легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо в 2 слоя м2	1359,4	139,71 105,06	34,65 13	189927 142824	47103 17672	171891 107,1	0,69 0,06	938 86
94	СПрайс	-Кровельная изоляция Лайнрок Венти Оптимал-50мм м3	70	6522,61 -	- -	456609 -	- -	- -	- -	- -
95	СПрайс	-Кровельная изоляция Лайнрок Стандарт-150 мм м3	210,01	5159,68 -	- -	1083594 -	- -	- -	- -	- -
96	Е0158-21-1	-Устройство пароизоляции оклеечной в один слой по периметру из рулонных материалов м2	497,4	215,35 19,58	0,44 0,07	107115 9739	219 35	10468 107,1	0,12 -	59 -
97	Е0112-15-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой м2	884,84	14,57 13,33	1,24 0,47	12889 11794	1095 420	13081 107,1	0,08 -	71 2
98	СПрайс	-Пленка "Изолтекс-С" м2	974,21	55,03 -	- -	53611 -	- -	- -	- -	- -
99	Е0120-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2/сетки продухов/ шт	45	262,85 204,41	20,19 8,44	11828 9199	908 380	1034 10,8	1,23 0,04	55 2
100	С11011-759	-Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм м2	1,26	257 -	- -	324 -	- -	- -	- -	- -
		Слуховые окна СО2								
101	Е0110-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство слуховых окон шт	2	9828,24 1107,45	102,01 39,37	19656 2215	204 79	2752 120	6,99 0,19	14 -
102	С12065-80	-Створки оконные спаренные для	4,26	3980	-	16964	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		общественных зданий /ГОСТ 11214-86/, пл. 0,6-1,0 м2		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
103	Е0115-203-3	-Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон с	0,92	571,31	2,66	526	2	97	0,65	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	одинарным переплетом		99,88	1,01	92	1	105	-	-
		м2								
104	С11011-797	-Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий	2	360	-	720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
105	Е0158-14-4	-Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из черепицы	24,2	175,75	1,27	4253	31	655	0,17	4
				25,09	0,2	607	5	107,1	-	-
		м2								
106	Е0112-7-6	-Устройство покрытия слуховых	24,2	1172,39	10,25	28372	248	7141	1,7	41
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	окон металлочерепицей		271,69	3,85	6575	93	107,1	0,02	-
		м2								
107	Е0110-52-1	-Огнезащита, обрешетка под	24,2	6,82	1,14	165	28	152	0,03	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	кровлю, покрытия и настилы по фермам		5,38	0,42	130	10	108	-	-
		м2								
108	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных	1,21	179,03	35,14	217	43	203	0,9	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	конструкций - ферм, арок		142,31	13,23	172	16	108	0,07	-
		м3								
109	СПрайс стр27	-Огнезащитный состав СПАРК-древесина	1,3	217,44	-	283	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
110	Е0158-18-11	-Устройство фартуков к слуховым окнам из листовой	2	1442,23	1,01	2884	2	106	0,32	1
		стали		49,28	0,23	99	-	107,1	-	-
		шт								
111	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из	0,0628	16234,07	5027,99	1019	316	667	64,98	4
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м		10453,5	1339,83	656	84	90	4,76	-
		т								
112	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс/100х100х4/	0,0628	92860	-	5832	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2004	т								
113	Е0109-49-1	-Постановка строительных	36	23,18	0,29	835	10	745	0,14	5
	т.ч.	болтов с гайками и шайбами		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	шт		22,9	0,11	824	4	90	-	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
114	С11011-59	-Болты строительные с гайками	0,0021	149300	-	318	-	-	-	-
		и шайбами		---	---	---	---	---	---	---
		т		-	-	-	-	-	-	-
115	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических	1,75	29,61	0,03	52	-	11	0,03	-
	т.ч.	поверхностей грунтовкой		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	ПФ-0142 за один раз		6,68	-	12	-	90	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
116	Е0113-26-6	-Окраска металлических	3,51	36,36	0,03	127	-	15	0,02	-
	т.ч.	огрунтованных поверхностей		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	эмалью ПФ-115		4,78	-	17	-	90	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
	к=2									
		Водосток/АС86/								
117	СПрайс	-Желоб 125 мм	190	271,79	-	51641	-	-	-	-
	стр18	м		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
118	СПрайс	-Заглушка желоба	4	135,9	-	544	-	-	-	-
	стр18	шт		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
119	СПрайс	-Держатель желоба	218	226,5	-	49376	-	-	-	-
	стр18	шт		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
120	Е0146-34-4	-Разборка кирпичных стен	2,12	1795,5	627,75	3809	1332	2979	7,1	15
		вентшахт		---	---	---	---	---	---	---
		м3		1167,75	236,25	2477	501	100	1,16	2
		Вентшахта ВШ 14								
121	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из	0,0477	16234,07	5027,99	774	240	456	64,98	3
	т.ч.	одиночных и парных уголков,		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	гнутосварных профилей в		10453,5	1339,83	499	64	81	4,76	-
	К=1,15 и	зданиях пролетом до 24 м и								
	К=1,25	высотой до 25 м								
		т								
122	С12021-237	-Отдельные конструктивные	0,0477	156260	-	7454	-	-	-	-
		элементы зданий и сооружений		---	---	---	---	---	---	---
		с преобладанием		-	-	-	-	-	-	-
		горячекатанных профилей								
		массой до 0,1 т								
		т								
123	Е0113-26-6	-Окраска металлических	2,58	36,36	0,03	94	-	10	0,02	-
	т.ч.	огрунтованных поверхностей		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	эмалью ПФ-115		4,78	-	12	-	81	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
	к=2									
124	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса	0,142	23599,99	395,71	3351	56	638	25,88	4
	т.ч.	из брусьев		---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м3		4010,63	149,06	570	21	108	0,73	-
125	Е0126-12-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изоляция плоских поверхностей плитами м2	7,5	172,8 105,83	62,69 23,35	1296 794	470 175	872 90	0,61 0,12	5 1
126	СПрайс	-Плиты теплоизоляционные Лайнрок лайт м3	0,75	3930,07 -	- -	2948 -	- -	- -	- -	- -
127	Е0126-22-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия м2	8,8	221,09 174,4	32,74 12,38	1946 1535	288 109	1479 90	1,04 0,06	9 1
128	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм т	0,0484	97200 -	- -	4704 -	- -	- -	- -	- -
129	Е0115-70-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен м2	2,51	1100,47 222,01	6,15 2,34	2762 557	15 6	532 94,5	1,32 0,01	3 -
130	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,0124	116100 -	- -	1440 -	- -	- -	- -	- -
131	Е0109-62-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах т	0,023	57770,9 33327	20485,8 4349,75	1328 766	471 100	701 81	185,15 16,28	4 -
132	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм т	0,0086	97200 -	- -	834 -	- -	- -	- -	- -
133	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,0144	116100 -	- -	1672 -	- -	- -	- -	- -
134	Е0120-21-8 т.ч. п-1.25	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения	1	682,57 579,6	70,34 25,31	683 580	70 25	65 10,8	3,5 0,13	3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 и К=1,25	периметром 4000 мм шт Вентшахта ВШ 15								
135	Е0109-24-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м т	0,074	16234,07 10453,5	5027,99 1339,83	1201 773	372 99	707 81	64,98 4,76	5 -
136	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т т	0,074	156260 -	- -	11562 -	- -	- -	- -	- -
137	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	4	36,36 4,78	0,03 -	145 19	- -	15 81	0,02 -	- -
138	Е0110-5-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка элементов каркаса из брусьев м3	0,255	23599,99 4010,63	395,71 149,06	6018 1023	101 38	1146 108	25,88 0,73	7 -
139	Е0126-12-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изоляция плоских поверхностей плитами м2	11,3	172,8 105,83	62,69 23,35	1953 1196	708 264	1314 90	0,61 0,12	7 1
140	СПрайс	-Плиты теплоизоляционные Лайнрок лайт м3	1,13	3930,07 -	- -	4441 -	- -	- -	- -	- -
141	Е0126-22-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия м2	14,2	221,09 174,4	32,74 12,38	3139 2476	465 176	2387 90	1,04 0,06	15 1
142	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм т	0,078	97200 -	- -	7585 -	- -	- -	- -	- -
143	Е0115-70-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен м2	3,6	1100,47 222,01	6,15 2,34	3962 799	22 8	763 94,5	1,32 0,01	5 -
144	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,0192	116100 -	- -	2233 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004									
145	Е0109-62-7	-Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т	0,0365	57770,9	20485,8	2111	749	1115	185,15	7
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	/бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах т		33327	4349,75	1218	159	81	16,28	1
146	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм т	0,0113	97200 -	- -	1102 -	- -	- -	- -	- -
147	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,0252	116100 -	- -	2926 -	- -	- -	- -	- -
148	Е0120-21-8	-Установка зонтов над шахтами	1	682,57	70,34	683	70	65	3,5	3
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм шт		579,6	25,31	580	25	10,8	0,13	-
		Вентшахта ВШ 16								
149	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из	0,0619	16234,07	5027,99	1005	311	591	64,98	4
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м т		10453,5	1339,83	647	83	81	4,76	-
150	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0619	156260 -	- -	9674 -	- -	- -	- -	- -
		т								
151	Е0113-26-6	-Окраска металлических	3,34	36,36	0,03	122	-	13	0,02	-
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к=2	огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2		4,78	-	16	-	81	-	-
152	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса	0,23	23599,99	395,71	5428	91	1033	25,88	6
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	из брусьев м3		4010,63	149,06	922	34	108	0,73	-
153	Е0126-12-2	-Изоляция плоских поверхностей	9,8	172,8	62,69	1693	614	1139	0,61	6
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	плитами м2		105,83	23,35	1037	229	90	0,12	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154	СПрайс	-Плиты теплоизоляционные Лайнрок лайт	0,98	3930,07	-	3851	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
155	Е0126-22-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	11,7	221,09	32,74	2587	383	1967	1,04	12
				174,4	12,38	2040	145	90	0,06	1
		м2								
156	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм	0,0643	97200	-	6250	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
157	Е0115-70-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	3,32	1100,47	6,15	3654	20	704	1,32	4
				222,01	2,34	737	8	94,5	0,01	-
		м2								
158	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0161	116100	-	1869	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
159	Е0109-62-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах	0,0312	57770,9	20485,8	1800	638	951	185,15	6
				33327	4349,75	1038	136	81	16,28	1
		т								
160	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм	0,0096	97200	-	929	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
161	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0216	116100	-	2508	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
162	Е0120-21-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм	1	682,57	70,34	683	70	65	3,5	3
				579,6	25,31	580	25	10,8	0,13	-
		шт								
		Вентшахта ВШ 17								
163	Е0109-24-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,1522	16234,07	5027,99	2471	765	1454	64,98	10
				10453,5	1339,83	1591	204	81	4,76	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
164	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,1522	156260	-	23786	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
165	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	8,22	36,36	0,03	299	-	32	0,02	-
				4,78	-	39	-	81	-	-
		м2								
166	Е0110-5-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка элементов каркаса из брусьев	0,84	23599,99	395,71	19824	332	3774	25,88	22
				4010,63	149,06	3369	125	108	0,73	1
		м3								
167	Е0126-12-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изоляция плоских поверхностей плитами	38,4	172,8	62,69	6636	2407	4465	0,61	24
				105,83	23,35	4064	897	90	0,12	4
		м2								
168	СПрайс	-Плиты теплоизоляционные Лайнрок лайт	3,84	3930,07	-	15091	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
169	Е0126-22-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	57,9	221,09	32,74	12801	1896	9733	1,04	60
				174,4	12,38	10098	717	90	0,06	3
		м2								
170	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм	0,3183	97200	-	30939	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
171	Е0115-70-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	6,15	1100,47	6,15	6768	38	1304	1,32	8
				222,01	2,34	1365	14	94,5	0,01	-
		м2								
172	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0377	116100	-	4375	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
173	Е0109-62-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах	0,0598	57770,9	20485,8	3452	1224	1824	185,15	11
				33327	4349,75	1992	260	81	16,28	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
174	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм	0,0274	97200	-	2659	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
175	С11011-881	-Прокат полосовой толщиной 4-5	0,0324	116100	-	3762	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп		-	-	-	-	-	-	-
		т								
176	Е0120-21-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм	3	682,57	70,34	2048	211	196	3,5	10
				579,6	25,31	1739	76	10,8	0,13	-
		шт								
		Вентшахта ВШ 18								
177	Е0109-24-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,0713	16234,07	5027,99	1157	358	681	64,98	5
				10453,5	1339,83	745	96	81	4,76	-
		т								
178	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0713	156260	-	11141	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
179	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,85	36,36	0,03	140	-	15	0,02	-
				4,78	-	18	-	81	-	-
		м2								
180	Е0110-5-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка элементов каркаса из брусьев	0,53	23599,99	395,71	12508	210	2381	25,88	14
				4010,63	149,06	2126	79	108	0,73	-
		м3								
181	Е0126-12-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изоляция плоских поверхностей плитами	19,74	172,8	62,69	3411	1237	2295	0,61	12
				105,83	23,35	2089	461	90	0,12	2
		м2								
182	СПрайс	-Плиты теплоизоляционные Лайнрок лайт	1,97	3930,07	-	7758	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
183	Е0126-22-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	31,22	221,09	32,74	6902	1022	5248	1,04	32
				174,4	12,38	5445	386	90	0,06	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
184	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм	0,1716	97200	-	16680	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
185	Е0115-70-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	2,9	1100,47	6,15	3191	18	615	1,32	4
				222,01	2,34	644	7	94,5	0,01	-
		м2								
186	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0179	116100	-	2078	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
187	Е0109-62-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах	0,0375	57770,9	20485,8	2168	769	1145	185,15	7
				33327	4349,75	1250	163	81	16,28	1
		т								
188	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм	0,0123	97200	-	1198	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
189	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0252	116100	-	2926	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
190	Е0120-21-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм	1	682,57	70,34	683	70	65	3,5	3
				579,6	25,31	580	25	10,8	0,13	-
		шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			8024757	278966			7368
			Тенге			1154230	97715			458
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7841513	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1729495	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1183623	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4010607	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			766339	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1238867	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		619
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	185830	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			544823	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9625203	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8052
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1369453	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			183244	-	-		-
		Материалы -	Тенге			21505	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	68322	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			63617	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			55482	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8322	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14324	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			253049	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		422
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	76644	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			9878253	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8474
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1446097	-		-

РАЗДЕЛ 3. Разные работы

Ремонт козырька №1/АС37/

191	Е0146-40-4	-Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	65,9	24,56	3,34	1619	220	1481	0,15	10
		м2		21,22	1,26	1398	83	100	0,01	-
192	Е0146-40-2	-Разборка покрытий кровель из листовой стали/существующую облицовку экрана козырька/	15,3	13,6	1,38	208	21	195	0,09	1
		м2		12,22	0,52	187	8	100	-	-
193	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой	113,7	29,61	0,03	3367	3	615	0,03	4
т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25		ПФ-0142 за один раз/существующих/		6,68	-	760	-	81	-	-
		м2								
194	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей	227,4	36,36	0,03	8269	6	881	0,02	6
т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к=2		эмалью ПФ-115		4,78	-	1088	-	81	-	-
		м2								
195	Е0158-23-4	-Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной 32 мм	0,659	478,92	8,74	316	6	100	0,96	1
		100м2		140,81	1,44	93	1	107,1	0,02	-
196	Е0110-32-1	-Установка каркаса из брусьев	0,28	26180,66	397,66	7331	111	2486	44,85	13
т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25		м3		8073	149,06	2260	42	108	0,74	-
197	Е0154-13-1	-Устройство подшивки потолков строганными досками	83,1	527,96	4,04	43873	336	11276	0,73	60
		м2		124,99	0,65	10387	54	108	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
198	Е0112-15-3	-Устройство прокладной	131,8	149,47	1,24	19700	163	1948	0,08	11
	т.ч.	пароизоляции в один слой/2		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	слоя/		13,33	0,47	1757	63	107,1	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
199	Е0158-17-1	-Устройство покрытия из	0,659	583,67	0,93	385	1	56	0,5	-
		листовой стали-только скаты		---	---	---	---	---	---	---
		100м2		79,11	0,14	52	-	107,1	-	-
200	Е0110-52-1	-Огнезащита, обрешетка под	65,9	6,82	1,14	449	75	413	0,03	2
	т.ч.	кровлю, покрытия и настилы по		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	фермам		5,38	0,42	355	28	108	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
201	СПрайс	-Огнезащитный состав	32,95	217,44	-	7165	-	-	-	-
	стр27	СПАРК-древесина		---	---	---	---	---	---	---
		кг		-	-	-	-	-	-	-
202	Е0110-12-6	-Подшивка потолков сталью	60,2	49,49	1,15	2979	69	2837	0,29	17
	т.ч.	кровельной оцинкованной по		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	дереву		43,22	0,42	2602	26	108	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
203	СПрайс	-Тонколистовая сталь с	66,22	642,34	-	42536	-	-	-	-
	стр14	полимерным покрытием		---	---	---	---	---	---	---
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		Козырек К-2/2 шт//АС51-53/								
204	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из	2,1	16234,07	5027,99	34052	10547	20037	64,98	136
	т.ч.	одиночных и парных уголков,		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	гнутосварных профилей в		10453,5	1339,83	21927	2810	81	4,76	10
	К=1,15 и	зданиях пролетом до 24 м и								
	К=1,25	высотой до 25 м								
		т								
205	С12021-237	-Отдельные конструктивные	2,1	154400	-	323866	-	-	-	-
		элементы зданий и сооружений		---	---	---	---	---	---	---
		с преобладанием		-	-	-	-	-	-	-
		горячекатанных профилей								
		массой до 0,1 т								
		т								
206	Е0110-32-1	-Установка каркаса из брусьев	0,848	26180,66	397,66	22201	337	7530	44,85	38
	т.ч.	м3		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25			8073	149,06	6846	126	108	0,74	1
	К=1,15 и									
	К=1,25									
207	Е0110-12-1	-Подшивка потолков досками	91,2	442,05	6,85	40315	625	9787	0,6	55
	т.ч.	обшивки		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	м2		96,77	2,59	8826	236	108	0,01	1
	К=1,15 и									
	К=1,25									
208	Е0112-15-3	-Устройство прокладной	109,2	149,47	1,24	16322	135	1614	0,08	9
	т.ч.	пароизоляции в один слой/2		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	слоя/		13,33	0,47	1455	52	107,1	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
209	Е0158-17-1	-Устройство покрытия из	0,546	583,67	0,93	319	1	46	0,5	-
		листовой стали-только скаты		---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100м2		79,11	0,14	43	-	107,1	-	-
210	Е0158-18-6	-Устройство примыкания к стенам каменным из листовой стали	10,24	303,85	0,84	3111	9	247	0,14	1
		м		22,34	0,14	229	1	107,1	-	-
211	Е0101-165-6	-Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без	2,4	251,77	-	604	-	615	1,77	4
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы		251,77	-	604	-	101,7	-	-
		м3								
212	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов/АС38 Б-Б,	4	12463,51	119,96	49854	480	3526	5,64	23
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	А-А/		887,51	45,31	3550	181	94,5	0,22	1
		м3								
213	Е0109-17-1	-Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий,	0,3423	5455,17	2856,97	1867	978	717	10,75	4
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т/СТ1,СТ2,СТ3/		1816,43	771,41	622	264	81	2,93	1
		т								
214	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,3423	174660	-	59781	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			690489	14121			395
			Тенге			65040	3975			16
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			270923	-	-		-
	Материалы -		Тенге			134110	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	43392	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			49700	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			42024	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			45655	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		23
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	6848	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			18995	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			335572	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		282
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	50241	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			419567	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1846	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	25623	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			383647	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			20755	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		10
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	3113	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			26419	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			466741	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		161
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	28736	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3								
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			802313	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		444
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			-	78977	-		-
			Тенге			10409379	368528			9360
			----			---------	---------			---------
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1465981	129767			629
		Материалы -	Тенге			9806569	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			2638964	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	1501803	-		-
		Местные материалы -	Тенге			4466074	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			998581	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			1583720	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		792
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	237558	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			683417	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			12073706	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		10236
			Тенге			-	1739361	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			602810	-	-		-
		Материалы -	Тенге			23351	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	93945	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			447264	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			76237	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11436	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40743	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			719790	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		584
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	105381	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			12793496	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10819
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1844742	-		-

Принял: Дощанов А.С.

Директор ГУ "Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная

Никитчук Ф.П.

(технический надзор объекта)

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»