ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Утверждены форма КС-3
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229

Наименование строительства: «Реконструкция магистрального водовода Ø1020 мм между 1-м и 2-м подъемом в городе Экибастузе Павлодарской области», который находится - город Экибастуз

С П Р А В К А №13 от 29 сентября 2021 года

стоимости и затрат выполненных работ за сентябрь месяц 2021г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Код заказчика		Код Подрядчика			Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
						Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
						№149	17.09.2019г.				
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
«Реконструкция магистрального водовода Ø1020 мм между 1-м и 2-м подъемом в городе Экибастузе Павлодарской области», который находится - город Экибастуз	813 043 702.40	30 548 134.90								3 665 776.19	34 213 911.08
за месяц	813 043 702.40	30 548 134.90								3 665 776.19	34 213 911.08
удержание, 5%	40 652 185.12	1 527 406.74								183 288.81	1 710 695.55
К оплате:	**772 391 517.28**	**29 020 728.15**								**3 482 487.38**	**32 503 215.53**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор _____ **Джакипбеков А.Р.**

Принял (Заказчик):
Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
И.о. руководителя _____ **Шарипов Р.Ж.**

Технадзор:
ТОО "АСТАНАСТРОЙИНЖИНИРИНГ"
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)
Заместитель директора по производству _____ **Федотов С.Ю.**

Авторский надзор:
ТОО "Павлодарэнергопроект"
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)
Инженер авторского надзора _____ **Клоков М.А.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
Наименование стройки Реконструкция магистрального водовода Д.1020 между 1-м и 2-м подъемом в г.Экибастузе
Наименование объекта Магистарльный водовод
Договор: №149 от 17.09.2019 г

Форма 2В

Акт №13 от 29.09.2021г
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2021г.
2-1

Основание: 701-16-НВ
Составлен(а) в текущих ценах III квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В1								
21	51-010103-4010 51-010103-4010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Затвор дисковый поворотный фланцевый с редуктором, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 16, DN 1000, типа Belgicast ГОСТ 13547-79**	1	6072340.00	--	6072340	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*230748.92*		*230749*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*504247.11*		*504247*				
		Сметная стоимость				*6807336*				
27	С123-040102-1509 23-040102-1509 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 250, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	4	332584.85	--	1330339	--	50553	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12638.22*		*50553*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27617.85*		*110471*				
		Сметная стоимость				*1491363*				
45	С123-010501-1131 23-010501-1131 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 1000х47,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	190	102109.39	--	19400784	--	737230	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*3880.16*		*737230*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8479.16*		*1611041*				
		Сметная стоимость				*21749055*				
		КРУГЛЫЕ КОЛОДЦЫ								
90	**Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**9.6**	**12876.05**	**5848.05**	**123610**	**56141**	**59578**	**8.86**	**85**
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		**6644.38**	**2224.35**	**63786**	**21354**	**62.1**	**2.22**	**21**
		Накладные расходы -		*6206.05*		*59578*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1526.57*		*14655*				
		Сметная стоимость				*197843*				
91	**С121-040302-0103 21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20**	**3**	**26812.94**	**--**	**80439**	**--**	**3057**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1018.89*		*3057*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2226.55*		*6680*				
		Сметная стоимость				*90175*				
92	**С121-040302-0113 21-040302-0113 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1**	**3**	**24751.29**	**--**	**74254**	**--**	**2822**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*940.55*		*2822*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2055.35*		*6166*				
		Сметная стоимость				*83242*				
94	**С121-040301-0117 21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9,КС9а**	**9**	**22289.72**	**--**	**200607**	**--**	**7623**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*847.01*		*7623*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1850.94*		*16658*				
		Сметная стоимость				*224889*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**27282374**	**56141**			**85**
			Тенге			**63786**	**21354**			**21**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость оборудования -		Тенге			6072340				
	Накладные расходы -		Тенге			230749				
	Сметная прибыль -		Тенге			504247				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			6807336				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			478910				
	Материалы -		Тенге			3683				
	Всего заработная плата -		Тенге				85140			
	Местные материалы -		Тенге			355300				
		Накладные расходы -	Тенге			73080				
		Сметная прибыль -	Тенге			44159				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			596149				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							106
		Сметная заработная плата -	Тенге				85140			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			20731124				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			20731124				
		Накладные расходы -	Тенге			787783				
		Сметная прибыль -	Тенге			1721512				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			23240419				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			30643904				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							106
		Сметная заработная плата -	Тенге				85140			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**27282374**	**56141**			**85**
			Тенге			**63786**	**21354**			**21**
	Стоимость оборудования -		Тенге			6072340				
	Накладные расходы -		Тенге			230749				
	Сметная прибыль -		Тенге			504247				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			6807336				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			478910				
	Материалы -		Тенге			3683				
	Всего заработная плата -		Тенге				85140			
	Местные материалы -		Тенге			355300				
		Накладные расходы -	Тенге			73080				
		Сметная прибыль -	Тенге			44159				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			596149				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							106
		Сметная заработная плата -	Тенге				85140			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			20731124				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			20731124				
		Накладные расходы -	Тенге			787783				
		Сметная прибыль -	Тенге			1721512				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			23240419				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			30643904				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							106
		Сметная заработная плата -	Тенге				85140			
	В т.ч. оборудование		Тенге			6807336				
	В т.ч. СМР		Тенге			23836568				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Временные здания и сооружения 1,04%		Тенге	2.08%		495 801				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге			24 332 369				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3,63%		Тенге	3.63%		883 265				
	Итого с зимним удорожанием		Тенге			32 022 970				
	Итого в ценах 2019г. (100%)		Тенге	1.059938		33 942 372				
	ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФ.:		**Тенге**	**0.90**		**30 548 134.90**				
	НДС, 12%		Тенге	12%		3 665 776.19				
	ИТОГО ПО АКТУ:		**Тенге**			**34 213 911.08**				

Сдал (Подрядчик):
ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
(идентификационный номер)
Директор _____ **Джакипбеков А.Р.**

Принял (Заказчик):
Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Заведующий сектором _____ **Аушакимов Е.С.**

Технадзор:
ТОО "АСТАНАСТРОЙИНЖИНИРИНГ"
подпись)
Заместитель директора по производству _____ **Федотов С.Ю.**

Федотов Сергей Юрьевич
ИИН 600310300457
АТТЕСТАТ №KZ67VJE00029061
ЭКСПЕРТ по
Техническому надзору 1 категории

Авторский надзор:
ТОО "Павлодарэнергопроект"
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)
Инженер авторского надзора _____ **Клоков М.А.**