Заказчик: ГУ «Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная» Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №15 от 15.03.2011г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная

Наименование объекта: Общестроительные работы

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. ПОЛЫ												
		Ремонт деревянных полов												
1	Е0157-4-4	-Перестилка дощатых покрытий чистых в шпунт и гребень площадью свыше 20 м2/доска ДП-27/	168,86	1020,53	0,26	172326	44	14369	0,48	81				
		1м2		76,82	0,05	12972	8	110,7	-	-				
2	С12069-52	-Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм	463,71	96	-	44516	-	-	-	-				
		м		-	-	-	-	-	-	-				
3	Е0157-6-4	-Острожка электрорубанком дощатых покрытий площадью свыше 5 м2	248,95	55,42	-	13797	-	15273	0,35	88				
		1м2		55,42	-	13797	-	110,7	-	-				
4	Е0157-1-2	-Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	168,86	11,07	0,04	1869	7	2066	0,08	13				
		1м2		11,03	0,02	1863	3	110,7	-	-				
5	Е0157-12-8	-Укладка лаг по перекрытию из досок площадью свыше 10 м2	168,86	351,67	1,51	59385	255	13670	0,46	77				
		1м2		72,9	0,23	12310	39	110,7	-	1				
6	Е0115-165-3	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	168,86	198,94	2,35	33594	397	14512	0,54	91				
	т.ч. п-1.25	м2		90,05	0,9	15205	152	94,5	-	1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 и К=1,25									
		Устройство пола из керамогранита								
7	Е0157-3-2	-Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	25,98	20,76	0,19	539	5	592	0,14	4
		1м		20,57	0,02	534	1	110,7	-	-
8	Е0115-17-5	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону/сапожок на 0,3 м/	32,55	1662,7	5,78	54121	188	9053	1,75	57
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		293,22	3,93	9544	128	93,6	0,02	1
		Смена линолеума								
9	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	594,52	17,38	0,93	10333	553	9827	0,11	68
		1м2		16,45	0,14	9780	83	99,63	-	1
10	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	506,42	5,64	0,19	2856	96	2760	0,04	19
		1м		5,45	0,02	2760	10	99,63	-	-
11	Е0157-2-8	-Разборка цементного покрытия полов стяжка	-	361,12	192,06	-	-	-	1,11	-
		1м2		166,91	72,15	-	-	-	0,4	-
12	Е0157-4-4	-Перестилка дощатых покрытий чистых в шпунт и гребень площадью свыше 20 м2/доска ДП-27/	880,38	1020,53	0,26	898450	229	67424	0,48	421
		1м2		76,82	0,05	67631	44	99,63	-	-
13	Е0157-1-2	-Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	594,52	11,07	0,04	6581	24	6545	0,08	46
		1м2		11,03	0,02	6558	12	99,63	-	-
14	Е0157-12-8	-Укладка лаг по перекрытию из досок площадью свыше 10 м2	880,37	351,67	1,51	309604	1329	64143	0,46	403
		1м2		72,9	0,23	64179	202	99,63	-	3
15	Е0111-11-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство стяжек из древесноволокнистых плит	880,37	17,49	5,43	15396	4776	13730	0,08	74
		м2		12,06	2,03	10620	1783	110,7	0,01	9
16	СПрайс стр4	-Плита OSB3	897,98	376,89	-	338437	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
17	Е0111-36-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2/мастика "Гумилакс"/	880,37	123,58	6,13	108796	5392	67818	0,44	387
		м2		67,28	2,31	59227	2036	110,7	0,01	10
18	С11011-350	-Линолеум поливинилхлоридный	942	793,94	-	747895	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		на теплоизолирующей подоснове марки ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ, толщиной 3,6 мм		-	-	-	-	-	-	-
19	С11011-511	-Плинтусы для полов из пластиката м2	1272,72	95	-	120908	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Полы(включить по согласованию с институтом) Устройство пола из керамогранита взамен линолеума(помещения №113,117,165,213,217,224,225,315,319,326,327)								
20	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	235,83	51,33	4,89	12105	1153	11106	0,34	79
		1м2		46,44	0,83	10952	196	99,63	0,01	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2951508	14448			1906
			Тенге			297931	4697			27
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2951508	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1381441	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	302628	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1251756	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			5932	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			312889	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		156
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	46933	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			195864	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3460262	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2089
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	349562	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3460262	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2089
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	349562	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Лестницы								
21	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	144,5	245,5	12,44	35475	1797	10350	0,41	59
	т.ч.	толщиной 20 мм/30 мм/								
	п-1.25	м2		60,03	4,67	8674	676	110,7	0,02	3
	К=1,15 и									
	К=1,25									
22	Е0111-11-2	-добавлять на каждые 5 мм	289	38,38	0,84	11093	242	332	0,01	1
	т.ч.	изменения толщины цементной								
	п-1.25	стяжки		0,72	0,31	209	90	110,7	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
23	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,358	5604,41	409,16	2006	146	788	13,34	5
	т.ч.	1т		2173,5	154,69	778	55	94,5	0,75	-
	п-1.25									
	К=1,15 и									
	К=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С11011-757	-Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 без покрытия из проволоки диаметром 1,6 мм/1,4 мм/ м2	144,5	295	-	42628	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	Е0111-27-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток м2	144,5	1641,81	19	237241	2746	33353	1,23	178
				199,3	9,21	28798	1331	110,7	0,05	7
26	Е0159-5-1	-Разборка металлических лестничных решеток массой 1м до 60 кг м	66,9	74,17	4,98	4962	333	3792	0,47	32
				69,19	0,79	4629	53	81	0,01	-
27	Е0107-60-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка металлических ограждений без поручня м	66,9	105,81	7,36	7079	493	7193	0,48	32
				82,55	2,79	5522	186	126	0,01	1
28	СПрайс стр8	-Стоимость ограждения пм	66,9	5435,89	-	363661	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			704144	5757			307
			Тенге			48611	2392			12
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			704144	-	-		-
		Материалы -	Тенге			176375	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	51003	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			406288	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			67113	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			55808	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8371	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45597	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			805550	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		347
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	59374	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			805550	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		347
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	59374	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Двери								
29	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов м2	129,94	158,38	23,78	20580	3090	18656	0,91	118
				134,6	8,98	17490	1167	100	0,04	6
30	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен м2	13,44	59,88	6,55	805	88	789	0,36	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				53,33	1,04	717	14	108	0,01	-
31	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	49,97	481,25	128,16	24047	6404	11818	1,03	52
	т.ч.			---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25			174,4	44,59	8714	2228	108	0,17	9
	К=1,15 и									
	К=1,25									
		м2								
32	Е0110-23-2	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	12,19	390,51	103,92	4762	1267	2583	0,92	11
	т.ч.			---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25			159,65	36,46	1947	445	108	0,15	2
	К=1,15 и									
	К=1,25									
		м2								
33	Е0110-23-4	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2	21,07	527,93	39,21	11124	826	4713	1,14	24
	т.ч.			---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25			192,26	14,82	4051	312	108	0,07	2
	К=1,15 и									
	К=1,25									
		м2								
34	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	24,44	4010	-	98010	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
35	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	5,85	4250	-	24843	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
36	С12062-6	-Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние/и ДГ 21-15П/	24,39	3760	-	91699	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
37	С12062-7	-Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-19П внутренние	6,21	3660	-	22740	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
38	С12063-1	-Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ	5,53	5470	-	30246	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
39	С12063-2	-Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ПЩ; ДН 24-10ПЩ	12,31	4810	-	59210	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
40	Е0156-27-1	-Установка дверных /оконных/ приборов врезных	93	-77,9	-	-7245	-	-6912	-0,39	-36
				---	---	---	---	---	---	---
				-76,46	-	-7111	-	97,2	-	-
		шт								
41	Е0156-27-1	-Установка дверных /оконных/ приборов врезных	108	77,9	-	8413	-	8918	0,39	42
				---	---	---	---	---	---	---
				76,46	-	8258	-	108	-	-
		шт								
42	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	15	844	-	12660	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	С11011-813	-Задвижка накладная/в санузлах/	17	142	-	2414	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
44	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	9	1960	-	17640	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
45	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	13	1380	-	17940	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
46	С11011-789	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	10	1500	-	15000	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
47	Е0110-28-9	-Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по асбесту с двух сторон	8,36	2004,59	5,8	16764	49	2074	1,51	13
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			227,45	2,2	1902	18	108	0,01	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			471653	11724			229
			Тенге			35968	4184			18
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			471653	-	-		-
		Материалы -	Тенге			31558	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	40152	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			392403	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			42639	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6396	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30858	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			545150	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		268
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	46548	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			545150	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		268
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	46548	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Внутренняя отделка/АС22-31/								
48	Е0161-26-1	-Перетирка штукатурки внутренних помещений	1282,55	42,25	0,66	54187	846	46771	0,24	310
		м2		38,48	0,11	49353	141	94,5	-	1
49	Е0161-7-1	-Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	33,88	1124,77	67,78	38107	2296	20991	3,85	131
				644,33	11,29	21830	383	94,5	0,06	2
		м2								
50	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание	473,66	455,02	4,93	215523	2333	53395	0,64	301

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков м2		117,43	1,86	55620	882	94,5	0,01	4
51	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание	1600,34	374,38	4,29	599129	6861	130705	0,52	838
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм(20мм) стен м2		84,79	1,64	135692	2621	94,5	0,01	13
52	Е0115-64-5	-Сплошное выравнивание	110,25	276,97	7,65	30536	843	17243	0,93	102
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм ,оконных и дверных откосов плоских м2		162,6	2,9	17926	320	94,5	0,01	2
53	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными	473,66	173,55	2,91	82206	1380	22961	0,3	142
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску м2		50,2	1,1	23777	521	94,5	0,01	3
54	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными	543,19	167,56	2,35	91019	1276	23443	0,27	144
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску м2		44,77	0,9	24318	489	94,5	-	2
55	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными	110,25	167,56	2,35	18474	259	4758	0,27	29
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску откосов м2		44,77	0,9	4936	99	94,5	-	-
56	Е0115-165-1-0	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по	227,73	120,24	2,01	27382	458	13028	0,36	81
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен м2		59,78	0,76	13613	174	94,5	-	1
57	Е0115-17-5	-Гладкая облицовка стен,	37,78	1902,7	5,78	71884	218	10508	1,75	66
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону		293,22	3,93	11078	148	93,6	0,02	1
	т.ч. п-1.25	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 и К=1,25									
58	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание	15,19	196,22	4,93	2981	75	1712	0,64	10
	т.ч.	бетонных поверхностей		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	/однослойная штукатурка/ из		117,43	1,86	1784	28	94,5	0,01	-
	К=1,15 и	сухих растворных смесей								
	К=1,25	толщиной до 10мм								
		потолков/санузлов Алинекс								
		Финиш ВП 2 мм/								
		м2								
59	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание	86,07	162,92	4,29	14022	369	7030	0,52	45
	т.ч.	бетонных поверхностей		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	/однослойная штукатурка/ из		84,79	1,64	7298	141	94,5	0,01	1
	К=1,15 и	сухих растворных смесей								
	К=1,25	толщиной до 10мм								
		стен/санузлов Алинекс Финиш								
		ВП 2 мм/								
		м2								
60	Е0115-165-1-0	-Улучшенная окраска колером	31,06	116,76	2,01	3627	63	1777	0,36	11
		масляным разбеленным по		---	---	---	---	---	---	---
	т.ч.	сборным конструкциям,		59,78	0,76	1857	24	94,5	-	-
	п-1.25	подготовленных под окраску								
	К=1,15 и	стен/перегородок санкабинок/								
	К=1,25	м2								
61	Е0165-29-1	-Смена вентиляционных решеток	6	647,19	0,3	3883	2	52	0,46	3
		шт		---	---	---	---	---	---	---
				72,63	0,05	436	-	12	-	-
		включить по солгасованию								
		Откосы								
62	Е0115-36-1	-Облицовка стен листовыми	88,5	883,04	4,85	78149	429	18756	1,29	114
		материалами при отделке под		---	---	---	---	---	---	---
		окраску и оклейку обоями с		222,86	1,41	19723	125	94,5	0,01	1
		креплением на пристенный								
		металлический каркас/откосы/								
		м2								
63	С11031-181	-Плиты теплоизоляционные	2,65	14600	-	38763	-	-	-	-
	Изм. и	ISOVER,		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.4	м3		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.									
	02-04-2002									
	СН РК									
	8.02-04С-2004									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			1369872	17709			2327
			---			---	---			---
			Тенге			389239	6095			30
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1369872	-	-		-
	Материалы -		Тенге			265753	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	395334	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			38763	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			658407	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			373130	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		187
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	55970	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			104580	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1847583	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2544
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	451304	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1847583	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2544
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	451304	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Наружная отделка фасада								
64	Е0108-35-1	-Установка и разборка	3569,05	135,63	0,78	484083	2766	301199	0,5	1781
	т.ч.	инвентарных лесов наружных								
	п-1.25	высотой до 16 м трубчатых для		79,18	0,29	282588	1026	106,2	-	5
	К=1,15 и	кладки и облицовки								
	К=1,25	м2								
65	Е0115-38-1	-Облицовка стен фасадов зданий	2768,99	3213,98	4,99	8899464	13810	1409737	3,11	8598
	т.ч.	искусственными плитами на								
	п-1.25	металлическом каркасе		537,22	1,52	1487563	4223	94,5	0,01	16
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
66	Е0134-57-2	-Заполнение каркасов стен	2664,52	129,17	2,9	344177	7727	335987	0,79	2111
	т.ч.	минераловатными плитами								
	п-1.25	толщиной заполнения 100 мм		126,27	1,1	336450	2931	99	0,01	14
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
67	СПрайс	-Плиты теплоизоляционные	274,45	5159,68	-	1416050	-	-	-	-
		Лайнрок Стандарт								
		м3		-	-	-	-	-	-	-
68	СПрайс	-Пленка "Изолтекс"	2930,97	55,03	-	161291	-	-	-	-
		м2								
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			11305065	24303			12490

			Тенге			2106601	8180			35
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11305065	-	-		-
		Материалы -	Тенге			7596819	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2114780	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1577342	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2046923	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1023
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	307038	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			801119	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14153107	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13549
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2421819	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			14153107	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13549
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2421819	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						10				3340
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			16802243	73941			17259
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2878350	25548			122
		Материалы -	Тенге			16802243	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			9451947	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	2903898	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3666552	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			731452	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			2831390	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	424708	-		1416
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1178018	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			20811650	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			-	3328606	-		18797
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			20811650	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		-
						-	3328606	-		18797

Принял: Шинбулатова К.Б

Директор ГУ "Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная

Никитчук Ф.П.

(технический надзор объекта)

Сдал: Овнанян Ф.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: ГУ «Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная» Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №15 от 15.03.2011г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная

Наименование объекта: Сантехнические работы ВК

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ХОЗПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1								
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ								
1	Е0116-26-2	-Установка счетчиков	1	993,34	46,24	993	46	300	1,4	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	/водомеров/ диам. до 50 мм 1счетчик		243,23	16,88	243	17	115,2	0,09	-
2	СПрайс стр31	-Счетчик холодной воды СХВ-50 шт	1	23538,54	-	23539	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	Е0118-21-4	-Установка фильтров для	1	284,11	91,22	284	91	252	1,08	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм 1фильтр		183,89	34,76	184	35	115,2	0,17	-
4	СПрайс стр33	-Фильтр грубой очистки, ВФ-50 шт	1	1625,33	-	1625	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	Е0118-22-2	-Установка манометров с	1	55,62	2,02	56	2	55	0,26	-
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	трехходовым краном комплект		47,97	-	48	-	115,2	-	-
6	СПрайс	-Манометр МПЗ-У	1	1212,03	-	1212	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	стр34	шт		-	-	-	-	-	-	-
7	Е0116-15-3	-Установка вентилей, задвижек,	3	1897,63	112,66	5693	338	1925	2,99	9
	т.ч.	затворов, клапанов обратных,								
	п-1.25	кранов проходных на		514,91	42,19	1545	127	115,2	0,2	1
	К=1,15 и	трубопроводах из стальных								
	К=1,25	труб диам. до 100 мм								
		1шт								
8	С130902-52	-Задвижки параллельные	3	5190	-	15570	-	-	-	-
		фланцевые с выдвижным								
		шпинделем 30ч6бр для воды и		-	-	-	-	-	-	-
		пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/,								
		Dy 80 мм								
		шт								
9	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек,	1	521,42	49,05	521	49	360	1,69	2
	т.ч.	затворов, клапанов обратных,								
	п-1.25	кранов проходных на		292,39	19,69	292	20	115,2	0,09	-
	К=1,15 и	трубопроводах из стальных								
	К=1,25	труб диам. до 50 мм								
		1шт								
10	С130901-22	-Вентили проходные муфтовые	1	721	-	721	-	-	-	-
		латунные 15Б1п для воды и								
		пара, Ру 1,6 МПа /16		-	-	-	-	-	-	-
		кгс/см2/, Dy 40 мм								
		шт								
11	С130810-109	-Переходы /ГОСТ 17378-83/	2	311	-	622	-	-	-	-
		штампованные концентрические								
		из стали марки 20 на Ру < или		-	-	-	-	-	-	-
		равно 16 МПа, 89х3,5-76х3,5								
		мм /89х3,5-57х3,5 мм/								
		шт								
12	Е0116-10-4	-Прокладка трубопроводов	2,85	1154,53	26	3290	74	525	0,83	2
	т.ч.	отопления и водоснабжения из								
	п-1.25	стальных электросварных труб		150,08	9,74	428	28	115,2	0,05	-
	К=1,15 и	диам. 80 мм								
	К=1,25	м								
13	Е0116-7-6	-Прокладка трубопроводов	0,85	883,2	12,93	751	11	91	0,5	-
	т.ч.	водоснабжения из стальных								
	п-1.25	водогазопроводных		88,49	4,84	75	4	115,2	0,02	-
	К=1,15 и	оцинкованных труб диам. 50								
	К=1,25	мм								
		м								
14	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание	0,85	12,59	-	11	-	12	0,06	-
	т.ч.	трубопроводов систем								
	п-1.25	отопления, водопровода и		12,29	-	10	-	115,2	-	-
	К=1,15 и	горячего водоснабжения диам.								
	К=1,25	до 50 мм								
		м								
15	Е0116-29-2	-Гидравлическое испытание	2,85	12,73	-	36	-	40	0,06	-
	т.ч.	трубопроводов систем								
	п-1.25	отопления, водопровода и		12,29	-	35	-	115,2	-	-
	К=1,15 и	горячего водоснабжения диам.								
	К=1,25	до 100 мм								
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Ц0112-699-2	-Отборное устройство шт	1	189,9 155	26,6 -	190 155	27 -	179 115,2	1 -	1 -
17	СПрайс стр39	-Отборное устройство шт	1	1117,08 -	- -	1117 -	- -	- -	- -	- -
18	Е0109-34-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т т	0,0169	19786,84 14438,25	2739,11 126,56	335 244	46 2	200 81	84,64 0,61	1 -
19	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т т	0,0169	172800 -	- -	2924 -	- -	- -	- -	- -
		ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА								
20	Е0116-15-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм 1шт	1	1897,63 514,91	112,66 42,19	1898 515	113 42	642 115,2	2,99 0,2	3 -
21	С130902-52	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм шт	1	5190 -	- -	5190 -	- -	- -	- -	- -
22	С130901-18	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	75	275 -	- -	20625 -	- -	- -	- -	- -
23	С130901-19	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм шт	94	319 -	- -	29986 -	- -	- -	- -	- -
24	С130901-20	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	12	420 -	- -	5040 -	- -	- -	- -	- -
25	С130901-21	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм шт	4	516 -	- -	2064 -	- -	- -	- -	- -
26	С130901-22	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	2	721 -	- -	1442 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
27	С130901-23	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	3	972	-	2916	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
28	СПрайс стр35	-Краны водоразборные КрНр15, Dy 15 мм	13	305,23	-	3968	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
29	Е0116-7-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	6,8	339,7	5,24	2310	36	555	0,39	3
				68,83	1,97	468	13	115,2	0,01	-
		м								
30	Е0116-7-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	115	374,7	5,24	43090	602	9380	0,39	45
				68,83	1,97	7915	227	115,2	0,01	1
		м								
31	Е0116-7-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	36	466,7	5,24	16801	189	2936	0,39	14
				68,83	1,97	2478	71	115,2	0,01	-
		м								
32	Е0116-7-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	57,2	600,7	5,24	34360	300	4665	0,39	22
				68,83	1,97	3937	113	115,2	0,01	1
		м								
33	Е0116-7-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	15,2	761,7	5,24	11578	80	1240	0,39	6
				68,83	1,97	1046	30	115,2	0,01	-
		м								
34	Е0116-7-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	85	883,2	12,93	75072	1099	9139	0,5	42
				88,49	4,84	7522	411	115,2	0,02	2
		м								
35	Е0116-29-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	830,42	12,59	-	10458	-	11761	0,06	48
				12,29	-	10209	-	115,2	-	-
		м								
36	Е0116-29-2 т.ч. п-1.25	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и	20	12,73	-	255	-	283	0,06	1
				12,29	-	246	-	115,2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 и К=1,25	горячего водоснабжения диам. до 100 мм м								
37	Е0116-14-12	-Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	13,5	68,18	-	920	-	1058	0,39	5
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м		68,02	-	918	-	115,2	-	-
38	СПрайс стр41	-Подводка гибкая дл.0,3 м шт	45	97,39 -	- -	4383 -	- -	- -	- -	- -
39	Е0116-20-2 т.ч.	-Установка кранов поливочных, диам. 25 мм/15 мм/	18	416,06	1,96	7489	35	1288	0,35	6
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	1кран		62,1	-	1118	-	115,2	-	-
40	С131103-13	-Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 Мпа /10 кгс/см2/, d 20 мм м	270	400 -	- -	108000 -	- -	- -	- -	- -
41	Е0116-20-2 т.ч.	-Установка кранов поливочных, диам. 25 мм/20мм/	7	460,06	1,96	3220	14	501	0,35	2
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	1кран		62,1	-	435	-	115,2	-	-
42	С131103-13	-Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 Мпа /10 кгс/см2/, d 20 мм м	35	400 -	- -	14000 -	- -	- -	- -	- -
43	Е0109-34-1 т.ч.	-Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов	0,7296	19786,84	2739,11	14436	1998	8607	84,64	62
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т т		14438,25	126,56	10534	92	81	0,61	-
44	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т т	0,7296	172800 -	- -	126075 -	- -	- -	- -	- -
45	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	25,42	200 -	- -	5084 -	- -	- -	- -	- -
46	Е0113-16-6 т.ч.	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой	60	22,68	0,06	1361	4	326	0,03	2
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	ГФ-021 за один раз м2		6,68	0,03	401	2	81	-	-
47	Е0113-26-6 т.ч.	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей	60	36,36	0,03	2182	2	233	0,02	1
	п-1.25	эмалью ПФ-115		4,78	-	287	-	81	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 и К=1,25	м2								
		Включить по согласованию с институтом								
		ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА								
48	Е0116-14-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм(полипропиленовых)	427,9	365,01 336,38	15,24 5,71	156189 143935	6520 2444	168629 115,2	1,89 0,03	807 12
		м								
49	С130804-68	-Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20х3,4 мм	427,9	93 -	- -	39795 -	- -	- -	- -	- -
		м								
50	Е0116-14-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм (полипропиленовых)	46,5	286,57 266,51	9,88 3,69	13325 12393	459 171	14474 115,2	1,48 0,02	69 1
		м								
51	С130804-69	-Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25х4,2 мм	46,5	149 -	- -	6929 -	- -	- -	- -	- -
		м								
52	Е0116-14-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм (полипропиленовых)	30,8	232,17 216,83	6,6 2,48	7151 6678	203 76	7781 115,2	1,21 0,01	37 -
		м								
53	С130804-70	-Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-32х5,4 мм	30,8	247 -	- -	7608 -	- -	- -	- -	- -
		м								
54	СПрайс	-Муфта с наружной резьбой диам. 20мм	179	126,84 -	- -	22704 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
55	СПрайс	-Муфта с наружной резьбой диам. 25мм	7	135,9 -	- -	951 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
56	СПрайс	-Муфта с наружной резьбой диам. 32мм	1	221,97 -	- -	222 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
57	С130804-75	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: муфта, d-20 мм	104	11 -	- -	1144 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
58	С130804-76	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: муфта, d-25 мм	130	14 -	- -	1820 -	- -	- -	- -	- -
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	С130804-77	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: муфта, d-32 мм шт	6	24 -	- -	144 -	- -	- -	- -	- -
60	С130804-81	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: тройник, d-20 мм шт	133	21 -	- -	2793 -	- -	- -	- -	- -
61	С130804-82	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: тройник, d-25 мм шт	16	27 -	- -	432 -	- -	- -	- -	- -
62	С130804-83	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: тройник, d-32 мм шт	5	53 -	- -	265 -	- -	- -	- -	- -
63	С130804-84	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: отвод 90°, d-20 мм шт	198	15 -	- -	2970 -	- -	- -	- -	- -
64	С130804-85	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: отвод 90°, d-25 мм шт	5	24 -	- -	120 -	- -	- -	- -	- -
65	С130804-86	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: отвод 90°, d-32 мм шт	2	41 -	- -	82 -	- -	- -	- -	- -
66	СПрайс	-Отвод диам.20х45 шт	12	11,32 -	- -	136 -	- -	- -	- -	- -
67	СПрайс	-Отвод диам.25х45 шт	6	15,85 -	- -	95 -	- -	- -	- -	- -
68	С130804-78	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: муфта переходная, d-25 / 20 мм шт	7	11 -	- -	77 -	- -	- -	- -	- -
69	С130804-80	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: муфта переходная, d-32 / 25 мм шт	3	24 -	- -	72 -	- -	- -	- -	- -
70	СПрайс	-Тройник с внутренней резьбой диам.20 мм шт	7	131,37 -	- -	920 -	- -	- -	- -	- -
71	СПрайс	-Тройник с наружной резьбой диам.20 мм шт	1	172,14 -	- -	172 -	- -	- -	- -	- -
72	СПрайс	-Мост диам.20 шт	21	126,84 -	- -	2664 -	- -	- -	- -	- -
73	СПрайс	-Мост диам.25 шт	10	135,9 -	- -	1359 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	СПрайс	-Заглушка 20 шт	12	11,32 -	- -	136 -	- -	- -	- -	- -
75	СПрайс	-Заглушка 25 шт	2	15,85 -	- -	32 -	- -	- -	- -	- -
76	СПрайс	-Заглушка 32 шт	2	31,71 -	- -	63 -	- -	- -	- -	- -
77	СПрайс	-Арматура с внутренней резьбой диам.20 шт	9	135,9 -	- -	1223 -	- -	- -	- -	- -
78	СПрайс	-Крепление диам.20мм шт	252	11,32 -	- -	2854 -	- -	- -	- -	- -
79	СПрайс	-Крепление диам.25мм шт	40	13,59 -	- -	544 -	- -	- -	- -	- -
80	СПрайс	-Крепление диам.32мм шт	20	15,85 -	- -	317 -	- -	- -	- -	- -
81	Е0126-9-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 100 мм м	20	244,67 164,31	32,45 12,1	4893 3286	649 242	3175 90	0,96 0,06	19 1
82	Е0126-9-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 80 мм(100мм) м	315,2	166,68 113,6	14,15 5,35	52537 35806	4460 1686	33743 90	0,67 0,03	210 8
83	С11031-178 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированные(КТ40-50/AL) м3	15,4	7605 -	- -	117083 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге			1063511 253386	17446 5854			1424 29
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			178056	-	-		-
	Материалы -		Тенге			16079	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	41710	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			117083	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			37477	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5622	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12932	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			228464	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		261
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	47331	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			143770	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1948	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10873	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			128999	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8807	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1321	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9155	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			161732	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		68
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12194	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			741685	-	-		-
		Материалы -	Тенге			154571	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	206658	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			345744	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			46	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			9	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			238070	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		119
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	35710	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			58785	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1038540	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1266
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	242368	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1428736	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1594
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	301894	-		-

РАЗДЕЛ 2. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ №1

84	Е0116-26-1	-Установка счетчиков	1	86,34	1,96	86	2	89	0,47	-
	т.ч.	/водомеров/ диам. до 40 мм								
	п-1.25	1счетчик		77,63	-	78	-	115,2	-	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
85	СПрайс	-Счетчик горячей воды СГВ-32	1	15633,18	-	15633	-	-	-	-
	стр31	шт								
				-	-	-	-	-	-	-
86	Е0118-21-1	-Установка фильтров для	1	225,73	65,52	226	66	205	0,89	1
	т.ч.	очистки воды в трубопроводах								
	п-1.25	систем отопления диаметром 25		154,58	23,17	155	23	115,2	0,12	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 и К=1,25	мм 1фильтр								
87	СПрайс стр33	-Фильтр грубой очистки, ВФ-32 шт	1	793,64 -	- -	794 -	- -	- -	- -	- -
88	Е0118-22-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка манометров с трехходовым краном комплект	1	55,62 47,97	2,02 -	56 48	2 -	55 115,2	0,26 -	- -
89	СПрайс стр34	-Манометр МПЗ-У шт	1	1111,64 -	- -	1112 -	- -	- -	- -	- -
90	Е0116-15-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм 1шт	3	1181,42 292,39	49,05 19,69	3544 877	147 59	1079 115,2	1,69 0,09	5 -
91	С130902-51	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	3	3500 -	- -	10500 -	- -	- -	- -	- -
92	Е0116-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1шт	1	521,42 292,39	49,05 19,69	521 292	49 20	360 115,2	1,69 0,09	2 -
93	С130901-20	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	1	420 -	- -	420 -	- -	- -	- -	- -
94	СПрайс стр36	-Муфта переходная 50х32 шт	2	590,88 -	- -	1182 -	- -	- -	- -	- -
95	Е0116-7-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм м	0,8	600,7 68,83	5,24 1,97	481 55	4 2	65 115,2	0,39 0,01	- -
96	Е0116-7-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм м	0,5	883,2 88,49	12,93 4,84	442 44	6 2	54 115,2	0,5 0,02	- -
97	Е0116-29-1 т.ч. п-1.25	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и	1,3	12,59 12,29	- -	16 16	- -	18 115,2	0,06 -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 и К=1,25	горячего водоснабжения диам. до 50 мм м								
98	Ц0112-699-2	-Отборное устройство шт	1	189,9 155	26,6 -	190 155	27 -	179 115,2	1 -	1 -
99	СПрайс стр39	-Отборное устройство 1,6-70У шт	1	1117,08 -	- -	1117 -	- -	- -	- -	- -
100	Е0109-34-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т т	0,0166	19786,84 14438,25	2739,11 126,56	328 240	45 2	196 81	84,64 0,61	1 -
101	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т т	0,0166	172800 -	- -	2868 -	- -	- -	- -	- -
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ № 2								
102	Е0116-26-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм 1счетчик	1	86,34 77,63	1,96 -	86 78	2 -	89 115,2	0,47 -	- -
103	СПрайс стр31	-Счетчик горячей воды СГВ-32 шт	1	15633,18 -	- -	15633 -	- -	- -	- -	- -
104	Е0118-21-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм 1фильтр	1	4905,73 154,58	65,52 23,17	4906 155	66 23	205 115,2	0,89 0,12	1 -
105	СПрайс стр33	-Фильтр грубой очистки, ВФ-32 шт	1	793,64 -	- -	794 -	- -	- -	- -	- -
106	Е0118-22-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка манометров с трехходовым краном комплект	1	55,62 47,97	2,02 -	56 48	2 -	55 115,2	0,26 -	- -
107	СПрайс стр34	-Манометр МПЗ-У шт	1	1111,64 -	- -	1112 -	- -	- -	- -	- -
108	Е0116-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1шт	1	521,42 292,39	49,05 19,69	521 292	49 20	360 115,2	1,69 0,09	2 -
109	Е0116-15-2 т.ч. п-1.25	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на	2	521,42 292,39	49,05 19,69	1043 585	98 39	719 115,2	1,69 0,09	3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 и К=1,25	трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм 1шт								
110	С130901-20	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	1	420 --- -	- --- -	420 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
111	С130901-21	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм шт	2	516 --- -	- --- -	1032 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
112	СПрайс стр36	-Муфта переходная 40х32 шт	2	425,9 --- -	- --- -	852 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
113	Е0116-7-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм м	0,8	600,7 --- 68,83	5,24 --- 1,97	481 --- 55	4 --- 2	65 --- 115,2	0,39 --- 0,01	- --- -
114	Е0116-7-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм м	0,5	761,7 --- 68,83	5,24 --- 1,97	381 --- 34	3 --- 1	41 --- 115,2	0,39 --- 0,01	- --- -
115	Е0116-29-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	1,3	12,59 --- 12,29	- --- -	16 --- 16	- --- -	18 --- 115,2	0,06 --- -	- --- -
116	Ц0112-699-2	-Отборное устройство шт	1	189,9 --- 155	26,6 --- -	190 --- 155	27 --- -	179 --- 115,2	1 --- -	1 --- -
117	СПрайс стр39	-Отборное устройство 1,6-70У шт	1	1117,08 --- -	- --- -	1117 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
118	Е0109-34-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т т	0,0022	19786,84 --- 14438,25	2739,11 --- 126,56	44 --- 32	6 --- -	26 --- 81	84,64 --- 0,61	- --- -
119	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т т	0,0022	172800 --- -	- --- -	384 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
		ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА								
120	С130901-18	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и	52	275 ---	- ---	14300 ---	- ---	- ---	- ---	- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
121	С130901-19	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	69	319	-	22011	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
122	С130901-20	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	12	420	-	5040	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
123	С130901-21	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	9	516	-	4644	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
124	С130901-22	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	2	721	-	1442	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
125	С130901-23	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	5	972	-	4860	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
126	С130903-11	-Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	2	225	-	450	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
127	С130903-12	-Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	296	-	592	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
128	СПрайс стр35	-Кран воздухоспускной диам.15 мм 10Б8бк	3	1291,02	-	3873	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
129	Е0116-7-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	6,8	339,7	5,24	2310	36	555	0,39	3
				68,83	1,97	468	13	115,2	0,01	-
		м								
130	Е0116-7-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	152	374,7	5,24	56954	796	12398	0,39	59
				68,83	1,97	10462	300	115,2	0,01	1
		м								
131	Е0116-7-3	-Прокладка трубопроводов	92	466,7	5,24	42936	482	7504	0,39	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм		68,83	1,97	6332	182	115,2	0,01	1
132	E0116-7-4	-Прокладка трубопроводов м	144,2	600,7	5,24	86620	755	11762	0,39	56
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм		68,83	1,97	9925	285	115,2	0,01	1
133	E0116-7-5	-Прокладка трубопроводов м	20	761,7	5,24	15234	105	1631	0,39	8
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм		68,83	1,97	1377	39	115,2	0,01	-
134	E0116-7-6	-Прокладка трубопроводов м	99	883,2	12,93	87437	1280	10644	0,5	49
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм		88,49	4,84	8761	479	115,2	0,02	2
135	E0116-29-1	-Гидравлическое испытание м	891	12,59	-	11221	-	12618	0,06	51
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм		12,29	-	10954	-	115,2	-	-
136	E0113-16-6	-Огрунтовка металлических м	58,96	22,68	0,06	1337	4	320	0,03	2
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2		6,68	0,03	394	1	81	-	-
137	E0113-26-6	-Окраска металлических м2	58,96	36,36	0,03	2144	1	228	0,02	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2		4,78	-	282	-	81	-	-
138	C130810-45	-Крепления для трубопроводов кг	32,23	200	-	6447	-	-	-	-
		/кронштейны, планки, хомуты/		-	-	-	-	-	-	-
139	E0116-27-8	-Врезка в действующие 1врезка	1	9281,37	139,56	9281	140	1638	7,66	8
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 100 мм		1368,79	53,44	1369	53	115,2	0,25	-
		Включить по согласованию с институтом ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА								
140	E0116-14-1	-Прокладка трубопроводов	286,7	365,01	15,24	104649	4369	112984	1,89	541
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм		336,38	5,71	96439	1638	115,2	0,03	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141	С130804-68	-Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм	м 286,7	93	-	26663	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
142	Е0116-14-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м 45,5	286,57	9,88	13039	449	14163	1,48	67
				266,51	3,69	12126	168	115,2	0,02	1
143	С130804-69	-Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм	м 45,5	149	-	6780	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
144	Е0116-14-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м 42,8	232,17	6,6	9937	282	10813	1,21	52
				216,83	2,48	9280	106	115,2	0,01	1
145	С130804-70	-Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-32x5,4 мм	м 42,8	247	-	10572	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
146	СПрайс	-Муфта с наружной резьбой диам. 20мм	м 120	126,84	-	15220	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
147	СПрайс	-Муфта с наружной резьбой диам. 25мм	шт 7	135,9	-	951	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
148	СПрайс	-Муфта с наружной резьбой диам. 32мм	шт 1	221,97	-	222	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
149	С130804-75	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: муфта, d-20 мм	шт 69	11	-	759	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
150	С130804-76	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: муфта, d-25 мм	шт 130	14	-	1820	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
151	С130804-77	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: муфта, d-32 мм	шт 8	24	-	192	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
152	С130804-81	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: тройник, d-20 мм	шт 89	21	-	1869	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
153	С130804-82	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: тройник, d-25 мм	шт 17	27	-	459	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154	С130804-83	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: тройник, d-32 мм	7	53	-	371	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
155	С130804-84	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: отвод 90°, d-20 мм	134	15	-	2010	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
156	С130804-85	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: отвод 90°, d-25 мм	5	24	-	120	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
157	С130804-86	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: отвод 90°, d-32 мм	3	41	-	123	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
158	СПрайс	-Отвод диам.20х45	8	11,32	-	91	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
159	СПрайс	-Отвод диам.25х45	6	15,85	-	95	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
160	С130804-78	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: муфта переходная, d-25 / 20 мм	13	11	-	143	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
161	С130804-80	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: муфта переходная, d-32 / 25 мм	5	24	-	120	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
162	СПрайс	-Тройник с внутренней резьбой диам.20 мм	5	131,37	-	657	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
163	СПрайс	-Тройник с наружной резьбой диам.20 мм	1	172,14	-	172	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
164	СПрайс	-Мост диам.20	15	126,84	-	1903	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
165	СПрайс	-Мост диам.25	10	135,9	-	1359	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
166	СПрайс	-Заглушка 20	9	11,32	-	102	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
167	СПрайс	-Заглушка 25	3	15,85	-	48	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
168	СПрайс	-Заглушка 32	1	18,12	-	18	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
169	СПрайс	-Арматура с внутренней резьбой диам.20	6	135,9	-	815	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170	СПрайс	-Крепление диам.20мм	210	11,32	-	2378	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
171	СПрайс	-Крепление диам.25мм	21	13,59	-	285	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
172	СПрайс	-Крепление диам.32мм	6	15,85	-	95	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
173	Е0126-9-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 80 мм(100мм)	514	166,68	14,15	85672	7273	55025	0,67	342
				113,6	5,35	58389	2750	90	0,03	13
		м								
174	С11031-178 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированные(КТ40-50/AL)	23,25	7605	-	176808	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			914232	16576			1295
			Тенге			229966	6208			30
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			265962	-	-		-
	Материалы -		Тенге			22811	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	61816	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			176808	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			55574	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		28
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	8336	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			19292	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			340827	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		387
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	70152	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3624	-	-		-
	Материалы -		Тенге			49	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	274	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3252	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			222	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	33	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			231	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4077	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	307	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			644646	-	-		-
		Материалы -	Тенге			226096	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	174084	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			191787	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			45	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			16	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			200545	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		100
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	30082	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			50711	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			895902	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1064
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	204166	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1240807	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1453
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	274625	-		-
		РАЗДЕЛ 3. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1								
		Включить по согласованию с институтом								
175	Е0126-9-5	-Изоляция трубопроводов	40	144,34	14,35	5773	574	3397	0,51	20
	т.ч.	диаметром 89-133 мм матами из								
	п-1.25	стеклянного штапельного		89,01	5,35	3560	214	90	0,03	1
	К=1,15 и	волокна, матами из								
	К=1,25	супертонкого стеклянного								
		волокна, холстами из БСТВ,								
		матами звукопоглощающими								
		толщиной 60 мм (50 мм)								
		м								
176	С11031-178	-Маты теплоизоляционные	1	7605	-	7605	-	-	-	-
	Изм. и	ISOVER, марка KT AL								
	доп.вып.4	фольгированные(KT40-50/AL)		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.	м3								
	02-04-2002									
	СН РК									
	8.02-04С-									
	2004									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			13378	574			20
			Тенге			3560	214			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13378	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1639	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3774	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7605	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3397	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	510	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1007	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17782	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4284	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			17782	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4284	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
177	E0110-35-1	-Установка штучных изделий -	28	185,32	29,84	5189	835	3831	0,78	22
	т.ч.	столов, шкафов под мойки,								
	п-1.25	холодильных шкафов и др.		115,4	11,27	3231	316	108	0,06	2
	К=1,15 и	шт								
	К=1,25									
178	СПрайс	-Пожарный шкаф металлический ,	28	3623,93	-	101470	-	-	-	-
	стр47	ШПК-305								
		шт		-	-	-	-	-	-	-
179	СПрайс	-Огнетушитель порошковый,	28	1811,96	-	50735	-	-	-	-
	стр47	ОП-5								
		шт		-	-	-	-	-	-	-
180	СПрайс	-Огнетушитель порошковый,	28	3261,53	-	91323	-	-	-	-
	стр47	ОП-10								
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			248717	835			22
			Тенге			3231	316			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5189	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1122	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3547	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3831	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	575	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			541	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9561	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4122	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			243528	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			243528	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14612	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			258139	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			267700	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4122	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			2239838	35431			2761
			Тенге			490144	12592			61
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			462585	-	-		-
		Материалы -	Тенге			41651	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	110847	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			301496	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						20				3350
		Накладные расходы -	Тенге			100278	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		50
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	15042	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33772	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч			596635	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			-	-	-		696
		Сметная заработная плата -				-	125889	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			147394	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1997	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	11147	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			132251	-	-		-
		Накладные расходы -	чел.-ч			9029	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1354	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9385	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	чел.-ч			165809	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			-	-	-		70
		Сметная заработная плата -				-	12501	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1629859	-	-		-
		Материалы -	Тенге			380667	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	380742	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			781059	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			91	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			25	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			438615	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		219
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	65792	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			124108	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2192582	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2330
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	446534	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			2955025	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3096
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	584925	-		-

Принял: Шинбулатова К.Б.

Сдал: Овчанник Е.

Директор ГУ "Средняя школа №20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная

Никитчук Ф.П.

(технический надзор объекта)

Директор ТОО «СЫЛ»

Заказчик: ГУ «Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная» Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №15 от 15.03.2011г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная

Наименование объекта: Сантехнические работы ОВ

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВЫЙ ПУНКТ /ТП1/								
1	С11051-198 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Шайбы плоские/дроссельная/ шт	1	62	-	62	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
2	Ц0111-350-4	-Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 80 мм шт	1	845,67	1,58	846	2	746	4	4
				648	-	648	-	115,2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	СПрайс стр51	-Теплосчетчик "Взлет ТСР" диаметром 50 мм /комп/ шт	1	104187,86	-	104188	-	-	-	-
4	Е0126-9-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм м	4	114,41	12,41	458	50	256	0,39	2
				66,24	4,79	265	19	90	0,02	-
5	Е0126-9-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм м	7	142,77	14,35	999	100	594	0,51	4
				89,01	5,35	623	37	90	0,03	-
6	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные м3	0,3	10300	-	3090	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Включить по согласованию с институтом								
7	Е0113-16-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	6	22,68	0,06	136	-	33	0,03	-
				6,68	0,03	40	-	81	-	-
8	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	3	36,36	0,03	109	-	12	0,02	-
				4,78	-	14	-	81	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	109888	152		9
	Тенге	1590	57		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4854	-	-	-
Материалы -	Тенге	609	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	999	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	3152	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	894	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	134	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	345	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	6093	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1133	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			105034	-	-		-
		Материалы -	Тенге			196	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	648	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			104188	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			746	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	112	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6347	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			112127	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	760	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			118220	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1893	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ								
9	Е0126-9-2	-Изоляция трубопроводов	891	114,41	12,41	101936	11060	56957	0,39	343
	т.ч.	диаметром до 76 мм матами из								
	п-1.25	стеклянного штапельного		66,24	4,79	59020	4266	90	0,02	20
	К=1,15 и	волокна, матами из								
	К=1,25	супертонкого стеклянного								
		волокна, холстами из БСТВ,								
		матами звукопоглощающими								
		толщиной 60 мм								
		м								
10	С11031-179	-Маты теплоизоляционные	16,1	10300	-	165830	-	-	-	-
	Изм. и	ISOVER, марка KIM AL								
	доп.вып.4	фольгированные		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.	м3								
	02-04-2002									
	СН РК									
	8.02-04С-									
	2004									
		Включить по согласованию с институтом								
11	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических	273	22,68	0,06	6192	17	1483	0,03	9
	т.ч.	поверхностей грунтовкой								
	п-1.25	ГФ-021 за один раз		6,68	0,03	1824	7	81	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
12	Е0113-26-6	-Окраска металлических	136,5	36,36	0,03	4964	3	529	0,02	3
	т.ч.	огрунтованных поверхностей								
	п-1.25	эмалью ПФ-115		4,78	-	653	-	81	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			278922	11080			356
			Тенге			61497	4272			20
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			278922	-	-		-
		Материалы -	Тенге			40515	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	65769	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			165830	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			58969	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8845	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20273	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			358164	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		405
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	74615	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			358164	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		405
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	74615	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Вентиляция								
13	Е0120-31-1	-Установка вентиляторов	1	1368,23	46,24	1368	46	1382	6,9	7
	т.ч.	радиальных массой до 0,05 т								
	п-1.25	шт		1182,49	16,88	1182	17	115,2	0,09	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
14	СПрайс	-Вентилятор канальный СК200А	1	14586,3	-	14586	-	-	-	-
	стр57	компл		-	-	-	-	-	-	-
15	Е0120-34-1	-Установка агрегатов	2	1537,27	231,14	3075	462	3002	7,5	15
		воздушно-отопительных массой								
		до 0,25 т		1217,25	85,5	2435	171	115,2	0,42	1
		шт								
16	СПрайс	-Электрическая воздушная	2	98498,29	-	196997	-	-	-	-
		завеса								
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			216026	509			22
			Тенге			3617	188			1
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			216026	-	-		-
		Материалы -	Тенге			317	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3805	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			211583	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4383	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	657	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13225	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			233633	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4462	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			233633	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4462	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			604835	11741			387

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге							3360
		Материалы -	Тенге			66704	4517			
		Всего заработная плата -	Тенге			283776	-	-		21
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			41124	-	-		-
		[illegible]	Тенге			-	66769	-		-
		[illegible]				168982	-	-		-
		[illegible]				[illegible]	-	-		-
		[illegible]								
		Стоимость сантехнических работ -								
		Материалы -								
		Всего заработная плата -				-	-			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	75745	-		[illegible]
		Накладные расходы -	Тенге			321059	-	-		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			513	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4453	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	чел.-ч			315771	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5130	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	769	-		3
		ИТОГО ПО АКТУ	чел.-ч			19571	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			345760	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5222	-		29
			чел.-ч			710018	-	-		-
			Тенге			-	-	-		-
						-	80970	-		441
										-

Принял: Шибулатова К.Б.

Директор ГУ "Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная

Никитчук Ф.П.

(технический надзор объекта)

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

186

Заказчик: ГУ «Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная» Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №15 от 15.03.2011г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная

Наименование объекта: Технологическое оборудование,мебель и инвентарь

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Монтируемое оборудование								
1	Ц0128-927-9	-Шкаф жарочный электрический	1	3159,8	21,72	3160	22	2803	21	21
		шт		3105	9	3105	9	90	0,05	-
2	СНРК 8.02-13-20 04 сб5.1	-Шкаф жарочный 2-х секционный	1	129080	-	129080	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
3	Ц0128-928-6	-Мармит стационарный электрический	2	1293,95	7,01	2588	14	2280	8	16
		шт		1264,5	2,25	2529	4	90	0,01	-
4	ПРАЙС стр100	-Мармиты 2-х блюд	1	97215,24	-	97215	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
5	ПРАЙС стр101	-Мармиты 1-х блюд	1	70748,27	-	70748	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
6	СНРК 8.02-13-20 04 сб5.1	-Хлеборезка	1	90025	-	90025	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
7	Ц0128-922-3	-Мясорубка	1	984,01	5,43	984	5	865	7	7
		шт		958,5	2,25	959	2	90	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	СНРК 8.02-13-20 04 сб5.1	-Мясорубка шт	1	32918	-	32918	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	СНРК 8.02-13-20 04 сб5.1	-Картофелечистка шт	1	82933	-	82933	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			509651	41			44
			Тенге			6593	16			-
		Стоимость оборудования -	Тенге			502920	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			502920	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			6732	-	-		-
		Материалы -	Тенге			98	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6608	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5947	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	892	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			761	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			13440	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		47
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7500	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			516359	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		47
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7500	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Немонтируемое оборудование								
10	СНРК 8.02-13-20 04 сб5.1	-Стеллаж для хранения кухонной посуды шт	2	13000	-	26000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			26000	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость оборудования -	Тенге			26000	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			26000	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			26000	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Мебель и инвентарь								
11	СНРК 8.02-13-20 04 сб5.1	-Стул ученический шт	313	1613	-	504869	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	СНРК	-Стул подъемно-поворотный	55	5698	-	313390	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-13-20	шт		---	---	---	---	---	---	---
	04			-	-	-	-	-	-	-
	сб5.1									
13	СНРК	-Стол ученический,регулируемый	148	3999	-	591852	-	-	-	-
	8.02-13-20	по высоте		---	---	---	---	---	---	---
	04	шт		-	-	-	-	-	-	-
	сб5.1									
14	СНРК	-Стол препараторский	6	16383	-	98298	-	-	-	-
	8.02-13-20	шт		---	---	---	---	---	---	---
	04			-	-	-	-	-	-	-
	сб5.1									
15	СНРК	-Стол лабораторный пристенный	5	7310	-	36550	-	-	-	-
	8.02-13-20	шт		---	---	---	---	---	---	---
	04			-	-	-	-	-	-	-
	сб5.1									
16	СНРК	-Стол демонстрационный для	1	46655	-	46655	-	-	-	-
	8.02-13-20	кабинета химии		---	---	---	---	---	---	---
	04	шт		-	-	-	-	-	-	-
	сб5.1									
17	СНРК	-Шкаф для учебно-наглядных	25	17523	-	438075	-	-	-	-
	8.02-13-20	пособий		---	---	---	---	---	---	---
	04	шт		-	-	-	-	-	-	-
	сб5.1									
18	СНРК	-Тумба под телевизор	1	10320	-	10320	-	-	-	-
	8.02-13-20	шт		---	---	---	---	---	---	---
	04			-	-	-	-	-	-	-
	сб5.1									
19	СНРК	-Шкаф для документов	36	12040	-	433440	-	-	-	-
	8.02-13-20	шт		---	---	---	---	---	---	---
	04			-	-	-	-	-	-	-
	сб5.1									
20	СНРК	-Шкаф для одежды	8	15480	-	123840	-	-	-	-
	8.02-13-20	шт		---	---	---	---	---	---	---
	04			-	-	-	-	-	-	-
	сб5.1									
21	СНРК	-Доска настенная 3-х	9	36575	-	329175	-	-	-	-
	8.02-13-20	элементная		---	---	---	---	---	---	---
	04	шт		-	-	-	-	-	-	-
	сб5.1									
22	СНРК	-Стол рабочий библиотекаря	2	10105	-	20210	-	-	-	-
	8.02-13-20	шт		---	---	---	---	---	---	---
	04			-	-	-	-	-	-	-
	сб5.1									
23	СНРК	-Кресла	132	5160	-	681120	-	-	-	-
	8.02-13-20	шт		---	---	---	---	---	---	---
	04			-	-	-	-	-	-	-
	сб5.1									
24	СНРК	-Стол раскройный	4	10105	-	40420	-	-	-	-
	8.02-13-20	шт		---	---	---	---	---	---	---
	04			-	-	-	-	-	-	-
	сб5.1									
25	СНРК	-Стол производственный	3	3548	-	10644	-	-	-	-
	8.02-13-20	шт		---	---	---	---	---	---	---
	04			-	-	-	-	-	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
085.1									3370
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			3678858	-			-
Стоимость оборудования -		Тенге			-	-			-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			3678858	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			3678858	-	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			4214509	41			44
Стоимость оборудования -		Тенге			6593	16			-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			4207778	-	-		-
Стоимость монтажных работ -		Тенге			4207778	-	-		-
Материалы -		Тенге			6732	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			98	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			-	6608	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		Тенге			5947	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		3
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			-	892	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			761	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		Тенге			13440	-	-		-
Сметная заработная плата -		чел.-ч			-	-	-		47
ИТОГО ПО АКТУ		Тенге			4221217	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		Тенге			-	-	-		47
Сметная заработная плата -		Тенге			-	7500	-		-

Принял: Шынбулатова К.Б.

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ГУ "Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная

Директор ТОО "СЫЛ"

Никитчук Ф.П.

(технический надзор объекта)

Заказчик: ГУ «Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная» Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №15 от 15.03.2011г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная

Наименование объекта: Наружные сети водопровода

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	E0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	4,46	408,11	169,61	1818	756	1294	1,55	7
		м3		238,5	4,07	1063	18	119,7	0,01	-
2	E0127-18-2	-Разборка покрытий и оснований щебеночных	13,37	66,75	51,25	892	685	402	0,12	2
		м3		15,5	9,62	207	129	119,7	0,04	-
3	E0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	8,91	981,86	68,13	8748	607	364	0,14	1
		м3		21,38	12,76	190	114	119,7	0,04	-
4	E0127-23-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	89,1	266,65	27,83	23758	2479	1544	0,03	3
		м2		5	9,47	446	844	119,7	0,03	3
5	E0127-23-1 т.ч. п1.37	-Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя	267,3	14,24	-	3806	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
6	E0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной	89,1	480,47	15,35	42810	1368	1173	0,03	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ/толщиной 5 см/ м2		5,94	5,06	529	451	119,7	0,02	2
7	Е0127-54-1к=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	178,2	57,13	-	10181	-	2	-	-
				0,01	-	2	-	119,7	-	-
8	Е0127-20-1	-Разборка бортовых камней на бетонном основании	44	122,85	-	5405	-	6470	0,77	34
		м		122,85	-	5405	-	119,7	-	-
9	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	44	1919,02	6,63	84437	292	5816	0,7	31
		м		108,68	1,76	4782	77	119,7	0,01	-
10	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые М-400	1,89	-27800	-	-52598	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
11	Е0122-49-1	-Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	0,045	20732,9	424,4	933	19	508	59,3	3
		км		9495	159,75	427	7	117	0,78	-
12	Е0147-205-1	-Раскорчевка плодовых деревьев диаметром до 15 см	5	35,15	35,15	176	176	59	-	-
		шт		-	10,21	-	51	116,1	0,05	-
13	Е0147-5-7	-Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом, с добавлением растительной земли до 25%, размеры 0,8х0,8х0,5 м яма	5	762,92	55,44	3815	277	1733	1,95	10
				277,2	21,29	1386	106	116,1	0,09	-
14	Е0147-9-6	-Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м	5	4556,15	218,24	22781	1091	3257	2,96	15
		шт		507,83	53,19	2539	266	116,1	0,22	1
15	С143012-39	-Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород	5	-3760	-	-18800	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с комом размером 0,8х0,6м, высотой 3 м		-	-	-	-	-	-	-
16	Е0122-31-5	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм/существующей канализации/	шт 0,235	10216,13	-	2401	-	2648	61,8	15
			км	9630	-	2263	-	117	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			140563	7750			122
			Тенге			19240	2063			8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			140563	-	-		-
		Материалы -	Тенге			54549	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	21303	-		-
		Местные материалы -	Тенге			59026	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			25270	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3790	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14234	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			180067	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		142
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	25093	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			180067	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		142
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	25093	-		-

РАЗДЕЛ 2. ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3/под трубопровод и колодцы Д 1,5 м/	м3 2275,55	27,84	26,18	63340	59563	17601	0,01	26
				1,66	7,2	3777	16384	87,3	0,03	57
18	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3 40,21	262,72	-	10564	-	10743	1,85	74
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			262,72	-	10564	-	101,7	-	-
19	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3 1600,67	6,48	6,48	10371	10371	2940	-	-
				-	2,1	-	3367	87,3	0,01	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
20	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы/и отсыпка валика/	1201,53	134,1	-	161125	-	163864	0,97	1168
				134,1	-	161125	-	101,7	-	-
		м3								
21	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками/ мягкого грунта б 30 см /	97,42	21,55	4,52	2099	440	1448	0,11	11
				17,03	-	1659	-	87,3	-	-
		м3								
22	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	25,71	1198,3	152,52	30805	3921	6341	1,02	26
		м3		153,68	57,15	3951	1469	117	0,28	7
		МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДА								
23	Е0122-37-3	-Установка гидрантов пожарных	2	18075,87	36,99	36152	74	706	1,82	4
		шт		288	13,5	576	27	117	0,07	-
24	Ц0108-178-1	-Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле	2	221	-	442	-	178	0,62	1
				104	-	208	-	85,5	-	-
		шт								
25	СПрайс стр47	-Указатель пожарного гидранта	2	452,99	-	906	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
26	Е0122-35-2	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	1	405,4	16,15	405	16	274	1,36	1
				227,25	6,75	227	7	117	0,03	-
		шт								
27	Е0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	2	411,46	17,71	823	35	558	1,4	3
				231,75	6,75	464	14	117	0,03	-
		шт								
28	С130902-39	-Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	1	10700	-	10700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
29	С130902-40	-Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	13400	-	26800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
30	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0512	247994,13	49389,75	12705	2530	4881	312,7	16
				62775	18657	3216	956	117	91,12	5
		т								
31	Е0122-33-6	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм/гильзы/	0,1459	204796,82	39324,82	29880	5738	7721	147,7	22
				30375	14854,5	4432	2167	117	72,55	11
		т								
32	Е0122-8-8	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием/футляры/	0,0357	204666,79	85907,16	7307	3067	5359	504	18
				95850	32451,75	3422	1159	117	158,5	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км								
33	С130806-111-Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х5 мм	35,7	2896,8	-	103416	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
34	Е0122-22-2	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 75 мм	0,0003	20459,55	6461,17	6	2	4	54	-
				9810	2441,25	3	1	117	11,92	-
		км								
35	Е0122-22-3	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм	0,0018	21938,4	6484,27	39	12	26	54,1	-
				9810	2450,25	18	4	117	11,96	-
		км								
36	Е0122-22-6	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 200 мм	0,0014	29319,28	7303,03	41	10	23	61,8	-
				11205	2758,5	16	4	117	13,47	-
		км								
37	Е0122-22-8	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 300 мм	0,003	39056,26	9036,76	117	27	60	75,4	-
				13680	3413,25	41	10	117	16,67	-
		км								
38	Е0122-22-9	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 350 мм	0,0006	45764,95	10838,2	27	7	14	90,2	-
				16380	4095	10	2	117	19,99	-
		км								
39	Е0122-27-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм/футляр/	0,03571	043569,02	111422,27	37255	3978	2377	82,7	3
				14827,5	42090,75	529	1503	117	205,57	7
		км								
40	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,2349	58881,69	25695,31	13831	6036	10963	194	46
				33075	6813,45	7769	1600	117	26,38	6
		км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	С130804-283-Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 101,1 мм м	273,31	371 -	- -	101397 -	- -	- -	- -	- -
42	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм м	35,7	244,98 146,93	0,28 0,11	8746 5245	10 4	6142 117	0,84 -	30 -
43	Е0122-40-2	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм фланец	2	118,85 96,75	16,47 -	238 194	33 -	226 117	0,46 -	1 -
44	Е0122-40-3	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм фланец	12	156,43 126	21,43 -	1877 1512	257 -	1769 117	0,6 -	7 -
45	Е0122-40-6	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм фланец	2	391,37 301,5	57,24 2,25	783 603	114 5	711 117	1,43 0,01	3 -
46	Е0122-40-8	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм фланец	4	708,82 524,25	102,44 4,5	2835 2097	410 18	2475 117	2,45 0,02	10 -
47	С130809-11	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм шт	2	377 -	- -	754 -	- -	- -	- -	- -
48	С130809-12	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм шт	12	492 -	- -	5904 -	- -	- -	- -	- -
49	С130809-15	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм шт	2	1140 -	- -	2280 -	- -	- -	- -	- -
50	С130809-17	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 300 мм шт	4	1710 -	- -	6840 -	- -	- -	- -	- -
51	СПрайс стр38	-Втулка под фланец ПЭ100SDR21-90х4,3 шт	1	1400,99 -	- -	1401 -	- -	- -	- -	- -
52	СПрайс стр38	-Втулка под фланец ПЭ100SDR21-110х5,3 шт	7	1410,86 -	- -	9876 -	- -	- -	- -	- -
53	Е0122-31-3	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм км	0,2706	8287,75 8032,5	- -	2243 2174	- -	2543 117	51,5 -	14 -
54	Е0122-38-7	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам.	1	4306 1134	537,62 202,5	4306 1134	538 202	1564 117	5,59 0,99	6 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		300 мм								
		врезка								
55	Е0122-38-2	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 80 мм	1	852,92	120,17	853	120	476	1,86	2
				362,25	45	362	45	117	0,22	-
		врезка								
56	Е0122-50-1	-Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диам. 100 мм	0,2706	3042,48	2006,35	823	543	508	5,34	1
				846	758,25	229	205	117	3,7	1
		км								
57	С143003-14 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-150	0,324	10900	-	3532	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ								
58	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	3,35	5122,48	1879,87	17160	6298	7737	8,86	30
				1435,5	538,43	4809	1804	117	2,06	7
		м3								
59	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,3	28900	-	37570	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
60	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм/КС15.9/	3,56	7310	-	26024	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
61	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 доп.вып.1 СНРК 8.02-04-2002	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм/КС7.9/	1,78	3123	-	5559	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
62	С143018-33 Изм. и	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и	0,89	4337,5	-	3860	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 доп.вып.1 СНРК 8.02-04-2002	канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм м		-	-	-	-	-	-	-
63	С143018-42 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-10 /К06/ шт	5	3840 -	- -	19200 -	- -	- -	- -	- -
64	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 комплект	1	13400 -	- -	13400 -	- -	- -	- -	- -
65	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 комплект	1	8060 -	- -	8060 -	- -	- -	- -	- -
66	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы/Л1/ т	0,0442	133700 -	- -	5910 -	- -	- -	- -	- -
67	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	5,08	200 -	- -	1016 -	- -	- -	- -	- -
68	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	21,3	46,24 37,35	3,82 1,44	985 796	81 31	877 106,2	0,21 0,01	5 -
		Отмостка								
69	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем м2	1,88	75,41 10,51	2,62 0,99	142 20	5 2	24 110,7	0,07 -	- -
70	Е0127-24-1	-Устройство однослойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при	1,88	274,85 5	23,94 8,04	517 9	45 15	29 119,7	0,03 0,03	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/м2) м2								
71	Е0127-52-3	-Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа ДХ м2	1,88	326,16	5,88	613	11	20	0,05	-
				7,02	1,65	13	3	119,7	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			853859	104291			1527
			----			---	---			---
			Тенге			221202	31008			121
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			442	-	-		-
		Материалы -	Тенге			234	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	208	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			178	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	27	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			657	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	235	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			657061	-	-		-
		Материалы -	Тенге			103568	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	252002	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			102303	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			125025	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			261004	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		131
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	39151	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55084	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			973149	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1777
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	291153	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5910	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5910	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			355	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			6264	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			190447	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			190447	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11427	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			201874	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1181944	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1779
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	291387	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			994423	112041			1649
			----			---	---			---
			Тенге			240442	33071			129

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			442	-	-		-
		Материалы -	Тенге			234	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	208	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			178	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	27	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37	-	-		1
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			657	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	235	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			797624	-	-		-
		Материалы -	Тенге			158116	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	273305	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			102303	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			184051	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			286274	-	-		143
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	42941	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			69318	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1153216	-	-		1919
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	316246	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5910	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5910	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			355	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			6264	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			190447	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			190447	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11427	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			201874	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1362011	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-			1921
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	316481			-

Принял: Шинбулатова К.Б.

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ГУ "Средняя школа № 26 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная

Никитчук Ф.П.

(технический надзор объекта)

Директор ТОО «Сыл»