Заказчик: ГУ «Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная» Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №15 от 15.03.2011г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная

Наименование объекта: Общестроительные работы

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2011 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего, ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге, %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. ПОЛЫ/АС18/										
		Ремонт деревянных полов										
1	Е0157-4-4	-Перестилка дощатых покрытий чистых в шпунт и гребень площадью свыше 20 м2/доска ДП-27/	337,95	1020,53	0,26	344892	88	28758	0,48	162		
				76,82	0,05	25962	17	110,7	-	-		
		1м2										
2	Е0157-4-4	-Перестилка дощатых покрытий чистых в шпунт и гребень площадью свыше 20 м2/доска ДП-35/	310,1	987,14	0,26	306111	81	26388	0,48	148		
				76,82	0,05	23822	16	110,7	-	-		
		1м2										
3	Е0157-6-4	-Острожка электрорубанком дощатых покрытий площадью свыше 5 м2	648,05	55,42	-	35915	-	39758	0,35	228		
				55,42	-	35915	-	110,7	-	-		
		1м2										
4	Е0157-1-2	-Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	648,05	11,07	0,04	7174	26	7927	0,08	50		
		1м2		11,03	0,02	7148	13	110,7	-	-		
5	Е0157-12-2	-Укладка лаг по кирпичным столбикам из брусков площадью свыше 10 м2/50% кирпичных столбиков/	310,1	579,85	8,95	179811	2775	39872	0,76	237		
				114,73	1,42	35578	440	110,7	0,02	5		
		1м2										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0157-12-8	-Укладка лаг по перекрытию из досок площадью свыше 10 м2	337,95	351,67	1,51	118850	510	27359	0,46	155
		1м2		72,9	0,23	24637	78	110,7	-	1
7	Е0115-165-3	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным	648,05	198,94	2,35	128927	1523	55696	0,54	348
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	деревянных полов м2		90,05	0,9	58354	583	94,5	-	3
		Устройство пола из керамогранита(помещ.№151,154-156,158)								
8	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	166,96	116,63	10,56	19473	1763	19913	0,7	117
		1м2		106,07	1,67	17709	279	110,7	0,01	2
9	Е0157-3-2	-Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	126,52	20,76	0,19	2627	24	2884	0,14	18
		1м		20,57	0,02	2603	3	110,7	-	-
10	Е0157-2-8	-Разборка цементного покрытия полов стяжка	166,96	361,12	192,06	60293	32067	44184	1,11	186
		1м2		166,91	72,15	27867	12046	110,7	0,4	67
11	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	166,96	257,95	12,44	43067	2077	11959	0,41	68
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	толщиной 20 мм(50мм) м2		60,03	4,67	10023	781	110,7	0,02	4
12	Е0111-11-2	-добавлять на каждые 5 мм	1001,76	41,5	0,84	41568	839	1150	0,01	5
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	изменения толщины цементной стяжки м2		0,72	0,31	726	313	110,7	-	2
13	Е0111-27-6	-Устройство покрытий на	166,96	1641,81	19	274116	3172	38537	1,23	205
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток м2		199,3	9,21	33274	1538	110,7	0,05	8
14	Е0115-17-5	-Гладкая облицовка стен,	18,98	1662,7	5,78	31555	110	5209	1,75	33
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону/сапожок на 0,3 м/ м2		293,22	-	5565	-	93,6	0,02	-
		Смена керамической плитки(1-ый этаж,3 этаж)								
15	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	80,6	116,63	10,56	9400	851	9613	0,7	56
		1м2		106,07	1,67	8549	135	110,7	0,01	1
16	Е0157-3-2	-Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	141,42	20,76	0,19	2936	27	3223	0,14	20
		1м		20,57	0,02	2909	3	110,7	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0157-2-8	-Разборка цементного покрытия полов стяжка	80,6	361,12	192,06	29106	15480	21330	1,11	90
		1м2		166,91	72,15	13453	5815	110,7	0,4	32
18	Е0111-27-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток/керамогранит/	80,6	1641,81	19	132329	1531	18604	1,23	99
				199,3	9,21	16063	743	110,7	0,05	4
		м2								
		Смена линолеума(3этаж)								
19	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	475,87	17,38	0,93	8271	443	7865	0,11	54
		1м2		16,45	0,14	7828	67	99,63	-	1
20	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	296,26	5,64	0,19	1671	56	1615	0,04	11
				5,45	0,02	1615	6	99,63	-	-
		1м								
21	Е0157-4-4	-Перестилка дощатых покрытий чистых в шпунт и гребень площадью свыше 20 м2/доска ДП-27/	475,87	1020,53	0,26	485632	124	36444	0,48	228
				76,82	0,05	36556	24	99,63	-	-
		1м2								
22	Е0157-1-2	-Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	475,87	11,07	0,04	5268	19	5239	0,08	36
		1м2		11,03	0,02	5249	10	99,63	-	-
23	Е0157-12-8	-Укладка лаг по перекрытию из досок площадью свыше 10 м2	475,87	351,67	1,51	167350	719	34671	0,46	218
		1м2		72,9	0,23	34691	109	99,63	-	1
24	Е0111-11-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство стяжек из древесноволокнистых плит	475,87	17,49	5,43	8322	2582	7422	0,08	40
		м2		12,06	2,03	5741	964	110,7	0,01	5
25	СПрайс стр4	-Плита OSB3	485,38	376,89	-	182935	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
26	Е0111-36-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2/мастика "Гумилакс"/	475,87	123,58	6,13	58807	2915	36657	0,44	209
		м2		67,28	2,31	32014	1100	110,7	0,01	5
27	С11011-350	-Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марки ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ, толщиной 3,6 мм	509,18	793,94	-	404255	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Устройство пола из керамогранита взамен линолеума(№217,213,224,225,319,315,326,327)								
28	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	807,54	17,38	0,93	14035	751	13348	0,11	92
		1м2		16,45	0,14	13284	113	99,63	-	1
29	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых	424	5,64	0,19	2391	81	2311	0,04	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		материалов		5,45	0,02	2311	8	99,63	-	-
		1м								
30	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	807,54	51,33	4,89	41451	3949	38031	0,34	271
		1м2		46,44	0,83	37502	670	99,63	0,01	7
31	Е0157-1-2	-Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	807,54	11,07	0,04	8939	32	8890	0,08	62
		1м2		11,03	0,02	8907	16	99,63	-	-
32	Е0111-8-3	-Устройство тепло- и	80,75	4740,75	327,33	382835	26433	62413	3,96	319
	т.ч.	звукоизоляции засыпной								
	п-1.25	керамзитовой		574,43	123,75	46387	9993	110,7	0,6	48
	К=1,15 и	м3								
	К=1,25									
33	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	807,54	257,95	12,44	208302	10044	57843	0,41	331
	т.ч.	толщиной 20 мм(50мм)								
	п-1.25	м2		60,03	4,67	48477	3775	110,7	0,02	18
	К=1,15 и									
	К=1,25									
34	Е0111-11-2	-добавлять на каждые 5 мм	4845,24	41,5	0,84	201053	4058	5562	0,01	25
	т.ч.	изменения толщины цементной								
	п-1.25	стяжки		0,72	0,31	3510	1514	110,7	-	7
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
35	Е0111-27-6	-Устройство покрытий на	807,54	1641,81	19	1325823	15343	186395	1,23	994
	т.ч.	растворе из сухой смеси с								
	п-1.25	приготовлением раствора в		199,3	9,21	160939	7439	110,7	0,05	37
	К=1,15 и	построечных условиях из								
	К=1,25	одноцветных с красителем плиток								
		м2								
36	Е0115-17-5	-Гладкая облицовка стен,	63,6	1662,7	5,78	105748	367	17455	1,75	111
	т.ч.	столбов, пилястр и откосов								
	п-1.25	/без карнизных, плинтусных и		293,22	-	18649	-	93,6	0,02	1
	К=1,15 и	угловых плиток/ на цементном								
	К=1,25	растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону/сапожок на 0,15 м/								
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			5381237	130858			5242

			Тенге			813814	48611			263

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5381237	-	-
Материалы -	Тенге	2850965	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	862425	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	587190	-	-
Местные материалы -	Тенге	997877	-	-
Накладные расходы -	Тенге	924526	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	462
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	138679	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	378346	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6684108	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5967
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1001104	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6684108	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5967
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1001104	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Двери/АС17/								
37	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	163,6	158,38	23,78	25911	3890	23490	0,91	149
		м2		134,6	8,98	22021	1469	100	0,04	7
38	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен	23,76	59,88	6,55	1423	156	1395	0,36	9
		м2		53,33	1,04	1267	25	108	0,01	-
39	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и	1,89	481,25	128,16	910	242	447	1,03	2
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2		174,4	44,59	330	84	108	0,17	-
		м2								
40	Е0110-23-3	-Установка блоков в наружных и	161,71	671,57	39,81	108600	6438	40949	1,32	214
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2		219,42	15,05	35482	2434	108	0,07	12
		м2								
41	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П;	151,2	4010	-	606312	-	-	-	-
		ДГ 21-10П внутренние		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
42	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П;	12,4	4250	-	52700	-	-	-	-
		ДГ 21-8П внутренние		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
43	Е0156-27-1	-Установка дверных /оконных/ приборов врезных	93	77,9	-	7245	-	6912	0,39	36
		шт		76,46	-	7111	-	97,2	-	-
44	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	93	844	-	78492	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
45	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	93	1380	-	128340	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1009932	10726			410
			Тенге			66211	4012			20
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1009932	-	-		-
		Материалы -	Тенге			67151	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	70223	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			865844	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			73193	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10979	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			64988	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1148113	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		466
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	81201	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1148113	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		466
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	81201	-		-

РАЗДЕЛ 3. Кровля

		Демонтажные работы/АС59,70,74/								
46	Е0112-14-2 к=0,8 на демонтаж	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом /снятие керамзита, песка/ м3	27,03	502,58 306	196,58 73,8	13583 8270	5313 1995	10994 107,1	2,17 0,36	59 10
47	Е0112-17-1 к=0,8 на демонтаж	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм/удаление стяжки / м2	122,85	40,47 27,72	12,75 4,77	4972 3405	1567 586	4275 107,1	0,19 0,02	24 3
48	Е0112-17-2 к=0,8 на демонтаж	-Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек/90 мм-15 мм/ м2	9213,75	0,2 0,09	0,11 0,04	1843 811	1032 369	1263 107,1	- -	7 2
49	Е0146-40-1	-Разборка покрытий кровель из рулонных материалов м2	122,85	24,92 20,36	4,56 1,71	3061 2501	560 211	2712 100	0,14 0,01	18 1
50	Е0107-53-9 к=0,8 на демонтаж	-Установка плит парапета массой до 0,5 т(демонтаж) шт	98	123,49 52,74	70,74 24,85	12102 5169	6933 2435	9581 126	0,31 0,1	30 10
51	Е0107-45-1 к=0,8 на демонтаж	-Установка панелей с опиранием по контуру площадью до 5 м2 шт	20	414,35 255,6	158,75 56,2	8287 5112	3175 1124	7857 126	1,51 0,24	30 5
		Блок 1/АС56-60/								
52	Е0112-14-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом/без стоимости гравия/ м3	35,63	747,03 439,88	307,15 115,31	26614 15671	10943 4108	21184 107,1	3,12 0,56	111 20
53	Е0112-17-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм/20мм/ м2	122,85	192,14 39,85	19,93 7,45	23605 4895	2448 915	6223 107,1	0,28 0,04	34 4
54	Е0112-17-2 т.ч.	-Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины	614,25	7,28	0,17	4471	107	124	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	цементно-песчанных стяжек/20 мм-15 мм/ м2		0,13	0,06	78	38	107,1	-	-
55	Е0158-16-4	-Устройство покрытия из рулонных материалов на мастике	122,85	281,02	0,87	34523	107	1478	0,07	8
		м2		11,09	0,14	1362	17	107,1	-	-
56	Е0110-5-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка элементов каркаса из брусьев м3	15,89	6799,99 4010,63	395,71 149,06	108074 63742	6289 2369	71400 108	25,88 0,73	411 12
57	Е0110-14-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка стропил/мауэрлата и накладки поз.20/ м3	10,92	6659,62 3907,13	417,85 157,5	72726 42668	4563 1720	47939 108	25,42 0,78	278 8
58	Е0110-49-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Укладка по фермам прогонов из брусьев/прогоны, лежень,коньковый брус/ м3	7,33	3942,25 2820,38	387,02 146,25	28887 20666	2836 1072	23477 108	15,87 0,71	116 5
59	Е0110-3-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов/карниз и лобовая доска/ м2	105,8	263,04 246,85	9,43 3,57	27830 26116	997 378	28614 108	1,64 0,02	174 2
60	Е0112-7-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством м2	1028	1890,27 313,89	10,25 3,85	1943197 322681	10537 3958	349831 107,1	1,97 0,02	2022 19
61	СПрайс стр15	-Планка конька круглого R110x2000 шт	43	1336,32 -	- -	57462 -	- -	- -	- -	- -
62	СПрайс стр15	-Планка ендовы нижняя 298x298x2000 шт	59	1494,87 -	- -	88197 -	- -	- -	- -	- -
63	СПрайс стр15	-Планка ендовы верхняя 76x76x2000 шт	59	1132,48 -	- -	66816 -	- -	- -	- -	- -
64	СПрайс стр26	-Планка примыкания нижняя 250x122x2000 шт	28	978,46 -	- -	27397 -	- -	- -	- -	- -
65	СПрайс стр16	-Планка примыкания верхняя 250x147x2000 шт	28	1087,18 -	- -	30441 -	- -	- -	- -	- -
66	СПрайс стр15	-Планка карнизная 100x69x2000 шт	73	860,68 -	- -	62830 -	- -	- -	- -	- -
67	СПрайс стр26	-Планка угла наружного 115x115x2000 шт	15	652,31 -	- -	9785 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	СПрайс стр26	-Планка угла внутреннего 115х115х2000 шт	15	652,31	-	9785	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
69	Е0112-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали м2	134	185,12	1,55	24807	208	25374	1,12	150
				176,21	0,59	23613	79	107,1	-	-
70	СПрайс стр14	-Плоский лист м2	134	642,34	-	86074	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
71	С11021-13	-Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта м3	20,4	13800	-	281468	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
72	С11021-25	-Брусья обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта м3	10,28	16000	-	164514	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
73	С11021-29	-Брусья обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта м3	4,87	18300	-	89062	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
74	С11021-67	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта м3	3,17	12700	-	40288	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
75	С11021-15	-Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта/обрешетка/ м3	6,14	8200	-	50325	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
76	С11021-77	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, IV сорта/сплошной настил,подкл.доска/ м3	7,54	7310	-	55129	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
77	Е0110-13-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Укладка ходовых досок/АС58/ м	86,3	127,89	1,13	11037	97	621	0,04	3
				6,23	0,43	538	37	108	-	-
78	Е0112-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали/обшивка карниза и лобовой доски/ м2	195	185,12	1,55	36099	302	36924	1,12	218
				176,21	0,59	34362	115	107,1	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	СПрайс стр14	-Плоский лист с полимерным покрытием "Инси" белый	195	642,34	-	125256	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		Блок 1,2,3								
80	Е0110-52-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Огнезащита, обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	1310,53	6,82	1,14	8937	1491	8219	0,03	44
		м2		5,38	0,42	7053	557	108	-	3
81	Е0110-51-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок,+ балок, стропил, мауэрлатов	32,98	179,03	35,14	5905	1159	5541	0,9	30
		м3		142,31	13,23	4694	436	108	0,07	2
82	СПрайс стр27	-Огнезащитный состав СПАРК-древесина	44,47	217,44	-	9669	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
83	Е0109-24-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,4763	16234,07	5027,99	7731	2395	4549	64,98	31
		т		10453,5	1339,83	4978	638	81	4,76	2
84	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс/80х80х4,100х100х5/	0,307	92860	-	28504	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
85	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,1682	117960	-	19835	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
86	Е0107-20-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок/Анкер 8AI/	0,0564	93809,71	3043,21	5286	171	2690	195,5	11
		т		36742,5	1150,31	2070	65	126	5,61	-
87	Е0113-16-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	22,55	22,68	0,06	511	1	122	0,03	1
		м2		6,68	0,03	151	1	81	-	-
88	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	45,09	36,36	0,03	1640	1	175	0,02	1
		м2		4,78	-	216	-	81	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		к=2								
89	Е0112-13-5	-Утепление покрытий плитами из легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо в 2 слоя	815,05	139,71	34,65	113874	28241	103060	0,69	562
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 т.ч. п-3.1 К=2	м2		105,06	13	85632	10596	107,1	0,06	52
90	СПрайс	-Кровельная изоляция Лайнрок Стандарт-150 мм	125,93	5159,68	-	649734	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
91	Е0158-21-1	-Устройство пароизоляции оклеечной в один слой по периметру из рулонных материалов (пленка ПЭТ-0,5)	297,5	215,35	0,44	64067	131	6261	0,12	35
		м2		19,58	0,07	5825	21	107,1	-	-
92	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой	1135	14,57	1,24	16532	1405	16779	0,08	91
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		13,33	0,47	15128	539	107,1	-	3
93	СПрайс	-Пленка "Изолтекс-С"	1248,5	55,03	-	68705	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		Слуховые окна СО1								
94	Е0110-15-1	-Устройство слуховых окон	3	7334,62	102,01	22004	306	3716	6,99	21
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	шт		1107,45	39,37	3322	118	108	0,19	1
95	С12065-80	-Створки оконные спаренные для общественных зданий /ГОСТ 11214-86/, пл. 0,6-1,0 м2	6,39	3980	-	25447	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
96	Е0115-203-3	-Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон с	1,38	571,31	2,66	788	4	132	0,65	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	одинарным переплетом м2		99,88	1,01	138	1	94,5	-	-
97	С11011-797	-Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий	3	360	-	1080	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
98	Е0158-14-4	-Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из черепицы	19,5	165,83	1,27	3234	25	528	0,17	3
		м2		25,09	0,2	489	4	107,1	-	-
99	Е0112-7-6	-Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	19,5	1172,39	10,25	22862	200	5754	1,7	33
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и	м2		271,69	3,85	5298	75	107,1	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25									
100	Е0110-52-1	-Огнезащита, обрешетка под	19,5	6,82	1,14	133	22	122	0,03	1
	т.ч.	кровлю, покрытия и настилы по		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	фермам		5,38	0,42	105	8	108	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
101	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных	1,3	179,03	35,14	233	46	219	0,9	1
	т.ч.	конструкций - ферм, арок		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	м3		142,31	13,23	185	17	108	0,07	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
102	СПрайс	-Огнезащитный состав	1,28	217,44	-	278	-	-	-	-
	стр27	СПАРК-древесина		---	---	---	---	---	---	---
		кг		-	-	-	-	-	-	-
103	Е0158-18-11	-Устройство фартуков к	3	1442,23	1,01	4327	3	159	0,32	1
		слуховым окнам из листовой		---	---	---	---	---	---	---
		стали		49,28	0,23	148	1	107,1	-	-
		шт								
104	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из	0,0754	16234,07	5027,99	1223	379	800	64,98	5
	т.ч.	одиночных и парных уголков,		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	гнутосварных профилей в		10453,5	1339,83	788	101	90	4,76	-
	К=1,15 и	зданиях пролетом до 24 м и								
	К=1,25	высотой до 25 м								
		т								
105	С11011-899	-Прокат угловой равнополочный	0,0754	92860	-	6998	-	-	-	-
	Изм. и	толщиной 4-10 мм, при ширине		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.9	полки 60-100 мм, немерной		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.	длины, нормальной /обычной/								
	02-04-2002	точности прокатки из								
	СН РК	углеродистой стали Ст3кп,								
	8.02-04С-	Ст3пс/100х100х4/								
	2004	т								
106	Е0109-49-1	-Постановка строительных	24	23,18	0,29	556	7	497	0,14	3
	т.ч.	болтов с гайками и шайбами		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	шт		22,9	0,11	550	3	90	-	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
107	С11011-59	-Болты строительные с гайками	0,0016	149300	-	244	-	-	-	-
		и шайбами		---	---	---	---	---	---	---
		т		-	-	-	-	-	-	-
108	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических	2,08	29,61	0,03	62	-	13	0,03	-
	т.ч.	поверхностей грунтовкой		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	ПФ-0142 за один раз		6,68	-	14	-	90	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
109	Е0113-26-6	-Окраска металлических	4,16	36,36	0,03	151	-	18	0,02	-
	т.ч.	огрунтованных поверхностей		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	эмалью ПФ-115		4,78	-	20	-	90	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
	к=2									
		Вентшахта ВШ 1								
110	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из	0,0285	16234,07	5027,99	463	143	273	64,98	2
	т.ч.	одиночных и парных уголков,		---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м т		10453,5	1339,83	298	38	81	4,76	-
111	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т т	0,0285	156260	-	4458	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
112	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	1,54	36,36	0,03	56	-	6	0,02	-
				4,78	-	7	-	81	-	-
113	Е0126-22-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия м2	29,7	221,09	32,74	6566	972	4992	1,04	31
				174,4	12,38	5180	368	90	0,06	2
114	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм т	0,1632	97200	-	15863	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
115	Е0110-5-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка элементов каркаса из брусьев м3	0,42	22334,99	395,71	9381	166	1887	25,88	11
				4010,63	149,06	1684	63	108	0,73	-
116	Е0126-12-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изоляция плоских поверхностей плитами м2	41,7	172,8	62,69	7206	2614	4848	0,61	26
				105,83	23,35	4413	974	90	0,12	5
117	СПрайс	-Плиты теплоизоляционные Лайнрок Лайт м3	4,17	3930,07	-	16388	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
118	Е0112-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали/поддон/ м2	0,48	739,16	1,55	355	1	91	1,12	1
				176,21	0,59	85	-	107,1	-	-
119	Е0115-70-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен м2	10,96	1100,47	6,15	12061	67	2324	1,32	14
				222,01	2,34	2433	26	94,5	0,01	-
120	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,0126	116100	-	1458	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004									
121	Е0109-62-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах т	0,0267	57770,9 33327	20485,8 4349,75	1541 889	547 116	814 81	185,15 16,28	5 -
122	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм т	0,0087	97200 -	- -	844 -	- -	- -	- -	- -
123	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,018	116100 -	- -	2090 -	- -	- -	- -	- -
124	Е0120-21-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм шт	1	682,57 579,6	70,34 25,31	683 580	70 25	65 10,8	3,5 0,13	3 -
125	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,0078	86400 -	- -	674 -	- -	- -	- -	- -
126	Е0112-17-5	-Устройство выравнивающих сборных стяжек из плоских асбестоцементных листов м2	5,76	675,59 35,78	6,58 2,48	3891 206	38 14	236 107,1	0,22 0,01	1 -
127	Е0108-6-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Кладка стен приямков и каналов м3	0,6026	11336,76 1053,11	370,75 137,81	6832 635	223 83	762 106,2	6,84 0,68	4 -
		Вентшахта ВШ 2								
128	Е0109-24-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м т	0,0628	16234,07 10453,5	5027,99 1339,83	1020 657	316 84	600 81	64,98 4,76	4 -
129	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0628	156260 -	- -	9816 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
130	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	3,39	36,36 4,78	0,03 -	123 16	- -	13 81	0,02 -	- -
131	Е0110-5-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка элементов каркаса из брусьев м3	0,55	23599,99 4010,63	395,71 149,06	12980 2206	218 82	2471 108	25,88 0,73	14 -
132	Е0126-12-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изоляция плоских поверхностей плитами м2	22,7	172,8 105,83	62,69 23,35	3923 2402	1423 530	2639 90	0,61 0,12	14 3
133	СПрайс	-Плиты теплоизоляционные Лайнрок Лайт м3	2,27	3930,07 -	- -	8921 -	- -	- -	- -	- -
134	Е0126-22-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия м2	37,1	221,09 174,4	32,74 12,38	8202 6470	1215 459	6236 90	1,04 0,06	39 2
135	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм т	0,2039	97200 -	- -	19819 -	- -	- -	- -	- -
136	Е0115-70-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен м2	2,6	1100,47 222,01	6,15 2,34	2861 577	16 6	551 94,5	1,32 0,01	3 -
137	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,016	116100 -	- -	1859 -	- -	- -	- -	- -
138	Е0109-62-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах т	0,0375	57770,9 33327	20485,8 4349,75	2165 1249	768 163	1144 81	185,15 16,28	7 1
139	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм т	0,0087	97200 -	- -	844 -	- -	- -	- -	- -
140	С11011-881 Изм. и	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм,	0,0288	116100	-	3344	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т		-	-	-	-	-	-	-
141	Е0120-21-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм шт	1	682,57 579,6	70,34 25,31	683 580	70 25	65 10,8	3,5 0,13	3 -
		Вентшахта ВШ 3								
142	Е0109-24-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м т	0,039	16234,07 10453,5	5027,99 1339,83	632 407	196 52	372 81	64,98 4,76	3 -
143	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т т	0,039	156260 -	- -	6088 -	- -	- -	- -	- -
144	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	2,1	36,36 4,78	0,03 -	77 10	- -	8 81	0,02 -	- -
145	Е0110-5-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка элементов каркаса из брусьев м3	0,363	23599,99 4010,63	395,71 149,06	8567 1456	144 54	1631 108	25,88 0,73	9 -
146	Е0126-12-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изоляция плоских поверхностей плитами м2	12,9	172,8 105,83	62,69 23,35	2229 1365	809 301	1500 90	0,61 0,12	8 1
147	СПрайс	-Плиты теплоизоляционные Лайнрок Лайт м3	1,29	3930,07 -	- -	5070 -	- -	- -	- -	- -
148	Е0126-22-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия м2	20,8	221,09 174,4	32,74 12,38	4599 3627	681 257	3496 90	1,04 0,06	22 1
149	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм т	0,1143	97200 -	- -	11110 -	- -	- -	- -	- -
150	Е0115-70-1 т.ч.	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	1,6	1100,47	6,15	1761	10	339	1,32	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	стен м2		222,01	2,34	355	4	94,5	0,01	-
151	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,0095	116100 -	- -	1105 -	- -	- -	- -	- -
152	Е0109-62-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах т	0,0256	57770,9 33327	20485,8 4349,75	1478 853	524 111	781 81	185,15 16,28	5 -
153	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм т	0,0076	97200 -	- -	737 -	- -	- -	- -	- -
154	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,018	116100 -	- -	2090 -	- -	- -	- -	- -
155	Е0120-21-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм шт	1	682,57 579,6	70,34 25,31	683 580	70 25	65 10,8	3,5 0,13	3 -
		Вентшахта ВШ 4								
156	Е0109-24-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м т	0,0894	16234,07 10453,5	5027,99 1339,83	1451 935	450 120	854 81	64,98 4,76	6 -
157	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т т	0,0894	156260 -	- -	13970 -	- -	- -	- -	- -
158	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	4,83	36,36 4,78	0,03 -	176 23	- -	19 81	0,02 -	- -
159	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса	0,79	23599,99	395,71	18644	313	3549	25,88	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	из брусьев м3		4010,63	149,06	3168	118	108	0,73	1
160	Е0126-12-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изоляция плоских поверхностей плитами м2	29,8	172,8 105,83	62,69 23,35	5149 3154	1868 696	3465 90	0,61 0,12	18 3
161	СПрайс	-Плиты теплоизоляционные Лайнрок Лайт м3	2,98	3930,07 -	-	11712 -	-	-	-	-
162	Е0126-22-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия м2	53	221,09 174,4	32,74 12,38	11718 9243	1735 656	8909 90	1,04 0,06	55 3
163	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм т	0,2912	97200 -	-	28309 -	-	-	-	-
164	Е0115-70-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен м2	3,62	1100,47 222,01	6,15 2,34	3984 804	22 8	767 94,5	1,32 0,01	5 -
165	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,022	116100 -	-	2552 -	-	-	-	-
166	Е0109-62-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах т	0,0366	57770,9 33327	20485,8 4349,75	2112 1218	749 159	1116 81	185,15 16,28	7 1
167	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм т	0,015	97200 -	-	1454 -	-	-	-	-
168	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,0216	116100 -	-	2508 -	-	-	-	-
169	Е0120-21-8 т.ч.	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной	2	682,57	70,34	1365	141	131	3,5	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм		579,6	25,31	1159	51	10,8	0,13	-
		шт								
		Вентшахта ВШ 4зв								
170	Е0109-24-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,0447	16234,07	5027,99	726	225	427	64,98	3
				10453,5	1339,83	467	60	81	4,76	-
		т								
171	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0447	156260	-	6985	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
172	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,41	36,36	0,03	88	-	9	0,02	-
				4,78	-	12	-	81	-	-
		м2								
173	Е0110-5-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка элементов каркаса из брусьев	0,351	23599,99	395,71	8284	139	1577	25,88	9
				4010,63	149,06	1408	52	108	0,73	-
		м3								
174	Е0126-12-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изоляция плоских поверхностей плитами	13,5	172,8	62,69	2333	846	1570	0,61	8
				105,83	23,35	1429	315	90	0,12	2
		м2								
175	СПрайс	-Плиты теплоизоляционные Лайнрок Лайт	1,35	3930,07	-	5306	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
176	Е0126-22-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	23,65	221,09	32,74	5229	774	3975	1,04	25
				174,4	12,38	4125	293	90	0,06	1
		м2								
177	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм	0,13	97200	-	12632	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
178	Е0115-70-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	1,81	1100,47	6,15	1992	11	384	1,32	2
				222,01	2,34	402	4	94,5	0,01	-
		м2								
179	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,011	116100	-	1276	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04С-2004	т								
180	Е0109-62-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах	0,0183	57770,9 33327	20485,8 4349,75	1056 609	374 80	558 81	185,15 16,28	3 -
		т								
181	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм	0,0075	97200 -	- -	727 -	- -	- -	- -	- -
		т								
182	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0108	116100 -	- -	1254 -	- -	- -	- -	- -
		т								
183	Е0120-21-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм	1	682,57 579,6	70,34 25,31	683 580	70 25	65 10,8	3,5 0,13	3 -
		шт								
		Вентшахта ВШ 5								
184	Е0109-24-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,0586	16234,07 10453,5	5027,99 1339,83	952 613	295 79	560 81	64,98 4,76	4 -
		т								
185	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0586	156260 -	- -	9160 -	- -	- -	- -	- -
		т								
186	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,17	36,36 4,78	0,03 -	115 15	- -	12 81	0,02 -	- -
		м2								
187	Е0126-22-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	64,56	221,09 174,4	32,74 12,38	14273 11259	2114 799	10852 90	1,04 0,06	67 4
		м2								
188	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм	0,3548	97200 -	- -	34482 -	- -	- -	- -	- -
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
189	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса	1,05	22334,99	395,71	23452	415	4717	25,88	27
	т.ч.	из брусьев								
	п-1.25	м3		4010,63	149,06	4211	157	108	0,73	1
	К=1,15 и									
	К=1,25									
190	Е0112-17-5	-Устройство выравнивающих	10,2	682,6	8,23	6963	84	483	0,25	3
	т.ч.	сборных стяжек из плоских								
	п-1.25	асбестоцементных листов		41,15	3,1	420	32	107,1	0,02	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
191	Е0126-12-2	-Изоляция плоских поверхностей	59,82	172,8	62,69	10337	3750	6955	0,61	37
	т.ч.	плитами								
	п-1.25	м2		105,83	23,35	6331	1397	90	0,12	7
	К=1,15 и									
	К=1,25									
192	СПрайс	-Плиты теплоизоляционные	5,98	3930,07	-	23510	-	-	-	-
		Лайнрок Лайт								
		м3		-	-	-	-	-	-	-
193	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий	0,75	739,16	1,55	554	1	142	1,12	1
	т.ч.	/брандмауэров, парапетов,								
	п-1.25	свесов и т.п./ из листовой		176,21	0,59	132	-	107,1	-	-
	К=1,15 и	оцинкованной стали/поддон/								
	К=1,25	м2								
194	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без	22,29	1100,47	6,15	24529	137	4726	1,32	29
	т.ч.	устройства каркаса улучшенное								
	п-1.25	стен		222,01	2,34	4949	52	94,5	0,01	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
195	С11011-881	-Прокат полосовой толщиной 4-5	0,0306	116100	-	3556	-	-	-	-
	Изм. и	мм при ширине 40-70 мм,								
	доп.вып.9	немерной длины, нормальной		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.	/обычной/ точности прокатки								
	02-04-2002	из углеродистой стали Ст3сп								
	СН РК	т								
	8.02-04С-									
	2004									
196	Е0109-62-7	-Изготовление листовых	0,0529	57770,9	20485,8	3054	1083	1613	185,15	10
	т.ч.	конструкций массой до 0,5 т								
	п-1.25	/бачки, течки, воронки,		33327	4349,75	1762	230	81	16,28	1
	К=1,15 и	желоба, лотки ипр./ в								
	К=1,25	построечных условиях и на								
		производственных базах								
		т								
197	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная,	0,0205	97200	-	1989	-	-	-	-
		толщиной 0,7 мм								
		т		-	-	-	-	-	-	-
198	С11011-881	-Прокат полосовой толщиной 4-5	0,0324	116100	-	3762	-	-	-	-
	Изм. и	мм при ширине 40-70 мм,								
	доп.вып.9	немерной длины, нормальной		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.	/обычной/ точности прокатки								
	02-04-2002	из углеродистой стали Ст3сп								
	СН РК	т								
	8.02-04С-									
	2004									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
199	Е0120-21-8	-Установка зонтов над шахтами	3	682,57	70,34	2048	211	196	3,5	10
	т.ч.	из листовой оцинкованной		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	стали, прямоугольного сечения		579,6	25,31	1739	76	10,8	0,13	-
	К=1,15 и	периметром 4000 мм								
	К=1,25	шт								
200	С12041-6	-Арматурные заготовки, не	0,0189	86400	-	1633	-	-	-	-
	Изм. и	собранные в каркасы и сетки:		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.9	сталь гладкая класса А-I, d		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.	10 мм								
	02-04-2002	т								
	СН РК									
	8.02-04С-									
	2004									
201	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и	2,08	11336,76	370,75	23603	772	2633	6,84	14
	т.ч.	каналов		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	м3		1053,11	137,81	2193	287	106,2	0,68	1
	К=1,15 и									
	К=1,25									
		Вентшахта ВШ 6								
202	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из	0,0207	16234,07	5027,99	335	104	197	64,98	1
	т.ч.	одиночных и парных уголков,		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	гнутосварных профилей в		10453,5	1339,83	216	28	81	4,76	-
	К=1,15 и	зданиях пролетом до 24 м и								
	К=1,25	высотой до 25 м								
		т								
203	С12021-237	-Отдельные конструктивные	0,0207	156260	-	3228	-	-	-	-
		элементы зданий и сооружений		---	---	---	---	---	---	---
		с преобладанием		-	-	-	-	-	-	-
		горячекатанных профилей								
		массой до 0,1 т								
		т								
204	Е0113-26-6	-Окраска металлических	1,12	36,36	0,03	41	-	4	0,02	-
	т.ч.	огрунтованных поверхностей		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	эмалью ПФ-115		4,78	-	5	-	81	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
	к=2									
205	Е0126-22-1	-Покрытие изоляции	29,6	221,09	32,74	6544	969	4976	1,04	31
	т.ч.	цилиндрических и плоских		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	поверхностей листовым		174,4	12,38	5162	366	90	0,06	2
	К=1,15 и	металлом с заготовкой								
	К=1,25	покрытия								
		м2								
206	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная,	0,1626	97200	-	15805	-	-	-	-
		толщиной 0,7 мм		---	---	---	---	---	---	---
		т		-	-	-	-	-	-	-
207	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса	0,704	22334,99	395,71	15724	279	3163	25,88	18
	т.ч.	из брусьев		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	м3		4010,63	149,06	2823	105	108	0,73	1
	К=1,15 и									
	К=1,25									
208	Е0112-17-5	-Устройство выравнивающих	2,6	682,6	8,23	1775	21	123	0,25	1
	т.ч.	сборных стяжек из плоских		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	асбестоцементных листов		41,15	3,1	107	8	107,1	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 и К=1,25	м2								
209	Е0126-12-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изоляция плоских поверхностей плитами	26,88	172,8	62,69	4645	1685	3125	0,61	17
		м2		105,83	23,35	2845	628	90	0,12	3
210	СПрайс	-Плиты теплоизоляционные Лайнрок Лайт	2,69	3930,07	-	10564	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
211	Е0112-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали/поддон/	0,22	739,16	1,55	163	-	42	1,12	-
				176,21	0,59	39	-	107,1	-	-
		м2								
212	Е0115-70-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	8,42	1100,47	6,15	9266	52	1785	1,32	11
				222,01	2,34	1869	20	94,5	0,01	-
		м2								
213	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0138	116100	-	1602	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
214	Е0109-62-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах	0,0233	57770,9	20485,8	1345	477	710	185,15	4
				33327	4349,75	776	101	81	16,28	-
		т								
215	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм	0,0089	97200	-	863	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
216	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0144	116100	-	1672	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
217	Е0120-21-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм	2	682,57	70,34	1365	141	131	3,5	7
				579,6	25,31	1159	51	10,8	0,13	-
		шт								
218	С12041-6 Изм. и доп.вып.9	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d	0,0096	86400	-	831	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	10 мм т								
219	Е0108-6-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Кладка стен приямков и каналов м3	1,2	11336,76 1053,11	370,75 137,81	13547 1258	443 165	1511 106,2	6,84 0,68	8 1
		Вентшахта ВШ 7								
220	Е0109-24-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м т	0,039	16234,07 10453,5	5027,99 1339,83	633 408	196 52	373 81	64,98 4,76	3 -
221	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т т	0,039	156260 -	- -	6094 -	- -	- -	- -	- -
222	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	2,11	36,36 4,78	0,03 -	77 10	- -	8 81	0,02 -	- -
223	Е0126-22-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия м2	52,26	221,09 174,4	32,74 12,38	11554 9114	1711 647	8785 90	1,04 0,06	54 3
224	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм т	0,2872	97200 -	- -	27912 -	- -	- -	- -	- -
225	Е0110-5-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка элементов каркаса из брусьев м3	0,978	22334,99 4010,63	395,71 149,06	21844 3922	387 146	4394 108	25,88 0,73	25 1
226	Е0112-17-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство выравнивающих сборных стяжек из плоских асбестоцементных листов м2	6,36	682,6 41,15	8,23 3,1	4341 262	52 20	301 107,1	0,25 0,02	2 -
227	Е0126-12-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изоляция плоских поверхностей плитами м2	44,7	172,8 105,83	62,69 23,35	7724 4731	2802 1044	5197 90	0,61 0,12	27 5
228	СПрайс	-Плиты теплоизоляционные	4,47	3930,07	-	17567	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Лайнрок Лайт								
		м3		-	-	-	-	-	-	-
229	Е0112-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали/поддон/	0,48	739,16	1,55	355	1	91	1,12	1
				176,21	0,59	85	-	107,1	-	-
		м2								
230	Е0115-70-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	15,9	1100,47	6,15	17497	98	3371	1,32	21
				222,01	2,34	3530	37	94,5	0,01	-
		м2								
231	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0236	116100	-	2734	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
232	Е0109-62-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах	0,0476	57770,9	20485,8	2749	975	1452	185,15	9
				33327	4349,75	1586	207	81	16,28	1
		т								
233	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм	0,0152	97200	-	1475	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
234	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0324	116100	-	3762	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
235	Е0120-21-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм	3	682,57	70,34	2048	211	196	3,5	10
				579,6	25,31	1739	76	10,8	0,13	-
		шт								
236	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0139	86400	-	1199	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
237	Е0108-6-9 т.ч. п-1.25	-Кладка стен приямков и каналов	1,59	11336,76	370,75	18053	590	2014	6,84	11
				1053,11	137,81	1677	219	106,2	0,68	1
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 и К=1,25									
		Вентшахта ВШ 8								
238	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из	0,0304	16234,07	5027,99	494	153	290	64,98	2
	т.ч.	одиночных и парных уголков,		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	гнутосварных профилей в		10453,5	1339,83	318	41	81	4,76	-
	К=1,15 и	зданиях пролетом до 24 м и								
	К=1,25	высотой до 25 м								
		т								
239	С12021-237	-Отдельные конструктивные	0,0304	156260	-	4750	-	-	-	-
		элементы зданий и сооружений		---	---	---	---	---	---	---
		с преобладанием		-	-	-	-	-	-	-
		горячекатанных профилей								
		массой до 0,1 т								
		т								
240	Е0113-26-6	-Окраска металлических	1,64	36,36	0,03	60	-	6	0,02	-
	т.ч.	огрунтованных поверхностей		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	эмалью ПФ-115		4,78	-	8	-	81	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
	к=2									
241	Е0126-22-1	-Покрытие изоляции	43,04	221,09	32,74	9515	1409	7235	1,04	45
	т.ч.	цилиндрических и плоских		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	поверхностей листовым		174,4	12,38	7506	533	90	0,06	3
	К=1,15 и	металлом с заготовкой								
	К=1,25	покрытия								
		м2								
242	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная,	2,3	97200	-	223230	-	-	-	-
		толщиной 0,7 мм		---	---	---	---	---	---	---
		т		-	-	-	-	-	-	-
243	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса	0,716	22334,99	395,71	15992	283	3217	25,88	19
	т.ч.	из брусьев		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	м3		4010,63	149,06	2872	107	108	0,73	1
	К=1,15 и									
	К=1,25									
244	Е0112-17-5	-Устройство выравнивающих	5,64	682,6	8,23	3850	46	267	0,25	1
	т.ч.	сборных стяжек из плоских		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	асбестоцементных листов		41,15	3,1	232	17	107,1	0,02	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
245	Е0126-12-2	-Изоляция плоских поверхностей	45	172,8	62,69	7776	2821	5232	0,61	28
	т.ч.	плитами		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	м2		105,83	23,35	4763	1051	90	0,12	5
	К=1,15 и									
	К=1,25									
246	СПрайс	-Плиты теплоизоляционные	4,5	3930,07	-	17685	-	-	-	-
		Лайнрок Лайт		---	---	---	---	---	---	---
		м3		-	-	-	-	-	-	-
247	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий	0,5	739,16	1,55	370	1	95	1,12	1
	т.ч.	/брандмауэров, парапетов,		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	свесов и т.п./ из листовой		176,21	0,59	88	-	107,1	-	-
	К=1,15 и	оцинкованной стали/поддон/								
	К=1,25	м2								
248	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без	12,92	1100,47	6,15	14218	79	2739	1,32	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	устройства каркаса улучшенное стен м2		222,01	2,34	2868	30	94,5	0,01	-
249	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,0188	116100 -	- -	2187 -	- -	- -	- -	- -
250	Е0109-62-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах т	0,0339	57770,9 33327	20485,8 4349,75	1957 1129	694 147	1034 81	185,15 16,28	6 1
251	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм т	0,0123	97200 -	- -	1194 -	- -	- -	- -	- -
252	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,0216	116100 -	- -	2508 -	- -	- -	- -	- -
253	Е0120-21-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм шт	2	682,57 579,6	70,34 25,31	1365 1159	141 51	131 10,8	3,5 0,13	7 -
254	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,0111	86400 -	- -	959 -	- -	- -	- -	- -
255	Е0108-6-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Кладка стен приямков и каналов м3	1,33	11336,76 1053,11	370,75 137,81	15132 1406	495 184	1688 106,2	6,84 0,68	9 1
		Вентшахта ВШ 9								
256	Е0109-24-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,0354	16234,07 10453,5	5027,99 1339,83	575 370	178 47	338 81	64,98 4,76	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
257	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0354	156260	-	5532	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
258	Е0113-26-6	-Окраска металлических	1,91	36,36	0,03	70	-	7	0,02	-
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к=2	огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		4,78	-	9	-	81	-	-
		м2								
259	Е0126-22-1	-Покрытие изоляции	33,82	221,09	32,74	7477	1107	5685	1,04	35
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия		174,4	12,38	5898	419	90	0,06	2
		м2								
260	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм	0,1859	97200	-	18065	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
261	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса	0,466	22334,99	395,71	10408	184	2093	25,88	12
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	из брусьев		4010,63	149,06	1869	69	108	0,73	-
		м3								
262	Е0112-17-5	-Устройство выравнивающих	7,1	682,6	8,23	4846	58	336	0,25	2
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	сборных стяжек из плоских асбестоцементных листов		41,15	3,1	292	22	107,1	0,02	-
		м2								
263	Е0126-12-2	-Изоляция плоских поверхностей	26,2	172,8	62,69	4527	1642	3046	0,61	16
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	плитами		105,83	23,35	2773	612	90	0,12	3
		м2								
264	СПрайс	-Плиты теплоизоляционные Лайнрок Лайт	2,62	3930,07	-	10297	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
265	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий	0,6	739,16	1,55	443	1	114	1,12	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	/брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали/поддон/		176,21	0,59	106	-	107,1	-	-
		м2								
266	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без	14,44	1100,47	6,15	15891	89	3061	1,32	19
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	устройства каркаса улучшенное стен		222,01	2,34	3206	34	94,5	0,01	-
		м2								
267	С11011-881	-Прокат полосовой толщиной 4-5	0,0141	116100	-	1640	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	из углеродистой стали Ст3сп т								
268	Е0109-62-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах т	0,0244	57770,9 33327	20485,8 4349,75	1411 814	500 106	745 81	185,15 16,28	5 -
269	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм т	0,01	97200 -	- -	974 -	- -	- -	- -	- -
270	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,0144	116100 -	- -	1672 -	- -	- -	- -	- -
271	Е0120-21-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм шт	1	682,57 579,6	70,34 25,31	683 580	70 25	65 10,8	3,5 0,13	3 -
272	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,0093	86400 -	- -	799 -	- -	- -	- -	- -
273	Е0108-6-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Кладка стен приямков и каналов м3	1,08	11336,76 1053,11	370,75 137,81	12266 1139	401 149	1368 106,2	6,84 0,68	7 1
		Вентшахта ВШ 10								
274	Е0109-24-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м т	0,0927	16234,07 10453,5	5027,99 1339,83	1505 969	466 124	886 81	64,98 4,76	6 -
275	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т т	0,0927	156260 -	- -	14487 -	- -	- -	- -	- -
276	Е0113-26-6	-Окраска металлических	5,01	36,36	0,03	182	-	19	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к=2	огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2		4,78	-	24	-	81	-	-
277	Е0110-5-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка элементов каркаса из брусьев м3	1,05	23599,99 4010,63	395,71 149,06	24780 4211	415 157	4717 108	25,88 0,73	27 1
278	Е0126-12-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изоляция плоских поверхностей плитами м2	34,7	172,8 105,83	62,69 23,35	5996 3672	2175 810	4034 90	0,61 0,12	21 4
279	СПрайс	-Плиты теплоизоляционные Лайнрок Лайт м3	3,47	3930,07 -	- -	13637 -	- -	- -	- -	- -
280	Е0126-22-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия м2	57,3	221,09 174,4	32,74 12,38	12668 9993	1876 709	9632 90	1,04 0,06	60 3
281	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм т	0,3149	97200 -	- -	30608 -	- -	- -	- -	- -
282	Е0115-70-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен м2	4,33	1100,47 222,01	6,15 2,34	4765 961	27 10	918 94,5	1,32 0,01	6 -
283	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,0241	116100 -	- -	2803 -	- -	- -	- -	- -
284	Е0109-62-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах т	0,0505	57770,9 33327	20485,8 4349,75	2919 1684	1035 220	1542 81	185,15 16,28	9 1
285	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм т	0,0181	97200 -	- -	1761 -	- -	- -	- -	- -
286	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки	0,0324	116100 -	- -	3762 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	из углеродистой стали Ст3сп т								
287	Е0120-21-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм шт	1	682,57 579,6	70,34 25,31	683 580	70 25	65 10,8	3,5 0,13	3 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			6054637	149494			5810
			Тенге			924866	53930			258
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5929986	-	-		-
	Материалы -		Тенге			2062633	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	951147	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2703964	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			126798	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			987731	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		494
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	148160	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			415063	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7332780	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		6406
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1099306	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			124652	-	-		-
	Материалы -		Тенге			2315	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	27649	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			84568	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			22525	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		11
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	3379	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			8831	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			156007	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		167
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	31028	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			7488787	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		6573
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1130334	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Внутренняя отделка								
288	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток м2	377,79	133,16 109,58	23,58 4,16	50307 41398	8908 1572	40606 94,5	0,74 0,02	281 9
289	Е0163-6-1	-Снятие обоев обыкновенного качества и улучшенных м2	1207,86	16,97 16,9	0,07 0,02	20497 20413	85 24	19313 94,5	0,12 -	141 -
290	Е0161-26-1	-Перетирка штукатурки внутренних помещений	5771,49	42,25	0,66	243843	3809	210472	0,24	1397

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		38,48	0,11	222087	635	94,5	-	4
291	Е0161-7-1	-Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	117,16	1124,77	67,78	131778	7941	72588	3,85	451
				644,33	11,29	75490	1323	94,5	0,06	7
		м2								
292	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание	1942	455,02	4,93	883641	9564	218918	0,64	1236
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков		117,43	1,86	228042	3617	94,5	0,01	18
		м2								
293	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание	6721,41	374,38	4,29	2516342	28818	548961	0,52	3519
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен		84,79	1,64	569905	11006	94,5	0,01	53
		м2								
294	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными	1656,08	173,55	2,91	287420	4823	80280	0,3	495
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску		50,2	1,1	83131	1822	94,5	0,01	9
		м2								
295	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными	1904,99	167,56	2,35	319209	4477	82215	0,27	506
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску		44,77	0,9	85286	1714	94,5	-	8
		м2								
296	Е0115-165-1-0	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по	264,68	120,24	2,01	31826	533	15143	0,36	94
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен		59,78	0,76	15822	202	94,5	-	1
		м2								
297	Е0115-17-5	-Гладкая облицовка стен,	151,12	1902,7	5,78	287528	873	41474	1,75	264
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону		293,22	-	44310	-	93,6	0,02	3
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			4772391	69831			8384

			Тенге			1385883	21915			112
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4772391	-	-		-

Материалы -	Тенге	661766	-	-	1700	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1407798	-		-
Местные материалы -	Тенге	2654910	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	1329970	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		665
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	199496	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	366142	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	6468502	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		9162
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1607294	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	6468502	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		9162
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1607294	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	17218197	360909			19846
	Тенге	3190774	128467			652
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	17093545	-	-		-
Материалы -	Тенге	5642515	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	3291592	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	4156998	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	3779585	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	3315421	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		1658
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	497313	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1224538	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	21633504	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		22001
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3788905	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	124652	-	-		-
Материалы -	Тенге	2315	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	27649	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	84568	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	22525	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		11
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3379	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	8831	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	156007	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		167
Сметная заработная плата -	Тенге	-	31028	-		-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	21789511		-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		22167
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3819933	-		-

Принял: Дощанов А.С.

Директор ГУ "Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная

Никитчук Ф.П.

(технический надзор объекта)

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»