Заказчик: ГУ «Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная» Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №15 от 15.03.2011г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная

Наименование объекта: Общестроительные работы

А К Т N 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Перегородки в санузлах/АС33-35/								
1	Е0169-2-1	-Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны	30	341,53	229,14	10246	6874	5418	0,73	22
		отверстия до 150 мм		112,39	88,29	3372	2649	90	0,48	15
		отверст								
2	Е0169-2-2	-Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны	18	951,46	638,8	17126	11498	9055	2,01	36
		отверстия до 250 мм		312,66	246,28	5628	4433	90	1,35	24
		отверст								
3	Е0169-5-1	-Сверление отверстий в кирпичных стенах	204	8,62	0,02	1758	4	1579	0,05	11
		электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр		8,6	-	1754	-	90	-	-
		отверстия до 20 мм								
		отверст								
4	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	0,0071	149300	-	1066	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
5	Е0146-33-2	-Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в	0,54	23736,35	203,35	12818	110	3623	44,66	24
		железобетонных перекрытиях		6633	76,5	3582	41	100	0,38	-
		м3								
6	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных	0,1175	177381,63	2282,63	20849	268	1507	49,11	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч.	элементов, монтажных изделий								
	п-1.25	массой до 20 кг ЗД-1,		9315	863,44	1095	101	126	4,21	-
	К=1,15 и	ЗД-2,ЗД-3								
	К=1,25	т								
7	Е0156-27-2	-Установка дверных /оконных/	72	23,81	-	1714	-	1814	0,15	11
		приборов накладных /петли/		23,33	-	1680	-	108	-	-
8	С11011-819	-Петля накладная	72	40	-	2880	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
9	Е0110-10-1	-Устройство	155,3	2244,08	39,53	348506	6138	30064	1,02	159
	т.ч.	каркасно-филенчатых								
	п-1.25	перегородок в санузлах		164,31	14,94	25518	2320	108	0,07	11
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			416964	24893			269

			Тенге			42628	9544			51
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			416964	-	-		-
	Материалы -		Тенге			337134	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	52172	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3946	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			7151	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			53061	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		27
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	7959	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			28202	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			498227	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		346
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	60132	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			498227	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		346
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	60132	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Полы								
10	Е0111-11-7	-Устройство стяжек из	141,67	17,49	5,43	2478	769	2209	0,08	12
	т.ч.	древесноволокнистых плит								
	п-1.25	м2		12,06	2,03	1709	287	110,7	0,01	1
	К=1,15 и									
	К=1,25									
11	СПрайс	-Плита OSB3	144,5	376,89	-	54462	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			56939	769			12

			Тенге			1709	287			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			56939	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1996	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			54462	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2209	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	331	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3549	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			62698	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2327	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			62698	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2327	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Кровля								
		Демонтажные работы/АС59,70,74/								
12	Е0112-14-2 к=0,8 на демонтаж	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом /снятие керамзита, песка/ м3	24,3	502,58 306	196,58 73,8	12213 7436	4777 1793	9885 107,1	2,17 0,36	53 9
13	Е0112-17-1 к=0,8 на демонтаж	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм/удаление стяжки / м2	110,45	40,47 27,72	12,75 4,77	4470 3062	1408 527	3843 107,1	0,19 0,02	21 3
14	Е0112-17-2 к=0,8 на демонтаж	-Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек/90 мм-15 мм/ м2	8283,75	0,2 0,09	0,11 0,04	1657 729	928 331	1136 107,1	- -	6 2
15	Е0146-40-1	-Разборка покрытий кровель из рулонных материалов м2	110,45	24,92 20,36	4,56 1,71	2752 2249	504 189	2438 100	0,14 0,01	16 1
16	Е0107-53-9 к=0,8 на демонтаж	-Установка плит парапета массой до 0,5 т(демонтаж) шт	98	123,49 52,74	70,74 24,85	12102 5169	6933 2435	9581 126	0,31 0,1	30 10
17	Е0107-45-1 к=0,8 на демонтаж	-Установка панелей с опиранием по контуру площадью до 5 м2 шт	20	414,35 255,6	158,75 56,2	8287 5112	3175 1124	7857 126	1,51 0,24	30 5
		Блок 1/АС56-60/								
18	Е0110-5-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка элементов каркаса из брусьев м3	15,9	6799,99 4010,63	395,71 149,06	108096 63755	6290 2370	71414 108	25,88 0,73	411 12
19	Е0110-14-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка стропил/мауэрлата и накладки поз.20/ м3	10,92	6659,62 3907,13	417,85 157,5	72730 42670	4563 1720	47941 108	25,42 0,78	278 8
20	Е0110-49-2 т.ч. п-1.25	-Укладка по фермам прогонов из брусьев/прогоны, лежень,коньковый брус/	7,33	3942,25 2820,38	387,02 146,25	28877 20659	2835 1071	23469 108	15,87 0,71	116 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 и К=1,25	м3								
21	Е0110-3-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов/карниз и лобовая доска/ м2	105,8	263,04 246,85	9,43 3,57	27830 26116	997 378	28614 108	1,64 0,02	174 2
22	Е0112-7-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством м2	1242	1890,27 313,89	10,25 3,85	2347714 389854	12731 4782	422655 107,1	1,97 0,02	2442 23
23	СПрайс стр15	-Планка конька круглого R110х2000 шт	43	1336,32 -	-	57462 -	-	-	-	-
24	СПрайс стр15	-Планка ендовы нижняя 298х298х2000 шт	59	1494,87 -	-	88197 -	-	-	-	-
25	СПрайс стр15	-Планка ендовы верхняя 76х76х2000 шт	59	1132,48 -	-	66816 -	-	-	-	-
26	СПрайс стр26	-Планка примыкания нижняя 250х122х2000 шт	28	978,46 -	-	27397 -	-	-	-	-
27	СПрайс стр16	-Планка примыкания верхняя 250х147х2000 шт	28	1087,18 -	-	30441 -	-	-	-	-
28	СПрайс стр15	-Планка карнизная 100х69х2000 шт	72	860,68 -	-	61969 -	-	-	-	-
29	СПрайс стр26	-Планка угла наружного 115х115х2000 шт	15	652,31 -	-	9785 -	-	-	-	-
30	СПрайс стр26	-Планка угла внутреннего 115х115х2000 шт	15	652,31 -	-	9785 -	-	-	-	-
31	Е0112-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали м2	134	185,12 176,21	1,55 0,59	24807 23613	208 79	25374 107,1	1,12 -	150 -
32	СПрайс стр14	-Плоский лист м2	134	642,34 -	-	86074 -	-	-	-	-
33	С11021-13	-Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта м3	20,39	13800 -	-	281417 -	-	-	-	-
34	С11021-25	-Брусья обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта	10,28	16000 -	-	164548 -	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
35	С11021-29	-Брусья обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта	4,86	18300	-	89002	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
36	С11021-67	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	3,17	12700	-	40318	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
37	С11021-15	-Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта/обрешетка/	6,13	8200	-	50303	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
38	С11021-77	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, IV сорта/сплошной настил,подкл.доска/	7,54	7310	-	55141	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
39	Е0110-13-1	-Укладка ходовых досок/АС58/	86,3	127,89	1,13	11037	97	621	0,04	3
	т.ч.	м								
	п-1.25			6,23	0,43	538	37	108	-	-
	К=1,15 и К=1,25									
40	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса	5,39	20612,14	395,71	111120	2133	24219	25,88	139
	т.ч.	из брусьев/переходной мостик								
	п-1.25	АС59/		4010,63	149,06	21621	804	108	0,73	4
	К=1,15 и К=1,25	м3								
41	Е0110-13-1	-Укладка ходовых досок/доски	176,05	80,22	1,13	14122	198	1266	0,04	7
	т.ч.	настила/								
	п-1.25	м		6,23	0,43	1097	75	108	-	-
	К=1,15 и К=1,25									
		Блок 2/АС68-72/								
42	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса	0,949	20612,14	395,71	19561	376	4263	25,88	25
	т.ч.	из брусьев/переходной мостик								
	п-1.25	АС59/		4010,63	149,06	3806	141	108	0,73	1
	К=1,15 и К=1,25	м3								
43	Е0110-13-1	-Укладка ходовых досок/доски	42,9	80,97	1,13	3474	48	308	0,04	2
	т.ч.	настила/								
	п-1.25	м		6,23	0,43	267	18	108	-	-
	К=1,15 и К=1,25									
44	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных	0,2366	15836,43	6844,83	3747	1619	1483	33,24	8
	т.ч.	и криволинейных, пожарных с								
	п-1.25	ограждением/Л-455х1860/		5796	1941,09	1371	459	81	6,83	2
	К=1,15 и	т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25									
45	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы т	0,2366	135560 -	- -	32073 -	- -	- -	- -	- -
46	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	12,78	36,36 4,78	0,03 -	465 61	- -	50 81	0,02 -	- -
		Блок 1,2,3								
47	Е0110-52-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Огнезащита, обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам м2	1310,53	6,82 5,38	1,14 0,42	8937 7053	1491 557	8219 108	0,03 -	44 3
48	Е0110-51-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок,+ балок, стропил, мауэрлатов м3	32,99	179,03 142,31	35,14 13,23	5906 4695	1159 436	5542 108	0,9 0,07	30 2
49	СПрайс стр27	-Огнезащитный состав СПАРК-древесина кг	34,96	217,44 -	- -	7601 -	- -	- -	- -	- -
50	Е0109-24-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м т	0,4739	16234,07 10453,5	5027,99 1339,83	7694 4954	2383 635	4527 81	64,98 4,76	31 2
51	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс/80х80х4,100х100х5/ т	0,3069	92860 -	- -	28501 -	- -	- -	- -	- -
52	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,1681	117960 -	- -	19829 -	- -	- -	- -	- -
53	Е0109-49-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Постановка строительных болтов с гайками и шайбами шт	294	23,18 22,9	0,29 0,11	6816 6732	85 33	5479 81	0,14 -	40 -
54	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	0,3528	149300	-	52673	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		-	-	-	-	-	-	-
55	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных	0,0563	93809,71	3043,21	5277	171	2686	195,5	11
	т.ч.	элементов, арматурных								
	п-1.25	стыковых накладок/Анкер 8АI/		36742,5	1150,31	2067	65	126	5,61	-
	К=1,15 и	т								
	К=1,25									
56	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических	22,54	22,68	0,06	511	1	122	0,03	1
	т.ч.	поверхностей грунтовкой								
	п-1.25	ГФ-021 за один раз		6,68	0,03	151	1	81	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
57	Е0113-26-6	-Окраска металлических	45,09	36,36	0,03	1640	1	175	0,02	1
	т.ч.	огрунтованных поверхностей								
	п-1.25	эмалью ПФ-115		4,78	-	216	-	81	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
	к=2									
58	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных	0,0634	15836,43	6844,83	1005	434	398	33,24	2
	т.ч.	и криволинейных, пожарных с								
	п-1.25	ограждением/стремянки С1,С2/		5796	1941,09	368	123	81	6,83	-
	К=1,15 и	т								
	К=1,25									
59	С12021-267	-Ограждение лестничных	0,0634	135560	-	8600	-	-	-	-
		проемов, лестничные марши,								
		пожарные лестницы		-	-	-	-	-	-	-
		т								
60	Е0112-12-1	-Ограждение кровель перилами	1282,6	15,49	3,11	19873	3992	16871	0,07	87
	т.ч.	м								
	п-1.25			11,13	1,15	14278	1475	107,1	0,01	7
	К=1,15 и									
	К=1,25									
61	С12021-96	-Площадки посадочные /мостовых	2,24	177400	-	397890	-	-	-	-
		кранов/, для установки								
		калориферов, обслуживания		-	-	-	-	-	-	-
		переплетов и т.п., мостики								
		для обслуживания								
		светильников, кронштейны для								
		прокладки трубопроводов,								
		маршевые лестницы, пожарные								
		щиты переходных площадок,								
		ограждения								
		т								
62	Е0113-26-6	-Окраска металлических	86,25	36,36	0,03	3136	2	334	0,02	2
	т.ч.	огрунтованных поверхностей								
	п-1.25	эмалью ПФ-115		4,78	-	413	-	81	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
	к=2									
63	Е0112-13-5	-Утепление покрытий плитами из	814,95	139,71	34,65	113860	28238	103048	0,69	562
	т.ч.	легких /ячеистых/ бетонов или								
	п-1.25	фибролита насухо в 2 слоя		105,06	13	85622	10594	107,1	0,06	52
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
	т.ч.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-3.1 К=2									
64	СПрайс	-Кровельная изоляция Лайнрок Стандарт-150 мм	125,92	5159,68	-	649717	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
65	Е0158-21-1	-Устройство пароизоляции оклеечной в один слой по периметру из рулонных материалов (пленка ПЭТ-0,5)	297,5	215,35	0,44	64067	131	6261	0,12	35
		м2		19,58	0,07	5825	21	107,1	-	-
66	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой	1135	14,57	1,24	16532	1405	16779	0,08	91
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		13,33	0,47	15128	539	107,1	-	3
67	СПрайс	-Пленка "Изолтекс-С"	1250,87	55,03	-	68835	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		Слуховые окна СО1								
68	Е0110-15-1	-Устройство слуховых окон	3	7334,62	102,01	22004	306	3716	6,99	21
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	шт		1107,45	39,37	3322	118	108	0,19	1
69	С12065-80	-Створки оконные спаренные для общественных зданий /ГОСТ 11214-86/, пл. 0,6-1,0 м2	6,4	3980	-	25461	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
70	Е0115-203-3	-Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон с одинарным переплетом	1,38	571,31	2,66	788	4	132	0,65	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		99,88	1,01	138	1	94,5	-	-
71	С11011-797	-Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий	3	360	-	1080	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
72	Е0158-14-4	-Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из черепицы	19,5	165,83	1,27	3234	25	528	0,17	3
		м2		25,09	0,2	489	4	107,1	-	-
73	Е0112-7-6	-Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	19,5	1172,39	10,25	22862	200	5754	1,7	33
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		271,69	3,85	5298	75	107,1	0,02	-
74	Е0110-52-1	-Огнезащита, обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	19,5	6,82	1,14	133	22	122	0,03	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		5,38	0,42	105	8	108	-	-
75	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных	1,31	179,03	35,14	234	46	219	0,9	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	конструкций - ферм, арок м3		142,31	13,23	186	17	108	0,07	-
76	СПрайс стр27	-Огнезащитный состав СПАРК-древесина кг	1,27	217,44 -	-	277 -	-	-	-	-
77	Е0158-18-11	-Устройство фартуков к слуховым окнам из листовой стали шт	3	1442,23 49,28	1,01 0,23	4327 148	3 1	159 107,1	0,32 -	1 -
78	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков,	0,0753	16234,07	5027,99	1223	379	799	64,98	5
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м т		10453,5	1339,83	787	101	90	4,76	-
79	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс/100х100х4/ т	0,0753	92860 -	-	6994 -	-	-	-	-
80	Е0109-49-1	-Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	24	23,18	0,29	556	7	497	0,14	3
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	шт		22,9	0,11	550	3	90	-	-
81	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	0,0017	149300	-	248	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
82	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических	2,08	29,61	0,03	62	-	12	0,03	-
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз м2		6,68	-	14	-	90	-	-
83	Е0113-26-6	-Окраска металлических	4,16	36,36	0,03	151	-	18	0,02	-
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к=2	огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2		4,78	-	20	-	90	-	-
		Водосток/АС86/								
84	Е0112-7-7	-Устройство наружного	305	239,55	9,24	73064	2817	70439	1,33	407
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	водостока при покрытии кровли металлочерепицей м		212,18	3,46	64713	1056	107,1	0,02	6
85	СПрайс стр18	-Желоб 125 мм м	300	271,79 -	-	81538 -	-	-	-	-
86	СПрайс	-Заглушка желоба	6	135,9	-	815	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	стр18	шт		-	-	-	-	-	-	-
87	СПрайс стр18	-Патрубок для соединения трубы с желобом	40	679,49	-	27179	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
88	СПрайс стр18	-Колено угловое 150 мм	40	362,39	-	14496	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
89	СПрайс стр18	-Труба водосточная 150 мм	305	407,69	-	124346	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
90	СПрайс стр18	-Колено сливное 150 мм	40	362,39	-	14496	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
91	СПрайс стр18	-Держатель желоба	327	226,5	-	74064	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
92	С11041-104	-Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения	88,35	196	-	17317	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
93	Е0169-5-1	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	155	8,62	0,02	1336	3	1200	0,05	9
				8,6	-	1333	-	90	-	-
		отверст								
94	Е0107-20-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка стальных крепежных элементов (АК-1), арматурных стыковых накладок	0,186	137509,71	3043,21	25577	566	8881	195,5	36
				36742,5	1150,31	6834	214	126	5,61	1
		т								
95	Е0113-17-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	7,41	29,61	0,03	219	-	40	0,03	-
				6,68	-	49	-	81	-	-
		м2								
96	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	14,81	36,36	0,03	539	-	57	0,02	-
				4,78	-	71	-	81	-	-
		м2								
97	Е0146-34-4	-Разборка кирпичных стен вентшахт	0,496	1795,5	627,75	891	311	696	7,1	4
		м3		1167,75	236,25	579	117	100	1,16	1
		Вентшахта ВШ 4зв								
98	Е0109-24-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,0447	16234,07	5027,99	726	225	427	64,98	3
				10453,5	1339,83	467	60	81	4,76	-
		т								
99	С12021-237	-Отдельные конструктивные	0,0447	156260	-	6985	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		элементы зданий и сооружений		-	-	-	-	-	-	-
		с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т								
		т								
100	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,41	36,36	0,03	88	-	9	0,02	-
				4,78	-	12	-	81	-	-
		м2								
101	Е0110-5-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка элементов каркаса из брусьев	0,351	23599,99	395,71	8284	139	1577	25,88	9
				4010,63	149,06	1408	52	108	0,73	-
		м3								
102	Е0126-12-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изоляция плоских поверхностей плитами	13,5	172,8	62,69	2333	846	1570	0,61	8
				105,83	23,35	1429	315	90	0,12	2
		м2								
103	СПрайс	-Плиты теплоизоляционные Лайнрок лайт	1,35	3930,07	-	5306	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
104	Е0126-22-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	23,65	221,09	32,74	5229	774	3975	1,04	25
				174,4	12,38	4125	293	90	0,06	1
		м2								
105	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм	0,13	97200	-	12632	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
106	Е0115-70-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	1,81	1100,47	6,15	1992	11	384	1,32	2
				222,01	2,34	402	4	94,5	0,01	-
		м2								
107	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,011	116100	-	1276	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
108	Е0109-62-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах	0,0183	57770,9	20485,8	1056	374	558	185,15	3
				33327	4349,75	609	80	81	16,28	-
		т								
109	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная,	0,0075	97200	-	727	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщиной 0,7 мм								
		т		-	-	-	-	-	-	-
110	С11011-881	-Прокат полосовой толщиной 4-5	0,0108	116100	-	1254	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп		-	-	-	-	-	-	-
		т								
111	Е0120-21-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм	1	682,57	70,34	683	70	65	3,5	3
				579,6	25,31	580	25	10,8	0,13	-
		шт								
		Вентшахта ВШ 5								
112	Е0109-24-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,0195	16234,07	5027,99	317	98	187	64,98	1
				10453,5	1339,83	204	26	81	4,76	-
		т								
113	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0195	156260	-	3053	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
114	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,06	36,36	0,03	38	-	4	0,02	-
				4,78	-	5	-	81	-	-
		м2								
115	Е0126-22-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	21,52	221,09	32,74	4758	705	3617	1,04	22
				174,4	12,38	3753	266	90	0,06	1
		м2								
116	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм	0,1182	97200	-	11494	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
117	Е0110-5-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка элементов каркаса из брусьев	0,35	22334,99	395,71	7817	138	1572	25,88	9
		м3		4010,63	149,06	1404	52	108	0,73	-
118	Е0112-17-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство выравнивающих сборных стяжек из плоских асбестоцементных листов	3,4	682,6	8,23	2321	28	161	0,25	1
				41,15	3,1	140	11	107,1	0,02	-
		м2								
119	Е0126-12-2	-Изоляция плоских поверхностей	19,94	172,8	62,69	3446	1250	2318	0,61	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	плитами м2		105,83	23,35	2110	466	90	0,12	2
120	СПрайс	-Плиты теплоизоляционные Лайнрок лайт м3	1,99	3930,07 -	-	7837 -	-	-	-	-
121	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий	0,25	739,16	1,55	185	-	47	1,12	-
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	/брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали/поддон/ м2		176,21	0,59	44	-	107,1	-	-
122	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без	7,43	1100,47	6,15	8176	46	1575	1,32	10
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	устройства каркаса улучшенное стен м2		222,01	2,34	1650	17	94,5	0,01	-
123	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,0102	116100 -	-	1185 -	-	-	-	-
124	Е0109-62-7	-Изготовление листовых	0,0176	57770,9	20485,8	1018	361	538	185,15	3
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах т		33327	4349,75	587	77	81	16,28	-
125	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм т	0,0068	97200 -	-	663 -	-	-	-	-
126	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,0108	116100 -	-	1254 -	-	-	-	-
127	Е0120-21-8	-Установка зонтов над шахтами	1	682,57	70,34	683	70	65	3,5	3
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм шт		579,6	25,31	580	25	10,8	0,13	-
128	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,0063	86400 -	-	544 -	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004									
129	Е0108-6-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Кладка стен приямков и каналов м3	0,694	11336,76 1053,11	370,75 137,81	7868 731	257 96	878 106,2	6,84 0,68	5 -
		Вентшахта ВШ 6								
130	Е0109-24-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м т	0,0103	16234,07 10453,5	5027,99 1339,83	168 108	52 14	99 81	64,98 4,76	1 -
131	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т т	0,0103	156260 -	- -	1614 -	- -	- -	- -	- -
132	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	0,5578	36,36 4,78	0,03 -	20 3	- -	2 81	0,02 -	- -
133	Е0126-22-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия м2	14,8	221,09 174,4	32,74 12,38	3272 2581	485 183	2488 90	1,04 0,06	15 1
134	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм т	0,0813	97200 -	- -	7902 -	- -	- -	- -	- -
135	Е0110-5-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка элементов каркаса из брусьев м3	0,352	22334,99 4010,63	395,71 149,06	7862 1412	139 52	1581 108	25,88 0,73	9 -
136	Е0112-17-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство выравнивающих сборных стяжек из плоских асбестоцементных листов м2	1,3	682,6 41,15	8,23 3,1	887 53	11 4	62 107,1	0,25 0,02	- -
137	Е0126-12-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изоляция плоских поверхностей плитами м2	13,44	172,8 105,83	62,69 23,35	2322 1422	843 314	1563 90	0,61 0,12	8 2
138	СПрайс	-Плиты теплоизоляционные Лайнрок лайт м3	1,34	3930,07 -	- -	5282 -	- -	- -	- -	- -
139	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий	0,11	739,16	1,55	81	-	21	1,12	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	/брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали/поддон/ м2		176,21	0,59	19	-	107,1	-	-
140	Е0115-70-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен м2	4,21	1100,47 222,01	6,15 2,34	4633 935	26 10	893 94,5	1,32 0,01	6 -
141	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,0069	116100 -	- -	801 -	- -	- -	- -	- -
142	Е0109-62-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах т	0,0116	57770,9 33327	20485,8 4349,75	672 388	238 51	355 81	185,15 16,28	2 -
143	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм т	0,0044	97200 -	- -	432 -	- -	- -	- -	- -
144	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,0072	116100 -	- -	836 -	- -	- -	- -	- -
145	Е0120-21-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм шт	1	682,57 579,6	70,34 25,31	683 580	70 25	65 10,8	3,5 0,13	3 -
146	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,0048	86400 -	- -	416 -	- -	- -	- -	- -
147	Е0108-6-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Кладка стен приямков и каналов м3	0,5975	11336,76 1053,11	370,75 137,81	6774 629	222 82	756 106,2	6,84 0,68	4 -

Вентшахта ВШ 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из	0,052	16234,07	5027,99	844	261	497	64,98	3
	т.ч.	одиночных и парных уголков,								
	п-1.25	гнутосварных профилей в		10453,5	1339,83	544	70	81	4,76	-
	К=1,15 и	зданиях пролетом до 24 м и								
	К=1,25	высотой до 25 м								
		т								
149	С12021-237	-Отдельные конструктивные	0,052	156260	-	8126	-	-	-	-
		элементы зданий и сооружений								
		с преобладанием		-	-	-	-	-	-	-
		горячекатанных профилей								
		массой до 0,1 т								
		т								
150	Е0113-26-6	-Окраска металлических	2,81	36,36	0,03	102	-	11	0,02	-
	т.ч.	огрунтованных поверхностей								
	п-1.25	эмалью ПФ-115		4,78	-	13	-	81	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
	к=2									
151	Е0126-22-1	-Покрытие изоляции	69,68	221,09	32,74	15405	2281	11713	1,04	73
	т.ч.	цилиндрических и плоских								
	п-1.25	поверхностей листовым		174,4	12,38	12152	862	90	0,06	4
	К=1,15 и	металлом с заготовкой								
	К=1,25	покрытия								
		м2								
152	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная,	0,3829	97200	-	37216	-	-	-	-
		толщиной 0,7 мм								
		т		-	-	-	-	-	-	-
153	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса	1,3	22334,99	395,71	29125	516	5858	25,88	34
	т.ч.	из брусьев								
	п-1.25	м3		4010,63	149,06	5230	194	108	0,73	1
	К=1,15 и									
	К=1,25									
154	Е0112-17-5	-Устройство выравнивающих	8,48	682,6	8,23	5788	70	402	0,25	2
	т.ч.	сборных стяжек из плоских								
	п-1.25	асбестоцементных листов		41,15	3,1	349	26	107,1	0,02	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
155	Е0126-12-2	-Изоляция плоских поверхностей	59,6	172,8	62,69	10299	3736	6929	0,61	37
	т.ч.	плитами								
	п-1.25	м2		105,83	23,35	6308	1392	90	0,12	7
	К=1,15 и									
	К=1,25									
156	СПрайс	-Плиты теплоизоляционные	5,96	3930,07	-	23423	-	-	-	-
		Лайнрок лайт								
		м3		-	-	-	-	-	-	-
157	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий	0,64	739,16	1,55	473	1	121	1,12	1
	т.ч.	/брандмауэров, парапетов,								
	п-1.25	свесов и т.п./ из листовой		176,21	0,59	113	-	107,1	-	-
	К=1,15 и	оцинкованной стали/поддон/								
	К=1,25	м2								
158	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без	21,2	1100,47	6,15	23330	130	4495	1,32	28
	т.ч.	устройства каркаса улучшенное								
	п-1.25	стен		222,01	2,34	4707	50	94,5	0,01	-
	К=1,15 и	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25									
159	С11011-881	-Прокат полосовой толщиной 4-5	0,0314	116100	-	3646	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т		-	-	-	-	-	-	-
160	Е0109-62-7	-Изготовление листовых	0,0634	57770,9	20485,8	3665	1300	1936	185,15	12
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах т		33327	4349,75	2114	276	81	16,28	1
161	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм	0,0202	97200	-	1967	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
162	С11011-881	-Прокат полосовой толщиной 4-5	0,0432	116100	-	5016	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т		-	-	-	-	-	-	-
163	Е0120-21-8	-Установка зонтов над шахтами	4	682,57	70,34	2730	281	261	3,5	14
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм шт		579,6	25,31	2318	101	10,8	0,13	1
164	С12041-6	-Арматурные заготовки, не	0,0185	86400	-	1598	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т		-	-	-	-	-	-	-
165	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и	2,12	11336,76	370,75	24070	787	2685	6,84	15
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	каналов м3		1053,11	137,81	2236	293	106,2	0,68	1
		Вентшахта ВШ 10(ВШ-10зв)								
166	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из	0,0927	16234,07	5027,99	1505	466	886	64,98	6
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м т		10453,5	1339,83	969	124	81	4,76	-
167	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений	0,0927	156260	-	14487	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т т		-	-	-	-	-	-	-
168	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	5,01	36,36 4,78	0,03 -	182 24	- -	19 81	0,02 -	- -
169	Е0110-5-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка элементов каркаса из брусьев м3	1,05	23599,99 4010,63	395,71 149,06	24780 4211	415 157	4717 108	25,88 0,73	27 1
170	Е0126-12-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изоляция плоских поверхностей плитами м2	34,7	172,8 105,83	62,69 23,35	5996 3672	2175 810	4034 90	0,61 0,12	21 4
171	СПрайс	-Плиты теплоизоляционные Лайнрок лайт м3	3,47	3930,07 -	- -	13637 -	- -	- -	- -	- -
172	Е0126-22-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия м2	57,3	221,09 174,4	32,74 12,38	12668 9993	1876 709	9632 90	1,04 0,06	60 3
173	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм т	0,3149	97200 -	- -	30608 -	- -	- -	- -	- -
174	Е0115-70-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен м2	4,33	1100,47 222,01	6,15 2,34	4765 961	27 10	918 94,5	1,32 0,01	6 -
175	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,0241	116100 -	- -	2803 -	- -	- -	- -	- -
176	Е0109-62-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах т	0,0505	57770,9 33327	20485,8 4349,75	2919 1684	1035 220	1542 81	185,15 16,28	9 1
177	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм	0,0181	97200	-	1761	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		-	-	-	-	-	-	-
178	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,0324	116100 -	- -	3762 -	- -	- -	- -	- -
179	Е0120-21-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм шт	1	682,57 579,6	70,34 25,31	683 580	70 25	65 10,8	3,5 0,13	3 -
		Вентшахта ВШ 11								
180	Е0109-24-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м т	0,0501	16234,07 10453,5	5027,99 1339,83	814 524	252 67	479 81	64,98 4,76	3 -
181	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т т	0,0501	156260 -	- -	7833 -	- -	- -	- -	- -
182	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	2,71	36,36 4,78	0,03 -	98 13	- -	10 81	0,02 -	- -
183	Е0110-5-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка элементов каркаса из брусьев м3	0,39	23599,99 4010,63	395,71 149,06	9204 1564	154 58	1752 108	25,88 0,73	10 -
184	Е0126-12-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изоляция плоских поверхностей плитами м2	17,3	172,8 105,83	62,69 23,35	2989 1831	1084 404	2011 90	0,61 0,12	11 2
185	СПрайс	-Плиты теплоизоляционные Лайнрок лайт м3	1,73	3930,07 -	- -	6799 -	- -	- -	- -	- -
186	Е0126-22-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия м2	26,5	221,09 174,4	32,74 12,38	5859 4622	868 328	4455 90	1,04 0,06	28 2
187	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм	0,1456	97200	-	14154	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		-	-	-	-	-	-	-
188	Е0115-70-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен м2	2,7	1100,47 222,01	6,15 2,34	2971 599	17 6	572 94,5	1,32 0,01	4 -
189	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,013	116100 -	- -	1513 -	- -	- -	- -	- -
190	Е0109-62-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах т	0,0232	57770,9 33327	20485,8 4349,75	1339 773	475 101	707 81	185,15 16,28	4 -
191	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм т	0,0088	97200 -	- -	853 -	- -	- -	- -	- -
192	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,0144	116100 -	- -	1672 -	- -	- -	- -	- -
193	Е0120-21-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм шт Вентшахта ВШ 12	1	682,57 579,6	70,34 25,31	683 580	70 25	65 10,8	3,5 0,13	3 -
194	Е0109-24-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м т	0,0435	16234,07 10453,5	5027,99 1339,83	706 455	219 58	416 81	64,98 4,76	3 -
195	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т т	0,0435	156260 -	- -	6797 -	- -	- -	- -	- -
196	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	2,35	36,36 4,78	0,03 -	85 11	- -	9 81	0,02 -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25 к=2									
197	Е0110-5-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка элементов каркаса из брусьев м3	0,496	23599,99 / 4010,63	395,71 / 149,06	11706 / 1989	196 / 74	2228 / 108	25,88 / 0,73	13 / -
198	Е0126-12-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изоляция плоских поверхностей плитами м2	16,6	172,8 / 105,83	62,69 / 23,35	2869 / 1757	1041 / 388	1930 / 90	0,61 / 0,12	10 / 2
199	СПрайс	-Плиты теплоизоляционные Лайнрок лайт м3	1,66	3930,07 / -	- / -	6524 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
200	Е0126-22-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия м2	25,3	221,09 / 174,4	32,74 / 12,38	5593 / 4412	828 / 313	4253 / 90	1,04 / 0,06	26 / 2
201	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм т	0,139	97200 / -	- / -	13513 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
202	Е0115-70-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен м2	2,5	1100,47 / 222,01	6,15 / 2,34	2751 / 555	15 / 6	530 / 94,5	1,32 / 0,01	3 / -
203	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,0113	116100 / -	- / -	1312 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
204	Е0109-62-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах т	0,0663	57770,9 / 33327	20485,8 / 4349,75	3828 / 2208	1357 / 288	2022 / 81	185,15 / 16,28	12 / 1
205	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм т	0,0195	97200 / -	- / -	1892 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
206	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,0468	116100 / -	- / -	5433 / -	- / -	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2004									
207	Е0120-21-8	-Установка зонтов над шахтами	1	682,57	70,34	683	70	65	3,5	3
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм		579,6	25,31	580	25	10,8	0,13	-
		шт								
		Вентшахта ВШ 13								
208	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из	0,1328	16234,07	5027,99	2156	668	1269	64,98	9
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м		10453,5	1339,83	1388	178	81	4,76	1
		т								
209	С12021-237	-Отдельные конструктивные	0,1328	156260	-	20751	-	-	-	-
		элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т		-	-	-	-	-	-	-
		т								
210	Е0113-26-6	-Окраска металлических	7,17	36,36	0,03	261	-	28	0,02	-
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к=2	огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		4,78	-	34	-	81	-	-
		м2								
211	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса	1,83	23599,99	395,71	43188	724	8221	25,88	47
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	из брусьев		4010,63	149,06	7339	273	108	0,73	1
		м3								
212	Е0126-12-2	-Изоляция плоских поверхностей	60,4	172,8	62,69	10437	3786	7022	0,61	37
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	плитами		105,83	23,35	6392	1410	90	0,12	7
		м2								
213	СПрайс	-Плиты теплоизоляционные	6,04	3930,07	-	23738	-	-	-	-
		Лайнрок лайт		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
214	Е0126-22-1	-Покрытие изоляции	102,8	221,09	32,74	22728	3365	17280	1,04	107
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия		174,4	12,38	17928	1272	90	0,06	6
		м2								
215	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная,	0,5649	97200	-	54908	-	-	-	-
		толщиной 0,7 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
216	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без	7,2	1100,47	6,15	7923	44	1526	1,32	10
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	устройства каркаса улучшенное стен		222,01	2,34	1598	17	94,5	0,01	-
		м2								
217	С11011-881	-Прокат полосовой толщиной 4-5	0,0424	116100	-	4923	-	-	-	-
	Изм. и	мм при ширине 40-70 мм,								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т		-	-	-	-	-	-	-
218	Е0109-62-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах т	0,082	57770,9 33327	20485,8 4349,75	4737 2733	1680 357	2502 81	185,15 16,28	15 1
219	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм т	0,0244	97200 -	- -	2372 -	- -	- -	- -	- -
220	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,0576	116100 -	- -	6687 -	- -	- -	- -	- -
221	Е0120-21-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм шт Вентшахта ВШ 19	1	682,57 579,6	70,34 25,31	683 580	70 25	65 10,8	3,5 0,13	3 -
222	Е0169-2-1	-Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 150 мм отверст	3	341,53 112,39	229,14 88,29	1025 337	687 265	542 90	0,73 0,48	2 1
223	Е0158-21-1	-Устройство пароизоляции оклеечной в один слой по периметру из рулонных материалов (пленка ПЭТ-0,5) м2	20,8	215,35 19,58	0,44 0,07	4479 407	9 1	438 107,1	0,12 -	2 -
224	Е0108-6-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Кладка стен приямков и каналов м3	0,4935	11336,76 1053,11	370,75 137,81	5595 520	183 68	624 106,2	6,84 0,68	3 -
225	Е0115-70-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен м2	8,91	1100,47 222,01	6,15 2,34	9805 1978	55 21	1889 94,5	1,32 0,01	12 -
226	Е0109-24-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,1619	16234,07 10453,5	5027,99 1339,83	2629 1693	814 217	1547 81	64,98 4,76	11 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
227	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,1619	156260	-	25302	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
228	Е0113-26-6	-Окраска металлических	8,74	36,36	0,03	318	-	34	0,02	-
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к=2	огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		4,78	-	42	-	81	-	-
		м2								
229	Е0112-17-5	-Устройство выравнивающих	3,58	682,6	8,23	2444	29	170	0,25	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	сборных стяжек из плоских асбестоцементных листов		41,15	3,1	147	11	107,1	0,02	-
		м2								
230	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса	0,191	23599,99	395,71	4508	76	858	25,88	5
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	из брусьев		4010,63	149,06	766	28	108	0,73	-
		м3								
231	Е0126-12-2	-Изоляция плоских поверхностей	16,41	172,8	62,69	2836	1029	1908	0,61	10
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	плитами		105,83	23,35	1737	383	90	0,12	2
		м2								
232	С11031-181	-Плиты теплоизоляционные	1,64	14600	-	23959	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	ISOVER, марка OL-E жесткие		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
233	С11011-1162	-Дюбели монтажные 10х130	20	36	-	720	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	/10х132, 10х150/ мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
234	Е0126-22-1	-Покрытие изоляции	10,73	221,09	32,74	2372	351	1804	1,04	11
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия		174,4	12,38	1871	133	90	0,06	1
		м2								
235	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная,	0,0591	97200	-	5745	-	-	-	-
		толщиной 0,7 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
236	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий	0,62	185,12	1,55	115	1	117	1,12	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	/брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали/поддон/ м2		176,21	0,59	109	-	107,1	-	-
237	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм т	0,0034	97200 -	- -	332 -	- -	- -	- -	- -
238	Е0109-62-7	-Изготовление листовых	0,0318	57770,9	20485,8	1838	652	971	185,15	6
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах/зонт и венткороб/ т		33327	4349,75	1060	138	81	16,28	1
239	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм т	0,0318	97200 -	- -	3093 -	- -	- -	- -	- -
240	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,0072	116100 -	- -	836 -	- -	- -	- -	- -
241	Е0120-21-5	-Установка зонтов над шахтами	1	388,33	37,55	388	38	37	1,99	2
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 2600 мм шт		326,03	14,06	326	14	10,8	0,08	-
242	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,0081	86400 -	- -	703 -	- -	- -	- -	- -
243	Е0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса	3,84	338,3	16,45	1299	63	121	1,77	7
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2		284,63	6,16	1093	24	10,8	0,03	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			6899764	137885			6331
			Тенге			1010422	49426			236
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			17317	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			17317	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1039	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			18356	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6296958	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2449357	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1022823	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2683762	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			56275	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1074622	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		537
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	161193	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			442295	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7813875	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6894
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1184016	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			585490	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3273	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	37025	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			533512	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			30120	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4518	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36937	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			652546	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		225
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	41543	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			8484776	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7119
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1225559	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Внутренняя отделка								
		Дополнительные работы								
244	Е0162-36-4	-Очистка вручную простых фасадов от	23	37,04	-	852	-	805	0,26	6
		масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов		37,04	-	852	-	94,5	-	-
		Снятие водоэмульсионной краски со стен								
		м2								
245	Е0161-27-1	-Насечка под штукатурку поверхностей стен,	23	43,27	2,14	995	49	902	0,28	6
		перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и		41,13	0,38	946	9	94,5	-	-
		криволинейных поверхностей большого радиуса по кирпичу								
		м2								
246	Е0115-17-5	-Гладкая облицовка стен,	23	1902,71	5,78	43762	133	6312	1,75	40
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону/фартук над		293,22	-	6744	-	93,6	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	мойками и умывальниками/ м2								
247	Е0134-56-5	-Устройство каркасов	10,8	1455,25	21,13	15717	228	12729	7,19	78
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	акустических конструкций стен из деревянных брусков при относе от стен на 20 см м2		1182,49	8,05	12771	87	99	0,04	-
248	Е0134-60-9	-Облицовка каркасов стен	10,8	572,97	7,66	6188	83	5952	3,52	38
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	перфорированными плитами древесно-стружечными с декоративной отделкой толщиной 19 мм м2		553,73	2,92	5980	32	99	0,01	-
249	СПрайс	-Радиаторная решетка 0,6х0,9 шт	20	772,06	-	15441	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
250	Е0155-1-6	-Разборка деревянных перегородок каркасных, обшитых древесно-волокнистыми плитами м2	62	81,77	5,83	5070	361	5149	0,53	33
				75,94	0,95	4708	59	108	0,01	1
251	Е0110-88-1	-Устройство перегородок	53,76	1382,65	14	74331	753	19387	1,97	106
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляции м2		328,61	5,29	17666	284	108	0,03	1
252	Е0110-88-3	-Устройство перегородок	59	1405,31	17,38	82914	1025	23995	2,21	130
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией м2		370,01	6,55	21831	386	108	0,03	2
253	Е0115-36-1	-Облицовка стен листовыми	36,2	953,38	6,06	34512	219	8828	1,48	54
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас м2		256,29	1,76	9278	64	94,5	0,01	-
254	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание	137,72	162,92	4,29	22437	590	11248	0,52	72
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен/ Алинекс Финиш ВП 2 мм/ м2		84,79	1,64	11677	226	94,5	0,01	1
255	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными	137,72	167,56	2,35	23077	324	5944	0,27	37
	т.ч. п-1.25	водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен,		44,77	0,9	6166	124	94,5	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		К=1,15 и К=1,25 подготовленным под окраску м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			325296	3766			599
			Тенге			98619	1270			7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			325296	-	-		-
		Материалы -	Тенге			192773	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	99889	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15441	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			14697	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			101250	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		51
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	15187	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25593	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			452138	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		657
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	115076	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			452138	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		657
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	115076	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Наружная отделка фасада								
256	Е0108-35-1	-Установка и разборка	271,11	135,63	0,78	36772	210	22879	0,5	135
	т.ч.	инвентарных лесов наружных								
	п-1.25	высотой до 16 м трубчатых для		79,18	0,29	21466	78	106,2	-	-
	К=1,15 и К=1,25	кладки и облицовки м2								
257	Е0115-38-1	-Облицовка стен фасадов зданий	73,33	3213,98	4,99	235681	366	37334	3,11	228
	т.ч.	искусственными плитами на								
	п-1.25	металлическом каркасе		537,22	1,52	39395	112	94,5	0,01	-
	К=1,15 и К=1,25	м2								
258	Е0134-57-2	-Заполнение каркасов стен	70,57	129,17	2,9	9116	205	8899	0,79	56
	т.ч.	минераловатными плитами								
	п-1.25	толщиной заполнения 100 мм		126,27	1,1	8911	78	99	0,01	-
	К=1,15 и К=1,25	м2								
259	СПрайс	-Плиты теплоизоляционные Лайнрок Стандарт	7,26	5159,68	-	37459	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
260	СПрайс	-Пленка "Изолтекс"	77,62	55,03	-	4271	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
261	Е0158-18-3	-Устройство карнизных свесов	490	124,54	1,17	61025	573	17392	0,21	104
		из листовой стали/поз.17/								
		м		32,96	0,18	16150	88	107,1	-	1
262	Е0158-18-4	-Устройство поясков,	2768,1	48,55	0,56	134391	1550	121402	0,26	723
		сандриков, подоконных отливов								
		из листовой стали/поз.18 поз.14/		40,86	0,09	113105	249	107,1	-	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
263	Е0158-18-6	-Устройство примыкания к стенам каменным из листовой стали/поз.19/	48	34,61	0,84	1661	40	1156	0,14	7
				22,34	0,14	1072	7	107,1	-	-
		м								
264	СПрайс стр14	-Тонколистовая сталь /ИНСИ/	1059,24	636,66	-	674372	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
265	Е0162-36-1	-Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов/низ перехода/	318,24	25,7	-	8179	-	7729	0,18	57
				25,7	-	8179	-	94,5	-	-
		м2								
266	Е0115-156-3	-Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности	318,24	143,39	2,06	45631	656	5297	0,1	32
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	поливинилацетатная/низ перехода/		16,82	0,79	5354	251	94,5	-	1
		м2								
267	Е0115-176-1	-Окраска эмалевыми составами деревянных стен с подготовкой	108,43	195,04	0,2	21148	22	11410	0,67	73
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	поверхности/лобовая доска, карниз/		111,26	0,09	12064	9	94,5	-	-
		м2								
268	Е0115-176-3	-Окраска эмалевыми составами деревянных заполнений проемов	26	263,7	0,15	6856	4	4693	1,14	30
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	оконных с подготовкой поверхности/слуховых окон/		190,96	0,06	4965	2	94,5	-	-
		м2								
269	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	298	220,9	4,93	65828	1468	33593	0,64	190
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков		117,43	1,86	34993	555	94,5	0,01	3
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			1342390	5094			1634

			Тенге			265654	1428			9
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1342390	-	-		-
	Материалы -		Тенге			309510	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	267082	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			716103	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			45234	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			271782	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		136
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	40767	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			96850	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1711023	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1778
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	307849	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1711023	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1778
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	307849	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Разные работы								
		Ремонт козырька №1/АС37/								
270	Е0134-60-1	-Облицовка каркасов стен	22,9	145,95	0,95	3342	22	3258	0,86	20
	т.ч.	неперфорированными плитами		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	дюралюминием толщиной 1 мм		143,35	0,36	3283	8	99	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
271	СПрайс	-Фасадная панель	22,9	2454,97	-	56219	-	-	-	-
		м2		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		Козырек К-2/2 шт//АС51-53/								
272	Е0115-35-1	-Устройство подвесных потолков	54,6	374,77	2,76	20462	151	19012	2,02	111
	т.ч.	из декоративно-акустических		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	плит		367,43	1,04	20061	57	94,5	0,01	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
273	СПрайс	-Фасадная панель	54,6	2454,97	-	134042	-	-	-	-
		м2		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
274	Е0115-172-3	-Масляная окраска стальных	13,45	128,22	0,09	1725	1	882	0,42	6
		балок, труб, диаметром более		---	---	---	---	---	---	---
	т.ч.	50 мм и т.п белилами с		69,35	0,02	933	-	94,5	-	-
	п-1.25	добавлением колера,								
	К=1,15 и	количество окрасок 2								
	К=1,25	м2								
		Козырек К-3/2 шт//АС54/								
275	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из	0,315	16234,07	5027,99	5113	1584	3009	64,98	20
	т.ч.	одиночных и парных уголков,		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	гнутосварных профилей в		10453,5	1339,83	3292	422	81	4,76	1
	К=1,15 и	зданиях пролетом до 24 м и								
	К=1,25	высотой до 25 м								
		т								
276	С12021-237	-Отдельные конструктивные	0,315	154400	-	48630	-	-	-	-
		элементы зданий и сооружений		---	---	---	---	---	---	---
		с преобладанием		-	-	-	-	-	-	-
		горячекатанных профилей								
		массой до 0,1 т								
		т								
277	Е0110-32-1	-Установка каркаса из брусьев	0,0752	26180,66	397,66	1969	30	668	44,85	3
	т.ч.	м3		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25			8073	149,06	607	11	108	0,74	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
278	Е0110-12-1	-Подшивка потолков досками	12	442,05	6,85	5305	82	1288	0,6	7
	т.ч.	обшивки		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	м2		96,77	2,59	1161	31	108	0,01	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
279	Е0112-7-5	-Устройство кровельного	9,86	2142,81	10,25	21128	101	3355	1,97	19
	т.ч.	покрытия без слуховых окон		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	металлочерепицей по		313,89	3,85	3095	38	107,1	0,02	-
	К=1,15 и	деревянной обрешетке с ее								
	К=1,25	устройством								
		м2								
280	Е0110-12-6	-Подшивка потолков сталью	12,2	49,49	1,15	604	14	575	0,29	3
	т.ч.	кровельной оцинкованной по		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	дереву		43,22	0,42	527	5	108	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
281	СПрайс	-Тонколистовая сталь с	13,42	642,34	-	8620	-	-	-	-
	стр14	полимерным покрытием		---	---	---	---	---	---	---
		м2		-	-	-	-	-	-	-
282	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических	8,5	22,68	0,06	193	1	46	0,03	-
	т.ч.	поверхностей грунтовкой		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	ГФ-021 за один раз		6,68	0,03	57	-	81	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
283	Е0113-26-6	-Окраска металлических	17,01	36,36	0,03	618	-	66	0,02	-
	т.ч.	огрунтованных поверхностей		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	эмалью ПФ-115		4,78	-	81	-	81	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
	к=2									
284	Е0110-52-1	-Огнезащита, обрешетка под	9,86	6,82	1,14	67	11	62	0,03	-
	т.ч.	кровлю, покрытия и настилы по		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	фермам		5,38	0,42	53	4	108	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
285	СПрайс	-Огнезащитный состав	4,93	217,44	-	1072	-	-	-	-
	стр27	СПАРК-древесина		---	---	---	---	---	---	---
		кг		-	-	-	-	-	-	-
		Тамбур №3,4/АС38/								
286	Е0146-34-4	-Разборка кирпичных стен	12,24	1795,5	627,75	21977	7684	17185	7,1	87
		м3		---	---	---	---	---	---	---
				1167,75	236,25	14293	2892	100	1,16	14
287	Е0107-45-1	-Установка панелей с опиранием	4	414,35	158,75	1657	635	1571	1,51	6
	к=0,8 на	по контуру площадью до 5		---	---	---	---	---	---	---
	демонтаж	м2/демонтаж/		255,6	56,2	1022	225	126	0,24	1
		шт								
288	Е0146-41-1	-Разборка бетонных оснований	0,27	2399,04	1107,54	648	299	462	7,7	2
		под полы на гравии		---	---	---	---	---	---	---
		м3		1291,5	418,5	349	113	100	2,04	1
289	Е0157-2-8	-Разборка цементного покрытия	13,5	361,12	192,06	4875	2593	3573	1,11	15
		полов		---	---	---	---	---	---	---
		1м2		166,91	72,15	2253	974	110,7	0,4	5
290	Е0134-60-1	-Облицовка каркасов стен	7	145,95	0,95	1022	7	996	0,86	6
	т.ч.	неперфорированными плитами		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	дюралюминием толщиной 1 мм		143,35	0,36	1003	3	99	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
291	СПрайс	-Фасадная панель	7	2454,97	-	17185	-	-	-	-
		м2		---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
292	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	13,5	257,95	12,44	3482	168	967	0,41	6
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		60,03	4,67	810	63	110,7	0,02	-
293	Е0111-27-6	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	13,5	1641,81	19	22164	257	3116	1,23	17
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		199,3	9,21	2690	124	110,7	0,05	1
294	Е0115-35-1	-Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	13,5	374,77	2,76	5059	37	4701	2,02	27
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		367,43	1,04	4960	14	94,5	0,01	-
295	СПрайс	-Фасадная панель	13,5	2454,97	-	33142	-	-	-	-
		м2								
				-	-	-	-	-	-	-
		Тамбур №8/АС39/								
296	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей	22,7	189,44	5,08	4300	115	3373	0,85	19
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен		156,03	1,21	3542	28	94,5	0,06	1
		м2								
297	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	22,7	149,34	4,29	3390	97	1854	0,52	12
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен		84,79	1,64	1925	37	94,5	0,01	-
		м2								
298	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными	22,7	167,56	2,35	3804	53	980	0,27	6
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску		44,77	0,9	1016	20	94,5	-	-
		м2								
299	Е0115-35-1	-Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	7,04	374,77	2,76	2638	19	2451	2,02	14
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		367,43	1,04	2587	7	94,5	0,01	-
300	СПрайс	-Фасадная панель	7,04	2454,97	-	17283	-	-	-	-
		м2								
				-	-	-	-	-	-	-
301	Е0146-41-1	-Разборка бетонных оснований под полы на гравии	0,1408	2399,04	1107,54	338	156	241	7,7	1
		м3		1291,5	418,5	182	59	100	2,04	-
302	Е0157-2-8	-Разборка цементного покрытия полов	7,04	361,12	192,06	2542	1352	1863	1,11	8
		1м2		166,91	72,15	1175	508	110,7	0,4	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
303	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	7,04	257,95	12,44	1816	88	504	0,41	3
	т.ч.	толщиной 20 мм								
	п-1.25	м2		60,03	4,67	423	33	110,7	0,02	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
304	Е0111-27-6	-Устройство покрытий на	7,04	1641,81	19	11558	134	1625	1,23	9
	т.ч.	растворе из сухой смеси с								
	п-1.25	приготовлением раствора в		199,3	9,21	1403	65	110,7	0,05	-
	К=1,15 и	построечных условиях из								
	К=1,25	одноцветных с красителем								
		плиток								
		м2								
305	Е0146-40-4	-Разборка покрытий кровель из	13,7	24,56	3,34	336	46	308	0,15	2
		волнистых и полуволнистых								
		асбестоцементных листов		21,22	1,26	291	17	100	0,01	-
		м2								
306	Е0158-23-3	-Смена обрешетки с прозорами	13,7	398,96	6,1	5466	84	1782	0,81	11
		из брусков								
		м2		120,47	1,01	1650	14	107,1	0,01	-
307	Е0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия	13,7	128,68	42,8	1763	586	769	0,36	5
	т.ч.	зданий высотой до 25 м из								
	п-1.25	профилированного листа		58,74	10,56	805	145	81	0,04	1
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
308	С11011-435	-Настил профилированный	13,7	896	-	12275	-	-	-	-
		оцинкованный Н35-1000-0,7,								
		Н18-1000-,7		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
309	Е0152-7-1	-Устройство осадочного шва из	0,33	1225,7	1,04	404	-	123	2,68	1
		просмоленных досок для								
		сопряжения существующих и		395,24	0,02	130	-	94,5	-	-
		пристраиваемых фундаментов								
		м2								
		Тамбур №2, крыльцо №3/АС36/								
310	Е0115-35-1	-Устройство подвесных потолков	29,91	374,77	2,76	11209	83	10415	2,02	61
	т.ч.	из декоративно-акустических								
	п-1.25	плит		367,43	1,04	10990	31	94,5	0,01	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
311	СПрайс	-Фасадная панель	29,91	2454,97	-	73428	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
312	Е0115-55-1	-Высококачественная штукатурка	29,88	506,06	3,31	15121	99	8428	1,64	49
	т.ч.	декоративным раствором по								
	п-1.25	камню стен гладких		297,56	0,9	8891	27	94,5	0,03	1
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
313	СПрайс	-Декоративная штукатурка	8,96	1145,48	-	10268	-	-	-	-
	стр19	Decorum Stucco								
		кг		-	-	-	-	-	-	-
314	Е0115-17-5	-Гладкая облицовка стен,	1,44	482,7	5,78	695	8	400	1,75	3
	Изм. и	столбов, пилястр и откосов								
	доп.вып.3	/без карнизных, плинтусных и		293,22	3,93	422	6	93,6	0,02	-
	СН РК 8.	угловых плиток/ на цементном								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2								
315	СПрайс стр19	-Фоторепродукция из глазурованной плитки комплект	2	6983,97 -	- -	13968 -	- -	- -	- -	- -
316	Е0107-60-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка металлических ограждений без поручня м	4,8	105,81 82,55	7,36 2,79	508 396	35 13	516 126	0,48 0,01	2 -
317	СПрайс стр12	-Стоимость ограждения пм	4,8	5435,89 -	- -	26092 -	- -	- -	- -	- -
		Ремонт крылец №1,1А/АС38,55/								
318	Е0146-41-1	-Разборка бетонных оснований под полы на гравии м3	5,29	2399,04 1291,5	1107,54 418,5	12696 6835	5861 2215	9049 100	7,7 2,04	41 11
319	Е0146-25-4	-Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 40 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ отверст.	12	157,49 74,7	77,58 45,72	1890 896	931 549	1445 100	0,4 0,07	5 1
320	Е0106-11-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка закладных деталей весом до 4 кг (ЗД-1) 1т	0,0292	99034,93 38036,25	380,3 143,44	2888 1109	11 4	1052 94,5	227,7 0,7	7 -
321	Е0107-60-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка металлических ограждений без поручня м	6	105,81 82,55	7,36 2,79	635 495	44 17	645 126	0,48 0,01	3 -
322	СПрайс стр12	-Стоимость ограждения пм	6	5435,89 -	- -	32615 -	- -	- -	- -	- -
323	Е0111-25-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов м2	59,2	1298,41 219,17	37,49 14,04	76866 12975	2219 831	15283 110,7	1,36 0,07	80 4
324	Е0115-14-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен	11,2	1891,52 538,2	3,2 1,21	21185 6028	36 14	5709 94,5	3,11 0,01	35 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
325	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ	56	43	-	2408	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
326	С143002-59	-Сухие смеси для затирки швов плитки	5,6	42	-	235	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
		Крыльцо №2 и пандус/АС40,55/								
327	Е0146-41-1	-Разборка бетонных оснований под полы на гравии	0,805	2399,04	1107,54	1931	892	1377	7,7	6
		м3		1291,5	418,5	1040	337	100	2,04	2
328	Е0159-5-1	-Разборка металлических лестничных решеток массой 1м	6,92	74,17	4,98	513	34	392	0,47	3
		до 60 кг		69,19	0,79	479	5	81	0,01	-
		м								
329	Е0146-25-4	-Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 40 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	10	157,49	77,58	1575	776	1204	0,4	4
				74,7	45,72	747	457	100	0,07	1
		отверст.								
330	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей	0,0243	99034,93	380,3	2407	9	877	227,7	6
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	весом до 4 кг (ЗД-1)		38036,25	143,44	924	3	94,5	0,7	-
		1т								
331	Е0111-25-2	-Устройство покрытий из	11,5	1298,41	37,49	14932	431	2969	1,36	16
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	брусчатки на цементном растворе с заполнением швов/тротуарной плитки/		219,17	14,04	2520	161	110,7	0,07	1
		м2								
332	Е0115-14-2	-Наружная облицовка по	3	1891,52	3,2	5675	10	1529	3,11	9
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен		538,2	1,21	1615	4	94,5	0,01	-
		м2								
333	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ	15	43	-	645	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
334	С143002-59	-Сухие смеси для затирки швов плитки	1,5	42	-	63	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
335	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной	4,27	251,77	-	1075	-	1093	1,77	8
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	до 2 м без креплений с откосами/под пандус/		251,77	-	1075	-	101,7	-	-
		м3								
336	Е0106-1-1	-Устройство бетонного	5,61	10066,84	82,51	56435	463	1358	1,55	9
	т.ч. п-1.25	монолита		225,11	31,16	1262	175	94,5	0,15	1
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		К=1,15 и К=1,25								
337	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	19,7	1459,12	-	28750	-	11965	3,44	68
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м3		548,55	-	10808	-	110,7	-	-
338	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных В7,5	1,34	10773,24	-	14436	-	967	4,21	6
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м3		652,05	-	874	-	110,7	-	-
339	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,51	11466,84	-	28782	-	1812	4,21	11
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м3		652,05	-	1637	-	110,7	-	-
340	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,198	5604,41	409,16	1110	81	436	13,34	3
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	1т		2173,5	154,69	430	31	94,5	0,75	-
341	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,198	101200	-	20038	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
342	С11011-681	-Проволока из низкоуглеродистой черной стали /ОЧ/, термически обработанной, общего назначения, высшего качества, d-1,6 мм	35	36	-	1260	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
343	Е0111-25-2	-Устройство покрытий из брусчатки на цементном	25,1	1298,41	37,49	32590	941	6480	1,36	34
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	растворе с заполнением швов/тротуарной плитки/ м2		219,17	14,04	5501	352	110,7	0,07	2
344	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов	3,55	11336,76	370,75	40246	1316	4490	6,84	24
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м3		1053,11	137,81	3739	489	106,2	0,68	2
345	Е0115-14-2	-Наружная облицовка по бетонной поверхности	14,2	1891,52	3,2	26860	45	7238	3,11	44
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен м2		538,2	1,21	7642	17	94,5	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
346	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ	71	43	-	3053	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
347	С143002-59	-Сухие смеси для затирки швов плитки	7,1	42	-	298	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
348	Е0146-25-1	-Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	47	132,03	66,18	6205	3110	4802	0,34	16
				63,23	38,95	2972	1831	100	0,06	3
		отверст.								
349	Е0106-11-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка закладных деталей весом до 4 кг (ЗД-1)	0,1142	99034,93	380,3	11311	43	4121	227,7	26
		1т		38036,25	143,44	4344	16	94,5	0,7	-
		Ремонт крылец №4-8/АС42/								
350	Е0159-5-1	-Разборка металлических лестничных решеток массой 1м до 60 кг	31,84	74,17	4,98	2362	159	1805	0,47	15
				69,19	0,79	2203	25	81	0,01	-
		м								
351	Е0107-60-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка металлических ограждений без поручня	31,84	105,81	7,36	3369	234	3423	0,48	15
		м		82,55	2,79	2628	89	126	0,01	-
352	Е0109-62-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изготовление лестниц прямолинейных и криволинейных с ограждением в построечных условиях и на производственных базах	0,3655	33328,14	7006,61	12182	2561	7736	138	50
				24840	1287,24	9080	471	81	5,53	2
		т								
353	С130806-60 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х2,5 мм/36х2/	120,99	229	-	27707	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
354	С130806-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм/22х1,8/	181,87	90	-	16368	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
355	Е0113-17-2 т.ч. п-1.25	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	54,52	29,61	0,03	1614	1	295	0,03	2
				6,68	-	364	-	81	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 и К=1,25	м2								
356	Е0113-26-6	-Окраска металлических	109,03	36,36	0,03	3965	3	422	0,02	3
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к=2	огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2		4,78	-	522	-	81	-	-
357	Е0161-28-6	-Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу потолков, лестничных маршей с обмазкой раствором м2	45,12	719,19	4,47	32451	202	4357	0,68	31
				101,48	0,7	4579	32	94,5	-	-
358	Е0162-26-4	-Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с лесов и земли м2	5,4	107,38	9,02	580	49	124	0,13	1
				22,59	1,66	122	9	94,5	0,01	-
359	Е0111-27-6	-Устройство покрытий на	39,7	1641,81	19	65180	754	9163	1,23	49
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток м2		199,3	9,21	7912	366	110,7	0,05	2
360	Е0115-14-2	-Наружная облицовка по	30,1	1891,52	3,2	56935	96	15343	3,11	93
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен м2		538,2	1,21	16200	36	94,5	0,01	-
361	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ	150,5	43	-	6472	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
362	С143002-59	-Сухие смеси для затирки швов плитки	15,05	42	-	632	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
		Ремонт эвакуационной лестницы №1/АС41/								
363	Е0146-41-1	-Разборка бетонных оснований под полы на гравии м3	1,34	2399,04	1107,54	3208	1481	2286	7,7	10
				1291,5	418,5	1727	560	100	2,04	3
364	Е0159-5-1	-Разборка металлических лестничных решеток массой 1м до 60 кг м	30,3	74,17	4,98	2247	151	1718	0,47	14
				69,19	0,79	2096	24	81	0,01	-
365	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	63,3	245,5	12,44	15540	787	4534	0,41	26
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	толщиной 20 мм/30 мм/ м2		60,03	4,67	3800	296	110,7	0,02	1
366	Е0111-11-2	-добавлять на каждые 5 мм	126,6	38,38	0,84	4859	106	145	0,01	1
	т.ч. п-1.25	изменения толщины цементной стяжки		0,72	0,31	92	40	110,7	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 и К=1,25	м2								
367	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,157	5604,41	409,16	880	64	345	13,34	2
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	1т		2173,5	154,69	341	24	94,5	0,75	-
368	С11011-757	-Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 без покрытия из проволоки диаметром 1,6 мм/1,4 мм/	63,3	295	-	18674	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
369	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	16,1	1832,7	5,78	29506	93	4478	1,75	28
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		293,22	3,93	4721	63	93,6	0,02	-
370	Е0146-25-4	-Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 40 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	14	157,49	77,58	2205	1086	1517	0,4	6
		отверст.		74,7	45,72	1046	640	90	0,07	1
371	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг (ЗД-1)	0,034	99034,93	380,3	3369	13	1227	227,7	8
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	1т		38036,25	143,44	1294	5	94,5	0,7	-
372	Е0107-60-4	-Установка металлических ограждений без поручня	30,3	105,81	7,36	3206	223	3258	0,48	14
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м		82,55	2,79	2501	84	126	0,01	-
373	Е0109-62-5	-Изготовление лестниц прямолинейных и криволинейных	0,3478	33328,14	7006,61	11593	2437	7361	138	48
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	с ограждением в построечных условиях и на производственных базах		24840	1287,24	8640	448	81	5,53	2
		т								
374	С130806-60 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х2,5 мм/36х2/	115,14	229	-	26367	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04С-2004	м								
375	С130806-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм/22х1,8/ м	173,07	90 -	- -	15577 -	- -	- -	- -	- -
376	Е0113-17-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз м2	5,45	29,61 6,68	0,03 -	162 36	- -	30 81	0,03 -	- -
377	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	10,91	36,36 4,78	0,03 -	397 52	- -	42 81	0,02 -	- -
378	Е0111-27-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток м2	31,2	1641,81 199,3	19 9,21	51224 6218	593 287	7202 110,7	1,23 0,05	38 1
379	Е0111-27-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток м2	19,53	1158,25 128,34	20,99 7,85	22621 2506	410 153	2944 110,7	0,83 0,04	16 1
380	Е0115-14-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен м2	5,7	1891,52 538,2	3,2 1,21	10782 3068	18 7	2906 94,5	3,11 0,01	18 -
381	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ кг	28,5	43 -	- -	1226 -	- -	- -	- -	- -
382	С143002-59	-Сухие смеси для затирки швов плитки кг	2,85	42 -	- -	120 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге --- Тенге			1544707 254056	45408 17161			1512 75
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1379407	-	-		-
	Материалы -		Тенге			348705	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	247915	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			476181	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			283998	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			250504	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		125
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	37576	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			97795	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1727705	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1582
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	285491	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			79281	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1666	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	23302	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			48630	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			18875	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2831	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5889	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			104045	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		139
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26133	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			86019	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			86019	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5161	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			91180	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1922931	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1721
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	311624	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			10586061	217814			10357
			----			---------	---------			---------
			Тенге			1673088	79117			378
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			17317	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			17317	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1039	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			18356	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9817955	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3637480	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1691877	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3949895	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			407356	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1753428	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		877
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	263014	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			694283	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12265666	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11272
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1954891	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			664771	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			4939	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	60327	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			582142	-	-		-
		Накладные расходы -	чел.-ч			48995	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7349	-		24
		Неормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42826	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	чел.-ч			756591	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			-	-	-		364
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	67676	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			86019	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			86019	-	-		-
		Неормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5161	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			91180	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			13131793	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11636
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2022568	-		-

Принял: Шинбулатова К.Б.

Директор ГУ "Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная

Никитчук Ф.П.

(технический надзор объекта)

Сдал: Саманян Г.Н.

Директор ТОО «СЫЛ»

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №15 от 15.03.2011г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная

Наименование объекта: Сантехнические работы ОВ

А К Т N 7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего ЗП	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Вентиляция								
1	Е0169-1-1	-Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 1 кирпич	3 отверст	475,88	332,26	1428	997	732	0,94	3
				143,62	127,55	431	383	90	0,7	2
2	Е0109-62-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах/зонт и венткороб/	0,028 т	57770,9	20485,8	1618	574	855	185,15	5
				33327	4349,75	933	122	81	16,28	-
3	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм	0,028 т	97200	-	2722	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	Е0120-21-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 2000 мм	1 шт	209,3	20,19	209	20	20	1,06	1
				173,36	8,44	173	8	10,8	0,04	-
5	Е0120-3-2 т.ч.	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до	4,5	338,3	16,45	1522	74	141	1,77	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2		284,63	6,16	1281	28	10,8	0,03	-
6	Е0120-31-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т шт	1	1368,23 / 1182,49	46,24 / 16,88	1368 / 1182	46 / 17	1382 / 115,2	6,9 / 0,09	7 / -
7	СПрайс стр57	-Вентилятор канальный СК200А компл	1	14586,3	-	14586	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			23453	1711			24
			----			---	---			---
			Тенге			4001	557			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5881	-	-		-
	Материалы -		Тенге			183	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	2304	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2722	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			893	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	134	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			406	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7180	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		15
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	2438	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1618	-	-		-
	Материалы -		Тенге			111	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1055	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			855	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	128	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			148	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2620	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		6
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1183	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			15955	-	-		-
	Материалы -		Тенге			140	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1199	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14586	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1382	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	207	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1040	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			18376	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		8
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1407	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			28177	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		28
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	5028	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			23453	1711			24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4001	557			3
		Материалы -	Тенге			5881	-	-	-	
		Всего заработная плата -	Тенге			183	-	-	-	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	2304	-	-	
		Накладные расходы -	Тенге			2722	-	-	-	
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			893	-	-	-	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	134	-	-	
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			406	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			7180	-	-	-	
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		15
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			-	2438	-	-	
		Материалы -	Тенге			1618	-	-	-	
		Всего заработная плата -	Тенге			111	-	-	-	
		Накладные расходы -	Тенге			-	1055	-	-	
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			855	-	-	-	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	128	-	-	
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			148	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			2620	-	-	-	
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		6
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-	1183	-	-	
		Материалы -	Тенге			15955	-	-	-	
		Всего заработная плата -	Тенге			140	-	-	-	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	1199	-	-	
		Накладные расходы -	Тенге			14586	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			1382	-	-	-	
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	207	-	-	
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1040	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			18376	-	-	-	
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		8
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			-	1407	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			28177	-			-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-			28
			Тенге			-	5028			-

Принял: Шинбулатова К.Б.

Директор ГУ "Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная

Никитчук Ф.П.

(технический надзор объекта)

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «СЫП»

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №15 от 15.03.2011г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная

Наименование объекта: Электроснабжение

А К Т N 8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Тенге	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СПрайс стр70	-Светильник RKL160-1x60 шт	48	-3206,4 -	- -	-153907 -	- -	- -	- -	- -
2	СПрайс	-Светильник НСП-01 шт	48	381,05 -	- -	18291 -	- -	- -	- -	- -
3	Ц0108-572-3	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600x600 мм шт	1	1299,3 317	68,3 13,5	1299 317	68 14	283 85,5	2 0,08	2 -
4	СПрайс стр67	-Щит освещения ЩРН-9з шт	1	1256,6 -	- -	1257 -	- -	- -	- -	- -
5	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	2	501,2 227	13,2 2,3	1002 454	26 5	392 85,5	1 0,01	2 -
6	Ц0108-526-2	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А шт	1	862 340	28 4,5	862 340	28 4	295 85,5	2 0,03	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	СПрайс	-Выключатель ВА4763-3п 32А шт	1	198,75 -	- -	199 -	- -	- -	- -	- -
8	СПрайс	-Выключатель ВА4763-3п 16А шт	2	198,75 -	- -	398 -	- -	- -	- -	- -
9	Е0121-9-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 м	469	30,63 28,46	- -	14367 13349	- -	12975 97,2	0,17 -	82 -
10	С151607-119	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2 1000м	0,5923	13300 -	- -	7877 -	- -	- -	- -	- -
11	СПрайс	-Кабель канал 25х16 м	8	32,48 -	- -	260 -	- -	- -	- -	- -
12	Е0121-3-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды м	106	40,46 30,28	- -	4289 3210	- -	3120 97,2	0,19 -	20 -
13	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы винипластовые кг	15,84	650 -	- -	10299 -	- -	- -	- -	- -
14	Е0121-4-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 м	106	10,73 9,19	1,02 0,63	1137 974	108 66	1011 97,2	0,06 -	6 -
15	Е0169-5-1	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм отверст	2	8,62 8,6	0,02 -	17 17	- -	15 90	0,05 -	- -
16	Е0169-5-2	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5	2	8,17 8,15	0,02 -	16 16	- -	15 90	0,05 -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кирпича толщины стен/сквозные отверстия в стенах/ отверст								
17	Ц0108-572-3	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм шт	5	1299,3 317	68,3 13,5	6497 1585	342 68	1413 85,5	2 0,08	10 -
18	СПрайс стр80 исключить	-Щит освещения ЩРН-6з шт	2	-476,18 -	- -	-952 -	- -	- -	- -	- -
19	СПрайс стр67 исключить	-Щит освещения ЩРН-9з шт	1	-1256,6 -	- -	-1257 -	- -	- -	- -	- -
20	СПрайс стр66	-Щит освещения ЩРН-12з шт	1	1149,69 -	- -	1150 -	- -	- -	- -	- -
21	СПрайс стр65	-Щит освещения ЩРВ-24з шт	1	1493,51 -	- -	1494 -	- -	- -	- -	- -
22	СПрайс стр66	-Щит освещения ЩРН-18з шт	1	1532,47 -	- -	1532 -	- -	- -	- -	- -
23	Ц0108-526-1-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	32	501,2 227	13,2 2,3	16038 7264	422 74	6274 85,5	1 0,01	32 -
24	Ц0108-526-2-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А шт	10	862 340	28 4,5	8620 3400	280 45	2945 85,5	2 0,03	20 -
25	СПрайс стр63	-Выключатель ВА4729-3В 40А шт	3	175,31 -	- -	526 -	- -	- -	- -	- -
26	СПрайс стр62	-Выключатель ВА4729-3В 32А шт	7	190,26 -	- -	1332 -	- -	- -	- -	- -
27	СПрайс стр62	-Выключатель ВА4729-3В 25А шт	6	190,26 -	- -	1142 -	- -	- -	- -	- -
28	СПрайс стр63	-Выключатель ВА4729-3В 16А шт	5	175,31 -	- -	877 -	- -	- -	- -	- -
29	СПрайс стр64	-Выключатель УЗО-ВАД2-25-2-030 шт	9	931,35 -	- -	8382 -	- -	- -	- -	- -
30	СПрайс стр64	-Выключатель УЗО-ВАД2-16-2-030 шт	12	931,35 -	- -	11176 -	- -	- -	- -	- -
31	Е0121-22-8	-Установка штепсельных розеток	76	39,12	-	2973	-	2504	0,22	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	утопленного типа при скрытой проводке шт		33,9	-	2577	-	97,2	-	-
32	СПрайс стр82	-Розетка штепсельная РС16-004 шт	32,64	63,87 -	- -	2085 -	- -	- -	- -	- -
33	СПрайс стр82	-Розетка штепсельная РС16-007 шт	44,88	98,3 -	- -	4412 -	- -	- -	- -	- -
34	С151801-132	-Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3/II-У/ 1000шт	0,076	16300 -	- -	1239 -	- -	- -	- -	- -
35	С151803-51	-Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3 1000шт	0,03	24200 -	- -	726 -	- -	- -	- -	- -
36	Е0121-3-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм по основанию пола м	130	30,8 20,72	- -	4004 2694	- -	2619 97,2	0,13 -	16 -
37	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы винипластовые кг	19,43	650 -	- -	12631 -	- -	- -	- -	- -
38	Е0121-1-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 25 мм м	66	89,76 73,23	10,29 5,14	5924 4833	679 339	5028 97,2	0,45 0,02	29 2
39	С130806-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,5 мм/25 мм/ м	67,32	126 -	- -	8482 -	- -	- -	- -	- -
40	Е0121-4-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 м	196	10,73 9,19	1,02 0,63	2103 1801	200 123	1870 97,2	0,06 -	11 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е0121-9-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 м	144	30,63 28,46	- -	4411 4099	- -	3984 97,2	0,17 -	25 -
42	СПрайс стр73	-Провод ПУНП-3х2,5мм2 мп	350,2	55,72 -	- -	19512 -	- -	- -	- -	- -
43	Ц0108-411-1	-Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм м	22	114,4 48,8	7,8 0,5	2517 1074	172 11	927 85,5	0,29 -	6 -
44	СПрайс стр73	-Металлорукав РЗЦ-Х-20 мп	22,66	46,98 -	- -	1065 -	- -	- -	- -	- -
45	Е0121-1-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка стальных труб в бороздах, по основанию пола диам. до 40 мм м	70	56,75 43,99	7,65 3,01	3972 3079	536 211	3198 97,2	0,26 0,01	18 1
46	С130806-60 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х2,5 мм м	40,8	229 -	- -	9343 -	- -	- -	- -	- -
47	С130806-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,5 мм м	30,6	126 -	- -	3856 -	- -	- -	- -	- -
48	Е0121-1-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка стальных труб в бороздах, по основанию пола диам. до 50 мм м	16	66,45 51,75	9,46 3,72	1063 828	151 60	863 97,2	0,31 0,02	5 -
49	С130806-62 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 48х2,5 мм/50 мм/ м	16,32	190 -	- -	3101 -	- -	- -	- -	- -
50	Е0121-4-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	178	18,72 15,34	2,43 1,44	3333 2731	433 257	2904 97,2	0,09 0,01	17 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
51	Е0121-4-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	212	9,12 8,57	-	1933 1816	-	1765 97,2	0,05 -	11 -
		м								
52	Е0121-4-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2	36	25,18 20,47	3,6 2,05	906 737	130 74	788 97,2	0,13 0,01	5 -
		м								
53	С151601-587 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2 1000м	0,144	125400 -	- -	18058 -	- -	- -	- -	- -
54	С151601-588 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2 1000м	0,034	192700 -	- -	6552 -	- -	- -	- -	- -
55	С151601-593 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2 1000м	0,036	248700 -	- -	8953 -	- -	- -	- -	- -
56	Е0121-9-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 м	75	30,63 28,46	- -	2297 2135	- -	2075 97,2	0,17 -	13 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	С151607-119	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2 1000м	0,0773	13300 - -	- - -	1027 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
58	Ц0108-530-4	-Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А шт	3	782,9 387	17,9 2,3	2349 1161	54 7	999 85,5	3 0,01	9 -
59	СПрайс	-Пускатели ПМЛ 1161ДМ-16А шт	3	4843,63 -	- -	14531 -	- -	- -	- -	- -
		Строительные работы								
60	Е0169-5-1	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм отверст	14	8,62 8,6	0,02 -	121 120	- -	108 90	0,05 -	1 -
61	Е0169-5-2	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен/сквозные отверстия в стенах/ отверст	14	8,17 8,15	0,02 -	114 114	- -	103 90	0,05 -	1 -
62	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков/штрабление стен - 315 м/ м2	31,5	32,87 32,87	- -	1035 1035	- -	1035 100	0,23 -	7 -
63	Е0146-29-1	-Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм шт	106	116,61 61,18	55,43 20,95	12361 6485	5876 2221	8706 100	0,36 0,1	38 11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			131207	9505			406
			Тенге			68245	3577			17
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			107243	-	-		-
		Материалы -	Тенге			27813	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	61813	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15346	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			58231	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8735	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9928	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			175403	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		394
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	70547	-		-
		Стоимость общестроительных работ -								
		Всего заработная плата -	Тенге			13665	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-	10009	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			9982	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		5
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	1497	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1419	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			25066	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		63
			Тенге			-	11507	-		-
		Стоимость сантехнических работ -								
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10299	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10299	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			618	-	-		-
			Тенге			10917	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ								
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			211386	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		457
			Тенге			-	82054	-		-

Принял: Шинбулатова К.Б.

Директор ГУ "Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная

Никитчук Ф.П.

(технический надзор объекта)

Сдал: Т.Н.

Директор ТОО «Сыл»

590

Заказчик: ГУ «Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная» Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №15 от 15.03.2011г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная

Наименование объекта: Телефонизация

А К Т N 9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0121-2-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 50 мм м по стенам и колоннам с креплением накладными скобами м	6	90,45	10,59	543	64	383	0,37	2
				59,51	6,18	357	37	97,2	0,03	-
2	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы винипластовые кг	2,26	650	-	1469	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	Е0121-4-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 м	6	10,73	1,02	64	6	57	0,06	-
				9,19	0,63	55	4	97,2	-	-
4	Е0121-11-1	-Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой	364	94,79	10,91	34503	3970	30148	0,48	176

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами		78,3	6,91	28501	2515	97,2	0,03	11
5	СПрайс"Свет-Кабель-канал 15х10 отехника"	м кабеля	346,43	18,2	-	6305	-	-	-	-
6	СПрайс	-Кабель КРВПМ 2х0,5	377,4	10,58	-	3994	-	-	-	-
7	С151802-13	-Коробка телефонная распределительная КРТУ-10/ТВС-К-10/	1	526	-	526	-	-	-	-
8	Ц0110-349-7	-Аппаратура настенного типа. Розетка микрофонная	12	107,3	-	1288	-	1080	1	12
9	С151802-23	-Розетка телефонная штепсельная четырехприводная /без конденсатора/ РТШ-4/RJ-12/	12	99 179	- -	1188 2148	- -	90,9	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	50839	4040				190
Стоимость монтажных работ -	Тенге	30101	2556				11
Материалы -	Тенге	50839	-	-			-
Всего заработная плата -	Тенге	2256	-	-			-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-	32657	-			-
Накладные расходы -	Тенге	14442	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	31668	-	-			-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	4750	-			16
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	4950	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	87458	-	-			-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-			-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	-	37408	-			217
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	87458	-	-			-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-			-
		-	37408	-			217

Принял: Шинбулатова К.Б.

Директор ГУ "Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная

Никитчук Ф.П.

(Технический надзор объекта)

Сдал: Оганян Г.Н.

Директор ТОО «Сил»