Заказчик: ГККП «Школа детского творчества акимата городаКостаная отдела образования акимата городаКостаная» Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №8 от 06.03.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГККП "Школа детского творчества акимата городаКостаная отдела образования акимата городаКостаная" г. Костанай, ул. Алтынсарина,109

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГККП "Школа детского творчества акимата городаКостаная отдела образования акимата городаКостаная". Общестроительные работы

А К Т N 1 (Локальная смета 2-1-1)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	E0101-162-8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в	50	468,34	-	23417	-	23815	3,04	152		
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/с наружной стороны/ м3		468,34	-	23417	-	101,7	-	-		
2	E0101-162-8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в	50	468,34	-	23417	-	23815	3,04	152		
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/с внутренней стороны/ м3		468,34	-	23417	-	101,7	-	-		
3	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в	50	154,22	-	7711	-	7842	1,12	56		
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	грунтах 2 группы м3		154,22	-	7711	-	101,7	-	-		
4	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	50	25,23	5,65	1261	282	855	0,12	6		
т.ч.		м3		19,58	-	979	-	87,3	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				55806	282			366
		----				---	---			---
		Тенге				55524	-			-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				55806	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	55524	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				56327	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		28
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	8449	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				6728	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			118861	-	-		-	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		394
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	63973	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				118861	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		394
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	63973	-		-
	РАЗДЕЛ 2. Фундаменты и стены подвала									
	Локальная смета 2-1-1(2)									
1д	Е0146-26-1 -Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	1250	175,98 85,05	88,16 52,04	219981 106313	110195 65050	171363 100	0,45 0,08	566 102
10	Е0146-1-1 -Усиление фундаментов монолитными железобетонными обоймами	м3	20	20897,48 3309,75	496,82 186,75	417950 66195	9936 3735	69930 100	21,56 0,92	431 18
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				637931	120131			997
		----				---	---			---
		Тенге				172508	68785			120
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				637931	-	-		-
	Материалы -	Тенге				124113	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	241293	-		-
	Местные материалы -	Тенге				210120	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				241293	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		121
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	36194	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				52753	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			931976	-	-		-	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		1238
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	277486	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				931976	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1238
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	277486	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Стены								
		Устройство напряженных поясов								
12	Е0146-4-3	-Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными тяжами	4,24	110775,77	477,54	469785	2025	127490	186,17	790
		т		29882,25	180	126727	763	100	0,88	4
		Установка стальных тяжей /АС-50/								
18	Е0146-4-3	-Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными тяжами/АС-50/	1,49	71112,11	477,54	106307	714	44941	186,17	278
		т		29882,25	180	44672	269	100	0,88	1
		Усиление бутобетонных стен подвала /АС-51/								
19	Е0146-1-3	-Усиление кирпичных стен монолитными железобетонными обоймами	10,3	23642,67	1418,72	243520	14613	70128	36,83	379
		м3		6273	535,5	64612	5516	100	2,62	27
20	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,2623	73000	-	19148	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
21	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,22	44300	-	9746	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			848506	17352			1447
			Тенге			236010	6548			32
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			848506	-	-		-
		Материалы -	Тенге			464191	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	242558	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			28894	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			102059	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			242558	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		121
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	36384	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65464	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1156528	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1600
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	278942	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			1156528	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1600
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	278942	-		-
	РАЗДЕЛ 4. Перегородки									
27	Е0155-3-1	-Разборка кирпичных перегородок	25,14	2719,44	399,69	68354	10046	63604	15,88	399
		м3		2319,75	63	58307	1584	106,2	0,54	14
28	Е0146-22-1	-Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	0,684	12041,83	154,03	8237	105	1610	14,63	10
		м3	2295	58,5	1570	40	100	0,28	-	
29	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки/под перегородки	2,25	10250,44	82,51	23063	186	545	1,55	3
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	АС-52/ м3		225,11	31,16	507	70	94,5	0,15	-
30	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм/под	4,35	226,94	12,44	986	54	311	0,41	2
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	перегородки на перекрытии/ м2		60,03	4,67	261	20	110,7	0,02	-
31	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м м2	280,8	1438,59	42,96	403957	12064	69613	1,39	391
				217,35	16,09	61032	4517	106,2	0,08	22
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
32	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,0355	74123,81	527,69	2634	19	366	64,86	2
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	т		9496,13	196,87	337	7	106,2	0,96	-
33	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,2772	99034,93	380,3	27452	105	10001	227,7	63
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	1т		38036,25	143,44	10544	40	94,5	0,7	-
34	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0038	50600	-	194	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004									
35	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,0448	45800 -	- -	2052 -	- -	- -	- -	-
36	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т/АС-18/	14	128,52	83,04	1799	1163	1010	0,17	2
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	шт		27,43	29,81	384	417	126	0,13	2
37	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 м3	0,278	26900 -	- -	7478 -	- -	- -	- -	-
38	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное	573,02	360,92	5,08	206816	2912	85149	0,85	488
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2		156,03	1,21	89409	695	94,5	0,06	37
Гипсоволокнистые /АС-18/										
39	Е0110-88-4	-Устройство перегородок	126,5	1042,89	28,49	131926	3604	73233	3,14	397
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией С362 м2		525,26	10,77	66446	1363	108	0,05	7
40	СПрайс-Листы стр1	ГВЛ, толщиной 12,5 мм м2	531,3	274,74 -	- -	145972 -	- -	- -	- -	-
41	С11031-180 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E м3	6,51	4518 -	- -	29434 -	- -	- -	- -	-
42	Е0110-89-3	-Оформление /обделка/ дверных	1	533,34	0,78	533	1	163	0,87	1
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	проемов в перегородках зданий общественных с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3		150,59	0,31	151	-	108	-	-
шт										
43	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса	0,019	21289,99	395,71	405	8	85	25,88	-
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и	из брусьев м3		4010,63	149,06	76	3	108	0,73	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25									
		Пробивка проема ПР-1(0,91х2,07)-2шт,ПР-2(0,81х2,07)-2шт								
63	Е0169-4-1	-Пробивка борозд для монтажа конструкций в кирпичных стенах	5,04	819,55	546,58	4131	2755	2173	1,85	9
			272,97	206,12	1376	1039	90	1,13	6	
		м								
64	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	4	128,52	83,04	514	332	288	0,17	1
т.ч.		шт		27,43	29,81	110	119	126	0,13	1
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
65	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,078	26900	-	2098	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
66	Е0146-27-3	-Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	0,8545	2975,47	1238,47	2543	1058	1884	10,6	9
		м3		1737	468	1484	400	100	2,28	2
67	Е0115-61-1	-Оштукатуривание простое поверхностей	2,02	277,41	4,23	559	9	258	0,75	2
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен		134,55	0,9	271	2	94,5	0,06	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		1071137	34420			1780
				Тенге		292265	10316			90
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1071137	-	-		-
		Материалы -		Тенге		101790	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	302581	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		177651	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		465012	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		310294	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		155
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	46544	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		82886	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1464318	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		2025
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	349125	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		1464318	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		2025
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	349125	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ/АС- 36/								
		Демонтаж существующих полов/АС-38/								
68	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	745,6	116,63	10,56	86959	7874	88926	0,7	521
		1м2		106,07	1,67	79086	1245	110,7	0,01	11
69	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из	30,45	17,38	0,93	529	28	559	0,11	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		линолеума и релина								
		1м2		16,45	0,14	501	4	110,7	-	-
70	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	1188,98	51,33	4,89	61031	5814	62217	0,34	399
		1м2		46,44	0,83	55216	987	110,7	0,01	10
71	Е0157-2-3	-Разборка покрытия полов из штучного паркета на рейках или шпунтованного	1145,49	65,63	3,8	75179	4353	79228	0,44	501
		1м2		61,83	0,65	70826	745	110,7	0,01	8
72	Е0157-1-1	-Разборка основания покрытия полов-кирпичных столбиков под лаги	175,73	20,6	0,12	3620	21	3994	0,14	25
		1м2		20,48	0,05	3599	9	110,7	-	-
73	Е0157-1-2	-Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	1829,23	11,07	0,04	20250	73	22376	0,08	140
		м2		11,03	0,02	20176	37	110,7	-	-
74	Е0157-2-8	-Разборка цементного покрытия полов стяжка	776,05	358,97	192,06	278580	149050	205373	1,11	863
		м2		166,91	72,15	129530	55992	110,7	0,4	312
75	Е0111-11-5	-Устройство стяжек из легкого к=0,8 набетона толщиной 20 мм/55 мм/	17,2	64,02	10,74	1101	185	1091	0,36	6
	демонтаж	м2		53,28	4,03	916	69	110,7	0,02	-
76	Е0111-11-6	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	120,4	1,04	0,54	125	65	94	-	-
	к=0,8 на демонтаж	м2		0,5	0,2	61	24	110,7	-	-
77	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	72,73	83,5	14,74	6073	1072	5981	0,33	24
	к=0,8 на демонтаж	м2		68,76	5,53	5001	402	110,7	0,03	2
78	Е0146-41-1	-Разборка бетонных оснований под полы на гравии	17,51	2399,04	1107,54	41998	19389	29936	7,7	135
		м3		1291,5	418,5	22609	7326	100	2,04	36
79	Е0157-3-2	-Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	870	20,76	0,19	18061	165	19830	0,14	124
		1м		20,57	0,02	17896	17	110,7	-	-
80	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1091,3	5,64	0,19	6155	207	6608	0,04	41
		1м		5,45	0,02	5948	22	110,7	-	-
81	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса к=0,8 на	0,717	3043,26	253,26	2182	182	2234	18	13
	демонтаж	м3		2790	95,4	2000	68	108	0,46	-
		2-го этажа Тип7-214,8 м2								
151	Е0111-10-1	-Устройство тепло- и	214,8	105,41	1,5	22642	322	1777	0,05	10
т.ч.		звукоизоляции ленточной из								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	плит древесноволокнистых под лаги/толщ.25 мм/		6,91	0,56	1485	121	110,7	-	1
		м2								
152	Е0111-12-3	-Укладка лаг по плитам	214,8	274,46	3,22	58955	693	14379	0,37	80
т.ч.		перекрытий								
	п-1.25	м2		59,26	1,21	12729	260	110,7	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		К=1,15 и К=1,25								
		Тип8 -544,4 м2								
154	Е0111-10-1	-Устройство тепло- и	544,4	105,41	1,5	57384	817	4504	0,05	25
т.ч.		звукоизоляции ленточной из								
	п-1.25	плит древесноволокнистых под		6,91	0,56	3763	306	110,7	-	1
	К=1,15 и	лаги/толщ.25 мм/								
	К=1,25	м2								
155	Е0111-12-3	-Укладка лаг по плитам	544,4	274,46	3,22	149418	1756	36443	0,37	202
т.ч.		перекрытий								
	п-1.25	м2		59,26	1,21	32261	660	110,7	0,01	3
	К=1,15 и К=1,25									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			890241	192064			3113
			Тенге			463603	68295			386
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			890241	-	-		-
		Материалы -	Тенге			240735	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	531898	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			585552	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		293
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	87833	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			88548	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ - Тенге				1564341	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3793
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	619731	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1564341	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3793
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	619731	-		-
		РАЗДЕЛ 7. Окна								
188	Е0146-44-1	-Разборка деревянных	349,08	270,9	23,78	94567	8301	89400	1,65	577
		заполнений оконных проемов с подоконными досками		247,12	8,98	86265	3135	100	0,04	15
		м2								
189	Е0110-91-8	-Установка оконных блоков из	226,28	379,3	23,6	85830	5339	50070	1,18	266
т.ч.		ПХВ профилей поворотных								
	п-1.25	/откидных,		196,66	8,22	44501	1860	108	0,04	9
	К=1,15 и	поворотно-откидных/,								
	К=1,25	трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2								
		м2								
190	Е0110-91-5	-Установка оконных блоков из	18,65	460,21	24,15	8584	450	4466	1,28	24
т.ч.		ПХВ профилей поворотных								
	п-1.25	/откидных,		213,7	7,99	3986	149	108	0,04	1
	К=1,15 и	поворотно-откидных/,								
	К=1,25	двухстворчатых площадью проема до 2 м2/о-7а/								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
191	Е0110-91-6	-Установка оконных блоков из	33,52	371,23	23,59	12442	791	5969	0,94	31
т.ч.		ПХВ профилей поворотных								
	п-1.25	/откидных,		156,91	7,99	5259	268	108	0,04	1
	К=1,15 и	поворотно-откидных/,								
	К=1,25	двухстворчатых площадью								
		проема более 2								
		м2/О-5,О-7,о-9/								
		м2								
192	Е0110-91-3	-Установка оконных блоков из	24,08	510,22	23,76	12287	572	6713	1,5	36
т.ч.		ПХВ профилей поворотных								
	п-1.25	/откидных,		250,39	7,73	6030	186	108	0,04	1
	К=1,15 и	поворотно-откидных/,								
	К=1,25	одностворчатых площадью								
		проема до 2								
		м2/о-4а,о-6а,о-8а,о-8,о-9а/								
		м2								
193	Е0110-91-4	-Установка оконных блоков из	7,36	415,36	23,43	3056	172	1453	1,05	8
т.ч.		ПХВ профилей поворотных								
	п-1.25	/откидных,		175,1	7,73	1288	57	108	0,04	-
	К=1,15 и	поворотно-откидных/,								
	К=1,25	одностворчатых площадью								
		проема более 2 м2/о-6/								
		м2								
194	Е0110-91-1	-Установка оконных блоков из	11,05	537,52	23,97	5941	265	3263	1,59	18
т.ч.		ПХВ профилей глухих площадью								
	п-1.25	проема до 2		265,62	7,73	2936	85	108	0,04	-
	К=1,15 и	м2/о-6а,о-7а,о-8а,о-9а/								
	К=1,25	м2								
198	С12061-181	-Блоки оконные из ПХВ профилей	11,05	7126,4	-	78770	-	-	-	-
	Изм. и	спаренные теплозащитные,		-	-	-	-	-	-	-
	доп.вып.9	остекленные однокамерными								
	СН РК 8.	стеклопакетами, с								
	02-04-2002	поворотно-откидной								
	СН РК	фурнитурой: одноэлементные								
	8.02-04С-	глухие								
	2004	м2								
199	С12061-182	-Блоки оконные из ПХВ профилей	29,07	19720	-	573347	-	-	-	-
	Изм. и	спаренные теплозащитные,		-	-	-	-	-	-	-
	доп.вып.9	остекленные однокамерными								
	СН РК 8.	стеклопакетами, с								
	02-04-2002	поворотно-откидной								
	СН РК	фурнитурой: одноэлементные								
	8.02-04С-	поворотные								
	2004	м2								
200	С12061-184	-Блоки оконные из ПХВ профилей	20,69	10948	-	226481	-	-	-	-
	Изм. и	спаренные теплозащитные,		-	-	-	-	-	-	-
	доп.вып.9	остекленные однокамерными								
	СН РК 8.	стеклопакетами, с								
	02-04-2002	поворотно-откидной								
	СН РК	фурнитурой: двухэлементные-								
	8.02-04С-	импост и поворотная створка								
	2004	м2								
201	С12061-186	-Блоки оконные из ПХВ профилей	33,84	14416	-	487901	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками/двухкамерные/ м2		-	-	-	-	-	-	-
202	С12061-188	-Блоки оконные из ПХВ профилей	208,75	11804,8	-	2464219	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками м2		-	-	-	-	-	-	-
203	С12061-189	-Блоки оконные из ПХВ профилей	17,54	9411,2	-	165035	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой/двухкамерные/ м2		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	7	Тенге			4218459	15891			960
			Тенге			150265	5739			28
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4218459	-	-		-
	Материалы -		Тенге			56550	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	156005	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3995753	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			161333	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		81
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	24200	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			262788	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				4642579	-	-	-	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1069
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	180205	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	7	Тенге			4642579	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1069
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	180205	-		-
	РАЗДЕЛ 8. Двери									
206	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов м2	423,45	158,38	23,78	67066	10070	60799	0,91	386
				134,6	8,98	56997	3803	100	0,04	19
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	8	Тенге			67066	10070			386

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тенге				56997	3803			19
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			67066	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	60799	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			60799	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9120	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7672	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ - Тенге			135538	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		435
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	69919	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			135538	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		435
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	69919	-		-
		РАЗДЕЛ 10. Кровля								
258	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых	35,18	10529,16	419,8	370416	14769	35949	5,22	184
т.ч.		при высоте этажа до 4 м								
	п-1.25	м3		804,71	157,5	28310	5541	106,2	0,76	27
	К=1,15 и К=1,25									
259	Е0108-6-5	-Кладка стен наружных сложных	4,08	11388,34	421,76	46464	1721	5145	6	24
т.ч.		при высоте этажа до 4 м								
	п-1.25	м3		1029,83	157,5	4202	643	106,2	0,78	3
	К=1,15 и К=1,25									
260	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	3	128,52	83,04	386	249	216	0,17	1
т.ч.		шт		27,43	29,81	82	89	126	0,13	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
261	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	0,06	26900	-	1614	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
264	Е0108-8-3	-Кладка столбов из кирпича	1,04	11426,93	457,36	11884	476	1656	7,66	8
т.ч.		прямоугольных неармированных								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	при высоте этажа до 4 м м3		1327,39	171,56	1380	178	106,2	0,84	1
265	Е0109-22-12	-Монтаж опорных стоек для	0,499	5534,01	3576,71	2761	1785	809	6,76	3
	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06	пролетов до 24 м т		1227,3	775,12	612	387	81	2,48	1
т.ч.										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		п-1.25 К=1,15 и К=1,25								
266	С130806-82 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х4 мм м	45,98	756 -	-	34757 -	-	-	-	-
267	Е0106-11-7 т.ч.	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,1995	99034,93	380,3	19757	76	7198	227,7	45
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	1т		38036,25	143,44	7588	29	94,5	0,7	-
268	Е0109-25-1 т.ч.	-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм	3,19	5876,38	2525,03	18737	8051	8372	16,22	52
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	до 12 м т		2613,38	628,04	8333	2002	81	2,24	7
285	Е0110-14-1 т.ч.	-Установка стропил м3	16,36	21049,08	417,85	344321	6835	71808	25,42	416
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25			3907,13	157,5	63913	2576	108	0,78	13
286	Е0110-49-2 т.ч.	-Укладка по фермам прогонов из брусьев/и конькового бруса/	1,65	20831,25	387,02	34372	639	5287	15,87	26
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м3		2820,38	146,25	4654	241	108	0,71	1
287	Е0110-5-1 т.ч.	-Установка элементов каркаса из брусьев	11,61	22983,19	395,71	266782	4593	52147	25,88	300
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м3		4010,63	149,06	46554	1730	108	0,73	8
288	Е0110-3-5 т.ч.	-Дополнительные работы по стенам, устройство	90,2	647,26	9,43	58383	850	24395	1,64	148
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	карнизов/поз.21,24,15/ м2		246,85	3,57	22266	322	108	0,02	2
		Локальная смета2-1-1(3)								
1д	Е0108-6-1 т.ч.	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	3,05	11897,16	419,8	36334	1282	3121	5,22	16
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м3		804,71	157,5	2458	481	106,2	0,76	2
2д	Е0110-49-2 т.ч.	-Укладка по фермам прогонов из брусьев/лежень/	0,6132	20742,25	387,02	12719	237	1965	15,87	10
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м3		2820,38	146,25	1729	90	108	0,71	-
3д	С12041-5 Изм. и	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	0,0076	47400 -	-	359 -	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге			1260045	41562			1233
			Тенге			192081	14310			66
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1203790	-	-		-
	Материалы -		Тенге			580221	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	195057	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			359	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			406361	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			208886	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		104
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	31333	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			84761	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1497437	-	-		-	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1341
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	226390	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			21498	-	-		-
	Материалы -		Тенге			2717	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	11334	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			9181	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		5
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1377	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1841	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимостьметалломонтажных работ -	Тенге			32520	-	-		-	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		68
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	12712	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			34757	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			34757	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2085	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость сантехнических работ -	Тенге			36843	-	-		-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге			1566799	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1409
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	239101	-		-

РАЗДЕЛ 11. Внутренняя отделка /АС25-34/

Подготовительные работы

359	Е0162-36-1	-Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов м2	1709,88	25,7 25,7	- -	43944 43944	- -	41527 94,5	0,18 -	304 -
360	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	143,07	133,16 109,58	23,58 4,16	19051 15678	3374 595	15378 94,5	0,74 0,02	106 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
361	Е0163-6-1	-Снятие обоев обыкновенного качества и улучшенных	298,87	16,97	0,07	5072	21	4779	0,12	35
		м2		16,9	0,02	5051	6	94,5	-	-
362	Е0134-60-3 к=0,8 на демонтаж	-Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами бумажно-слоистым декоративным пластиком толщиной 2 мм	59,28	100,68	0,96	5968	57	5873	0,6	35
		м2		99,72	0,36	5911	21	99	-	-
363	Е0134-56-2 к=0,8 на демонтаж	-Устройство каркасов акустических конструкций стен из деревянных брусков при относе от стен на 5 см	59,28	278,98	3,58	16538	212	16243	1,7	101
		м2		275,4	1,37	16326	81	99	0,01	-
364	Е0162-36-4	-Очистка вручную простых фасадов от масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	1405,79	37,04	-	52070	-	49206	0,26	361
		м2	37,04	-	52070	-	94,5	-	-	
365	Е0146-39-6	-Разборка подвесных потолков из плит акмигран	307,01	100,85	6,78	30962	2082	29669	0,59	180
		м2		94,07	2,57	28880	789	100	0,01	4
366	Е0163-11-2	-Разборка облицовки из гипсокартонных листов потолков	151,09	16,57	1,05	2504	159	2274	0,1	14
		м2		15,52	0,41	2345	62	94,5	-	-
367	Е0163-11-1	-Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен и перегородок	201,78	12,89	1,05	2601	212	2336	0,07	15
		м2		11,84	0,41	2389	83	94,5	-	-
369	Е0146-24-4	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных столбов, колонн, пилястр	53,1	48,42	-	2571	-	2571	0,34	18
		м2		48,42	-	2571	-	100	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			181281	6115			1170

			Тенге			175165	1637			8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			181281	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	176803	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			169857	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		85
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	25479	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21068	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			372206	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1264
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	202281	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			372206	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1264
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	202281	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			9230472	437888			11454

5370

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			1794417	179434			751
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9174217	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1567601	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1962516	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4202657	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1183551	-	-		-
		Накладные расходы -	чел.-ч			2036899	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		1018
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	305535	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			672667	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч			11883783	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			-	-	-		13159
		Сметная заработная плата -				-	2268051	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			21498	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2717	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	11334	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9181	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1377	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1841	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			32520	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		68
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12712	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			34757	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			34757	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2085	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			36843	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			11953146	-	-		13227
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2280763	-		

Принял: Баймусина Л. И.

Директор ГККП «Школа детского творчества акимата города Костаная» отдела образования акимата города Костаная

Сдал: Овчинникова Т.Н.

ТОО «Сыл»

Составил: Кожагильдина К.Т.