Заказчик: ГККП «Школа детского творчества акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная» Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №8 от 06.03.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГККП "Школа детского творчества акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная" г. Костанай, ул. Алтынсарина,109

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГККП "Школа детского творчества акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная". Общестроительные работы

А К Т N 13 (Локальная смета 2-1-1)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ								
		ТД 740 Подвал-389,1 м2								
82	E0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий	194,55	419,78	18,45	81668	3589	14477	0,42	81
	т.ч.	толщиной 30 мм/20 мм/								
	п-1.25	м2		60,29	6,93	11730	1347	110,7	0,03	7
	К=1,15 и К=1,25									
83	E0111-15-2	-Вычитается позиция: исключать	194,55	-55,31	-0,84	-10761	-163	-486	-0,01	-2
	т.ч.	на каждые 5 мм изменения								
	п-1.25	толщины бетонных покрытий		-1,94	-0,31	-378	-61	110,7	-	-
	К=1,15 и К=1,25	м2								
		1-го этажа Тип1-437,7 М2								
84	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	327,63	257,95	12,44	84511	4075	23468	0,41	134
	т.ч.	толщиной 20 мм								
	п-1.25	м2		60,03	4,67	19668	1532	110,7	0,02	7
	К=1,15 и К=1,25									
85	E0111-27-6	-Устройство покрытий на	327,63	1641,81	19	537905	6225	75623	1,23	403
	т.ч.	растворе из сухой смеси с								
	п-1.25	приготовлением раствора в		199,3	9,21	65295	3018	110,7	0,05	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 и К=1,25	построечных условиях из одноцветных с красителем плиток м2								
		Тип1н-97,6 М2								
86	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем м2	38,71	77,64	3,28	3006	127	571	0,08	3
	т.ч.			---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25			12,09	1,24	468	48	110,7	0,01	-
	К=1,15 и К=1,25									
87	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	3,1	10773,24	-	33363	-	2235	4,21	13
	т.ч.			---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25			652,05	-	2019	-	110,7	-	-
	К=1,15 и К=1,25									
88	Е0111-11-5	-Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм/55 мм/ м2	38,71	470	16,79	18194	650	3552	0,52	20
	т.ч.			---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25			76,59	6,3	2965	244	110,7	0,03	1
	К=1,15 и К=1,25									
89	Е0111-11-6	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона м2	270,97	89,28	0,84	24193	227	311	0,01	1
	т.ч.			---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25			0,72	0,31	196	85	110,7	-	-
	К=1,15 и К=1,25									
90	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	38,71	257,95	12,44	9985	481	2773	0,41	16
	т.ч.			---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25			60,03	4,67	2324	181	110,7	0,02	1
	К=1,15 и К=1,25									
91	Е0111-27-6	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток м2	38,71	1641,81	19	63554	735	8935	1,23	48
	т.ч.			---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25			199,3	9,21	7715	357	110,7	0,05	2
	К=1,15 и К=1,25									
		Тип2-152,1 М2								
92	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм/15 мм/ м2	139,35	257,95	12,44	35945	1733	9981	0,41	57
	т.ч.			---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25			60,03	4,67	8365	651	110,7	0,02	3
	К=1,15 и К=1,25									
93	Е0111-11-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	139,35	-41,5	-0,84	-5782	-117	-160	-0,01	-1
	т.ч.			---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25			-0,72	-0,31	-101	-44	110,7	-	-
	К=1,15 и К=1,25									
94	Е0111-27-6	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	139,35	1641,81	19	228786	2648	32164	1,23	171
	т.ч.			---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25			199,3	9,21	27772	1284	110,7	0,05	6
	К=1,15 и К=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		Тип5-319,4 м2								
110	Е0111-12-1	-Укладка лаг по кирпичным	147,2	409,57	7,98	60288	1174	13516	0,51	76
	т.ч.	столбикам								
	п-1.25	м2		79,96	2,99	11770	440	110,7	0,01	2
	К=1,15 и									
	К=1,25									
111	Е0111-33-2	-Устройство покрытий дощатых	147,2	1922,08	13,79	282930	2030	18679	0,69	102
	т.ч.	толщиной 36 мм								
	п-1.25	м2		109,46	5,18	16112	762	110,7	0,03	4
	К=1,15 и									
	К=1,25									
		Тип5н-95,33 м2								
112	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	51,31	77,64	3,28	3984	168	757	0,08	4
	т.ч.	м2								
	п-1.25			12,09	1,24	620	63	110,7	0,01	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
113	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых	4,1	10773,24	-	44222	-	2963	4,21	17
	т.ч.	трамбовками подстилающих								
	п-1.25	слоев бетонных		652,05	-	2677	-	110,7	-	-
	К=1,15 и	м3								
	К=1,25									
114	Е0111-12-1	-Укладка лаг по кирпичным	51,31	530,33	7,98	27211	409	4711	0,51	26
	т.ч.	столбикам								
	п-1.25	м2		79,96	2,99	4103	153	110,7	0,01	1
	К=1,15 и									
	К=1,25									
115	Е0111-33-2	-Устройство покрытий дощатых	51,31	1922,08	13,79	98622	707	6511	0,69	35
	т.ч.	толщиной 36 мм								
	п-1.25	м2		109,46	5,18	5616	266	110,7	0,03	1
	К=1,15 и									
	К=1,25									
		Тип7-100,9 м2								
118	Е0111-10-1	-Устройство тепло- и	100,9	105,41	1,5	10636	151	835	0,05	5
	т.ч.	звукоизоляции ленточной из								
	п-1.25	плит древесноволокнистых под		6,91	0,56	697	57	110,7	-	-
	К=1,15 и	лаги/толщ.25 мм/								
	К=1,25	м2								
119	Е0111-12-3	-Укладка лаг по плитам	100,9	274,46	3,22	27693	325	6754	0,37	37
	т.ч.	перекрытий								
	п-1.25	м2		59,26	1,21	5979	122	110,7	0,01	1
	К=1,15 и									
	К=1,25									
120	Е0111-33-1	-Устройство покрытий дощатых	100,9	1551,87	10,68	156584	1077	11574	0,63	63
	т.ч.	толщиной 28 мм								
	п-1.25	м2		99,62	4	10052	404	110,7	0,02	2
	К=1,15 и									
	К=1,25									
		Плинтусы 1-го этажа								
131	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из	379,3	264,86	0,4	100460	152	20160	0,27	103
	т.ч.	плиток керамических								
	п-1.25	м		47,87	0,14	18159	52	110,7	-	-
	К=1,15 и									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25									
132	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов	188,6	125,78	0,2	23722	38	3903	0,1	19
	т.ч.	поливинилхлоридных на клее		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	КН-2		18,61	0,09	3509	17	110,7	-	-
	К=1,15 и	м								
	К=1,25									
		2-го этажа								
		Тип2 221,98 м2								
145	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	221,98	257,95	12,44	57259	2761	15900	0,41	91
	т.ч.	толщиной 20 мм		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	м2		60,03	4,67	13325	1038	110,7	0,02	5
	К=1,15 и									
	К=1,25									
146	Е0111-27-6	-Устройство покрытий на	221,98	1641,81	19	364448	4218	51237	1,23	273
	т.ч.	растворе из сухой смеси с		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	приготовлением раствора в		199,3	9,21	44240	2045	110,7	0,05	10
	К=1,15 и	построечных условиях из								
	К=1,25	одноцветных с красителем								
		плиток								
		м2								
		Тип4 18,64 м2								
147	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции	18,64	357,95	23,03	6672	429	2218	0,48	9
	т.ч.	оклеечной рулонными		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	материалами на битумной		98,84	8,64	1842	161	110,7	0,04	1
	К=1,15 и	мастике первый слой								
	К=1,25	м2								
148	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции	18,64	242,08	11,31	4512	211	1294	0,29	5
	т.ч.	оклеечной рулонными		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	материалами на битумной		58,48	4,25	1090	79	110,7	0,02	-
	К=1,15 и	мастике последующий слой								
	К=1,25	м2								
149	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	18,64	257,95	12,44	4808	232	1335	0,41	8
	т.ч.	толщиной 20 мм		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	м2		60,03	4,67	1119	87	110,7	0,02	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
150	Е0111-27-6	-Устройство покрытий на	18,64	1580,61	19	29462	354	4302	1,23	23
	т.ч.	растворе из сухой смеси с		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	приготовлением раствора в		199,3	9,21	3715	172	110,7	0,05	1
	К=1,15 и	построечных условиях из								
	К=1,25	одноцветных с красителем								
		плиток								
		м2								
		Тип7-214,8 м2								
153	Е0111-33-2	-Устройство покрытий дощатых	141,96	1922,08	13,79	272859	1957	18014	0,69	98
	т.ч.	толщиной 36 мм		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	м2		109,46	5,18	15539	735	110,7	0,03	4
	К=1,15 и									
	К=1,25									
		Плинтусы 2-го этажа								
157	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из	225,4	264,86	0,4	59699	90	11980	0,27	61
	т.ч.	плиток керамических		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	м		47,87	0,14	10791	31	110,7	-	-
	К=1,15 и									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25									
158	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов	90,8	125,78	0,2	11421	18	1879	0,1	9
	т.ч.	поливинилхлоридных на клее		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	КН-2		18,61	0,09	1690	8	110,7	-	-
	К=1,15 и	м								
	К=1,25									
		3-го этажа								
		Тип2 28,51 м2								
159	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	28,51	257,95	12,44	7354	355	2042	0,41	12
	т.ч.	толщиной 20 мм		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	м2		60,03	4,67	1711	133	110,7	0,02	1
	К=1,15 и									
	К=1,25									
160	Е0111-27-6	-Устройство покрытий на	28,51	1641,81	19	46808	542	6581	1,23	35
	т.ч.	растворе из сухой смеси с		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	приготовлением раствора в		199,3	9,21	5682	263	110,7	0,05	1
	К=1,15 и	построечных условиях из								
	К=1,25	одноцветных с красителем								
		плиток								
		м2								
		Тип4 20,4 м2								
161	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции	20,4	357,95	23,03	7302	470	2427	0,48	10
	т.ч.	оклеечной рулонными		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	материалами на битумной		98,84	8,64	2016	176	110,7	0,04	1
	К=1,15 и	мастике первый слой								
	К=1,25	м2								
162	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции	20,4	242,08	11,31	4938	231	1417	0,29	6
	т.ч.	оклеечной рулонными		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	материалами на битумной		58,48	4,25	1193	87	110,7	0,02	-
	К=1,15 и	мастике последующий слой								
	К=1,25	м2								
163	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	20,4	257,95	12,44	5262	254	1461	0,41	8
	т.ч.	толщиной 20 мм		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	м2		60,03	4,67	1225	95	110,7	0,02	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
164	Е0111-27-6	-Устройство покрытий на	20,4	1580,61	19	32244	388	4709	1,23	25
	т.ч.	растворе из сухой смеси с		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	приготовлением раствора в		199,3	9,21	4066	188	110,7	0,05	1
	К=1,15 и	построечных условиях из								
	К=1,25	одноцветных с красителем								
		плиток								
		м2								
		Тип7- 155,4 м2								
165	Е0111-10-1	-Устройство тепло- и	155,4	105,41	1,5	16380	233	1286	0,05	7
	т.ч.	звукоизоляции ленточной из		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	плит древесноволокнистых под		6,91	0,56	1074	87	110,7	-	-
	К=1,15 и	лаги/толщ.25 мм/								
	К=1,25	м2								
166	Е0111-12-3	-Укладка лаг по плитам	155,4	274,46	3,22	42651	501	10403	0,37	58
	т.ч.	перекрытий		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	м2		59,26	1,21	9209	188	110,7	0,01	1
	К=1,15 и									
	К=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
167	E0111-33-2	-Устройство покрытий дощатых	155,4	1922,08	13,79	298691	2143	19720	0,69	107
	т.ч.	толщиной 36 мм								
	п-1.25	м2		109,46	5,18	17010	804	110,7	0,03	4
	К=1,15 и									
	К=1,25									
		Тип9- 30,45 м2								
171	E0157-13-5	-Устройство оснований под	60,9	529,75	1,42	32262	87	4945	0,53	32
	т.ч.	покрытие пола из								
	п-1.25	древесностружечных плит на		81,27	0,23	4949	14	99,63	-	-
	К=1,15 и	мастике в один слой площадью								
	К=1,25	до 20 м2/2 слоя/								
		1м2								
172	E0111-36-2	-Устройство покрытий из	30,45	722,78	6,13	22009	187	2346	0,44	13
	т.ч.	линолеума на мастике КН-2								
	п-1.25	м2		67,28	2,31	2049	70	110,7	0,01	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
		Плинтусы 3-го этажа								
173	E0111-39-4	-Устройство плинтусов из	87,2	264,86	0,4	23095	35	4635	0,27	24
	т.ч.	плиток керамических								
	п-1.25	м		47,87	0,14	4175	12	110,7	-	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
174	E0111-40-1	-Устройство плинтусов	68,8	125,78	0,2	8654	14	1424	0,1	7
	т.ч.	поливинилхлоридных на клее								
	п-1.25	КН-2		18,61	0,09	1280	6	110,7	-	-
	К=1,15 и	м								
	К=1,25									

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	3299707	42149			2355
	Тенге	376321	17457			86
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3299707	-	-		-
Материалы -	Тенге	2384147	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	393778	-		-
Местные материалы -	Тенге	501611	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	435362	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		218
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	65304	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	224104	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3959173	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		2659
Сметная заработная плата -	Тенге	-	459082	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	3959173	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		2659
Сметная заработная плата -	Тенге	-	459082	-		-

РАЗДЕЛ 6. Лестницы/АС-36/

175	E0161-28-1	-Устройство основания под	164,2	475,81	0,85	78127	140	18253	0,82	134
		штукатурку из металлической								
		сетки по кирпичным и бетонным		117,5	0,13	19294	21	94,5	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поверхностям м2								
176	Е0111-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм/30 мм/ м2	164,2	245,5 60,03	12,44 4,67	40311 9857	2042 768	11761 110,7	0,41 0,02	67 4
177	Е0111-11-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	328,4	82,99 1,45	1,68 0,62	27254 476	550 205	754 110,7	0,01 -	3 -
178	Е0111-27-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток м2	164,2	1641,81 199,3	19 9,21	269584 32724	3120 1513	37900 110,7	1,23 0,05	202 8
179	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	14,76	1662,7 293,22	5,78 3,93	24541 4328	85 58	4105 93,6	1,75 0,02	26 -
180	Е0159-5-1	-Разборка металлических лестничных решеток массой 1м до 60 кг м	97,4	74,17 69,19	4,98 0,79	7224 6739	485 77	5521 81	0,47 0,01	46 1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге ---- Тенге			447043 73417	6422 2642			478 13
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			447043	-	-		-
	Материалы -		Тенге			274115	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	76059	-		-
	Местные материалы -		Тенге			93088	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			78294	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		39
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	11744	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			31520	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			556857	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		531
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	87803	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			556857	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		531
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	87803	-		-
		РАЗДЕЛ 9. Витражи /АС-54-64/								
238	Е0106-1-1	-Устройство бетонной	0,04	10250,44	82,51	410	3	10	1,55	-
	т.ч.	подготовки/под витраж								
	п-1.25	В-1,3,5/		225,11	31,16	9	1	94,5	0,15	-
	К=1,15 и	м3								
	К=1,25									
239	СПрайс	-Витраж В-1	1	89692,3	-	89692	-	-	-	-
	стр12	шт								
				-	-	-	-	-	-	-
240	СПрайс	-Витраж В-2	1	89276,96	-	89277	-	-	-	-
	стр12	шт								
				-	-	-	-	-	-	-
244	СПрайс	-Витраж В-6	6	128832,55	-	772995	-	-	-	-
	стр12	шт								
				-	-	-	-	-	-	-
248	СПрайс	-Витраж В-10	2	103872,98	-	207746	-	-	-	-
	стр12	шт								
				-	-	-	-	-	-	-
249	СПрайс	-Витраж В-11	2	214122,31	-	428245	-	-	-	-
	стр12	шт								
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			1588365	3			-

			Тенге			9	1			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1588365	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1587955	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			392	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			95302	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1683677	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			1683677	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12	-		-
		РАЗДЕЛ 10. Кровля								
289	Е0110-12-1	-Подшивка потолков досками	235	423,97	6,85	99634	1610	25218	0,6	142
	т.ч.	обшивки/над сценой/								
	п-1.25	м2		96,77	2,59	22742	608	108	0,01	3
	К=1,15 и									
	К=1,25									
290	Е0110-13-1	-Укладка ходовых досок	54,96	126,74	1,13	6966	62	395	0,04	2
	т.ч.	м								
	п-1.25			6,23	0,43	343	23	108	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 и К=1,25									
328	Е0112-12-1	-Ограждение кровель перилами	141,66	854,6	3,11	121062	441	1863	0,07	10
	т.ч.	м								
	п-1.25			11,13	1,15	1577	163	107,1	0,01	1
	К=1,15 и К=1,25									
329	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	0,0126	149300	-	1876	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
330	Е0113-26-6	-Окраска металлических	30,81	25,47	0,03	785	1	119	0,02	1
	т.ч.	огрунтованных поверхностей								
	п-1.25	эмалью ПФ-115		4,78	-	147	-	81	-	-
	К=1,15 и К=1,25 к=2	м2								
		Вентшахты								
356	Е0120-21-6	-Установка зонтов над шахтами	4	388,33	37,55	1553	150	147	1,99	8
	т.ч.	из листовой оцинкованной								
	п-1.25	стали, прямоугольного сечения		326,03	14,06	1304	56	10,8	0,08	-
	К=1,15 и К=1,25	периметром 3200 мм/В3-3,В3-7,В3-8/								
		шт								
357	Е0120-21-7	-Установка зонтов над шахтами	6	573,53	77,06	3441	462	322	2,85	17
	т.ч.	из листовой оцинкованной								
	п-1.25	стали, прямоугольного сечения		468,34	28,13	2810	169	10,8	0,14	1
	К=1,15 и К=1,25	периметром 3600 мм/В3-2,В3-4,В3-6/								
		шт								
358	Е0120-21-8	-Установка зонтов над шахтами	4	682,57	70,34	2730	281	261	3,5	14
	т.ч.	из листовой оцинкованной								
	п-1.25	стали, прямоугольного сечения		579,6	25,31	2318	101	10,8	0,13	1
	К=1,15 и К=1,25	периметром 4000 мм/В3-1,В3-5/								
		шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге			238047	3007			194
			Тенге			31241	1121			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			238047	-	-		-
	Материалы -		Тенге			202258	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	32362	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1876	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			28326	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		14
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	4249	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			15982	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			282354	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		213
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	36610	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге			282354	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		213

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	36610	-		-
		РАЗДЕЛ 11. Внутренняя отделка								
		Венткамеры и подвал								
372	Е0161-2-7	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм/венткамеры/ м2	15	626,45	33,79	9397	507	5017	2,27	34
				387,65	5,62	5815	84	85,05	0,03	-
373	Е0115-64-2	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка м2	143,56	147,57	1,78	21187	255	11220	0,52	74
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			82,03	0,68	11777	97	94,5	-	-
374	Е0115-64-1	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен м2	328,76	125,49	1,49	41257	489	21719	0,43	140
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			69,35	0,56	22798	185	94,5	-	1
375	Е0162-1-1	-Окраска внутренних поверхностей водными составами,известковая м2	335,33	25,15	0,05	8433	17	6994	0,14	48
				22,05	0,02	7394	7	94,5	-	-
376	Е0115-163-8	-Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен м2	190,63	93,58	1,78	17840	338	6415	0,22	42
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			34,94	0,68	6660	129	94,5	-	1
		Стены								
378	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску м2	2130,72	48,23	2,35	102764	5007	91957	0,27	566
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			44,77	0,9	95391	1918	94,5	-	9
379	СПрайс стр20	-Краска ВДАК 101 кг	1342,36	137,5	-	184576	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Потолки								
386	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску м2	1417,26	54,22	2,91	76844	4128	68703	0,3	424
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			50,2	1,1	71143	1559	94,5	0,01	8
387	СПрайс	-Краска ВДАК 101	892,87	137,5	-	122771	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	стр20	кг		-	-	-	-	-	-	-
		Облицовка стен и потолков ГВЛ								
415	Е0115-101-1	-Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка /порезки, пояса, фризы, капли и т.п./, высотой до 100 мм	2130,96	51,62	0,78	109994	1651	102248	0,3	637
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			50,46	0,31	107533	666	94,5	-	3
		м								
416	С12071-70	-Детали гипсовые погонные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка, высотой 6-10 см	384,51	221	-	84976	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
417	СПрайс стр19	-Галтель ПВХ	1767,76	47,16	-	83372	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		Венецианская штукатурка стен и колонн								
418	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен/колонн/	85,99	360,92	5,08	31036	437	12778	0,85	73
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			156,03	1,21	13417	104	94,5	0,06	6
		м2								
419	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен /Алинекс Гипс 5 мм, Финиш 1 мм/	85,99	276,41	4,29	23768	369	7023	0,52	45
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			84,79	1,64	7291	141	94,5	0,01	1
		м2								
420	Е0115-181-7	-Масляная декоративная отделка поверхностей под шелк картами /коврами/, категория сложности 2/Венецианская штукатурка Clavel Veneto/	143,28	655,27	2,63	93885	376	88069	3,25	466
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			649,46	0,99	93053	141	94,5	-	1
		м2								
421	СПрайс стр24-28	-Стоимость пропитки "Муссон"	10,03	220,92	-	2216	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
422	СПрайс стр24-28	-Стоимость грунта "Suprim 100"	21,49	383,22	-	8236	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
423	СПрайс стр24-28	-Стоимость венецианской штукатурки Clavel Veneto (базовый слой + 3 декоративных слоя)	168,35	413,08	-	69543	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
424	СПрайс стр24-28	-Стоимость колоранта Purcolor типа А/2 шт на 25 кг основного материала/	13,47	806,53	-	10862	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
425	СПрайс стр24-28	-Стоимость воска "Durawax" кг	7,16	1770,85	-	12686	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Откосы								
426	Е0161-7-1	-Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором м2	137,5	1124,77	67,78	154656	9320	85190	3,85	530
				644,33	11,29	88595	1552	94,5	0,06	9
427	Е0115-64-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм ,оконных и дверных откосов плоских/Алинекс Гипс 2 мм, Алинекс Финиш 1 мм/ м2	137,5	342,26	7,65	47061	1052	21504	0,93	127
				162,6	2,9	22357	399	94,5	0,01	2
428	Е0115-180-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску м2	137,5	48,23	2,35	6632	323	5934	0,27	37
				44,77	0,9	6156	124	94,5	-	1
429	СПрайс стр20	-Краска ВДАК 101 кг	173,25	137,5	-	23822	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
430	Е0134-57-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм м2	153,12	64,6	1,46	9891	224	9656	0,4	61
				63,14	0,56	9667	86	99	-	-
431	С11031-104	-Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40 м3	7,66	8390	-	64234	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
432	Е0134-60-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами акустическими м2	382,8	198,71	5,51	76065	2110	62874	1,02	390
				163,79	2,11	62701	809	99	0,01	4
433	СПрайс стр30	-Сэндвич - панель 10 мм (3000х1500) м2	382,8	615,31	-	235540	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
434	СПрайс стр30	-Стартовый м	765,6	15,43	-	11811	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
435	СПрайс стр30	-Крышка откоса м	765,6	43,51	-	33312	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге			1778665	26603			3694

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			631748	8000			45
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1778665	-	-		-
		Материалы -	Тенге			36144	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	639748	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			947957	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			140076	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			607301	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		304
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	91095	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			143158	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2529124	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4043
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	730844	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			2529124	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4043
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	730844	-		-

РАЗДЕЛ 14. Козырек главного входа

Козырек К2-4шт/К3-2шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
549	E0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из	1,09	16234,07	5027,99	17638	5463	10379	64,98	71
	т.ч.	одиночных и парных уголков,								
	п-1.25	гнутосварных профилей в		10453,5	1339,83	11358	1456	81	4,76	5
	К=1,15 и	зданиях пролетом до 24 м и								
	К=1,25	высотой до 25 м								
		т								
550	C12021-237	-Отдельные конструктивные	1,09	157785	-	171430	-	-	-	-
		элементы зданий и сооружений								
		с преобладанием		-	-	-	-	-	-	-
		горячекатанных профилей								
		массой до 0,1 т								
		т								
551	E0109-48-4	-Электродуговая сварка	7,62	2773,18	682,2	21132	5198	8736	6,04	46
	т.ч.	покрытий /ферм,балок/ при								
	п-1.25	монтаже одноэтажных		1415,36	-	10785	-	81	-	-
	К=1,15 и	производственных зданий								
	К=1,25	т								
552	E0113-26-6	-Окраска металлических	58,68	25,47	0,03	1495	1	227	0,02	1
	т.ч.	огрунтованных поверхностей								
	п-1.25	эмалью ПФ-115		4,78	-	281	-	81	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
	к=2									
553	C11011-59	-Болты строительные с гайками	0,0444	149300	-	6629	-	-	-	-
		и шайбами								
		т		-	-	-	-	-	-	-
554	E0109-27-4	-Монтаж из поликарбонатных и	185,64	445,68	230,33	82736	42759	40622	1,16	216
	т.ч.	акриловых плит с боковыми								
	п-1.25	планками, профилями и		209,59	60,56	38908	11243	81	0,21	39
	К=1,15 и	резиновыми прокладками								
	К=1,25	оконных фонарных покрытий								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
555	С11011-76	-Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм	0,0006	475300	-	285	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
556	С11011-699	-Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	6	166	-	996	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
557	СПрайс стр42	-Профиль	161,28	296,14	-	47761	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
558	СПрайс стр42	-Профиль	161,28	51,61	-	8324	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
559	СПрайс стр42	-Поликарбонат	185,64	709,63	-	131735	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		Подпольные каналы								
565	Е0108-6-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Кладка стен приямков и каналов	41,12	11336,76	370,75	466168	15245	52007	6,84	281
		м3		1053,11	137,81	43304	5667	106,2	0,68	28
566	Е0106-1-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство бетонной подготовки	16	10250,44	82,51	164007	1320	3875	1,55	25
		м3		225,11	31,16	3602	499	94,5	0,15	2
567	Е0108-4-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	57,5	389,13	5,24	22375	301	4197	0,44	25
		м2		66,76	1,97	3839	114	106,2	0,01	1
568	Е0108-4-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	211,9	252	4,78	53398	1012	10071	0,24	52
		м2		42,95	1,8	9102	381	106,2	0,01	2
569	Е0109-24-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,3021	16234,07	5027,99	4905	1519	2886	64,98	20
		т		10453,5	1339,83	3159	405	81	4,76	1
570	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,3021	156260	-	47214	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
571	Е0146-31-1	-Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2/под швеллер/	7,7	42,56	19,79	328	152	233	0,13	1
				22,77	7,47	175	58	100	0,04	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
572	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из	0,193	16234,07	5027,99	3133	970	1844	64,98	13
	т.ч.	одиночных и парных уголков,		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	гнутосварных профилей в		10453,5	1339,83	2017	259	81	4,76	1
	К=1,15 и	зданиях пролетом до 24 м и								
	К=1,25	высотой до 25 м								
		т								
573	С12021-237	-Отдельные конструктивные	0,193	156260	-	30157	-	-	-	-
		элементы зданий и сооружений		---	---	---	---	---	---	---
		с преобладанием		-	-	-	-	-	-	-
		горячекатанных профилей								
		массой до 0,1 т								
		т								
574	Е0169-5-1	-Сверление отверстий в	42	8,62	0,02	362	1	325	0,05	2
		кирпичных стенах		---	---	---	---	---	---	---
		электродрелью или		8,6	-	361	-	90	-	-
		электроперфоратором, толщина								
		стен 0,5 кирпича, диаметр								
		отверстия до 20 мм								
		отверст								
575	Е0146-27-3	-Пробивка проемов в	0,8064	2975,47	1238,47	2399	999	1778	10,6	9
		конструкциях из кирпича		---	---	---	---	---	---	---
		м3		1737	468	1401	377	100	2,28	2
576	Е0161-28-5	-Устройство основания под	4,27	703,57	4,17	3004	18	365	0,6	3
		штукатурку по каркасу стен и		---	---	---	---	---	---	---
		перегородок с обмазкой		89,8	0,65	383	3	94,5	-	-
		раствором								
		м2								
		Погрузка и отвозка строительного мусора								
586	С01031-А26--	-Погрузка мусора строительного	330,67	27,1	-	8961	-	-	-	-
	1	при автомобильных перевозках		---	---	---	---	---	---	---
		т		-	-	-	-	-	-	-
587	С010333-А10-	-Перевозка грузов	330,67	127,2	-	42061	-	7571	0,53	177
	-3	автомобилями-самосвалами		---	---	---	---	---	---	---
		/работающими вне карьеров/,		25,44	-	8412	-	90	-	-
		расстояние перевозки 10 км,								
		класс груза 3								
		т								
		Транспортные расходы								
588	С010332-А20-	-Перевозка строительных грузов	66,63	702,5	-	46808	-	8425	2,95	197
	0-1	/кроме массовых навалочных,		---	---	---	---	---	---	---
		перевозимых		140,5	-	9362	-	90	-	-
		автомобилями-самосвалами/,								
		расстояние перевозки 196-200								
		км, класс груза								
		1/Костанай-Челябинск-376 км/								
		т								
589	С010332-А20-	-Перевозка строительных грузов	66,63	492,8	-	32835	-	5910	2,07	138
	1-1	/кроме массовых навалочных,		---	---	---	---	---	---	---
		перевозимых		98,56	-	6567	-	90	-	-
		автомобилями-самосвалами/,								
		расстояние перевозки свыше								
		200 км за каждый 1 км								
		добавлять, класс груза 1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			1418276	74960			1275
			----			---	---			---
			Тенге			153015	20460			82
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1039931	-	-		-
		Материалы -	Тенге			60112	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	93886	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			195730	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			572566	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			121704	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			94985	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		47
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	14248	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			68095	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1203012	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		992
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	108134	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			378345	-	-		-
		Материалы -	Тенге			7408	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	79588	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			248801	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			64466	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9670	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26569	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			469380	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		444
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	89258	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			1672392	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1436
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	197392	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			8770102	153144			7996
			----			---	---			---
			Тенге			1265751	49681			232
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8391757	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2956781	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1235843	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2733518	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1307734	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			121704	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1244279	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		622
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	186642	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			578162	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10214198	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8439
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1422485	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			378345	-	-		-
		Материалы -	Тенге			7408	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	79588	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			248801	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			64466	-	-		32
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9670	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26569	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			469380	-	-		444
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	89258	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ								
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			10683578	-	-		8882
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		-
			Тенге			-	1511743	-		

Принял: Баймусина Л. И.

Директор ГККП «Школа детского творчества акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная»

Сдал: Овнанян А.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Технадзор: Кожагильдина К.Т.