Заказчик: ГККП «Школа детского творчества акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная» Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №8 от 06.03.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГККП "Школа детского творчества акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная" г. Костанай, ул. Алтынсарина,109

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГККП "Школа детского творчества акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная". Общестроительные работы

А К Т N 14 (Локальная смета 2-1-1)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ/АС- 36/								
		ТД 740 Подвал-389,1 м2/АС14/								
82	E0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий	194,55	419,78	18,45	81668	3589	14477	0,42	81
т.ч.		толщиной 30 мм/20 мм/								
	п-1.25	м2		60,29	6,93	11730	1347	110,7	0,03	7
	К=1,15 и									
	К=1,25									
83	E0111-15-2	-Вычитается позиция: исключать	194,55	-55,31	-0,84	-10761	-163	-486	-0,01	-2
т.ч.		на каждые 5 мм изменения								
	п-1.25	толщины бетонных покрытий		-1,94	-0,31	-378	-61	110,7	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
		1-го этажа								
		Тип1-437,7 М2								
84	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	39,45	257,95	12,44	10176	491	2826	0,41	16
т.ч.		толщиной 20 мм								
	п-1.25	м2		60,03	4,67	2368	184	110,7	0,02	1
	К=1,15 и									
	К=1,25									
85	E0111-27-6	-Устройство покрытий на	39,45	1641,81	19	64769	750	9106	1,23	49
т.ч.		растворе из сухой смеси с								
	п-1.25	приготовлением раствора в		199,3	9,21	7862	363	110,7	0,05	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 и К=1,25	построечных условиях из одноцветных с красителем плиток м2								
		Тип1н-97,6 М2								
86	E0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем м2	58,89	77,64	3,28	4572	193	869	0,08	5
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25			12,09	1,24	712	73	110,7	0,01	-
87	E0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	4,71	10773,24	-	50755	-	3401	4,21	20
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25			652,05	-	3072	-	110,7	-	-
88	E0111-11-5	-Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм/55 мм/ м2	58,89	470	16,79	27679	989	5404	0,52	30
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25			76,59	6,3	4510	371	110,7	0,03	2
89	E0111-11-6	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона м2	412,23	89,28	0,84	36805	345	473	0,01	2
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25			0,72	0,31	299	129	110,7	-	1
90	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	58,89	257,95	12,44	15190	732	4218	0,41	24
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25			60,03	4,67	3535	275	110,7	0,02	1
91	E0111-27-6	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток м2	58,89	1641,81	19	96686	1119	13593	1,23	72
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25			199,3	9,21	11736	543	110,7	0,05	3
		Тип2-152,1 М2								
92	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм/15 мм/ м2	12,75	257,95	12,44	3289	159	913	0,41	5
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25			60,03	4,67	765	60	110,7	0,02	-
93	E0111-11-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	12,75	-41,5	-0,84	-529	-11	-15	-0,01	-
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25			-0,72	-0,31	-9	-4	110,7	-	-
94	E0111-27-6	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	12,75	1641,81	19	20933	242	2943	1,23	16
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25			199,3	9,21	2541	117	110,7	0,05	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		Тип3-34,1 м2								
95	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции	34,1	357,95	23,03	12206	785	4057	0,48	16
т.ч.		оклеечной рулонными								
	п-1.25	материалами на битумной		98,84	8,64	3371	295	110,7	0,04	1
	К=1,15 и	мастике первый слой								
	К=1,25	м2								
96	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции	34,1	242,08	11,31	8255	386	2368	0,29	10
т.ч.		оклеечной рулонными								
	п-1.25	материалами на битумной		58,48	4,25	1994	145	110,7	0,02	1
	К=1,15 и	мастике последующий слой								
	К=1,25	м2								
97	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	34,1	257,95	12,44	8796	424	2443	0,41	14
т.ч.		толщиной 20 мм								
	п-1.25	м2		60,03	4,67	2047	159	110,7	0,02	1
	К=1,15 и									
	К=1,25									
98	Е0111-27-6	-Устройство покрытий на	34,1	1580,61	19	53899	648	7871	1,23	42
т.ч.		растворе из сухой смеси с								
	п-1.25	приготовлением раствора в		199,3	9,21	6796	314	110,7	0,05	2
	К=1,15 и	построечных условиях из								
	К=1,25	одноцветных с красителем								
		плиток								
		м2								
		Тип3н-25,93 м2								
99	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	25,93	77,64	3,28	2013	85	382	0,08	2
т.ч.		м2								
	п-1.25			12,09	1,24	313	32	110,7	0,01	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
100	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых	2,07	10773,24	-	22348	-	1497	4,21	9
т.ч.		трамбовками подстилающих								
	п-1.25	слоев бетонных		652,05	-	1353	-	110,7	-	-
	К=1,15 и	м3								
	К=1,25									
101	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции	25,93	357,95	23,03	9282	597	3085	0,48	12
т.ч.		оклеечной рулонными								
	п-1.25	материалами на битумной		98,84	8,64	2563	224	110,7	0,04	1
	К=1,15 и	мастике первый слой								
	К=1,25	м2								
102	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции	25,93	242,08	11,31	6277	293	1801	0,29	7
т.ч.		оклеечной рулонными								
	п-1.25	материалами на битумной		58,48	4,25	1516	110	110,7	0,02	1
	К=1,15 и	мастике последующий слой								
	К=1,25	м2								
103	Е0111-11-5	-Устройство стяжек из легкого	25,93	470	16,79	12187	435	2379	0,52	13
т.ч.		бетона толщиной 20 мм/55 мм/								
	п-1.25	м2		76,59	6,3	1986	163	110,7	0,03	1
	К=1,15 и									
	К=1,25									
104	Е0111-11-6	-добавлять на каждые 5 мм	181,51	89,28	0,84	16206	152	208	0,01	1
т.ч.		изменения толщины стяжки из								
	п-1.25	легкого бетона		0,72	0,31	132	57	110,7	-	-
	К=1,15 и	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		К=1,25								
105	Е0111-27-6	-Устройство покрытий на	25,93	1580,61	19	40985	493	5985	1,23	32
т.ч.		растворе из сухой смеси с		---	---	---	---	---	---	
	п-1.25	приготовлением раствора в		199,3	9,21	5168	239	110,7	0,05	1
	К=1,15 и	построечных условиях из								
	К=1,25	одноцветных с красителем								
		плиток								
		м2								
		Тип4-12,7 м2								
106	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции	12,7	357,95	23,03	4546	292	1511	0,48	6
т.ч.		оклеечной рулонными		---	---	---	---	---	---	
	п-1.25	материалами на битумной		98,84	8,64	1255	110	110,7	0,04	1
	К=1,15 и	мастике первый слой								
	К=1,25	м2								
107	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции	12,7	242,08	11,31	3074	144	882	0,29	4
т.ч.		оклеечной рулонными		---	---	---	---	---	---	
	п-1.25	материалами на битумной		58,48	4,25	743	54	110,7	0,02	-
	К=1,15 и	мастике последующий слой								
	К=1,25	м2								
108	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	12,7	257,95	12,44	3276	158	910	0,41	5
т.ч.		толщиной 20 мм		---	---	---	---	---	---	
	п-1.25	м2		60,03	4,67	762	59	110,7	0,02	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
109	Е0111-27-6	-Устройство покрытий на	12,7	1580,61	19	20074	241	2931	1,23	16
т.ч.		растворе из сухой смеси с		---	---	---	---	---	---	
	п-1.25	приготовлением раствора в		199,3	9,21	2531	117	110,7	0,05	1
	К=1,15 и	построечных условиях из								
	К=1,25	одноцветных с красителем								
		плиток								
		м2								
		Тип5-319,4 м2								
110	Е0111-12-1	-Укладка лаг по кирпичным	172,2	409,57	7,98	70527	1373	15812	0,51	89
т.ч.		столбикам		---	---	---	---	---	---	
	п-1.25	м2		79,96	2,99	13769	514	110,7	0,01	3
	К=1,15 и									
	К=1,25									
111	Е0111-33-2	-Устройство покрытий дощатых	137,21	1922,08	13,79	263729	1892	17412	0,69	95
т.ч.		толщиной 36 мм		---	---	---	---	---	---	
	п-1.25	м2		109,46	5,18	15019	710	110,7	0,03	3
	К=1,15 и									
	К=1,25									
		Тип5н-95,33 м2								
112	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	44,02	77,64	3,28	3418	144	649	0,08	3
т.ч.		м2		---	---	---	---	---	---	
	п-1.25			12,09	1,24	532	54	110,7	0,01	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
113	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых	3,52	10773,24	-	37939	-	2542	4,21	15
т.ч.		трамбовками подстилающих		---	---	---	---	---	---	
	п-1.25	слоев бетонных		652,05	-	2296	-	110,7	-	-
	К=1,15 и	м3								
	К=1,25									
114	Е0111-12-1	-Укладка лаг по кирпичным	44,02	530,33	7,98	23345	351	4042	0,51	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
т.ч.		столбикам								
	п-1.25	м2		79,96	2,99	3520	132	110,7	0,01	1
	К=1,15 и									
	К=1,25									
115	Е0111-33-2	-Устройство покрытий дощатых	32,7	1922,08	13,79	62852	451	4150	0,69	23
т.ч.		толщиной 36 мм								
	п-1.25	м2		109,46	5,18	3579	169	110,7	0,03	1
	К=1,15 и									
	К=1,25									
		Тип6-109,6 м2								
116	Е0111-12-1	-Укладка лаг по кирпичным	109,6	409,57	7,98	44889	874	10064	0,51	56
т.ч.		столбикам								
	п-1.25	м2		79,96	2,99	8764	327	110,7	0,01	2
	К=1,15 и									
	К=1,25									
		Тип10-161,88 м2								
124	Е0111-34-1	-Устройство покрытий из	161,88	2880,23	9,65	466252	1562	12006	0,36	59
т.ч.		паркетных досок								
	п-1.25	м2		63,4	3,6	10263	583	110,7	0,02	3
	К=1,15 и									
	К=1,25									
		Тип11-7,2 м2								
125	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий	7,2	419,78	18,45	3022	133	536	0,42	3
т.ч.		толщиной 30 мм/20 мм/								
	п-1.25	м2		60,29	6,93	434	50	110,7	0,03	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
126	Е0111-15-2	-Вычитается позиция: исключать	7,2	-55,31	-0,84	-398	-6	-18	-0,01	-
т.ч.		на каждые 5 мм изменения								
	п-1.25	толщины бетонных покрытий		-1,94	-0,31	-14	-2	110,7	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
		Тип11н-3,5 м2								
127	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	3,5	77,64	3,28	272	11	52	0,08	-
т.ч.		м2								
	п-1.25			12,09	1,24	42	4	110,7	0,01	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
128	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых	0,28	10773,24	-	3017	-	202	4,21	1
т.ч.		трамбовками подстилающих								
	п-1.25	слоев бетонных		652,05	-	183	-	110,7	-	-
	К=1,15 и	м3								
	К=1,25									
129	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий	3,5	419,78	18,45	1469	65	260	0,42	1
т.ч.		толщиной 30 мм/20 мм/								
	п-1.25	м2		60,29	6,93	211	24	110,7	0,03	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
130	Е0111-15-2	-Вычитается позиция: исключать	3,5	-55,31	-0,84	-194	-3	-9	-0,01	-
т.ч.		на каждые 5 мм изменения								
	п-1.25	толщины бетонных покрытий		-1,94	-0,31	-7	-1	110,7	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
		Плинтусы 1-го этажа								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131	E0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	190,5	264,86	0,4	50455	76	10125	0,27	52
т.ч.										
	п-1.25	м		47,87	0,14	9120	26	110,7	-	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
132	E0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	237,8	125,78	0,2	29910	48	4921	0,1	25
т.ч.										
	п-1.25	м		18,61	0,09	4425	21	110,7	-	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
		Устройство пола в зрительном зале								
135	E0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	0,717	21289,99	395,71	15265	284	3221	25,88	19
т.ч.										
	п-1.25	м3		4010,63	149,06	2876	107	108	0,73	1
	К=1,15 и									
	К=1,25									
136	E0111-12-3	-Укладка лаг по плитам перекрытий	67,2	239,63	3,22	16103	217	4499	0,37	25
т.ч.										
	п-1.25	м2		59,26	1,21	3982	81	110,7	0,01	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
137	E0111-33-2	-Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм/доски	67,2	1331,55	13,79	89480	927	8528	0,69	46
т.ч.										
	п-1.25	сплошного настила б 40 мм/		109,46	5,18	7356	348	110,7	0,03	2
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
138	E0111-34-1	-Устройство покрытий из паркетных досок	491,49	2880,23	9,65	1415606	4743	36453	0,36	179
т.ч.										
	п-1.25	м2		63,4	3,6	31160	1769	110,7	0,02	9
	К=1,15 и									
	К=1,25									
139	E0111-36-3	-Устройство ковровых покрытий на клее "Бустилат"	136,95	2021,13	5,81	276793	796	12921	0,54	74
т.ч.										
	п-1.25	м2		83,06	2,16	11376	296	110,7	0,01	1
	К=1,15 и									
	К=1,25									
140	E0111-39-1	-Устройство плинтусов деревянных	98,95	14,8	0,58	1465	57	1541	0,09	9
т.ч.										
	п-1.25	м		13,85	0,22	1370	22	110,7	-	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
141	СПрайсстр-	Стоимость декоративного плинтуса из дуба	99,94	350,66	-	35045	-	-	-	-
		пм		-	-	-	-	-	-	-
142	E0110-52-1	-Огнезащита, обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	679,31	6,82	1,14	4633	773	4260	0,03	23
т.ч.										
	п-1.25			5,38	0,42	3656	289	108	-	1
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
143	E0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	3,04	392,46	17,71	1192	54	1168	2,16	7
т.ч.										
	п-1.25			349,31	6,75	1061	20	108	0,03	-
	К=1,15 и	м3								
	К=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
144С	Прайс-Огнезащитный состав		369,3	221,51	-	81803	-	-	-	-
	стр17	СПАРК-древесина								
кг		- -	-	-	-	-	-			
		2-го этажа								
		Тип7-214,8 м2								
153	Е0111-33-2	-Устройство покрытий дощатых	8,69	1922,08	13,79	16703	120	1103	0,69	6
т.ч.		толщиной 36 мм								
	п-1.25	м2		109,46	5,18	951	45	110,7	0,03	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
		Тип8 -544,4 м2								
156	Е0111-34-1	-Устройство покрытий из	17,37	2880,23	9,65	50030	168	1288	0,36	6
т.ч.		паркетных досок								
	п-1.25	м2		63,4	3,6	1101	63	110,7	0,02	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
		Плинтусы 2-го этажа								
158	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов	397,7	125,78	0,2	50022	80	8230	0,1	41
т.ч.		поливинилхлоридных на клее								
	п-1.25	КН-2		18,61	0,09	7400	35	110,7	-	-
	К=1,15 и	м								
	К=1,25									
		3-го этажа								
		Тип8-290,4 м2								
168	Е0111-10-1	-Устройство тепло- и	290,4	105,41	1,5	30610	436	2403	0,05	14
т.ч.		звукоизоляции ленточной из								
	п-1.25	плит древесноволокнистых под		6,91	0,56	2007	163	110,7	-	1
	К=1,15 и	лаги/толщ.25 мм/								
	К=1,25	м2								
169	Е0111-12-3	-Укладка лаг по плитам	290,4	274,46	3,22	79704	937	19440	0,37	108
т.ч.		перекрытий								
	п-1.25	м2		59,26	1,21	17209	352	110,7	0,01	2
	К=1,15 и									
	К=1,25									
		Тип9- 30,45 м2								
171	Е0157-13-5	-Устройство оснований под	60,9	-529,75	-1,42	-32262	-87	-4945	-0,53	-32
т.ч.		покрытие пола из								
	п-1.25	древесностружечных плит на		-81,27	-0,23	-4949	-14	99,63	-	-
	К=1,15 и	мастике в один слой площадью								
	К=1,25	до 20 м2/2 слоя/								
		1м2								
172	Е0111-36-2	-Устройство покрытий из	30,45	-722,78	-6,13	-22009	-187	-2346	-0,44	-13
т.ч.		линолеума на мастике КН-2								
	п-1.25	м2		-67,28	-2,31	-2049	-70	110,7	-0,01	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
		Плинтусы 3-го этажа								
174	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов	107,6	125,78	0,2	13534	22	2227	0,1	11
т.ч.		поливинилхлоридных на клее								
	п-1.25	КН-2		18,61	0,09	2002	9	110,7	-	-
	К=1,15 и	м								
	К=1,25									
Лок.смета 2-1-1(1)										
71	Е0157-2-3	-Разборка покрытия полов из	305,6	65,63	3,8	20057	1161	21137	0,44	134

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		штучного паркета на рейках или шпунтованного 1м2		61,83	0,65	18895	199	110,7	0,01	2
77	E0111-4-1 к=0,8 на демонтаж	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой м2	164,99	83,5	14,74	13776	2431	13568	0,33	55
				68,76	5,53	11345	912	110,7	0,03	4
1д	E0111-11-5	-Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	221,98	470	16,79	104332	3726	20369	0,52	115
т.ч.										
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		76,59	6,3	17001	1398	110,7	0,03	7
2д	E0111-11-6	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	1775,84	89,28	0,84	158551	1487	2039	0,01	9
т.ч.										
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		0,72	0,31	1287	555	110,7	-	3
		Локальная смета 2-1-1(8) 1-го этажа Тип1-437,7 М2								
1	E0111-12-1	-Укладка лаг по кирпичным столбикам	70,62	530,33	7,98	37452	563	6484	0,51	36
т.ч.										
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		79,96	2,99	5647	211	110,7	0,01	1
2	E0111-33-2	-Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм/доски	70,62	144,99	13,79	10239	974	8962	0,69	49
т.ч.										
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	сплошного настила б 40 мм /без стоимости материала/ м2		109,46	5,18	7730	365	110,7	0,03	2
3	E0111-11-7	-Устройство стяжек из древесноволокнистых плит	70,62	17,49	5,43	1235	383	1101	0,08	6
т.ч.										
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		12,06	2,03	852	143	110,7	0,01	1
4	СПрайс-лист- Плита OSB3	м2	72,03	443,01	-	31911	-	-	-	-
5	E0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	70,62	983,15	6,13	69430	433	5440	0,44	31
т.ч.										
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		67,28	2,31	4751	163	110,7	0,01	1
		Тип5-319,4 м2								
6	E0111-33-2	-Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм/доски	34,99	144,99	13,79	5073	482	4440	0,69	24
т.ч.										
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	сплошного настила б 40 мм /без стоимости материала/ м2		109,46	5,18	3830	181	110,7	0,03	1
7	E0111-11-7	-Устройство стяжек из древесноволокнистых плит	34,99	17,49	5,43	612	190	546	0,08	3
т.ч.										
	п-1.25 К=1,15 и	м2		12,06	2,03	422	71	110,7	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25									
8	СПрайс-лист-	Плита OSB3 м2	35,69	443,01	-	15811	-	-	-	-
9	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	34,99	983,15	6,13	34400	214	2695	0,44	15
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		67,28	2,31	2354	81	110,7	0,01	-
		Тип5н-95,33 м2								
10	Е0111-33-2	-Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм/доски	11,32	144,99	13,79	1641	156	1436	0,69	8
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	сплошного настила б 40 мм/ без стоимости материала/ м2		109,46	5,18	1239	59	110,7	0,03	-
11	Е0111-11-7	-Устройство стяжек из древесноволокнистых плит	11,32	17,49	5,43	198	61	177	0,08	1
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		12,06	2,03	137	23	110,7	0,01	-
12	СПрайс-лист-	Плита OSB3 м2	11,55	443,01	-	5115	-	-	-	-
13	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	11,32	983,15	6,13	11129	69	872	0,44	5
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		67,28	2,31	762	26	110,7	0,01	-
		Тип6-109,6 м2								
14	Е0111-33-2	-Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм/доски	109,6	144,99	13,79	15891	1511	13908	0,69	76
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	сплошного настила б 40 мм /без стоимости материала/ м2		109,46	5,18	11996	567	110,7	0,03	3
15	Е0111-11-7	-Устройство стяжек из древесноволокнистых плит	109,6	17,49	5,43	1917	595	1709	0,08	9
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		12,06	2,03	1322	222	110,7	0,01	1
16	СПрайс-лист-	Плита OSB3 м2	111,79	443,01	-	49525	-	-	-	-
17	Е0111-34-8	-Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого /замкового/ соединения	109,6	1339,85	3,7	146848	406	4791	0,22	24
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	м2		45,55	1,15	4992	126	93,6	0,01	1
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2-го этажа								
		Тип7-214,8 м2								
18	Е0111-33-2	-Устройство покрытий дощатых	64,15	144,99	13,79	9301	884	8140	0,69	44
т.ч.		толщиной 36 мм/доски		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	сплошного настила б 40 мм/		109,46	5,18	7022	332	110,7	0,03	2
	К=1,15 и	без стоимости материала/								
	К=1,25	м2								
19	Е0111-11-7	-Устройство стяжек из	64,15	17,49	5,43	1122	348	1000	0,08	5
т.ч.		древесноволокнистых плит		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	м2		12,06	2,03	774	130	110,7	0,01	1
	К=1,15 и									
	К=1,25									
20	СПрайс-лист-	Плита OSB3	65,43	443,01	-	28988	-	-	-	-
		м2		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
21	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из	64,15	983,15	6,13	63069	393	4942	0,44	28
т.ч.		линолеума на клее "Бустилат"		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	м2		67,28	2,31	4316	148	110,7	0,01	1
	К=1,15 и									
	К=1,25									
		Тип8 -544,4 м2								
22	Е0111-33-2	-Устройство покрытий дощатых	400,37	144,99	13,79	58050	5520	50806	0,69	277
т.ч.		толщиной 36 мм/доски		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	сплошного настила б 40 мм		109,46	5,18	43823	2072	110,7	0,03	10
	К=1,15 и	/без стоимости материала/								
	К=1,25	м2								
23	Е0111-11-7	-Устройство стяжек из	400,37	17,49	5,43	7002	2172	6244	0,08	34
т.ч.		древесноволокнистых плит		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	м2		12,06	2,03	4830	811	110,7	0,01	4
	К=1,15 и									
	К=1,25									
24	СПрайс-лист-	Плита OSB3	408,38	443,01	-	180917	-	-	-	-
		м2		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
25	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из	378,43	983,15	6,13	372052	2318	29152	0,44	166
т.ч.		линолеума на клее "Бустилат"		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	м2		67,28	2,31	25459	875	110,7	0,01	4
	К=1,15 и									
	К=1,25									
26	Е0111-34-8	-Укладка ламинированного	21,94	1339,85	3,7	29396	81	959	0,22	5
	Изм. и	напольного покрытия по		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.3	готовому основанию с		45,55	1,15	999	25	93,6	0,01	-
	СН РК 8.	устройством звукоизоляционной								
	02-05-2002	прокладки способом								
	СН РК	бесклеевого /замкового/								
	8.02-03-	соединения								
	2002	м2								
т.ч.										
	п-1.25									
	К=1,15 и									
	К=1,25									
27	Е0111-33-2	-Устройство покрытий дощатых	126,66	1922,08	13,79	243451	1746	16073	0,69	88
т.ч.		толщиной 36 мм		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	м2		109,46	5,18	13864	655	110,7	0,03	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		К=1,15 и К=1,25								
		3-го этажа								
		Тип8-290,4 м2								
28	Е0111-33-2	-Устройство покрытий дощатых	290,4	144,99	13,79	42105	4004	36851	0,69	201
т.ч.		толщиной 36 мм/доски								
	п-1.25	сплошного настила б 40 мм		109,46	5,18	31786	1503	110,7	0,03	7
	К=1,15 и	/без стоимости материала/								
	К=1,25	м2								
29	Е0111-11-7	-Устройство стяжек из	290,4	17,49	5,43	5079	1575	4529	0,08	24
т.ч.		древесноволокнистых плит								
	п-1.25	м2		12,06	2,03	3503	588	110,7	0,01	3
	К=1,15 и									
	К=1,25									
30	СПрайс-лист-	Плита OSB3	296,21	443,01	-	131224	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
31	Е0111-34-8	-Укладка ламинированного	290,4	91,85	3,7	26674	1074	12694	0,22	63
	Изм. и	напольного покрытия по								
	доп.вып.3	готовому основанию с		45,55	1,15	13228	334	93,6	0,01	2
	СН РК 8.	устройством звукоизоляционной								
	02-05-2002	прокладки способом								
	СН РК	бесклеевого /замкового/								
	8.02-03-	соединения								
	2002	м2								
т.ч.										
	п-1.25									
	К=1,15 и									
	К=1,25									
32	СПрайс-лист-	Ламинат "Барокко"	302,02	2243,24	-	677495	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		Тип9- 30,45 м2								
33	Е0111-12-3	-Укладка лаг по плитам	30,45	274,46	3,22	8357	98	2038	0,37	11
т.ч.		перекрытий								
	п-1.25	м2		59,26	1,21	1804	37	110,7	0,01	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
34	Е0111-33-2	-Устройство покрытий дощатых	30,45	144,99	13,79	4415	420	3864	0,69	21
т.ч.		толщиной 36 мм/доски								
	п-1.25	сплошного настила б 40 мм		109,46	5,18	3333	158	110,7	0,03	1
	К=1,15 и	/без стоимости материала/								
	К=1,25	м2								
35	Е0111-11-7	-Устройство стяжек из	30,45	17,49	5,43	533	165	475	0,08	3
т.ч.		древесноволокнистых плит								
	п-1.25	м2		12,06	2,03	367	62	110,7	0,01	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
36	СПрайс-лист-	Плита OSB3	31,06	443,01	-	13760	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
37	Е0111-34-8	-Укладка ламинированного	30,45	1339,85	3,7	40798	113	1331	0,22	7
	Изм. и	напольного покрытия по								
	доп.вып.3	готовому основанию с		45,55	1,15	1387	35	93,6	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого /замкового/ соединения м2								
т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25										
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6487806	65632			3049
		Тенге				490976	24672			122
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				5353060	-	-		-
	Материалы -	Тенге				4102562	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	515648	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				116848	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге				581782	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				567542	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		284
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	85131	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				355236	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				6275838	-	-	-	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		3455
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	600779	-		-
	Стоимость прочих работ -	Тенге				1134746	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				68085	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость прочих работ -	Тенге				1202831	-	-	-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				7478669	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		3455
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	600779	-		-
	РАЗДЕЛ 6. Лестницы/АС-36/									
175	Е0161-28-1 -Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям м2		117,78	475,81	0,85	56040	100	13092	0,82	96
				117,5	0,13	13839	15	94,5	-	-
176	Е0111-11-1 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм/30 мм/		117,78	245,5	12,44	28915	1465	8436	0,41	48
т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25		м2		60,03	4,67	7070	551	110,7	0,02	3
177	Е0111-11-2 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2		235,56	82,99	1,68	19549	395	541	0,01	2
т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2				1,45	0,62	341	147	110,7	-	-
178	Е0111-27-6 -Устройство покрытий на		117,78	1641,81	19	193372	2238	27186	1,23	145

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
т.ч.		растворе из сухой смеси с								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток м2		199,3	9,21	23473	1085	110,7	0,05	5
179	Е0115-17-5	-Гладкая облицовка стен,	14,76	1662,7	5,78	24541	85	4105	1,75	26
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону		293,22	3,93	4328	58	93,6	0,02	-
т.ч.		м2								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
181	Е0146-25-3	-Сверление кольцевыми	165	140,58	69,75	23196	11509	17714	0,35	58
		алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ отверст.		66,38	40,98	10953	6762	100	0,06	11
182	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей	0,3135	99034,93	380,3	31047	119	11311	227,7	71
т.ч.		весом до 4 кг (ЗД-1)								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	1т		38036,25	143,44	11924	45	94,5	0,7	-
183	Е0113-44-7	-Очистка щетками	8,48	69,86	-	592	-	480	0,39	3
т.ч.		м2								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25			69,86	-	592	-	81	-	-
184	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических	8,48	22,68	0,06	192	1	46	0,03	-
т.ч.		поверхностей грунтовкой								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	ГФ-021 за один раз м2		6,68	0,03	57	-	81	-	-
185	Е0113-26-6	-Окраска металлических	16,96	25,47	0,03	432	-	66	0,02	-
т.ч.		огрунтованных поверхностей								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к=2	эмалью ПФ-115 м2		4,78	-	81	-	81	-	-
186	Е0107-60-4	-Установка металлических	111,8	105,81	7,36	11830	823	12021	0,48	53
т.ч.		ограждений без поручня								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м		82,55	2,79	9229	312	126	0,01	2
187	СПрайс-стр2	-Стоимость ограждения пм	111,8	13844,46	-	1547810	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1937518	16735			505
			----			---	---			---
			Тенге			81888	8975			21
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1937518	-	-		-
		Материалы -	Тенге			223738	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	90862	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1547810	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			67532	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			94998	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		47
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	14250	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			121951	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2154467	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		573
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	105112	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2154467	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		573
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	105112	-		-

РАЗДЕЛ 8. Двери

Двери деревянные

207	E0110-23-1 -Установка блоков в наружных и	11,06	446,86	128,16	4942	1417	2615	1,03	11
т.ч.	внутренних дверных проемах в								
п-1.25	каменных стенах, площадь		174,4	44,59	1929	493	108	0,17	2
К=1,15 и	проема до 3 м2								
К=1,25	м2								
208	E0110-23-2 -Установка блоков в наружных и	25,76	365,39	103,92	9413	2677	5456	0,92	24
т.ч.	внутренних дверных проемах в								
п-1.25	каменных стенах, площадь		159,65	36,46	4113	939	108	0,15	4
К=1,15 и	проема более 3 м2								
К=1,25	м2								
209	E0110-23-3 -Установка блоков в наружных и	6,34	671,57	39,81	4259	253	1606	1,32	8
т.ч.	внутренних дверных проемах в								
п-1.25	перегородках и деревянных		219,42	15,05	1392	95	108	0,07	-
К=1,15 и	нерубленыхстенах, площадь								
К=1,25	проема до 3 м2								
	м2								
215	C12064-2 -Блоки дверные служебные с однопольными	12,9	12300	-	158694	-	-	-	-
	трудновозгораемыми полотнами	-	-	-	-	-	-	-	
	ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП, ДС 21-9ГТП								
	м2								
216	C12064-3 -Блоки дверные служебные с двупольными	11,81	16500	-	194808	-	-	-	-
	трудновозгораемыми полотнами	-	-	-	-	-	-	-	
	ДС 21-13ГТП, ДС 24-13ГТП, ДС 21-15ГТП								
	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
217	С12063-1	-Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ	1,84	5470	-	10082	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
220С	Прайсстр-4-6	-Дверной блок двупольный из массива дуба (индив.заказ по чертежам)2,75х1,51 м	4	98523,08	-	394092	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
221С	Прайсстр-	-Портал дверной из дуба с 2-х сторон	29,32	2016,32	-	59118	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
м										
222	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	12	1380	-	16560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
223	С11011-789	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	9	1500	-	13500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
224	Е0156-27-1	-Установка дверных /оконных/ приборов врезных	21	77,9	-	1636	-	1734	0,39	8
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
225	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	21	844	-	17724	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
226	Е0110-16-1	-Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	1,18	887,29	89,11	1043	105	437	1,89	2
т.ч.										
	п-1.25			313,09	31,56	368	37	108	0,13	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
		м2								
227	С12065-81	-Створки оконные спаренные для общественных зданий /ГОСТ 11214-86/, пл. 1,0-1,2 м2/фрамуга Ф-1/	1,18	3160	-	3713	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Двери металлические/Прайсы стр31-33/								
234	Е0109-46-1	-Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	0,8075	36982,82	21793,74	29864	17598	7740	47,61	38
т.ч.										
	п-1.25			8797,5	3035,84	7104	2451	81	10,19	8
	К=1,15 и									
	К=1,25									
		т								
235С	Прайс-стр31	-Дверь наружная 4,655х2,200 м	1	63407,61	-	63408	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
237	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	20,48	25,47	0,03	522	1	79	0,02	1
т.ч.										
	п-1.25			4,78	-	98	-	81	-	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
	к=2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			983377	22050			93
			Тенге			16609	4016			15
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			953514	-	-		-
		Материалы -	Тенге			9161	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	11069	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			931700	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11929	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1789	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57927	-	-		-
	ВСЕГО,	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1023369	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		67
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12859	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			29864	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5161	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	9555	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7740	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1161	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2256	-	-		-
	ВСЕГО,	Стоимостьметалломонтажных работ -	Тенге			39860	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		51
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10716	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1063229	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		117
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23575	-		-
		РАЗДЕЛ 9. Витражи /АС-54-64/								
243	СПрайс-Витраж В-5		3	120407,21	-	361222	-	-	-	-
	стр12	шт		-	-	-	-	-	-	-
245	СПрайс-Витраж В-7		1	75946,73	-	75947	-	-	-	-
	стр12	шт		-	-	-	-	-	-	-
246	СПрайс-Витраж В-8		1	80060,51	-	80061	-	-	-	-
	стр12	шт		-	-	-	-	-	-	-
249	СПрайс-Витраж В-9		2	96001,41	-	192003	-	-	-	-
	стр12	шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			709232	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			709232	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			709232	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42554	-	-		-
	ВСЕГО,	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			751786	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		751786	-	-		-

РАЗДЕЛ 10. Кровля

Локальная смета 2-1-1(10)

1СПрайс	-Плиты теплоизоляционные РОКЛАЙТ	23,12	6438,78	-	148887	-	-	-	-	
	м3			-	-	-	-	-	-	-
2СПрайс	-Ветрозащитная пленка спанлайт	246,95	59,16	-	14609	-	-	-	-	
	м2			-	-	-	-	-	-	-
3СПрайс	-Кровельная изоляция Эковер Кровля Низ в 4 слоя	2591,36	827,45	-	2144211	-	-	-	-	
	м2			-	-	-	-	-	-	-
4СПрайс	-Кровельная изоляция Эковер Кровля Низ	2908,1	827,45	-	2406301	-	-	-	-	
	м2			-	-	-	-	-	-	-
5СПрайс	-Кровельная изоляция Эковер Кровля Низ	2866,28	827,45	-	2371699	-	-	-	-	
	м2			-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге		7085707	-			-
				Тенге		-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		7085707	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		7085707	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		425142	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		7510849	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге		7510849	-	-		-

РАЗДЕЛ 11. Внутренняя отделка /АС25-34/

Подготовительные работы

371	Е0165-29-1 -Смена вентиляционных решеток	109	647,19	0,3	70543	33	9126	0,46	50	
шт			72,63	0,05	7917	5	115,2	-	-	
	Венткамеры и подвал/АС26,30/									
372	Е0161-2-7 -Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм/венткамеры/	15	626,45	33,79	9397	507	5575	2,27	34	
			387,65	5,62	5815	84	94,5	0,03	-	
	м2									
373	Е0115-64-2 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	143,56	147,57	1,78	21187	255	11220	0,52	74	
т.ч.			82,03	0,68	11777	97	94,5	-	-	
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
	м2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
374	Е0115-64-1	-Сплошное выравнивание	328,76	125,49	1,49	41257	489	21719	0,43	140
т.ч.		бетонных поверхностей								
	п-1.25	/однослойная штукатурка/		69,35	0,56	22798	185	94,5	-	1
	К=1,15 и	цементно-известковым								
	К=1,25	раствором стен								
		м2								
375	Е0162-1-1	-Окраска внутренних	335,33	25,15	0,05	8433	17	6994	0,14	48
		поверхностей водными								
составами,известковая			22,05	0,02	7394	7	94,5	-	-	
		м2								
376	Е0115-163-8	-Простая окраска колером	190,63	93,58	1,78	17840	338	6415	0,22	42
		масляным разбеленным по								
т.ч.		штукатурке и сборным		34,94	0,68	6660	129	94,5	-	1
	п-1.25	конструкциям, подготовленных								
	К=1,15 и	под окраску стен								
	К=1,25	м2								
		Стены								
381	Е0115-165-1-0	-Улучшенная окраска колером	1995,3	123,4	2,01	246219	4016	114151	0,36	711
		масляным разбеленным по								
т.ч.		сборным конструкциям,		59,78	0,76	119273	1521	94,5	-	7
	п-1.25	подготовленных под окраску								
	К=1,15 и	стен								
	К=1,25	м2								
382	Е0115-172-3	-Масляная окраска стальных	41,6	109,76	0,09	4566	4	2727	0,42	18
		балок, труб, диаметром более								
т.ч.		50 мм и т.п белилами с		69,35	0,02	2885	1	94,5	-	-
	п-1.25	добавлением колера,								
	К=1,15 и	количество окрасок 2								
	К=1,25	м2								
383	Е0115-79-6	-Отделка внутренних стен,	29,76	118,64	2,83	3531	84	3287	0,56	17
т.ч.		состав с наполнителем из								
	п-1.25	минерала мелкозернистого,		115,82	1,08	3447	32	94,5	0,01	-
	К=1,15 и	размер зерна до 1,8мм/в								
	К=1,25	тамбуре 102-Фактурная								
		декоративная краска GAUDI								
		PAINT/								
		м2								
384	СПрайс	-Краска Фактурная декоративная	65,47	92,96	-	6086	-	-	-	-
	стр21-23	GAUDI PAINT на основе								
		акриловой дисперсии и		-	-	-	-	-	-	-
		мраморной крошки								
		кг								
		Потолки								
388	Е0115-35-1	-Устройство подвесных потолков	14,34	374,77	2,76	5374	40	4993	2,02	29
т.ч.		из декоративно-акустических								
	п-1.25	плит		367,43	1,04	5269	15	94,5	0,01	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
389	С11011-443	-Облицовка фасадная типа	14,34	3490	-	50047	-	-	-	-
		"LUXALON" со стандартными								
комплектующими, цвет белый			-	-	-	-	-	-	-	
		матовый								
		м2								
		Полы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
390	Е0115-165-3-	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным	586,22	180,18	2,35	105625	1378	50382	0,54	315
т.ч.		деревянных полов/сцена,		90,05	0,9	52786	528	94,5	-	3
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	пом.201,пом.210 не окрашиваются/ м2								
		Лестничные клетки								
392	Е0115-180-6-	Улучшенная окраска поливинилацетатными	240,6	54,22	2,91	13045	701	11663	0,3	72
т.ч.		водоэмульсионными составами		50,2	1,1	12078	265	94,5	0,01	1
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску м2								
393	СПрайс стр20	-Краска ВДАК 101 кг	151,58	137,5	-	20842	-	-	-	-
395	Е0115-180-5-	Улучшенная окраска поливинилацетатными	362,4	48,23	2,35	17478	852	15640	0,27	96
т.ч.		водоэмульсионными составами		44,77	0,9	16224	326	94,5	-	2
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску м2								
396	СПрайс стр20	-Краска ВДАК 101 кг	228,31	137,5	-	31393	-	-	-	-
397	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	1,08	1902,7	5,78	2055	6	300	1,75	2
				293,22	3,93	317	4	93,6	0,02	-
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2								
398	Е0115-165-1-0	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по	120,4	123,4	2,01	14857	242	6888	0,36	43
т.ч.		сборным конструкциям,		59,78	0,76	7197	92	94,5	-	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	подготовленных под окраску стен м2								
399	Е0134-56-2	-Устройство каркасов	156	767,35	5,59	119707	872	61471	2,45	382
т.ч.		акустических конструкций стен								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	из деревянных брусков при относе от стен на 5 см м2		395,89	2,14	61758	333	99	0,01	2
400	Е0134-60-2	-Облицовка каркасов стен	156	774,01	2,24	120745	349	26106	1,06	165
т.ч.		неперфорированными плитами								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	фанерой марки ДФ-3 толщиной 4 мм м2		168,19	0,85	26237	133	99	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
401	E0115-68-1	-Оштукатуривание лестничных	46,42	484,73	5,89	22501	274	7305	0,94	44
т.ч.		маршей и площадок улучшенное								
	п-1.25	без отделки косоуров и балок		165,08	1,44	7663	67	94,5	0,07	3
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
403	E0162-1-1	-Окраска внутренних	111,9	25,15	0,05	2814	6	2334	0,14	16
		поверхностей водными								
составами,известковая			22,05	0,02	2467	2	94,5	-	-	
		м2								
404	E0115-163-8	-Простая окраска колером	78,32	93,58	1,78	7329	139	2636	0,22	17
		масляным разбеленным по								
т.ч.		штукатурке и сборным		34,94	0,68	2736	53	94,5	-	-
	п-1.25	конструкциям, подготовленных								
	К=1,15 и	под окраску стен								
	К=1,25	м2								
		Венецианская штукатурка стен и колонн								
420	E0115-181-7-	Масляная декоративная отделка	617,41	655,27	2,63	404570	1621	379508	3,25	2009
		поверхностей под шелк картами								
т.ч.		/коврами/, категория		649,46	0,99	400986	610	94,5	-	3
	п-1.25	сложности 2/Венецианская								
	К=1,15 и	штукатурка ClavelVeneto/								
	К=1,25	м2								
421С	Прайс-Стоимость пропитки "Муссон"		43,22	220,92	-	9548	-	-	-	-
	стр24-28	кг								
422С	Прайс-Стоимость грунта "Suprim		92,61	383,22	-	35490	-	-	-	-
	стр24-28	100"								
кг		- -	-	-	-	-	-			
423С	Прайс-Стоимость венецианской		725,46	413,08	-	299674	-	-	-	-
	стр24-28	штукатурки ClavelVeneto								
(базовый слой + 3			-	-	-	-	-	-	-	
декоративных слоя)										
		кг								
424С	Прайс-Стоимость колорантаPurcolor		58,03	806,53	-	46805	-	-	-	-
	стр24-28	типа А/2 шт на 25 кг								
		основного материала/								
шт										
425С	Прайс-Стоимость воска "Durawax"		30,87	1770,85	-	54661	-	-	-	-
	стр24-28	кг								
		Откосы								
426	E0161-7-1	-Ремонт штукатурки	137,5	1124,77	67,78	154656	9320	85190	3,85	530
		прямолинейной поверхности								
		откосов внутри здания по		644,33	11,29	88595	1552	94,5	0,06	9
		камню и бетону								
		цементно-известковым								
		раствором								
		м2								
427	E0115-64-5	-Сплошное выравнивание	137,5	342,26	7,65	47061	1052	21504	0,93	127
т.ч.		бетонных поверхностей								
	п-1.25	/однослойная штукатурка/ из		162,6	2,9	22357	399	94,5	0,01	2
	К=1,15 и	сухих растворных смесей								
	К=1,25	толщиной до 10мм ,оконных и								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		дверных откосов плоских/Алинекс Гипс 2 мм, Алинекс Финиш 1 мм/ м2								
428	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными	137,5	48,23	2,35	6632	323	5934	0,27	37
т.ч.		водоэмульсионными составами		44,77	0,9	6156	124	94,5	-	1
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску м2								
		Отделка зрительного зала/АС31-34/								
436	Е0108-36-1	-Установка и разборка	586,12	230,1	1,9	134864	1114	80165	0,81	473
т.ч.		инвентарных лесов внутренних,								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	трубчатых при высоте помещений до 6 м м2		128,09	0,7	75074	410	106,2	-	2
437	Е0108-36-2	-На каждые последующие 4 м	586,12	141,58	1,07	82983	630	56785	0,57	336
т.ч.		высоты помещений добавлять								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		90,83	0,4	53236	234	106,2	-	1
438	Е0154-4-1	-Разборка подшивки потолков чистой из строганных	209,04	44,95	4,72	9396	987	9261	0,29	60
		досок/зрительного зала/ м2		40,23	0,79	8410	165	108	0,01	2
439	Е0155-1-6	-Разборка деревянных перегородок каркасных,	162,1	81,77	5,83	13255	945	13461	0,53	86
		обшитых древесно-волокнистыми плитами/МДФ применительно/ м2		75,94	0,95	12310	154	108	0,01	1
440	Е0134-60-15	-Облицовка каркасов потолков неперфорированными плитами	197,57	137,53	3,61	27171	713	26462	0,83	164
	к=0,8 на демонтаж	акустическими/Армстронг/ м2		133,92	1,37	26459	270	99	0,01	1
441	Е0134-56-8	-Устройство каркасов	197,57	327,61	3,61	64726	713	63640	1,99	394
	к=0,8 на демонтаж	акустических конструкций потолков из деревянных брусков при относе от потолков на 5 см м2		324	1,37	64013	270	99	0,01	1
442	Е0110-49-2	-Укладка по фермам прогонов из	4,8	26484,25	387,02	127124	1858	15379	15,87	76
т.ч.		брусьев/дополнительный брус								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	перекрытия зрительного зала/ м3		2820,38	146,25	13538	702	108	0,71	3
443	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных	4,8	179,03	35,14	859	169	806	0,9	4
т.ч.		конструкций - ферм, арок,								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	балок, стропил, мауэрлатов м3		142,31	13,23	683	63	108	0,07	-
444	СПрайс-стр17	-Огнезащитный состав СПАРК-древесина	46,8	221,51	-	10367	-	-	-	-
кг		- - -	-	-	-	-				
445	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из	0,4224	16234,07	5027,99	6857	2124	4035	64,98	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
т.ч.		одиночных и парных уголков,								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м т		10453,5	1339,83	4416	566	81	4,76	2
446	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т т	0,4224	156260	-	66004	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
447	Е0109-48-4	-Электродуговая сварка	0,4224	2773,18	682,2	1171	288	484	6,04	3
т.ч.		покрытий /ферм,балок/ при								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	монтаже одноэтажных производственных зданий т		1415,36	-	598	-	81	-	-
448	Е0113-26-6	-Окраска металлических	22,81	25,47	0,03	581	1	88	0,02	1
т.ч.		огрунтованных поверхностей								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к=2	эмалью ПФ-115 м2		4,78	-	109	-	81	-	-
449	Е0115-37-9	-Облицовка потолков	175	831,92	3,58	145586	626	53833	1,87	328
т.ч.		гипсокартонными листами на								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	металлическом каркасе/установка шпангоута/ м2		324,35	1,17	56761	206	94,5	0,01	1
450	СПрайс-Профиль стр41	арочный ПА 60/27 м	326,4	70,13	-	22891	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
451	С11011-881	-Прокат полосовой толщиной 4-5	0,2612	87100	-	22755	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп/мет.пластина-1156 шт/ т		-	-	-	-	-	-	-
452	Е0115-154-4	-Разделка поверхности по клеевой окраске валиком,	349,26	13,97	-	4880	-	4612	0,07	24
т.ч.		количество тонов 2 и		13,97	-	4880	-	94,5	-	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	более/обработка листов ГКЛ для изгиба:перфорирование игольчатым валиком и смачивание водой несколько раз/ м2								
453	Е0115-37-9	-Облицовка потолков	285,86	1176,11	4,29	336204	1226	105523	1,87	536
т.ч.		гипсокартонными листами на								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=1,2 на сложность	металлическом каркасе/волнообразной формы/ м2		389,22	1,41	111261	403	94,5	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		работы								
454	Е0115-37-9	-Облицовка потолков	93,7	999,49	3,58	93652	335	28824	1,87	176
т.ч.		гипсокартонными листами на								
	п-1.25	металлическом каркасе/под		324,35	1,17	30391	110	94,5	0,01	1
	К=1,15 и	уклоном i 0,08/								
	К=1,25	м2								
455	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание	380	153,24	4,43	58233	1684	38553	0,57	218
т.ч.		бетонных поверхностей								
	п-3.10	/однослойная штукатурка/ из		105,68	1,68	40160	637	94,5	0,01	3
	к=0,9	сухих растворных смесей								
т.ч.		толщиной до 10мм потолков в								
	п-1.25	помещениях высотой более 4 м								
	К=1,15 и	с готовых лесов/Финиш 1 мм/								
	К=1,25	м2								
456	Е0115-36-1	-Облицовка стен листовыми	669,9	917,68	6,06	614751	4057	163361	1,48	992
т.ч.		материалами при отделке под								
	п-1.25	окраску и оклейку обоями с		256,29	1,76	171688	1181	94,5	0,01	5
	К=1,15 и	креплением на пристенный								
	К=1,25	металлический каркас								
		м2								
457	Е0134-57-1	-Заполнение каркасов стен	606,5	64,6	1,46	39178	887	38246	0,4	241
т.ч.		минераловатными плитами								
	п-1.25	толщиной заполнения 50 мм		63,14	0,56	38291	341	99	-	2
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
459	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание	670	117,15	3,86	78490	2585	49249	0,47	316
т.ч.		бетонных поверхностей								
	п-3.10	/однослойная штукатурка/ из		76,31	1,47	51128	987	94,5	0,01	5
	к=0,9	сухих растворных смесей								
т.ч.		толщиной до 10мм стен в								
	п-1.25	помещениях высотой более 4 м								
	К=1,15 и	с готовых лесов/Алинекс Финиш								
	К=1,25	1 мм/								
		м2								
460	Е0115-181-7	-Масляная декоративная отделка	1050	720,48	2,89	756500	3032	709950	3,58	3759
		поверхностей под шелк картами								
т.ч.		/коврами/, категория		714,41	1,09	750129	1141	94,5	0,01	6
	п-3.19	сложности 2 в помещениях								
	к=1,1	высотой от 4 до 8								
т.ч.		м/Венецианская штукатурка								
	п-1.25	ClavelVeneto/								
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
461	СПрайс-Стоимость пропитки "Муссон"		73,5	220,92	-	16237	-	-	-	-
	стр24-28	кг								
462	СПрайс-Стоимость грунта "Suprim		157,5	383,22	-	60358	-	-	-	-
	стр24-28	100"								
кг			-	-	-	-	-	-	-	
463	СПрайс-Стоимость венецианской		1233,75	413,08	-	509640	-	-	-	-
	стр24-28	штукатурки ClavelVeneto								
(базовый слой + 3			-	-	-	-	-	-	-	
декоративных слоя)										
		кг								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
464С	Прайс-Стоимость колорантаPurcolor	84	806,53	-	67748	-	-	-	-	
	стр24-28	типа А/2 шт на 25 кг основного материала/		-	-	-	-	-	-	-
шт										
465С	Прайс-Стоимость воска "Durawax"	52,5	1770,85	-	92970	-	-	-	-	
	стр24-28	кг		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге			5487401	46887			13231
			Тенге			2414326	14405			74
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5342825	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1442792	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	2415229	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1357511	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			176152	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			2312140	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1156
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	346821	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			459298	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		8114262	-	-		-	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		14379
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	2762050	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			74033	-	-		-
	Материалы -		Тенге			603	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	5579	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			66004	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			4519	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	678	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			4713	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимостьметалломонтажных работ -		Тенге		83265	-	-		-	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		34
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	6257	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			70543	-	-		-
	Материалы -		Тенге			62594	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	7922	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			9126	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		5
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1369	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			4780	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость сантехнических работ -		Тенге		84450	-	-		-	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		55
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	9291	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге			8281977	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		14468
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	2777599	-		-

РАЗДЕЛ 12. Наружная отделка/АС79-82, паспорт отделки/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стены								
471	Е0108-35-1	-Установка и разборка	2007,94	135,63	0,78	272344	1556	169454	0,5	1002
т.ч.		инвентарных лесов наружных								
	п-1.25	высотой до 16 м трубчатых для		79,18	0,29	158984	577	106,2	-	3
	К=1,15 и	кладки и облицовки								
	К=1,25	м2								
474	Е0134-57-2	-Заполнение каркасов стен	2046,5	129,17	2,9	264346	5935	258056	0,79	1622
т.ч.		минераловатными плитами								
	п-1.25	толщиной заполнения 100 мм		126,27	1,1	258412	2251	99	0,01	11
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
476С	Прайс-Дюбели тарельчатые 10х150 мм		6551	9,49	-	62191	-	-	-	-
	стр13	шт		-	-	-	-	-	-	-
477	Е0115-38-1	-Облицовка стен фасадов зданий	1121,61	3213,98	4,99	3604829	5594	571030	3,11	3483
т.ч.		искусственными плитами на								
	п-1.25	металлическом каркасе		537,22	1,52	602554	1710	94,5	0,01	6
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
482	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий	121,24	185,12	1,55	22444	188	22957	1,12	136
т.ч.		/брандмауэров, парапетов,								
	п-1.25	свесов и т.п./ из листовой		176,21	0,59	21364	71	107,1	-	-
	К=1,15 и	оцинкованной стали								
	К=1,25	м2								
483	Е0158-18-4	-Устройство поясков,	234,11	48,55	0,56	11366	131	10267	0,26	61
сандриков, подоконных отливов										
		из листовой стали		40,86	0,09	9566	21	107,1	-	-
		м								
484С	Прайс-Тонколистовая сталь		223,17	575,53	-	128440	-	-	-	-
	стр7	окрашенная в заводских								
условиях			-	-	-	-	-	-	-	
		м2								
485	С11041-83	-Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ	0,0687	46400	-	3188	-	-	-	-
		103-76/								
		т		-	-	-	-	-	-	-
486С	Прайс-Дюбель нейлоновый гвоздевой		152	44,69	-	6794	-	-	-	-
	стр45	ЦК8х100								
шт			-	-	-	-	-	-	-	
		Оконные откосы								
487	Е0134-64-3	-Устройство облицовки стен	362,62	463,16	12,33	167951	4469	148453	2,42	876
т.ч.		акустическими								
	п-1.25	звукопоглощающими		408,83	4,7	148248	1704	99	0,02	8
	К=1,15 и	алюминиевыми панелями 499х499								
	К=1,25	мм								
		м2								
188С	Прайс-Тонколистовая сталь		380,75	575,53	-	219135	-	-	-	-
	стр7	окрашенная в заводских								
условиях			-	-	-	-	-	-	-	
		м2								
489С	Прайс-Уголок алюминиевый 20х20х1,5		145,7	411,38	-	59938	-	-	-	-
	стр50а	кг		-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге			4822966	17873			7179

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			----			---	---			---
			Тенге			1199127	6335			29
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			3188	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3188	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			191	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость монтажных работ -	Тенге			3379	-	-	-	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4819778	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3126280	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1205463	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			476497	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1180218	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		590
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	177033	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			360000	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6359995	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7798
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1382496	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			6363374	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7798
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1382496	-		-

РАЗДЕЛ 13. Крыльцо главного входа

490	E0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	248	116,63	10,56	28924	2619	29579	0,7	173
		1м2		106,07	1,67	26305	414	110,7	0,01	4
491	E0146-41-1	-Разборка бетонных оснований под полы на гравии	22,92	2399,04	1107,54	54986	25385	39193	7,7	176
		м3		1291,5	418,5	29601	9592	100	2,04	47
492	E0146-34-2	-Разборка бетонных фундаментов	5,5	2430,59	1082,84	13368	5956	10061	8,27	45
		м3		1347,75	481,5	7413	2648	100	1,95	11
493	E0152-7-1	-Устройство осадочного шва из просмоленных досок для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов	1	1128,33	1,04	1128	1	374	2,68	3
		м2		395,24	0,02	395	-	94,5	-	-
494	E0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	37,15	251,77	-	9354	-	9513	1,77	66
т.ч.				251,77	-	9354	-	101,7	-	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м3								
495	E0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	25,12	154,22	-	3874	-	3940	1,12	28
т.ч.				154,22	-	3874	-	101,7	-	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м3								
496	E0108-3-1	-Устройство песчаного основания под фундаменты	0,972	1148,44	121,34	1116	118	180	0,9	1
т.ч.				---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м3		129,38	45	126	44	106,2	0,23	-
497	Е0107-42-2	-Установка блоков стен	4	617,97	304,22	2472	1217	1155	0,77	3
т.ч.		подвалов массой до 1 т								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	шт		122,91	106,35	492	425	126	0,42	2
498	Е0107-42-3	-Установка блоков стен	6	923,8	486,35	5543	2918	2632	1,08	6
т.ч.		подвалов массой до 1,5 т								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	шт		176,99	171,15	1062	1027	126	0,69	4
499	Е0107-42-4	-Установка блоков стен	2	1345,65	748	2691	1496	1241	1,36	3
т.ч.		подвалов массой более 1,5 т								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	шт		224,86	267,7	450	535	126	1,14	2
500	С143003-13	-Блоки бетонные для стен	1,06	10800	-	11448	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100 м3		-	-	-	-	-	-	-
501	С143003-21	-Блоки бетонные стен подвалов	4,89	9970	-	48733	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	/ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ м3		-	-	-	-	-	-	-
502	Е0106-1-2	-Устройство бетонных	6,08	12367,21	122,9	75193	747	4861	5,07	31
т.ч.		фундаментов общего назначения								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	объемом до 3 м3 под колонны(ФМ-1-8шт кл.В15) м3		799,54	46,44	4861	282	94,5	0,23	1
503	Е0106-11-9	-Установка закладных деталей	0,3634	64668,43	380,3	23503	138	1365	23	8
т.ч.		весом более 20 кг/ЗД2-8шт/								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	1т		3829,5	143,44	1392	52	94,5	0,7	-
504	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и	4,7	11255,16	370,75	52899	1743	5944	6,84	32
т.ч.		каналов								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м3		1053,11	137,81	4950	648	106,2	0,68	3
505	Е0108-4-1	-Гидроизоляция горизонтальная	13,6	267,92	5,24	3644	71	993	0,44	6
т.ч.		цементная с жидким стеклом								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	стен, фундаментов м2		66,76	1,97	908	27	106,2	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
506	E0108-4-7	-Гидроизоляция боковая	65,25	252	4,78	16442	312	3101	0,24	16
т.ч.		обмазочная битумная в 2 слоя								
	п-1.25	по выравненной поверхности		42,95	1,8	2803	117	106,2	0,01	1
	К=1,15 и	бутовой кладки кирпичу,								
	К=1,25	бетону стен, фундаментов								
		м2								
507	E0111-2-1	-Устройство уплотняемых	9,88	1459,12	-	14416	-	6000	3,44	34
т.ч.		трамбовками подстилающих								
	п-1.25	слоев песчаных		548,55	-	5420	-	110,7	-	-
	К=1,15 и	м3								
	К=1,25									
508	E0106-1-16	-Устройство фундаментных плит	13,2	11023,85	245,78	145515	3244	5064	2,06	27
т.ч.		железобетонных плоских								
	п-1.25	м3		313,09	92,84	4133	1225	94,5	0,45	6
	К=1,15 и									
	К=1,25									
509	C12041-90	-Каркасы и сетки плоские:	0,219	41200	-	9023	-	-	-	-
	Изм. и	проволока арматурная из								
	доп.вып.9	низкоуглеродистой стали В-I,		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.	ВР-1, d 5 мм								
	02-04-2002	т								
	СН РК									
	8.02-04С-									
	2004									
510	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	123,5	257,95	12,44	31856	1536	8846	0,41	51
т.ч.		толщиной 20 мм								
	п-1.25	м2		60,03	4,67	7414	577	110,7	0,02	3
	К=1,15 и									
	К=1,25									
511	E0111-25-2	-Устройство покрытий из	123,5	1298,41	37,49	160354	4630	31882	1,36	168
т.ч.		брусчатки на цементном								
	п-1.25	растворе с заполнением		219,17	14,04	27067	1734	110,7	0,07	8
	К=1,15 и	швов/тротуарная плитка/								
	К=1,25	м2								
512	E0115-14-2	-Наружная облицовка по	8,4	1891,52	3,2	15889	27	4282	3,11	26
т.ч.		бетонной поверхности								
	п-1.25	керамическими отдельными		538,2	1,21	4521	10	94,5	0,01	-
	К=1,15 и	плитками на цементном								
	К=1,25	растворе стен/цоколь/								
		м2								
513	C143002-58	-Сухие смеси для плиточных	42	43	-	1806	-	-	-	-
		работ								
кг	-	- -	-	-	-	-				
514	C143002-59	-Сухие смеси для затирки швов	4,2	42	-	176	-	-	-	-
		плитки								
кг	-	- -	-	-	-	-				
515	E0106-11-7	-Установка закладных деталей	0,0292	99034,93	380,3	2888	11	1052	227,7	7
т.ч.		весом до 4 кг(ЗД1-12 шт)								
	п-1.25	1т		38036,25	143,44	1109	4	94,5	0,7	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
516	E0107-60-4	-Установка металлических	9,65	105,81	7,36	1021	71	1038	0,48	5
т.ч.		ограждений без поручня								
	п-1.25	м		82,55	2,79	797	27	126	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 и К=1,25									
517С	Прайс-стр2	Ограждение пандуса из труб (нерж. сталь)	9,65	13844,46	-	133599	-	-	-	-
м		-	-	-	-	-	-			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге		871862	52239			915
				----		---	---			---
				Тенге		144444	19390			92
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		871862	-	-		-
		Материалы -		Тенге		166162	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	163834	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		142622	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		366493	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		172294	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		86
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	25844	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		62649	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1106805	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		1093
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	189678	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге		1106805	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		1093
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	189678	-		-

РАЗДЕЛ 14. Козырек главного входа

518	Е0109-22-12	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	0,819	5534,01	3576,71	4532	2929	1328	6,76	6
	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006		т	1227,3	775,12	1005	635	81	2,48	2
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
519	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,819	172800	-	141520	-	-	-	-
			т	-	-	-	-	-	-	-
520	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	6,96	16234,07	5027,99	112931	34977	66452	64,98	452
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25			10453,5	1339,83	72719	9320	81	4,76	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
521	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	6,89	154400	-	1063658	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
522	С12021-242	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	0,0674	166085	-	11197	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
249	Е0109-48-4	-Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	7,78	2773,18	682,2	21573	5307	8918	6,04	47
т.ч.										
	п-1.25			1415,36	-	11010	-	81	-	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
		т								
523	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	420,07	25,47	0,03	10700	11	1628	0,02	10
т.ч.										
	п-1.25			4,78	-	2010	-	81	-	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
		м2								
	к=2									
524	Е0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	38,5	128,68	42,8	4954	1648	2161	0,36	14
т.ч.										
	п-1.25			58,74	10,56	2262	407	81	0,04	1
	К=1,15 и									
	К=1,25									
		м2								
525	С11011-434	-Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	38,5	1190	-	45815	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
526	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	0,181	21289,99	395,71	3853	72	813	25,88	5
т.ч.										
	п-1.25			4010,63	149,06	726	27	108	0,73	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
		м3								
527	Е0110-12-1	-Подшивка потолков досками обшивки	58,3	583,47	6,85	34016	399	6256	0,6	35
т.ч.										
	п-1.25			96,77	2,59	5642	151	108	0,01	1
	К=1,15 и									
	К=1,25									
		м2								
528	Е0110-12-1	-Подшивка потолков досками обшивки/шпунтованная/	65,7	1348,97	6,85	88627	450	7050	0,6	40
т.ч.										
	п-1.25			96,77	2,59	6358	170	108	0,01	1
	К=1,15 и									
	К=1,25									
		м2								
529	Е0110-52-1	-Огнезащита, обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	124	6,82	1,14	846	141	778	0,03	4
т.ч.										
	п-1.25			5,38	0,42	667	53	108	-	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
		м2								
530	Е0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов,	0,181	392,46	17,71	71	3	70	2,16	-
т.ч.										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	эстакад м3		349,31	6,75	63	1	108	0,03	-
531С	Прайс-стр17	Огнезащитный состав СПАРК-древесина кг	63,76	221,51	-	14125	-	-	-	-
532	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий т.ч. /брандмауэров, парапетов,	43,5	739,16	1,55	32154	67	8237	1,12	49
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали м2		176,21	0,59	7665	26	107,1	-	-
533	Е0134-56-1	-Устройство каркасов т.ч. акустических конструкций стен	85	698,04	9,19	59333	781	22505	1,64	140
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	металлических с деревянными брусками м2		263,93	3,51	22434	299	99	0,02	1
534	Е0134-64-3	-Устройство облицовки стен т.ч. акустическими	85	430,12	12,33	36560	1048	34798	2,42	205
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	звукопоглощающими алюминиевыми панелями 499х499 мм м2		408,83	4,7	34750	400	99	0,02	2
535С	Прайс-стр7	Тонколистовая сталь окрашенная в заводских условиях м2	89,25	575,53	-	51366	-	-	-	-
536	Е0115-35-1	-Устройство подвесных потолков т.ч. из декоративно-акустических	26,35	374,77	2,76	9875	73	9175	2,02	53
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	плит м2		367,43	1,04	9681	27	94,5	0,01	-
537	С11011-445	-Облицовка фасадная типа "LUXALON" со стандартными комплектующими, глянцевый м2	26,35	4900	-	129112	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге			1876820	47905			1060
			Тенге			176992	11515			42
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			516455	-	-		-
	Материалы -		Тенге			187570	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	91149	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			240418	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			91309	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		46
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	13696	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			36466	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			644230	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		593
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	104846	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1360365	-	-		-
	Материалы -		Тенге			12133	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	97357	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1216375	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			78859	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11829	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			86353	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимостьметалломонтажных работ -		Тенге		1525578	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		595
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	109186	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			2169808	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1187
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	214032	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			30262688	269322			26031
			----			---	---			---
			Тенге			4524361	89308			396
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			3188	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3188	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			191	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость монтажных работ -		Тенге		3379	-	-		-	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			27589950	-	-		-
		Материалы -	Тенге			9258266	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4493255	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12608346	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1191959	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4430430	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2215
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	664564	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1921223	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		33941602	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		27958
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5157819	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1464261	-	-		-
		Материалы -	Тенге			17898	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	112492	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1282380	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			91119	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		46
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13668	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			93323	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимостьметалломонтажных работ -		Тенге		1648703	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		679
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	126160	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			70543	-	-		-
		Материалы -	Тенге			62594	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7922	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9126	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1369	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4780	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			84450	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		55
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9291	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			1134746	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			68085	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			1202831	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			36880965	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		28692

Принял: Баймусина Л. И.

Директор ГККП «Школа детского творчества акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная»

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Технадзор: Кожагильдина К.Т.

Заказчик: ГККП «Школа детского творчества акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная» Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №8 от 06.03.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГККП "Школа детского творчества акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная" г. Костанай, ул. Алтынсарина,109

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГККП "Школа детского творчества акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная". Сантехнические работы ВК

А К Т N 15 (Локальная смета 2-1-2)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. ХОЗПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1								
16	Е0110-35-1	-Установка штучных изделий -	19	185,32	29,84	3521	567	2599	0,78	15
т.ч.		столов, шкафов под мойки,								
	п-1.25 К=1,15 К=1,25	холодильных шкафов и др.		115,4	11,27	2193	214	108	0,06	1
		Кран пожарный /19 шт/								
17	СПрайс-стр113	-Пожарный шкаф металлический , ШПК-315	19	6526,67	-	124007	-	-	-	-
шт			-	-	-	-	-	-		
18	СПрайс-стр113	-Огнетушитель порошковый, ОП-10	38	2848	-	108224	-	-	-	-
шт			-	-	-	-	-	-		
19	Е0116-20-1	-Установка кранов пожарных	19	15032,87	28,86	285624	548	4211	1,04	20
т.ч.		диам. 50 мм								
	п-1.25 К=1,15 К=1,25	1кран		181,13	11,25	3441	214	115,2	0,05	1
20	СПрайс-стр139	-Кран пожарный 15кч11р, Dy 50 мм	19	1740,45	-	33068	-	-	-	-
шт			-	-	-	-	-	-		
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0116-26-1	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	86,34	1,96	86	2	89	0,47	-
т.ч.										
	п-1.25	1счетчик		77,63	-	78	-	115,2	-	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
22	СПрайс-Счетчик холодной воды СХВ-20		1	1244,86	-	1245	-	-	-	-
	стр145	шт		-	-	-	-	-	-	-
23	Е0118-21-1	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах	1	225,73	65,52	226	66	205	0,89	1
т.ч.										
	п-1.25	систем отопления диаметром 25 мм		154,58	23,17	155	23	115,2	0,12	-
	К=1,15 и									
	К=1,25	1фильтр								
24	СПрайс-Фильтр грубой очистки, ВФ-20		1	438,33	-	438	-	-	-	-
	стр146	шт		-	-	-	-	-	-	-
25	Е0118-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном	1	383,62	2,02	384	2	55	0,26	-
т.ч.										
	п-1.25	комплект		47,97	-	48	-	115,2	-	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
26	СПрайс-Манометр МПЗ-У		1	830,67	-	831	-	-	-	-
	стр70	шт		-	-	-	-	-	-	-
27	Е0116-15-3	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных,	3	1735,63	112,66	5207	338	1925	2,99	9
т.ч.										
	п-1.25	кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм		514,91	42,19	1545	127	115,2	0,2	1
	К=1,15 и									
	К=1,25									
		1шт								
28	С130902-52	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	3	5190	-	15570	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	шт									
29	Е0116-15-3	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных,	1	1735,63	112,66	1736	113	642	2,99	3
т.ч.										
	п-1.25	кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм		514,91	42,19	515	42	115,2	0,2	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
		1шт								
30	Ц0108-481-2-0	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	1	456,2	24,2	456	24	206	1	1
				239	2,3	239	2	85,5	0,01	-
	шт									
31	СПрайсстр-141,142	-Задвижки чугунные фланцевые 30ч906бр, диам. 80 мм с	1	58146,71	-	58147	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		электроприводом		-	-	-	-	-	-	-
шт										
32СПрайс-Втулка под фланец	стр148	шт	2	302,1	-	604	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33СПрайс-Фланец стальной для	стр148а	разъемного соединения ПЭ труб	2	849,41	-	1699	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
34 Е0116-15-1 -Установка вентилей, задвижек,			1	521,42	49,05	521	49	360	1,69	2
т.ч.		затворов, клапанов обратных,								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм		292,39	19,69	292	20	115,2	0,09	-
		1шт								
35 С130901-18 -Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и			1	275	-	275	-	-	-	-
		пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм		-	-	-	-	-	-	-
шт										
36 Е0109-62-7 -Изготовление листовых			0,002	57770,9	20485,8	116	41	61	185,15	-
т.ч.		конструкций массой до 0,5 т								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	/бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах		33327	4349,75	67	9	81	16,28	-
		т								
37 С11011-887 -Прокат тонколистовой			0,002	59000	-	118	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	холоднокатаный в листах с обрезными кромками, толщиной до 3,9 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества/6 мм/		-	-	-	-	-	-	-
		т								
38 Е0116-10-4 -Прокладка трубопроводов			3,8	960,53	26	3650	99	700	0,83	3
т.ч.		отопления и водоснабжения из								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	стальных электросварных труб диам. 80 мм		150,08	9,74	570	37	115,2	0,05	-
		м								
39 Е0116-7-2 -Прокладка трубопроводов			0,8	374,7	5,24	300	4	65	0,39	-
т.ч.		водоснабжения из стальных								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм		68,83	1,97	55	2	115,2	0,01	-
		м								
40 Е0116-29-1 -Гидравлическое испытание			0,8	12,59	-	10	-	11	0,06	-
т.ч.		трубопроводов систем								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм		12,29	-	10	-	115,2	-	-
		м								
41 Е0116-29-2 -Гидравлическое испытание			3,8	12,73	-	48	-	54	0,06	-
т.ч.		трубопроводов систем								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм		12,29	-	47	-	115,2	-	-
		м								
42	Ц0112-699-2	Отборное устройство	1	189,9	26,6	190	27	179	1	1
шт				155	-	155	-	115,2	-	-
43	СПрайс-стр69	Отборное устройство	1	720,61	-	721	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
44	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций	0,0169	19786,84	2739,11	335	46	200	84,64	1
т.ч.		для крепления трубопроводов		14438,25	126,56	244	2	81	0,61	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т								
		т								
45	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,0169	172800	-	2924	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
46	Е0113-26-6	Окраска металлических	0,9137	25,47	0,03	23	-	4	0,02	-
т.ч.		огрунтованных поверхностей		4,78	-	4	-	81	-	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к=2	эмалью ПФ-115								
		м2								
		ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА								
60	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание	205,5	12,59	-	2588	-	2910	0,06	12
т.ч.		трубопроводов систем		12,29	-	2526	-	115,2	-	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм								
		м								
61	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание	165	12,73	-	2101	-	2337	0,06	10
т.ч.		трубопроводов систем		12,29	-	2028	-	115,2	-	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм								
		м								
62	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных,	6	416,06	1,96	2496	12	429	0,35	2
т.ч.		диам. 25 мм/15 мм,20 мм/		62,1	-	373	-	115,2	-	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
		1кран								
64	Е0126-9-1	Изоляция трубопроводов	80	100,78	10,59	8062	847	4308	0,32	26
т.ч.		диаметром до 76 мм матами из		55,89	3,94	4471	315	90	0,02	2
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм								
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	С11031-179	-Маты теплоизоляционные	5,77	10300	-	59431	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	ISOVER, марка KIM AL фольгированные м3		-	-	-	-	-	-	-
66	Е0107-31-1	-Установка опор из плит и	0,34	3435,87	2320,14	1168	789	721	5,67	2
т.ч.		колец диаметром до 1000								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	мм/ОП-1/ м3		934,87	747,46	318	254	126	2,96	1
67	С143014-3	-Блоки и плиты фундаментные,	0,34	20800	-	7072	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ м3		-	-	-	-	-	-	-
68	Е0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций	0,0932	19786,84	2739,11	1845	255	1100	84,64	8
т.ч.		для крепления трубопроводов								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т т		14438,25	126,56	1346	12	81	0,61	-
69	С12021-262	-Опоры скользящие	0,0266	107900	-	2868	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
70	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т т	0,0666	172800	-	11515	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
71	Е0113-26-6	-Окраска металлических	5,03	25,47	0,03	128	-	20	0,02	-
т.ч.		огрунтованных поверхностей								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к=2	эмалью ПФ-115 м2		4,78	-	24	-	81	-	-
72	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	25,84	200	-	5169	-	-	-	-
кг		- - -	-	-	-	-				
73	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических	88	22,68	0,06	1996	6	478	0,03	3
т.ч.		поверхностей грунтовкой								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	ГФ-021 за один раз м2		6,68	0,03	588	2	81	-	-
74	Е0113-26-6	-Окраска металлических	88	25,47	0,03	2242	2	341	0,02	2
т.ч.		огрунтованных поверхностей								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	эмалью ПФ-115 м2		4,78	-	421	-	81	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Строительные работы /обшивка стояков/								
75	Е0115-36-1	-Облицовка стен листовыми	13,5	917,68	6,06	12389	82	3292	1,48	20
т.ч.		материалами при отделке под								
	п-1.25	окраску и оклейку обоями с		256,29	1,76	3460	24	94,5	0,01	-
	К=1,15 и	креплением на пристенный								
	К=1,25	металлический каркас								
		м2								
6	Е0110-35-1	-Установка штучных изделий -	2	353,32	29,84	707	60	274	0,78	2
т.ч.		столов, шкафов под мойки,								
	п-1.25	холодильных шкафов и др.		115,4	11,27	231	23	108	0,06	-
	К=1,15 и	шт								
	К=1,25									
77	Прайс-Лючок технологический		2	1281,6	-	2563	-	-	-	-
	стр113а	металлический с ручкой,								
250х400 мм (для обслуживания			-	-	-	-	-	-	-	
		ревизии)								
шт										
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге		774643	3978			143
				Тенге		25444	1321			6
	Стоимость монтажных работ -			Тенге		456	-	-		-
	Материалы -			Тенге		193	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	241	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		206	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	31	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		40	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость монтажных работ -		Тенге			702	-	-	-	
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		1
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	272	-		-
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		99420	-	-		-
	Материалы -			Тенге		17021	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	12542	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		62112	-	-		-
	Местные материалы -			Тенге		7248	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		12036	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		6
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	1805	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		6687	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			118143	-	-	-	
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		79
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	14347	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге		19602	-	-		-
	Материалы -			Тенге		295	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	1680	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		17307	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		1360	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	204	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		1258	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимостьметалломонтажных работ -		Тенге			22220	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1884	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			655165	-	-		-
		Материалы -	Тенге			292028	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12302	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			349997	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			42	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			8	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			14172	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2126	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40160	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			709497	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		72
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14428	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			850562	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		163
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	30930	-		-

РАЗДЕЛ 3. Хозпитьевой водопровод (насосная)

78	E0118-13-1	-Установка насосов	1	4641,53	154,72	4642	155	3094	15,4	15
т.ч.		центробежных с								
	п-1.25	электродвигателем, массой		2627,81	57,94	2628	58	115,2	0,28	-
	К=1,15 и	агрегата до 0,1 т								
	К=1,25	1насос								
79	СПрайс	-2-х насосная установка	1	841358,22	-	841358	-	-	-	-
	стр153	Grundfos HYDRO Multi E2 CRE								
		15-2		-	-	-	-	-	-	-
шт										
80	Ц0108-482-1-	Подготовка машин	1	686,9	28,9	687	29	362	2	2
	4	электрических фланцевых с								
		горизонтальным или		421	2,3	421	2	85,5	0,01	-
		вертикальным валом,								
поступающих в собранном виде,										
		к испытанию, сдаче под								
		наладку и пуску;								
		присоединение к электрической								
		сети машины переменного тока,								
		масса до 0.25 т								
шт										
81	Ц0111-30-1	-Приборы, устанавливаемые на	2	64,86	-	130	-	80	0,29	1
		технологическом оборудовании								
		и трубопроводах на закладных		49,5	-	99	-	81	-	-
устройствах - приборы,										
		устанавливаемые на резьбовых								
соединениях										
шт										
82	СПрайс-	Защита от сухого хода	2	44912,93	-	89826	-	-	-	-
	стр153а	Grundfos								
шт										
83	E0116-15-3	-Установка вентилей, задвижек,	7	1735,63	112,66	12149	789	4492	2,99	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
т.ч.		затворов, клапанов обратных,								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм		514,91	42,19	3604	295	115,2	0,2	1
		1шт								
84	С130902-52	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	4	5190	-	20760	-	-	-	-
шт				-	-	-	-	-	-	-
85	СПрайс стр143	-Клапан обратный фланцевый 19ч21бр диам.80 мм	3	3045,78	-	9137	-	-	-	-
шт		- - -	-	-	-	-				
86	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек,	4	1275,42	49,05	5102	196	1438	1,69	7
т.ч.		затворов, клапанов обратных,								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм		292,39	19,69	1170	79	115,2	0,09	-
		1шт								
87	С130901-18	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	4	275	-	1100	-	-	-	-
шт				-	-	-	-	-	-	-
88	Е0116-11-3	-Прокладка трубопроводов	41	1402,94	19,98	57521	819	7344	0,83	34
т.ч.		обвязки котлов,								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 80 мм		148,01	7,49	6068	307	115,2	0,04	1
		м								
92	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	18,88	200	-	3776	-	-	-	-
кг		- - -	-	-	-	-				
93	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических	16,4	22,68	0,06	372	1	89	0,03	1
т.ч.		поверхностей грунтовкой								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	ГФ-021 за один раз		6,68	0,03	110	-	81	-	-
		м2								
94	Е0113-26-6	-Окраска металлических	16,4	25,47	0,03	418	-	64	0,02	-
т.ч.		огрунтованных поверхностей								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	эмалью ПФ-115		4,78	-	78	-	81	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			1046977	1989			81
			Тенге			14178	742			4
	Стоимость оборудования -		Тенге			931184	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость оборудования -		Тенге			931184	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			817	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			268	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	522	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			442	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	66	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			76	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1334	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	589	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			790	-	-		-
		Материалы -	Тенге			779	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	188	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			153	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	23	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			999	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	211	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			114186	-	-		-
		Материалы -	Тенге			63985	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	14209	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			34773	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			81	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			16369	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2455	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7833	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			138388	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		89
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16664	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1071906	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		93
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17464	-		-

РАЗДЕЛ 4. Горячее водоснабжение

ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ № 1

109	E0116-29-1	-Гидравлическое испытание	1,3	12,59	-	16	-	18	0,06	-
т.ч.		трубопроводов систем								
	п-1.25	отопления, водопровода и		12,29	-	16	-	115,2	-	-
	К=1,15 и	горячего водоснабжения диам.								
	К=1,25	до 50 мм								

м

ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ № 2

128	E0116-29-1	-Гидравлическое испытание	1,3	12,59	-	16	-	18	0,06	-
т.ч.		трубопроводов систем								
	п-1.25	отопления, водопровода и		12,29	-	16	-	115,2	-	-
	К=1,15 и	горячего водоснабжения диам.								
	К=1,25	до 50 мм								

м

142	E0117-2-2	-Установка полотенцесушителей	3	7362,17	8,69	22087	26	1655	2,85	9
т.ч.		латунных хромированных								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	шт		476,1	2,81	1428	8	115,2	0,01	-
149	E0116-29-1	-Гидравлическое испытание	231	12,59	-	2909	-	3271	0,06	13
т.ч.		трубопроводов систем								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм		12,29	-	2840	-	115,2	-	-
		м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			25028	26			22
			Тенге			4300	8			-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			25028	-	-		-
	Материалы -		Тенге			20691	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	4308	-		-
	Местные материалы -		Тенге			12	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			4963	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	745	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1800	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость сантехнических работ -	Тенге				31791	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		25
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	5053	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			31791	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		25
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	5053	-		-

РАЗДЕЛ 5. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ

180	E0117-3-1	-Установка унитазов с бачком	19	9194,48	49,05	174695	932	10172	2,55	49
т.ч.		непосредственно								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	присоединенным		445,05	19,69	8456	374	115,2	0,09	2
		комплект								
181	E0117-1-6	-Установка одиночных	20	5987,64	26,91	119753	538	9440	2,24	45
т.ч.		умывальников с подводкой								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	холодной и горячей воды		398,48	11,25	7970	225	115,2	0,05	1
		комплект								
182	E0117-1-10	-Установка чугунных и стальных	5	3938,73	68,37	19694	342	1249	1,14	6
т.ч.		мелких душевых поддонов								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	комплект		191,48	25,31	957	127	115,2	0,13	1
183	E0117-4-1	-Установка писсуаров настенных	4	2415,56	17,38	9662	70	884	1,07	4
т.ч.		/одиночных/								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	комплект		186,3	5,62	745	23	115,2	0,04	-
184	E0117-5-1	-Установка моек на одно	1	4022,73	17,38	4023	17	376	1,79	2
т.ч.		отделение/ВМП-7-1-5/								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	комплект		320,85	5,62	321	6	115,2	0,04	-
185	С131101-58	-Сифон бутылочный с вертикальным выпуском и отводом для моек	1	1700	-	1700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
186	С131101-99	-Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения,	20	1430	-	28600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
центральные, с аэратором										
компл										
187	Е0117-1-11	-Установка трапов диам. 50 мм	2	1426,59	8,69	2853	17	221	0,53	1
т.ч.		комплект								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25			93,15	2,81	186	6	115,2	0,01	-
188	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	4,8	200	-	960	-	-	-	-
кг		- - -	-	-	-	-				
189	Е0126-9-5	-Изоляция трубопроводов	11	144,34	14,35	1588	158	934	0,51	6
т.ч.		диаметром 89-133 мм матами из								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм		89,01	5,35	979	59	90	0,03	-
		м								
190	С11031-179	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	0,75	10300	-	7725	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
191	Е0109-62-7	-Изготовление листовых	0,0032	57770,9	20485,8	185	66	98	185,15	1
т.ч.		конструкций массой до 0,5 т								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	/бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах		33327	4349,75	107	14	81	16,28	-
		т								
192	С11011-886	-Прокат тонколистовой	0,0032	54900	-	176	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщиной до 3,9 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества		-	-	-	-	-	-	-
		т								
193	Е0116-28-2	-Врезка в действующие	1	3094,2	11,5	3094	12	1878	10,28	10
т.ч.		внутренние сети трубопроводов								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	канализации диам. 100 мм 1врезка		1624,95	5,62	1625	6	115,2	0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			374707	2151			123
			Тенге			21346	838			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9488	-	-		-
		Материалы -	Тенге			451	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1038	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7901	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			934	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	140	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			625	-	-		-
	ВСЕГО,	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11048	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1178	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			185	-	-		-
		Материалы -	Тенге			13	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	121	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			98	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	15	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17	-	-		-
	ВСЕГО,	Стоимостьметалломонтажных работ -	Тенге			299	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	135	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			365034	-	-		-
		Материалы -	Тенге			311586	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	21025	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			31260	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			24221	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3633	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23355	-	-		-
	ВСЕГО,	Стоимость сантехнических работ -	Тенге			412610	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		132
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	24658	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			423957	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		139
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	25972	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			2221355	8144			369
			Тенге			65267	2909			13
		Стоимость оборудования -	Тенге			931184	-	-		-
	ВСЕГО,	Стоимость оборудования -	Тенге			931184	-	-	-	
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1273	-	-		-
		Материалы -	Тенге			461	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	764	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			648	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	97	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			115	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			2037	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	861	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			109698	-	-		-
		Материалы -	Тенге			18251	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13768	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			70013	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			7248	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			13122	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1968	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7369	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			130190	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		87
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15736	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			19787	-	-		-
		Материалы -	Тенге			308	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1800	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			17307	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1458	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	219	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1275	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			22520	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2019	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1159414	-	-		-
		Материалы -	Тенге			688289	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	51844	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			416031	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			54	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			89	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			59725	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8959	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			73148	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1292287	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		318
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	60803	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			2378216	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		420
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	79419	-		-

Принял: Баймусина Л. И.

Сдал: Овнанян Т.Н.

Директор ГККП «Школа детского творчества акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная»

Директор ТОО «Сыл»

Технадзор: Кожагильдина К.Т.

Заказчик: ГККП «Школа детского творчества акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная» Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №8 от 06.03.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГККП "Школа детского творчества акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная" г. Костанай, ул. Алтынсарина,109

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГККП "Школа детского творчества акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная". Технологическое оборудование, мебель и инвентарь

А К Т N 16 (Локальная смета 2-1-8)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: в т.ч. ЗП машинистов	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	
		РАЗДЕЛ 1. Оборудование, мебель и инвентарь по СНРК 8.02-13-20049										
		Мебель и инвентарь										
1	СНРК 8.02-13-20 04 сб8.1	-Стул шт	280	2150	-	602000	-	-	-	-	-	-
2	СНРК 8.02-13-20 04 сб8.1	-Стул вращающийся мягкий на колесных опорах с подлокотниками шт	5	5698	-	28490	-	-	-	-	-	-
3	СНРК 8.02-13-20 04 сб8.1	-Стол руководителя угловой 2200х1500х750 шт	5	38700	-	193500	-	-	-	-	-	-
4	СНРК 8.02-13-20 04 сб8.1	-Стол приставка 1000х600х750 шт	5	4300	-	21500	-	-	-	-	-	-
5	СНРК 8.02-13-20 04 сб5.5	-Стол письменный 1300х600х750 шт	58	9030	-	523740	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	СНРК 8.02-13-20 04 сб8.1	-Шкаф для одежды 800х400х1970 шт	11	12900 -	- -	141900 -	- -	- -	- -	- -
7	СНРК 8.02-13-20 04 сб8.1	-Шкаф для документов 800х400х1970 шт	63	12685 -	- -	799155 -	- -	- -	- -	- -
8	СНРК 8.02-13-20 04 сб8.1	-Вешалка для кабинета Н 1800 шт	23	2931 -	- -	67413 -	- -	- -	- -	- -
9	СНРК 8.02-13-20 04 сб8.1	-Шкаф сейф 400х380х1200 шт	3	18275 -	- -	54825 -	- -	- -	- -	- -
10	СНРК 8.02-13-20 04 сб8.1	-Тумба для оргтехники шт	3	7955 -	- -	23865 -	- -	- -	- -	- -
11	СНРК 8.02-13-20 04 сб8.1	-Стол для заседаний 2000х800х750 шт	4	8600 -	- -	34400 -	- -	- -	- -	- -
12	СНРК 8.02-13-20 04 сб8.1	-Шкаф для хранения уборочного инвентаря 600х500х1656 шт	1	29670 -	- -	29670 -	- -	- -	- -	- -
13	СНРК 8.02-13-20 04 сб8.1	-Стеллаж универсальный 920х432х1800 шт	57	11288 -	- -	643416 -	- -	- -	- -	- -
14	СНРК 8.02-13-20 04 сб8.1	-Блок кресел 2-х местный 400х2000х750 шт	83	10320 -	- -	856560 -	- -	- -	- -	- -
15	СНРК 8.02-13-20 04 сб8.1	-Блок кресел 3-х местный 400х1800х750 шт	96	15480 -	- -	1486080 -	- -	- -	- -	- -
16	СНРК 8.02-13-20 04 сб5.5	-Табурет рабочий поворотный 400х450х350/600 шт	3	2258 -	- -	6774 -	- -	- -	- -	- -
17	СНРК 8.02-13-20 04 сб5.1	-Электроутюг с подставкой шт	-	2100 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
18	СНРК 8.02-13-20 04 сб5.5	-Доска гладильная 1500х500х850 шт	-	1334 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
19	СНРК 8.02-13-20	-Вешалка напольная на 36 крючков 1750х1530х1600	8	7966,08 -	- -	63729 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	04 сб8.1	шт		-	-	-	-	-	-	-
20	СНРК 8.02-13-20	-Вешалка напольная на 24 крючка 1600х600х2200	2	5310,72	-	10621	-	-	-	-
	04 сб8.1	шт		-	-	-	-	-	-	-
21	СНРК 8.02-13-20	-Банкетка 820х400х400	35	4515	-	158025	-	-	-	-
	04 сб8.1	шт		-	-	-	-	-	-	-
22	СНРК 8.02-13-20	-Станок для хореографии	1	10320	-	10320	-	-	-	-
	04 сб5.5	шт		-	-	-	-	-	-	-
23	СНРК 8.02-13-20	-Зеркало 1500х1000	32	2521	-	80672	-	-	-	-
	04 сб8.1	шт		-	-	-	-	-	-	-
24	СНРК 8.02-13-20	-Тумба мобильная 1000х420х575	4	7955	-	31820	-	-	-	-
	04 сб8.1	шт		-	-	-	-	-	-	-
25	СНРК 8.02-13-20	-Мольберт высокий 500х300х2200	5	4408	-	22040	-	-	-	-
	04 сб5.5	шт		-	-	-	-	-	-	-
26	СНРК 8.02-13-20	-Информационный стенд	-	31791	-	-	-	-	-	-
	04 сб5.5	шт		-	-	-	-	-	-	-
27	СНРК 8.02-13-20	-Экран бело-матовый настенный	2	3370	-	6740	-	-	-	-
	04 сб5.5	шт		-	-	-	-	-	-	-
28	СНРК 8.02-13-20	-Трибуна 600х500х1200	1	17200	-	17200	-	-	-	-
	04 сб5.5	шт		-	-	-	-	-	-	-
29	СНРК 8.02-13-20	-Вешалка на 5 крючков	4	2473	-	9892	-	-	-	-
	04 сб5.5	шт		-	-	-	-	-	-	-
30	СНРК 8.02-13-20	-Тумба выкатная 420х530х575	5	4730	-	23650	-	-	-	-
	04 сб5.5	шт		-	-	-	-	-	-	-
31	СНРК 8.02-13-20	-Пианино со стулом 1500х750х1750	3	73225	-	219675	-	-	-	-
	04 сб5.5	шт		-	-	-	-	-	-	-
32	СНРК 8.02-13-20	-Пюпитр	15	4353,75	-	65306	-	-	-	-
	04 сб5.5	шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	СНРК 8.02-13-20 04 сб5.5	-Доска настенная 3-х элементная шт	3	17100 -	- -	51300 -	- -	- -	- -	- -
34	СНРК 8.02-13-20 04 сб5.5	-DVD-проигрыватель/применительно магнитофон/ шт	-	5675 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
35	СНРК 8.02-13-20 04 сб5.5	-Телевизор шт	-	25000 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
36	СНРК 8.02-13-20 04 сб5.5	-Тумба под телевизор (передвижная) 700х500х1200 шт	3	10320 -	- -	30960 -	- -	- -	- -	- -
37	СНРК 8.02-13-20 04 сб5.5	-Стол производственный 1300х600х750 шт	14	7364 -	- -	103096 -	- -	- -	- -	- -
38	СНРК 8.02-13-20 04 сб5.5	-Стол обеденный 4-х местный со стульями шт	1	6880 -	- -	6880 -	- -	- -	- -	- -
39	СНРК 8.02-13-20 04 сб5.5	-Электрочайник/применительно/ шт	-	600 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
40	СНРК 8.02-13-20 04 сб5.5	-Диван для отдыха шт	1	18598 -	- -	18598 -	- -	- -	- -	- -
41	СНРК 8.02-13-20 04 сб5.5	-Стол журнальный 900х500х550 шт	1	4730 -	- -	4730 -	- -	- -	- -	- -
42	СНРК 8.02-13-20 04 сб5.5	-Стол гримировальный с зеркалом 1000х600х750/применительно трюмо/	2	15609 -	- -	31218 -	- -	- -	- -	- -
шт										
43	СНРК 8.02-13-20 04 сб5.5	-Фен электрический бытовой шт	-	6440 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
44	СНРК 8.02-13-20 04 сб5.5	-Стеллаж 1700х800х3000 шт	5	33110 -	- -	165550 -	- -	- -	- -	- -
45	СНРК 8.02-13-20 04 сб5.5	-Конь гимнастический шт	1	26800 -	- -	26800 -	- -	- -	- -	- -
46	СНРК	-Брусья гимнастические	-	36000	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-13-20	шт		---	---	---	---	---	---	---
	04			-	-	-	-	-	-	-
	сб5.5									
47	СНРК	-Козел гимнастический	1	14400	-	14400	-	-	-	-
	8.02-13-20	шт		---	---	---	---	---	---	---
	04			-	-	-	-	-	-	-
	сб5.5									
48	СНРК	-Бревно гимнастическое	1	20200	-	20200	-	-	-	-
	8.02-13-20	шт		---	---	---	---	---	---	---
	04			-	-	-	-	-	-	-
	сб5.5									
49	СНРК	-Мат гимнастический	8	7327	-	58616	-	-	-	-
	8.02-13-20	шт		---	---	---	---	---	---	---
	04			-	-	-	-	-	-	-
	сб5.5									
50	СНРК	-Стенка гимнастическая	12	9783	-	117396	-	-	-	-
	8.02-13-20	шт		---	---	---	---	---	---	---
	04			-	-	-	-	-	-	-
	сб5.5									
51	СНРК	-Скамейка гимнастическая	3	7310	-	21930	-	-	-	-
	8.02-13-20	шт		---	---	---	---	---	---	---
	04			-	-	-	-	-	-	-
	сб5.5									
52	СНРК	-Стеллаж для хранения	3	8063	-	24189	-	-	-	-
	8.02-13-20	спортинвентаря 2000х400х2100		---	---	---	---	---	---	---
	04	шт		-	-	-	-	-	-	-
	сб5.5									
53	СНРК	-Шкаф гардеробный	21	32035	-	672735	-	-	-	-
	8.02-13-20	двухсекционный для одежды		---	---	---	---	---	---	---
	04	325х550х1800		-	-	-	-	-	-	-
	сб8.1	шт								
54	СНРК	-Фотоаппарат	-	5510	-	-	-	-	-	-
	8.02-13-20	шт		---	---	---	---	---	---	---
	04			-	-	-	-	-	-	-
	сб5.1									
55	СНРК	-Подмакетник 700х700х400	-	6020	-	-	-	-	-	-
	8.02-13-20	шт		---	---	---	---	---	---	---
	04			-	-	-	-	-	-	-
	сб5.5									
56	СНРК	-Лестница-стремянка Н 3м	-	2198	-	-	-	-	-	-
	8.02-13-20	шт		---	---	---	---	---	---	---
	04			-	-	-	-	-	-	-
	сб5.1									
57	СНРК	-Часы настенные	-	2638	-	-	-	-	-	-
	8.02-13-20	шт		---	---	---	---	---	---	---
	04			-	-	-	-	-	-	-
	сб5.1									
58	СНРК	-Огнетушитель	26	1730	-	44980	-	-	-	-
	8.02-13-20	углекислотный,ОУ-2		---	---	---	---	---	---	---
	04	шт		-	-	-	-	-	-	-
	сб8.1									
59	СНРК	-Флагшток напольный	-	5590	-	-	-	-	-	-
	8.02-13-20	металлический		---	---	---	---	---	---	---
	04	шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	сб5.5									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7646556	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость оборудования -	Тенге			7646556	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость оборудования -	Тенге			7646556	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7646556	-	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Монтируемое оборудование								
60	Ц0111-91-1	-Аппаратура настольная, массой до 0,015 т	3	247,2	8,59	742	26	644	1	3
шт		236,25	2,25	709	7	90	0,01	-		
61	СНРК 8.02-13-20 04 сб5.1	-Компьютер (Core 2 Duo ОЗУ4096.HDD 500Gb, монитор 20" клавиатура, комп. мышь, сетевой фильтр, программное обеспечение	3	80000	-	240000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
Немонтируемое оборудование										
62	СНРК 8.02-13-20 04 сб5.5	-Машинка швейная с электроприводом 500x250x300 шт	-	6374	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
63	СНРК 8.02-13-20 04 сб5.5	-Холодильник бытовой 600x600x1480 "Норд 271" шт	-	34000	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			240742	26			3
			Тенге			709	7			-
		Стоимость оборудования -	Тенге			240000	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость оборудования -	Тенге			240000	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			742	-	-		-
		Материалы -	Тенге			7	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	715	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			644	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	97	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			83	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1469	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	812	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			241469	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	812	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Оборудование по протоколу выбора								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Мебель и инвентарь								
64	СПрайс-Вешалка для костюмов стр121	1000x600x1700	8	3773,6	-	30189	-	-	-	-
шт		-	-	-	-	-	-			
65	СПрайс-Перекладина универсальная стр122	гимнастическая	1	40407,32	-	40407	-	-	-	-
шт		-	-	-	-	-	-			
66	СПрайс-Одежда сцены(по согласованию стр132	с заказчиком)	11467512,33	-	1467512	-	-	-	-	
к-т		-	-	-	-	-	-			
67	СПрайс-Стол конференцзала стр127	31200x800x750	1	108260,48	-	108260	-	-	-	-
(индивидуального		изготовления)	-	-	-	-	-	-	-	
шт										
68	СПрайс-Шторы(по согласованию с стр125,126	заказчиком)	495,25	2893,1	-	1432806	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
69	СПрайс -Ковровое покрытие(по стр123	согласованию с заказчиком)	-	1048,22	-	-	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
70	СПрайс -Ковровые дорожки(по стр124	согласованию с заказчиком)	85,8	2096,45	-	179875	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
71	СПрайс-Лестница для зрительного зала стр134	и спортзала Н 6м	2	16121,67	-	32243	-	-	-	-
шт		-	-	-	-	-	-			
72	СПрайс-Наконечник на флагшток стр137	шт	-	1048,22	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
73	СПрайс-Огнетушитель углекислотный, стр131	ОУ-5	45	2222,23	-	100000	-	-	-	-
шт		-	-	-	-	-	-			
74	СПрайс-Огнетушитель углекислотный, стр131	ОУ-10	1	4402,54	-	4403	-	-	-	-
шт		-	-	-	-	-	-			
75	СПрайс-Огнетушитель углекислотный, стр131	ОУ-50	1	14675,12	-	14675	-	-	-	-
шт		-	-	-	-	-	-			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			3410371	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость оборудования -		Тенге			3410371	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость оборудования -		Тенге			3410371	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			3410371	-	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Монтируемое оборудование								
76	Ц0111-91-1 -Аппаратура настольная, массой	до 0,015 т	2	247,2	8,59	494	17	429	1	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт	236,25	2,25	473	4	90	0,01	-
77	СПрайс стр109	-Копировальный аппарат "XEROX C118"	-	73095,95	-	-	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	
78	СПрайс-Принтер стр110		шт	6289,34	-	-	-	-	-	-
79	СПрайс-Сканер стр112		шт	6381,58	-	-	-	-	-	-
80	СПрайс-Фотопринтер EPSON STYLUS стр113	PHOTO H50	-	11949,74	-	-	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	
81	СПрайс-Мультимедийный проектор стр117	Mitsubishi SD 110 U	2	57861,91	-	115724	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	
	Немонтируемое оборудование									
82	СПрайс-Бытовой пылесос влажной, стр114	сухойуборки "KARCHER 2554Me"	-	15597,56	-	-	-	-	-	-
			шт							
83	СПрайс-Машина стиральная с сушкой стр115	"Ariston RMXXD 2129" Q 7 кг	-	47222,87	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-				
			шт							
84	СПрайс-Музыкальный центр LG стр116		шт	16520	-	-	-	-	-	-
85	СПрайс-Микроволновая печь "LG" стр118		шт	12225	-	-	-	-	-	-
86	СПрайс-РукосушительSaniflow E88A стр119		шт	6 33591,27	-	201548	-	-	-	-
87	СПрайс-Ноутбук стр120		шт	22 35751,12	-	786525	-	-	-	-
88	СПрайс-Факс Panasonic стр133		шт	13287,28	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге	1104290	17					2
			Тенге	473	4					-
	Стоимость оборудования -		Тенге	1103796	-	-				-
ВСЕГО,	Стоимость оборудования -		Тенге	1103796	-	-				-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге	494	-	-				-
	Материалы -		Тенге	5	-	-				-
	Всего заработная плата -		Тенге	-	477	-				-
	Накладные расходы -		Тенге	429	-	-				-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге	-	64	-				-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге	55	-	-				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО,		Стоимость монтажных работ -	Тенге	979	-	-	-			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-				2
		Сметная заработная плата -	Тенге	-	541	-				-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	1104775	-	-				-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-				2
		Сметная заработная плата -	Тенге	-	541	-				-

РАЗДЕЛ 5. Комплект звукоусилительного оборудования

89	Ц0110-397-1-	Монтируемого Электроакустические устройства, пульт микшерский на полу, число сквозных каналов до 4	1	12380	-	12380	-	10201	53	53
				10100	-	10100	-	101	-	-
шт										
90	СПрайс-Микшерный пульт - Soundcraft		1	73040,19	-	73040	-	-	-	-
стр128		МРМ-20/2								
шт		- - -	-	-	-	-				
91	Ц0110-386-7-	Абонентское и другое оборудование:	6	332,4	-	1994	-	1921	2	12
		громкоговоритель или звуковая колонка в помещении		317	-	1902	-	101	-	-
шт										
92	СПрайс - Двухполосная		2	136800,66	-	273601	-	-	-	-
стр128		полнодиапазонная акустическая система Dynacord C25.2		-	-	-	-	-	-	-
шт										
93	СПрайс-Савбуфер - Dynacord SUB		2	119021,12	-	238042	-	-	-	-
стр128		2.18								
шт		- - -	-	-	-	-				
94	СПрайс-Активный сценический монитор		2	75474,16	-	150948	-	-	-	-
стр128		- Electro Voice ELX-112P								
шт		- - -	-	-	-	-				
95	Ц0110-397-3-	Электроакустические устройства, шкаф оконечных усилителей с количеством усилителей до 2, на полу	2	4134	-	8268	-	7181	21	42
				3555	-	7110	-	101	-	-
шт										
96	СПрайс-Усилитель - Dynacord SL 2400		2	100535,92	-	201072	-	-	-	-
стр128		шт		-	-	-	-	-	-	-
97	Ц0111-94-1 -	Пульт, рабочее место, массой до 0,3 т	6	5255,12	855,81	31531	5135	17192	18	108
шт		2970 213,75 17820		1282	90	1,24	7			
98	СПрайс-Система эквализации и		1	50230,85	-	50231	-	-	-	-
стр128		управления громкоговорителями - DBX DriveRack PA+		-	-	-	-	-	-	-
шт										
99	СПрайс-Графический эквалайзер - DBX		1	19343,91	-	19344	-	-	-	-
стр128		231 xs								
шт		- - -	-	-	-	-				
100	СПрайс-Процессор подавления		1	32739,78	-	32740	-	-	-	-
стр128		акустической обратной связи -								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		DBX AFS-224		-	-	-	-	-	-	-
шт										
101	СПрайс стр128	-2-х канальный компрессор - лимитер - DBX 166 xs	2	24219,4	-	48439	-	-	-	-
шт			-	-	-	-				
102	СПрайс стр128	-2-х канальный ревербератор/мульти - процессор эффектов - Lexicon MX-200	1	21092,76	-	21093	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
103	Ц0111-106-1-	Разъем штепсельный с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил до 14	240	389,76	-	93542	-	76788	2	480
				355,5	-	85320	-	90	-	-
шт										
104	Ц0111-107-1-	Включение в аппаратуру штепсельных разъемов, количество контактов в разъеме до 14	240	33,75	-	8100	-	7290	0,21	50
				33,75	-	8100	-	90	-	-
шт										
105	СПрайс-стр128	Разъем типа Canon розетка - Proel XLR3MV	88	133,33	-	11733	-	-	-	-
шт			-	-	-	-				
106	СПрайс-стр128	Разъем типа Canon вилка - Proel XLR3FV	88	129,98	-	11438	-	-	-	-
шт			-	-	-	-				
107	СПрайс-стр128	Разъем типа Jack моно - Proel S 210	30	90,15	-	2704	-	-	-	-
шт			-	-	-	-				
108	СПрайс-стр128	Разъем типа Jack стерео - Proel S 215	20	94,34	-	1887	-	-	-	-
шт			-	-	-	-				
109	СПрайс-стр128	Разъем типа Тюльпан - Proel MRCA25	6	125,79	-	755	-	-	-	-
шт			-	-	-	-				
110	СПрайс-стр128	Акустический разъем Speacon - SK Audio CB 102	8	209,64	-	1677	-	-	-	-
шт			-	-	-	-				
111	СПрайс-стр128	Акустический кабель, - Proel 620HPC	50	250,73	-	12537	-	-	-	-
м			-	-	-	-				
112	СПрайс-стр128	Микрофонный кабель - Proel HPC210	200	133,33	-	26667	-	-	-	-
м			-	-	-	-				
113	Ц0111-1-12 -	Конструкции для исполнительных механизмов, устанавливаемых на полу, массой до 20 кг	1	1237,67	92,42	1238	92	310	1	1
			342	2,25	342	2	90	0,01	-	
шт										
114	СПрайс-стр128	Мультикабель 24 вход, 8 выход, L 50м - SK Audio AH 112/50	1	65157,55	-	65158	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115	Ц0111-1-3	-Конструкции для установки приборов и средств автоматизации, массой до 3 кг	14	269,49	22,83	3773	320	1276	1	14
				99	2,25	1386	32	90	0,01	-
116	СПрайс-Стойка микрофонная типа Журавль - SK Audio DD 007W		11	2306,09	-	25367	-	-	-	-
	стр128									
117	СПрайс стр128	-19-ти рэйковый кейс для установки приборов обработки звука и MD проигрывателей - Proel MFPRO 10U	1	18820,64	-	18821	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
118	СПрайс стр128	-19-ти монтажная стальная рэйковая стойка для установки усилителей мощности- Proel STUDIO RK 08	2	21792,56	-	43585	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
119	Ц0111-91-1	-Аппаратура настольная, массой до 0,015 т	2	247,2	8,59	494	17	429	1	2
		236,25 2,25 473	4	90	0,01	-				
120	СПрайс стр128	- Проигрыватель/рекордер MD дисков - Taskem MD -02	2	69739,54	-	139479	-	-	-	-
121	Ц0111-107-1	-Включение в аппаратуру штепсельных разъемов, количество контактов в разъеме до 14	19	33,75	-	641	-	577	0,21	4
				33,75	-	641	-	90	-	-
122	СПрайс стр128	- Радиомикрофонная система 800 Mhz с ручным передатчиком - Shure PGX24E/SM 58	2	41090,35	-	82181	-	-	-	-
123	СПрайс-Радиомикрофонная система 800 стр128	Mhz с 2 ручными передатчиками - Shure PG 228E/PG 58	2	41825,78	-	83652	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
124	СПрайс-Вокальный динамический стр128	микрофон - Shure SM 58 SD	4	13165,68	-	52663	-	-	-	-
125	СПрайс-Инструментальный стр128	конденсаторный микрофон - Shure SM 94 LC	4	18686,88	-	74748	-	-	-	-
126	СПрайс стр128	-Конденсаторный конференц. Микрофон - Shure MX 412 D/S	4	26834,51	-	107338	-	-	-	-
127	СПрайс-Наушники - Shure SR 440 стр128	шт	1	7740,5	-	7740	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
128	СПрайс-Сетевой удлинитель на 8 стр128	розеток	2	1048,22	-	2096	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2042737	5564			766
			Тенге			133194	1321			8
		Стоимость оборудования -	Тенге			1880775	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость оборудования -	Тенге			1880775	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			161962	-	-		-
		Материалы -	Тенге			23204	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	134514	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			123165	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		62
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	18475	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17108	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость монтажных работ -	Тенге			302235	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		836
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	152989	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2183010	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		836
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	152989	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Студия звукозаписи								
129	Ц0110-397-1	Электроакустические устройства, пульт микшерский на полу, число сквозных каналов до 4	1	12380	-	12380	-	10201	53	53
				10100	-	10100	-	101	-	-
шт										
130	СПрайс-Микшерный пульт 8 микрофонных/моно, 2 стерео канала - Soundcraft MFX-8/2		1	51689,98	-	51690	-	-	-	-
стр128				-	-	-	-	-	-	-
шт										
131	Ц0111-91-1	Аппаратура настольная, массой до 0,015 т	1	247,2	8,59	247	9	215	1	1
шт		236,25	2,25	236	2	90	0,01	-		
132	СПрайс-Настольная студия звукозаписи (компьютерный интерфейс) - LexiconLambdaStudio		1	15199,23	-	15199	-	-	-	-
стр129			-	-	-	-	-	-	-	-
шт										
133	Ц0111-107-1	Включение в аппаратуру штепсельных разъемов, количество контактов в разъеме до 14	1	33,75	-	34	-	30	0,21	-
				33,75	-	34	-	90	-	-
шт										
134	СПрайс-Студийный микрофон - Shure SM 27 LC		1	34182,14	-	34182	-	-	-	-
стр129			-	-	-	-	-	-	-	-
шт										
135	Ц0110-386-7	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	2	332,4	-	665	-	640	2	4
				317	-	634	-	101	-	-
шт										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
136	СПрайс-Активные студийные мониторы - Behringer B 2031A		2	18390,03	-	36780	-	-	-	-
	стр129									
шт		-	-	-	-	-	-			
137	Ц0111-107-1-	Включение в аппаратуру штепсельных разъемов, количество контактов в разъеме до 14	2	33,75	-	68	-	61	0,21	-
				33,75	-	68	-	90	-	-
шт										
138	СПрайс-Наушники студийные - Shure SR 840		1	16204,69	-	16205	-	-	-	-
	стр129									
шт		-	-	-	-	-	-			
139	СПрайс-Сетевой удлинитель на 8 розеток		1	1048,22	-	1048	-	-	-	-
	стр129									
шт		-	-	-	-	-	-			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге		168498	9			59
				Тенге		11072	2			-
	Стоимость оборудования -			Тенге		155104	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость оборудования -			Тенге		155104	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -			Тенге		13393	-	-		-
	Материалы -			Тенге		2313	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	11074	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		11147	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		6
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	1672	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		1472	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость монтажных работ -			Тенге		26013	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		64
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	12746	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге		181117	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		64
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	12746	-		-

РАЗДЕЛ 7. Постановочное освещение

140	Ц0108-636-6-	Арматура осветительная сценическая: светильник и прожектор театральный мощностью до 1 кВт	74	1819,4	-	134636	-	98026	8,4	622
				1394,4	-	103186	-	95	-	-
шт										
141	СПрайс-Прожектор направленного света для лампы - фары PAR-64		24	3912,39	-	93897	-	-	-	-
	стр129									
шт		-	-	-	-	-	-			
142	СПрайс-Световой прибор заливающего света - LED PAR 64		36	21924,63	-	789287	-	-	-	-
	стр129									
шт		-	-	-	-	-	-			
143	СПрайс-Светодиодный прибор заливающего света - PR Lighting XPAR-348		12	79029,73	-	948357	-	-	-	-
	стр129									
шт		-	-	-	-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
144	СПрайс-Театральный прожектор		2	100886,86	-	201774	-	-	-	-
	стр129	следящего света - DTS MOON 575		-	-	-	-	-	-	-
шт										
145	СПрайс-Профессиональный штатив для		2	16406,79	-	32814	-	-	-	-
	стр129	прожектора следящего света - DTS TRIPOD		-	-	-	-	-	-	-
шт										
146	Ц0108-636-5-Арматура осветительная сценическая: прожектор		1	2636,35	-	2636	-	1463	9,45	9
		театральный низковольтный с понижающим трансформатором и ультрафиолетового излучения с дросселями		1540,35	-	1540	-	95	-	-
шт										
147	СПрайс-Ультрафиолетовый светильник		1	26250,86	-	26251	-	-	-	-
	стр129	заливающего света - Greeven WOOD 400		-	-	-	-	-	-	-
шт										
148	Ц0108-637-2-Арматура и приспособления для		8	1285,65	-	10285	-	8403	6,3	50
		проектирования сценических эффектов: приставки и приспособления для осветительной аппаратуры		1105,65	-	8845	-	95	-	-
шт										
149	СПрайс-Интеллектуальный		6	159812,09	-	958873	-	-	-	-
	стр129	светодинамический прибор с полным движением корпуса - SOLO 575		-	-	-	-	-	-	-
шт										
150	СПрайс-Генератор дыма - Chauvet		1	14255,83	-	14256	-	-	-	-
	стр129	HARRICANE 1300								
шт			-	-	-	-	-	-		
151	СПрайс-Стробоскоп - Neo-Neon SRL		1	15932,99	-	15933	-	-	-	-
	стр129	523DMX								
шт			-	-	-	-	-	-		
152	Ц0108-636-1-Арматура осветительная сценическая: софит		4	2434,5	-	9738	-	5307	8,4	34
		/рампа-подсвет/ четырехкамерный		1396,5	-	5586	-	95	-	-
шт										
153	СПрайс	- 4-х камерный световой прибор	4	32258,44	-	129034	-	-	-	-
	стр129	заливающего света - Teclumen Ribaltina 4A	-	-	-	-	-	-	-	
шт										
154	Ц0108-633-7-Блок театрального регулятора		3	1960	-	5880	-	4247	8	24
		света мощностью 5 кВт								
шт			1490	-	4470	-	95	-	-	
155	СПрайс-Диммер (силовой блок) 6		3	27991,75	-	83975	-	-	-	-
	стр129	каналов по 2,2 кВт - Behringer LD 6230 EU	-	-	-	-	-	-	-	
шт										
156	Ц0108-633-1-Пульт регулирования, до 24		2	11041,3	16,3	22083	33	15565	46	92
		ручек								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
шт		8190 2,3 16380		5	95	0,01	-			
157	СПрайс-стр129	Пульт управления статическим светом - Behringer LC 2412 EU	1	20130,91	-	20131	-	-	-	-
шт				-	-	-	-	-	-	-
158	СПрайс-стр129	Пульт управления динамическим светом - DTS TOP-32	1	62720,22	-	62720	-	-	-	-
шт		- - -	-	-	-	-				
159	СПрайс-стр129	Лампа галогенная 230В/500 Вт, цоколь R7s(рамна) - Osram 64553	16,32	398,32	-	6501	-	-	-	-
шт				-	-	-	-	-	-	-
160	СПрайс-стр129	Лампа-фара 230В/1000 Вт - Osram 64737/3NSP	24,48	2515,74	-	61585	-	-	-	-
шт		- - -	-	-	-	-				
161	СПрайс-стр129	Лампа N 1500 Вт для MOON 575 - Osram	2,04	18868,02	-	38491	-	-	-	-
шт		- - -	-	-	-	-				
162	СПрайс-стр129	Лампа N 575 Вт для SOLO 575 - Osram HSR575W/60	6,12	18868,02	-	115472	-	-	-	-
шт		- - -	-	-	-	-				
163	СПрайс-стр129	Театральный хомут для подвеса светового оборудования на трубу D 50 мм - Proel XT-50	74	6708,63	-	496438	-	-	-	-
шт				-	-	-	-	-	-	-
164	СПрайс-стр129	Светофильтр геливый, ширина рулона 1,2м - DTS	2	1886,8	-	3774	-	-	-	-
м		- - -	-	-	-	-				
165	Ц0111-106-1-	Разъем штепсельный с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил до 14	6	389,76	-	2339	-	1920	2	12
шт				355,5	-	2133	-	90	-	-
166	СПрайс-стр129	Разъем типа Canon розетка - Proel XLR5MV	3	241,09	-	723	-	-	-	-
шт		- - -	-	-	-	-				
167	СПрайс-стр129	Разъем типа Canon вилка - Proel XLR5FV	3	253,67	-	761	-	-	-	-
шт		- - -	-	-	-	-				
168	Ц0108-411-1-	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	50	116,84	7,8	5842	390	2458	0,3	15
м		51,24 0,5 2562		25	95	-	-			
169	СПрайс-стр129	Металлорукав - РЗЦХ 38 м	50	107,34	-	5367	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
170	Ц0108-412-2-	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 м	50	11,04	0,1	552	5	444	0,06	3
				9,24	0,1	462	5	95	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
171	Ц0108-397-1-	Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный	86	170,89	15,3	14697	1316	1617	0,09	8
				-	-	-	-	-	-	-
м		16,59 3,2 1427	275	95	0,02	2				
172	СПрайс-стр130	Профиль направляющий (кабельные каналы) - ПН-50/40	86	152,2	-	13089	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
173	Ц0108-400-1-	Провода по перфорированным профилям: провод сечением до 6 мм2	86	14,25	6,3	1225	542	739	0,04	4
				7,25	1,8	623	155	95	0,01	1
		м								
174	Ц0108-403-2-	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный в готовых каналах стен и перекрытий	2514	36,36	9,6	91396	24134	59600	0,14	343
				22,16	2,8	55698	7039	95	0,02	41
		м								
175	С151607-140-	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВЗ сечение 4 мм2	0,4635	24300	-	11263	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
176	С151607-138-	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВЗ сечение 2,5 мм2	2,27	16600	-	37616	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
177	Ц0108-526-1-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	13	501,2	13,2	6516	172	2832	1	13
				227	2,3	2951	30	95	0,01	-
шт										
178	СПрайс-стр129	Автоматический выключатель 3-х полюсный - ВА-47-63 20А 3n EKF	3	304,4	-	913	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
179	СПрайс-стр129	Автоматический выключатель- ВА-47-20А 1n EKF	6	101,47	-	609	-	-	-	-
шт		- - -		-	-	-				
180	СПрайс-стр129	Автоматический выключатель- ВА-47-10А 1n EKF	4	101,47	-	406	-	-	-	-
шт		- - -		-	-	-				
181	Ц0108-526-2-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	327	2	2
				340	4,5	340	4	95	0,03	-
шт										
182	СПрайс-стр129	Автоматический выключатель 3-х полюсный - ВА-47 100А 3n EKF	1	56,6	-	57	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
183	Ц0108-599-9	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1	1094	43	1094	43	471	3	3
				493	2,3	493	2	95	0,01	-
шт										
184	СПрайс-Шкаф стр129	распределительный настенный - ШРН 24,1Р 31 ЕКF	1	2073,39	-	2073	-	-	-	-
шт		- - -	-	-	-	-				
185	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	12	702,3	-	8428	-	7854	4	48
				648	-	7776	-	101	-	-
шт										
186	СПрайс стр129	-Коробка монтажная распределительная - У996	12	387,84	-	4654	-	-	-	-
шт		- - -	-	-	-	-				
187	Ц0111-107-1	Включение в аппаратуру штепсельных разъемов, количество контактов в разъеме до 14	160	33,75	-	5400	-	4860	0,21	34
				33,75	-	5400	-	90	-	-
шт										
188	СПрайс стр129	-Клемник шт	24	83,86	-	2013	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
189	СПрайс стр129	-Вилка 16 А - ВА 16-222-16А шт	68	62,89	-	4277	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
190	СПрайс-Штепсель стр129	16А - А 102У-16А шт	68	92,24	-	6273	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
191	СПрайс-Рукав пожарный напорный L 18м стр129	- РПН-50	3	4939,23	-	14818	-	-	-	-
шт		- - -	-	-	-	-				
		Локальная смета 2-1-8(1)								
1	СПрайс-Сценическое устройство		1	754720,63	-	754721	-	-	-	-
шт				-	-	-	-	-	-	-
2	СПрайс-Профессиональное проектное оборудование		1	1246130,97	-	1246131	-	-	-	-
шт		- - -	-	-	-	-				
3	СНРК 8.02-13-20 04	-Телевизор 3D шт	-	75000	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	СПрайс	-Канаты спортивные	2	18000	-	36000	-	-	-	-
шт				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге		6564931	26662			1316
				Тенге		219872	7541			44
	Стоимость оборудования -			Тенге		6241324	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость оборудования -			Тенге		6241324	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			323608	-	-		-
		Материалы -	Тенге			77074	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	227412	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			216132	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		108
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	32420	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32384	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			572123	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1468
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	259832	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			6813447	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1468
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	259832	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			21178125	32278			2146
			----			---	---			---
			Тенге			365318	8875			51
		Стоимость оборудования -	Тенге			20677927	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			20677927	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			500199	-	-		-
		Материалы -	Тенге			102603	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	374193	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			351517	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		176
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	52728	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			51103	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			902819	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2373
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	426921	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			21580746	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		2373
		Сметная заработная плата	Тенге			-	426921	-		-

Принял: Баймусина Л. И.

Директор ГККП «Школа детского творчества акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная»

Технадзор: Кожагильдина К.Т.

Сдал: Овчинин Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»