Заказчик: ГККП «Школа детского творчества акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная» Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №8 от 06.03.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГККП "Школа детского творчества акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная" г. Костанай, ул. Алтынсарина,109

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГККП "Школа детского творчества акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная". Общестроительные работы

А К Т N 17 (Локальная смета 2-1-1)
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | | рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 4. Перегородки** | | | | | | | | |
| | | Санкабинки | | | | | | | | |
| 44 | Е0169-2-1 | -Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 150 мм | 25 | 341,53 | 229,14 | 8538 | 5729 | 4515 | 0,73 | 18 |
| | | | | 112,39 | 88,29 | 2810 | 2207 | 90 | 0,48 | 12 |
| | | отверст | | | | | | | | |
| 45 | Е0169-2-2 | -Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 250 мм | 5 | 951,46 | 638,8 | 4757 | 3194 | 2515 | 2,01 | 10 |
| | | | | 312,66 | 246,28 | 1563 | 1231 | 90 | 1,35 | 7 |
| | | отверст | | | | | | | | |
| 46 | Е0169-5-1 | -Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм | 41 | 8,62 | 0,02 | 353 | 1 | 317 | 0,05 | 2 |
| | | | | 8,6 | - | 353 | - | 90 | - | - |
| | | отверст | | | | | | | | |
| 47 | С11011-57 | -Болты строительные с гайками, анкерные | 0,0015 | 119700 | - | 177 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 48 | Е0146-33-2 | -Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в | 0,1164 | 21491,35 | 203,35 | 2501 | 24 | 781 | 44,66 | 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | железобетонных перекрытиях | | 6633 | 76,5 | 772 | 9 | 100 | 0,38 | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 49 | Е0107-20-3 | -Установка стальных крепежных | 0,0124 | 177381,63 | 2282,63 | 2194 | 28 | 159 | 49,11 | 1 |
| | т.ч. | элементов, монтажных изделий | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | п-1.25 | массой до 20 кг ЗД-1, ЗД-2, | | 9315 | 863,44 | 115 | 11 | 126 | 4,21 | - |
| | К=1,15 и | ЗД-3 | | | | | | | | |
| | К=1,25 | т | | | | | | | | |
| 59 | Е0156-27-2 | -Установка дверных /оконных/ | 18 | 23,81 | - | 429 | - | 504 | 0,15 | 3 |
| | | приборов накладных /петли/ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | шт | | 23,33 | - | 420 | - | 120 | - | - |
| 60 | С11011-819 | -Петля накладная | 18 | 40 | - | 720 | - | - | - | - |
| | | шт | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Локальная смета2-1-1(7) | | | | | | | | |
| | | Санкабинки | | | | | | | | |
| 1 | Е0110-10-1 | -Устройство | 25,7 | 2244,08 | 39,53 | 57673 | 1016 | 4975 | 1,02 | 26 |
| | т.ч. | каркасно-филенчатых | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | п-1.25 | перегородок в санузлах | | 164,31 | 14,94 | 4223 | 384 | 108 | 0,07 | 2 |
| | К=1,15 и | м2 | | | | | | | | |
| | К=1,25 | | | | | | | | | |
| | | Локальная смета2-1-1(13) | | | | | | | | |
| 1 | Е0155-1-1 | -Разборка деревянных | 8,51 | 190,73 | 28,53 | 1623 | 243 | 1533 | 1,14 | 10 |
| | | перегородок из досок, | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | забранных стоймя в обвязке | | 162,2 | 4,64 | 1380 | 39 | 108 | 0,04 | - |
| | | оштукатуренных | | | | | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 2 | Е0108-7-5 | -Кладка перегородок | 8,51 | 1438,59 | 42,96 | 12242 | 366 | 2110 | 1,39 | 12 |
| | Изм. и | неармированных толщиной в 1/2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | доп.вып.8 | кирпича при высоте этажа до 4 | | 217,35 | 16,09 | 1850 | 137 | 106,2 | 0,08 | 1 |
| | СН РК | м | | | | | | | | |
| | 8.02-05-20 | м2 | | | | | | | | |
| | 02, СН РК | | | | | | | | | |
| | 8.02-06-20 | | | | | | | | | |
| | 04, СН РК | | | | | | | | | |
| | 8.02-17-20 | | | | | | | | | |
| | 06 | | | | | | | | | |
| | т.ч. | | | | | | | | | |
| | п-1.25 | | | | | | | | | |
| | К=1,15 и | | | | | | | | | |
| | К=1,25 | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | 91208 | 10599 | | | 87 |
| | --- | --- | --- | | | --- |
| | Тенге | 13485 | 4019 | | | 22 |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 91208 | - | - | | - |
| Материалы - | Тенге | 54767 | - | - | | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 17504 | - | | - |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | 897 | - | - | | - |
| Местные материалы - | Тенге | 11459 | - | - | | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 17410 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | | 9 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 2611 | - | | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 6517 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 115135 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 118 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 20115 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 115135 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 118 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 20115 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ/АС- 36/ | | | | | | | | |
| | | 1-го этажа | | | | | | | | |
| | | Тип1-437,7 М2 | | | | | | | | |
| 85 | Е0111-27-6 | -Устройство покрытий на | 41,8 | -1641,81 | -19 | -68627 | -794 | -9648 | -1,23 | -51 |
| | т.ч. | растворе из сухой смеси с | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | п-1.25 | приготовлением раствора в | | -199,3 | -9,21 | -8331 | -385 | 110,7 | -0,05 | -2 |
| | К=1,15 и | построечных условиях из | | | | | | | | |
| | К=1,25 | одноцветных с красителем | | | | | | | | |
| | | плиток | | | | | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Тип2-152,1 М2 | | | | | | | | |
| 94 | Е0111-27-6 | -Устройство покрытий на | 14,6 | -1641,81 | -19 | -23970 | -277 | -3370 | -1,23 | -18 |
| | т.ч. | растворе из сухой смеси с | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | п-1.25 | приготовлением раствора в | | -199,3 | -9,21 | -2910 | -135 | 110,7 | -0,05 | -1 |
| | К=1,15 и | построечных условиях из | | | | | | | | |
| | К=1,25 | одноцветных с красителем | | | | | | | | |
| | | плиток | | | | | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Тип10-161,88 м2 | | | | | | | | |
| 124 | Е0111-34-1 | -Устройство покрытий из | 161,88 | -2880,23 | -9,65 | -466252 | -1562 | -12006 | -0,36 | -59 |
| | т.ч. | паркетных досок | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | п-1.25 | м2 | | -63,4 | -3,6 | -10263 | -583 | 110,7 | -0,02 | -3 |
| | К=1,15 и | | | | | | | | | |
| | К=1,25 | | | | | | | | | |
| | | Устройство пола в зрительном зале | | | | | | | | |
| 138 | Е0111-34-1 | -Устройство покрытий из | 31,49 | -2880,23 | -9,65 | -90699 | -304 | -2336 | -0,36 | -11 |
| | т.ч. | паркетных досок | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | п-1.25 | м2 | | -63,4 | -3,6 | -1996 | -113 | 110,7 | -0,02 | -1 |
| | К=1,15 и | | | | | | | | | |
| | К=1,25 | | | | | | | | | |
| 139 | Е0111-36-3 | -Устройство ковровых покрытий | 136,95 | -2021,13 | -5,81 | -276793 | -796 | -12921 | -0,54 | -74 |
| | т.ч. | на клее "Бустилат" | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | п-1.25 | м2 | | -83,06 | -2,16 | -11376 | -296 | 110,7 | -0,01 | -1 |
| | К=1,15 и | | | | | | | | | |
| | К=1,25 | | | | | | | | | |
| 140 | Е0111-39-1 | -Устройство плинтусов | 98,95 | -14,8 | -0,58 | -1465 | -57 | -1541 | -0,09 | -9 |
| | т.ч. | деревянных | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | п-1.25 | м | | -13,85 | -0,22 | -1370 | -22 | 110,7 | - | - |
| | К=1,15 и | | | | | | | | | |
| | К=1,25 | | | | | | | | | |
| 141 | СПрайс стр | -Стоимость декоративного | 99,94 | -350,66 | - | -35045 | - | - | - | - |
| | | плинтуса из дуба | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | пм | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 2-го этажа | | | | | | | | |
| | | Тип2 221,98 м2 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | Е0111-27-6<br>т.ч.<br>п-1.25<br>К=1,15 и<br>К=1,25 | -Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток<br>м2<br>Тип8 -544,4 м2 | 13,3 | -1641,81<br>-199,3 | -19<br>-9,21 | -21836<br>-2651 | -253<br>-123 | -3070<br>110,7 | -1,23<br>-0,05 | -16<br>-1 |
| 156 | Е0111-34-1<br>т.ч.<br>п-1.25<br>К=1,15 и<br>К=1,25 | -Устройство покрытий из паркетных досок<br>м2<br>3-го этажа<br>Тип7- 155,4 м2 | 17,37 | -2880,23<br>-63,4 | -9,65<br>-3,6 | -50030<br>-1101 | -168<br>-63 | -1288<br>110,7 | -0,36<br>-0,02 | -6<br>- |
| 167 | Е0111-33-2<br>т.ч.<br>п-1.25<br>К=1,15 и<br>К=1,25 | -Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм<br>м2<br>Локальная смета2-1-1(8)<br>1-го этажа<br>Тип6-109,6 м2 | 6,6 | -1922,08<br>-109,46 | -13,79<br>-5,18 | -12686<br>-722 | -91<br>-34 | -838<br>110,7 | -0,69<br>-0,03 | -5<br>- |
| 17 | Е0111-34-8<br>Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002<br>т.ч.<br>п-1.25<br>К=1,15 и<br>К=1,25 | -Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого /замкового/ соединения<br>м2<br>3-го этажа<br>Тип8-290,4 м2 | 5,3 | -1339,85<br>-45,55 | -3,7<br>-1,15 | -7101<br>-241 | -20<br>-6 | -232<br>93,6 | -0,22<br>-0,01 | -1<br>- |
| 31 | Е0111-34-8<br>Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002<br>т.ч.<br>п-1.25<br>К=1,15 и<br>К=1,25 | -Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого /замкового/ соединения<br>м2 | 70,3 | -91,85<br>-45,55 | -3,7<br>-1,15 | -6457<br>-3202 | -260<br>-81 | -3073<br>93,6 | -0,22<br>-0,01 | -15<br>- |
| 32 | СПрайс-лист | -Ламинат "Барокко"<br>м2<br>Тип9- 30,45 м2 | 73,11 | -2243,24<br>- | -<br>- | -164008<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 37 | Е0111-34-8 | -Укладка ламинированного | 2,2 | -1339,85 | -3,7 | -2948 | -8 | -96 | -0,22 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого /замкового/ соединения м2 | | -45,55 | -1,15 | -100 | -3 | 93,6 | -0,01 | - |
| | | Локальная смета2-1-1(13) Полы подвала(№3,4,5,6,7,9) | | | | | | | | |
| 3 | E0157-2-1 | -Разборка дощатого покрытия полов 1м2 | 75,79 | 51,33 | 4,89 | 3890 | 371 | 3966 | 0,34 | 25 |
| | | | | 46,44 | 0,83 | 3520 | 63 | 110,7 | 0,01 | 1 |
| 4 | E0157-1-1 | -Разборка основания покрытия полов-кирпичных столбиков под лаги 1м2 | 75,79 | 20,6 | 0,12 | 1561 | 9 | 1722 | 0,14 | 11 |
| | | | | 20,48 | 0,05 | 1552 | 4 | 110,7 | - | - |
| 5 | E0157-1-2 | -Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков 1м2 | 75,79 | 11,07 | 0,04 | 839 | 3 | 927 | 0,08 | 6 |
| | | | | 11,03 | 0,02 | 836 | 2 | 110,7 | - | - |
| 6 | E0111-1-2 | -Уплотнение грунта щебнем м2 | 75,79 | 77,64 | 3,28 | 5884 | 248 | 1118 | 0,08 | 6 |
| | т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | | | 12,09 | 1,24 | 916 | 94 | 110,7 | 0,01 | - |
| 7 | E0111-2-9 | -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3 | 6,06 | 10773,24 | - | 65320 | - | 4377 | 4,21 | 26 |
| | т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | | | 652,05 | - | 3954 | - | 110,7 | - | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | -1150422 | -3959 | | -194 |
| | Тенге | -33486 | -1681 | | -8 |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | -986414 | - | - | - |
| Материалы - | Тенге | -964415 | - | - | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | -35167 | - | - |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | -35045 | - | - | - |
| Местные материалы - | Тенге | 50491 | - | - | - |
| Накладные расходы - | Тенге | -38309 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | -19 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | -5746 | - | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | -61483 | - | - | - |
| ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | -1086206 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | -221 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | -40913 | - | - |
| Стоимость прочих работ - | Тенге | -164008 | - | - | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | -9840 | - | - | - |
| ВСЕГО,Стоимость прочих работ - | Тенге | -173848 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | -1260054 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | -221 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | -40913 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 6. Лестницы/АС-36/ | | | | | | | | |
| 175 | Е0161-28-1 | -Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям | 91,74 | -475,81 | -0,85 | -43650 | -78 | -10198 | -0,82 | -75 |
| | | м2 | | -117,5 | -0,13 | -10779 | -12 | 94,5 | - | - |
| 176 | Е0111-11-1 | -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм/30 мм/ | 91,74 | -245,5 | -12,44 | -22522 | -1141 | -6571 | -0,41 | -38 |
| | т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | м2 | | -60,03 | -4,67 | -5507 | -429 | 110,7 | -0,02 | -2 |
| 177 | Е0111-11-2 | -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | 183,48 | -82,99 | -1,68 | -15227 | -307 | -421 | -0,01 | -2 |
| | т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2 | м2 | | -1,45 | -0,62 | -266 | -115 | 110,7 | - | - |
| 178 | Е0111-27-6 | -Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток | 91,74 | -1641,81 | -19 | -150619 | -1743 | -21175 | -1,23 | -113 |
| | т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | м2 | | -199,3 | -9,21 | -18283 | -845 | 110,7 | -0,05 | -4 |
| 186 | Е0107-60-4 | -Установка металлических ограждений без поручня | 7,9 | -105,81 | -7,36 | -836 | -58 | -849 | -0,48 | -4 |
| | т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | м | | -82,55 | -2,79 | -652 | -22 | 126 | -0,01 | - |
| 187 | СПрайс стр2 | -Стоимость ограждения | 7,9 | -13844,46 | - | -109371 | - | - | - | - |
| | | пм | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | -342226 | -3328 | | | -231 |
| | | | Тенге | | | -35488 | -1423 | | | -7 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | -342226 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | -143533 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | -36911 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | -109371 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | -50506 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | -39215 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | -20 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | -5882 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | -22886 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | -404327 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | -257 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | -42793 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | -404327 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | -257 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | -42793 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 7. Окна | | | | | | | | |
| 189 | E0110-91-8 | -Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 | 20 | -379,3 | -23,6 | -7586 | -472 | -4425 | -1,18 | -24 |
| | т.ч. | | | | | | | | | |
| | п-1.25 | | | -196,66 | -8,22 | -3933 | -164 | 108 | -0,04 | -1 |
| | К=1,15 и | | | | | | | | | |
| | К=1,25 | | | | | | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 202 | С12061-188 | -Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками | 20 | -11804,8 | - | -236096 | - | - | - | - |
| | Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 204 | E0110-22-2 | -Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м | 94 | -256,38 | -6,98 | -24101 | -656 | -11250 | -0,67 | -63 |
| | т.ч. | | | | | | | | | |
| | п-1.25 | | | -108,16 | -2,65 | -10167 | -249 | 108 | -0,01 | -1 |
| | К=1,15 и | м2 | | | | | | | | |
| | К=1,25 | | | | | | | | | |
| 205 | С12061-197 | -Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 500 мм | 24,06 | -4100 | - | -98646 | - | - | - | - |
| | Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | -366429 | -1128 | | | -87 |
| | | | Тенге | | | -14100 | -413 | | | -2 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | -366429 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | -13602 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | -14514 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | -334742 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | -2857 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | -15675 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | -8 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | -2351 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | -22926 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | -405030 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | -97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | -16865 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | -405030 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | -97 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | -16865 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 8. Двери | | | | | | | | |
| | | Локальная смета2-1-1(9) | | | | | | | | |
| | | Двери ПХВ взамен деревянных(размеры по факту) | | | | | | | | |
| 1 | Е0110-92-2 | -Установка дверных блоков из | 3,01 | 352,5 | 25,51 | 1061 | 77 | 493 | 0,86 | 3 |
| т.ч. | | ПХВ профилей в наружных и | | | | | | | | |
| п-1.25 | | внутренних проемах каменных | | 142,88 | 8,91 | 430 | 27 | 108 | 0,04 | - |
| К=1,15 и | | стен площадью проема более 3 | | | | | | | | |
| К=1,25 | | м2 | | | | | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 2 | Е0110-92-3 | -Установка дверных блоков из | 10,01 | 391,61 | 27,58 | 3922 | 276 | 2014 | 1,06 | 11 |
| т.ч. | | ПХВ профилей в наружных и | | | | | | | | |
| п-1.25 | | внутренних проемах | | 176,79 | 9,48 | 1770 | 95 | 108 | 0,05 | - |
| К=1,15 и | | перегородок и деревянных | | | | | | | | |
| К=1,25 | | нерубленных стен площадью | | | | | | | | |
| | | проема до 3 м2 | | | | | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 3 | С12061-191 | -Двери входные из ПХВ профилей | 10,01 | 13000 | - | 130183 | - | - | - | - |
| Изм. и | | спаренные теплозащитные, | | | | | | | | |
| доп.вып.9 | | остекленные однокамерными | | - | - | - | - | - | - | - |
| СН РК 8. | | стеклопакетами, с фурнитурой: | | | | | | | | |
| 02-04-2002 | | однопольные | | | | | | | | |
| СН РК | | м2 | | | | | | | | |
| 8.02-04С- | | | | | | | | | | |
| 2004 | | | | | | | | | | |
| 4 | С12061-192 | -Двери входные из ПХВ профилей | 3,01 | 12700 | - | 38222 | - | - | - | - |
| Изм. и | | спаренные теплозащитные, | | | | | | | | |
| доп.вып.9 | | остекленные однокамерными | | - | - | - | - | - | - | - |
| СН РК 8. | | стеклопакетами, с фурнитурой: | | | | | | | | |
| 02-04-2002 | | двупольные | | | | | | | | |
| СН РК | | м2 | | | | | | | | |
| 8.02-04С- | | | | | | | | | | |
| 2004 | | | | | | | | | | |
| | | Двери деревянные взамен ПВХ | | | | | | | | |
| 5 | Е0110-23-1 | -Установка блоков в наружных и | 15,48 | 446,86 | 128,16 | 6917 | 1984 | 3661 | 1,03 | 16 |
| т.ч. | | внутренних дверных проемах в | | | | | | | | |
| п-1.25 | | каменных стенах, площадь | | 174,4 | 44,59 | 2700 | 690 | 108 | 0,17 | 3 |
| К=1,15 и | | проема до 3 м2 | | | | | | | | |
| К=1,25 | | м2 | | | | | | | | |
| 6 | Е0110-23-3 | -Установка блоков в наружных и | 38,35 | 671,57 | 39,81 | 25755 | 1527 | 9711 | 1,32 | 51 |
| т.ч. | | внутренних дверных проемах в | | | | | | | | |
| п-1.25 | | перегородках и деревянных | | 219,42 | 15,05 | 8415 | 577 | 108 | 0,07 | 3 |
| К=1,15 и | | нерубленых стенах, площадь | | | | | | | | |
| К=1,25 | | проема до 3 м2 | | | | | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 7 | С12062-3 | -Блоки дверные однопольные с | 15,48 | 4010 | - | 62075 | - | - | - | - |
| | | глухими полотнами ДГ 21-9П; | | | | | | | | |
| | | ДГ 21-10П внутренние | | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | | | | | | | |
| 8 | С12062-5 | -Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние | 38,35 | 3540 | - | 135759 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | 403894 | 3864 | | | 80 |
| | | | ---- | | | --- | --- | | | --- |
| | | | Тенге | | | 13315 | 1389 | | | 6 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 403894 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 21008 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 14704 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 366239 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 15880 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 8 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 2382 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 25186 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 444960 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 94 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 17086 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | 444960 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 94 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 17086 | - | | - |

## РАЗДЕЛ 10. Кровля

Локальная смета2-1-1(4)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265д | Е0109-22-12 | -Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м | 0,199 | 5534,01 | 3576,71 | 1101 | 712 | 323 | 6,76 | 1 |
| | Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | т | | 1227,3 | 775,12 | 244 | 154 | 81 | 2,48 | - |
| 266д | С130806-82 | -Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х4 мм | 18,34 | 756 | - | 13865 | - | - | - | - |
| | Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | м | | - | - | - | - | - | - | - |
| 267д | Е0106-11-7 т.ч. п-1.25 | -Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,125 | 99034,93 | 380,3 | 12379 | 48 | 4510 | 227,7 | 28 |
| | | 1т | | 38036,25 | 143,44 | 4755 | 18 | 94,5 | 0,7 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | К=1,15 и<br>К=1,25 | | | | | | | | | |
| 268д | Е0109-25-1<br>т.ч.<br>п-1.25<br>К=1,15 и<br>К=1,25 | -Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м<br>т | 0,855 | 5876,38<br>---<br>2613,38 | 2525,03<br>---<br>628,04 | 5024<br>---<br>2234 | 2159<br>---<br>537 | 2245<br>---<br>81 | 16,22<br>---<br>2,24 | 14<br>---<br>2 |
| 269д | Е0109-24-1<br>т.ч.<br>п-1.25<br>К=1,15 и<br>К=1,25 | -Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м<br>т | 0,0292 | 16234,07<br>---<br>10453,5 | 5027,99<br>---<br>1339,83 | 474<br>---<br>305 | 147<br>---<br>39 | 279<br>---<br>81 | 64,98<br>---<br>4,76 | 2<br>---<br>- |
| 270д | С12021-237 | -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т<br>т | 0,8842 | 156260<br>---<br>- | -<br>---<br>- | 138165<br>---<br>- | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- |
| 271д | Е0109-48-4<br>т.ч.<br>п-1.25<br>К=1,15 и<br>К=1,25 | -Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий<br>т | 0,8842 | 2773,18<br>---<br>1415,36 | 682,2<br>---<br>- | 2452<br>---<br>1251 | 603<br>---<br>- | 1014<br>---<br>81 | 6,04<br>---<br>- | 5<br>---<br>- |
| 272д | Е0113-26-6<br>т.ч.<br>п-1.25<br>К=1,15 и<br>К=1,25<br>к=2 | -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115<br>м2 | 47,75 | 20,99<br>---<br>4,78 | 0,03<br>---<br>- | 1002<br>---<br>228 | 1<br>---<br>- | 185<br>---<br>81 | 0,02<br>---<br>- | 1<br>---<br>- |
| | | Локальная смета2-1-1(13) | | | | | | | | |
| 8 | Е0112-10-1<br>К=0,5<br>К=0,6<br>К=0,7 | -Демонтаж мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали<br>м2 | 35,64 | 92,81<br>---<br>91,94 | 0,87<br>---<br>0,33 | 3308<br>---<br>3277 | 31<br>---<br>12 | 3522<br>---<br>107,1 | 0,58<br>---<br>- | 21<br>---<br>- |
| 9 | Е0153-2-1 | -Разборка кладки простых стен из кирпича<br>м3 | 26,01 | 4899,14<br>---<br>3018,15 | 1880,99<br>---<br>538,09 | 127436<br>---<br>78508 | 48928<br>---<br>13997 | 98240<br>---<br>106,2 | 21,24<br>---<br>2,91 | 553<br>---<br>76 |
| 10 | Е0107-53-9<br>к=0,8 на<br>демонтаж | -Демонтаж плит парапета массой до 0,5 т(размер плит 1,2х0,85х0,1)<br>шт | 48 | 123,49<br>---<br>52,74 | 70,74<br>---<br>24,85 | 5927<br>---<br>2532 | 3396<br>---<br>1193 | 4693<br>---<br>126 | 0,31<br>---<br>0,1 | 15<br>---<br>5 |
| 11 | Е0108-6-1<br>т.ч.<br>п-1.25<br>К=1,15 и<br>К=1,25 | -Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м<br>м3 | 30,6 | 10529,16<br>---<br>804,71 | 419,8<br>---<br>157,5 | 322226<br>---<br>24627 | 12847<br>---<br>4820 | 31272<br>---<br>106,2 | 5,22<br>---<br>0,76 | 160<br>---<br>23 |
| 12 | Е0112-10-1<br>т.ч.<br>п-1.25<br>К=1,15 и<br>К=1,25 | -Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали(слив карнизный и парапетный)<br>м2 | 36,2 | 185,12<br>---<br>176,21 | 1,55<br>---<br>0,59 | 6702<br>---<br>6379 | 56<br>---<br>21 | 6855<br>---<br>107,1 | 1,12<br>---<br>- | 40<br>---<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | СПрайс стр7 | -Тонколистовая сталь окрашенная в заводских условиях м2 | 37,29 | 575,53<br>- | -<br>- | 21459<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | 661522 | 68928 | | | 841 |
| | | | Тенге | | | 124341 | 20791 | | | 107 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 500440 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 10521 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 140366 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 21459 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 283581 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 149277 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 75 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 22392 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 38983 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 688700 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 997 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 162757 | - | | - |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 147217 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 1396 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 4766 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 138165 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 3860 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 579 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 9065 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 160142 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 27 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 5345 | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 13865 | - | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 13865 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 832 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 14697 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | 863539 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1024 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 168102 | - | | - |

## РАЗДЕЛ 11. Внутренняя отделка

Локальная смета2-1-1(5)

Стены

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е0115-64-3 | -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей | 75,7 | -697,39 | -4,29 | -52792 | -325 | -6183 | -0,52 | -40 |
| | т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен /20мм/ м2 | | -84,79 | -1,64 | -6419 | -124 | 94,5 | -0,01 | -1 |

Потолки

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Е0115-64-4 | -Сплошное выравнивание | 170,8 | -481,03 | -4,93 | -82160 | -841 | -19254 | -0,64 | -109 |
| | т.ч. | бетонных поверхностей | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | п-1.25 | /однослойная штукатурка/ из | | -117,43 | -1,86 | -20056 | -318 | 94,5 | -0,01 | -2 |
| | К=1,15 и | сухих растворных смесей | | | | | | | | |
| | К=1,25 | толщиной до 10мм | | | | | | | | |
| | | потолков/Алинекс Гипс 9 мм, | | | | | | | | |
| | | Финиш 1 мм/ | | | | | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Локальная смета2-1-1(13) | | | | | | | | |
| | | Стены | | | | | | | | |
| 14 | Е0115-36-2 | -Облицовка стен на клее | 75,7 | 574,37 | 6,21 | 43480 | 470 | 9528 | 0,82 | 62 |
| | т.ч. | листовыми | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | п-1.25 | материалами(пом.№310,314,149) | | 131,31 | 1,88 | 9940 | 142 | 94,5 | 0,01 | 1 |
| | К=1,15 и | | | | | | | | | |
| | К=1,25 | м2 | | | | | | | | |
| 15 | Е0115-64-3 | -Сплошное выравнивание | 75,7 | 126,06 | 4,29 | 9543 | 325 | 6183 | 0,52 | 40 |
| | т.ч. | бетонных поверхностей | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | п-1.25 | /однослойная штукатурка/ из | | 84,79 | 1,64 | 6419 | 124 | 94,5 | 0,01 | 1 |
| | К=1,15 и | сухих растворных смесей | | | | | | | | |
| | К=1,25 | толщиной до 10мм стен | | | | | | | | |
| | | /Алинекс Финиш 1 мм/ | | | | | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Потолки | | | | | | | | |
| 16 | Е0115-37-9 | -Облицовка потолков | 62,5 | 842,45 | 3,58 | 52653 | 223 | 19226 | 1,87 | 117 |
| | т.ч. | гипсокартонными листами на | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | п-1.25 | металлическом | | 324,35 | 1,17 | 20272 | 73 | 94,5 | 0,01 | - |
| | К=1,15 и | каркасе(металлический каркас | | | | | | | | |
| | К=1,25 | существующий в пом.№220,232) | | | | | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 17 | Е0115-37-9 | -Облицовка потолков | 108,3 | 1049,89 | 3,58 | 113703 | 387 | 33315 | 1,87 | 203 |
| | т.ч. | гипсокартонными листами на | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | п-1.25 | металлическом | | 324,35 | 1,17 | 35127 | 127 | 94,5 | 0,01 | 1 |
| | К=1,15 и | каркасе(пом.№204,215,216,212,2 | | | | | | | | |
| | К=1,25 | 03,лестн. клетки №1,2) | | | | | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 18 | Е0115-64-4 | -Сплошное выравнивание | 170,8 | 165,48 | 4,93 | 28264 | 841 | 19254 | 0,64 | 109 |
| | т.ч. | бетонных поверхностей | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | п-1.25 | /однослойная штукатурка/ из | | 117,43 | 1,86 | 20056 | 318 | 94,5 | 0,01 | 2 |
| | К=1,15 и | сухих растворных смесей | | | | | | | | |
| | К=1,25 | толщиной до 10мм потолков | | | | | | | | |
| | | /Финиш 1 мм/ | | | | | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Венткороба | | | | | | | | |
| | | Отделка зрительного зала | | | | | | | | |
| 19 | Е0134-57-3 | -Заполнение каркасов потолков | 380 | 67,7 | 1,46 | 25727 | 556 | 25131 | 0,42 | 159 |
| | т.ч. | минераловатными плитами | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | п-1.25 | толщиной заполнения 50 мм | | 66,24 | 0,56 | 25171 | 214 | 99 | - | 1 |
| | К=1,15 и | м2 | | | | | | | | |
| | К=1,25 | | | | | | | | | |
| 20 | СПрайс | -Стоимость плит | 19 | 2944,12 | - | 55938 | - | - | - | - |
| | | минераловатных марки | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | "ISOVER" каркас П 37 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | Установка дугообразной опоры для освещения сцены | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Е0109-24-1 | -Монтаж связей и распорок из | 0,0334 | 16234,07 | 5027,99 | 541 | 168 | 319 | 64,98 | 2 |
| | т.ч. | одиночных и парных уголков, | | | | | | | | |
| | п-1.25 | гнутосварных профилей в | | 10453,5 | 1339,83 | 349 | 45 | 81 | 4,76 | - |
| | К=1,15 и | зданиях пролетом до 24 м и | | | | | | | | |
| | К=1,25 | высотой до 25 м | | | | | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 22 | С12021-237 | -Отдельные конструктивные | 0,0334 | 156260 | - | 5212 | - | - | - | - |
| | | элементы зданий и сооружений | | | | | | | | |
| | | с преобладанием | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | горячекатанных профилей | | | | | | | | |
| | | массой до 0,1 т | | | | | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 23 | Е0109-48-4 | -Электродуговая сварка | 0,0334 | 2773,18 | 682,2 | 92 | 23 | 38 | 6,04 | - |
| | т.ч. | покрытий /ферм,балок/ при | | | | | | | | |
| | п-1.25 | монтаже одноэтажных | | 1415,36 | - | 47 | - | 81 | - | - |
| | К=1,15 и | производственных зданий | | | | | | | | |
| | К=1,25 | т | | | | | | | | |
| 24 | Е0113-26-6 | -Окраска металлических | 1,8 | 36,36 | 0,03 | 65 | - | 7 | 0,02 | - |
| | т.ч. | огрунтованных поверхностей | | | | | | | | |
| | п-1.25 | эмалью ПФ-115 | | 4,78 | - | 9 | - | 81 | - | - |
| | К=1,15 и | м2 | | | | | | | | |
| | К=1,25 | | | | | | | | | |
| | к=2 | | | | | | | | | |
| 25 | Е0108-36-1 | -Установка и разборка | 648,84 | 230,1 | 1,9 | 149295 | 1233 | 88743 | 0,81 | 524 |
| | т.ч. | инвентарных лесов внутренних, | | | | | | | | |
| | п-1.25 | трубчатых при высоте | | 128,09 | 0,7 | 83108 | 454 | 106,2 | - | 2 |
| | К=1,15 и | помещений до 6 | | | | | | | | |
| | К=1,25 | м(пом.№120,301,309) | | | | | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 26 | Е0108-36-2 | -На каждые последующие 4 м | 648,84 | 141,58 | 1,07 | 91863 | 698 | 62862 | 0,57 | 372 |
| | т.ч. | высоты помещений добавлять | | | | | | | | |
| | п-1.25 | м2 | | 90,83 | 0,4 | 58932 | 260 | 106,2 | - | 1 |
| | К=1,15 и | | | | | | | | | |
| | К=1,25 | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | 441426 | 3758 | | 1439 |
| | Тенге | 232954 | 1315 | | 7 |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 435581 | - | - | - |
| Материалы - | Тенге | 230120 | - | - | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 233829 | - | - |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | 55938 | - | - | - |
| Местные материалы - | Тенге | -86604 | - | - | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 238812 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | 119 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 35822 | - | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 40464 | - | - | - |
| ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 714856 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 1562 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 269651 | - | - |
| Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | 5846 | - | - | - |
| Материалы - | Тенге | 48 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 441 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 5212 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 357 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 54 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 372 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 6575 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 494 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | 721431 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1565 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 270145 | - | | - |

## РАЗДЕЛ 12. Наружная отделка

Локальная смета2-1-1(12)

Цоколь

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е0134-56-2 | -Устройство каркасов | 80,01 | 860,09 | 5,59 | 68816 | 447 | 31528 | 2,45 | 196 |
| | т.ч. | акустических конструкций стен | | | | | | | | |
| | п-1.25 | из деревянных брусков при | | 395,89 | 2,14 | 31675 | 171 | 99 | 0,01 | 1 |
| | К=1,15 и | относе от стен на 5 см | | | | | | | | |
| | К=1,25 | м2 | | | | | | | | |
| 2 | Е0134-60-5 | -Облицовка каркасов стен | 80,01 | 198,71 | 5,51 | 15899 | 441 | 13141 | 1,02 | 82 |
| | т.ч. | неперфорированными плитами | | | | | | | | |
| | п-1.25 | акустическими | | 163,79 | 2,11 | 13105 | 169 | 99 | 0,01 | 1 |
| | К=1,15 и | м2 | | | | | | | | |
| | К=1,25 | | | | | | | | | |
| 3 | СПрайс | -Панель фасадная "Docke" | 80,01 | 2492 | - | 199385 | - | - | - | - |
| | | Камень "Stein" Янтарный | | | | | | | | |
| | | 1,113х0,467 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Стены | | | | | | | | |
| 4 | СПрайс | -Плиты теплоизоляционные | 81,32 | 6438,78 | - | 523602 | - | - | - | - |
| | | РОКЛАЙТ | | | | | | | | |
| | | м3 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | СПрайс | -Ветрозащитная пленка | 866,56 | 59,16 | - | 51262 | - | - | - | - |
| | | спанлайт | | | | | | | | |
| | | м2 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Е0115-38-1 | -Облицовка стен фасадов зданий | 356,82 | 1782,98 | 4,99 | 636202 | 1780 | 181663 | 3,11 | 1108 |
| | т.ч. | искусственными плитами на | | | | | | | | |
| | п-1.25 | металлическом каркасе | | 537,22 | 1,52 | 191692 | 544 | 94,5 | 0,01 | 2 |
| | К=1,15 и | м2 | | | | | | | | |
| | К=1,25 | | | | | | | | | |
| 7 | СПрайс | -Стоимость линеарной панели с | 378,23 | 3006,22 | - | 1137044 | - | - | - | - |
| | | планками | | | | | | | | |
| | | м2 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12 | Тенге | | | 2632210 | 2668 | | | 1386 |
| | | | Тенге | | | 236472 | 884 | | | 4 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 2632210 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 481777 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 237356 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 1911294 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 226332 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 113 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 33950 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 171513 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 3030055 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1502 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 271306 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | Тенге | | | 3030055 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1502 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 271306 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ | Тенге | | | 2371184 | 81403 | | | 3320 |
| | | | --- | | | --- | --- | | | --- |
| | | | Тенге | | | 537492 | 24881 | | | 128 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 2368264 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | -323356 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 557167 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 1876669 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 205564 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 554511 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 277 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 83177 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 175367 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 3098142 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 3698 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 640343 | - | | - |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 153063 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 1443 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 5206 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 143377 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 4217 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 633 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 9437 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 166716 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 30 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 5839 | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 13865 | - | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 13865 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 832 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 14697 | - | - | | - |
| | | Стоимость прочих работ - | Тенге | | | -164008 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | -9840 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость прочих работ - | Тенге | | | -173848 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ИТОГО ПО АКТУ | | Тенге | | | 3105707 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 3728 |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | - | 646182 | - | | - |

Принял: Баймусина Л. И.

Директор ГККП «Школа детского творчества акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная»

Технадзор: Кожагильдина К.Т.

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: ГККП «Школа детского творчества акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная» Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №8 от 06.03.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГККП "Школа детского творчества акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная" г. Костанай, ул. Алтынсарина,109

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГККП "Школа детского творчества акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная". Сантехнические работы ВК

А К Т N 18 (Локальная смета 2-1-2)

)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП рабочих строителей | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП рабочих строителей | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | РАЗДЕЛ 6. Дренажная канализация | | | | | | | | | | |
| 196 | Е0116-15-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм 1шт | 4 | -1091,42 | -49,05 | -4366 | -196 | -1438 | -1,69 | -7 | | |
| | | | | -292,39 | -19,69 | -1170 | -79 | 115,2 | -0,09 | - | | |
| 197 | СПрайс стр143 | -Клапан обратный фланцевый 19ч21бр диам.50 мм шт | 2 | -1977,78 | - | -3956 | - | - | - | - | | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 198 | С130902-51 | -Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт | 2 | -3500 | - | -7000 | - | - | - | - | | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 199 | Е0118-22-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Установка манометров с трехходовым краном комплект | 2 | -383,62 | -2,02 | -767 | -4 | -111 | -0,26 | -1 | | |
| | | | | -47,97 | - | -96 | - | 115,2 | - | - | | |
| 200 | СПрайс | -Манометр МПЗ-У | 2 | -830,67 | - | -1661 | - | - | - | - | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | стр70 | шт | | | | | | | | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 201 | Е0116-10-2 | -Прокладка трубопроводов | 16 | -642,28 | -17,65 | -10277 | -282 | -2249 | -0,64 | -10 |
| | т.ч. | отопления и водоснабжения из | | | | | | | | |
| | п-1.25 | стальных электросварных труб | | -115,4 | -6,61 | -1846 | -106 | 115,2 | -0,03 | -1 |
| | К=1,15 и | диам. 50 мм | | | | | | | | |
| | К=1,25 | м | | | | | | | | |
| 202 | Е0116-10-1 | -Прокладка трубопроводов | 3 | -349,28 | -17,65 | -1048 | -53 | -422 | -0,64 | -2 |
| | т.ч. | отопления и водоснабжения из | | | | | | | | |
| | п-1.25 | стальных электросварных труб | | -115,4 | -6,61 | -346 | -20 | 115,2 | -0,03 | - |
| | К=1,15 и | диам. до 40 мм | | | | | | | | |
| | К=1,25 | м | | | | | | | | |
| 203 | Е0109-62-7 | -Изготовление листовых | 0,002 | -57770,9 | -20485,8 | -116 | -41 | -61 | -185,15 | - |
| | т.ч. | конструкций массой до 0,5 т | | | | | | | | |
| | п-1.25 | /бачки, течки, воронки, | | -33327 | -4349,75 | -67 | -9 | 81 | -16,28 | - |
| | К=1,15 и | желоба, лотки ипр./ в | | | | | | | | |
| | К=1,25 | построечных условиях и на | | | | | | | | |
| | | производственных базах | | | | | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 204 | С11011-887 | -Прокат тонколистовой | 0,002 | -59000 | - | -118 | - | - | - | - |
| | Изм. и | холоднокатаный в листах с | | | | | | | | |
| | доп.вып.9 | обрезными кромками, толщиной | | - | - | - | - | - | - | - |
| | СН РК 8. | до 3,9 мм, нормальной | | | | | | | | |
| | 02-04-2002 | /обычной/ точности прокатки | | | | | | | | |
| | СН РК | из углеродистой стали | | | | | | | | |
| | 8.02-04С- | обыкновенного качества | | | | | | | | |
| | 2004 | т | | | | | | | | |
| 205 | Ц0112-699-2 | -Отборное устройство | 2 | -189,9 | -26,6 | -380 | -53 | -357 | -1 | -2 |
| | | шт | | | | | | | | |
| | | | | -155 | - | -310 | - | 115,2 | - | - |
| 206 | СПрайс | -Отборное устройство 1,6-70У | 2 | -720,61 | - | -1441 | - | - | - | - |
| | стр69 | шт | | | | | | | | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 207 | Е0113-16-6 | -Огрунтовка металлических | 4,2 | -22,68 | -0,06 | -95 | - | -23 | -0,03 | - |
| | т.ч. | поверхностей грунтовкой | | | | | | | | |
| | п-1.25 | ГФ-021 за один раз | | -6,68 | -0,03 | -28 | - | 81 | - | - |
| | К=1,15 и | м2 | | | | | | | | |
| | К=1,25 | | | | | | | | | |
| 208 | Е0113-26-6 | -Окраска металлических | 4,2 | -25,47 | -0,03 | -107 | - | -16 | -0,02 | - |
| | т.ч. | огрунтованных поверхностей | | | | | | | | |
| | п-1.25 | эмалью ПФ-115 | | -4,78 | - | -20 | - | 81 | - | - |
| | К=1,15 и | м2 | | | | | | | | |
| | К=1,25 | | | | | | | | | |
| 209 | С130810-45 | -Крепления для трубопроводов | 0,48 | -200 | - | -96 | - | - | - | - |
| | | /кронштейны, планки, хомуты/ | | | | | | | | |
| | | кг | | - | - | - | - | - | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | | Тенге | | | -31427 | -630 | | | -22 |
| | | | Тенге | | | -3883 | -213 | | | -1 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | -320 | - | - | | - |
| | Материалы - | | Тенге | | | -199 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | - | -48 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | -118 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | -39 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | -6 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | -22 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | -381 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | -54 | - | | - |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | -116 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | -8 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | -75 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | -61 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | -9 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | -11 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | -187 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | -85 | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | -30991 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | -12480 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | -3973 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | -14154 | - | - | | - |
| | | Сдача и испытание - | Тенге | | | -3 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | -4576 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | -2 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | -686 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | -2134 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | -37702 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | -25 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | -4659 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | -38270 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | -25 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | -4798 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ | Тенге | | | -31427 | -630 | | | -22 |
| | | | --- | | | --- | --- | | | --- |
| | | | Тенге | | | -3883 | -213 | | | -1 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | -320 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | -199 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | -48 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | -118 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | -39 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | -6 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | -22 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | -381 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | -54 | - | | - |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | -116 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | -8 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | -75 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | -61 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | -9 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | -11 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | -187 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | -85 | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | -30991 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | -12480 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | -3973 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | -14154 | - | - | | - |
| | | Сдача и испытание - | Тенге | | | -3 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | -4576 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | -2 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | -686 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | -2134 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | -37702 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | -25 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | -4659 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО АКТУ | Тенге | | | -38270 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | -25 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | -4798 | - | | - |

Принял: Байдусина Л. И.

Директор ГККП «Школа детского творчества акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная»

Сдал: Овнанян

Директор ТОО «Сыл»

Технадзор: Кожагильдина К.Т.

Заказчик: ГККП «Школа детского творчества акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная» Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №8 от 06.03.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГККП "Школа детского творчества акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная" г. Костанай, ул. Алтынсарина,109

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГККП "Школа детского творчества акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная". Сантехнические работы ОВ

А К Т N 19 (Локальная смета 2-1-3)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Накладные расходы Тенге | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | % | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 2. Отопление | | | | | | | | |
| | | Отопление | | | | | | | | |
| 34 | E0116-29-1 | -Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм | 1150 м | 12,96 | - | 14907 | - | 16775 | 0,06 | 68 |
| | т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | | | 12,66 | - | 14562 | - | 115,2 | - | - |
| 35 | E0116-29-2 | -Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм | 30 м | 13,1 | - | 393 | - | 438 | 0,06 | 2 |
| | т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | | | 12,66 | - | 380 | - | 115,2 | - | - |
| | | Локальная смета 2-1-3(2) | | | | | | | | |
| 1 | E0126-9-1 | -Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими | 390 | 100,78 | 10,59 | 39302 | 4129 | 20999 | 0,32 | 126 |
| | т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | | | 55,89 | 3,94 | 21797 | 1536 | 90 | 0,02 | 7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | толщиной 40 мм<br>м | | | | | | | | |
| 2 | Е0126-9-2<br>т.ч.<br>п-1.25<br>К=1,15 и<br>К=1,25 | -Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм<br>м | 60 | 115,45<br>66,24 | 12,41<br>4,79 | 6927<br>3974 | 745<br>287 | 3835<br>90 | 0,39<br>0,02 | 23<br>1 |
| 3 | С11031-179<br>Изм. и<br>доп.вып.4<br>СН РК 8.<br>02-04-2002<br>СН РК<br>8.02-04С-<br>2004 | -Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные<br>м3 | 10,04 | 10300<br>- | -<br>- | 103361<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге<br>----<br>Тенге | | 164890<br>---------<br>40713 | 4874<br>---------<br>1823 | | | 219<br>---------<br>9 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | 149590 | - | - | | - |
| | Материалы - | | | Тенге | | 15584 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | | | Тенге | | - | 27594 | - | | - |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | 103361 | - | - | | - |
| | Накладные расходы - | | | Тенге | | 24835 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | | чел.-ч | | - | - | - | | 12 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | | Тенге | | - | 3725 | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | | Тенге | | 10466 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | 184891 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | - | - | - | | 170 |
| | Сметная заработная плата - | | | Тенге | | - | 31320 | - | | - |
| | Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | 15300 | - | - | | - |
| | Материалы - | | | Тенге | | 295 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | | | Тенге | | - | 14942 | - | | - |
| | Местные материалы - | | | Тенге | | 63 | - | - | | - |
| | Сдача и испытание - | | | Тенге | | 435 | - | - | | - |
| | Накладные расходы - | | | Тенге | | 17213 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | | чел.-ч | | - | - | - | | 9 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | | Тенге | | - | 2582 | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | | Тенге | | 1951 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | 34463 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | - | - | - | | 79 |
| | Сметная заработная плата - | | | Тенге | | - | 17523 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | 219354 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | - | - | - | | 249 |
| | Сметная заработная плата - | | | Тенге | | - | 48843 | - | | - |

## РАЗДЕЛ 3. Тепловый пункт

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Ц0111-350-4 | -Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 80 мм | 1 | 865,16 | 1,63 | 865 | 2 | 769 | 4,12 | 4 |
| | | шт | | 667,44 | - | 667 | - | 115,2 | - | - |
| 68 | Е0118-22-2 | -Установка манометров с трехходовым краном | 2 | -383,62 | -2,02 | -767 | -4 | -111 | -0,26 | -1 |
| т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | | комплект | | -47,97 | - | -96 | - | 115,2 | - | - |
| 70 | СПрайс стр70 | -Манометр МПЗ-Ус пред.изм.16 кгс/см | 2 | -830,67 | - | -1661 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 75 | Е0118-22-4 | -Установка термометров в оправе прямых | 1 | -72,96 | - | -73 | - | -74 | -0,37 | - |
| т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | | комплект | | -63,96 | - | -64 | - | 115,2 | - | - |
| 76 | СПрайс стр73 | -Термометры ТТЖ №3, ТТЖ №4 | 1 | -687,3 | - | -687 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 82 | Е0116-29-1 | -Гидравлическое испытание трубопроводов систем | 29 | 12,96 | - | 376 | - | 423 | 0,06 | 2 |
| т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | | отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм | | 12,66 | - | 367 | - | 115,2 | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 83 | Е0116-29-2 | -Гидравлическое испытание трубопроводов систем | 20 | 13,1 | - | 262 | - | 292 | 0,06 | 1 |
| т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | | отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм | | 12,66 | - | 253 | - | 115,2 | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 84 | Е0116-29-4 | -Гидравлическое испытание трубопроводов систем | 2,2 | 16,01 | - | 35 | - | 32 | 0,06 | - |
| т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | | отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 400 мм | | 12,66 | - | 28 | - | 115,2 | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| | | Локальная смета 2-1-3(2) | | | | | | | | |
| 4 | Е0126-9-1 | -Изоляция трубопроводов | 4 | 100,78 | 10,59 | 403 | 42 | 215 | 0,32 | 1 |
| т.ч. п-1.25 К=1,15 и | | диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из | | 55,89 | 3,94 | 224 | 16 | 90 | 0,02 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | К=1,25 | супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм м | | | | | | | | |
| 5 | Е0126-9-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм м | 25 | 115,45 | 12,41 | 2886 | 310 | 1598 | 0,39 | 10 |
| | | | | 66,24 | 4,79 | 1656 | 120 | 90 | 0,02 | 1 |
| 6 | Е0126-9-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм м | 22,2 | 144,34 | 14,35 | 3204 | 319 | 1885 | 0,51 | 11 |
| | | | | 89,01 | 5,35 | 1976 | 119 | 90 | 0,03 | 1 |
| 7 | С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные м3 | 2,04 | 10300 | - | 20983 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | | Тенге | | | 25826 | 669 | | | 29 |
| | | | Тенге | | | 5011 | 254 | | | 1 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 27476 | - | - | | - |
| | Материалы - | | Тенге | | | 1967 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | - | 4110 | - | | - |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 20983 | - | - | | - |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | 3699 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 2 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | | - | 555 | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 1871 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 33046 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 25 |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | - | 4665 | - | | - |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | -1651 | - | - | | - |
| | Материалы - | | Тенге | | | -467 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | - | 1156 | - | | - |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | -2349 | - | - | | - |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 12 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сдача и испытание - | Тенге | | | 34 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1332 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 200 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | -19 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | -338 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 7 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 1356 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 32708 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 32 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 6020 | - | | - |

## РАЗДЕЛ 4. Вентиляция

### Приточные установки

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | Е0120-31-2 | -Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т | 3 | 2036,03 | 120,34 | 6108 | 361 | 5806 | 9,97 | 30 |
| | т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | шт | | 1635,56 | 44,3 | 4907 | 133 | 115,2 | 0,22 | 1 |
| 103 | СПрайс стр.157 | -Вентилятор канальный прямоугольный ВКП 80-50ЕР | 3 | 116069,67 | - | 348209 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 104 | Е0120-47-1 | -Установка воздухонагревателей для обводного канала двухрядных производительностью до 10 тыс. м3-час | 3 | 2259,33 | 213,33 | 6778 | 640 | 5947 | 9,27 | 28 |
| | т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | | | 1640,99 | 79,73 | 4923 | 239 | 115,2 | 0,39 | 1 |
| | | шт | | | | | | | | |
| 105 | СПрайс стр.158 | -Нагреватель канальный водяной ВНП 80-50/2 | 3 | 23060,91 | - | 69183 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 106 | Е0120-37-1 | -Установка фильтров ячейковых | 3 | 1028,98 | 55,61 | 3087 | 167 | 3085 | 5 | 15 |
| | т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | м2 | | 872,12 | 20,67 | 2616 | 62 | 115,2 | 0,11 | - |
| 107 | СПрайс стр.159 | -Фильтр канальный прямоугольный ФЯГ 80х50 | 3 | 6627,54 | - | 19883 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 108 | СПрайс стр.159 | -Сменная фильтрующая кассета "Кассета ФЯГ 80х50" | 3 | 3318,71 | - | 9956 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 109 | Е0120-26-10 | -Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 2-5 сечением 400х400 мм/800х500/ | 3 | 533,09 | 23,24 | 1599 | 70 | 1279 | 2,2 | 7 |
| | т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | шт | | 361,34 | 8,86 | 1084 | 27 | 115,2 | 0,04 | - |
| 110 | СПрайс стр.160 | -Глушитель шума трубчатый прямоугольный ГТПи 80-50-90 | 3 | 9426,89 | - | 28281 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 111 | Е0120-16-1 | -Установка клапанов воздушных | 3 | 1018,34 | 72,83 | 3055 | 218 | 2170 | 3,86 | 12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | утепленных КВУ с электрическим или пневматическим приводом периметром до 3200 мм | | 624,88 | 2,95 | 1875 | 9 | 115,2 | 0,14 | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 112 | СПрайс стр.161-163 | -Клапан воздушный ВК 500х800 с электроприводом | 3 | 18899,67 | - | 56699 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 114 | Ц0108-481-2-0 | -Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т | 3 | 456,2 | 24,2 | 1369 | 73 | 619 | 1 | 3 |
| | | | | 239 | 2,3 | 717 | 7 | 85,5 | 0,01 | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 115 | Е0120-11-2 | -Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2 | 3 | 400 | 37,38 | 1200 | 112 | 1009 | 1,68 | 5 |
| | т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | | | 277,12 | 14,77 | 831 | 44 | 115,2 | 0,07 | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 116 | СПрайс стр.164 | -Решетка наружная РН 500х800 | 3 | 5636,67 | - | 16910 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 117 | Е0120-29-1 | -Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | 8 | 1456,51 | 9,12 | 11652 | 73 | 10318 | 6,94 | 56 |
| | т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | | | 1116,64 | 2,95 | 8933 | 24 | 115,2 | 0,01 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 118 | СПрайс стр.165 | -Гибкие вставки ВГ 80-50 | 20 | 3283,11 | - | 65662 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 120 | Е0120-3-12 | -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | 49,4 | 1870,64 | 11,52 | 92410 | 569 | 8440 | 0,9 | 44 |
| | т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | | | 143,99 | 4,32 | 7113 | 213 | 115,2 | 0,02 | 1 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Теплоснабжение приточных установок | | | | | | | | |
| 123 | Е0116-7-8 | -Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм | 100 | 1099,41 | 15,26 | 109941 | 1526 | 12969 | 0,64 | 64 |
| | т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | | | 106,87 | 5,71 | 10687 | 571 | 115,2 | 0,03 | 3 |
| | | м | | | | | | | | |
| 124 | Е0116-29-2 | -Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм | 100 | 12,73 | - | 1273 | - | 1416 | 0,06 | 6 |
| | т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | | | 12,29 | - | 1229 | - | 115,2 | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 125 | Ц0108-572-7 | -Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт | 3 | 3458 | 241 | 10374 | 723 | 1760 | 4 | 12 |
| | | | | 630 | 56,3 | 1890 | 169 | 85,5 | 0,33 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм<br>шт | | | | | | | | |
| 126 | СПрайс стр.168 | -Щит управления ЩУТ4-11(380)<br>шт | 3 | 229518,93<br>- | -<br>- | 688557<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 127 | Е0118-13-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т<br>1насос | 3 | 3586,49<br>2551,28 | 150,21<br>56,25 | 10759<br>7654 | 451<br>169 | 9012<br>115,2 | 14,95<br>0,28 | 45<br>1 |
| 128 | СПрайс стр.169 | -Водосмесительный узел СУ 3-1-60-6,3<br>шт | 3 | 38257,58<br>- | -<br>- | 114773<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 129 | Ц0111-350-3 | -Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 50 мм<br>шт | 3 | 530,56<br>477 | 1,58<br>- | 1592<br>1431 | 5<br>- | 1159<br>81 | 3<br>- | 9<br>- |
| 130 | СПрайс стр.170 | -Терморегулятор МРТ24<br>шт | 3 | 8725,74<br>- | -<br>- | 26177<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 131 | Ц0108-54-3 | -Трансформатор напряжения, напряжение 20 кВ, трехфазный<br>шт | 3 | 697,7<br>547 | 57,4<br>13,5 | 2093<br>1641 | 172<br>40 | 1438<br>85,5 | 3<br>0,08 | 9<br>- |
| 132 | СПрайс стр.172 | -Трансформатор напряжения ТП20<br>шт | 3 | 4025,18<br>- | -<br>- | 12076<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 133 | Ц0111-30-1 | -Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях<br>шт | 3 | 64,86<br>49,5 | -<br>- | 195<br>149 | -<br>- | 120<br>81 | 0,29<br>- | 1<br>- |
| 134 | СПрайс стр.173 | -Термостат защиты от замерзания NTF<br>шт | 3 | 7097,06<br>- | -<br>- | 21291<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 135 | Е0113-16-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз/Вектор 1236 в 2 слоя/<br>м2 | 50 | 5,34<br>5,05 | 0,03<br>- | 267<br>252 | 1<br>- | 204<br>81 | 0,02<br>- | 1<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | Е0113-26-21 | -Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177/Вектор 1214 в 1 слой/ м2 | 25 | 3,78 | 0,03 | 95 | 1 | 73 | 0,02 | - |
| | т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | | | 3,6 | - | 90 | - | 81 | - | - |
| 137 | СПрайс стр52 | -Мастика Вектор 1236 кг | 6,63 | 736,39 | - | 4879 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 138 | СПрайс стр52 | -Мастика Вектор 1214 кг | 3,5 | 631,19 | - | 2209 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Локальная смета 2-1-3(2) | | | | | | | | |
| 8 | Е0126-9-2 | -Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм м | 100 | 115,45 | 12,41 | 11545 | 1241 | 6392 | 0,39 | 39 |
| | т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | | | 66,24 | 4,79 | 6624 | 479 | 90 | 0,02 | 2 |
| 9 | С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные м3 | 4,3 | 10300 | - | 44290 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | 1804426 | 6403 | | | 384 |
| | Тенге | 64646 | 2186 | | | 11 |
| Стоимость оборудования - | Тенге | 688557 | - | - | | - |
| ВСЕГО,Стоимость оборудования - | Тенге | 688557 | - | - | | - |
| Стоимость монтажных работ - | Тенге | 75166 | - | - | | - |
| Материалы - | Тенге | 8822 | - | - | | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 6044 | - | | - |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | 59544 | - | - | | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 5096 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | | 3 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 764 | - | | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 4816 | - | - | | - |
| ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | Тенге | 85078 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | | 38 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 6808 | - | | - |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 63285 | - | - | | - |
| Материалы - | Тенге | 3698 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 7445 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 51378 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 6670 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 1000 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 4197 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 74152 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 46 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 8446 | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 977418 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 191804 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 53343 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 729555 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 19 | - | - | | - |
| | | Сдача и испытание - | Тенге | | | 1643 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 61452 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 31 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 9218 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 62332 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 1101202 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 349 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 62561 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 1948989 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 432 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 77815 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ | Тенге | | | 1995142 | 11946 | | | 632 |
| | | | --- | | | --- | --- | | | --- |
| | | | Тенге | | | 110371 | 4263 | | | 21 |
| | | Стоимость оборудования - | Тенге | | | 688557 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость оборудования - | Тенге | | | 688557 | - | - | | - |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 75166 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 8822 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 6044 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 59544 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 5096 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 764 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 4816 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 85078 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 38 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 6808 | - | | - |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 240352 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 21249 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 39149 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 175721 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 35204 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 18 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 5281 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 16533 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 292089 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 241 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 44430 | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 991067 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 191632 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 69441 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 727207 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 94 | - | - | | - |
| | | Сдача и испытание - | Тенге | | | 2111 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 79996 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 40 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 11999 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 64264 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 1135327 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 434 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 81440 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО АКТУ | Тенге | | | 2201050 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 713 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 132678 | - | | - |

Принял: Баймусина Л. И.

Директор ГККП «Школа детского творчества акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная»

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Технадзор: Кожагильдина К.Т.

Заказчик: ГККП «Школа детского творчества акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная» Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №8 от 06.03.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГККП "Школа детского творчества акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная" г. Костанай, ул. Алтынсарина,109

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГККП "Школа детского творчества акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная". Внутреннее электроснабжение

А К Т N 20 (Локальная смета 2-1-4)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей | Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей | Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 2. Электромонтажные работы | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Е0121-17-12 | -Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и | 37 | 154,18 | - | 5705 | - | 5137 | 0,89 | 33 | | | | |
| | т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д. шт | | 142,83 | - | 5285 | - | 97,2 | - | - | | | | |
| 27 | СПрайс стр184 | -Молния-220 РИП табло/ световой оповещатель "Выход" шт | 37 | 1503,11 | - | 55615 | - | - | - | - | | | | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 28 | СПрайс стр185 | -Лампы накаливания ЛОН 60 шт | 37 | 13,05 | - | 483 | - | - | - | - | | | | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 77 | Е0121-23-1 | -Монтаж вводно-распределительных | 3 | 2252,25 | - | 6757 | - | 4074 | 8,03 | 24 | | | | |
| | т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | устройств шкаф | | 1397,25 | - | 4192 | - | 97,2 | - | - | | | | |
| 78 | 75-6-41 | -Вводные панели, типа ВРУ-1-11-10, номинальный ток | 1 | 120700 | - | 120700 | - | - | - | - | | | | |
| | | панели 250 А, количество и номинальный ток вводного | | - | - | - | - | - | - | - | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | аппарата 2х250 А | | | | | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 79 | 75-6-49 | -Распределительная панель, типа ВРУ-1-42-01, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100 | 2 | 109400 | - | 218800 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| | | Постановочное освещение | | | | | | | | |
| 84 | Е0121-2-1 | -Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами | 76 | 80,78 | 8,65 | 6139 | 658 | 4318 | 0,33 | 25 |
| | т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | | | 53,05 | 5,41 | 4032 | 411 | 97,2 | 0,02 | 2 |
| | | м | | | | | | | | |
| 85 | Е0121-4-2 | -Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2/ в трубе-5 проводов, лист ЭОМ 25,26,27/ | 76 | 12,7 | 1,37 | 965 | 104 | 845 | 0,07 | 5 |
| | т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | | | 10,61 | 0,82 | 807 | 63 | 97,2 | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 86 | Е0121-4-7 | -Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава | 304 | 5,17 | - | 1571 | - | 1400 | 0,03 | 9 |
| | т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | | | 4,74 | - | 1440 | - | 97,2 | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 87 | Е0121-9-1 | -Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 | 34 | 30,63 | - | 1042 | - | 941 | 0,17 | 6 |
| | т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | м | | 28,46 | - | 968 | - | 97,2 | - | - |
| 88 | С151607-121 | -Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2 | 0,2987 | 19900 | - | 5944 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 1000м | | | | | | | | |
| 89 | С151607-123 | -Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 6 мм2 | 0,1277 | 29000 | - | 3704 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 1000м | | | | | | | | |
| 90 | Е0121-11-1 | -Прокладка кабелей сечением до | 9,6 | 109,26 | 13,63 | 1049 | 131 | 921 | 0,56 | 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами | | 90,05 | 8,64 | 864 | 83 | 97,2 | 0,04 | - |
| | | м кабеля | | | | | | | | |
| 91 | С151601-342 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 | 0,0098 | 60500 | - | 592 | - | - | - | - |
| | | 1000м | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Локальная смета 2-1-4(1) | | | | | | | | |
| | | Молниезащита | | | | | | | | |
| 13 | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 6,3 | 251,77 | - | 1586 | - | 1613 | 1,77 | 11 |
| | т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | | | 251,77 | - | 1586 | - | 101,7 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 14 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 6,3 | 154,22 | - | 972 | - | 988 | 1,12 | 7 |
| | т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | | | 154,22 | - | 972 | - | 101,7 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 15 | Ц0108-472-2 | Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 | 45 | 61,9 | 3,3 | 2786 | 149 | 900 | 0,14 | 6 |
| | | | | 23 | 0,4 | 1035 | 18 | 85,5 | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 16 | Ц0108-471-4 | Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм | 12 | 330,1 | 24,1 | 3961 | 289 | 1216 | 0,7 | 8 |
| | | шт | | 116 | 2,5 | 1392 | 30 | 85,5 | 0,01 | - |
| 17 | Ц0108-472-9 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм | 41 | 93,5 | 3,1 | 3834 | 127 | 1146 | 0,18 | 7 |
| | | | | 32,4 | 0,3 | 1328 | 12 | 85,5 | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| | | Локальная смета 2-1-4(2) | | | | | | | | |
| | | Электромонтажные работы(ИСКЛЮЧИТЬ) | | | | | | | | |
| 11 | Е0121-17-1 | Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды | 10 | -197,28 | -71,95 | -1973 | -719 | -1407 | -0,63 | -6 |
| | т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | | | -99,88 | -44,92 | -999 | -449 | 97,2 | -0,2 | -2 |
| | | шт | | | | | | | | |
| 12 | СПрайс стр176 | Светильник RKL160-1x60 | 10 | -3204,79 | - | -32048 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Е0121-18-2 | Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях | 33 | -438,21 | -111,23 | -14461 | -3670 | -11556 | -1,85 | -61 |
| | т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | | | -297,56 | -62,71 | -9820 | -2069 | 97,2 | -0,28 | -9 |
| | | шт | | | | | | | | |
| 14 | СПрайс стр178 | Светильник ARS/S 418-4x18 | 33 | -2624,12 | - | -86596 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Е0121-17-7 | Монтаж люстр или подвесных | 2 | -610,77 | -132,51 | -1222 | -265 | -937 | -2,31 | -5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | светильников, до 12 ламп накаливания шт | | -395,89 | -85,91 | -792 | -172 | 97,2 | -0,37 | -1 |
| 25 | СПрайс стр183 | -Люстра Gela 12-ти рожковая шт | 2 | -47493,88 | - | -94988 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | С151706-77 | -Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20 /ЛВ18/ шт | 132 | -82 | - | -10824 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | С151705-3 | -Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220/ и тип 40С-220/ шт | 132 | -14 | - | -1848 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | | 198245 | -3198 | | | 76 |
| | | | Тенге | | | 12290 | -2074 | | | -9 |
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 339500 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 339500 | - | - | | - |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | -143812 | - | - | | - |
| | Материалы - | | Тенге | | | 9618 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | - | 7659 | - | | - |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | -159965 | - | - | | - |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | 6998 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 3 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | | - | 1050 | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | -8209 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | -145023 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 52 |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | - | 8709 | - | | - |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 2558 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | - | 2558 | - | | - |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | 2601 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 1 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | | - | 390 | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 310 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 5468 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 20 |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | - | 2948 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | | 199945 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 71 |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | - | 11657 | - | | - |

## РАЗДЕЛ 2. Электромонтажные работы(ВКЛЮЧИТЬ)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е0121-17-7 | -Монтаж люстр или подвесных | 4 | 610,77 | 132,51 | 2443 | 530 | 1873 | 2,31 | 9 |
| | т.ч. | светильников, до 12 ламп | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | накаливания шт | | 395,89 | 85,91 | 1584 | 344 | 97,2 | 0,37 | 1 |
| 2 | Е0121-17-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Монтаж люстр или подвесных светильников, до 30 ламп накаливания шт | 12 | 1750,27 | 398,42 | 21003 | 4781 | 12562 | 5,28 | 63 |
| | | | | 866,81 | 210,19 | 10402 | 2522 | 97,2 | 0,95 | 11 |
| 3 | СПрайс | -Люстра 33047/650 шт | 3 | 82845,22 | - | 248536 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | СПрайс | -Люстра 33191/800 шт | 2 | 32714,45 | - | 65429 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | СПрайс | -Люстра 33199/800 шт | 2 | 38127,63 | - | 76255 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | СПрайс | -Люстра TP7296/S шт | 2 | 18828,46 | - | 37657 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | СПрайс | -Лампа энергосберегающая 15W шт | 42 | 209,64 | - | 8805 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | СПрайс | -Лампа энергосберегающая 11W шт | 125 | 193,82 | - | 24228 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | СПрайс | -Люстра 33191/1000 шт | 3 | 48843,24 | - | 146530 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | СПрайс | -Лампа энергосберегающая 15W шт | 81 | 221,51 | - | 17942 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | СПрайс | -Люстра М-8034/7D шт | 2 | 12808,1 | - | 25616 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | СПрайс | -Лампа энергосберегающая 9W шт | 28 | 209,64 | - | 5870 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | СПрайс | -Люстра 33191/800 шт | 1 | 34638,83 | - | 34639 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | СПрайс | -Лампа энергосберегающая 9W шт | 5 | 209,64 | - | 1048 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | СПрайс | -Люстра М-8034/7 шт | 1 | 12096,1 | - | 12096 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | СПрайс | -Лампа 75W шт | 12 | 79,11 | - | 949 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Е0121-17-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и | -Монтаж бра и плафонов, до 2 ламп накаливания шт | 16 | 212,07 | 7,88 | 3393 | 126 | 1409 | 0,56 | 9 |
| | | | | 87,46 | 3,12 | 1399 | 50 | 97,2 | 0,02 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | К=1,25 | | | | | | | | | |
| 18 | СПрайс стр181 | -Бра<br>шт | 16 | 2252,66<br>- | -<br>- | 36043<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 19 | Е0121-17-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды<br>шт | 200 | 197,28<br>99,88 | 71,95<br>44,92 | 39455<br>19976 | 14390<br>8983 | 28148<br>97,2 | 0,63<br>0,2 | 127<br>39 |
| 20 | СПрайс | -Споты<br>шт | 200 | 237,33<br>- | -<br>- | 47467<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 21 | Е0121-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами<br>м кабеля | 35 | 109,26<br>90,05 | 13,63<br>8,64 | 3824<br>3152 | 477<br>302 | 3357<br>97,2 | 0,56<br>0,04 | 19<br>1 |
| 22 | С151601-593 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002 | -Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2<br>1000м | 0,0357 | 248700<br>- | -<br>- | 8879<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 23 | Е0121-24-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене<br>шт | 1 | 666,89<br>522,68 | 45,21<br>17,92 | 667<br>523 | 45<br>18 | 525<br>97,2 | 3,04<br>0,09 | 3<br>- |
| 24 | СПрайс | -Щит освещения ЩРН-12<br>шт | 1 | 1292,28<br>- | -<br>- | 1292<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 25 | Е0121-22-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке<br>шт | 12 | 39,12<br>33,9 | -<br>- | 469<br>407 | -<br>- | 395<br>97,2 | 0,22<br>- | 3<br>- |
| 26 | СПрайс стр188 | -Розетка штепсельная РС16-264<br>шт | 12 | 111,55<br>- | -<br>- | 1339<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге<br>----<br>Тенге | | | 871874<br>---<br>37441 | 20350<br>---<br>12219 | | | 233<br>---<br>54 |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 871874 | - | - | | - |
| | Материалы - | | Тенге | | | 13465 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | - | 49661 | - | | - |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 800619 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 48270 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 24 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 7241 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 55209 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 975353 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 311 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 56901 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 975353 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 311 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 56901 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. Строительные работы | | | | | | | | |
| 37 | Е0169-3-1 | -Пробивка гнезд в кирпичных стенах, размер стороны 130 мм | 254 | 195,71 | 137,68 | 49711 | 34971 | 22845 | 0,37 | 95 |
| | | гнездо | | 58,03 | 53,01 | 14740 | 13465 | 81 | 0,29 | 74 |
| 38 | Е0169-8-1 | -Заделка гнезд в кирпичных стенах | 254 | 519,96 | 36,3 | 132070 | 9220 | 70273 | 2,27 | 577 |
| | | гнездо | | 335,48 | 6,08 | 85212 | 1544 | 81 | 0,03 | 9 |
| 39 | Е0169-3-3 | -Пробивка гнезд в кирпичных стенах, размер стороны 380 мм | 8 | 459,03 | 323,35 | 3672 | 2587 | 1685 | 0,89 | 7 |
| | | 1гнездо | | 135,68 | 124,39 | 1085 | 995 | 81 | 0,68 | 5 |
| 40 | Е0169-5-1 | -Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм | 430 | 8,62 | 0,02 | 3707 | 9 | 2995 | 0,05 | 24 |
| | | отверст | | 8,6 | - | 3698 | - | 81 | - | - |
| 41 | Е0169-5-2 | -Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен | 215 | 8,17 | 0,02 | 1757 | 4 | 1419 | 0,05 | 11 |
| | | отверст | | 8,15 | - | 1752 | - | 81 | - | - |
| 42 | Е0169-2-1 | -Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 150 мм | 14 | 341,53 | 229,14 | 4781 | 3208 | 2276 | 0,73 | 10 |
| | | отверст | | 112,39 | 88,29 | 1573 | 1236 | 81 | 0,48 | 7 |
| 43 | Е0169-7-3 | -Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях бетонных | 14 | 263,39 | 3,8 | 3688 | 53 | 2398 | 1,32 | 18 |
| | | отверст | | 210,85 | 0,61 | 2952 | 9 | 81 | - | - |
| 44 | Е0169-1-1 | -Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в кирпичных стенах толщиной в 1 кирпич | 6 | 475,88 | 332,26 | 2855 | 1994 | 1318 | 0,94 | 6 |
| | | отверст | | 143,62 | 127,55 | 862 | 765 | 81 | 0,7 | 4 |
| 45 | Е0169-7-1 | -Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в | 6 | 199,17 | 2,32 | 1195 | 14 | 796 | 1,09 | 7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | кирпичных стенах | | 163,35 | 0,36 | 980 | 2 | 81 | - | - |
| 46 | Е0169-4-2 | -Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах | отверст 2505 | 113,54 | 73,85 | 284417 | 184994 | 137549 | 0,26 | 657 |
| | | | | 39,69 | 28,1 | 99423 | 70391 | 81 | 0,15 | 386 |
| 47 | Е0169-9-7 | -Заделка борозд в кирпичных стенах сечением 1х0,5 кирпича | м 2505 | 279,7 | 28,14 | 700649 | 70491 | 320042 | 1,05 | 2625 |
| | | | | 154,13 | 3,6 | 386096 | 9018 | 81 | 0,02 | 53 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 1188502 | 307545 | | | 4037 |
| | | | Тенге | | | 598374 | 97425 | | | 537 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1188502 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 34137 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 695798 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 248446 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 563596 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 282 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 84539 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 105126 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1857224 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 4856 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 780338 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 1857224 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 4856 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 780338 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ | Тенге | | | 2258621 | 324696 | | | 4346 |
| | | | Тенге | | | 648105 | 107570 | | | 582 |
| | | Стоимость оборудования - | Тенге | | | 339500 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость оборудования - | Тенге | | | 339500 | - | - | | - |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 728062 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 23082 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 57320 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 640654 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 55268 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 28 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 8290 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 47000 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 830330 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 363 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 65610 | - | | - |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1191059 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 34137 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 698356 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 248446 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 566198 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 283 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 84930 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 105435 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1862692 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 4876 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 783285 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО АКТУ | Тенге | | | 3032523 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 5239 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 848895 | - | | - |

Принял: Баймусина Л. И.

Директор ГККП «Школа детского творчества акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная»

Сдал: Цыганян Г. Н.

Директор ТОО «Сыл»

Технадзор: Кожагильдина К.Т.

Заказчик: ГККП «Школа детского творчества акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная» Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №8 от 06.03.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГККП "Школа детского творчества акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная" г. Костанай, ул. Алтынсарина,109

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГККП "Школа детского творчества акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная". Система видеонаблюдения

# А К Т N 21 (Локальная смета 2-1-6)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП рабочих строителей | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП рабочих строителей | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| 1 | Ц0111-94-1 | -Пульт, рабочее место, массой до 0,3 т | 2 | 5255,12 | 855,81 | 10510 | 1712 | 5158 | 18 | 36 | | |
| | | шт | | 2970 | 213,75 | 5940 | 427 | 81 | 1,24 | 2 | | |
| 2 | СПрайс стр97 | -Цифровой видеорегистратор на 8 каналов EDR HD-4H4 | 1 | 116017,33 | - | 116017 | - | - | - | - | | |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 3 | СПрайс стр97 | -Цифровой видеорегистратор на 16 каналов EDR HD-2H14 | 1 | 116017,33 | - | 116017 | - | - | - | - | | |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 4 | СПрайс стр98 | -Цветной монитор FN 7519 HDMI | 2 | 34591,36 | - | 69183 | - | - | - | - | | |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 8 | Ц0110-350-2-2 | -Аппаратура цветного телевидения. Камера телевизионная передающая | 20 | 4209,8 | 27,8 | 84196 | 556 | 70520 | 19 | 380 | | |
| | | шт | | 3870 | 9 | 77400 | 180 | 90,9 | 0,05 | 1 | | |
| 12 | Ц0110-99-6 | -Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый | 1 | 1526,2 | - | 1526 | - | 1166 | 9 | 9 | | |
| | | шт | | 1440 | - | 1440 | - | 81 | - | - | | |
| | | Локальная смета 2-1-6(1) | | | | | | | | | | |
| 12 | Ц0110-698-1- | -Прочее оборудование: коробка ответвительная на стене | 76 | -92,4 | - | -7022 | - | -5540 | -0,5 | -38 | | |
| | | шт | | -90 | - | -6840 | - | 81 | - | - | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | СПрайс стр107 | -Коробка ответвительная ДКС 53700 400С3 | 80 | -75,59 | - | -6047 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | С151802-21 | -Коробка универсальная УК-П | 14 | -59 | - | -826 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | СПрайс | -Видеокамера купольная EverFocus ECD-260 | 16 | 4146,77 | - | 66348 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | СПрайс | -Видеокамера уличная корпусная EverFocus EQH 5102 | 4 | 32306,24 | - | 129225 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Ц0110-99-6 | -Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый | 1 | 1526,2 | - | 1526 | - | 1166 | 9 | 9 |
| | | шт | | 1440 | - | 1440 | - | 81 | - | - |
| 15 | СПрайс | -Источник бесперебойного питания Импульс-5 ИВЭПР | 2 | 5534,62 | - | 11069 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | СПрайс | -Аккумулятор РВ 12-7 | 4 | 1446,55 | - | 5786 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | СПрайс | -Коробка уличная IP55 | 4 | 272,93 | - | 1092 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | СПрайс | -Коробка распределительная | 16 | 158,22 | - | 2532 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ | Тенге | 601132 | 2268 | | 396 |
| | Тенге | 79380 | 607 | | 4 |
| Стоимость оборудования - | Тенге | 513646 | - | - | - |
| ВСЕГО,Стоимость оборудования - | Тенге | 513646 | - | - | - |
| Стоимость монтажных работ - | Тенге | 87486 | - | - | - |
| Материалы - | Тенге | 9089 | - | - | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 79987 | - | - |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | -3250 | - | - | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 72470 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | 36 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 10871 | - | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 9597 | - | - | - |
| ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | Тенге | 169554 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 436 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 90858 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО АКТУ | Тенге | | | 683200 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 436 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 90858 | - | | - |

Принял: Баймуслина Л. И.

Директор ГККП «Школа детского творчества акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная»

Технадзор: Кожагильдина К.Т.

Сдал: Саакян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: ГККП «Школа детского творчества акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная» Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №8 от 06.03.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГККП "Школа детского творчества акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная" г. Костанай, ул. Алтынсарина,109

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГККП "Школа детского творчества акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная". Наружная телефонизация

# А К Т N 22 (Локальная смета 4-1)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей | Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей | Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |
| 1 | E0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3 | 6,12 | 218,93 | - | 1340 | - | 1514 | 1,54 | 9 | | | | |
| | | | | 218,93 | - | 1340 | - | 113 | - | - | | | | |
| 2 | E0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3 | 4,08 | 134,1 | - | 547 | - | 618 | 0,97 | 4 | | | | |
| | | | | 134,1 | - | 547 | - | 113 | - | - | | | | |
| 3 | E0134-108-3 | Разные работы при устройстве колодцев, установка кронштейна шт | 4 | 738,37 | - | 2953 | - | 634 | 0,82 | 3 | | | | |
| | | | | 144 | - | 576 | - | 110 | - | - | | | | |
| 4 | C11041-56 | Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами длиной 600 мм, ККП-1-600 шт | 2 | 411 | - | 822 | - | - | - | - | | | | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 5 | C11041-74 | Поковки для конструкций связи/ккч-1/ кг | 1,8 | 192 | - | 346 | - | - | - | - | | | | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 6 | E0134-101-1 | Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий | 0,031 | 230565,38 | - | 7148 | - | 936 | 175 | 5 | | | | |
| | | | | 27450 | - | 851 | - | 110 | - | - | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | кан.-км | | | | | | | | |
| 7 | Ц0110-898-5 | Разные работы: зарядка и установка боксов для телефонных кабелей, емкостью 50х2 в пластмассовой оболочке | 1 | 1713 | 631 | 1713 | 631 | 1116 | 5 | 5 |
| | | | | 866 | 149 | 866 | 149 | 110 | 0,86 | 1 |
| | | бокс | | | | | | | | |
| 8 | СПрайс стр.202 | Бокс кабельный на 20 пар | 1 | 1671,22 | - | 1671 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Ц0108-472-2 | Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 | 1 | 61,9 | 3,3 | 62 | 3 | 22 | 0,14 | - |
| | | | | 23 | 0,4 | 23 | - | 95 | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 10 | Ц0108-409-2 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм | 2 | 147,3 | 73 | 295 | 146 | 129 | 0,29 | 1 |
| | | | | 49,5 | 18,3 | 99 | 37 | 95 | 0,11 | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 11 | СПрайс стр191а | Труба гофра д,40 | 2,02 | 42,32 | - | 85 | - | - | - | - |
| | | мп | | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Ц0108-412-3 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 | 2 | 14,6 | 0,2 | 29 | - | 23 | 0,07 | - |
| | | | | 11,8 | 0,1 | 24 | - | 95 | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 13 | Ц0108-148-3 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг | 34 | 45 | 6,7 | 1530 | 228 | 1092 | 0,19 | 6 |
| | | | | 32,2 | 1,6 | 1095 | 54 | 95 | 0,01 | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 14 | С151604-84 | Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 20 | 0,036 | 65600 | - | 2362 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 1000м | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ | Тенге | 20903 | 1009 | | | 34 |
| | Тенге | 5420 | 241 | | | 1 |
| Стоимость монтажных работ - | Тенге | 8915 | - | - | | - |
| Материалы - | Тенге | 514 | - | - | | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 2347 | - | | - |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | 5286 | - | - | | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 2382 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | | 1 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 357 | - | | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 678 | - | - | | - |
| ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | Тенге | 11974 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | | 15 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 2704 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 11988 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 8565 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 3314 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 109 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 3702 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 555 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 941 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 16631 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 24 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 3869 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО АКТУ | Тенге | | | 28606 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 39 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 6574 | - | | - |

Принял: Баймусина Л. И.

Директор ГККП «Школа детского творчества акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная»

Технадзор: Кожагильдина К.Т.

Сдал: Оганян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: ГККП «Школа детского творчества акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная» Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №8 от 06.03.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГККП "Школа детского творчества акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная" г. Костанай, ул. Алтынсарина,109

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГККП "Школа детского творчества акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная". Наружные сети водоснабжения

А К Т N 23 (Локальная смета 6-1)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей | Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей | Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | | | | |
| 1 | E0122-38-4 | -Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 150 мм | 1 врезка | 1558,26 | 318,13 | 1558 | 318 | 798 | 2,81 | 3 | | | | |
| | | | | 562,5 | 119,25 | 563 | 119 | 117 | 0,59 | 1 | | | | |
| 2 | E0127-18-4 | -Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 2,5 м3 | 408,11 | 169,61 | 1020 | 424 | 726 | 1,55 | 4 | | | | |
| | | | | 238,5 | 4,07 | 596 | 10 | 119,7 | 0,01 | - | | | | |
| 3 | E0127-18-2 | -Разборка покрытий и оснований щебеночных | 7,5 м3 | 66,75 | 51,25 | 501 | 384 | 226 | 0,12 | 1 | | | | |
| | | | | 15,5 | 9,62 | 116 | 72 | 119,7 | 0,04 | - | | | | |
| 4 | E0127-14-1 | -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 5 м3 | 981,86 | 68,13 | 4909 | 341 | 204 | 0,14 | 1 | | | | |
| | | | | 21,38 | 12,76 | 107 | 64 | 119,7 | 0,04 | - | | | | |
| 5 | E0127-23-1 | -Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 | 50 | 309,79 | 27,83 | 15489 | 1391 | 866 | 0,03 | 2 | | | | |
| | | | | 5 | 9,47 | 250 | 474 | 119,7 | 0,03 | 2 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | до 1000 кгс/см2)/щебень новый/ | | | | | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 6 | Е0127-53-1 | -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ/толщиной 5 см/ | 50 | 480,47 | 15,35 | 24024 | 768 | 658 | 0,03 | 2 |
| | | | | 5,94 | 5,06 | 297 | 253 | 119,7 | 0,02 | 1 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 7 | Е0127-54-1к=2 | -Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытия на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 100 | 57,13 | - | 5713 | - | 1 | - | - |
| | | | | 0,01 | - | 1 | - | 119,7 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 8 | Е0122-31-5 | -Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм | 0,034 | 10216,13 | - | 347 | - | 383 | 61,8 | 2 |
| | | | | 9630 | - | 327 | - | 117 | - | - |
| | | км | | | | | | | | |
| 9 | Е0122-41-1 | -Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах/демонтаж/ | 2,47 | 1989,22 | 1127,92 | 4913 | 2786 | 3423 | 5,32 | 13 |
| | | | | 861,3 | 323,06 | 2127 | 798 | 117 | 1,24 | 3 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 10 | Е0122-8-2 | -Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием/демонтаж/ | 0,034 | 32413,49 | 4873,49 | 1102 | 166 | 1169 | 152,4 | 5 |
| | | | | 27540 | 1841,4 | 936 | 63 | 117 | 8,99 | - |
| | | км | | | | | | | | |
| 11 | Е0122-35-2 | -Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм/демонтаж/ | 2 | 146,04 | 9,69 | 292 | 19 | 329 | 0,82 | 2 |
| | | | | 136,35 | 4,05 | 273 | 8 | 117 | 0,02 | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 12 | Е0122-35-5 | -Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм/демонтаж/ | 2 | 212,54 | 22,19 | 425 | 44 | 464 | 1,16 | 2 |
| | | | | 190,35 | 8,1 | 381 | 16 | 117 | 0,04 | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 13 | Е0122-37-3 | -Установка гидрантов пожарных/демонтаж/ | 1 | 194,99 | 22,19 | 195 | 22 | 212 | 1,09 | 1 |
| | | | | 172,8 | 8,1 | 173 | 8 | 117 | 0,04 | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 14 | Е0122-41-1 | -Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах/замена колец,плит, люков с учетом к 0,6 на демонтаж/ | 1,44 | 5597,2 | 3007,79 | 8060 | 4331 | 5321 | 14,18 | 20 |
| | | | | 2296,8 | 861,49 | 3307 | 1241 | 117 | 3,3 | 5 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 15 | С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК | -Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, | 0,4 | 28900 | - | 11560 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.02-04С-2004 | круглые<br>м3 | | | | | | | | |
| 16 | С143018-36<br>Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 доп.вып.1 СНРК 8.02-04-2002) | -Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/<br>м | 6,23 | 4570<br>- | -<br>- | 28471<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 17 | С143018-42<br>Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-10 /К06/<br>шт | 4 | 3840<br>- | -<br>- | 15360<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 18 | С131104-10<br>Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99<br>комплект | 4 | 13400<br>- | -<br>- | 53600<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 19 | Е0122-32-5 | -Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 150 мм<br>км | 0,14 | 4194<br>3870 | -<br>- | 587<br>542 | -<br>- | 634<br>117 | 24,7<br>- | 3<br>- |
| 20 | Е0169-18-1 | -Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ/применительно, 7 колодцев /<br>м2 | 20 | 6,08<br>6,08 | -<br>- | 122<br>122 | -<br>- | 98<br>81 | 0,05<br>- | 1<br>- |
| 21 | С01031-А26-1 | -Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках<br>т | 37,3 | 27,1<br>- | -<br>- | 1011<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 22 | С010333-А10-3 | -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 3<br>т | 37,3 | 127,2<br>25,44 | -<br>- | 4745<br>949 | -<br>- | 854<br>90 | 0,53<br>- | 20<br>- |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге<br>----<br>Тенге | | | 184005<br>---<br>11067 | 10995<br>---<br>3126 | | | 82<br>---<br>12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 130405 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 1263 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 14193 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 102273 | - | - | | - |
| | | Транспортные расходы - | Тенге | | | 4745 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 16366 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 8 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 2455 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 8806 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 155577 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 102 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 16647 | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 53600 | - | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 53600 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3216 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 56816 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 212393 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 102 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 16647 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 23 | Е0101-12-14 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3/под трубопровод и колодцы Д 1,5 м/ м3 | 353,96 | 27,84 | 26,18 | 9852 | 9265 | 2738 | 0,01 | 4 |
| | | | | 1,66 | 7,2 | 588 | 2549 | 87,3 | 0,03 | 9 |
| 24 | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3 | 7,08 | 262,72 | - | 1860 | - | 1891 | 1,85 | 13 |
| | т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 | | | 262,72 | - | 1860 | - | 101,7 | - | - |
| 25 | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3 | 228 | 6,48 | 6,48 | 1477 | 1477 | 419 | - | - |
| | | | | - | 2,1 | - | 480 | 87,3 | 0,01 | 2 |
| 26 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы1 м3 | 97,72 | 134,1 | - | 13104 | - | 13326 | 0,97 | 95 |
| | | | | 134,1 | - | 13104 | - | 101,7 | - | - |
| 27 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками/ мягкого грунта б 30 см над трубопроводом/ м3 | 20,4 | 21,55 | 4,52 | 440 | 92 | 303 | 0,11 | 2 |
| | | | | 17,03 | - | 347 | - | 87,3 | - | - |
| 28 | Е0123-1-1 | Устройство песчаного | 17,87 | 1198,3 | 152,52 | 21414 | 2726 | 4408 | 1,02 | 18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | основания под трубопроводы | | | | | | | | |
| | | м3 | | 153,68 | 57,15 | 2746 | 1021 | 117 | 0,28 | 5 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 48146 | 13560 | | | 133 |
| | | | Тенге | | | 18645 | 4049 | | | 16 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 48146 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 22694 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 15942 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 23086 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 12 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 3463 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 4274 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 75506 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 160 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 26157 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 75506 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 160 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 26157 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДА | | | | | | | | |
| 29 | Е0122-37-3 | -Установка гидрантов пожарных | 1 | 18075,87 | 36,99 | 18076 | 37 | 353 | 1,82 | 2 |
| | | шт | | 288 | 13,5 | 288 | 14 | 117 | 0,07 | - |
| 32 | Е0122-35-2 | -Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм | 2 | 405,4 | 16,15 | 811 | 32 | 548 | 1,36 | 3 |
| | | шт | | 227,25 | 6,75 | 455 | 14 | 117 | 0,03 | - |
| 33 | Е0122-35-5 | -Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм | 2 | 585,99 | 36,99 | 1172 | 74 | 774 | 1,93 | 4 |
| | | шт | | 317,25 | 13,5 | 635 | 27 | 117 | 0,07 | - |
| 34 | С130902-39 | -Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм | 2 | 10700 | - | 21400 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | С130902-41 | -Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм | 2 | 22100 | - | 44200 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Е0122-33-5 | -Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм | 0,0851 | 247994,13 | 49389,75 | 21096 | 4201 | 8105 | 312,7 | 27 |
| | | т | | 62775 | 18657 | 5340 | 1587 | 117 | 91,12 | 8 |
| 37 | Е0122-33-6 | -Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм/гильзы/ | 0,0106 | 204796,82 | 39324,82 | 2175 | 418 | 562 | 147,7 | 2 |
| | | | | 30375 | 14854,5 | 323 | 158 | 117 | 72,55 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | | | | | | | |
| 42 | Е0122-11-3 | -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм | 0,034 | 58881,69 | 25695,31 | 2002 | 874 | 1587 | 194 | 7 |
| | | | | 33075 | 6813,45 | 1125 | 232 | 117 | 26,38 | 1 |
| | | км | | | | | | | | |
| 43 | С130804-282 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002 | -Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 82,4 мм | 34,34 | 257 | - | 8825 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 44 | Е0122-40-6 | -Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм | 1 | 391,37 | 57,24 | 391 | 57 | 355 | 1,43 | 1 |
| | | | | 301,5 | 2,25 | 302 | 2 | 117 | 0,01 | - |
| | | фланец | | | | | | | | |
| 45 | С130809-11 | -Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм | 4 | 377 | - | 1508 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 46 | С130809-14 | -Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм | 6 | 757 | - | 4542 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 47 | С130809-15 | -Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм | 1 | 1140 | - | 1140 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 48 | СПрайс стр119 | -Втулка под фланец ПЭ100SDR21-90х4,3 | 2 | 318,28 | - | 637 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 49 | Е0122-50-1 | -Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диам. 100 мм | 0,034 | 3042,48 | 2006,35 | 103 | 68 | 64 | 5,34 | - |
| | | | | 846 | 758,25 | 29 | 26 | 117 | 3,7 | - |
| | | км | | | | | | | | |
| 50 | С143003-14 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-150 | 0,1 | 10900 | - | 1090 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ | | | | | | | | |
| 51 | Е0122-41-1 | -Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах | 3,14 | 5122,48 | 1879,87 | 16085 | 5903 | 7252 | 8,86 | 28 |
| | | | | 1435,5 | 538,43 | 4507 | 1691 | 117 | 2,06 | 6 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 52 | С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 | -Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из | 0,58 | 28900 | - | 16762 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | СН РК 8.02-04С-2004 | тяжелого бетона класса В22,5, круглые<br>м3 | | | | | | | | |
| 53 | С143018-36<br>Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 доп.вып.1 СНРК 8.02-04-2002 | -Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/<br>м | 0,59 | 5027<br>---<br>- | -<br>---<br>- | 2966<br>---<br>- | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- |
| 54 | С143018-38<br>Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/<br>м | 2,67 | 9160<br>---<br>- | -<br>---<br>- | 24457<br>---<br>- | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- |
| 55 | С143018-42<br>Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-10 /К06/<br>шт | 2 | 3840<br>---<br>- | -<br>---<br>- | 7680<br>---<br>- | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- |
| 57 | С12021-267 | -Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы/Л1/<br>т | 0,0922 | 133700<br>---<br>- | -<br>---<br>- | 12327<br>---<br>- | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- |
| 58 | С130810-45 | -Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/<br>кг | 2,54 | 200<br>---<br>- | -<br>---<br>- | 508<br>---<br>- | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- |
| 59 | Е0108-4-7 | -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов<br>м2 | 29,76 | 46,24<br>---<br>37,35 | 3,82<br>---<br>1,44 | 1376<br>---<br>1112 | 114<br>---<br>43 | 1226<br>---<br>106,2 | 0,21<br>---<br>0,01 | 6<br>---<br>- |
| | | Отмостка | | | | | | | | |
| 60 | Е0111-1-2 | -Уплотнение грунта щебнем<br>м2 | 5,34 | 75,41<br>---<br>10,51 | 2,62<br>---<br>0,99 | 403<br>---<br>56 | 14<br>---<br>5 | 68<br>---<br>110,7 | 0,07<br>---<br>- | -<br>---<br>- |
| 61 | Е0127-24-1 | -Устройство однослойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с | 5,34 | 274,85<br>---<br>5 | 23,94<br>---<br>8,04 | 1468<br>---<br>27 | 128<br>---<br>43 | 83<br>---<br>119,7 | 0,03<br>---<br>0,03 | -<br>---<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/м2) м2 | | | | | | | | |
| 62 | Е0127-52-3 | -Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа ДХ м2 | 5,34 | 326,16 | 5,88 | 1742 | 31 | 55 | 0,05 | - |
| | | | | 7,02 | 1,65 | 37 | 9 | 119,7 | 0,01 | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 214941 | 11951 | | | 80 |
| | | | Тенге | | | 14234 | 3849 | | | 17 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 128680 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 32650 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 18083 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 8825 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 61020 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 21032 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 11 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 3155 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 8983 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 158694 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 107 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 21238 | - | | - |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 12327 | - | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 12327 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 740 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 13067 | - | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 73935 | - | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 73935 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 4436 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 78371 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 250131 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 107 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 21238 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ | Тенге | | | 447093 | 36506 | | | 294 |
| | | | Тенге | | | 43946 | 11024 | | | 44 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 307231 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 33913 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 54970 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 8825 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 179235 | - | - | | - |
| | | Транспортные расходы - | Тенге | | | 4745 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 60483 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 30 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 9072 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 22063 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 389777 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 369 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 64042 | - | | - |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 12327 | - | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 12327 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 740 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 13067 | - | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 127535 | - | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 127535 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 7652 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 135187 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО АКТУ | Тенге | | | 538030 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 369 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 64042 | - | | - |

Принял: Баймусина Л. И.

Директор ГККП «Школа детского творчества акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная»

Технадзор: Кожагильдина К.Т.

Сдал: Обнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: ГККП «Школа детского творчества акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная» Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №8 от 06.03.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГККП "Школа детского творчества акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная" г. Костанай, ул. Алтынсарина,109

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГККП "Школа детского творчества акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная". Благоустройство

# А К Т N 24 (Локальная смета 7-1-1)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей | Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей | Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0127-18-4 | -Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных/проезда/ | 29,25 | 408,11 | 169,61 | 11937 | 4961 | 8493 | 1,55 | 45 | | | | |
| | | м3 | | 238,5 | 4,07 | 6976 | 119 | 119,7 | 0,01 | - | | | | |
| 2 | Е0127-20-1 | -Разборка бортовых камней на бетонном основании | 128 | 122,85 | - | 15725 | - | 18823 | 0,77 | 98 | | | | |
| | | м | | 122,85 | - | 15725 | - | 119,7 | - | - | | | | |
| 3 | Е0127-57-2 к=0,8 на демонтаж | -Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком | 29,6 | 79,57 | 33,66 | 2355 | 996 | 2047 | 0,3 | 9 | | | | |
| | | м2 | | 45,9 | 11,88 | 1359 | 352 | 119,7 | 0,06 | 2 | | | | |
| | | Погрузка и отвозка строительного мусора | | | | | | | | | | | | |
| 4 | С01031-А26-1 | --Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | 83,24 | 27,1 | - | 2256 | - | - | - | - | | | | |
| | | т | | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 5 | Е010333-А10-1 | -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 | 83,24 | 76,6 | 76,6 | 6376 | 6376 | 1148 | - | - | | | | |
| | | т | | - | 15,32 | - | 1275 | 90 | 0,32 | 27 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 38650 | 12334 | | | 153 |
| | | | ---- | | | --- | --- | | | --- |
| | | | Тенге | | | 24060 | 1746 | | | 29 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 38650 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 25806 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 30511 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 15 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 4577 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 4150 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 73310 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 197 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 30382 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 73310 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 197 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 30382 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 6 | Е0101-24-2 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м | 292,3 | 9,24 | 9,24 | 2702 | 2702 | 766 | - | - |
| | | | | - | 3 | - | 877 | 87,3 | 0,01 | 3 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 7 | Е0101-24-10 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м | 292,3 | 7,91 | 7,91 | 2312 | 2312 | 655 | - | - |
| | | | | - | 2,57 | - | 751 | 87,3 | 0,01 | 3 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 8 | Е0101-17-8 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3/избыток пригодного грунта/ | 36 | 32,24 | 30,77 | 1161 | 1108 | 307 | 0,01 | - |
| | | | | 1,42 | 8,34 | 51 | 300 | 87,3 | 0,03 | 1 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 9 | Е010333-А10-3 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 3/увезти излишний/ | 64,8 | 127,2 | 127,2 | 8243 | 8243 | 1484 | - | - |
| | | | | - | 25,44 | - | 1649 | 90 | 0,53 | 35 |
| | | т | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 14418 | 14365 | | | - |
| | | | ---- | | | --- | --- | | | --- |
| | | | Тенге | | | 51 | 3577 | | | 42 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 14418 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 3628 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 2 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 3212 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 482 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1058 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 18687 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 44 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 4110 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 18687 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 44 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 4110 | - | | - |

## РАЗДЕЛ 3. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДА - 14,9 М2/22 м.п.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Е0127-14-1 | -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 1,49 | 981,86 | 68,13 | 1463 | 102 | 61 | 0,14 | - |
| | | м3 | | 21,38 | 12,76 | 32 | 19 | 119,7 | 0,04 | - |
| 11 | Е0127-23-1 | -Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)/18 см/ | 14,9 | 309,79 | 27,83 | 4616 | 415 | 258 | 0,03 | - |
| | | | | 5 | 9,47 | 75 | 141 | 119,7 | 0,03 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 12 | Е0127-23-1 т.ч. п1.37 | -Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя | 44,7 | 16,88 | - | 755 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 13 | Е0127-53-1 | -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ/5см/ | 14,9 | 500,76 | 15,35 | 7461 | 229 | 196 | 0,03 | 1 |
| | | | | 5,94 | 5,06 | 89 | 75 | 119,7 | 0,02 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 14 | Е0127-54-1 | -Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 29,8 | 59,67 | - | 1778 | - | - | - | - |
| | | | | 0,01 | - | - | - | - | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 15 | Е0127-14-1 | -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 0,88 | 981,86 | 68,13 | 864 | 60 | 36 | 0,14 | - |
| | | | | 21,38 | 12,76 | 19 | 11 | 119,7 | 0,04 | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 16 | Е0127-23-1 | -Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при | 8,8 | 353,26 | 27,83 | 3109 | 245 | 152 | 0,03 | - |
| | | | | 5 | 9,47 | 44 | 83 | 119,7 | 0,03 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)/10 см/ м2 | | | | | | | | |
| 17 | Е0127-23-1 т.ч. п1.37 | -Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя м2 | 44 | -19,78 | - | -870 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Е0127-34-2 | -Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий м | 22 | 723,62 | 6,63 | 15920 | 146 | 2908 | 0,7 | 15 |
| | | | | 108,68 | 1,76 | 2391 | 39 | 119,7 | 0,01 | - |
| 19 | С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400 м3 | 0,946 | 27800 | - | 26299 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 61394 | 1196 | | | 17 |
| | | | Тенге | | | 2649 | 369 | | | 1 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 61394 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 460 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 3018 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 57090 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 3612 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 542 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3900 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 68906 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 20 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 3560 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 68906 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 20 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 3560 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 4. ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРА ИЗ БЕТОННОЙ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТЫ тип 1 - 51,6 М2/70 м.п. | | | | | | | | |
| 20 | Е0127-56-1 | -Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см м2 | 32 | 323,83 | 12,52 | 10363 | 401 | 1625 | 0,24 | 8 |
| | | | | 38,03 | 4,39 | 1217 | 141 | 119,7 | 0,02 | 1 |
| 21 | Е0127-14-1 | -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка м3 | 3,2 | 981,86 | 68,13 | 3142 | 218 | 131 | 0,14 | - |
| | | | | 21,38 | 12,76 | 68 | 41 | 119,7 | 0,04 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Е0127-57-2 | -Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком м2 | 32 | 1239,87 | 42,08 | 39676 | 1347 | 2767 | 0,38 | 12 |
| | | | | 57,38 | 14,85 | 1836 | 475 | 119,7 | 0,07 | 2 |
| 23 | Е0127-56-1 | -Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см/4 см/ м2 | 9,5 | 323,83 | 12,52 | 3076 | 119 | 482 | 0,24 | 2 |
| | | | | 38,03 | 4,39 | 361 | 42 | 119,7 | 0,02 | - |
| 24 | Е0127-56-2 | -Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять/исключать/ м2 | 76 | -24,38 | - | -1853 | - | -76 | -0,01 | - |
| | | | | -0,83 | - | -63 | - | 119,7 | - | - |
| 25 | Е0127-34-2 т.ч. п-3.9 к=0,86 к=0,33 | -Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий сечением 100х200 мм м | 38 | 302,1 | 6,63 | 11480 | 252 | 5023 | 0,7 | 27 |
| | | | | 108,68 | 1,76 | 4130 | 67 | 119,7 | 0,01 | - |
| 26 | С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400 м3 | 0,608 | 27800 | - | 16902 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | 82786 | 2336 | | | 49 |
| | Тенге | 7550 | 765 | | | 3 |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 82786 | - | - | | - |
| Материалы - | Тенге | 37191 | - | - | | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 8315 | - | | - |
| Местные материалы - | Тенге | 35709 | - | - | | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 9953 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | | 5 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 1493 | - | | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 5564 | - | - | | - |
| ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 98303 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | | 57 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 9808 | - | | - |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | 98303 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | | 57 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 9808 | - | | - |

## РАЗДЕЛ 5. ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРА ИЗ БЕТОННОЙ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТЫ тип 2 - 66,9 М2/40 м.п.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Е0127-14-1 | -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований | 6,22 | 981,86 | 68,13 | 6110 | 424 | 254 | 0,14 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | из песка | | 21,38 | 12,76 | 133 | 79 | 119,7 | 0,04 | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 28 | Е0127-57-2 | -Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком | 62,23 | 1077,87 | 42,08 | 67076 | 2619 | 5380 | 0,38 | 24 |
| | | | | 57,38 | 14,85 | 3571 | 924 | 119,7 | 0,07 | 5 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 29 | Е0127-56-1 | -Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см/4 см/ | 10 | 323,83 | 12,52 | 3238 | 125 | 508 | 0,24 | 2 |
| | | | | 38,03 | 4,39 | 380 | 44 | 119,7 | 0,02 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 30 | Е0127-56-2 | -Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять/исключать/ | 80 | -24,38 | - | -1950 | - | -79 | -0,01 | - |
| | | | | -0,83 | - | -66 | - | 119,7 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 31 | Е0127-34-2 т.ч. п-3.9 к=0,86 к=0,33 | -Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий сечением 100х200 мм | 40 | 302,1 | 6,63 | 12084 | 265 | 5288 | 0,7 | 28 |
| | | | | 108,68 | 1,76 | 4347 | 70 | 119,7 | 0,01 | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 32 | С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400 | 0,64 | 27800 | - | 17792 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | 104349 | 3433 | | | 55 |
| | Тенге | 8365 | 1118 | | | 5 |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 104349 | - | - | | - |
| Материалы - | Тенге | 748 | - | - | | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 9483 | - | | - |
| Местные материалы - | Тенге | 91803 | - | - | | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 11351 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | | 6 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 1703 | - | | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 6942 | - | - | | - |
| ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 122642 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | | 65 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 11185 | - | | - |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | 122642 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | | 65 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 11185 | - | | - |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ | Тенге | 301596 | 33663 | | | 273 |
| | Тенге | 42674 | 7575 | | | 81 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 301596 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 38398 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 50249 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 184604 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 58638 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 29 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 8796 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 21614 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 381848 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 383 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 59044 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО АКТУ | Тенге | | | 381848 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 383 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 59044 | - | | - |

Принял: Баймусина Л. И.

Директор ГККП «Школа детского творчества акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная»

Технадзор: Кожагильдина К.Т.

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: ГККП «Школа детского творчества акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная» Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №8 от 06.03.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГККП "Школа детского творчества акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная" г. Костанай, ул. Алтынсарина,109

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГККП "Школа детского творчества акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная". Озеленение

А К Т N 25 (Локальная смета 7-1-2)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | | рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5 | E0147-25-3 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом м2 | 218,2 | 39,58 | 0,34 | 8637 | 75 | 9974 | 0,27 | 58 |
| | | | | 39,24 | 0,13 | 8562 | 28 | 116,1 | - | - |
| 6 | E0147-25-6 | Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных м2 | 218,2 | 19,01 | - | 4148 | - | 2080 | 0,05 | 11 |
| | | | | 8,21 | - | 1791 | - | 116,1 | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ | Тенге | | | 12785 | 75 | | | 70 |
| | | | Тенге | | | 10354 | 28 | | | - |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 12785 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 10382 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 2357 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 12054 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 6 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 1808 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1490 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 26329 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 76 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 12190 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО АКТУ | Тенге | | | 26329 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 76 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 12190 | - | | - |

Принял: Баймусина Л. И.

Директор ГККП «Школа детского творчества акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная»

Сдал: Даниян Г.Н.

Директор ТОО «СШП»

Технадзор: Кожагильдина К.Т.

Заказчик: ГККП «Школа детского творчества акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная» Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №8 от 06.03.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГККП "Школа детского творчества акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная" г. Костанай, ул. Алтынсарина,109

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГККП "Школа детского творчества акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная". Малые формы

# А К Т N 26 (Локальная смета 7-1-3)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП рабочих строителей | Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |
| 1 | У1-43-3 | -Скамья прямолинейная, секция ПС-1, типа I, строительные работы | 6 | 9155,54 | 432,17 | 54933 | 2593 | 8160 | 7,9 | 47 | | | | |
| | | | | 1295,25 | 143,82 | 7772 | 863 | 94,5 | 0,7 | 4 | | | | |
| | | скамья | | | | | | | | | | | | |
| 2 | У1-49-1 | -Урна типа 1, строительные работы | 3 | 2720,42 | 80,96 | 8161 | 243 | 2871 | 6 | 18 | | | | |
| | | урна | | 990 | 22,56 | 2970 | 68 | 94,5 | 0,11 | - | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ | | Тенге | | 63095 | 2836 | | | 65 | | | | |
| | | | | Тенге | | 10742 | 931 | | | 5 | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | 63095 | - | - | | - | | | | |
| | | Материалы - | | Тенге | | 49517 | - | - | | - | | | | |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | - | 11672 | - | | - | | | | |
| | | Накладные расходы - | | Тенге | | 11030 | - | - | | - | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | - | - | - | | 6 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | - | 1655 | - | | - | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | 4447 | - | - | | - | | | | |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | 78572 | - | - | | - | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | - | - | - | | 75 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | - | 13327 | - | | - | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО АКТУ | Тенге | | | 78572 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 75 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 13327 | - | | - |

Принял: Баймусина Л. И.

Директор ГККП «Школа детского творчества акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная»

Технадзор: Кожагильдина К.Т.

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»