Заказчик: ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №43 от 02.04.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области в п. Сарыколь, ул. Гагарина,1

Наименование объекта: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области. Демонтажные работы

А К Т N 1 (Локальная смета 2-1-1)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 этаж								
		Замена столярных изделий								
1	E0146-44-2	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок м2	295,38	250,04	23,78	73856	7024	69485	1,52	448
				226,26	8,98	66832	2652	100	0,04	13
2	E0156-3-1	-Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных м2	66,9	418,31	26,36	27986	1764	28623	2,76	184
				391,95	4,19	26223	280	108	0,03	2
3	E0158-4-1	-Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. м	138,41	14,39	1,29	1992	179	1976	0,09	13
				13,1	0,23	1813	32	107,1	-	-
4	E0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов (внутренние двери) м2	52,11	158,38	23,78	8253	1239	7482	0,91	47
				134,6	8,98	7014	468	100	0,04	2
5	E0146-44-2	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок (фрамуги) м2	2,38	250,04	23,78	595	57	559	1,52	4
				226,26	8,98	538	21	100	0,04	-
6	E0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов (наружные двери) м2	23,84	158,38	23,78	3775	567	3422	0,91	22
				134,6	8,98	3208	214	100	0,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	E0146-44-2	-Разборка деревянных	3,8	250,04	23,78	950	90	893	1,52	6

	заполнений оконных проемов без подоконных досок (фрамуги)		---	---	---	---	---	---	---
			226,26	8,98	859	34	100	0,04	-
		м2							
8	Е0153-1-1 -Разборка неоштукатуренной обшивки деревянных каркасно-обшивных стен (разборка деревянных вставок)	1,54	20,04	2,92	31	4	29	0,12	-
			---	---	---	---	---	---	---
			17,12	0,5	26	1	108	-	-
		м2							
	2 этаж								
	==========								
	Замена столярных изделий								
36	Е0146-44-2 -Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок	315,4	250,04	23,78	78862	7500	74194	1,52	478
			---	---	---	---	---	---	---
			226,26	8,98	71362	2832	100	0,04	14
		м2							
37	Е0156-3-1 -Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных	71,43	418,31	26,36	29878	1883	30558	2,76	197
			---	---	---	---	---	---	---
		м2	391,95	4,19	27995	299	108	0,03	2
38	Е0158-4-1 -Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали -	157,43	14,39	1,29	2265	203	2248	0,09	14
			---	---	---	---	---	---	---
	пояскoв, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.		13,1	0,23	2062	36	107,1	-	-
		м							
39	Е0146-44-3 -Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов (внутренние двери)	63,04	158,38	23,78	9984	1499	9051	0,91	57
			---	---	---	---	---	---	---
			134,6	8,98	8485	566	100	0,04	3
		м2							
40	Е0146-44-2 -Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок (фрамуги)	5,85	250,04	23,78	1464	139	1377	1,52	9
			---	---	---	---	---	---	---
			226,26	8,98	1324	53	100	0,04	-
		м2							
	3 этаж								
	==========								
	Замена столярных изделий								
61	Е0146-44-2 -Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок	318,73	250,04	23,78	79696	7579	74979	1,52	483
			---	---	---	---	---	---	---
			226,26	8,98	72116	2862	100	0,04	14
		м2							
62	Е0156-3-1 -Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных	72,18	418,31	26,36	30193	1903	30880	2,76	199
			---	---	---	---	---	---	---
		м2	391,95	4,19	28291	302	108	0,03	2
63	Е0158-4-1 -Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали -	157,43	14,39	1,29	2265	203	2248	0,09	14
			---	---	---	---	---	---	---
	пояскoв, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.		13,1	0,23	2062	36	107,1	-	-
		м							
64	Е0146-44-3 -Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов (внутренние двери)	58,58	158,38	23,78	9278	1393	8411	0,91	53
			---	---	---	---	---	---	---
			134,6	8,98	7885	526	100	0,04	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
65	Е0146-44-2	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов	5,67	250,04	23,78	1418	135	1334	1,52	9
		без подоконных досок (фрамуги)		226,26	8,98	1283	51	100	0,04	-
		м2								
		Разборка будок выходов на кровлю								
90	Е0158-2-1	-Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	7,64	29,02	2,02	222	15	223	0,17	1
		м2		27	0,32	206	2	107,1	-	-
91	Е0112-14-2 к-0,8	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/	2,67	502,58	196,58	1344	526	1087	2,17	6
		керамзитом (разборка)		306	73,8	818	197	107,1	0,36	1
		м3								
92	Е0107-45-5	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5	3	400,02	160,62	1200	482	1120	1,39	4
		м2 (демонтаж)		239,4	56,92	718	171	126	0,24	1
		шт								
93	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т (демонтаж)	1	72,23	53,15	72	53	48	0,12	-
		шт		19,08	19,08	19	19	126	0,08	-
94	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных и воротных	1,72	158,38	23,78	273	41	247	0,91	2
		проемов		134,6	8,98	232	15	100	0,04	-
		м2								
95	Е0153-2-1	-Разборка кладки простых стен из кирпича	9,92	4899,14	1880,99	48580	18652	37450	21,24	211
		м3		3018,15	538,09	29928	5336	106,2	2,91	29
96	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен (деревянные люки)	0,5628	59,88	6,55	34	4	33	0,36	-
		м2		53,33	1,04	30	1	108	0,01	-
		Разборка совмещенной кровли								
97	Е0158-2-1	-Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	136,46	29,02	2,02	3960	276	3993	0,17	24
		м2		27	0,32	3684	44	107,1	-	-
98	Е0112-17-1 к-0,8	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек	136,46	40,47	12,75	5523	1740	4748	0,19	27
		толщиной 15 мм (разборка)		27,72	4,77	3783	651	107,1	0,02	3
		м2								
99	Е0112-17-2 к-0,8	- +(разборка)	136,46	0,2	0,11	27	15	19	-	-
		м2		0,09	0,04	12	5	107,1	-	-
100	Е0112-14-1 к-0,8	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким	24,56	572,53	165,73	14063	4071	12359	2,9	71
		/ячеистым/ бетоном (разборка)		406,8	63	9992	1547	107,1	0,3	7
		м3								
101	Е0112-14-2 к-0,8	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/	10,92	502,58	196,58	5486	2146	4440	2,17	24
		керамзитом (разборка)		306	73,8	3340	806	107,1	0,36	4
		м3								
102	Е0153-2-1	-Разборка кладки простых стен	53,2	4899,14	1880,99	260625	100065	200914	21,24	1130

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из кирпича								
		м3		3018,15	538,09	160560	28625	106,2	2,91	155
103	Е0120-23-3 к-0,4	-Установка дефлекторов диаметром патрубка 500 мм (демонтаж)	1,34	298,41	8,61	400	12	453	1,78	2
		шт		289,8	3,6	388	5	115,2	0,02	-
		РАЗДЕЛ 2. Демонтаж системы отопления здания учебного корпуса (корректировка)								
33	Е0165-19-1	-Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	143,38	197,2	15,96	28275	2288	30352	1,21	173
		шт		181,24	2,52	25986	361	115,2	0,02	3
34	Е0165-19-2	-Демонтаж радиаторов массой до 160 кг	46,9	313,24	31,9	14691	1496	15473	1,91	89
		шт		281,34	5,04	13195	236	115,2	0,04	2
35	Е0116-6-2 к-0,4	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм (демонтаж)	670	22,46	1,58	15051	1061	16576	0,12	80
		м		20,88	0,6	13990	399	115,2	-	2
36	Е0116-6-3 к-0,4	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм (демонтаж)	67	22,46	1,58	1505	106	1658	0,12	8
		м		20,88	0,6	1399	40	115,2	-	-
37	Е0116-6-4 к-0,4	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм (демонтаж)	134	22,46	1,58	3010	212	3315	0,12	16
		м		20,88	0,6	2798	80	115,2	-	-
38	Е0116-6-5 к-0,4	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм (демонтаж)	67	22,46	1,58	1505	106	1658	0,12	8
		м		20,88	0,6	1399	40	115,2	-	-
39	Е0116-6-6 к-0,4	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм (демонтаж)	67	29,37	3,18	1968	213	2113	0,15	10
		м		26,19	1,19	1755	80	115,2	0,01	-
40	Е0116-10-3 к-0,4	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм (демонтаж)	67	52,84	6,4	3540	429	3769	0,26	18
		м		46,44	2,4	3111	161	115,2	0,01	1
41	Е01031-А12-1	--Погрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	2,69	234,3	234,3	630	630	441	-	-
		т		-	164,01	-	441	100	3,44	9

программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										5
										3410
42	С1031-А26-1-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	18,97	29,81	-	566	-	48	0,44	8
43	С10332-А10--1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 т	21,66	20,87	-	396	-	12	-	-
				89,65	-	1942	-	388	0,38	8
				17,93	-	388	-	100	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	777231	168000			4156
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	607508	50529			276
Всего заработная плата -	Тенге	707286	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	-	592614	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге	615309	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		308
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	92296	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	79356	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	Тенге	1401951	-	-		-
Сметная заработная плата -	чел.-ч	-	-	-		4328
	Тенге	-	684911	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	69945	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	65423	-		-
Накладные расходы -	Тенге	75367	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		38
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	11305	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	8719	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	154030	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		451
Сметная заработная плата -	Тенге	-	76728	-		-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	1555982	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		4778
Сметная заработная плата -	Тенге	-	761639			-

Принял: Вандышев А.М.

Сдал: Шананян К.

Директор ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права»
Управления образования акимата Костанайской области

Директор ТОО «Сыл»

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Рег. NN: 308; 310; 311

Кочин В.Ф.
(технический надзор объекта)

Заказчик: ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №43 от 02.04.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области в п. Сарыколь, ул. Гагарина,1

Наименование объекта: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области. Общестроительные работы

А К Т N 1 (Локальная смета 2-1-2)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 3. Проемы												
		Окна												
136	E0110-91-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 м2	905,52	379,3	23,6	343467	21366	200364	1,18	1066				
				196,66	8,22	178081	7441	108	0,04	36				
137	C12061-188 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 к-1,4	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками (тройное остекление) м2	905,52	12152	-	11003869	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
138	E0110-91-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью	3,84	510,22	23,76	1958	91	1070	1,5	6				
				250,39	7,73	961	30	108	0,04	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		проема до 2 м2								
		м2								
139	Е0110-91-7	-Установка оконных блоков из	1,15	527,24	24,73	606	28	359	1,68	2
	т.ч.	ПХВ профилей поворотных								
	п-1.25	/откидных,		281,23	8,22	323	9	108	0,04	-
	К=1,15 и	поворотно-откидных/,								
	К=1,25	трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2								
		м2								
140	Е0110-91-5	-Установка оконных блоков из	1,11	460,21	24,15	509	27	265	1,28	1
	т.ч.	ПХВ профилей поворотных								
	п-1.25	/откидных,		213,7	7,99	237	9	108	0,04	-
	К=1,15 и	поворотно-откидных/,								
	К=1,25	двухстворчатых площадью проема до 2 м2								
		м2								
141	С12061-182	-Блоки оконные из ПХВ профилей	3,84	14500	-	55658	-	-	-	-
	Изм. и	спаренные теплозащитные,								
	доп.вып.9	остекленные однокамерными		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.	стеклопакетами, с								
	02-04-2002	поворотно-откидной								
	СН РК	фурнитурой: одноэлементные								
	8.02-04С-	поворотные								
	2004	м2								
142	С12061-181	-Блоки оконные из ПХВ профилей	2,26	5240	-	11821	-	-	-	-
	Изм. и	спаренные теплозащитные,								
	доп.вып.9	остекленные однокамерными		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.	стеклопакетами, с								
	02-04-2002	поворотно-откидной								
	СН РК	фурнитурой: одноэлементные								
	8.02-04С-	глухие								
	2004	м2								
143	Е0156-10-1	-Установка деревянных	489,26	77,87	0,47	38098	230	13305	0,16	77
		подоконных досок в каменных								
		стенах без кронштейнов		25,09	0,09	12276	44	108	-	-
		м								
144	С12061-197	-Доски подоконные из ПХВ	489,26	4100	-	2005966	-	-	-	-
	Изм. и	профилей ширина 500 мм								
	доп.вып.9	м		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.									
	02-04-2002									
	СН РК									
	8.02-04С-									
	2004									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			13461952	21742			1152
			Тенге			191877	7533			37
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13461952	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	199410	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13077314	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			215363	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		108
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	32304	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			820639	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14497954	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1297
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	231715	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			14497954	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1297
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	231715	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Крыша								
255	Е0110-14-1	-Установка стропил	4,92	22028,62	417,85	108328	2055	21587	25,42	125
	т.ч.	м3								
	п-1.25			3907,13	157,5	19214	775	108	0,78	4
	К=1,15 и К=1,25									
256	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	8,94	23143,99	395,71	206966	3539	40174	25,88	231
	т.ч.									
	п-1.25	м3		4010,63	149,06	35865	1333	108	0,73	6
	К=1,15 и К=1,25									
257	Е0110-49-2	-Укладка по фермам прогонов из брусьев	0,5546	21063,25	387,02	11682	215	1777	15,87	9
	т.ч.									
	п-1.25	м3		2820,38	146,25	1564	81	108	0,71	-
	К=1,15 и К=1,25									
287	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м (докладка кирпичом карнизной части)	87,65	11666,76	419,8	1022615	36796	89569	5,22	458
	т.ч.									
	п-1.25			804,71	157,5	70535	13805	106,2	0,76	67
	К=1,15 и К=1,25	м3								
		Устройство вентканалов								
313	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов	0,816	12150,36	370,75	9915	303	1032	6,84	6
	т.ч.									
	п-1.25	м3		1053,11	137,81	859	112	106,2	0,68	1
	К=1,15 и К=1,25									
314	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,0935	54323,81	527,69	5079	49	962	64,86	6
	т.ч.									
	п-1.25	т		9496,13	196,87	888	18	106,2	0,96	-
	К=1,15 и К=1,25									
		Устройство вентшахт								
319	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов	6,47	12150,36	370,75	78656	2400	8188	6,84	44
	т.ч.									
	п-1.25	м3		1053,11	137,81	6817	892	106,2	0,68	4
	К=1,15 и К=1,25									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1443241	45356			879

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										3390
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			135742	17017			
		Всего заработная плата -	Тенге			1443241	-	-		83
		Накладные расходы -	Тенге			-	152759	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			163289	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	24493	-		82
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			96392	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1702921	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-	177252	-		1043
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1702921	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			-	177252	-		1043
			Тенге			14905192	67098			2031
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			327619	24550			119
		Всего заработная плата -	Тенге			14905192	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	352169	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			13077314	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			378652	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		189
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	56798	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			917031	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			16200875	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		2339
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			16200875	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	408967	-		2339

Принял: Вандышев А.М.

Директор ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права»
Управления образования акимата Костанайской области

Сдал: Овнанян Т.Д.

Директор ТОО «Сыл»

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Рег. NN: 308, 310, 311

Кочин В.Ф.
(технический надзор объекта)

Заказчик: ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №43 от 02.04.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области в п. Сарыколь, ул. Гагарина,1

Наименование объекта: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области. Сантехнические работы ОВ

А К Т N 1 (Локальная смета 2-1-3)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Отопление								
1	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	153,09	4357,14	44,71	667035	6845	25609	0,81	124
т.ч.				---	---	---	---	---	---	---
п-1.25 К=1,15 и К=1,25		1кВт		128,46	16,75	19666	2564	115,2	0,08	13
2	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных	35	66,28	-	2320	-	1075	0,14	5
т.ч.		комплект		---	---	---	---	---	---	---
п-1.25 К=1,15 и К=1,25				26,65	-	933	-	115,2	-	-
3	Ц0111-30-1	-Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	74	73,99	-	5475	-	4998	0,34	25
т.ч.				---	---	---	---	---	---	---
п-1.25 К=1,15 и К=1,25				58,63	-	4339	-	115,2	-	-
4	СПрайс стр.24	-Терморегулятор ручной ITAP	74	4538,64	-	335860	-	-	-	-
		шт		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
5	С130901-62	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	39	408	-	15912	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С130901-65	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	1	941	-	941	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
9	С130904-13	-Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	39	284	-	11076	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
11	С130904-15	-Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	495	-	990	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
12	Е0116-6-1	-Прокладка трубопроводов	56	277,25	5,1	15526	286	4113	0,35	20
	т.ч.	отопления из стальных								
	п-1.25	водогазопроводных		61,83	1,92	3463	107	115,2	0,01	1
	К=1,15 и	неоцинкованных труб диам. 15								
	К=1,25	мм								
		м								
13	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов	409,5	275,25	5,1	112715	2088	30073	0,35	144
	т.ч.	отопления из стальных								
	п-1.25	водогазопроводных		61,83	1,92	25320	786	115,2	0,01	4
	К=1,15 и	неоцинкованных труб диам. 20								
	К=1,25	мм								
		м								
14	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов	50,75	354,25	5,1	17978	259	3727	0,35	18
	т.ч.	отопления из стальных								
	п-1.25	водогазопроводных		61,83	1,92	3138	97	115,2	0,01	-
	К=1,15 и	неоцинкованных труб диам. 25								
	К=1,25	мм								
		м								
15	Е0116-6-4	-Прокладка трубопроводов	73,5	433,25	5,1	31844	375	5398	0,35	26
	т.ч.	отопления из стальных								
	п-1.25	водогазопроводных		61,83	1,92	4545	141	115,2	0,01	1
	К=1,15 и	неоцинкованных труб диам. 32								
	К=1,25	мм								
		м								
16	Е0116-6-5	-Прокладка трубопроводов	54,25	483,25	5,1	26216	277	3984	0,35	19
	т.ч.	отопления из стальных								
	п-1.25	водогазопроводных		61,83	1,92	3354	104	115,2	0,01	1
	К=1,15 и	неоцинкованных труб диам. 40								
	К=1,25	мм								
		м								
17	Е0116-10-2	-Прокладка трубопроводов	35	646,27	18,18	22620	636	5067	0,66	23
	т.ч.	отопления и водоснабжения из								
	п-1.25	стальных электросварных труб		118,86	6,81	4160	238	115,2	0,03	1
	К=1,15 и	диам. 50 мм								
	К=1,25	м								
18	Е0116-10-3	-Прокладка трубопроводов	35	827,78	20,59	28972	721	5856	0,78	27
	т.ч.	отопления и водоснабжения из								
	п-1.25	стальных электросварных труб		137,52	7,71	4813	270	115,2	0,04	1
	К=1,15 и	диам. 65 мм								
	К=1,25	м								

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)

3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0116-10-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	3,5	965,81	26,78	3380	94	664	0,86	3400
		м		154,58	10,03	541	35	115,2	0,05	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1								-

Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1298859	11579			434
Всего заработная плата -	Тенге	74271	4343			21
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1298859	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	-	78614	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге	364779	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч	90564	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	-	-		45
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	-	13585	-		-
Нормативная трудоемкость -	Тенге	83365	-	-		-
Сметная заработная плата -	чел.-ч	1472788	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	-	-	-		500
Нормативная трудоемкость -	Тенге	-	92199	-		-
Сметная заработная плата -	чел.-ч	1472788	-	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	-	-	-		-
	Тенге	-	92199	-		500
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1298859	11579			434
Всего заработная плата -	Тенге	74271	4343			21
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1298859	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	-	78614	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге	364779	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч	90564	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	-	-		45
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	-	13585	-		-
Нормативная трудоемкость -	Тенге	83365	-	-		-
Сметная заработная плата -	чел.-ч	1472788	-	-		-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	-	-	-		500
Нормативная трудоемкость -	Тенге	-	92199	-		-
Сметная заработная плата -	чел.-ч	1472788	-	-		-
	Тенге	-	-	-		500
		-	92199	-		-

Принял: Вандышев А.М.

Директор ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права»
Управления образования акимата Костанайской области

Сдал: Ковнанен П.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Рег.№: 308; 310; 311

Кочин В.Ф.
(технический надзор объекта)