Заказчик: КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №43 от 02.04.2012г. ,доп.согл. №1 от 10.07.2012г., доп. согл.№2 от 27.07.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области в п. Сарыколь, ул. Гагарина,1

Наименование объекта: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области. Столовая. Демонтажные работы

А К Т N 1 (Локальная смета 2-2-1)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 этаж								
		Замена столярных изделий								
1	E0146-44-2	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок	37,14	250,04	23,78	9286	883	8737	1,52	56
				226,26	8,98	8403	334	100	0,04	2
		м2								
2	E0156-3-1	-Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных	9,09	418,31	26,36	3802	240	3889	2,76	25
				391,95	4,19	3563	38	108	0,03	-
		м2								
3	E0158-4-1	-Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	20,65	14,39	1,29	297	27	295	0,09	2
				13,1	0,23	271	5	107,1	-	-
		м								
5	E0146-44-2	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок (фрамуга)	1,4	250,04	23,78	349	33	328	1,52	2
				226,26	8,98	316	13	100	0,04	-
		м2								
6	E0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов (наружные двери)	19,64	158,38	23,78	3111	467	2820	0,91	18
				134,6	8,98	2644	176	100	0,04	1
		м2								
		2 этаж								
		Замена столярных изделий								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0146-44-2	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок	72,79	250,04	23,78	18199	1731	17122	1,52	110
		м2		226,26	8,98	16469	654	100	0,04	3
18	Е0156-3-1	-Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных	17,59	418,31	26,36	7360	464	7528	2,76	48
		м2		391,95	4,19	6896	74	108	0,03	1
19	Е0158-4-1	-Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	39,04	14,39	1,29	562	50	557	0,09	4
		м		13,1	0,23	511	9	107,1	-	-
21	Е0146-44-2	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок (фрамуги)	0,6105	250,04	23,78	153	15	144	1,52	1
		м2		226,26	8,98	138	5	100	0,04	-
		Разборка совмещенной кровли								
53	Е0107-53-9 к-0,8	-Установка плит парапета массой до 0,5 т (демонтаж)	104	123,49	70,74	12843	7357	10168	0,31	32
		шт		52,74	24,85	5485	2584	126	0,1	11
54	Е0158-2-1	-Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	560,67	29,02	2,02	16271	1133	16405	0,17	98
		м2		27	0,32	15138	179	107,1	-	2
55	Е0112-17-1 к-0,8	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (разборка)	560,67	40,47	12,75	22691	7150	19508	0,19	109
		м2		27,72	4,77	15542	2673	107,1	0,02	13
56	Е0112-17-2 к-0,8	- +(разборка)	560,67	0,2	0,11	112	63	77	-	-
		м2		0,09	0,04	49	22	107,1	-	-
57	Е0112-14-1 к-0,8	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном (разборка)	100,92	572,53	165,73	57780	16725	50779	2,9	293
		м3		406,8	63	41055	6358	107,1	0,3	31
58	Е0112-14-2 к-0,8	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом (разборка)	67,28	502,58	196,58	33814	13226	27367	2,17	146
		м3		306	73,8	20588	4965	107,1	0,36	24
59	Е0153-2-1	-Разборка кладки простых стен из кирпича	25,46	4899,14	1880,99	124732	47890	96155	21,24	541
		м3		3018,15	538,09	76842	13700	106,2	2,91	74
60	Е0120-23-3 к-0,4	-Установка дефлекторов диаметром патрубка 500 мм (демонтаж)	4	298,41	8,61	1194	34	1352	1,78	7
		шт		289,8	3,6	1159	14	115,2	0,02	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			312556	97487			1493
			Тенге			215068	31804			161
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			311362	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	245699	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			261879	-	-		131
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	39282	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34394	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			607635	-	-		1778
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	284981	-		-
		Стоимость сантехнических работ -								
		Всего заработная плата -	Тенге			1194	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-	1174	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			1352	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	203	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			153	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2698	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ								
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			610334	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		1786
			Тенге			-	286357	-		-

Принял: Вандышев А.М.

Директор КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права»
Управления образования акимата Костанайской области

Кочин В.Ф.

(технический надзор объекта)

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Рег. NN: 308; 310; 311

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»