Заказчик: КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №43 от 02.04.2012г. ,доп.согл. №1 от 10.07.2012г., доп. согл.№2 от 27.07.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области в п. Сарыколь, ул. Гагарина,1

Наименование объекта: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области. Наружную теплосеть

А К Т N 1 (Локальная смета 6-1)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	955,6	33,67	32,1	32176	30676	12880	0,01	10
				1,57	12,33	1500	11778	97	0,05	48
		м3								
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	28,7	251,77	-	7226	-	8165	1,77	51
	т.ч. п-3.177 к=1,15			251,77	-	7226	-	113	-	-
		м3								
3	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 (лишний грунт)	209,1	47,43	44,84	9917	9376	3326	0,02	4
				2,59	13,81	542	2888	97	0,05	11
		м3								
4	Е10333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 (лишний грунт)	374,29	84,26	84,26	31538	31538	6308	-	-
				-	16,85	-	6308	100	0,35	132

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
5	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	749	6,48	6,48	4853	4853	1528	-	-
				-	2,1	-	1576	97	0,01	6
		м3								
6	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	26,2	134,1	-	3513	-	3970	0,97	25
				134,1	-	3513	-	113	-	-
		м3								
7	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	749	21,55	4,52	16138	3383	12373	0,11	81
				17,03	-	12755	-	97	-	-
		м3								
8	Е0111-13-3 к-2	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	344,4	1331,06	49,1	458417	16910	41539	0,26	91
				79,66	18,4	27435	6337	123	0,04	15
		м2								
		Канал лотковый КЛ 90х45-8								
9	Е0107-61-1	-Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	23,55	1986,57	564,43	46784	13292	25139	3,33	78
				567	195,49	13353	4604	140	0,75	18
		м3								
10	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	12,56	23300	-	292648	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
11	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	9,45	22800	-	215460	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
12	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3	0,99	24600	-	24354	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
13	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	12,56	100	-	1256	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
14	С143014-3	-Блоки и плиты фундаментные,	0,51	22800	-	11628	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ (опорные подушки ОП-2)		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
15	Е108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов (заделка из кирпича)	0,47	11938,85	296,6	5611	139	569	5,95	3
		м3		915,75	110,25	430	52	118	0,54	-
16	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,37	10898,17	66,01	4032	24	86	1,35	-
		м3		195,75	24,93	72	9	105	0,12	-
17	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	13,5	245,44	3,82	3313	52	618	0,21	3
		м2		37,35	1,44	504	19	118	0,01	-
		Деформационный шов в канале КЛ-90х45								
18	Е108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов	0,28	11938,85	296,6	3343	83	339	5,95	2
		м3		915,75	110,25	256	31	118	0,54	-
19	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2,24	245,44	3,82	550	9	103	0,21	-
		м2		37,35	1,44	84	3	118	0,01	-
20	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	2,24	860,92	11,21	1928	25	94	0,2	-
		м2		31,5	4,21	71	9	118	0,02	-
		Компенсаторная ниша НК 90х45-8 (2 шт.)								
21	Е0107-61-1	-Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	7,48	1986,57	564,43	14860	4222	7985	3,33	25
		м3		567	195,49	4241	1462	140	0,75	6
22	Е0107-9-1	-Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	8	487,13	233,05	3897	1864	3577	1,37	11
		шт		238,5	80,87	1908	647	140	0,31	3
23	С143018-140	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	3,92	23300	-	91336	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.			-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м3								
24	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 м3	3,56	24600 -	- -	87576 -	- -	- -	- -	- -
25	С143015-32	-Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 2,5 до 4 м, объемом до 1,0 м3 /ГОСТ 24155-80/ (балка Б-1) м3	0,4	22300 -	- -	8920 -	- -	- -	- -	- -
26	Е108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов м3	0,34	11938,85 915,75	296,6 110,25	4059 311	101 37	412 118	5,95 0,54	2 -
		Канал лотковый КЛ 60х45-8								
27	Е0107-61-1	-Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты м3	24,42	1986,57 567	564,43 195,49	48512 13846	13783 4774	26068 140	3,33 0,75	81 18
28	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5 м3	16,38	23300 -	- -	381654 -	- -	- -	- -	- -
29	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 м3	6,88	22800 -	- -	156864 -	- -	- -	- -	- -
30	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3	0,88	24600 -	- -	21648 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
31	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	16,38	100	-	1638	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
32	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ (опорные подушки ОП-1)	0,28	22800	-	6384	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
33	Е108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов (заделка из кирпича)	0,41	11938,85	296,6	4895	122	496	5,95	2
				915,75	110,25	375	45	118	0,54	-
		м3								
34	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,32	10898,17	66,01	3487	21	74	1,35	-
				195,75	24,93	63	8	105	0,12	-
		м3								
35	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	11,8	245,44	3,82	2896	45	540	0,21	3
				37,35	1,44	441	17	118	0,01	-
		м2								
		Деформационный шов в канале КЛ-60х45								
36	Е108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов	0,22	11938,85	296,6	2627	65	266	5,95	1
				915,75	110,25	201	24	118	0,54	-
		м3								
37	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	0,88	245,44	3,82	216	3	40	0,21	-
				37,35	1,44	33	1	118	0,01	-
		м2								
38	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	1,76	860,92	11,21	1515	20	74	0,2	-
				31,5	4,21	55	7	118	0,02	-
		м2								
		Компенсаторная ниша НК 60х45 (3 шт.)								
39	Е0107-61-1	-Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	2,38	1986,57	564,43	4738	1346	2546	3,33	8
				567	195,49	1352	466	140	0,75	2
		м3								
40	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	1,3	23300	-	30407	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м3								
41	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 м3	0,96	22800	-	21888	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
42	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 м3	0,12	24600	-	2952	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
43	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	2,38	100	-	239	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
44	Е108-6-9	-Местная заделка из кирпича м3	0,27	11938,85	296,6	3223	80	327	5,95	2
				915,75	110,25	247	30	118	0,54	-
		Угол поворота УПК 60х45-8 (2 шт.)								
45	Е0107-61-1	-Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты м3	1,33	1986,57	564,43	2642	751	1420	3,33	4
				567	195,49	754	260	140	0,75	1
46	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5 м3	0,69	23300	-	16077	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
47	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 м3	0,64	22800	-	14592	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Трубопроводы и арматура								
48	Е0124-2-2	-Прокладка в непроходном	0,22	132585,92	46655,79	29169	10264	26870	428	94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		канале стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С км		76950	16999,5	16929	3740	130	88,32	19
49	Е0124-2-3	-Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С км	0,14	139169,14	47716,89	19484	6680	17592	440	62
				79650	17008,5	11151	2381	130	88,36	12
50	Е0124-2-4	-Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С км	0,03	161079,73	52482,23	4832	1574	4218	494	15
				91125	17035,5	2734	511	130	88,49	3
51	Е0124-2-5	-Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 125 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С км	0,12	191443,49	61465,99	22973	7376	19848	583	70
				107100	20133	12852	2416	130	104,89	13
52	Е0124-2-6	-Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С км	0,05	248328,29	83195,41	12416	4160	9742	669	33
				126000	23881,5	6300	1194	130	120,11	6
53	С130806-68 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 попр.гр.В кн.3 тех.ч.п.5-2%	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм м	222,2	384,54	-	85445	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
54	С130806-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 попр.гр.В кн.3 тех.ч.п.5-2%	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3 мм м	141,4	451,86	-	63893	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
55	С130806-79	-Трубы электросварные	30	728,28	-	21848	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 попр.гр.В кн.3 тех.ч.п.5-2%	прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм м		--- -	--- -	--- -	--- -	--- -	--- -	--- -
56	С130806-84 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 попр.гр.В кн.3 тех.ч.п.5-2%	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 133х4 мм м	120	906,78 --- -	- --- -	108814 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
57	С130806-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 попр.гр.В кн.3 тех.ч.п.5-2%	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм м	50	1224 --- -	- --- -	61200 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
58	С12021-262	-Опоры скользящие т	0,1953	107900 --- -	- --- -	21069 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
59	С12021-263	-Опоры неподвижные т	0,0387	107900 --- -	- --- -	4175 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
60	Е0124-12-2	-Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 70 мм шт	2	16543,61 --- 535,5	66,73 --- 11,25	33087 --- 1071	133 --- 23	1422 --- 130	3 --- 0,06	6 --- -
61	Е0124-12-3	-Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 80 мм шт	1	18242,95 --- 585	85,07 --- 11,25	18243 --- 585	85 --- 11	775 --- 130	3,11 --- 0,06	3 --- -
62	Е0124-12-5	-Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 125 мм шт	1	37337,68 --- 765	1051,18 --- 254,93	37338 --- 765	1051 --- 255	1326 --- 130	4,49 --- 1,05	4 --- 1
63	Е0124-12-6	-Установка П-образных	1	49362,22	1274,34	49362	1274	2124	6,95	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		компенсаторов из труб диаметром 150 мм		1370,25	263,93	1370	264	130	1,09	1
		шт								
64	Е0124-13-1	-Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	4	758,61	389,61	3034	1558	2134	1,73	7
				317,25	93,15	1269	373	130	0,38	2
		компл								
65	Е0124-13-3	-Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	4	1317,43	664,93	5270	2660	3716	3,05	12
				558	156,6	2232	626	130	0,65	3
		компл								
66	С130902-10	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	6880	-	27520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
67	С130902-12	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	11800	-	47200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
68	СПрайс стр.163	-Воздушник с вентилем 15с22нж д-15 мм	2	5475,98	-	10952	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
69	СПрайс стр.163	-Вентиль спускной 15с22нж д-25 мм	1	7970,74	-	7971	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Изоляционные работы								
70	Е0113-29-5 к-4	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей композицией ОС-51-03	848	289,43	0,14	245435	119	2206	0,01	12
				2,84	0,05	2408	42	90	-	-
		м2								
71	Е0126-11-2	-Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм	437	142,95	33,05	62469	14443	40318	0,44	193
				79,88	12,38	34908	5410	100	0,06	26
		м								
72	Е0126-11-3	-Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 80 мм	141	158,02	35,67	22280	5029	14468	0,5	70
				89,33	13,28	12596	1872	100	0,07	9
		м								
73	Е0126-11-8	-Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями	70	217,07	51,23	15195	3586	9372	0,64	45
				114,75	19,13	8033	1339	100	0,09	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		минераловатными с гофрированной структурой толщиной 80 мм м								
74	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные м3	26,5	10300 -	- -	272950 -	- -	- -	- -	- -
75	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	263	245,44 37,35	3,82 1,44	64551 9823	1005 379	12038 118	0,21 0,01	56 2
76	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой м2	380	365,09 85,95	18,42 6,91	138734 32661	7000 2626	43403 123	0,42 0,03	158 13
77	Е0111-4-2 к-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой м2	760	256,83 50,85	9,05 3,4	195189 38646	6878 2584	50713 123	0,25 0,02	191 13
78	Е0111-11-3	-Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм м2	380	313,75 52,65	13,43 5,04	119224 20007	5103 1915	26964 123	0,37 0,02	139 9
79	Е0111-11-4	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек м2	760	52,81 0,63	0,67 0,25	40136 479	509 190	823 123	- -	3 1
		Теплофикационная камера УТ-1								
80	Е0107-62-1	-Устройство камер со стенками из бетонных блоков м3	15,03	5933,45 1401,75	789,92 272,75	89162 21064	11870 4099	35228 140	8,27 1,04	124 16
81	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	15,03	100 -	- -	1503 -	- -	- -	- -	- -
82	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	3,31	284 -	- -	939 -	- -	- -	- -	- -
83	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	3,31	331 -	- -	1095 -	- -	- -	- -	- -
84	С143018-23	-Плиты покрытий, перекрытий и	0,44	22000	-	9680	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные м3		--------- -	--------- -	--------- -	--------- -	--------- -	--------- -	--------- -
85	С143018-70	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 м3	0,44	24600 --------- -	- --------- -	10824 --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -
86	С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 к-1,25	-Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90) КО6 м	0,14	4337,5 --------- -	- --------- -	607 --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -
87	С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 к-1,25	-Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90) КС-7-3 м	0,58	4337,5 --------- -	- --------- -	2516 --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -
88	С143015-32	-Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 2,5 до 4 м, объемом до 1,0 м3 /ГОСТ 24155-80/ (балка Б-5) м3	0,24	22300 --------- -	- --------- -	5352 --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -
89	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84) м3	0,328	28100 --------- -	- --------- -	9217 --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -
90	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100 м3	5,43	11100 --------- -	- --------- -	60295 --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -
91	С143003-17 Изм. и	-Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до	1,32	11500 ---------	- ---------	15226 ---------	- ---------	- ---------	- ---------	- ---------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	0,3 м3 из тяжелого бетона М-100 м3		-	-	-	-	-	-	-
92	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100 м3	1,62	12000 -	- -	19476 -	- -	- -	- -	- -
93	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100) м3	3,34	10300 -	- -	34402 -	- -	- -	- -	- -
94	С143001-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200) м3	1,72	10900 -	- -	18748 -	- -	- -	- -	- -
95	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0693	65000 -	- -	4508 -	- -	- -	- -	- -
96	Е0109-18-1	-Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м (монтаж металлических перемычек) т	0,219	7285,83 2385	3593,45 971,06	1596 522	787 213	661 90	14,3 3,51	3 1
97	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т т	0,219	154400 -	- -	33814 -	- -	- -	- -	- -
98	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм м2	5,4	442,47 52,43	14,76 5,54	2389 283	80 30	385 123	0,36 0,03	2 -
99	Е0111-15-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных	291,6	57,95	0,67	16898	195	696	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		покрытий		1,69	0,25	493	73	123	-	-
		м2								
100	С131104-10	-Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	2	13400	-	26800	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	шт		-	-	-	-	-	-	-
101	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0487	13711,47	5475,87	667	267	289	28,9	1
				5040	1552,87	245	76	90	5,46	-
		т								
102	С11011-774	-Скобы ходовые	21,92	129	-	2828	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
103	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,006	154200	-	925	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
104	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянка)	0,0208	133700	-	2776	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
105	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	6,2	35,73	0,02	222	-	23	0,02	-
				4,16	-	26	-	90	-	-
		м2								
106	Е0115-70-2	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков	3,8	1073,17	4,92	4078	19	871	1,28	5
				216,45	1,87	823	7	105	0,01	-
		м2								
107	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	15,9	2931	-	46603	-	10385	3,24	52
				531	-	8443	-	123	-	-
		м3								
108	Е0111-19-3	-Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	15,9	370,98	25,04	5899	398	619	0,14	2
				22,25	9,38	354	149	123	0,05	1
		м2								
109	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	14,3	291,87	9,95	4174	142	984	0,36	5
		м2		52,2	3,74	746	53	123	0,02	-
110	Е0111-11-2)	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	28,6	-48,32	-0,67	-1382	-19	-31	-	-
	к-2			-0,63	-0,25	-18	-7	123	-	-
		м2								
111	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной	14,3	365,09	18,42	5221	263	1633	0,42	6
				85,95	6,91	1229	99	123	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мастике первый слой								
		м2								
112	Е0111-4-2 к-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	28,6	256,83	9,05	7345	259	1908	0,25	7
				50,85	3,4	1454	97	123	0,02	-
		м2								
113	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	14,3	291,87	9,95	4174	142	984	0,36	5
				52,2	3,74	746	53	123	0,02	-
		м2								
114	Е0111-11-2) к-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	28,6	48,32	0,67	1382	19	31	-	-
				0,63	0,25	18	7	123	-	-
		м2								
115	Е0115-61-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	26,9	282,86	4,23	7609	114	3826	0,75	20
				134,55	0,9	3619	24	105	0,06	2
		м2								
116	Е0108-4-5	-Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	26,9	762,08	8,23	20500	221	2690	0,47	13
				81,68	3,08	2197	83	118	0,02	-
		м2								
117	Е0108-4-6	-Добавлять на каждый слой сверх 2-х гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	26,9	388,18	4,19	10442	113	1300	0,23	6
				39,38	1,58	1059	43	118	0,01	-
		м2								
118	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов	3,23	11938,85	296,6	38539	957	3908	5,95	19
				915,75	110,25	2956	356	118	0,54	2
		м3								
119	Е0113-24-1 к-2	-Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734	8,4	150,02	0,12	1260	1	61	0,04	-
				8,08	0,05	68	-	90	-	-
		м2								
120	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	11,1	340,45	18,42	3779	204	1268	0,42	5
				85,95	6,91	954	77	123	0,03	-
		м2								
121	Е0111-4-2 к-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	22,2	232,19	9,05	5155	201	1481	0,25	6
				50,85	3,4	1129	75	123	0,02	-
		м2								
122	Е0111-11-3	-Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	11,1	313,75	13,43	3483	149	788	0,37	4
				52,65	5,04	584	56	123	0,02	-
		м2								
123	Е0111-11-4	-Добавлять или исключать на	22,2	52,81	0,67	1172	15	24	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек		0,63	0,25	14	6	123	-	-
		м2								
		Теплофикационная камера УТ-2								
124	Е0107-62-1	-Устройство камер со стенками из бетонных блоков	15	5933,45	789,92	89008	11850	35167	8,27	124
		м3		1401,75	272,75	21028	4092	140	1,04	16
125	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	15	100	-	1500	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
126	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,18	284	-	903	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
127	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	3,18	331	-	1053	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
128	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	0,44	22000	-	9680	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
129	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3	0,44	24600	-	10824	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
130	С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 к-1,25	-Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90) КО6	0,14	4337,5	-	607	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
131	С143015-32	-Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 2,5 до 4 м, объемом до 1,0 м3 /ГОСТ 24155-80/ (балка Б-5)	0,24	22300	-	5352	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	0,3	28100	-	8430	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
133	С143003-21	-Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	5,43	11100	-	60295	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м3		-	-	-	-	-	-	-
134	С143003-17	-Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	1,66	11500	-	19033	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м3		-	-	-	-	-	-	-
135	С143003-13	-Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	1,46	12000	-	17568	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м3		-	-	-	-	-	-	-
136	С143001-4	-Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100)	3,27	10300	-	33681	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м3		-	-	-	-	-	-	-
137	С143001-7	-Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)	1,72	10900	-	18748	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м3		-	-	-	-	-	-	-
138	С12041-53	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0693	65000	-	4508	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	т		-	-	-	-	-	-	-
139	Е0109-18-1	-Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м (монтаж	0,219	7285,83	3593,45	1596	787	661	14,3	3
				2385	971,06	522	213	90	3,51	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		металлических перемычек)								
		т								
140	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,219	154400	-	33814	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
141	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	5,4	442,47	14,76	2389	80	385	0,36	2
		м2		52,43	5,54	283	30	123	0,03	-
142	Е0111-15-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	291,6	57,95	0,67	16898	195	696	0,01	3
				1,69	0,25	493	73	123	-	-
		м2								
143	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	2	13400	-	26800	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
144	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0487	13711,47	5475,87	667	267	289	28,9	1
				5040	1552,87	245	76	90	5,46	-
		т								
145	С11011-774	-Скобы ходовые	21,92	129	-	2828	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
146	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,006	154200	-	925	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
147	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянка)	0,0208	133700	-	2776	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
148	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	6,2	35,73	0,02	222	-	23	0,02	-
				4,16	-	26	-	90	-	-
		м2								
149	Е0115-70-2	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков	3,8	1073,17	4,92	4078	19	871	1,28	5
				216,45	1,87	823	7	105	0,01	-
		м2								
150	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	15,9	2931	-	46603	-	10385	3,24	52
				531	-	8443	-	123	-	-
		м3								
151	Е0111-19-3	-Устройство асфальтобетонных	15,9	370,98	25,04	5899	398	619	0,14	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		жестких покрытий толщиной 25 мм		22,25	9,38	354	149	123	0,05	1
		м2								
152	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	14,3	291,87	9,95	4174	142	984	0,36	5
		м2		52,2	3,74	746	53	123	0,02	-
153	Е0111-11-2)	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной	28,6	-48,32	-0,67	-1382	-19	-31	-	-
	к-2	стяжки		-0,63	-0,25	-18	-7	123	-	-
		м2								
154	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	14,3	365,09	18,42	5221	263	1633	0,42	6
				85,95	6,91	1229	99	123	0,03	-
		м2								
155	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	28,6	256,83	9,05	7345	259	1908	0,25	7
	к-2			50,85	3,4	1454	97	123	0,02	-
		м2								
156	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	14,3	291,87	9,95	4174	142	984	0,36	5
		м2		52,2	3,74	746	53	123	0,02	-
157	Е0111-11-2)	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной	28,6	48,32	0,67	1382	19	31	-	-
	к-2	стяжки		0,63	0,25	18	7	123	-	-
		м2								
158	Е0115-61-1	-Оштукатуривание простое поверхностей	24,2	282,86	4,23	6845	102	3442	0,75	18
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен		134,55	0,9	3256	22	105	0,06	2
		м2								
159	Е0108-4-5	-Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	24,2	762,08	8,23	18442	199	2420	0,47	11
				81,68	3,08	1977	75	118	0,02	-
		м2								
160	Е0108-4-6	-Добавлять на каждый слой сверх 2-х гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	24,2	388,18	4,19	9394	101	1170	0,23	5
				39,38	1,58	953	38	118	0,01	-
		м2								
161	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов	2,9	11938,85	296,6	34670	861	3516	5,95	17
		м3		915,75	110,25	2659	320	118	0,54	2
162	Е0113-24-1	-Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734	4,6	150,02	0,12	690	1	34	0,04	-
	к-2			8,08	0,05	37	-	90	-	-
		м2								
163	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции	11,1	340,45	18,42	3779	204	1268	0,42	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		оклеечной рулонными								
		материалами на битумной		85,95	6,91	954	77	123	0,03	-
		мастике первый слой								
		м2								
164	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции	22,2	232,19	9,05	5155	201	1481	0,25	6
	к-2	оклеечной рулонными								
		материалами на битумной		50,85	3,4	1129	75	123	0,02	-
		мастике последующий слой								
		м2								
165	Е0111-11-3	-Устройство бетонных стяжек	11,1	313,75	13,43	3483	149	788	0,37	4
		толщиной 20 мм								
		м2		52,65	5,04	584	56	123	0,02	-
166	Е0111-11-4	-Добавлять или исключать на	22,2	52,81	0,67	1172	15	24	-	-
		каждые 5 мм изменения толщины								
		бетонных стяжек		0,63	0,25	14	6	123	-	-
		м2								
		Теплофикационная камера УТ-3								
167	Е0107-62-1	-Устройство камер со стенками	15,15	5933,45	789,92	89910	11970	35523	8,27	125
		из бетонных блоков								
		м3		1401,75	272,75	21241	4133	140	1,04	16
168	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости	15,15	100	-	1515	-	-	-	-
		бетона за сульфатостойкий								
		цемент		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
169	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости	3,4	284	-	966	-	-	-	-
		при изменении марки бетона по								
		водонепроницаемости до 4: за		-	-	-	-	-	-	-
		4 кг/см2								
		м3								
170	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости	3,4	331	-	1126	-	-	-	-
		при изменении марки бетона по								
		водонепроницаемости свыше 4:		-	-	-	-	-	-	-
		за 2 кг/см2								
		м3								
171	С143018-23	-Плиты покрытий, перекрытий и	0,44	22000	-	9680	-	-	-	-
	Изм. и	днищ для сооружений								
	доп.вып.6	водопровода, канализации,		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.	резервуаров, колодцев и								
	02-04-2002	ирригационных систем из								
	СН РК	тяжелого бетона класса В22,5,								
	8.02-04С-	плоские прямоугольные								
	2004	м3								
172	С143018-70	-Конструкции и детали	0,44	24600	-	10824	-	-	-	-
	Изм. и	коллекторов, каналов и								
	доп.вып.6	тоннелей для прокладки		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.	коммуникаций и других сухих								
	02-04-2002	подземных сооружений: плиты								
	СН РК	/блоки/ перекрытия из								
	8.02-04С-	тяжелого бетона класса В22,5,								
	2004	доборы объемом до 0,2 м3								
		м3								
173	С143018-30	-Кольца для колодцев сборные	0,14	4337,5	-	607	-	-	-	-
	Изм. и	ж/б д 700 мм высотой 0,89 м								
	доп.вып.7	(ГОСТ 8020-90) КО6		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 к-1,25	м								
174	С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 к-1,25	-Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90) КС-7-3 м	0,58	4337,5 -	- -	2516 -	- -	- -	- -	- -
175	С143015-32	-Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 2,5 до 4 м, объемом до 1,0 м3 /ГОСТ 24155-80/ (балка Б-5) м3	0,24	22300 -	- -	5352 -	- -	- -	- -	- -
176	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84) м3	0,422	28100 -	- -	11858 -	- -	- -	- -	- -
177	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100 м3	4,07	11100 -	- -	45221 -	- -	- -	- -	- -
178	С143003-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100 м3	1,32	11500 -	- -	15226 -	- -	- -	- -	- -
179	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100 м3	2,5	12000 -	- -	30036 -	- -	- -	- -	- -
180	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002	-Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100) м3	3,85	10300 -	- -	39655 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04С-2004									
181	С143001-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200) м3	1,72	10900	-	18748	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
182	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0693	65000	-	4508	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
183	Е0109-18-1	-Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м (монтаж металлических перемычек) т	0,0818	7285,83	3593,45	596	294	247	14,3	1
				2385	971,06	195	79	90	3,51	-
184	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т т	0,0818	154400	-	12624	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
185	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм м2	5,4	442,47	14,76	2389	80	385	0,36	2
				52,43	5,54	283	30	123	0,03	-
186	Е0111-15-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий м2	291,6	57,95	0,67	16898	195	696	0,01	3
				1,69	0,25	493	73	123	-	-
187	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89 шт	2	13400	-	26800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
188	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением т	0,0487	13711,47	5475,87	667	267	289	28,9	1
				5040	1552,87	245	76	90	5,46	-
189	С11011-774	-Скобы ходовые кг	21,92	129	-	2828	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
190	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений	0,006	154200	-	925	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т		-	-	-	-	-	-	-
191	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянка) т	0,0208	133700	-	2776	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
192	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза) т	6,2	35,73	0,02	222	-	23	0,02	-
				4,16	-	26	-	90	-	-
193	Е0115-70-2	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков м2	1,5	1073,17	4,92	1610	7	344	1,28	2
				216,45	1,87	325	3	105	0,01	-
194	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных м2	15,9	2931	-	46603	-	10385	3,24	52
				531	-	8443	-	123	-	-
195	Е0111-19-3	-Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм м3	15,9	370,98	25,04	5899	398	619	0,14	2
				22,25	9,38	354	149	123	0,05	1
196	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	14,3	291,87	9,95	4174	142	984	0,36	5
				52,2	3,74	746	53	123	0,02	-
197	Е0111-11-2)	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	28,6	-48,32	-0,67	-1382	-19	-31	-	-
	к-2			-0,63	-0,25	-18	-7	123	-	-
198	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой м2	14,3	365,09	18,42	5221	263	1633	0,42	6
				85,95	6,91	1229	99	123	0,03	-
199	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой м2	28,6	256,83	9,05	7345	259	1908	0,25	7
	к-2			50,85	3,4	1454	97	123	0,02	-
200	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	14,3	291,87	9,95	4174	142	984	0,36	5
				52,2	3,74	746	53	123	0,02	-
201	Е0111-11-2)	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	28,6	48,32	0,67	1382	19	31	-	-
	к-2			0,63	0,25	18	7	123	-	-
202	Е0115-61-1	-Оштукатуривание простое поверхностей	26,9	282,86	4,23	7609	114	3826	0,75	20
	т.ч.									
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен		134,55	0,9	3619	24	105	0,06	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
203	Е0108-4-5	-Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	26,9	762,08	8,23	20500	221	2690	0,47	13
				81,68	3,08	2197	83	118	0,02	-
		м2								
204	Е0108-4-6	-Добавлять на каждый слой сверх 2-х гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	26,9	388,18	4,19	10442	113	1300	0,23	6
				39,38	1,58	1059	43	118	0,01	-
		м2								
205	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов	3,23	11938,85	296,6	38539	957	3908	5,95	19
				915,75	110,25	2956	356	118	0,54	2
		м3								
206	Е0113-24-1 к-2	-Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734	8,4	150,02	0,12	1260	1	61	0,04	-
				8,08	0,05	68	-	90	-	-
		м2								
207	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	11,1	340,45	18,42	3779	204	1268	0,42	5
				85,95	6,91	954	77	123	0,03	-
		м2								
208	Е0111-4-2 к-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	22,2	232,19	9,05	5155	201	1481	0,25	6
				50,85	3,4	1129	75	123	0,02	-
		м2								
209	Е0111-11-3	-Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	11,1	313,75	13,43	3483	149	788	0,37	4
				52,65	5,04	584	56	123	0,02	-
		м2								
210	Е0111-11-4	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	22,2	52,81	0,67	1172	15	24	-	-
				0,63	0,25	14	6	123	-	-
		м2								
		Неподвижные опоры Н1, Н2, Н3 (3 шт.)								
211	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	1,56	10898,17	66,01	17001	103	361	1,35	2
				195,75	24,93	305	39	105	0,12	-
		м3								
212	Е0106-35-3	-Устройство лотков между сооружениями при толщине стен более 100 мм	7,26	16069,8	1092,57	116667	7932	15507	10,03	73
				1658,25	375,98	12039	2730	105	1,42	10
		м3								
213	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	8,82	100	-	882	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
214	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	8,82	284	-	2505	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
215	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	7,26	331	-	2403	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
216	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0658	53600	-	3525	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
217	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0917	68200	-	6257	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
218	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0235	58600	-	1378	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
219	Е0106-11-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,1766	64668,43	380,3	11423	67	737	23	4
				3829,5	143,44	676	25	105	0,7	-
		1т								
220	Е0106-11-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0174	99034,93	380,3	1723	7	698	227,7	4
				38036,25	143,44	662	2	105	0,7	-
		1т								
221	Е0109-48-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,1598	1513,46	390,15	242	62	112	3,4	1
				781,43	-	125	-	90	-	-
		т								
222	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	15,6	291,87	9,95	4553	155	1073	0,36	6
				52,2	3,74	814	58	123	0,02	-
		м2								
223	Е0111-11-2) к-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	31,2	-48,32	-0,67	-1508	-21	-34	-	-
				-0,63	-0,25	-20	-8	123	-	-
		м2								
224	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными	15,6	365,09	18,42	5695	287	1782	0,42	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		материалами на битумной мастике первый слой		85,95	6,91	1341	108	123	0,03	1
		м2								
225	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными	31,2	256,83	9,05	8013	282	2082	0,25	8
	к-2	материалами на битумной мастике последующий слой		50,85	3,4	1587	106	123	0,02	1
		м2								
226	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	15,6	291,87	9,95	4553	155	1073	0,36	6
		толщиной 20 мм								
		м2		52,2	3,74	814	58	123	0,02	-
227	Е0111-11-2)	-добавлять на каждые 5 мм	31,2	48,32	0,67	1508	21	34	-	-
		изменения толщины цементной								
	к-2	стяжки		0,63	0,25	20	8	123	-	-
		м2								
228	Е0115-61-1	-Оштукатуривание простое	23,4	282,86	4,23	6619	99	3328	0,75	17
	т.ч.	поверхностей								
	п-1.25	цементно-известковым или		134,55	0,9	3148	21	105	0,06	1
	К=1,15 и	цементным раствором по камню								
	К=1,25	и бетону стен								
		м2								
229	Е0108-4-5	-Гидроизоляция боковая	23,4	762,08	8,23	17833	193	2340	0,47	11
		оклеечная по выравненной								
		поверхности бутовой кладки,		81,68	3,08	1911	72	118	0,02	-
		кирпичу и бетону в 2 слоя								
		стен, фундаментов								
		м2								
230	Е0108-4-6	-Добавлять на каждый слой	23,4	388,18	4,19	9083	98	1131	0,23	5
		сверх 2-х гидроизоляции								
		боковой оклеечной по		39,38	1,58	921	37	118	0,01	-
		выравненной поверхности								
		бутовой кладки, кирпичу и								
		бетону стен, фундаментов								
		м2								
231	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и	2,81	11938,85	296,6	33524	833	3400	5,95	17
		каналов								
		м3		915,75	110,25	2571	310	118	0,54	2
		Неподвижные опоры Н4, Н5, Н6, Н7 (4 шт.)								
232	Е0106-1-1	-Устройство бетонной	0,792	10898,17	66,01	8631	52	184	1,35	1
		подготовки								
		м3		195,75	24,93	155	20	105	0,12	-
233	Е0106-35-3	-Устройство лотков между	2,72	16069,8	1092,57	43710	2972	5810	10,03	27
		сооружениями при толщине стен								
		более 100 мм		1658,25	375,98	4510	1023	105	1,42	4
		м3								
234	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости	3,51	100	-	351	-	-	-	-
		бетона за сульфатостойкий								
		цемент		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
235	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости	3,51	284	-	997	-	-	-	-
		при изменении марки бетона по								
		водонепроницаемости до 4: за		-	-	-	-	-	-	-
		4 кг/см2								
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
236	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	2,72	331	-	900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
237	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0562	73000	-	4106	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
238	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0186	58600	-	1088	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
239	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0551	70437,87	304,24	3883	17	567	58	3
				9675	114,75	533	6	105	0,56	-
		1т								
240	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0019	93997,62	304,24	180	1	67	198	-
				33075	114,75	64	-	105	0,56	-
		1т								
241	Е0109-48-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,0186	1513,46	390,15	28	7	13	3,4	-
				781,43	-	15	-	90	-	-
		т								
242	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	7,92	291,87	9,95	2312	79	545	0,36	3
				52,2	3,74	413	30	123	0,02	-
		м2								
243	Е0111-11-2) к-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	15,84	-48,32	-0,67	-765	-11	-17	-	-
				-0,63	-0,25	-10	-4	123	-	-
		м2								
244	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	7,92	365,09	18,42	2892	146	905	0,42	3
				85,95	6,91	681	55	123	0,03	-
		м2								
245	Е0111-4-2 к-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	15,84	256,83	9,05	4068	143	1057	0,25	4
				50,85	3,4	805	54	123	0,02	-
		м2								
246	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	7,92	291,87	9,95	2312	79	545	0,36	3
				52,2	3,74	413	30	123	0,02	-
		м2								
247	Е0111-11-2)	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной	15,84	48,32	0,67	765	11	17	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	к-2	стяжки		0,63	0,25	10	4	123	-	-
		м2								
248	Е0115-61-1	-Оштукатуривание простое поверхностей	7,8	282,86	4,23	2206	33	1109	0,75	6
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен		134,55	0,9	1049	7	105	0,06	-
		м2								
249	Е0108-4-5	-Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	7,8	762,08	8,23	5944	64	780	0,47	4
				81,68	3,08	637	24	118	0,02	-
		м2								
250	Е0108-4-6	-Добавлять на каждый слой сверх 2-х гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	7,8	388,18	4,19	3028	33	377	0,23	2
				39,38	1,58	307	12	118	0,01	-
		м2								
251	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов	0,936	11938,85	296,6	11175	278	1133	5,95	6
				915,75	110,25	857	103	118	0,54	1
		м3								
		Сбросной колодец								
252	Е0123-13-3	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	0,81	10623,88	2308,84	8605	1870	3318	13,87	11
				2286	864,68	1852	700	130	4,22	3
		м3								
253	С143018-24	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений	0,28	28900	-	8092	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
254	С143018-36	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и	1,78	4570	-	8135	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм		-	-	-	-	-	-	-
		м								
255	С143018-30	-Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м	0,07	4337,5	-	304	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	(ГОСТ 8020-90) КО6		-	-	-	-	-	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	к-1,25									
256	С143018-30	-Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90) КС7.3 м	0,29	4337,5	-	1258	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
	к-1,25									
257	Е108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов (местные кирпичные заделки) м3	0,04	11938,85	296,6	478	12	48	5,95	-
				915,75	110,25	37	4	118	0,54	-
258	С131104-8	-Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79 шт	1	8060	-	8060	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
259	Е0122-6-3	-Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диам. 100 мм при заделке раструбов асбестоцементом км	0,01	714627,15	1949,4	7146	19	729	330	3
				55350	735,75	554	7	130	3,6	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	5974211	277978		2761
	Тенге	493515	92032		498
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5328252	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	582700	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	311309	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	707310	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	354
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	106097	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	362134	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	6397696	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3598
Сметная заработная плата -	Тенге	-	688797	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	122656	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2847	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	116597	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	2562	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	384	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	7513	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	132731	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	16
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3231	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			523302	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			523302	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31398	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			554701	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ								
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			7085128	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		3614
			Тенге			-	692027	-		-

Принял: Вандышев А.М.

Директор КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права»
Управления образования акимата Костанайской области

Кочин В.Ф.

(технический надзор объекта)

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Рег. NN: 308; 310; 311

Сдал: Ованнисян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»