Заказчик: КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №43 от 02.04.2012г. ,доп.согл. №1 от 10.07.2012г., доп. согл.№2 от 27.07.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области в п. Сарыколь, ул. Гагарина,1

Наименование объекта: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области. Демонтажные работы

А К Т N 2 (Локальная смета 2-1-1)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на единицу	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 этаж								
		Замена столярных изделий								
1	Е0146-44-2	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов	145,48	250,04	23,78	36377	3460	34224	1,52	220
		без подоконных досок		226,26	8,98	32917	1306	100	0,04	6
		м2								
2	Е0156-3-1	-Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных	32,95	418,31	26,36	13784	869	14098	2,76	91
		м2		391,95	4,19	12916	138	108	0,03	1
3	Е0158-4-1	-Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали -	68,17	14,39	1,29	981	88	973	0,09	6
		поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.		13,1	0,23	893	16	107,1	-	-
		м								
4	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных и воротных	25,67	158,38	23,78	4065	610	3685	0,91	23
		проемов (внутренние двери)		134,6	8,98	3455	230	100	0,04	1
		м2								
5	Е0146-44-2	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов	1,17	250,04	23,78	293	28	276	1,52	2
		без подоконных досок (фрамуги)		226,26	8,98	265	11	100	0,04	-
		м2								
6	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных и воротных	11,74	158,38	23,78	1859	279	1686	0,91	11
		проемов (наружные двери)		134,6	8,98	1580	105	100	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
7	Е0146-44-2	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок (фрамуги)	1,87	250,04	23,78	468	44	440	1,52	3
				226,26	8,98	423	17	100	0,04	-
		м2								
8	Е0153-1-1	-Разборка неоштукатуренной обшивки деревянных каркасно-обшивных стен (разборка деревянных вставок)	0,759	20,04	2,92	15	2	14	0,12	-
				17,12	0,5	13	-	108	-	-
		м2								
		2 этаж								
		==========								
		Замена столярных изделий								
36	Е0146-44-2	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок	155,34	250,04	23,78	38842	3694	36543	1,52	235
				226,26	8,98	35148	1395	100	0,04	7
		м2								
37	Е0156-3-1	-Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных	35,18	418,31	26,36	14716	927	15051	2,76	97
				391,95	4,19	13789	147	108	0,03	1
		м2								
38	Е0158-4-1	-Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	77,54	14,39	1,29	1116	100	1107	0,09	7
				13,1	0,23	1016	18	107,1	-	-
		м								
39	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов (внутренние двери)	31,05	158,38	23,78	4918	738	4458	0,91	28
				134,6	8,98	4179	279	100	0,04	1
		м2								
40	Е0146-44-2	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок (фрамуги)	2,88	250,04	23,78	721	69	678	1,52	4
				226,26	8,98	652	26	100	0,04	-
		м2								
		3 этаж								
		==========								
		Замена столярных изделий								
61	Е0146-44-2	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок	156,99	250,04	23,78	39253	3733	36930	1,52	238
				226,26	8,98	35520	1410	100	0,04	7
		м2								
62	Е0156-3-1	-Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных	35,55	418,31	26,36	14871	937	15210	2,76	98
				391,95	4,19	13934	149	108	0,03	1
		м2								
63	Е0158-4-1	-Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	77,54	14,39	1,29	1116	100	1107	0,09	7
				13,1	0,23	1016	18	107,1	-	-
		м								
64	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов (внутренние двери)	28,85	158,38	23,78	4570	686	4143	0,91	26
				134,6	8,98	3884	259	100	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
65	Е0146-44-2	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов	2,79	250,04	23,78	698	66	657	1,52	4
		без подоконных досок (фрамуги)		226,26	8,98	632	25	100	0,04	-
		м2								
		Разборка будок выходов на кровлю								
90	Е0158-2-1	-Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	3,76	29,02	2,02	109	8	110	0,17	1
		м2		27	0,32	102	1	107,1	-	-
91	Е0112-14-2 к-0,8	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/	1,32	502,58	196,58	662	259	536	2,17	3
		керамзитом (разборка)		306	73,8	403	97	107,1	0,36	-
		м3								
92	Е0107-45-5	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5	1	400,02	160,62	400	161	373	1,39	1
		м2 (демонтаж)		239,4	56,92	239	57	126	0,24	-
		шт								
93	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т (демонтаж)	1	72,23	53,15	72	53	48	0,12	-
		шт		19,08	19,08	19	19	126	0,08	-
94	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных и воротных	0,8482	158,38	23,78	134	20	122	0,91	1
		проемов		134,6	8,98	114	8	100	0,04	-
		м2								
95	Е0153-2-1	-Разборка кладки простых стен из кирпича	4,88	4899,14	1880,99	23927	9187	18446	21,24	104
		м3		3018,15	538,09	14741	2628	106,2	2,91	14
96	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен (деревянные люки)	0,2772	59,88	6,55	17	2	16	0,36	-
		м2		53,33	1,04	15	-	108	0,01	-
		Разборка совмещенной кровли								
97	Е0158-2-1	-Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	169,04	29,02	2,02	4906	341	4946	0,17	29
		м2		27	0,32	4564	54	107,1	-	-
98	Е0112-17-1 к-0,8	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек	169,04	40,47	12,75	6842	2156	5882	0,19	33
		толщиной 15 мм (разборка)		27,72	4,77	4686	806	107,1	0,02	4
		м2								
99	Е0112-17-2 к-0,8	- +(разборка)	169,04	0,2	0,11	34	19	23	-	-
		м2		0,09	0,04	15	7	107,1	-	-
100	Е0112-14-1 к-0,8	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким	30,43	572,53	165,73	17421	5043	15310	2,9	88
		/ячеистым/ бетоном (разборка)		406,8	63	12378	1917	107,1	0,3	9
		м3								
101	Е0112-14-2 к-0,8	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/	13,52	502,58	196,58	6797	2658	5501	2,17	29
		керамзитом (разборка)		306	73,8	4138	998	107,1	0,36	5
		м3								
102	Е0153-2-1	-Разборка кладки простых стен	26,2	4899,14	1880,99	128367	49286	98958	21,24	557

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из кирпича								
		м3		3018,15	538,09	79082	14099	106,2	2,91	76
103	Е0120-23-3 к-0,4	-Установка дефлекторов диаметром патрубка 500 мм (демонтаж)	0,66	298,41	8,61	197	6	223	1,78	1
		шт		289,8	3,6	191	2	115,2	0,02	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			368548	85629			1949
			Тенге			282919	26243			138
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			368351	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	308968	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			321550	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		161
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	48233	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41394	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			731295	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2247
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	357201	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			197	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	194	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			223	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	33	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			445	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	227	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			731740	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2248
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	357428	-		-

Принял: Вандышев А.М.

Директор КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права»
Управления образования акимата Костанайской области

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сып»

Кочин В.Ф.

(технический надзор объекта)

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Рег. NN: 308; 310; 311