Заказчик: КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акиматаКостанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №43 от 02.04.2012г.,доп.согл. №1 от 10.07.2012г.,доп. согл.№2 от 27.07.2012г.,доп. согл.№3 от 03.01.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акиматаКостанайской области в п. Сарыколь, ул. Гагарина,1

Наименование объекта: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акиматаКостанайской области. Демонтажные работы

А К Т N 2 (Локальная смета 2-2-1)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 этаж								
		Замена столярных изделий								
4	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов (внутренние двери) м2	61,24	158,38	23,78	9700	1456	8794	0,91	56
				134,6	8,98	8244	550	100	0,04	3
7	Е0108-12-3 к-0,8	-Установка металлических решеток приямков (демонтаж) т	0,114	7133,58	1553,58	813	177	746	33,84	4
				5580	581,4	636	66	106,2	2,84	-
		Полы								
8	Е0157-3-2	-Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки 1м	394,65	20,76	0,19	8193	75	8995	0,14	56
				20,57	0,02	8118	8	110,7	-	-
9	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток 1м2	394,22	116,63	10,56	45978	4163	47018	0,7	275
				106,07	1,67	41815	658	110,7	0,01	6
10	Е0157-2-8	-Разборка цементного покрытия полов (стяжка) 1м2	424,12	358,97	192,06	152247	81458	112239	1,11	472
				166,91	72,15	70790	30600	110,7	0,4	170
		Стены и перегородки								
11	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков м2	617,03	32,87	-	20282	-	20282	0,23	141
				32,87	-	20282	-	100	-	-
12	Е0155-1-6	-Разборка деревянных перегородок каркасных,	5,91	81,77	5,83	483	34	491	0,53	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		обшитых древесно-волокнистыми плитами		75,94	0,95	449	6	108	0,01	-
		м2								
13	Е0155-3-1	-Разборка кирпичных перегородок	0,75	2719,44	399,69	2040	300	1898	15,88	12
		м3		2319,75	63	1740	47	106,2	0,54	-
14	Е0153-2-1	-Разборка кладки простых стен из кирпича	1,79	4899,14	1880,99	8769	3367	6760	21,24	38
		м3		3018,15	538,09	5402	963	106,2	2,91	5
15	Е0155-3-1	-Разборка кирпичных перегородок	0,25	2719,44	399,69	680	100	633	15,88	4
		м3		2319,75	63	580	16	106,2	0,54	-
		Потолок								
16	Е0162-36-1	-Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов	389,1	25,7	-	10000	-	9450	0,18	69
		м2		25,7	-	10000	-	94,5	-	-
		2 этаж								
		==========								
		Замена столярных изделий								
20	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов (внутренние двери)	35,05	158,38	23,78	5550	833	5032	0,91	32
		м2		134,6	8,98	4717	315	100	0,04	2
		Полы								
22	Е0157-3-2	-Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	278,46	20,76	0,19	5781	53	6347	0,14	40
		1м		20,57	0,02	5728	6	110,7	-	-
23	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	441,24	116,63	10,56	51462	4659	52626	0,7	308
		1м2		106,07	1,67	46802	737	110,7	0,01	6
24	Е0157-2-8	-Разборка цементного покрытия полов	11,81	358,97	192,06	4239	2268	3125	1,11	13
		1м2		166,91	72,15	1971	852	110,7	0,4	5
25	Е0157-2-8	-Разборка цементного покрытия полов (стяжка)	450,19	358,97	192,06	161606	86465	119138	1,11	501
		1м2		166,91	72,15	75141	32481	110,7	0,4	181
		Стены и перегородки								
26	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	93,15	133,16	23,58	12404	2196	10012	0,74	69
		м2		109,58	4,16	10207	388	94,5	0,02	2
27	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	366,44	32,87	-	12045	-	12045	0,23	84
		м2		32,87	-	12045	-	100	-	-
28	Е0155-3-1	-Разборка кирпичных перегородок	1,98	2719,44	399,69	5384	791	5010	15,88	31
		м3		2319,75	63	4593	125	106,2	0,54	1
29	Е0155-1-6	-Разборка деревянных перегородок каркасных, обшитых древесно-волокнистыми плитами	23,77	81,77	5,83	1944	139	1974	0,53	13
		м2		75,94	0,95	1805	23	108	0,01	-

46400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Потолок								
30	Е0115-37-1 к-0,8	-Облицовка потолков декоративными плитами типа Акмигран по бетонной поверхности на клее (демонтаж потолочной плитки) м2	105,2	466,2	6,01	49044	632	45911	2,75	290
				460,18	1,63	48411	171	94,5	0,01	1
31	Е0162-36-1	-Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов м2	254,98	25,7	-	6553	-	6193	0,18	45
				25,7	-	6553	-	94,5	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	575197	189168			2556
	Тенге	386030	68011			383
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	575197	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	454041	-		-
Накладные расходы -	Тенге	484718	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		242
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	72708	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	63595	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1123510	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		3182
Сметная заработная плата -	Тенге	-	526749	-		-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	1123510	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		3182
Сметная заработная плата -	Тенге	-	526749	-		-

Принял: Аликбашев М.

И.о.директора КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права»
Управления образования акимата Костанайской области

Технадзор: Кочин В.Ф.

Сдал:

Директор ТОО «Сыл»

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
№№ 308; 310; 311