Заказчик: КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акиматаКостанайской области Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №43 от 02.04.2012г.,доп.согл. №1 от 10.07.2012г.,доп. согл.№2 от 27.07.2012г.,доп. согл.№3 от 03.01.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акиматаКостанайской области в п. Сарыколь, ул. Гагарина,1

Наименование объекта: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акиматаКостанайской области. Демонтажные работы

А К Т N 3 (Локальная смета 2-2-1)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 этаж								
		Стены и перегородки								
11	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	617,03	32,87	-	20282	-	20282	0,23	141
				32,87	-	20282	-	100	-	-
		м2								
		2 этаж								
		Стены и перегородки								
27	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	366,45	32,87	-	12045	-	12045	0,23	84
				32,87	-	12045	-	100	-	-
		м2								
		Потолок								
30	Е0115-37-1 к-0,8	-Облицовка потолков декоративными плитами типа Акмигран по бетонной поверхности на клее (демонтаж потолочной плитки)	78,96	466,2	6,01	36811	475	34459	2,75	217
			460,18	1,63	36336	129	94,5	0,01	1	
		м2								
31	Е0162-36-1	-Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов	191,21	25,7	-	4914	-	4644	0,18	34
				25,7	-	4914	-	94,5	-	-
		м2								
		Лестницы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е0157-3-2	-Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	31,81	20,76	0,19	660	6	725	0,14	5
		1м		20,57	0,02	654	1	110,7	-	-
33	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	36,27	116,63	10,56	4230	383	4326	0,7	25
		1м2		106,07	1,67	3847	61	110,7	0,01	1
34	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	205,37	32,87	-	6751	-	6751	0,23	47
		м2		32,87	-	6751	-	100	-	-
35	Е0155-3-1	-Разборка кирпичных перегородок	1,87	2719,44	399,69	5085	747	4732	15,88	30
		м3		2319,75	63	4338	118	106,2	0,54	1
36	Е0162-36-1	-Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов	58,12	25,7	-	1494	-	1412	0,18	10
		м2		25,7	-	1494	-	94,5	-	-
37	Е0159-5-1	-Разборка металлических лестничных решеток массой 1м до 60 кг	26,6	74,17	4,98	1973	132	1508	0,47	13
		м		69,19	0,79	1840	21	81	0,01	-
Техподполье										
38	Е0169-18-1	-Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	456,37	6,08	-	2775	-	2497	0,05	21
		м2		6,08	-	2775	-	90	-	-
Ремонт крыльца главного входа										
39	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	25,64	32,87	-	843	-	843	0,23	6
		м2		32,87	-	843	-	100	-	-
40	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток (бетонных плиток)	32,27	116,63	10,56	3764	341	3849	0,7	23
		1м2		106,07	1,67	3423	54	110,7	0,01	-
41	Е0146-41-1	-Разборка бетонных оснований под полы на гравии	2,58	2399,04	1107,54	6190	2857	4412	7,7	20
		м3		1291,5	418,5	3332	1080	100	2,04	5
42	Е0159-4-1	-Разборка каменных и железобетонных ступеней на сплошном основании	32,4	324,43	33,03	10512	1070	10208	1,89	61
		м		291,4	5,27	9441	171	106,2	0,03	1
43	Е0153-2-1	-Разборка кладки простых стен из кирпича	0,78	4899,14	1880,99	3821	1467	2946	21,24	17
		м3		3018,15	538,09	2354	420	106,2	2,91	2
Разборка крылец										
44	Е0159-5-1	-Разборка металлических лестничных решеток массой 1м до 60 кг	20,28	74,17	4,98	1504	101	1150	0,47	10
		м		69,19	0,79	1403	16	81	0,01	-
45	Е0157-2-8	-Разборка цементного покрытия	5,56	358,97	192,06	1996	1068	1471	1,11	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полов								
		1м2		166,91	72,15	928	401	110,7	0,4	2
46	E0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток (бетонных	2,96	116,63	10,56	345	31	353	0,7	2
		плиток)		106,07	1,67	314	5	110,7	0,01	-
		1м2								
47	E0152-1-3	-Разборка фундаментов бетонных монолитных (бетонные	2,02	3714,23	2438,48	7503	4926	4249	7,78	16
		ступени)		1275,75	950,21	2577	1919	94,5	5,22	11
		м3								
48	E0153-2-1	-Разборка кладки простых стен из кирпича	2,67	4899,14	1880,99	13081	5022	10084	21,24	57
		м3		3018,15	538,09	8058	1437	106,2	2,91	8
49	E0152-1-3	-Разборка фундаментов бетонных монолитных	9,14	3714,23	2438,48	33948	22288	19226	7,78	71
		м3		1275,75	950,21	11660	8685	94,5	5,22	48
50	E0151-6-1	-Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с	11,18	112,5	-	1258	-	1098	0,83	9
		выгрузкой		112,5	-	1258	-	87,3	-	-
		м3								
		Ремонт фасада								
51	E0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и	84,34	32,87	-	2772	-	2772	0,23	19
		потолков		32,87	-	2772	-	100	-	-
		м2								
52	E0157-2-8	-Разборка цементного покрытия полов (отмостка)	84,34	358,97	192,06	30276	16199	22320	1,11	94
		1м2		166,91	72,15	14077	6085	110,7	0,4	34
		Разборка машинного помещения лифта								
61	E0158-2-4	-Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных	15,77	48,37	4,36	763	69	755	0,29	5
		листов		44,01	0,68	694	11	107,1	0,01	-
		м2								
62	E0158-1-1	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки	15,77	24,15	2,64	381	42	371	0,15	2
		из брусков с прозорами		21,51	0,45	339	7	107,1	-	-
		м2								
63	E0153-2-1	-Разборка кладки простых стен из кирпича	9,98	4899,14	1880,99	48893	18772	37692	21,24	212
		м3		3018,15	538,09	30121	5370	106,2	2,91	29
64	E0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из	0,2	8645,96	2815,67	1729	563	1005	33,9	7
т.ч.		одиночных и парных уголков,								
	п.3.5	гнутосварных профилей в		5454	750,3	1091	150	81	2,67	1
	СНиП8.02-0	зданиях пролетом до 24 м и								
	5-2002	высотой до 25 м /на разборку								
	п-2.8	(демонтаж) металлических								
	к=0,6;0,7;	конструкций								
	0,5	т								
65	E0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т (демонтаж)	4	72,23	53,15	289	213	192	0,12	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	к-0,8	шт		19,08	19,08	76	76	126	0,08	-
		Котельная								
66	Е0158-2-4	-Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	34,15	48,37	4,36	1652	149	1635	0,29	10
		м2		44,01	0,68	1503	23	107,1	0,01	-
67	Е0158-2-5	-Разборка покрытий кровли из досок вразбежку	34,15	25,76	3,3	880	113	842	0,16	5
		м2		22,46	0,56	767	19	107,1	0,01	-
68	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м /на разборку (демонтаж) металлических конструкций	0,59	8645,96	2815,67	5101	1661	2965	33,9	20
т.ч.	п.3.5 СНиП8.02-0 5-2002 п-2.8 к=0,6;0,7; 0,5			5454	750,3	3218	443	81	2,67	2
		т								
69	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	8,03	158,38	23,78	1271	191	1152	0,91	7
		м2		134,6	8,98	1080	72	100	0,04	-
70	Е0153-2-4	-Разборка кладки стен из шлакобетонных камней (керамзитобетонных)	14,52	6234,89	2575,49	90531	37396	68915	24,71	359
		м3		3659,4	809,74	53134	11757	106,2	4,4	64
71	Е0109-17-1	-Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т /на разборку (демонтаж) металлических конструкций	3,13	2938,49	1599,9	9192	5004	3496	5,61	18
т.ч.	п.3.5 СНиП8.02-0 5-2002 п-2.8 к=0,6;0,7; 0,5			947,7	431,99	2964	1351	81	1,64	5
		т								
72	Е0165-31-1	-Отсоединение котлов от трубопроводов	2	2067,3	-	4135	-	4763	13,13	26
		котел		2067,3	-	4135	-	115,2	-	-
73	Е0118-1-1	-Установка чугунных секционных отопительных водогрейных котлов на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,06 МВт /0,05 Гкал/ч/ (демонтаж)	2	1790,96	134,96	3582	270	3932	8,84	18
	к-0,4			1656	50,4	3312	101	115,2	0,25	-
		1котел								
74	Е0117-7-1	-Установка баков металлических для воды массой до 0,5 т (демонтаж)	1	1005,18	132,18	1005	132	1063	5,36	5
	к-0,4			873	49,5	873	50	115,2	0,24	-
		бак								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Внутренние сети водопровода и канализации								
75	Е0165-4-3	-Демонтаж унитазов со смывным бачком	4	244,84	6,45	979	26	1103	1,43	6
компл		238,39	1,04	954	4	115,2	0,01	-		
76	Е0165-4-1	-Демонтаж раковины /умывальника/	8	101,59	3,33	813	27	911	0,61	5
компл		98,26	0,54	786	4	115,2	-	-		
77	Е0117-1-12	-Установка трапов диам. 100 мм (демонтаж)	2	59,48	3,68	119	7	133	0,32	1
к-0,4										
		комплект		55,8	1,8	112	4	115,2	0,01	-
78	Е0117-1-11	-Установка трапов диам. 50 мм (демонтаж)	1	35,18	2,78	35	3	38	0,18	-
к-0,4										
		комплект		32,4	0,9	32	1	115,2	-	-
79	Е0116-5-2	-Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм (демонтаж)	90	61,83	4,23	5565	381	6136	0,31	28
к-0,4										
		м		57,6	1,58	5184	143	115,2	0,01	1
80	Е0116-5-1	-Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм (демонтаж)	20	55,03	2,83	1101	57	1227	0,28	6
к-0,4										
		м		52,2	1,06	1044	21	115,2	0,01	-
81	Е0116-7-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм (демонтаж)	15	25,62	1,68	384	25	425	0,13	2
к-0,4										
		м	23,94	0,63	359	9	115,2	-	-	
82	Е0116-7-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм (демонтаж)	8	25,62	1,68	205	13	226	0,13	1
к-0,4										
		м	23,94	0,63	192	5	115,2	-	-	
83	Е0116-7-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	10	25,62	1,68	256	17	283	0,13	1
к-0,4										
		м	23,94	0,63	239	6	115,2	-	-	
84	С1031-А26-1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	281,86	29,81	-	8402	-	706	0,44	124
		т		20,87	-	5882	-	12	-	-
85	С10332-А5-1	-Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	281,86	54,89	-	15471	-	-	0,23	65
		т		10,98	-	3094	-	-	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ									5190
	Тенге								
Стоимость общестроительных работ -	Тенге				417564	122244			
Всего заработная плата -	Тенге				278903	40229			1968
Накладные расходы -	Тенге				383364	-			217
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге				-	292346	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч				290620	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				-	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				-	43593	-		145
Нормативная трудоемкость -	Тенге				40439	-	-		-
Сметная заработная плата -	чел.-ч				714423	-	-		-
	Тенге				-	-	-		-
Стоимость металломонтажных работ -					-	335939	-		2179
Всего заработная плата -	Тенге								-
Накладные расходы -	Тенге				16022	-	-		
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге				-	9217	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч				7466	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				-	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				-	1120	-		4
Нормативная трудоемкость -	Тенге				1409	-	-		-
Сметная заработная плата -	чел.-ч				24897	-	-		-
	Тенге				-	-	-		-
Стоимость сантехнических работ -					-	10337	-		55
Всего заработная плата -	Тенге				18179	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге				-	17569	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				20240	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	-	-		10
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				-	3036	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге				2305	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				40724	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге				-	-	-		110
					-	20605	-		-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				780043	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		2344
Сметная заработная плата -	Тенге				-	366881			-

Принял: Аликбашев М.

Зам.директора КГУ «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области

Сдал: Овчинникова Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Технадзор: Кочин В.Ф.
Рег. NN: 308; 310; 311

Заказчик: КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акиматаКостанайской области Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №43 от 02.04.2012г.,доп.согл. №1 от 10.07.2012г.,доп. согл.№2 от 27.07.2012г.,доп. согл.№3 от 03.01.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акиматаКостанайской области в п. Сарыколь, ул. Гагарина,1

Наименование объекта: Столовая. Общестроительные работы

А К Т N 3 (Локальная смета 2-2-2,2-2-2доп.1)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Стены и перегородки								
		Локальная смета2-2-2доп.1								
		Гипсокартонные перегородки								
		Перегородки марки С115.1 D=255 мм. Площ. 18,57 м2								
1	Е0110-87-3	-Устройство перегородок в	18,57	1676,56	17,66	31134	328	9111	2,67	50
т.ч.		жилых зданиях однорядных с								
	п-1.25	двухсторонней обшивкой		447,64	6,66	8313	124	108	0,03	1
	К=1,15 и	гипсокартонными листами в								
	К=1,25	один слой с изоляцией								
		м2								
2	СПрайс-Гипсокартон влагостойкий 12,5		39	265,25	-	10344	-	-	-	-
	стр.1	мм KNAUFF								
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		Перегородки марки С112 (D=115 мм). Площ. 33,39 м2								
3	Е0110-87-3	-Устройство перегородок в	33,39	1676,56	17,66	55980	590	16383	2,67	89
т.ч.		жилых зданиях однорядных с								
	п-1.25	двухсторонней обшивкой		447,64	6,66	14947	222	108	0,03	1
	К=1,15 и	гипсокартонными листами в								
	К=1,25	один слой с изоляцией								
		м2								
4	СПрайс-Гипсокартон влагостойкий 12,5		70,12	265,25	-	18599	-	-	-	-
	стр.1	мм KNAUFF								
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		Устройство перегородок(г/к в каб. сварщиков))								
5	Е0110-88-3	-Устройство перегородок	6,89	1816,91	17,38	12519	120	2802	2,21	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
т.ч.		высотой до 3 м в общественных								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией		370,01	6,55	2549	45	108	0,03	-
		м2								
6	Е0110-28-9	-Обивка дверей кровельной	13,78	2136,2	5,8	29437	80	3418	1,51	21
т.ч.		сталью оцинкованной по								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	асбесту с двух сторон(перегородок)		227,45	2,2	3134	30	108	0,01	-
		м2								
		Перегородки марки С111 (D=90 мм). Площ. 21,93+27,39 м2								
5	Е0110-88-3	-Устройство перегородок	21,93	1601,82	17,38	35128	381	8919	2,21	48
т.ч.		высотой до 3 м в общественных								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией		370,01	6,55	8114	144	108	0,03	1
		м2								
6	СПрайс-Гипсокартон 12,5 мм KNAUFF стр.1		46,05	197,53	-	9097	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
7	Е0110-88-3	-Устройство перегородок	27,39	1601,82	17,38	43874	476	11139	2,21	60
т.ч.		высотой до 3 м в общественных								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией+ГКЛВ		370,01	6,55	10135	179	108	0,03	1
		м2								
8	СПрайс-Гипсокартон влагостойкий 12,5 мм KNAUFF стр.1		57,52	265,25	-	15257	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		Короб для защиты канализационных стояков, коробов ОВ								
9	Е0134-56-1	-Устройство каркасов	39,6	1064,89	9,19	42170	364	8578	1,64	65
т.ч.		акустических конструкций стен								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	металлических с деревянными брусками		263,93	3,51	10451	139	81	0,02	1
		м2								
10	Е0134-60-9	-Облицовка каркасов стен	39,6	572,97	7,66	22690	303	20831	3,52	139
т.ч.		перфорированными плитами								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	древесно-стружечными с декоративной отделкой толщиной 19 мм		553,73	2,92	21928	116	94,5	0,01	1
		м2								
11	СПрайс-Гипсокартон влагостойкий 9,5 мм KNAUFF стр.1		41,58	264,21	-	10986	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		Кирпичные перегородки, стены								
12	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	5,4	1572,21	42,96	8490	232	1339	1,39	8
				217,35	16,09	1174	87	106,2	0,08	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	м2								
т.ч.										
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
13	Е0153-21-1	-Кладка отдельных участков наружних простых стен из кирпича (заделка неиспользуемых проемов)	0,53	12098,21	300,96	6412	160	549	5,63	3
			873	101,79	463	54	106,2	0,39	-	
		м3								
		Установка скоб и стремянки (АС-26а)								
21	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0374	15836,43	6844,83	592	256	234	33,24	1
т.ч.				5796	1941,09	217	73	81	6,83	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	т								
22	С11011-774	-Скобы ходовые	1,24	129	-	160	-	-	-	-
кг				-	-	-	-	-	-	-
23	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянка)	0,0361	133700	-	4829	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Ввод водопровода, выпуски канализации								
24	Е0122-46-3	-Продавливание грунта стальными трубами диам. 200 мм на длину до 10 м без разработки грунта /прокол/	3,7	1269,03	720,06	4695	2664	3863	2,44	9
т.ч.				439,88	452,5	1628	1674	117	1,46	5
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м								
25	Е0122-46-5	-Продавливание грунта стальными трубами диам. 300 мм на длину до 10 м без разработки грунта /прокол/	10	1530,88	829,5	15309	8295	12031	2,86	29
т.ч.				520,09	508,19	5201	5082	117	1,64	16
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м								
26	С130806-88	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х3,5 мм	3,71	931	-	3458	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м								
27	С130806-111	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х5 мм	10,04	2840	-	28514	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004									
		Пробивка отверстий								
28	E0146-26-6	-Сверление кольцевыми	2	285,67	147,92	571	296	394	0,7	1
т.ч.		алмазными сверлами в								
	п-1.25	железобетонных конструкциях		131,45	87,25	263	175	90	0,14	-
	К=1,15 и	горизонтальных отверстий								
	К=1,25	глубиной 200 мм диам.50 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/								
		отверст.								
29	E0146-26-22-	добавлять на каждые 10 мм	36	5,97	3,03	215	109	144	0,01	1
		изменения глубины при								
т.ч.		сверлении кольцевыми		2,67	1,78	96	64	90	-	-
	п-1.25	алмазными сверлами в								
	К=1,15 и	железобетонных конструкциях								
	К=1,25	горизонтальных отверстий диам.50 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/								
		отверст.								
30	E0146-26-12-	Сверление кольцевыми	3	442,26	226,58	1327	680	902	1,06	3
		алмазными сверлами в								
т.ч.		железобетонных конструкциях		200,54	133,46	602	400	90	0,21	1
	п-1.25	горизонтальных отверстий								
	К=1,15 и	глубиной 200 мм диам.100 мм с								
	К=1,25	применением охлаждающей жидкости /воды/								
		отверст.								
31	E0146-26-28-	Добавлять или исключать на	54	9,11	4,52	492	244	320	0,02	1
		каждые 10 мм изменения								
т.ч.		глубины при сверлении		3,93	2,65	212	143	90	-	-
	п-1.25	кольцевыми алмазными сверлами								
	К=1,15 и	в железобетонных конструкциях								
	К=1,25	горизонтальных отверстий диам.100 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/								
		отверст.								
32	E0146-27-3	-Пробивка проемов в	0,125	3545,64	1548,09	443	194	291	12,19	2
т.ч.		конструкциях из кирпича								
	п-1.25	м3		1997,55	585	250	73	90	2,85	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
33	E0146-27-2	-Пробивка проемов в	0,52	11653,18	6956,86	6060	3618	3427	27,37	14
т.ч.		конструкциях из бетона								
	п-1.25	м3		4696,31	2626,88	2442	1366	90	12,84	7
	К=1,15 и									
	К=1,25									
34	E0169-7-1	-Заделка отверстий в местах	38	216,86	2,32	8241	88	5599	1,09	41
		прохода трубопроводов в								
		кирпичных стенах		163,35	0,36	6207	14	90	-	-
		отверст								
35	E0146-27-2	-Пробивка проемов в	0,8192	11653,18	6956,86	9546	5699	5399	27,37	22
т.ч.		конструкциях из бетона								
	п-1.25	(продухи)		4696,31	2626,88	3847	2152	90	12,84	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 и К=1,25	м3								
		Пробивка проемов (2 шт.)								
36	Е0169-4-1	-Пробивка борозд для монтажа конструкций в кирпичных стенах	6,04	819,55	546,58	4950	3301	2604	1,85	11
		м	272,97	206,12	1649	1245	90	1,13	7	
37	Е0153-2-1	-Разборка кладки простых стен из кирпича	0,48	4899,14	1880,99	2352	903	1813	21,24	10
		м3		3018,15	538,09	1449	258	106,2	2,91	1
38	Е0146-4-2	-Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	0,0664	44548,28	4011,75	2959	267	2302	206,4	14
т.ч.	п-1.25			36990,9	1515,94	2457	101	90	7,4	-
	К=1,15 и К=1,25	т								
39	С11011-899	-Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0346	59200	-	2046	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		т								
40	С11011-898	-Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0253	59500	-	1503	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		т								
41	С12041-24	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0043	52400	-	223	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		т								
42	С11011-881	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0024	87100	-	205	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		т								
43	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,2	22,68	0,06	73	-	17	0,03	-
т.ч.	п-1.25			6,68	0,03	21	-	81	-	-
	К=1,15 и К=1,25	м2								
44	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей	3,2	36,36	0,03	116	-	12	0,02	-
т.ч.										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	эмалью ПФ-115 (за два раза)	м2	4,78	-	15	-	81	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			450995	29646			658
			Тенге			107763	13960			55
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			413602	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	121434	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			68421	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			122187	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		61
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	18328	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32147	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			567936	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		773
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	139762	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5421	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	289	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4829	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			234	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	35	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			339	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимостьметалломонтажных работ -	Тенге			5994	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	324	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			31972	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			31972	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1918	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			33890	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			607821	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		775
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	140086	-		-

РАЗДЕЛ 5. Проемы

Двери внутренние

230	E0110-23-2	-Установка блоков в наружных и	9,15	390,51	103,92	3571	950	1937	0,92	8
т.ч.		внутренних дверных проемах в								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	159,65	36,46	1460	333	108	0,15	1
231	E0110-23-1	-Установка блоков в наружных и	13,04	486,48	128,16	6345	1672	3158	1,06	14
т.ч.		внутренних дверных проемах в								
	п-3.1 К=1,03	каменных стенах, площадь проема до 3 м2 с установкой	м2	179,63	44,59	2343	582	108	0,17	2
т.ч.		пружин или пневмозатворов								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25		м2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
232	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	16,51	481,25	128,16	7943	2115	3904	1,03	17
т.ч.				174,4	44,59	2879	736	108	0,17	3
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
		м2								
233	Е0110-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленыхстенах, площадь проема до 3 м2	19,82	678,16	39,81	13441	789	5160	1,36	27
т.ч.				226	15,05	4479	298	108	0,07	1
	п-3.1 К=1,03									
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2 с уст								
234	Е0110-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленыхстенах, площадь проема до 3 м2	39,47	671,57	39,81	26509	1572	9996	1,32	52
т.ч.				219,42	15,05	8661	594	108	0,07	3
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
		м2								
235	С12062-6	-Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние м2 (21-15)	9,15	3760	-	34387	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
236	С12062-5	-Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	13,04	3540	-	46173	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
237	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	57,76	4010	-	231619	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
238	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	18,04	4250	-	76663	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
239	С11011-789	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	8	1500	-	12000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
240	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	45	1380	-	62100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
241	С11011-814	-Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	21	5500	-	115500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
242	С11011-701	-Прокладки уплотнительные 30 мм	1	8800	-	8818	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		100м								
243	Е0110-29-2	-Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема более 3 м2	9,15	46,03	0,06	421	1	453	0,29	3
т.ч.				45,8	0,03	419	-	108	-	-
	п-1.25 К=1,15 и									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25	м2								
244	Е0110-29-1	-Конопатка дверных коробок	29,55	65,32	0,11	1930	3	2075	0,41	12
т.ч.		паклей в наружных стенах								
	п-1.25	каменных, площадь проема до 3		64,95	0,06	1919	2	108	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25	м2								
245	С11011-1163	-Пена монтажная для	4,75	530	-	2518	-	-	-	-
	Изм. и	герметизации стыков,								
	доп.вып.3	баллончик емкостью 750 мл		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.	шт								
	02-04-2002									
	СН РК									
	8.02-04С-									
	2004									
246	Е0110-28-9	-Обивка дверей кровельной	34,8	2136,2	5,8	74340	202	8631	1,51	52
т.ч.		сталью оцинкованной по								
	п-1.25	асбесту с двух сторон		227,45	2,2	7915	77	108	0,01	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			724278	7304			186
			Тенге			30075	2622			11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			724278	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	32697	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			589777	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			35313	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		18
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	5297	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			45575	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				805167	-	-	-	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		215
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	37994	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			805167	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		215
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	37994	-		-

РАЗДЕЛ 6. Внутренняя отделка

Потолок

269	Е0115-37-9	-Облицовка потолков	27,19	703,36	3,58	19124	97	8364	1,87	51
т.ч.		гипсокартонными листами на								
	п-1.25	металлическом каркасе		324,35	1,17	8819	32	94,5	0,01	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
270	СПрайс-	Линеарная панель МП	28,55	1015,87	-	29003	-	-	-	-
	стр.6	ЛП-О-24х217/0								
		м2		-	-	-	-	-	-	-
271	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание	624,97	286,5	4,93	179052	3078	70452	0,64	398
т.ч.		бетонных поверхностей								
	п-1.25	/однослойная штукатурка/ из		117,43	1,86	73388	1164	94,5	0,01	6
	К=1,15 и	сухих растворных смесей								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25	толщиной до 10 мм потолков ("Алинекс Глатт"-5мм) м2								
272	Е0115-180-6-	Улучшенная окраска поливинилацетатными	780,38	173,55	2,91	135439	2273	37830	0,3	233
т.ч.		водоэмульсионными составами		50,2	1,1	39173	858	94,5	0,01	4
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску м2								
273	Е0115-64-2 -	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	501,61	157,3	1,78	78906	890	39204	0,52	260
т.ч.				82,03	0,68	41147	339	94,5	-	2
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	/однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка (затирка швов) м2								
274	Е0115-152-1-	Окраска водными составами внутри помещений известковая	501,61	19,64	0,15	9854	75	7514	0,11	53
т.ч.		по штукатурке		15,79	0,06	7920	31	94,5	-	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2								
		Стены								
275	Е0115-61-3 -	Оштукатуривание улучшенное поверхностей	1803,74	385,79	5,08	695873	9166	268029	0,85	1535
т.ч.				156,03	1,21	281441	2187	94,5	0,06	117
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2								
276	Е0115-61-1 -	Оштукатуривание простое поверхностей	229,77	311,4	4,23	71550	972	29411	0,75	172
т.ч.				134,55	0,9	30916	207	94,5	0,06	15
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2								
277	Е0115-64-3 -	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	1617,39	145,46	4,29	235261	6935	132098	0,52	847
т.ч.				84,79	1,64	137138	2648	94,5	0,01	13
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен ("Алинекс Финиш"-2мм) м2								
278	Е0115-64-3 -	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	142,73	117,33	4,29	16746	612	11657	0,52	75
т.ч.				84,79	1,64	12102	234	94,5	0,01	1
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен ("Алинекс Финиш"-1мм) м2								
279	Е0115-180-5-	Улучшенная окраска поливинилацетатными	1212,78	167,56	2,35	203218	2850	52341	0,27	322
т.ч.		водоэмульсионными составами		44,77	0,9	54296	1092	94,5	-	5
	п-1.25	по сборным конструкциям стен,								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 и К=1,25	подготовленным под окраку м2								
280	Е0115-165-8-	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным	501,56	199,12	2,35	99871	1179	43106	0,54	270
т.ч.		по штукатурке		90,05	0,9	45163	451	94,5	-	2
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2								
281	Е0115-152-1-	Окраска водными составами внутри помещений известковая	747,38	19,64	0,15	14682	112	11196	0,11	79
т.ч.		по штукатурке		15,79	0,06	11801	47	94,5	-	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2								
282	Е0115-17-5 -	Гладкая облицовка стен,	292,93	1902,7	5,78	557358	1692	81471	1,75	512
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону		293,22	3,93	85892	1150	93,6	0,02	6
т.ч.		м2								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
		Откосы								
283	Е0115-65-1 -	Штукатурка плоских	39,91	762,5	7,91	30431	316	13677	2,06	82
т.ч.		поверхностей оконных и								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	дверных откосов по бетону и камню м2		359,66	2,99	14354	119	94,5	0,01	1
284	Е0115-64-5 -	Сплошное выравнивание	126,14	270,1	7,65	34071	965	19728	0,93	117
т.ч.		бетонных поверхностей								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм (5 мм) оконных и дверных откосов		162,6	2,9	20510	366	94,5	0,01	2
	плоских ("Алинекс Финиш"-2мм)									
		м2								
285	Е0115-64-5 -	Сплошное выравнивание	2,62	220,28	7,65	577	20	410	0,93	2
т.ч.		бетонных поверхностей								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм (5 мм) оконных и дверных откосов		162,6	2,9	426	8	94,5	0,01	-
	плоских ("Алинекс Финиш"-1мм)									
		м2								
286	Е0115-180-5-	Улучшенная окраска поливинилацетатными	103,86	167,56	2,35	17403	244	4482	0,27	28
т.ч.		водоэмульсионными составами		44,77	0,9	4650	93	94,5	-	-
	п-1.25	по сборным конструкциям стен,								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 и К=1,25	подготовленным под окраку м2								
287	Е0115-165-8-	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным	24,9	199,12	2,35	4958	59	2140	0,54	13
т.ч.		по штукатурке		90,05	0,9	2242	22	94,5	-	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2								
288	Е0115-152-1-	Окраска водными составами внутри помещений известковая	2,62	19,64	0,15	51	-	39	0,11	-
т.ч.		по штукатурке		15,79	0,06	41	-	94,5	-	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2								
		Короб								
289	Е0115-64-3 -	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	39,6	103,7	4,29	4106	170	3234	0,52	21
т.ч.										
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен (затирка швов) м2		84,79	1,64	3358	65	94,5	0,01	-
290	Е0115-64-5 -	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	39,6	220,28	7,65	8723	303	6193	0,93	37
т.ч.										
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм (5 мм) оконных и дверных откосов плоских ("Алинекс Финиш"-1 мм) м2		162,6	2,9	6439	115	94,5	0,01	1
291	Е0115-180-5-	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами	39,6	167,56	2,35	6636	93	1709	0,27	11
т.ч.				44,77	0,9	1773	36	94,5	-	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку м2								
		Лестничный марш								
292	Е0111-27-6 -	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с	28,97	438,21	19	12695	550	6687	1,23	36
т.ч.										
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток м2		199,3	9,21	5774	267	110,7	0,05	1
293	С11011-1169-	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	29,55	1350	-	39892	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м2		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Внутренняя отделка								
		Потолок(гипсокартон в 2 уровнях)								
8	E0115-37-9	-Облицовка потолков	155,41	1313,38	4,47	204112	694	59759	2,34	364
т.ч.		гипсокартонными листами на								
	п-1.25	металлическом каркасе		405,43	1,47	63008	228	94,5	0,01	1
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
	К=1,25									
9	E0115-64-4	-Сплошное выравнивание	155,41	235,12	6,16	36541	957	21899	0,8	124
т.ч.		бетонных поверхностей								
	п-1.25	/однослойная штукатурка/ из		146,78	2,33	22812	362	94,5	0,01	2
	К=1,15 и	сухих растворных смесей								
	К=1,25	толщиной до 10 мм потолков								
	К=1,25	("Алинекс Глатт"-2мм)								
		м2								
10	E0115-180-6	-Улучшенная окраска	38,85	173,55	2,91	6743	113	1883	0,3	12
		поливинилацетатными								
т.ч.		водоэмульсионными составами		50,2	1,1	1950	43	94,5	0,01	-
	п-1.25	по сборным конструкциям								
	К=1,15 и	потолков, подготовленным под								
	К=1,25	окраску								
		м2								
11	СПрайс-Плинтус потолочный 1,5 м		30	66,29	-	1989	-	-	-	-
шт										
12	СПрайс-Плинтус потолочный		20	109,2	-	2184	-	-	-	-
шт										
		Стены								
13	E0115-36-1	-Облицовка стен листовыми	139,01	918,43	6,06	127670	842	33899	1,48	206
т.ч.		материалами при отделке под								
	п-1.25	окраску и оклейку обоями с		256,29	1,76	35627	245	94,5	0,01	1
	К=1,15 и	креплением на пристенный								
	К=1,25	металлический каркас								
		м2								
14	E0115-180-5	-Улучшенная окраска	45,78	167,56	2,35	7671	108	1976	0,27	12
		поливинилацетатными								
т.ч.		водоэмульсионными составами		44,77	0,9	2050	41	94,5	-	-
	п-1.25	по сборным конструкциям стен,								
	К=1,15 и	подготовленным под окраку								
	К=1,25	м2								
		Откосы								
15	E0115-36-1	-Облицовка стен листовыми	89,18	918,43	6,06	81905	540	21747	1,48	132
т.ч.		материалами при отделке под								
	п-1.25	окраску и оклейку обоями с		256,29	1,76	22856	157	94,5	0,01	1
	К=1,15 и	креплением на пристенный								
	К=1,25	металлический каркас(откосы)								
		м2								
16	С11031-180	-Плиты теплоизоляционные	3,98	4518	-	18002	-	-	-	-
	Изм. и	ISOVER, марка KL-E								
	доп.вып.4	м3		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.									
	02-04-2002									
	СН РК									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2992296	35905			6002
			Тенге			1037063	12607			181
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2992296	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1049670	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			91069	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			992133	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		496
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	148820	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			239066	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4223495	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6679
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1198490	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			4223495	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6679
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1198490	-		-
		РАЗДЕЛ 7. Полы								
		Керамогранит. Площ. - 198,25+6,78+288,82+3,67 м2								
294	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на	497,52	373,68	14,65	185913	7289	111759	1,22	606
	т.ч.	цементном растворе из								
	п-1.25	керамических плиток для		197,43	5,49	98226	2730	110,7	0,03	13
	К=1,15 и	одноцветных с красителями								
	К=1,25	полов								
		м2								
295	С11011-1169	-Керамогранит, толщина 10 мм,	507,47	1350	-	685085	-	-	-	-
	Изм. и	плита темная								
	доп.вып.4	м2		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.									
	02-04-2002									
	СН РК									
	8.02-04С-2004									
296	Е0157-23-4	-Устройство плинтусов из	532,4	291,18	2,26	155024	1203	29574	0,29	154
		плиток керамических								
		1м		49,84	0,34	26535	181	110,7	-	1
		Керамическая плитка. Площ. - 19,04+41,25 м2								
297	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на	60,29	1516,08	14,65	91404	883	13543	1,22	73
	т.ч.	цементном растворе из								
	п-1.25	керамических плиток для		197,43	5,49	11903	331	110,7	0,03	2
	К=1,15 и	одноцветных с красителями								
	К=1,25	полов								
		м2								
298	Е0157-23-4	-Устройство плинтусов из	64,5	291,18	2,26	18781	146	3583	0,29	19
		плиток керамических								
		1м		49,84	0,34	3215	22	110,7	-	-
		Керамическая плитка. Площ. - 33,8+104,39 м2								
299	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции	138,19	357,95	23,03	49465	3182	16442	0,48	66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
т.ч.		оклеечной рулонными								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	материалами на битумной мастике первый слой м2		98,84	8,64	13659	1194	110,7	0,04	6
300	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции	138,19	242,08	11,31	33453	1563	9596	0,29	40
т.ч.		оклеечной рулонными								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	материалами на битумной мастике последующий слой м2		58,48	4,25	8081	587	110,7	0,02	3
301	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	138,19	302,18	12,44	41759	1719	9898	0,41	57
т.ч.		толщиной 20 мм								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		60,03	4,67	8296	646	110,7	0,02	3
302	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на	138,19	1516,08	14,65	209507	2024	31042	1,22	168
т.ч.		цементном растворе из								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2		197,43	5,49	27283	758	110,7	0,03	4
303	Е0157-23-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	147,9	291,18	2,26	43066	334	8216	0,29	43
		1м		49,84	0,34	7371	50	110,7	-	-
		Бетонный. Площ. - 80,26 мм2								
304	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий	80,26	454,02	18,45	36440	1481	5972	0,42	33
т.ч.		толщиной 30 мм								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		60,29	6,93	4839	556	110,7	0,03	3
305	Е0111-15-2	-Добавлять или исключать на	80,26	-58,37	-0,84	-4685	-67	-200	-0,01	-1
т.ч.		каждые 5 мм изменения толщины								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	бетонных покрытий м2		-1,94	-0,31	-156	-25	110,7	-	-
306	Е0157-23-2	-Устройство плинтусов цементных	16,14	58,15	2,01	939	32	459	0,15	2
		1м		25,36	0,32	409	5	110,7	-	-
		Линолеум на тканевой подоснове. Площ. - 78,82+12,06								
307	Е0111-11-3	-Устройство бетонных стяжек	90,88	469,84	16,79	42699	1526	6725	0,42	38
т.ч.		толщиной 20 мм								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		60,55	6,3	5503	573	110,7	0,03	3
308	Е0111-36-2	-Устройство покрытий из	12,06	1030,1	6,13	12423	74	929	0,44	5
т.ч.		линолеума на мастике КН-2								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		67,28	2,31	811	28	110,7	0,01	-
309	Е0157-23-5	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных	12,9	178,36	0,09	2301	1	216	0,09	1
		1м		15,12	0,02	195	-	110,7	-	-
		Бетонный. Площ. - 7,09 м2								
310	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции	7,09	357,95	23,03	2538	163	844	0,48	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
т.ч.		оклеечной рулонными								
	п-1.25	материалами на битумной		98,84	8,64	701	61	110,7	0,04	-
	К=1,15 и	мастике первый слой								
	К=1,25	м2								
311	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции	7,09	242,08	11,31	1716	80	492	0,29	2
т.ч.		оклеечной рулонными								
	п-1.25	материалами на битумной		58,48	4,25	415	30	110,7	0,02	-
	К=1,15 и	мастике последующий слой								
	К=1,25	м2								
312	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	7,09	302,18	12,44	2142	88	508	0,41	3
т.ч.		толщиной 20 мм								
	п-1.25	м2		60,03	4,67	426	33	110,7	0,02	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
313	Е0111-11-2	-Добавлять или исключать на	28,36	48,58	0,84	1378	24	33	0,01	-
	к-4	каждые 5 мм изменения толщины								
т.ч.		цементной стяжки		0,72	0,31	21	9	110,7	-	-
	п-1.25	м2								
	К=1,15 и									
	К=1,25									
314	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий	7,09	454,02	18,45	3219	131	528	0,42	3
т.ч.		толщиной 30 мм								
	п-1.25	м2		60,29	6,93	427	49	110,7	0,03	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
315	Е0111-15-2	-Добавлять или исключать на	14,18	-58,37	-0,84	-828	-12	-35	-0,01	-
т.ч.		каждые 5 мм изменения толщины								
	п-1.25	бетонных покрытий		-1,94	-0,31	-28	-4	110,7	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
	к-2									
316	Е0157-23-2	-Устройство плинтусов	7,6	58,15	2,01	442	15	216	0,15	1
		цементных								
		1м		25,36	0,32	193	2	110,7	-	-
		Сер.2.244-1 в.6 дет.382 (по типу). Площ. - 4,86 м2								
317	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых	4,91	2040,4	-	10016	-	2981	3,44	17
т.ч.		трамбовками подстилающих								
	п-1.25	слоев песчаных		548,55	-	2693	-	110,7	-	-
	К=1,15 и	м3								
	К=1,25									
318	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	4,86	105,69	3,28	514	16	72	0,08	-
т.ч.		м2								
	п-1.25			12,09	1,24	59	6	110,7	0,01	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
319	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых	0,3888	11627,73	-	4521	-	281	4,21	2
т.ч.		трамбовками подстилающих								
	п-1.25	слоев бетонных		652,05	-	254	-	110,7	-	-
	К=1,15 и	м3								
	К=1,25									
320	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	4,86	302,18	12,44	1469	60	348	0,41	2
т.ч.		толщиной 20 мм								
	п-1.25	м2		60,03	4,67	292	23	110,7	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 и К=1,25									
321	Е0111-27-6	-Устройство покрытий на	4,86	438,21	19	2130	92	1122	1,23	6
т.ч.		растворе из сухой смеси с								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток		199,3	9,21	969	45	110,7	0,05	-
		м2								
322	С11011-1169	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	4,96	1350	-	6692	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м2		-	-	-	-	-	-	-
323	Е0157-23-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	5,2	291,18	2,26	1514	12	289	0,29	2
		1м		49,84	0,34	259	2	110,7	-	-
		Цементный. Площ. - 10,4 м2								
324	Е0111-15-3	-Устройство цементных покрытий	10,4	303,72	12,44	3159	129	578	0,31	3
т.ч.		толщиной 20 мм								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		45,54	4,67	474	49	110,7	0,02	-
325	Е0111-15-4	-добавлять на каждые 5 мм	62,4	53,6	0,84	3344	52	143	0,01	1
	к-6	изменения толщины цементных								
т.ч.		покрытий		1,76	0,31	110	19	110,7	-	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2								
326	Е0106-36-4	-Железнение поверхности	10,4	67,34	0,29	700	3	581	0,33	3
т.ч.		м2								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25			59	0,11	614	1	94,5	-	-
327	Е0157-23-2	-Устройство плинтусов	11,1	58,15	2,01	645	22	316	0,15	2
		цементных								
		1м		25,36	0,32	281	4	110,7	-	-
		Приямок								
328	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных	2,6	677,64	30,69	1762	80	165	0,3	1
	к-2	покрытий с пропиткой битумом								
т.ч.		м2		45,8	11,5	119	30	110,7	0,06	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
329	Е111-2-9	-Устройство уплотняемых	0,12	11627,73	-	1395	-	87	4,21	1
т.ч.		трамбовками подстилающих								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	слоев бетонных		652,05	-	78	-	110,7	-	-
		м3								
330	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий	0,12	100	-	12	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		цемент		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
331	Е108-6-9	-Кладка стен приямков и	0,044	12150,36	370,75	535	16	56	6,84	-
т.ч.		каналов								
	п-1.25	м3		1053,11	137,81	46	6	106,2	0,68	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
332	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая	0,74	252	4,78	186	4	35	0,24	-
т.ч.		обмазочная битумная в 2 слоя								
	п-1.25	по выравненной поверхности		42,95	1,8	32	1	106,2	0,01	-
	К=1,15 и	бутовой кладки кирпичу,								
	К=1,25	бетону стен, фундаментов								
		м2								
		Локальная смета2-2-2доп.1								
		Бетонный. Площ. - 80,26 мм2								
17	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на	65,2	373,68	14,65	24364	955	14646	1,22	79
т.ч.		цементном растворе из								
	п-1.25	керамических плиток для		197,43	5,49	12873	358	110,7	0,03	2
	К=1,15 и	одноцветных с красителями								
	К=1,25	полов								
		м2								
18	С11011-1169	-Керамогранит, толщина 10 мм,	66,5	1350	-	89780	-	-	-	-
	Изм. и	плита темная								
	доп.вып.4	м2		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.									
	02-04-2002									
	СН РК									
	8.02-04С-									
	2004									
19	Е0157-23-4	-Устройство плинтусов из	69,76	291,18	2,26	20314	158	3875	0,29	20
		плиток керамических								
		1м		49,84	0,34	3477	24	110,7	-	-
		Линолеум на тканевой подоснове замена на к/гр.								
Площ. - 78,82										
20	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на	78,82	373,68	14,65	29453	1155	17705	1,22	96
т.ч.		цементном растворе из								
	п-1.25	керамических плиток для		197,43	5,49	15562	433	110,7	0,03	2
	К=1,15 и	одноцветных с красителями								
	К=1,25	полов								
		м2								
21	С11011-1169	-Керамогранит, толщина 10 мм,	80,4	1350	-	108535	-	-	-	-
	Изм. и	плита темная								
	доп.вып.4	м2		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.									
	02-04-2002									
	СН РК									
	8.02-04С-									
	2004									
22	Е0157-23-4	-Устройство плинтусов из	84,34	291,18	2,26	24558	191	4685	0,29	24
		плиток керамических								
		1м		49,84	0,34	4204	29	110,7	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1949780	24825			1578

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			260718	8845			44
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1949780	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	269562	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			890093	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			298302	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		149
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	44745	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			134885	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2382967	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1771
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	314308	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			2382967	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1771
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	314308	-		-

РАЗДЕЛ 8. Фасады

333	Е134-56-1 -Устройство каркаса из		332,4	273,11	9,19	90782	3054	72006	1,64	547
т.ч.	металлических направляющих									
	п-1.25	м2		263,93	3,51	87728	1168	81	0,02	6
	К=1,15 и									
	К=1,25									
334	Е0134-57-2 -Заполнение каркасов стен		664,6	129,17	2,9	85847	1927	79995	0,79	527
т.ч.	минераловатными плитами									
	п-1.25	толщиной заполнения 100 мм		126,27	1,1	83919	731	94,5	0,01	4
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
337	Е0134-60-4 -Облицовка каркасов стен		332,4	162,91	7,66	54152	2547	49685	0,98	326
т.ч.	неперфорированными плитами									
	п-1.25	древесно-стружечными с		155,25	2,92	51605	972	94,5	0,01	5
	К=1,15 и	декоративной отделкой								
	К=1,25	толщиной 19 мм								
		м2								
338С	Прайс-Линеарная панель МП		378,93	1015,87	-	384947	-	-	-	-
	стр.6	ЛП-О-24х217/0								
		м2		-	-	-	-	-	-	-
339С	Прайс-Дюбель тарельчатый с		1660	15,24	-	25295	-	-	-	-
	стр.15	металлическим гвоздем ПНД								
		10х120		-	-	-	-	-	-	-
шт										
340С	Прайс -Кронштейн ККУ-120х80-1,2 с		1328	121,9	-	161889	-	-	-	-
	стр.6	шайбой и паронитовой								
		прокладкой		-	-	-	-	-	-	-
шт										
341С	Прайс-Анкерный болт 10х100		1322	20,27	-	26802	-	-	-	-
	стр.19	шт								
				-	-	-	-	-	-	-
342С	Прайс-Вертикальная направляющая		221	606,98	-	134143	-	-	-	-
	стр.6	КПГ-60х44х3000								
шт		-	-	-	-	-	-			
343С	Прайс -Короб 30х80х50		8,27	681,48	-	5633	-	-	-	-
	стр.9	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
344	СПрайс-Дюбель-гвоздь ОМАХ 6х60 стр.22	шт	123	1,38	-	169	-	-	-	-
345	СПрайс-Планка стыковочная стр.6	универсальная ПСУ-50х25х3000 шт	16	609,52	-	9752	-	-	-	-
346	СПрайс-Планка вертикального стыка стр.6	ПВС-30х30х3000 шт	42	685,71	-	28800	-	-	-	-
347	СПрайс-Планка примыкания стр.23	ПП-20х270х3000 шт	10	1104,76	-	11048	-	-	-	-
348	СПрайс-Планка примыкания (верхняя) стр.23	ПП-30х73х3000 шт	10	1104,76	-	11048	-	-	-	-
349	СПрайс-Планка аквилона стр.6	ПА-55х20х3000 шт	22	533,33	-	11733	-	-	-	-
350	СПрайс-Планка откосная стр.25	ПО-55х270х3000 шт	22	1409,52	-	31009	-	-	-	-
363	Е0108-35-1 -Установка и разборка т.ч. инвентарных лесов наружных		332,41	135,63	0,78	45086	258	28053	0,5	166
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки м2		79,18	0,29	26320	96	106,2	-	-
		Локальная смета2-2-2доп.1								
153	СПрайс-Утеплитель АКСИП-75	м3	27,38	7109,95	-	194703	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге	1312838	7786		1565
	Тенге	249572	2966		14
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1312838	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	252539	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1036971	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	229739	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	115
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	34461	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	92555	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1635131	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1695
Сметная заработная плата -	Тенге	-	286999	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге	1635131	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1695
Сметная заработная плата -	Тенге	-	286999	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	7430187	105466		9989
	Тенге	1685192	41000		305

5360

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7392794	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	1725902	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2676331	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			1677674	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	251651	-		839
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			544228	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9614697	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	1977553	-		11132
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5421	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	289	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4829	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			234	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	35	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			339	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5994	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	324	-		-
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге			31972	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			31972	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1918	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			33890	-	-		-
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			9654581	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11134
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	1977877	-		-

Принял: Аликбашев М.

И.о. директора КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права»
Управления образования акимата Костанайской области

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Рег. NN: 308; 310; 311

Технадзор: Кочин В.Ф.

Сдал: Онгаман Г.Н.

Директор ТОО «Сып»