Заказчик: КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акиматаКостанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №43 от 02.04.2012г.,доп.согл. №1 от 10.07.2012г.,№2 от 27.07.2012г.,№3 от 03.01.2013г.,№4 от 30.04.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акиматаКостанайской области в п. Сарыколь, ул. Гагарина,1

Наименование объекта: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акиматаКостанайской области. Демонтажные работы

А К Т N 4 (Локальная смета 2-1-1)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		1 этаж												
		Стены и перегородки												
29	E0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков м2	1709,11	32,87	-	56178	-	56178	0,23	390				
				32,87	-	56178	-	100	-	-				
		Потолок												
35	E0162-36-1	-Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов м2	361,99	25,7	-	9303	-	8791	0,18	64				
				25,7	-	9303	-	94,5	-	-				
		2 этаж												
		Стены и перегородки												
57	E0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков м2	1812,44	32,87	-	59575	-	59575	0,23	414				
				32,87	-	59575	-	100	-	-				
		Потолок												
59	E0162-36-1	-Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов м2	104,68	25,7	-	2690	-	2542	0,18	19				
				25,7	-	2690	-	94,5	-	-				
		3 этаж												
		Стены и перегородки												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	E0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков м2	1844,17	32,87	-	60618	-	60618	0,23	421
				32,87	-	60618	-	100	-	-

	Потолок								
79	Е0162-36-1	-Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов	104,68	25,7	-	2690	-	2542	0,18	19
				25,7	-	2690	-	94,5	-	-
		м2								
	Лестницы									
87	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	399,65	32,87	-	13136	-	13136	0,23	91
				32,87	-	13136	-	100	-	-
		м2								
	Разборка козырька и крылец									
104	Е0158-2-1	-Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	53,54	29,02	2,02	1554	108	1567	0,17	9
				27	0,32	1446	17	107,1	-	-
		м2								
105	Е0146-35-2	-Разборка монолитных железобетонных перекрытий	6,42	3437,46	1725,21	22085	11084	15193	10,48	67
				1712,25	652,5	11001	4192	100	3,18	20
		м3								
106	Е0106-14-4 к-0,8	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м (разборка)	9,68	2107,92	792,12	20405	7668	14774	8,32	81
				1315,8	299,23	12737	2897	94,5	1,46	14
		м3								
107	Е0146-34-2	-Разборка бетонных фундаментов (крыльца)	55,49	2430,59	1082,84	134873	60087	101505	8,27	459
				1347,75	481,5	74787	26718	100	1,95	108
		м3								
108	Е0153-2-1	-Разборка кладки простых стен из кирпича	5,82	4899,14	1880,99	28513	10947	21981	21,24	124
				3018,15	538,09	17566	3132	106,2	2,91	17
		м3								
109	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	57,8	218,93	-	12654	-	14299	1,54	89
				218,93	-	12654	-	113	-	-
		м3								
110	Е0152-1-3	-Разборка фундаментов бетонных монолитных	8,49	3714,23	2438,48	31534	20703	17859	7,78	66
				1275,75	950,21	10831	8067	94,5	5,22	44
		м3								
	Ремонт фасада									
111	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	375,22	32,87	-	12333	-	12333	0,23	86
				32,87	-	12333	-	100	-	-
		м2								
112	Е0157-2-8	-Разборка цементного покрытия полов (отмостка)	349,48	358,97	192,06	125454	67122	92486	1,11	389
				166,91	72,15	58332	25215	110,7	0,4	140
		1м2								
	Внутренние сети водопровода и канализации									
119	С1031-А26-1	-Погрузка мусора строительного	268,3	29,81	-	7998	-	672	0,44	118

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		при автомобильных перевозках								
		т		20,87	-	5599	-	12	-	-
120	С10332-А10--Отвозка мусора на 5 км		268,3	89,65	-	24053	-	4811	0,38	101
	1	т								
				17,93	-	4811	-	100	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			625647	177719			3005
			Тенге			426287	70238			345
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			625647	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	496525	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			500863	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		250
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	75129	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			67591	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1194101	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		3600
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	571654	-		-
	ИТОГО ПО АКТУ		Тенге			1194101	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		3600
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	571654	-		-

Принял: Асанова Б.Б.

Директор КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права»
Управления образования акимата Костанайской области

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «СЫЛ»

Технадзор: Кочин В.Ф.

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Рег. NN: 308; 310; 311