Заказчик: КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акиматаКостанайской области Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №43 от 02.04.2012г.,доп.согл. №1 от 10.07.2012г.,доп. согл.№2 от 27.07.2012г.,доп. согл.№3 от 03.01.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акиматаКостанайской области в п. Сарыколь, ул. Гагарина,1

Наименование объекта: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акиматаКостанайской области. Общестроительные работы

А К Т N 5 (Локальная смета 2-1-2,2-1-2доп.1)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4. Внутренняя отделка								
		Стены								
154	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное	1421,02	385,79	5,08	548222	7221	211158	0,85	1209
т.ч.		поверхностей								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2		156,03	1,21	221725	1723	94,5	0,06	92
160	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	39,8	1902,7	5,78	75727	230	11069	1,75	70
т.ч.		м2								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25			293,22	3,93	11670	156	93,6	0,02	1
		Локальная смета 2-1-2доп.1								
		Потолок								
1	Е0115-37-9	-Облицовка потолков	739,75	1313,38	4,47	971570	3306	284450	2,34	1733
т.ч.		гипсокартонными листами на								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	металлическом каркасе(в двух уровнях+25%) м2		405,43	1,47	299919	1087	94,5	0,01	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание	924,69	188,1	4,93	173933	4554	104238	0,64	589
т.ч.		бетонных поверхностей								

	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков ("Алинекс Глатт"-2мм) м2		117,43	1,86	108583	1722	94,5	0,01	8
3	E0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами	184,94	173,55	2,91	32097	539	8965	0,3	55
т.ч.				50,2	1,1	9283	203	94,5	0,01	1
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску м2								
4	СПрайс-Плинтус	потолочный 1,5 м	67	66,29	-	4441	-	-	-	-
шт				-	-	-	-	-	-	-
5	СПрайс-Плинтус	потолочный	16	109,2	-	1747	-	-	-	-
шт				-	-	-	-	-	-	-
		Откосы оконные								
6	E0115-36-1	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под	896,44	918,43	6,06	823313	5429	218605	1,48	1328
т.ч.										
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас м2		256,29	1,76	229748	1580	94,5	0,01	7
7	С11031-180 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E м3	40,05	4518	-	180962	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	E0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	896,44	270,1	7,65	242131	6858	140200	0,93	830
т.ч.										
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм(2мм) откосов м2		162,6	2,9	145760	2600	94,5	0,01	13
9	E0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами	896,44	167,56	2,35	150211	2107	38688	0,27	238
т.ч.				44,77	0,9	40133	807	94,5	-	4
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			3204354	30243			6053
			Тенге			1066820	9878			131

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3204354	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1076698	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			187150	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1017373	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		509
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	152606	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			253304	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -	Тенге		4475031	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6692
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1229304	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			4475031	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6692
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1229304	-		-

РАЗДЕЛ 5. Полы

Локальная смета 2-1-2доп.1
Полы керамгранит-971,94м2+32,94м2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0111-4-5	-Устройство гидроизоляции	1004,88	131,35	11,73	131988	11782	67347	0,28	281
т.ч.		обмазочной в один слой								
	п-1.25	толщиной 2 мм		56,15	4,39	56429	4409	110,7	0,02	22
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
11	Е0111-4-6	-Устройство гидроизоляции	2009,76	49,3	6,08	99078	12209	49273	0,09	190
т.ч.		обмазочной на каждый								
	п-1.25	последующий слой толщиной 1		19,87	2,28	39938	4572	110,7	0,01	22
	К=1,15 и	мм добавлять к графе 5								
	К=1,25	м2								
12	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и	1004,88	56,36	6,94	56640	6971	57861	0,3	298
т.ч.		звукоизоляции сплошной из								
	п-1.25	плит или матов минераловатных		49,43	2,59	49668	2600	110,7	0,01	13
	К=1,15 и	или стекловолокнистых								
	К=1,25	м2								
13	СПрайс-Пенополистирольные плиты		62,1	18733,75	-	1163366	-	-	-	-
		"STYRODUR 2800CS"м3		-	-	-	-	-	-	-
14	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых	50,25	19685,73	-	989208	-	36271	4,21	212
т.ч.		трамбовками подстилающих								
	п-1.25	слоев бетонных		652,05	-	32766	-	110,7	-	-
	К=1,15 и	м3								
	К=1,25									
15	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих	1,96	5604,41	409,16	10992	803	4315	13,34	26
		слоев и набетонок								
т.ч.		1т		2173,5	154,69	4263	303	94,5	0,75	1
	п-1.25									
	К=1,15 и									
	К=1,25									
16	С12041-90	-Каркасы и сетки плоские:	1,96	41200	-	80810	-	-	-	-
	Изм. и	проволока арматурная из								
	доп.вып.9	низкоуглеродистой стали В-I,		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.	ВР-1, d 5 мм								
	02-04-2002	т								
	СН РК									
	8.02-04С-									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2004									
17	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	1004,88	302,18	12,44	303658	12498	71978	0,41	411
т.ч.		толщиной 20 мм								
	п-1.25	м2		60,03	4,67	60323	4698	110,7	0,02	23
	К=1,15 и									
	К=1,25									
18	E0111-11-2	-добавлять на каждые 5 мм	1004,88	-48,58	-0,84	-48821	-842	-1154	-0,01	-5
т.ч.		изменения толщины цементной								
	п-1.25	стяжки		-0,72	-0,31	-728	-314	110,7	-	-2
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
19	E0111-27-6	-Устройство покрытий на	1004,88	438,21	19	440343	19093	231944	1,23	1237
т.ч.		растворе из сухой смеси с								
	п-1.25	приготовлением раствора в		199,3	9,21	200268	9257	110,7	0,05	46
	К=1,15 и	построечных условиях из								
	К=1,25	одноцветных с красителем								
		плиток								
		м2								
20	С11011-1169	-Керамогранит, толщина 10 мм,	1024,98	1350	-	1383720	-	-	-	-
	Изм. и	плита темная								
	доп.вып.4	м2		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.									
	02-04-2002									
	СН РК									
	8.02-04С-									
	2004									
21	E0157-23-4	-Устройство плинтусов из	1075,22	291,18	2,26	313083	2430	59728	0,29	311
		плиток керамических								
		1м		49,84	0,34	53589	366	110,7	-	2
Керамогранит(1этаж № пом.17,29,33,28,19,26)										
22	E0111-2-4	-Устройство уплотняемых	103,58	3010,65	-	311843	-	70019	3,73	386
т.ч.		трамбовками подстилающих								
	п-1.25	слоев щебеночных		610,65	-	63251	-	110,7	-	-
	К=1,15 и	м3								
	К=1,25									
23	E0111-2-9	-Устройство уплотняемых	51,79	19685,73	-	1019524	-	37383	4,21	218
т.ч.		трамбовками подстилающих								
	п-1.25	слоев бетонных		652,05	-	33770	-	110,7	-	-
	К=1,15 и	м3								
	К=1,25									
24	E0106-11-10	-Армирование подстилающих	2,02	5604,41	409,16	11320	826	4444	13,34	27
		слоев и набетонок								
т.ч.		1т	2173,5	154,69	4390	312	94,5	0,75	2	
	п-1.25									
	К=1,15 и									
	К=1,25									
25	С12041-90	-Каркасы и сетки плоские:	2,02	41200	-	83216	-	-	-	-
	Изм. и	проволока арматурная из								
	доп.вып.9	низкоуглеродистой стали В-I,		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.	ВР-1, d 5 мм								
	02-04-2002	т								
	СН РК									
	8.02-04С-									
	2004									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	517,9	302,18	12,44	156501	6441	37096	0,41	212
т.ч.		толщиной 20 мм								
	п-1.25	м2		60,03	4,67	31090	2421	110,7	0,02	12
	К=1,15 и									
	К=1,25									
27	E0111-11-2	-добавлять на каждые 5 мм	517,9	-48,58	-0,84	-25162	-434	-595	-0,01	-3
т.ч.		изменения толщины цементной								
	п-1.25	стяжки		-0,72	-0,31	-375	-162	110,7	-	-1
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
28	E0111-27-6	-Устройство покрытий на	517,9	438,21	19	226946	9840	119541	1,23	637
т.ч.		растворе из сухой смеси с								
	п-1.25	приготовлением раствора в		199,3	9,21	103215	4771	110,7	0,05	24
	К=1,15 и	построечных условиях из								
	К=1,25	одноцветных с красителем								
		плиток								
		м2								
29	С11011-1169	-Керамогранит, толщина 10 мм,	528,26	1350	-	713148	-	-	-	-
	Изм. и	плита темная								
	доп.вып.4	м2		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.									
	02-04-2002									
	СН РК									
	8.02-04С-									
	2004									
30	E0157-23-4	-Устройство плинтусов из	554,15	291,18	2,26	161358	1252	30783	0,29	160
		плиток керамических								
		1м		49,84	0,34	27619	188	110,7	-	1
		Линолеум(плита OSBI)								
31	E0111-9-2	-Устройство тепло- и	1699,14	17,57	5,46	29857	9282	26633	0,08	143
т.ч.		звукоизоляции сплошной из								
	п-1.25	плит		12,11	2,05	20576	3483	110,7	0,01	17
	К=1,15 и	древесноволокнистых(плита								
К=1,25		OSBI)								
		м2								
32	Спрайс-лист-Плита OSBI		1733,12	493,9	-	855991	-	-	-	-
		м2								
				-	-	-	-	-	-	-
33	E0111-36-2	-Устройство покрытий из	1699,14	815,73	6,13	1386043	10407	130890	0,44	746
т.ч.		линолеума								
	п-1.25	м2		67,28	2,31	114310	3929	110,7	0,01	19
	К=1,15 и									
	К=1,25									
34	E0157-23-5	-Устройство плинтусов	1818,08	178,36	0,09	324273	164	30471	0,09	172
		поливинилхлоридных								
		1м		15,12	0,02	27489	36	110,7	-	-
		Линолеум(плита OSBI с ремонтом полов)								
35	E0111-12-1	-Укладка лаг по кирпичным	1166,59	553,8	7,98	646060	9304	107119	0,51	600
т.ч.		столбикам								
	п-1.25	м2		79,96	2,99	93280	3485	110,7	0,01	17
	К=1,15 и									
	К=1,25									
36	E0111-33-2	-Устройство покрытий дощатых	1166,59	144,99	13,79	169144	16084	148037	0,69	806
т.ч.		толщиной 36 мм(без стоимости								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
п-1.25		досок)		109,46	5,18	127691	6037	110,7	0,03	29
	К=1,15 и		м2							
	К=1,25									
37	E0111-9-2	-Устройство тепло- и	1166,59	17,57	5,46	20499	6372	18286	0,08	98
т.ч.		звукоизоляции сплошной из								
	п-1.25	плит		12,11	2,05	14127	2392	110,7	0,01	12
	К=1,15 и	древесноволокнистых(плита								
К=1,25		OSBI)								
			м2							
38	Спрайс-лист-Плита OSBI		1189,92	493,9	-	587703	-	-	-	-
			м2							
39	E0111-36-2	-Устройство покрытий из	1166,59	815,73	6,13	951625	7145	89866	0,44	512
т.ч.		линолеума								
	п-1.25		м2	67,28	2,31	78482	2698	110,7	0,01	13
	К=1,15 и									
	К=1,25									
40	E0157-23-5	-Устройство плинтусов	1248,25	178,36	0,09	222638	112	20921	0,09	118
		поливинилхлоридных								
			1м	15,12	0,02	18874	25	110,7	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			12776594	141742			7794
			Тенге			1254303	55508			274
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1443694	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			86622	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1530315	-	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11332900	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1309811	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3424260	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1448459	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		724
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	217269	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			766882	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13548241	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		8793
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1527080	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			15078556	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		8793
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1527080	-		-

РАЗДЕЛ 7. Ограждения

Ограждения маршей и площадок лестничной клетки

326	E0106-1-1	-Устройство бетонной	0,26	11352,04	82,51	2952	21	63	1,55	-
т.ч.		подготовки								
	п-1.25		м3	225,11	31,16	59	8	94,5	0,15	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
327	E0106-11-10	-Армирование подстилающих	0,0057	46804,41	409,16	267	2	13	13,34	-
		слоев и набетонок								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
т.ч.		1т		2173,5	154,69	12	1	94,5	0,75	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
329	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных	0,0158	94709,71	3043,21	1500	48	756	195,5	3
т.ч.		элементов, арматурных								
	п-1.25	стыковых накладок		36742,5	1150,31	582	18	126	5,61	-
	К=1,15 и К=1,25		т							
330	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных	0,0377	177381,63	2282,63	6684	86	483	49,11	2
т.ч.		элементов, монтажных изделий								
	п-1.25	массой до 20 кг		9315	863,44	351	33	126	4,21	-
	К=1,15 и К=1,25		т							
		Ограждения крылец								
331	Е0169-3-2	-Пробивка гнезд в кирпичных стенах, размер стороны 250 мм	9	281,49	199,66	2533	1797	1285	0,54	5
			81,83	76,82	736	691	90	0,42	4	
			гнездо							
332	Е0169-8-1	-Заделка гнезд в кирпичных стенах	9	1063,22	36,3	9569	327	2767	2,27	20
			гнездо	335,48	6,08	3019	55	90	0,03	-
Локальная смета 2-1-2доп.1										
42	Е0107-60-4	-Установка металлических ограждений без поручня	32,8	105,81	7,36	3471	241	3527	0,48	16
т.ч.										
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25		м	82,55	2,79	2708	91	126	0,01	-
43	СПрайс	-Ограждение из нержавеющей стали	32,8	8042,15	-	263783	-	-	-	-
м	-	-	-	-	-	-	-			
44	Е0107-60-4	-Установка металлических ограждений без поручня	70,52	105,81	7,36	7461	519	7582	0,48	34
т.ч.										
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25		м	82,55	2,79	5821	197	126	0,01	1
45	СПрайс	-Ограждение из нержавеющей стали	70,52	8042,15	-	567092	-	-	-	-
м	-	-	-	-	-	-	-			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		865311	3042			80
				Тенге		13288	1094			6
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		865311	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	14382	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		830875	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		16475	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	2471	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		52907	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		934694	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		94
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	16853	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			934694	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		94
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	16853	-		-
	РАЗДЕЛ 8. Фасады									
367	С11011-1169-Керамогранит, толщина 10 мм, Изм. и плита темная доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м2	420	1350	-	567000	-	-	-	-
Локальная смета 2-1-2доп.1										
46	СПрайс-Утеплитель АКСИП-75	м3	184,82	7109,95	-	1314084	-	-	-	-
47	Е0115-38-1 -Облицовка стен фасадов зданий т.ч. искусственными плитами на п-1.25 металлическом каркасе К=1,15 и К=1,25	м2	420	1782,98	4,99	748850	2095	213829	3,11	1304
				537,22	1,52	225633	640	94,5	0,01	2
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			2629934	2095			1304
			Тенге			225633	640			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2629934	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	226274	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1881084	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			213829	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		107
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	32074	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			170626	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3014389	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1413
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	258348	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			3014389	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1413
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	258348	-		-
	РАЗДЕЛ 9. Входы									
	Вход по оси "А"									
369	Е0101-164-2-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной т.ч. до 2 м без креплений с п-1.25 откосами К=1,15 и К=1,25	м3	22,5	251,77	-	5665	-	5761	1,77	40
				251,77	-	5665	-	101,7	-	-
370	Е0108-3-1 -Устройство песчаного т.ч. основания под фундаменты п-1.25	м3	0,9	1719,34	121,34	1547	109	167	0,9	1
				129,38	45	116	40	106,2	0,23	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		К=1,15 и К=1,25								
371	Е0106-1-20	-Устройство ленточных фундаментов бетонных	15,76	11967,13	389,15	188602	6133	9743	3,24	51
т.ч.										
	п-1.25	м3		507,15	147,01	7993	2317	94,5	0,72	11
	К=1,15 и К=1,25									
372	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	5,82	12463,51	119,96	72538	698	5130	5,64	33
т.ч.										
	п-1.25	м3		887,51	45,31	5165	264	94,5	0,22	1
	К=1,15 и К=1,25									
373	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	21,58	100	-	2158	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
374	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	21,58	284	-	6129	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
375	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	1,82	827,44	14,01	1506	26	80	0,23	-
т.ч.										
	п-1.25			36,23	5,26	66	10	106,2	0,03	-
	К=1,15 и К=1,25	м2								
376	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	14,3	252	4,78	3604	68	680	0,24	3
т.ч.										
	п-1.25			42,95	1,8	614	26	106,2	0,01	-
	К=1,15 и К=1,25	м2								
377	Е0108-8-3	-Кладка столбов из кирпича прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м	5,5	12536,53	457,36	68951	2515	8755	7,66	42
т.ч.										
	п-1.25			1327,39	171,56	7301	944	106,2	0,84	5
	К=1,15 и К=1,25	м3								
378	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	5,7	11630,76	419,8	66295	2393	5825	5,22	30
т.ч.										
	п-1.25	м3		804,71	157,5	4587	898	106,2	0,76	4
	К=1,15 и К=1,25									
379	Е0152-7-1	-Устройство осадочного шва из просмоленных досок для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов	0,8	1225,7	1,04	981	1	299	2,68	2
		м2		395,24	0,02	316	-	94,5	-	-
380	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	105,4	2040,4	-	215058	-	64004	3,44	362
т.ч.										
	п-1.25			548,55	-	57817	-	110,7	-	-
	К=1,15 и К=1,25	м3								
381	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	7,51	11352,04	82,51	85276	620	1819	1,55	12
т.ч.										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м3		225,11	31,16	1691	234	94,5	0,15	1
382	Е0106-11-10-	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,3183	46804,41	409,16	14899	130	700	13,34	4
т.ч.		1т		2173,5	154,69	692	49	94,5	0,75	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
383	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из	93,9	373,68	14,65	35089	1376	21093	1,22	114
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	керамических плиток для одноцветных с красителями полов		197,43	5,49	18539	515	110,7	0,03	3
		м2								
384	С11011-1169-	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	95,78	1350	-	129300	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м2		-	-	-	-	-	-	-
		Козырек по оси "А"								
385	Е0109-25-1	-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм	1,15	107576,38	2525,03	123573	2900	3016	16,22	19
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	до 12 м		2613,38	628,04	3002	721	81	2,24	3
		т								
386	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков,	1,17	16234,07	5027,99	19019	5891	11191	64,98	76
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м		10453,5	1339,83	12247	1570	81	4,76	6
		т								
387	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	1,17	154400	-	180888	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
388	Е0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже	1,17	1513,46	390,15	1773	457	742	3,4	4
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	одноэтажных производственных зданий		781,43	-	915	-	81	-	-
		т								
389	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	0,144	23143,99	395,71	3333	57	647	25,88	4
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м3		4010,63	149,06	578	21	108	0,73	-
390	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок,	0,144	177,45	35,14	26	5	24	0,9	-
т.ч.	п-1.25	балок, стропил, мауэрлатов		142,31	13,23	20	2	108	0,07	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 и К=1,25	м3								
391	СПрайс-Биоогнезащитный препарат стр.6	кг	5,76	563,45	-	3245	-	-	-	-
392	Е0134-60-4 -Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами		29,9	162,91	7,66	4871	229	4469	0,98	29
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	древесно-стружечными с декоративной отделкой толщиной 19 мм		155,25	2,92	4642	87	94,5	0,01	-
		м2								
393	СПрайс-Линеарная панель МП стр.6	ЛП-Т-24х384/20	34,09	1358,72	-	46313	-	-	-	-
		м2								
394	Е0158-18-6 -Устройство примыкания к стенам каменным из листовой стали		13,4	303,85	0,84	4072	11	323	0,14	2
		м		22,34	0,14	299	2	107,1	-	-
395	Е0158-18-1 -Устройство разжелобков из листовой стали		22,4	446,95	0,96	10012	22	1419	0,34	8
м		59 0,16	1322	4	107,1	-	-			
396	Е0109-42-1 -Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа		65,3	128,68	42,8	8403	2795	3666	0,36	24
т.ч.	п-1.25			58,74	10,56	3836	690	81	0,04	2
	К=1,15 и К=1,25	м2								
397	С11011-434 -Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7		83,58	1190	-	99465	-	-	-	-
		м2								
398	Е0134-60-14-Облицовка каркасов потолков неперфорированными плитами		44,44	212,08	7,66	9425	341	8707	1,3	58
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	древесно-стружечными с декоративной отделкой толщиной 19 мм		204,41	2,92	9084	130	94,5	0,01	1
		м2								
399	СПрайс-Линеарная панель МП стр.6	ЛП-О-24х217/0	50,66	1015,87	-	51465	-	-	-	-
		м2								
400	Е0113-26-6 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей		187,94	36,36	0,03	6834	5	728	0,02	5
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	эмалью ПФ-115 (за два раза)		4,78	-	899	-	81	-	-
		м2								
		Вход по оси "В"								
401	Е0101-164-2-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной		8,7	251,77	-	2190	-	2228	1,77	15
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	до 2 м без креплений с откосами		251,77	-	2190	-	101,7	-	-
		м3								
402	Е0108-3-1 -Устройство песчаного основания под фундаменты		0,5	1719,34	121,34	860	61	93	0,9	-
т.ч.	п-1.25	м3		129,38	45	65	22	106,2	0,23	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		К=1,15 и К=1,25								
403	Е0106-1-20	-Устройство ленточных	5,11	11967,13	389,15	61152	1989	3159	3,24	17
т.ч.		фундаментов бетонных								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м3		507,15	147,01	2592	751	94,5	0,72	4
404	Е0106-1-13	-Устройство бетонных	3,05	12463,51	119,96	38014	366	2689	5,64	17
т.ч.		фундаментов-столбов								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м3		887,51	45,31	2707	138	94,5	0,22	1
405	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	8,16	100	-	816	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
406	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	8,16	284	-	2317	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
407	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная	0,9	827,44	14,01	745	13	40	0,23	-
т.ч.		оклеечная в 2 слоя стен,								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	фундаментов м2		36,23	5,26	33	5	106,2	0,03	-
408	Е0108-8-3	-Кладка столбов из кирпича	2,4	12536,53	457,36	30088	1098	3821	7,66	18
т.ч.		прямоугольных неармированных								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	при высоте этажа до 4 м м3		1327,39	171,56	3186	412	106,2	0,84	2
409	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых	3,6	11630,76	419,8	41871	1511	3679	5,22	19
т.ч.		при высоте этажа до 4 м								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м3		804,71	157,5	2897	567	106,2	0,76	3
410	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых	25,6	2040,4	-	52234	-	15545	3,44	88
т.ч.		трамбовками подстилающих								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	слоев песчаных м3		548,55	-	14043	-	110,7	-	-
411	Е0106-1-1	-Устройство бетонной	2,85	11352,04	82,51	32331	235	690	1,55	4
т.ч.		подготовки								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м3		225,11	31,16	641	89	94,5	0,15	-
412	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,1207	46804,41	409,16	5649	49	266	13,34	2
т.ч.		1т		2173,5	154,69	262	19	94,5	0,75	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
413	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на	35,6	373,68	14,65	13303	522	7997	1,22	43
т.ч.		цементном растворе из								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	керамических плиток для одноцветных с красителями полов		197,43	5,49	7029	195	110,7	0,03	1
		м2								
414	С11011-1169	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	36,31	1350	-	49021	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м2		-	-	-	-	-	-	-
		Козырек по оси "В"								
415	Е0109-25-1	-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм	0,6629	107576,38	2525,03	71312	1674	1740	16,22	11
т.ч.										
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	до 12 м		2613,38	628,04	1732	416	81	2,24	1
		т								
416	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков,	0,5688	16234,07	5027,99	9235	2860	5434	64,98	37
т.ч.										
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м		10453,5	1339,83	5946	762	81	4,76	3
		т								
417	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием	0,5688	154400	-	87828	-	-	-	-
горячекатанных профилей				-	-	-	-	-	-	-
		массой до 0,1 т								
		т								
418	Е0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже	0,5688	1513,46	390,15	861	222	360	3,4	2
т.ч.										
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	одноэтажных производственных зданий		781,43	-	445	-	81	-	-
		т								
419	Е0134-60-4	-Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами	16,1	162,91	7,66	2623	123	2407	0,98	16
т.ч.										
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	древесно-стружечными с декоративной отделкой толщиной 19 мм		155,25	2,92	2500	47	94,5	0,01	-
		м2								
420С	Прайс-Линеарная панель МП		16,1	1358,72	-	21875	-	-	-	-
	стр.6	ЛП-Т-24х384/20								
		м2		-	-	-	-	-	-	-
421	Е0158-18-6	-Устройство примыкания к стенам каменным из листовой стали	7,77	303,85	0,84	2361	7	187	0,14	1
				22,34	0,14	174	1	107,1	-	-
		м								
422	Е0158-18-1	-Устройство разжелобков из листовой стали	7,44	446,95	0,96	3325	7	471	0,34	3
м		59 0,16 439	1	107,1	-	-				
423	Е0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из	38,8	128,68	42,8	4993	1661	2178	0,36	14
т.ч.										
	п-1.25	профилированного листа		58,74	10,56	2279	410	81	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 и К=1,25	м2								
424	С11011-434	-Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	49,66	1190	-	59100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
425	Е0134-60-14	-Облицовка каркасов потолков неперфорированными плитами	19,39	212,08	7,66	4112	149	3799	1,3	25
т.ч.		древесно-стружечными с		204,41	2,92	3964	57	94,5	0,01	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	декоративной отделкой толщиной 19 мм	м2							
426	СПрайс-стр.6	-Линеарная панель МП ЛП-О-24х217/0	22,1	1015,87	-	22455	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
427	Е0113-26-6	-Окраска металлических	99,77	36,36	0,03	3628	2	387	0,02	2
т.ч.		огрунтованных поверхностей								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	эмалью ПФ-115 (за два раза)	м2	4,78	-	477	-	81	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			2094613	39329			1258
			Тенге			201005	12416			55
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1586728	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	178450	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			482242	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			187829	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		94
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	28174	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			106473	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1881030	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1204
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	206624	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			507884	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	34972	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			268716	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			28327	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		14
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	4249	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			32173	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимостьметалломонтажных работ -		Тенге			568384	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		217
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	39221	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			2449414	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1421
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	245845	-		-

РАЗДЕЛ 10. Прочее

Опоры для водомерного узла

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
432	Е0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций	0,0481	192586,84	2739,11	9271	132	568	84,64	4
т.ч.		для крепления трубопроводов								
	п-1.25	внутри зданий и сооружений,		14438,25	126,56	695	6	81	0,61	-
	К=1,15 и	массой до 0,1 т								
	К=1,25	т								
433	Е0106-1-13	-Устройство бетонных	0,44	12463,51	119,96	5484	53	388	5,64	2
т.ч.		фундаментов-столбов								
	п-1.25	м3		887,51	45,31	391	20	94,5	0,22	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
434	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости	0,44	100	-	44	-	-	-	-
		бетона за сульфатостойкий								
		цемент		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
435	Е0113-26-6	-Окраска металлических	3,4	36,36	0,03	124	-	13	0,02	-
т.ч.		огрунтованных поверхностей								
	п-1.25	эмалью ПФ-115 (за два раза)		4,78	-	16	-	81	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
Отмостка										
436	Е0111-2-9	-Устройство отмостки из бетона	47,2	11627,73	-	548829	-	34070	4,21	199
т.ч.		В7,5 толщ. 150 мм								
	п-1.25	м3		652,05	-	30777	-	110,7	-	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге		563751	185		205
	Тенге		31879	26		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		554480	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	31203	-	-
Накладные расходы -	Тенге		34471	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	17
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	5171	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		35337	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	624288	-	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	219
Сметная заработная плата -	Тенге		-	36374	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		9271	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	701	-	-
Накладные расходы -	Тенге		568	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	85	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		590	-	-	-
ВСЕГО,Стоимостьметалломонтажных работ -	Тенге	10429	-	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	4
Сметная заработная плата -	Тенге		-	786	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге		634717	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	223
Сметная заработная плата -	Тенге		-	37160	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге		22134557	216636		16694

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			2792928	79563			468
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1443694	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			86622	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1530315	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20173708	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2836818	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6805610	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2918436	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1459
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	437765	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1385529	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24477673	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		18415
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3274583	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			517155	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	35673	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			268716	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			28895	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4334	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32763	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			578813	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		221
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	40007	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			26586801	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		18636
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3314591	-		-

Принял: Аликбашев М.

Зам. директора КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права»
Управления образования акимата Костанайской области

Сдал: Иванова Г.Н.

Директор ТОО «СЫЛ»

Технадзор: Кочин В.Ф.

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Рег. NN: 308; 310; 311