Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства

от "02" мая 2012г. №170

Заказчик: Государственное Учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

ВКО, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27

БИН 060140003830 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ48070102KSN1801000 РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"

Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "ВостокСтройГрупп" г.Семей ул.1 Линия, 2А

БИН/ИИН 030440009984 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ27070G000352N00214

Договор №90 2020-06-23, допсоглашение №2 2020-11-30

Наименование объекта: "Модернизация операционного блока, отделений реанимации, маммологии, ЦСО КГП на ПХВ ВКО многопрофильный "Центр онкологии и хирургии" по ул.Серикбаева №1 г.Усть-Каменогорск"

Справка 8

о стоимости выполненных работ и затрат от 04 декабря 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	организационно-правовая форма наименование	организационно-правовая форма код
		90	23.06.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добаленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (декабрь) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них, стоимость оборудования		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2020г	Стоимость материалов			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Модернизация операционного блока, отделений реанимации, маммологии, ЦСО КГП на ПХВ многопрофильный "Центр онкологии и хирургии" по ул.Серикбаева №1 г.Усть-Каменогорск"	1 106 399 271,03	138 454 760,00	138 423 605,00	0		31 155	120 580 244		16 614 571,00	155 069 331,000
Погашение аванса 30%	331 919 781,31									46 520 799,30
Итого к оплате	**774 479 489,72**									**108 548 531,70**

Заказчик:
Государственное учреждение"Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

Руководитель_____Сулейменов А.Б.

Подрядчик:ТОО "ВостокСтройГрупп"

Директор_____Кишко А.И.

Технадзор: ТОО "ВостокИнжиниринг"

Директор_____Бартаков А.Ю.

Авторский надзор:
Директор ТОО "Востокагропромпроект"

_____Урунтаев М.Ж.

Управление проектами: ТОО "Matai LTD"

Директор_____Керімов К.А.

Заказчик: Государственное Учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области".
ВКО, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27
БИН 060140003830 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ48070102KSN1801000 РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"
Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "ВостокСтройГрупп" г.Семей ул.1 Линия, 2А
БИН/ИИН 030440009984 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ27070G000352N00214
Договор №90 2020-06-23, допсоглашение №2 2020-11-30

Наименование объекта: "Модернизация операционного блока, отделений реанимации, маммологии, гинекологии, ЦСО КГП на ПХВ ВКО многопрофильный "Центр онкологии и хирургии" по ул.Серикбаева №1 г.Усть-Каменогорск"

Акт №8
Приемки выполненных работ за декабрь 2020г.

Составлена в текущих ценах с 06.04.20 г.

от 04 декабря 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета № 2-1-1 (5 этаж)										
	Общестроительные работы										
	Раздел 3 Перегородки /АР1, КР1/										
	3.1 Кирпичные										
43	1108-0401-0303	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /л.6 п.2, л.8 п.2 АР1/ НР = 93 %**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**93,3**	5255,94	255,31	490379	23820	301253	159154	701496
					1771,77	62,46	165306	5828	–	51963	
	Раздел 4 Внутренняя отделка /л.5 АР1/										
	4.2 Стены										
56	1113-0301-0107	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка лаком ХВ-784, первый слой НР = 69 %**	**м2**	**793,1**	545,48	2,3	432620	1824	389832	28588	498105

				51,65	0,59	40964	468	–	36897	

Итого по смете **1 199 601**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 206 270
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 25 645
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 6 295
- материалы, изделия и конструкции, тенге 691 085
- накладные расходы, тенге 187 742
  в т.ч. зарплата, тенге 16 897
- сметная прибыль (8 %), тенге 88 859

Локальная смета № 2-1-2 (5 этаж)

Отделка чистых помещений

Раздел 1 Специальные стеновые панели, пол, потолок, двери для КЧП и рентгензащиты

1.6 пом. 529,535,551

83	1110-0404-0202	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем. (Примен.)(Помещ. №551) НР = 90 %**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**24,1**	1022,25	26,81	24636	646	–	21841	50195
					995,44	11,5	23990	277	–	3718	
84	2905-0033-0001 (пл)Медико-инновационные технологии	**Комплект панелей стеновых "TISSA-CR" ПС-ПБС Т.2020.147.02, ТУ BY 600091320.010-2012 (пластик - HPL толщ.8мм в комплекте с каркасом и крепежными элементами),**	**м2**	**195**	114354		22299030		22299030	–	24082952
					–		–		–	1783922	
85	2905-0002-0007 (пл)Медико-инновационные технологии	**Внутренний уголовой алюминевый профиль схождения "стена-стена"**	**м.п.**	**36**	6525		234900		234900	–	253692
					–		–		–	18792	
86	2905-0002-0011 (пл)Медико-инновационные технологии	**Комплект скругляющих алюминиевых профилей сопряжения "стена-потолок"**	**м.п.**	**83,5**	6525		544838		544838	–	588425
					–		–		–	43587	

87	2905-0002-0010 (пл)Медико-инновационные технологии	Комплект скругляющих профилей сопряжения "стена-пол"									
			м.п.	64,6	4579		295803		295803	–	319467
					–		–		–	23664	
	1.8 пом. 552,560,556										
115	1110-0404-0202	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем. (Примен.) НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	52	1022,26	26,82	53158	1395	–	47125	108305
					995,44	11,51	51763	599	–	8023	
116	2905-0033-0001 (пл)Медико-инновационные технологии	Комплект панелей стеновых "TISSA-CR" ПС-ПБС Т.2020.147.02, ТУ BY 600091320.010-2012 (пластик - HPL толщ.8мм в комплекте с каркасом и крепежными элементами),	м2	156	114354		17839224		17839224	–	19266362
					–		–		–	1427138	
117	2905-0002-0007 (пл)Медико-инновационные технологии	Внутренний угловой алюминевый профиль схождения "стена-стена"									
			м.п.	36	6525		234900		234900	–	253692
					–		–		–	18792	
118	2905-0002-0011 (пл)Медико-инновационные технологии	Комплект скругляющих алюминиевых профилей сопряжения "стена-потолок"									
			м.п.	57,6	6525		375840		375840	–	405907
					–		–		–	30067	
119	2905-0002-0010 (пл)Медико-инновационные технологии	Комплект скругляющих профилей сопряжения "стена-пол"									
			м.п.	50,2	4579		229866		229866	–	248255
					–		–		–	18389	
	1.9 пом. 546,547,548										

138	1110-0404-0202	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем. (Примен.)(пом. 548) НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	33,6	1022,25	26,82	34348	901	–	30450	69981
					995,43	11,51	33446	387	–	5184	
139	2905-0033-0001 (пл)Медико-инновационные технологии	Комплект панелей стеновых "TISSA-CR" ПС-ПБС Т.2020.147.02, ТУ BY 600091320.010-2012 (пластик - HPL толщ.8мм в комплекте с каркасом и крепежными элементами),	м2	179,7	114354		20549414		20549414	–	22193367
					–		–		–	1643953	
140	2905-0002-0007 (пл)Медико-инновационные технологии	Внутренний уголовой алюминевый профиль схождения "стена-стена"	м.п.	36	6525		234900		234900	–	253692
					–		–		–	18792	
141	2905-0002-0011 (пл)Медико-инновационные технологии	Комплект скругляющих алюминиевых профилей сопряжения "стена-потолок"	м.п.	66,4	6525		433260		433260	–	467921
					–		–		–	34661	
142	2905-0002-0010 (пл)Медико-инновационные технологии	Комплект скругляющих профилей сопряжения "стена-пол"	м.п.	59,8	4579		273824		273824	–	295730
					–		–		–	21906	
	1.10 пом. 549,550										
156	1110-0404-0202	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем. (Примен.) НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	39	1022,25	26,82	39868	1046	–	35344	81229
					995,44	11,51	38822	449	–	6017	

157	2905-0033-0001 (пл)Медико-инновационные технологии	Комплект панелей стеновых "TISSA-CR" ПС-ПБС Т.2020.147.02, ТУ BY 600091320.010-2012 (пластик - HPL толщ.8мм в комплекте с каркасом и крепежными элементами),	м2	117,4	114354		13425160		13425160	–	14499173
					–		–		–	1074013	
158	2905-0002-0007 (пл)Медико-инновационные технологии	Внутренний уголовой алюминевый профиль схождения "стена-стена"	м.п.	24	6525		156600		156600	–	169128
					–		–		–	12528	
159	2905-0002-0011 (пл)Медико-инновационные технологии	Комплект скругляющих алюминиевых профилей сопряжения "стена-потолок"	м.п.	44,5	6525		290363		290363	–	313592
					–		–		–	23229	
160	2905-0002-0010 (пл)Медико-инновационные технологии	Комплект скругляющих профилей сопряжения "стена-пол"	м.п.	40	4579		183160		183160	–	197813
					–		–		–	14653	
	1.11 пом. 535,557										
167	1110-0404-0202	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем. (Примен.)(Помещ. 557) НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	17,5	1022,25	26,82	17889	469	–	15859	36448
					995,43	11,5	17420	201	–	2700	
168	2905-0033-0001 (пл)Медико-инновационные технологии	Комплект панелей стеновых "TISSA-CR" ПС-ПБС Т.2020.147.02, ТУ BY 600091320.010-2012 (пластик - HPL толщ.8мм в комплекте с каркасом и крепежными элементами),	м2	102	114354		11664108		11664108	–	12597237
					–		–		–	933129	

169	2905-0002-0007 (пл)Медико-инновационные технологии	Внутренний уголовой алюминевый профиль схождения "стена-стена"									
			м.п.	15	6525		97875		97875	–	105705
					–		–		–	7830	
170	2905-0002-0008 (пл)Медико-инновационные технологии	Внешний уголовой алюминевый профиль схождения "стена-стена"									
			м.п.	3	13237		39711		39711	–	42888
					–		–		–	3177	
171	2905-0002-0011 (пл)Медико-инновационные технологии	Комплект скругляющих алюминиевых профилей сопряжения "стена-потолок"									
			м.п.	36,9	6525		240773		240773	–	260035
					–		–		–	19262	
172	2905-0002-0010 (пл)Медико-инновационные технологии	Комплект скругляющих профилей сопряжения "стена-пол"									
			м.п.	33,6	4579		153854		153854	–	166162
					–		–		–	12308	
	1.12 пом. 558,559										
183	1110-0404-0202	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем. (Примен.) НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	38,8	1022,25	26,85	39663	1042	–	35162	80812
					995,43	11,51	38623	447	–	5986	
184	2905-0033-0001 (пл)Медико-инновационные технологии	Комплект панелей стеновых "TISSA-CR" ПС-ПБС Т.2020.147.02, ТУ BY 600091320.010-2012 (пластик - HPL толщ.8мм в комплекте с каркасом и крепежными элементами),	м2	116,5	114354		13322241		13322241	–	14388020
					–		–		–	1065779	
185	2905-0002-0007 (пл)Медико-инновационные технологии	Внутренний уголовой алюминевый профиль схождения "стена-стена"									
			м.п.	24	6525		156600		156600	–	169128

				–		–		–	12528	
186	2905-0002-0011 (пл)Медико-инновационные технологии	**Комплект скругляющих алюминиевых профилей сопряжения "стена-потолок"**								
			м.п.	**42,1**	6525		274703	274703	–	296679
					–		–	–	21976	
187	2905-0002-0010 (пл)Медико-инновационные технологии	**Комплект скругляющих профилей сопряжения "стена-пол"**								
			м.п.	**38,3**	4579		175376	175376	–	189406
					–		–	–	14030	

Итого по смете	**112 451 398**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	204 064
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 499
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 359
- материалы, изделия и конструкции, тенге	103 726 321
- накладные расходы, тенге	185 781
в т.ч. зарплата, тенге	16 720
- сметная прибыль (8 %), тенге	8 329 732

Локальная смета № 2-2-1 (4 этаж)

Общестроительные работы

Раздел 6 Внутреняя отделка /л.6 АР2/

6.2 Стены

112	1113-0301-0107	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка лаком ХВ-784, первый слой НР = 69 %**	**м2**	**153,56**	545,47	2,3	83762	353	75477	5536	96442
					51,65	0,59	7932	91	–	7144	

Итого по смете	**96 442**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 932
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	353
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	91
- материалы, изделия и конструкции, тенге	75 477
- накладные расходы, тенге	5 536
в т.ч. зарплата, тенге	498
- сметная прибыль (8 %), тенге	7 144

Локальная смета № 2-2-2 (4 этаж)

Отделка чистых помещений

Раздел 1 Специальные стеновые панели, пол, потолок, двери для КЧП

1.1 пом. 408										
5 1110-0404-0202	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем. (Примен.) НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	13,5	1022,26	26,81	13801	362	–	12235	28118
				995,45	11,51	13439	155	–	2083	
6 2905-0033-0001 (пл)Медико-инновационные технологии	Комплект панелей стеновых "TISSA-CR" ПС-ПБС Т.2020.147.02, ТУ BY 600091320.010-2012 (пластик - HPL толщ.8мм в комплекте с каркасом и крепежными элементами),	м2	40,5	114354		4631337		4631337	–	5001844
				–		–		–	370507	
7 2905-0002-0007 (пл)Медико-инновационные технологии	Внутренний уголовой алюминевый профиль схождения "стена-стена"	м.п.	12	6525		78300		78300	–	84564
				–		–		–	6264	
8 2905-0002-0011 (пл)Медико-инновационные технологии	Комплект скругляющих алюминиевых профилей сопряжения "стена-потолок"	м.п.	15,46	6525		100877		100877	–	108947
				–		–		–	8070	
9 2905-0002-0010 (пл)Медико-инновационные технологии	Комплект скругляющих профилей сопряжения "стена-пол"	м.п.	12,92	4579		59161		59161	–	63894
				–		–		–	4733	
1.2 пом. 409,410										
18 1110-0404-0202	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем. (Примен.) НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	32	1022,26	26,82	32712	858	–	29000	66649
				995,43	11,5	31854	368	–	4937	

19	2905-0033-0001 (пл)Медико-инновационные технологии	Комплект панелей стеновых "TISSA-CR" ПС-ПБС Т.2020.147.02, ТУ BY 600091320.010-2012 (пластик - HPL толщ.8мм в комплекте с каркасом и крепежными элементами),	м2	96,2	114354	11000855	11000855	–	11880923
					–	–	–	880068	
20	2905-0002-0007 (пл)Медико-инновационные технологии	Внутренний уголовой алюминевый профиль схождения "стена-стена"	м.п.	27	6525	176175	176175	–	190269
					–	–	–	14094	
21	2905-0002-0008 (пл)Медико-инновационные технологии	Внешний уголовой алюминевый профиль схождения "стена-стена"	м.п.	3	13237	39711	39711	–	42888
					–	–	–	3177	
22	2905-0002-0011 (пл)Медико-инновационные технологии	Комплект скругляющих алюминиевых профилей сопряжения "стена-потолок"	м.п.	35,75	6525	233269	233269	–	251931
					–	–	–	18662	
23	2905-0002-0010 (пл)Медико-инновационные технологии	Комплект скругляющих профилей сопряжения "стена-пол"	м.п.	30,38	4579	139110	139110	–	150239
					–	–	–	11129	

Итого по смете	**17 870 266**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	45 292
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 220
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	523
- материалы, изделия и конструкции, тенге	16 458 795
- накладные расходы, тенге	41 234
в т.ч. зарплата, тенге	3 711
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 323 724

Итого по смете	**131 617 707**
в том числе	

- зарплата рабочих-строителей, тенге		463 558
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		32 717
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		9 269
- материалы, изделия и конструкции, тенге		120 951 679
- накладные расходы, тенге		420 293
в т.ч. зарплата, тенге		37 826
- сметная прибыль (8 %), тенге		9 749 460
Итого по смете на подряд		**131 617 707**
Временные здания и сооружения (1,5%*0,8)=1,2%		1 579 412
Итого		**133 197 119**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,2%		2 930 337
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		31 251
Итого		**136 158 707**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**2 722 549**
Итого по сметному расчету:		
- в текущих ценах с 06.04.20 г.		**138 881 256**
- в текущих и прогнозных ценах 2020г. К=	**1,0000000000**	**138 881 256**
Тендерный К	**0,9969290629**	**138 454 760**
Налог на добавленную стоимость (12 %)		**16 614 571**
Всего		**155 069 331**

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

Руководитель _____ Сулейменов А.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "ВостокСтройГрупп" _____ Кишко А.И.

Технадзор: ТОО "ВостокИнжиниринг"

Директор _____ Бартаков А.Ю.

Авторский надзор:

Директор ТОО "Востокагропромпроект"

_____ Урунтаев М.Ж.

Управление проектами: ТОО "Matai LTD"

Директор _____ Кәрімов К.А.