Счет-фактура № 00000000070 от 23 декабря 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Энергия"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051140001449, г.Кызылорда, ул.Торайгырова,107
Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 33001, № 0003757, от 09.08.2012

ИИК поставщика: KZ604322203398T00245, в банке ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), БИК VTBAKZKZ

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 92 от 21 апреля 2014 года (Пешеходный мост Жайна)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 263314 приемная ,274961 бухгалтерия Феруза, Эльвира

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 051140001449, Товарищество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Энергия",г.Кызылорда, ул.Торайгырова,107

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140014281, ГУ "Городской отдел строительства",263314 приемная ,274961 бухгалтерия Феруза, Эльвира

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Городской отдел строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140014281, 263314 приемная ,274961 бухгалтерия Феруза, Эльвира

ИИК получателя: KZ38070103KSN3310000, в банке Департаменте Казначейства по Кызылординской Области, БИК KKMFKZ2A

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	За выполненные работы по объекту "Пешеходный мост по ул.Казыбек би в районе торгового дома "Жайна"" в г. Кызылорда	тг.	1	10 011 685,71	10 011 685,71	12%	1 201 402,29	11 213 088,00		
Всего по счету:					**10 011 685,71**		**1 201 402,29**	**11 213 088,00**		

Руководитель: Камербаев А. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Ахметова А. Б.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

25.12.14г

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО «СК «Энергия»
Договор:№92 от 21.04.2014 г
Наименование строительства:Строительство"Пешеходный мост по ул.Казыбек би возле торгового дома" Жайна"

СПРАВКА (1)

О стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2014 год.

тыс.тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная цена	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ на отчетный период	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	Пешеходный мост по ул. Казыбек би возле торгового дома "Жайна",2014 г.	99 282,59	36 367,68	95 648,81	89 397,225	33 990,649	89 397,225	33 990,649	11 213,088	4 263,445
	ВСЕГО:	**99 282,59**	**36 367,68**	**95 648,81**	**89 397,225**	**33 990,649**	**89 397,225**	**33 990,649**	**11 213,088**	**4 263,445**

Главный специалист_____Б.Еркебаев
ГУ "Городской отдел строительства"

Технадзор по объекту_____А.Баймаханов
ТОО "Стройтехнопроект KZ A и E"

Подрядчик_____А.Камербаев
ТОО "СК Энергия"

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО СК "Энергия"

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
на выполненные работы по строительству
"Пешеходный мост по ул.Казыбек би возле торгового дома "Жайна""
за декабрь месяц 2014 года

№ п/п	Номера смет и расчет	Наименование работ и затрат	СМР, тенге	Оборудование, тенге	Прочие, тенге	Всего, тенге
		Пешеходный мост	**4 083 681**	**4 523**		**4 088 204**
		ИТОГО:	**4 083 681**	**4 523**		**4 088 204**
	СНИП 4.08-91	Временные здания и сооружения 1,5%	61 255			61 255
		ИТОГО:	**4 144 936**	**4 523**	-	**4 149 459**
	СНИП 4.06-91	Зимнее удорожание - 1,35%	55 957			55 957
	ПОСТ МРК	Выслуга лет - 1%			41 449	41 449
	ПОСТ МРК	Доп. Отпуска - 0,4%			16 580	16 580
		ИТОГО в базовых ценах 2001 г	**4 200 893**	**4 523**	**58 029**	**4 263 445**
	ПОСТ ПРАВ	ИТОГО в текущих ценах К=2,38968	10 038 790	10 809	138 671	10 188 269
	ПОСТ. ПРАВ	Налоги обязательные платежи - 2%			203 765	203 765
		ИТОГО:	10 038 790	10 809	342 436	**10 392 035**
	ПОСТ ПРАВ	НДС 12%			1 247 044	1 247 044
		ВСЕГО:	**10 038 790**	**10 809**	**1 589 481**	**11 639 079**
		ИТОГО с коэф- 0,9634				**11 213 088**

Главный специалист **Б. Еркебаев**
ГУ "Городской отдел строительства"

Технадзор по объекту **А. Баймаханов**
ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"

Подрядчик **А. Камербаев**
ТОО "СК Энергия"

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО СК "Энергия"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство"Пешеходный мост по ул.Казыбек би возле торгового дома "Жайна"

АКТ № 1
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Перенос магазинов								
1	E0146-59-1	**Разборка надземной части с сохранением годных материалов деревянных зданий любой этажности**	100	201,98	17,70	20198	1770	19072	1,25	125
		м3		184,28	6,44	18428	644	100	0,03	3
2	E6128-64-2	**Установка зданий из спаренных и одиночных блок-боксов**	15	5136,21	2723,08	77043	40846	44905	10,09	151
		т		1777,50	717,22	26663	10758	120	3,14	47
		Пешеходный мост								
		Земляные работы								
3	E0161-13-2	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	35,2	28,89	27,85	1017	980	324	0,01	1
		м3		1,04	8,44	37	297	97	0,03	1
5	E0101-162-2	**Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	2,7	294,75	--	796	--	899	1,89	5
		м3		294,75	--	796	--	113	--	--
8	SB161-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	13,9	6,48	6,48	90	90	28	--	--
		м3		--	2,10	--	29	97	0,01	--
6	E0101-162-2	**Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	6	294,75	--	1769	--	1998	1,89	11
		м3		294,75	--	1769	--	113	--	--
		Вывоз излишнего грунта								
7	E0161-17-2	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	18	29,63	28,58	533	514	184	0,61	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				8,99	9,56	18	172	97	0,64	1
		м3								
9	E0151-29-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	18	3,79	3,24	68	58	28	--	--
				0,48	1,12	9	20	97	--	--
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			101514	44259			282
			Тенге			47718	11921			62
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24470				
	Всего заработная плата -		Тенге				22218,00			
	Местные материалы -		Тенге			2				
		Накладные расходы -	Тенге			22534				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3380,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2820				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			49824				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							158
		Сметная заработная плата -	Тенге				25598,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			77043				
	Материалы -		Тенге			9534				
	Всего заработная плата -		Тенге				37421,00			
		Накладные расходы -	Тенге			44905				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6736,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7317				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			129265				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							320
		Сметная заработная плата -	Тенге				44157,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			179089				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							377
		Сметная заработная плата -	Тенге				69754,00			
		РАЗДЕЛ 2.Пролетное строение								
		Временные опоры								
9	E0130-6-1	**Устройство сборных фундаментов**	3,6	1850,69	922,50	6662	3321	2504	2,44	9
				398,25	239,85	1434	863	109	0,82	3
		м3								
16	C143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/**								
			3,6	19400,00	--	69840	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
11	Е01031-А11- 11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	9	152,80	152,80	1375	1375	963	--	--
				--	106,96	--	963	100	2,25	20
		т								
12	Е010332-А18 -1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 18 км, класс груза 1	9	123,60	123,60	1112	1112	222	--	--
				--	24,72	--	222	100	0,52	5
		т								
13	Е01031-А11- 21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	9	140,00	140,00	1260	1260	882	--	--
				--	98,00	--	882	100	2,06	19
		т								
14	Е0130-88-1	Сборка стальных подмостей и пирсов из инвентарных конструкций при высоте до 12 м	2,1	11091,09	1272,94	23291	2673	13058	31,70	67
				5400,00	304,74	11340	640	109	1,03	2
		т								
15	Е0130-88-3	Разборка стальных подмостей и пирсов из инвентар ных конструкций	2,1	3206,48	1676,48	6734	3521	4383	9,30	20
				1530,00	385,02	3213	809	109	1,24	3
		т								
		Пролетное строение								
16	Е0130-43-1	Сборка стальных пролетных строений мостов навесным и полунавесным способом расчетным пролетом до 66 м	27,71	19958,69	8213,61	553135	227632	212721	29,80	826
				5152,50	1889,30	142796	52360	109	7,93	220
		т								
		Пешеходная часть моста								
17	Е0130-80-1	Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах без окаймления	6,8	8519,35	53,10	57932	361	2963	2,19	15
				380,25	19,55	2586	133	109	0,10	1
		м								
		Площадка ПЛ2								
18	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	0,4	12744,40	210,67	5098	84	416	5,75	2
				911,25	79,58	365	32	105	0,39	--
		м3								
		Площадка ПЛ4								
19	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	1,4	12744,40	210,67	17842	295	1457	5,75	8
				911,25	79,58	1276	111	105	0,39	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
		Лестничные ступени СТ1								
20	Е0106-22-3	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м**	**0,84**	**12744,40**	**210,67**	**10705**	**177**	**874**	**5,75**	**5**
				911,25	**79,58**	**765**	**67**	**105**	**0,39**	**--**
		м3								
21	С11011-54	**Болты высокопрочные с номинальным диаметром резьбы 3 мм, длиной 16 мм из стали 30ХГСА, 16ХСН**	**0,0216**	**319700,00**	**--**	**6906**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т								
22	Е0109-24-1	**Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м**	**0,107**	**13864,97**	**4022,39**	**1484**	**430**	**979**	**56,50**	**6**
				9090,00	**1071,86**	**973**	**115**	**90**	**3,81**	**--**
		т								
23	С12021-237	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т**	**0,0535**	**154400,00**	**--**	**8260**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т								
		Перильное ограждение								
24	Е0130-73-1	**Установка стальных сварных перил**	**4,12**	**17298,09**	**124,87**	**71337**	**515**	**48447**	**61,00**	**252**
				10732,50	**45,00**	**44261**	**186**	**109**	**0,22**	**1**
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**842974**	**242757**			**1208**
			Тенге			**209008**	**57383**			**274**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**178732**				
	Материалы -		Тенге			**60229**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**9699,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**6906**				
	Местные материалы -		Тенге			**97205**				
		Накладные расходы -	Тенге			**10281**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1542,00**			
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**11341**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**200354**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**92**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11241,00**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**664241**				
	Материалы -		Тенге			**212901**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**256692,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**8260**				
	Местные материалы -		Тенге			**5756**				
		Накладные расходы -	Тенге			**279587**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							140
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				41938,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56630				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1000459				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							153
		Сметная заработная плата -	Тенге				298630,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1200813				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1627
		Сметная заработная плата -	Тенге				309871,00			
		РАЗДЕЛ 3.Пешеходный мост								
		Фундаменты								
25	E0130-7-1	**Устройство монолитных фундаментов**	10,6	10178,66	532,08	107894	5640	6541	2,55	27
				434,25	131,85	4603	1398	109	0,43	5
		м3								
26	E0130-8-1	**Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах**								
			0,196	8299,96	--	1627	--	1721	48,40	9
				8055,00	--	1579	--	109	--	--
		т								
		ФМ3								
27	E0130-7-1	**Устройство монолитных фундаментов**	12,18	10178,66	532,08	123976	6481	7516	2,55	31
				434,25	131,85	5289	1606	109	0,43	5
		м3								
28	E0130-8-1	**Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах**								
			0,274	8299,96	--	2274	--	2406	48,40	13
				8055,00	--	2207	--	109	--	--
		т								
29	E0106-11-8	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**	0,046	70437,87	304,24	3240	14	473	58,00	3
				9675,00	114,75	445	5	105	0,56	--
		1т								
		ФМ4								
30	E0106-11-8	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**	0,023	70437,87	304,24	1620	7	236	58,00	1
				9675,00	114,75	223	3	105	0,56	--
		1т								
31	E0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	193	46,24	3,82	8924	737	8834	0,21	41
				37,35	1,44	7209	278	118	0,01	1
		м2								
32	E0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	193	23,12	1,91	4462	369	4417	0,21	41
				18,68	0,72	3604	139	118	0,01	1
		м2								
		Опоры лестничного схода								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Е0130-13-1	Устройство из монолитного железобетона подферменных площадок и прокладных рядов на суше	3,7	10844,23	937,34	40124	3468	4815	4,88	18
				918,00	275,85	3397	1021	109	1,10	4
		м3								
34	Е0130-83-1	Окраска ж/б пролетных строений мостов перхлорвиниловыми красками	42	90,66	4,71	3808	198	1449	0,16	7
				29,93	1,73	1257	73	109	0,01	--
		м2								
		ОЛС2								
35	Е0130-11-1	Сооружение монолитных бетонных опор при подаче бетона на суше без облицовки	1,6	14450,05	1512,00	23120	2419	1899	4,13	7
				645,75	442,99	1033	709	109	1,76	3
		м3								
36	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,93	8299,96	--	7719	--	8165	48,46	45
				8055,00	--	7491	--	109	--	--
		т								
37	Е0130-13-1	Устройство из монолитного железобетона подферменных площадок и прокладных рядов на суше	1,05	10844,23	937,34	11386	984	1366	4,88	5
				918,00	275,85	964	290	109	1,10	1
		м3								
		ОЛС4								
38	Е0130-11-1	Сооружение монолитных бетонных опор при подаче бетона на суше без облицовки	0,37	14450,05	1512,00	5347	559	439	4,13	2
				645,75	442,99	239	164	109	1,76	1
		м3								
39	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,37	8299,96	--	3071	--	3249	48,46	18
				8055,00	--	2980	--	109	--	--
		т								
40	Е0130-13-1	Устройство из монолитного железобетона подферменных площадок и прокладных рядов на суше	1,1	10844,23	937,34	11929	1031	1431	4,88	5
				918,00	275,85	1010	303	109	1,10	1
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			360521	21908			273
			Тенге			43529	5987			23
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			360521				
Материалы -			Тенге			29633				
Всего заработная плата -			Тенге				49517,00			
Местные материалы -			Тенге			265451				
		Накладные расходы -	Тенге			54957				
		Нормативная трудоемкость в Н.Ч. -	Чел.ч							27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8244,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24929				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			440406				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							323
		Сметная заработная плата -	Тенге				57760,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			440406				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							323
		Сметная заработная плата -	Тенге				57760,00			
		РАЗДЕЛ 4.Остановка								
		Монтаж								
41	С136806-83 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х5 мм**	**24**	**931,00**	**--**	**22344**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
42	С11011-841 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	**Балки двутавровые из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0**	**0,195**	**59600,00**	**--**	**11622**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
43	С12021-41	**Конструкции стальные из одного профиля**	**0,296**	**147100,00**	**--**	**43542**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
44	С12021-41	**Конструкции стальные из одного профиля**	**0,231**	**147100,00**	**--**	**33980**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Элементы ограждения								
45	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	**Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс**	**0,049**	**58700,00**	**--**	**2876**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
46	С11011-434	**Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7**	**42,12**	**1190,00**	**--**	**50118**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Элементы скамейки								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	С11011-891 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СП РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой неравнополочный толщиной 10-16 мм, при ширине большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,092	64200,00	--	5906	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Пешеходная часть моста								
48	СПрайс	Технозласт МОСТ	137,7	387,59	--	53371	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и толстолистовой стали	2,63	9850,48	1162,95	25867	3054	17644	46,60	122
		т		7357,50	108,00	19321	284	90	0,53	1
50	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	83,8	3798,62	5,89	318324	494	8683	0,42	35
		м		71,78	2,23	6015	187	140	0,01	1
51	С11011-869	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 1,6 мм	40	83,00	--	3320	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
52	С11011-1062	Элементы крепления нащельников и деталей обрамления /самонарезающиеся винты, заклепки т.д./	0,0001	1607200,00	--	203	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	СПрайс	Мастика резитобитумная(герметик) Технонаст	130	217,52	--	28278	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
54	С12041-719 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СП РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	0,83	59100,00	--	49053	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0535	154400,00	--	8260	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Лестничные марши ЛМ								
56	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	10	12751,52	210,67	127515	2107	10404	5,75	58
		м3		911,25	79,58	9113	796	105	0,39	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	Е0130-83-1	Окраска ж/б пролетных строений мостов перхлорвиниловыми красками	195	90,66	4,71	17679	918	6729	0,16	31
				29,93	1,73	5836	337	109	0,01	2
		м2								
		Косоуры								
58	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	12,25	13711,47	5475,87	167965	67079	72686	28,90	354
				5040,00	1552,87	61740	19023	90	5,46	67
		т								
		Площадка ПЛ2								
59	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	0,4	12751,52	210,67	5101	84	416	5,75	2
				911,25	79,58	365	32	105	0,39	--
		м3								
		Площадка ПЛ3								
60	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	2,8	12751,52	210,67	35704	590	2913	5,75	16
				911,25	79,58	2552	223	105	0,39	1
		м3								
		Площадка ПЛ4								
61	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	1,4	12751,52	210,67	17852	295	1457	5,75	8
				911,25	79,58	1276	111	105	0,39	1
		м3								
		Лестничные ступени СТ1								
62	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	0,42	12751,52	210,67	5356	88	437	5,75	2
				911,25	79,58	383	33	105	0,39	--
		м3								
		Устройство кровли над лестничными сходами								
63	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	1,32	4658,59	2861,37	6135	3768	2000	5,88	8
				1067,22	620,10	1406	817	90	1,98	3
		т								
64	Е0109-33-1	Монтаж балок полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката	0,947	7917,38	2765,33	7498	2619	2718	14,20	13
				2587,50	601,25	2450	569	90	2,18	2
		т								
65	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	3,8	5030,50	2020,02	19101	7670	9483	14,10	54
				2272,50	502,43	8629	1908	90	1,79	7
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,9	2452,13	545,76	4652	1035	2101	5,25	10
				1230,75	--	2335	--	90	--	--
		т								
67	Е0130-84-1	Окраска стальных конструкций пролетных строений мостов	8,32	879,75	--	7318	--	7976	4,80	40
				879,75	--	7318	--	109	--	--
		т								
68	Е0109-27-4	Устройство кровли на лестничными сходами	175	372,28	184,27	65149	32247	36335	1,01	177
				182,25	48,45	31894	8479	90	0,17	30
		м2								
69	СПрайс	Закаленное стекло триплекс	74,6	4856,34	--	362276	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
		Перенос линии наружной телефонизации								
70	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	62,3	305,88	34,29	19056	2136	1227	0,04	2
				6,01	8,79	374	548	133	0,03	2
		м2								
71	Е0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2	62,3	23,21	1,37	1446	85	42	--	--
				0,10	0,40	6	25	133	--	--
		м2								
		5см								
72	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	62,3	24,52	15,35	1528	956	911	0,03	2
				5,94	5,06	370	315	133	0,02	1
		м2								
73	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	124,6	0,02	--	2	--	2	--	--
				0,01	--	1	--	133	--	--
		м2								
74	С143010-8	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-II	7,53	5170,00	--	38909	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
75	Е0134-110-1	Разборка колодцев типовых при переустройстве железобетонных ККС-5	1	6867,49	3132,49	6867	3132	5395	21,90	22
				3735,00	1169,78	3735	1170	110	5,58	6
		колодец								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Наружное электроосвещение								
76	СПРайс	Счетчик электроэнергии однофазный ЦЭ 6803	1	4523,48	--	4523	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
77	СПРайс	Короб канал 20х20 мм	156	36,60	--	5710	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
78	С151601-120	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х10+1х6 или 3х10 мм2	0,156	62459,00	--	9744	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
79	С151601-120	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х10+1х6 или 3х10 мм2	0,028	62459,00	--	1749	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
80	СПРайс	Светильник STAniEls DHO1-246A	12	1554,76	--	18657	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
81	СПРайс	Лампа энергосберегающая Спираль 18	12	177,43	--	2129	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
82	СПРайс	Патрон Е-27	12	194,44	--	2333	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
83	С11041-104	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения	430	196,00	--	84280	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		кг								
84	СПРайс	Выключатель автоматический ВА47-29-63	1	77,63	--	78	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
85	С130804-28	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	0,4	664,00	--	266	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		10м								
86	СПРайс	Стойки из труб д 100 мм	26	1330,75	--	34600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
87	СПРайс	Светильник Шар MOdus d-200мм	26	439,89	--	11437	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
88	С151706-21	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-200	26	58,00	--	1508	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	С151803-13	Короба для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В, короб прямой, У1105 У3	4	1760,00	--	7040	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
90	С151601-120	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х10+1х6 или 3х10 мм2	0,082	62459,00	--	5122	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
		Покрытие								
91	Е0127-19-1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см	255	8,57	--	2185	--	2907	0,06	15
				8,57	--	2185	--	133	--	--
		м2								
92	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	55	122,85	--	6757	--	8986	0,77	42
				122,85	--	6757	--	133	--	--
		м								
93	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	510	305,88	34,29	155998	17488	10042	0,04	20
				6,01	8,79	3065	4485	133	0,03	15
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**1928286**	**145847**			**1034**
			Тенге			**177124**	**39342**			**142**
		Стоимость оборудования -	Тенге			4523				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			4523				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			184386				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			184386				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11063				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			195449				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1334619				
		Материалы -	Тенге			352863				
		Всего заработная плата -	Тенге				57613,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			567022				
		Местные материалы -	Тенге			337693				
		Накладные расходы -	Тенге			68527				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10279,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			84189				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1487334				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							363
		Сметная заработная плата -	Тенге				67892,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			382149				
		Материалы -	Тенге			51121				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				158853,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			85782				
		Накладные расходы -	Тенге			142967				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							71
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21445,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31507				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			556623				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							919
		Сметная заработная плата -	Тенге				180298,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			22610				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			22610				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1357				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			23966				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2267896				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1282
		Сметная заработная плата -	Тенге				248190,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**3233294**	**454771**			**2807**
			Тенге			**477380**	**114632**			**491**
	Стоимость оборудования -		Тенге			4523				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			4523				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			184386				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			184386				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11063				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			195449				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1898342				
	Материалы -		Тенге			442726				
	Всего заработная плата -		Тенге				139047,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			573928				
	Местные материалы -		Тенге			700352				
		Накладные расходы -	Тенге			156298				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							78
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				23445,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			123278				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2177919				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							936
		Сметная заработная плата -	Тенге				162491,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1123434				
	Материалы -		Тенге			273556				
	Всего заработная плата -		Тенге				452965,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			94043				
	Местные материалы -		Тенге			5756				
		Накладные расходы -	Тенге			467460				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							234
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				70119,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			60665				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1071757				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1504
		Сметная заработная плата -	Тенге				290205,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			22610				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			22610				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1357				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			23966				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			4088204				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1636
		Сметная заработная плата -	Тенге				308950,00			

Главный специалист _____ Б.Еркебаев
ГУ "Городской отдел строительства"

Технадзор по объекту _____ А.Баймаханов
ТОО "Стройтехнопроект KZ А и К"

Подрядчик _____ А. Камербаев
ТОО "СК Энергия"

Счет-фактура № 00000000006 от 17 марта 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Энергия"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051140001449, г.Кызылорда, ул.Торайгырова,107

Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 33001, № 0003757, от 09.08.2012

ИИК поставщика: KZ604322203398T00245, в банке ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), БИК VTBAKZKZ

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп.соглашение № 1 от 17.03.2015г. к Договору № 92 от 21 апреля 2014 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 051140001449, Товарищество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Энергия",г.Кызылорда, ул.Торайгырова,107

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140014281, ГУ "Городской отдел строительства",263314 приемная ,274961 бухгалтерия Феруза, Эльвира

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Городской отдел строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140014281, 263314 приемная ,274961 бухгалтерия Феруза, Эльвира

ИИК получателя: KZ38070103KSN3310000, в банке Департаменте Казначейства по Кызылординской Области, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	За выполненные работы по объекту "Пешеходный мост по ул.Казыбек би в районе торгового дома "Жайна"" в г. Кызылорда	тг.	1	2 634 039,29	2 634 039,29	12%	316 084,71	2 950 124,00		
Всего по счету:					**2 634 039,29**		**316 084,71**	**2 950 124,00**		

Руководитель: Камербаев А. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Ахметова А. Б.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

получено
19.03.15г
гл. бух Борисова Э

Заказчик: ГУ ородской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО «СК «Энергия»
Доп.сог №1 от 17.03.2015г к дог. №92 от 21.04.2014 г
Наименование строительства:Строительство"Пешеходный мост по ул.Казыбек би возле торгового дома" Жайна" в г. Кызылорде

СПРАВКА (1)

О стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2015 год.

тыс.тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная цена	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ на отчетный период	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	Пешеходный мост по ул.Казыбек би возле торгового дома "Жайна" в г. Кызылорде	99 282,59	36 367,68	95 648,81	92 347,349	35 112,346	92 347,349	35 112,346	2 950,124	1 121,697
	ИТОГО:	**99 282,59**	**36 367,68**	**95 648,81**	**92 347,349**	**35 112,346**	**92 347,349**	**35 112,346**	**2 950,124**	**1 121,697**

Главный специалист_____**Б.Еркебаев**
ГУ "Городской отдел строительства"

Технадзор по объекту_____**А.Баймаханов**
ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"

Подрядчик_____**А.Камербаев**
ТОО "СК Энергия"

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО СК "Энергия"

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
на выполненные работы по строительству
"Пешеходный мост по ул.Казыбек би возле торгового дома "Жайна" в г. Кызылорде
за март месяц 2015 года

№ п/п	Номера смет и расчет	Наименование работ и затрат	СМР, тенге	Оборудование, тенге	Прочие, тенге	Всего, тенге
		Пешеходный мост	**1 075 543**			**1 075 543**
		ИТОГО:	**1 075 543**	**-**		**1 075 543**
	СНИП 4.08-91	Временные здания и сооружения 1,5%	16 133			16 133
		ИТОГО:	**1 091 676**	**-**	**-**	**1 091 676**
	СНИП 4.06-91	Зимнее удорожание - 1,35%	14 738			14 738
	ПОСТ МРК	Выслуга лет - 1%			10 917	10 917
	ПОСТ МРК	Доп. Отпуска - 0,4%			4 367	4 367
		ИТОГО в базовых ценах 2001 г	**1 106 414**	**-**	**15 283**	**1 121 697**
	ПОСТ ПРАВ	ИТОГО в текущих ценах К=2,38968	2 643 975	-	36 523	2 680 497
	ПОСТ. ПРАВ	Налоги обязательные платежи - 2%			53 610	53 610
		ИТОГО:	2 643 975	-	90 133	**2 734 107**
	ПОСТ ПРАВ	НДС 12%			328 093	328 093
		ВСЕГО:	**2 643 975**	**-**	**418 225**	**3 062 200**
		ИТОГО с коэф- 0,9634				**2 950 124**

Главный специалист
ГУ "Городской отдел строительства" **Б. Еркебаев**

Технадзор по объекту
ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K" **А. Баймаханов**

Подрядчик
ТОО "СК Энергия" **А. Камербаев**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО СК "Энергия"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство"Пешеходный мост по ул.Казыбек би возле торгового дома "Жайна" в г. Кызылорде

АКТ № 1
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАРТ МЕСЯЦ 2015 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Перенос магазинов и киосков								
1	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	54	19,95	15,58	1077	841	469	0,01	1
		м2		1,03	5,50	56	297	133	0,03	1
2	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	16,2	854,26	68,13	13839	1104	736	0,14	2
		м3		21,38	12,76	346	207	133	0,04	1
3	Е0127-36-2	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 3 м2	17,64	793,62	403,56	13999	7119	7113	1,25	22
		м3		195,75	107,44	3453	1895	133	0,38	7
		Заполнение перильного ограждения								
4	СПрайс	Закаленное стекло триплекс	121,4	4856,34	--	589560	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Перильное ограждение								
5	СПрайс	Держатель поручня из нержавеющей стали	156	907,50	--	141570	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	С11011-54	Болты высокопрочные с номинальным диаметром резьбы 3 мм, длиной 16 мм из стали 30ХГСА, 16ХСН	0,123	319700,00	--	39323	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
7	С11011-57	**Болты строительные с гайками, анкерные**	0,342	119700,00	--	40937	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Покрытие тип5-510м2								
8	Е0127-26-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм**	510	305,88	34,29	155998	17488	10042	0,04	20
		м2		6,01	8,79	3065	4485	133	0,03	15
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			996303	26552			45
			Тенге			6920	6884			24
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			996303				
	Материалы -		Тенге			2467				
	Всего заработная плата -		Тенге				13805,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			811390				
	Местные материалы -		Тенге			148975				
		Накладные расходы -	Тенге			18360				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2754,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			60880				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1075543				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							79
		Сметная заработная плата -	Тенге				16559,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1075543				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							79
		Сметная заработная плата -	Тенге				16559,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			996303	26552			45
			Тенге			6920	6884			24
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			996303				
	Материалы -		Тенге			2467				
	Всего заработная плата -		Тенге				13805,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			811390				
	Местные материалы -		Тенге			148975				
		Накладные расходы -	Тенге			18360				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2754,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			60880				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1075543				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							79
		Сметная заработная плата -	Тенге				16559,00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1075543				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							79
		Сметная заработная плата -	Тенге				16559,00			

Главный специалист _____ Б.Еркебаев
ГУ "Городской отдел строительства"

Технадзор по объекту _____ А.Баймаханов
ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"

Подрядчик _____ А. Камербаев
ТОО "СК Энергия"

Счет-фактура № 00000000024 от 27 мая 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Энергия"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051140001449, г.Кызылорда, ул.Торайгырова,107

Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 33001, № 0003757, от 09.08.2012

ИИК поставщика: KZ604322203398T00245, в банке ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), БИК VTBAKZKZ

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп.соглашение № 1 от 17.03.2015г. к Договору № 92 от 21 апреля 2014 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 263314 приемная ,274961 бухгалтерия Феруза, Эльвира

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 051140001449, Товарищество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Энергия",г.Кызылорда, ул.Торайгырова,107

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140014281, ГУ "Городской отдел строительства",263314 приемная ,274961 бухгалтерия Феруза, Эльвира

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Городской отдел строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140014281, 263314 приемная ,274961 бухгалтерия Феруза, Эльвира

ИИК получателя: KZ38070103KSN3310000, в банке Департаменте Казначейства по Кызылординской Области, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	За выполненные работы по объекту "Пешеходный мост по ул.Казыбек би в районе торгового дома "Жайна"" в г. Кызылорда	тг.	1	2 688 108,93	2 688 108,93	12%	322 573,07	3 010 682,00		
Всего по счету:					**2 688 108,93**		**322 573,07**	**3 010 682,00**		

Руководитель: Камербаев А. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Ахметова А. Б.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: Г Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО «СК «Энергия»
Доп.сог №1 от 17.03.2015г к дог №92 от 21.04.2014 г
Наименование строительства:Строительство"Пешеходный мост по ул.Казыбек би возле торгового дома" Жайна" в г. Кызылорде

СПРАВКА (1)

О стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2015 год.

тыс.тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная цена	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ на отчетный период	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	Пешеходный мост по ул.Казыбек би возле торгового дома "Жайна" в г. Кызылорде	99 282,59	36 367,68	95 648,81	95 358,031	36 257,069	95 358,031	36 257,069	3 010,682	1 144,723
	ИТОГО:	**99 282,59**	**36 367,68**	**95 648,81**	**95 358,031**	**36 257,069**	**95 358,03**	**36 257,069**	**3 010,682**	**1 144,72**

Главный специалист _____ Б.Еркебаев
ГУ "Городской отдел строительства"

Технадзор по объекту _____ А.Баймаханов
ТОО "Строительнопроект KZ A и K"

Подрядчик _____ А.Камербаев
ТОО "СК Энергия"

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО СК "Энергия"

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
на выполненные работы по строительству
"Пешеходный мост по ул.Казыбек би возле торгового дома "Жайна" в г. Кызылорде
за май месяц 2015 года

№ п/п	Номера смет и расчет	Наименование работ и затрат	СМР, тенге	Оборудование, тенге	Прочие, тенге	Всего, тенге
		Пешеходный мост	**1 097 621**			**1 097 621**
		ИТОГО:	**1 097 621**	**-**		**1 097 621**
	СНИП 4.08-91	Временные здания и сооружения 1,5%	16 464			16 464
		ИТОГО:	**1 114 085**	**-**	**-**	**1 114 085**
	СНИП 4.06-91	Зимнее удорожание - 1,35%	15 040			15 040
	ПОСТ МРК	Выслуга лет - 1%			11 141	11 141
	ПОСТ МРК	Доп. Отпуска - 0,4%			4 456	4 456
		ИТОГО в базовых ценах 2001 г	**1 129 125**	**-**	**15 597**	**1 144 723**
	ПОСТ ПРАВ	ИТОГО в текущих ценах К=2,38968	2 698 249	-	37 272	2 735 521
	ПОСТ. ПРАВ	Налоги обязательные платежи - 2%			54 710	54 710
		ИТОГО:	2 698 249	-	91 983	**2 790 231**
	ПОСТ ПРАВ	НДС 12%			334 828	334 828
		ВСЕГО:	**2 698 249**	**-**	**426 810**	**3 125 059**
		ИТОГО с коэф- 0,9634				**3 010 682**

Главный специалист **Б. Еркебаев**
ГУ "Городской отдел строительства"

Технадзор по объекту **А. Баймаханов**
ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"

Подрядчик **А. Камербаев**
ТОО "СК "Энергия"

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО СК "Энергия"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство"Пешеходный мост по ул.Казыбек би возле торгового дома "Жайна" в г. Кызылорде

АКТ № 1
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАЙ МЕСЯЦ 2015 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Перенос магазинов								
1	E0111-19-3	**Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм**	54	340,29	25,04	18376	1352	2101	0,14	8
		м2		22,25	9,38	1202	507	123	0,05	2
2	E0111-19-4	**Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий**	54	313,38	15,55	16922	840	1375	0,02	1
		м2		14,85	5,85	802	316	123	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			35298	2192			9
			Тенге			2003	822			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			35298				
	Материалы -		Тенге			564				
	Всего заработная плата -		Тенге				2826,00			
	Местные материалы -		Тенге			30539				
		Накладные расходы -	Тенге			3475				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				521,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2326				
	ВСЕГО; Стоимость общестроительных работ -		Тенге			41100				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				3347,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			41100				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				3347,00			
		РАЗДЕЛ 2.Пешеходный мост								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	69,5	21,55	4,52	1497	314	1148	0,11	8
				17,03	--	1184	--	97	--	--
		м3								
		Вывоз излишнего грунта								
4	Е010333-А15 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	35,1	108,20	108,20	3798	3798	760	--	--
				--	21,64	--	760	100	0,45	16
		т								
		Опоры моста ОМК1								
5	Е0130-83-1	Окраска ж/б пролетных строений мостов перхлорвиниловыми красками	160	90,66	4,71	14506	754	5522	0,16	25
				29,93	1,73	4789	277	109	0,01	1
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			19801	4865			33
			Тенге			5972	1036			17
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19801				
	Материалы -		Тенге			16149				
	Всего заработная плата -		Тенге				7009,00			
		Накладные расходы -	Тенге			7429				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1114,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1634				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			28864				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							54
		Сметная заработная плата -	Тенге				8123,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			28864				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							54
		Сметная заработная плата -	Тенге				8123,00			
		РАЗДЕЛ 3.Пролетное строение								
		Временные опоры								
6	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 9-12 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	2,1	-63600,00	--	-133560	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Пешеходная часть моста								
7	Е0130-78-1	Устройство гидроизоляции проезжей части мостов	135	3652,52	180,18	493090	24324	80282	2,91	393

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				479,25	66,33	64699	8955	109	0,32	44
		м2								
8	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	135	51,39	--	6937	--	4444	0,14	19
				24,75	--	3341	--	133	--	--
		м2								
9	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	270	3,98	--	1075	--	1429	0,02	6
				3,98	--	1075	--	133	--	--
		м2								
		ОЛС2								
10	Е0130-83-1	Окраска ж/б пролетных строений мостов перхлорвиниловыми красками	40	90,66	4,71	3626	188	1380	0,16	6
				29,93	1,73	1197	69	109	0,01	--
		м2								
		ОЛС4								
11	Е0130-83-1	Окраска ж/б пролетных строений мостов перхлорвиниловыми красками	24	90,66	4,71	2176	113	828	0,16	4
				29,93	1,73	718	42	109	0,01	--
		м2								
		Заполнение перильного ограждения								
12	Е0109-44-4	Монтаж оконных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметическими стеклопакетами	196	985,59	202,91	193177	39771	143978	3,81	747
				765,00	51,20	149940	10035	90	0,17	34
		м2								
		Покрытия								
		Покрытие тип 5-510 м2								
13	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	510	51,39	--	26206	--	16788	0,14	73
				24,75	--	12623	--	133	--	--
		м2								
14	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	510	7,96	--	4062	--	5402	0,02	12
				7,96	--	4062	--	133	--	--
		м2								
15	С143010-10	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	42,58	4880,00	--	207790	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**804579**	**64397**			**1261**
			Тенге			**237654**	**19100**			**78**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**611402**				
	Материалы -		Тенге			**353966**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**96780,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**-133560**				
	Местные материалы -		Тенге			**281530**				
		Накладные расходы -	Тенге			**110554**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**55**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**16583,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**43317**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**765273**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**614**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**113363,00**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**193177**				
	Материалы -		Тенге			**3465**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**159975,00**			
		Накладные расходы -	Тенге			**143978**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**72**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**21597,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**20229**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**357383**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**853**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**181572,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**1122657**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1466**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**294934,00**			
		РАЗДЕЛ 4.Наружное электроосвещение								
16	**Ц0108-600-1**	**Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный**	**1**	**62,90**	**5,40**	**63**	**5**	**53**	**--**	**--**
				54,00	**2,30**	**54**	**2**	**95**	**0,01**	**--**
		шт								
17	**Ц0108-397-1**	**Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный**	**78**	**170,10**	**15,30**	**13268**	**1193**	**1408**	**0,09**	**7**
				15,80	**3,20**	**1232**	**250**	**95**	**0,02**	**1**
		м								
18	**Ц0108-148-3**	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг**	**166**	**45,00**	**6,70**	**7470**	**1112**	**5330**	**0,19**	**32**
				32,20	**1,60**	**5345**	**266**	**95**	**0,01**	**2**
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	18	31,50	7,50	567	135	366	0,12	2
		м		19,80	1,60	356	29	95	0,01	--
20	Ц0108-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	12	758,30	283,00	9100	3396	5951	2,48	30
		шт		441,00	81,00	5292	972	95	0,47	6
21	Ц0108-592-2	Патрон подвесной	12	120,30	1,70	1444	20	876	0,49	6
		шт		76,50	0,30	918	4	95	--	--
22	Ц0108-305-1	Хомут на опоре	358	410,80	377,00	147066	134966	39825	--	--
		шт		33,80	83,30	12100	29821	95	0,48	173
23	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	--
24	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	4	34,20	1,20	137	5	89	0,14	1
		м		23,20	0,20	93	1	95	--	--
25	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,006	230067,38	--	1380	--	181	175,00	1
		кан.-км		27450,00	--	165	--	110	--	--
26	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	0,268	4658,59	2861,37	1249	767	407	5,88	2
		т		1067,22	620,10	286	166	90	1,98	1
27	Е0133-115-1	Установка светильников с лампами накаливания	26	269,19	38,56	6999	1003	6634	1,29	34
		шт		229,50	13,50	5967	351	105	0,07	2
		ЗАМЕНА ВОЗДУШНОЙ ПРОКЛАДКИ ПРОВОДОВ СИП НА КАБЕЛЬНУЮ ЛИНИЮ								
28	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	22	294,75	--	6485	--	7327	1,89	42
				294,75	--	6485	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
29	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	22	134,10	--	2950	--	3334	0,97	21
				134,10	--	2950	--	113	--	--
		м3								
30	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	72	36,70	27,80	2642	2002	1074	0,06	4
				8,80	6,90	634	497	95	0,04	3
		м								
31	Е0127-19-1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см	38,16	8,57	--	327	--	435	0,06	2
				8,57	--	327	--	133	--	--
		м2								
32	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований из щебня	42,16	305,88	34,29	12896	1446	830	0,04	2
				6,01	8,79	253	371	133	0,03	1
		м2								
33	Е0127-26-3 к=8	Устройство оснований толщиной из щебня фракции на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2	337,28	23,21	1,37	7829	461	225	--	--
				0,10	0,40	34	135	133	--	--
		м2								
34	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	42,16	51,38	--	2166	--	1388	0,14	6
				24,75	--	1043	--	133	--	--
		м2								
35	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	252,96	3,98	--	1007	--	1339	0,02	6
				3,98	--	1007	--	133	--	--
		м2								
36	С143010-8	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-II	6,07	5170,00	--	31382	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
37	Ц0108-396-1	Короб на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина 2 м	4	199,40	120,00	798	480	323	0,32	1
				51,80	33,30	207	133	95	0,19	1
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Ц0108-402-1	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2	8	50,50	23,10	404	185	210	0,13	1
		м		22,10	5,50	177	44	95	0,03	--
39	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	74	31,50	7,50	2331	555	1504	0,12	9
		м		19,80	1,60	1465	118	95	0,01	1
40	Е0167-4-3	Демонтаж провода на крюках /якорях/ с изоляторам и сечением 16 мм2	120	19,73	--	2368	--	2301	0,14	16
		м		19,73	--	2368	--	97,2	--	--
41	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	24,49	-1333,50	-312,12	-32657	-7644	-14977	-2,96	-72
		т		-679,50	--	-16641	--	90	--	--
42	СПрайс	Держатель поручня из нержавеющей стали	156	-907,50	--	-141570	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	С11011-54	Болты высокопрочные с номинальным диаметром резьбы 3 мм, длиной 16 мм из стали 30ХГСА, 16ХСН	0,123	-319700,00	--	-39323	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,342	-119700,00	--	-40937	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			-146232	122612			132
			Тенге			29279	28676			175
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			195157				
	Материалы -		Тенге			13651				
	Всего заработная плата -		Тенге				68925,00			
		Накладные расходы -	Тенге			66162				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9924,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15679				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			276998				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							365
		Сметная заработная плата -	Тенге				78849,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-311406				
	Материалы -		Тенге			2184				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				5219,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-221831				
	Местные материалы -		Тенге			-85377				
		Накладные расходы -	Тенге			5017				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				753,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-18383				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-324773				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата -	Тенге				5972,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			-31409				
	Материалы -		Тенге			-8177				
	Всего заработная плата -		Тенге				-16189,00			
		Накладные расходы -	Тенге			-14570				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-2185,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-2759				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			-48738				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-78
		Сметная заработная плата -	Тенге				-18374,00			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			1427				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			86				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			1513				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			-95000				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							336
		Сметная заработная плата -	Тенге				66447,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**713446**	**194066**			**1435**
			Тенге			**274909**	**49635**			**273**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			195157				
	Материалы -		Тенге			13651				
	Всего заработная плата -		Тенге				68925,00			
		Накладные расходы -	Тенге			66162				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9924,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15679				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			276998				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							365
		Сметная заработная плата -	Тенге				78849,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			355095				
	Материалы -		Тенге			372863				
	Всего заработная плата -		Тенге				111833,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-355391				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			226692				
		Накладные расходы -	Тенге			126475				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18971,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28894				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			510464				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							730
		Сметная заработная плата -	Тенге				130804,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			161768				
	Материалы -		Тенге			-4712				
	Всего заработная плата -		Тенге				143786,00			
		Накладные расходы -	Тенге			129408				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							65
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19411,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17471				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			308646				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							775
		Сметная заработная плата -	Тенге				163198,00			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			1427				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			86				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			1513				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1097621				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1869
		Сметная заработная плата -	Тенге				372851,00			

Главный специалист _____ Б.Еркебаев
ГУ "Городской отдел строительства"

Подрядчик _____ А.Камербаев
ТОО "СК Энергия"

Технадзор по объекту _____ А.Баймаханов
ГОФ "Стройтехнопроект KZ A и K"

Счет-фактура № 00000000038 от 11 июня 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Энергия"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051140001449, г.Кызылорда, ул.Торайгырова,107
,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 33001, № 0003757, от 09.08.2012

ИИК поставщика: KZ604322203398T00245, в банке ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), БИК VTBAKZKZ

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп.соглашение № 1 от 17.03.2015г. к Договору № 92 от 21 апреля 2014 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 263314 приемная ,274961 бухгалтерия Феруза, Эльвира

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 051140001449, Товарищество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Энергия",г.Кызылорда, ул.Торайгырова,107

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140014281, ГУ "Городской отдел строительства",263314 приемная ,274961 бухгалтерия Феруза, Эльвира

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Городской отдел строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140014281, 263314 приемная ,274961 бухгалтерия Феруза, Эльвира

ИИК получателя: KZ38070103KSN3310000, в банке Департаменте Казначейства по Кызылординской Области, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	За выполненные работы по объекту "Пешеходный мост по ул.Казыбек би в районе торгового дома "Жайна"" в г. Кызылорда	тг.	1	259 624,11	259 624,11	12%	31 154,89	290 779,00		
Всего по счету:					**259 624,11**		**31 154,89**	**290 779,00**		

Руководитель: Камербаев А. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Ахметова А. Б.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

получила

15.06.15г

Эльвира

Заказчик: Г Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО «СК «Энергия»
Доп сог №1 от 17.03.2015г к дог №92 от 21.04.2014 г
Наименование строительства:Строительство"Пешеходный мост по ул.Казыбек би возле торгового дома" Жайна" в г. Кызылорде

СПРАВКА (1)

О стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2015 год.

тыс.тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная цена	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ на отчетный период	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	Пешеходный мост по ул.Казыбек би возле торгового дома "Жайна" в г. Кызылорде	99 282,59	36 367,68	95 648,81	95 648,810	36 367,629	95 648,810	36 367,629	290,779	110,560
	ИТОГО:	**99 282,59**	**36 367,68**	**95 648,81**	**95 648,810**	**36 367,629**	**95 648,810**	**36 367,629**	**290,779**	**110,560**

Главный специалист_____Б.Еркебаев
ГУ "Городской отдел строительства"

Технадзор по объекту_____А.Баймаханов
ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"

Подрядчик_____А.Камербаев
ТОО "СК Энергия"

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО СК "Энергия"

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
на выполненные работы по строительству
"Пешеходный мост по ул.Казыбек би возле торгового дома "Жайна" в г. Кызылорде
за июнь месяц 2015 года

№ п/п	Номера смет и расчет	Наименование работ и затрат	СМР, тенге	Оборудование, тенге	Прочие, тенге	Всего, тенге
		Пешеходный мост	**106 011**			**106 011**
		ИТОГО:	**106 011**	**-**		**106 011**
	СНИП 4.08-91	Временные здания и сооружения 1,5%	1 590			1 590
		ИТОГО:	**107 601**	**-**	**-**	**107 601**
	СНИП 4.06-91	Зимнее удорожание - 1,35%	1 453			1 453
	ПОСТ МРК	Выслуга лет - 1%			1 076	1 076
	ПОСТ МРК	Доп. Отпуска - 0,4%			430	430
		ИТОГО в базовых ценах 2001 г	**109 054**	**-**	**1 506**	**110 560**
	ПОСТ ПРАВ	ИТОГО в текущих ценах К=2,38968	260 604	-	3 600	264 203
	ПОСТ. ПРАВ	Налоги обязательные платежи - 2%			5 284	5 284
		ИТОГО:	260 604	-	8 884	**269 488**
	ПОСТ ПРАВ	НДС 12%			32 339	32 339
		ВСЕГО:	**260 604**	**-**	**41 222**	**301 826**
		ИТОГО с коэф- 0,9634				**290 779**

Главный специалист
ГУ "Городской отдел строительства" **Б. Еркебаев**

Технадзор по объекту
ТОО "Стройтехпроект KZ-A и K" **А. Баймаханов**

Подрядчик
ТОО "СК Энергия" **А. Камербаев**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО СК "Энергия"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство"Пешеходный мост по ул.Казыбек би возле торгового дома "Жайна" в г. Кызылорде

АКТ № 1
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2015 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Остановка								
		Монтаж								
1	E0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	30	294,75	--	8843	--	9992	1,89	57
				294,75	--	8843	--	113	--	--
		м3								
2	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	15	134,10	--	2012	--	2273	0,97	15
				134,10	--	2012	--	113	--	--
		м3								
3	E0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	4,8	9214,81	311,32	44231	1494	2815	2,82	14
				441,00	117,61	2117	565	105	0,57	3
		м3								
4	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,4896	131,00	--	64	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
5	E0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,0997	121637,97	11119,34	12127	1109	1231	42,50	4
				7560,00	4200,75	754	419	105	20,52	2
		т								
6	E0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	0,121	4658,59	2861,37	564	346	184	5,88	1
				1067,22	620,10	129	75	90	1,98	--
		т								
7	E0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,195	5030,50	2020,02	981	394	487	14,10	3
				2272,50	502,43	443	98	90	1,79	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
8	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,296	5030,50	2020,02	1489	598	739	14,10	4
				2272,50	502,43	673	149	90	1,79	1
		т								
9	Е0109-22-1	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м	0,231	9523,56	4795,68	2200	1108	1056	23,00	5
				3712,50	1367,15	858	316	90	5,24	1
		т								
		Элементы ограждения								
10	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,0149	13864,97	4022,39	207	60	136	56,50	1
				9090,00	1071,86	135	16	90	3,81	--
		т								
11	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	41,29	112,45	34,24	4643	1414	2212	0,32	13
				51,08	8,45	2109	349	90	0,03	1
		м2								
		Элементы скамейки								
12	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и толстолистовой стали	0,092	9850,48	1162,95	906	107	618	46,60	4
				7357,50	108,00	677	10	90	0,53	--
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			78266	6630			120
			Тенге			18748	1996			8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			67277				
	Материалы -		Тенге			13224				
	Всего заработная плата -		Тенге				14708,00			
	Местные материалы -		Тенге			37725				
		Накладные расходы -	Тенге			16312				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2447,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5015				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			88603				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							102
		Сметная заработная плата -	Тенге				17155,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			10990				
	Материалы -		Тенге			1939				
	Всего заработная плата -		Тенге				6036,00			
		Накладные расходы -	Тенге			5433				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				815,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			985				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			17408				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата -	Тенге				6851,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			106011				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							140
		Сметная заработная плата -	Тенге				24006,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			78266	6630			120
			Тенге			18748	1996			8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			67277				
	Материалы -		Тенге			13224				
	Всего заработная плата -		Тенге				14708,00			
	Местные материалы -		Тенге			37725				
		Накладные расходы -	Тенге			16312				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2447,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5015				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			88603				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							102
		Сметная заработная плата -	Тенге				17155,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			10990				
	Материалы -		Тенге			1939				
	Всего заработная плата -		Тенге				6036,00			
		Накладные расходы -	Тенге			5433				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				815,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			985				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			17408				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата -	Тенге				6851,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			106011				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							140
		Сметная заработная плата -	Тенге				24006,00			

Главный специалист _____ Б.Еркебаев
ГУ "Городской отдел строительства"

Технадзор по объекту _____ А.Баймаханов
ТОО "Стройтехнопроект К.Е. А и К"

Подрядчик _____ А. Камербаев
ТОО "СК Энергия"