Заказчик ГККП «Центр досуга» отдела культуры и развития языков акимата города Костаная» Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания по улице Маяковского, 119

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2014год

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затратытруда,чел.-ч: На един.	Затратытруда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п. / вт.ч. з/п	осн. з/п. / вт.ч. з/п	осн. з/п. / вт.ч. з/п	осн. з/п. / вт.ч. з/п	осн./мех. / осн./мех.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтажные работы. Лок.см №2-1-1								
8.	E0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	м2	3,74	270,90	23,78	1013	89	1,65	6
					247,12	8,98	924	34	0,04	0
9.	E0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	м2	36,96	158,38	23,78	5854	879	0,91	34
					134,60	8,98	4975	332	0,04	2
10.	E0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок	м3	13,06	2719,44	399,69	35516	5220	15,88	207
					2319,75	63,00	30296	823	0,54	7
11.	E0110-88-4	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией/демонтаж/	м2	11,20	383,63	18,23	4297	204	2,18	24
					365,40	6,90	4092	77	0,03	0
12.	E0162-36-1	Очистка вручную потолков от известковой окраски с земли и лесов	м2	336,42	25,70	--	8646	--	0,18	60
					25,70	--	8646	--	--	--
14.	E0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов мозаичных	1м2	585,73	358,97	192,06	210261	112497	1,11	651
					166,91	72,15	97764	42260	0,40	235

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	1м2	359,04	51,33	4,89	18430	1756	0,34	121
					46,44	0,83	16674	298	0,01	3
16.	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	1м2	359,04	11,07	0,04	3975	14	0,08	28
					11,03	0,02	3960	7	0,00	0
17.	Е0157-1-1	Разборка основания покрытия полов-кирпичных столбиков под лаги	1м2	98,39	20,60	0,12	2027	12	0,14	14
					20,48	0,05	2015	5	0,00	0
19.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	54,31	116,63	10,56	6334	574	0,70	38
					106,07	1,67	5761	91	0,01	1
20.	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов стяжки	1м2	54,31	358,97	192,06	19496	10431	1,11	60
					166,91	72,15	9065	3918	0,40	22
27.	ЕС01031-А 26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	201,45	27,10	27,10	5459	5459	--	--
					--	18,97	--	3822	0,11	22
28.	Е010332-А 10-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	201,45	89,65	89,65	18060	18060	--	--
					--	17,93	--	3612	0,38	76

Итого по разделу: Демонтажные работы. Лок.см**339367** №2-1-1

Раздел: Устройство дверного проема лист АС-62.

Лок.см №2-1-1

==========

65.	Е0146-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	м3	1,06	2975,47	1238,47	3147	1310	10,60	11
					1737,00	468,00	1837	495	2,28	2
66.	Е0146-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	т	0,21	40878,13	3209,40	8740	686	179,48	38
					32166,00	1212,75	6877	259	5,92	1
67.	С11011-908	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40	т	0,05	71560,00	--	3678	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	С11011-89	Прокат угловой равнополочный	т	0,12	61060,00	--	7134	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9	толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
69.	С11011-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной	т	0,04	65660,00 -------- --	-- -------- --	2554 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
70.	С12041-10	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	т	0,01	42500,00 -------- --	-- -------- --	283 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
71.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00	149300,00 -------- --	-- -------- --	149 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
72.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	4,55	1071,33 -------- 222,01	6,15 -------- 2,34	4875 -------- 1010	28 -------- 11	1,32 -------- 0,01	6 -------- 0
		Итого по разделу: Устройство дверного проема лист АС-62. Лок.см №2-1-1								**30561**
		Раздел: Стены и перегородки. Лок.см №2-1-1 ==========								
302.	Е0110-88-4	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией С112/высотой более 3 м/	м2	4,96	2048,82 -------- 766,88	28,49 -------- 10,77	10162 -------- 3804	141 -------- 53	4,58 -------- 0,05	23 -------- 0
304.	С11011-2188	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм	м2	41,66	169,00 -------- --	-- -------- --	7041 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
306.	Е0110-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией /, перегородок высотой более 3 м/ С115.1	м2	41,31	3508,01 -------- 947,23	34,75 -------- 13,10	144916 -------- 39130	1436 -------- 541	5,65 -------- 0,06	234 -------- 3
307.	С11011-379	Листы гипсокартонные для перегородок, толщина 16 мм, ГКЛО	м2	173,50	393,00 -------- --	-- -------- --	68186 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
		Итого по разделу: Стены и перегородки. Лок.см №2-1-1								**230306**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Окна. Лок.см №2-1-1								
501.	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/,	м2	3,74	460,21	24,15	1722	90	1,28	5
					213,70	7,99	799	30	0,04	0
двухстворчатых		площадью проема до 2 м2 О-4, О-7, О-10								
514.	С12061-18 4	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка О-10	м2	3,74	11270,00	--	42161	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Окна. Лок.см №2-1-1								**43883**
Лок.см №2-1-1		Раздел: Полы подвала.Тип пола 2 S=106,19м2.								
565.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных F50	м3	8,50	10982,34	--	93297	--	4,21	36
					652,05	--	5539	--	--	--
566.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	106,19	257,95	12,44	27391	1321	0,41	43
					60,03	4,67	6375	496	0,02	2
		Итого по разделу: Полы подвала.Тип пола 2 S=106,19м2. Лок.см №2-1-1								**120688**
Лок.см №2-1-1		Раздел: Полы подвала.Тип пола 3 S=652,59м2.								
569.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных F50	м3	28,16	11084,34	--	312135	--	4,21	119
					652,05	--	18362	--	--	--
570.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм/20мм/	м2	352,00	419,78	18,45	147763	6494	0,42	146
					60,29	6,93	21224	2438	0,03	12
571.	Е0111-15-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	-352,00	110,62	1,68	-38939	-590	0,02	-8
					3,89	0,62	-1368	-220	0,00	-1
		Итого по разделу: Полы подвала.Тип пола 3 S=652,59м2. Лок.см №2-1-1								**420959**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Полы 1 этажа.Тип пола 9 S=266,89м2.								
Лок.см №2-1-1		==========								
600.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	9,00	4740,75	327,32	42667	2946	3,96	36
					574,42	123,75	5170	1114	0,60	5
601.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм/27мм/	м2	180,00	257,95	12,44	46430	2239	0,41	74
					60,03	4,67	10805	841	0,02	4
602.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	180,00	58,09	1,17	10457	211	0,01	1
					1,01	0,44	183	79	0,00	0
		Итого по разделу: Полы 1 этажа.Тип пола 9 S=266,89м2. Лок.см №2-1-1								**99554**
		Раздел: Полы 2 этажа.Тип пола 4 S=179,47м2.								
Лок.см №2-1-1		==========								
636.	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковомклее с защитой рубероидом первый слой	м2	154,28	531,82	2,59	82049	399	1,59	245
			297,56	0,99	45908	152	0,00	1		
637.	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	3,09	1459,12	--	4502	--	3,44	11
					548,55	--	1693	--	--	--
638.	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	154,28	56,36	6,94	8696	1070	0,30	46
			49,43	2,59	7626	399	0,01	2		
639.	СПрайс	Плавающий пол Изовер толщ.40мм	м2	158,91	567,50	--	90180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
640.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой/изолом/	м2	154,28	382,59	23,02	59025	3552	0,48	74
					98,84	8,64	15249	1333	0,04	6
641.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	154,28	266,72	11,31	41149	1745	0,29	45
					58,48	4,25	9022	656	0,02	3
642.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм/21мм/	м2	154,28	257,95	12,44	39796	1919	0,41	63
					60,03	4,67	9261	721	0,02	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
643.	Е0111-11-2	Добавить на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	154,28	8,30	0,17	1280	26	0,00	0
					0,14	0,06	22	10	0,00	0
		Итого по разделу: Полы 2 этажа.Тип пола 4 S=179,47м2. Лок.см №2-1-1								**326678**
		Раздел: Полы 2 этажа.Тип пола 5 S=92,75м2. Лок.см №2-1-1 ==========								
646.	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых-толщ.25мм	м2	92,75	373,40	10,93	34632	1013	0,17	16
					24,22	4,10	2246	380	0,02	2
647.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм/29мм/	м2	92,75	257,95	12,44	23925	1154	0,41	38
					60,03	4,67	5568	434	0,02	2
648.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	92,75	74,69	1,51	6928	140	0,01	1
					1,30	0,56	121	52	0,00	0
		Итого по разделу: Полы 2 этажа.Тип пола 5 S=92,75м2. Лок.см №2-1-1								**65485**
		Раздел: Внутренняя отделка 1 этаж. Лок.см №2-1-1 ==========								
707.	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	м2	200,00	907,09	3,58	181418	715	1,87	375
					324,35	1,17	64869	235	0,01	1
708.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков/2 мм	м2	500,00	199,41	4,92	99705	2462	0,64	318
					117,43	1,86	58713	931	0,01	5
710.	Е0115-61-4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	м2	50,00	368,32	5,08	18416	254	0,86	43
					160,17	1,21	8009	61	0,06	3
715.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен-1мм	м2	910,00	119,27	4,29	108533	3902	0,52	476
					84,79	1,64	77158	1490	0,01	7
719.	Е0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными	м2	140,00	27,32	1,49	3825	208	0,16	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску			25,62	0,56	3587	79	0,00	0
		огрунтовка								
720.	СПрайс	Грунтовка "Праймер"	л	42,00	59,44	--	2496	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
721.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	140,00	1902,70	5,78	266378	808	1,75	245
					293,22	3,93	41050	550	0,02	3
		Итого по разделу: Внутренняя отделка 1 этаж. Лок.см №2-1-1								**680771**
		Раздел: Внутренняя отделка 2 этаж. Лок.см №2-1-1								
728.	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	м2	161,14	907,09	3,58	146169	576	1,87	302
					324,35	1,17	52265	189	0,01	1
729.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков/2 мм	м2	277,39	199,41	4,92	55314	1366	0,64	177
					117,43	1,86	32573	517	0,01	3
736.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен-1мм	м2	230,00	119,27	4,29	27431	986	0,52	120
					84,79	1,64	19502	377	0,01	2
740.	Е0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	м2	60,40	27,32	1,49	1650	90	0,16	10
					25,62	0,56	1548	34	0,00	0
		огрунтовка								
741.	СПрайс	Грунтовка "Праймер"	л	18,12	59,44	--	1077	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
742.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на	м2	60,40	1902,70	5,78	114923	349	1,75	106
					293,22	3,93	17710	237	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону								
		Итого по разделу: Внутренняя отделка 2 этаж.								**346564**
Лок.см №2-1-1										
		Раздел: Подпольные каналы, приямки. Лок.см №2-1-1								
793.	Е0151-1-2	Разработка грунта внутри здания в траншеях	м3	55,06	855,87	0,05	47126	3	5,13	282
					785,25	0,02	43237	1	0,00	0
794.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	5,74	10250,43	82,51	58837	474	1,55	9
					225,11	31,16	1292	179	0,15	1
795.	С143001-5 6	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3	5,74	205,00	--	1177	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
796.	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	7,96	9324,76	370,75	74225	2951	6,84	54
					1053,11	137,81	8383	1097	0,68	5
797.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов гидроизолом	м2	19,91	792,94	14,01	15787	279	0,23	5
					36,23	5,26	721	105	0,03	1
798.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	73,14	252,00	4,77	18431	349	0,24	18
					42,95	1,80	3142	132	0,01	1
799.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,11	180766,63	2282,62	20246	256	49,10	5
					9315,00	863,44	1043	97	4,21	0
800.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	3,60	41,98	0,05	151	--	0,05	0
					9,57	--	34	--	--	--
801.	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	шт	109,00	466,13	30,19	50808	3290	1,18	129
					197,69	11,04	21548	1203	0,05	6
802.	С143017-9	Сплошные плоские панели, плиты толщиной 12 см	м2	52,97	1660,00	--	87930	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
803.	С143017-8 -А	Вычитается позиция: Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов до 5 см	м2	-27,00	45,00	--	-1215	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
804.	С143017-8 -А	Вычитается позиция: Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов до 8 см	м2	-52,97	45,00	--	-2384	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
805.	Е0110-55-1	Укладка щитов над подпольными каналами	м2	3,30	74,95	37,17	247	123	0,27	1
					37,78	14,04	125	46	0,07	0
806.	С11011-36 4	Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий, прессованные, толщиной 10 мм	м2	3,30	589,00	--	1944	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
807.	Е0106-22-7	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	м3	0,20	16663,80	479,86	3333	96	16,33	3
					2639,25	181,26	528	36	0,89	0
808.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,01	50800,00	--	356	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Подпольные каналы, приямки. **377000**

Лок.см №2-1-1

Раздел: Демонтажные работы ОВ. Лок.см. №2-1-2

1.	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	шт	92,50	203,12	16,44	18788	1521	1,24	115
					186,68	2,60	17268	240	0,02	2
2.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм-демонтаж	м	66,50	47,16	5,82	3136	387	0,23	15
					41,34	2,18	2749	145	0,01	1
3.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	318,00	23,14	1,63	7358	519	0,12	39
					21,51	0,61	6839	195	0,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм-демонтаж	м	348,25	23,14	1,63	8058	568	0,12	43
				21,51	0,61	7490	214	0,00	1	
5.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм-демонтаж	м	467,50	23,14	1,63	10817	763	0,12	57
				21,51	0,61	10054	287	0,00	1	
6.	Е0120-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час-демонтаж	шт	1,00	3196,10	415,10	3196	415	16,52	17
					2781,00	155,74	2781	156	0,76	1
7.	Е0120-31-2	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т-демонтаж	шт	4,00	595,83	37,78	2383	151	3,40	14
					558,05	13,90	2232	56	0,07	0

Итого по разделу: Демонтажные работы ОВ. **53737**

Лок.см. №2-1-2

Раздел: Демонтажные работы ВК. Лок.см. №2-1-3

1.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм-демонтаж	м	108,47	25,62	1,68	2779	182	0,13	15
				23,94	0,63	2597	69	0,00	0	
2.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм-демонтаж	м	160,54	25,62	1,68	4112	269	0,13	22
				23,94	0,63	3843	101	0,00	0	
3.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм-демонтаж	м	85,10	25,62	1,68	2180	143	0,13	11
				23,94	0,63	2037	54	0,00	0	
4.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм-демонтаж	м	15,11	25,62	1,68	387	25	0,13	2
				23,94	0,63	362	10	0,00	0	
5.	Е0116-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм	м	160,64	42,06	4,88	6756	785	0,22	36
				37,17	1,83	5971	294	0,01	1	
6.	Е0116-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных	м	85,74	42,06	4,88	3606	419	0,22	19
				37,17	1,83	3187	157	0,01	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		труб диам. 80 мм-демонтаж								
7.	E0116-7-1 0	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 100 мм-демонтаж	м	10,80	54,41	7,61	588	82	0,28	3
					46,80	2,85	505	31	0,01	0
8.	E0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм-демонтаж	1шт	12,00	215,15	36,05	2582	433	1,04	12
					179,10	13,50	2149	162	0,06	1
9.	E0165-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	10,60	118,01	1,59	1251	17	0,69	7
					116,42	0,25	1234	3	0,00	0
10.	E0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	83,60	145,63	3,27	12175	273	0,85	71
					142,36	0,52	11901	43	0,00	0
11.	E0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	компл	16,00	101,59	3,33	1625	53	0,61	10
					98,26	0,54	1572	9	0,00	0
12.	E0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывнымбачком	компл	16,00	244,84	6,45	3917	103	1,43	23
					238,39	1,04	3814	17	0,01	0
13.	E0117-4-1	Установка писсуаров настенных /одиночных/-демонтаж	комплект	4,00	70,36	5,56	281	22	0,37	1
					64,80	1,80	259	7	0,01	0

Итого по разделу: Демонтажные работы ВК. **42239**

Лок.см. №2-1-3

Раздел: Провода, кабели, трубы. Лок.см. №2-1-4

137.	E0121-1-1	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами	м	334,75	89,76	10,29	30047	3444	0,45	149
		диам. до 25 мм			73,23	5,14	24514	1720	0,02	8
138.	E0121-1-2	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами	м	629,00	111,42	13,50	70083	8495	0,56	352
		диам. до 40 мм			91,34	6,64	57456	4175	0,03	19
139.	E0121-1-4	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами	м	37,00	158,30	26,18	5857	969	0,76	28
		диам. до 80 мм			123,95	13,10	4586	485	0,06	2
140.	E0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами	м	643,00	80,78	8,65	51942	5563	0,33	211

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами			53,05	5,41	34111	3478	0,02	15
141.	С130801-46	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 25х2 мм	м	141,27	127,00 ---	-- --	17941 ---	-- --	-- --	-- --
142.	С130806-55	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х1,5 мм	м	116,03	47,00 ---	-- --	5453 ---	-- --	-- --	-- --
143.	С130806-55	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х1,5 мм-15х1,2 мм	м	84,15	47,00 ---	-- --	3955 ---	-- --	-- --	-- --
144.	С130806-60	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х2,5 мм	м	408,00	160,00 ---	-- --	65280 ---	-- --	-- --	-- --
145.	С130806-57	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,2 мм	м	233,58	112,00 ---	-- --	26161 ---	-- --	-- --	-- --
146.	С130806-12	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 65х3,2 мм	м	37,74	400,00 ---	-- --	15096 ---	-- --	-- --	-- --
147.	С130804-1	Трубы винипластовые	кг	83,71	650,00 ---	-- --	54411 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Провода, кабели, трубы.								**346227**

Лок.см. №2-1-4

ИТОГО:		3524014 ---	227668 ---	6517 ---
		1067183	85257	515

Накладные расходы :
==========

На монтажные работы	126870
На общестроительные работы	956739
На сантехнические работы	100781
Всего накладных расходов:	1184390
Итого с накладными	4708404

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %		282504
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		4990908
Итого с временными	- 1,44 %	5062777
Итого с зимними удорожаниями	- 2,2 %	5174158
Итого с затратами на дополнительные отпуска	- 0,4 %	5194409
Итого с затратами на выслугу лет	- 1 %	5245037
Пересчет в текущих ценах	К=2,3756	12459532
Налоги, сборы, обязательные платежи	2 %	249191
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		12708723
Налог на добавленную стоимость	12 %	1525047
Итого с НДС		14233770

Принял:

Технадзор Харенко Е.Н.

Сдал:

Директор ТОО «Сыр» Овнанян Г.Н.